Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Бак Береке 2030"
Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте М.Шокай (Сулутобе), Шиелийского района, Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено вание	код	наименование	код
		76	26.06.2019 г.				
		Доп.соглашение					
		76/1	23.10.2019г.				
		76/2	08.06.2020г.				
		76/3	05.11.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**519 311 228,69**	**463 670 739,70**						**55 640 488,99**	**519 311 228,69**
За отчетный период:	**89 650 944,60**	**80 045 486,25**						**9 605 458,35**	**89 650 944,60**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бак-Береке 2030"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Береке"

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: ТОО «Бақ-Береке 2030»

Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте М.Шокай (Сулутобе) Шиелийского района, Кызылординской области

Договор: №76 от 26 июня 2019 года

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Водопроводная насосная станция 1-го подъема №1					
		РАЗДЕЛ 1.общестроительные работы					
		Здание насосной					
		Стены					
1	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,1600		46006,95	7361
		Итого оплата труда:				12891,24	2063
		Итого эксплуатация машин:				4151,35	664
		Итого материалов:				29698,80	4752
		Накладные расходы	%	91		11731,03	1877
		Сметная прибыль	%	8		4619,04	739
		Сметная стоимость:				62357,02	9977
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0048		198348,00	952
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	76
		Сметная стоимость:				214215,84	1028
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0021		198348,00	417
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	33
		Сметная стоимость:				214215,84	450
		Перекрытие					

4	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,6000	38964,48	101308
		Итого оплата труда:			7823,19	20340
		Итого эксплуатация машин:			1743,70	4534
		Итого материалов:			29741,10	77327
		Накладные расходы	%	91	7119,10	18510
		Сметная прибыль	%	8	3686,69	9585
		Сметная стоимость:			49770,27	129403
5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1963	213489,00	41908
		Сметная прибыль	%	8	17079,12	3353
		Сметная стоимость:			230568,12	45261
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0270	198348,00	5363
		Сметная прибыль	%	8	15867,84	429
		Сметная стоимость:			214215,84	5792
		Кровля				
7	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,0096	802,99	10447
		Итого оплата труда:			441,58	5745
		Итого эксплуатация машин:			49,15	639
		Итого материалов:			322,23	4192
		Накладные расходы	%	92	406,25	5285
		Сметная прибыль	%	8	96,74	1259
		Сметная стоимость:			1305,98	16990
8	2111-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	1,3400	42033,00	56324
		Сметная прибыль	%	8	3362,64	4506
		Сметная стоимость:			45395,64	60830
9	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /раствор М50 толщ.25мм/Устройство	м2 стяжки	13,0096	603,19	7847
		Итого оплата труда:			206,27	2684
		Итого эксплуатация машин:			96,46	1255
		Итого материалов:			321,57	4183
		Накладные расходы	%	92	189,77	2469
		Сметная прибыль	%	8	63,44	825

		Сметная стоимость:				856,40	11141
10	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	13,0096		178,22	2319
		Итого оплата труда:				10,12	132
		Итого эксплуатация машин:				14,26	186
		Итого материалов:				157,10	2044
		Накладные расходы	%	92		9,31	121
		Сметная прибыль	%	8		15,00	195
		Сметная стоимость:				202,54	2635
11	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0129		12449,26	160
		Итого оплата труда:				11670,40	150
		Итого эксплуатация машин:				1234,94	16
		Итого материалов:				31,92	--
		Накладные расходы	%	91		10620,06	137
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	24
		Сметная стоимость:				24914,87	321
12	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0129		191111,00	2461
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	197
		Сметная стоимость:				206399,88	2658
13	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	13,0096		3215,10	41827
		Итого оплата труда:				290,94	3785
		Итого эксплуатация машин:				125,60	1634
		Итого материалов:				2812,56	36590
		Накладные расходы	%	92		267,67	3482
		Сметная прибыль	%	8		278,62	3625
		Сметная стоимость:				3761,39	48934
14	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,4600		2698,32	9336
		Итого оплата труда:				887,46	3071
		Итого эксплуатация машин:				13,25	46
		Итого материалов:				1800,54	6230
		Накладные расходы	%	92		816,46	2825
		Сметная прибыль	%	8		281,18	973
		Сметная стоимость:				3795,96	13134

		Полы по типу 740Б					
15	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,1000		195,76	1586
		Итого оплата труда:				69,43	562
		Итого эксплуатация машин:				27,76	225
		Итого материалов:				108,14	876
		Накладные расходы	%	94		65,27	529
		Сметная прибыль	%	8		20,88	169
		Сметная стоимость:				281,91	2283
16	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,1000		1439,64	11661
		Итого оплата труда:				561,17	4545
		Итого эксплуатация машин:				82,15	665
		Итого материалов:				806,29	6531
		Накладные расходы	%	94		527,50	4273
		Сметная прибыль	%	8		157,37	1275
		Сметная стоимость:				2124,51	17209
17	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	8,1000		913,15	7397
		Итого оплата труда:				338,26	2740
		Итого эксплуатация машин:				40,47	328
		Итого материалов:				540,11	4375
		Накладные расходы	%	94		317,96	2575
		Сметная прибыль	%	8		98,49	798
		Сметная стоимость:				1329,61	10770
18	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,1000		1095,65	8875
		Итого оплата труда:				314,97	2551
		Итого эксплуатация машин:				86,19	698
		Итого материалов:				723,91	5864
		Накладные расходы	%	94		296,07	2398
		Сметная прибыль	%	8		111,34	902
		Сметная стоимость:				1503,07	12175

19	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	8,1000		-238,95	-1935
		Итого оплата труда:				-19,91	-161
		Итого эксплуатация машин:				-7,42	-60
		Итого материалов:				-215,08	-1742
		Накладные расходы	%	94		-18,72	-152
		Сметная прибыль	%	8		-20,61	-167
		Сметная стоимость:				-278,28	-2254
20	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	8,2620		147,02	1215
		Итого оплата труда:				113,59	938
		Итого эксплуатация машин:				0,99	8
		Итого материалов:				32,88	272
		Накладные расходы	%	94		106,77	882
		Сметная прибыль	%	8		20,30	168
		Сметная стоимость:				274,10	2265
		Проемы					
21	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,4900		1913,39	6678
		Итого оплата труда:				936,26	3268
		Итого эксплуатация машин:				394,66	1377
		Итого материалов:				675,28	2357
		Накладные расходы	%	90		842,63	2941
		Сметная прибыль	%	8		220,48	769
		Сметная стоимость:				2976,50	10388
22	1110-0107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	3,4900		320,57	1119
		Итого оплата труда:				229,43	801
		Итого эксплуатация машин:				0,25	1
		Итого материалов:				91,00	318
		Накладные расходы	%	90		206,49	721
		Сметная прибыль	%	8		42,16	147
		Сметная стоимость:				569,22	1987
23	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15 СТ РК 943-92	м2	3,4900		11521,00	40208
		Сметная прибыль	%	8		921,68	3217

		Сметная стоимость:				12442,68	43425
24	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,0000		490,00	1960
		Сметная прибыль	%	8		39,20	157
		Сметная стоимость:				529,20	2117
25	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		5531,00	5531
		Сметная прибыль	%	8		442,48	442
		Сметная стоимость:				5973,48	5973
		Внутренняя отделка					
26	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,1000		577,72	4680
		Итого оплата труда:				436,53	3536
		Итого эксплуатация машин:				5,66	46
		Итого материалов:				138,26	1120
		Накладные расходы	%	80		349,22	2829
		Сметная прибыль	%	8		74,16	601
		Сметная стоимость:				1001,10	8109
27	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	8,1000		75,32	610
		Итого оплата труда:				54,34	440
		Итого эксплуатация машин:				0,93	8
		Итого материалов:				20,47	166
		Накладные расходы	%	80		43,47	352
		Сметная прибыль	%	8		9,50	77
		Сметная стоимость:				128,30	1039
28	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,2500		1605,90	50184
		Итого оплата труда:				698,41	21825
		Итого эксплуатация машин:				62,28	1946
		Итого материалов:				893,62	27926
		Накладные расходы	%	80		558,73	17460

		Сметная прибыль	%	8		173,17	5412
		Сметная стоимость:				2337,80	73056
29	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2600		2760,59	3478
		Итого оплата труда:				1871,40	2358
		Итого эксплуатация машин:				38,89	49
		Итого материалов:				869,04	1095
		Накладные расходы	%	80		1497,12	1886
		Сметная прибыль	%	8		340,62	429
		Сметная стоимость:				4598,32	5794
30	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	32,5100		257,36	8367
		Итого оплата труда:				198,38	6449
		Итого эксплуатация машин:				0,68	22
		Итого материалов:				58,61	1905
		Накладные расходы	%	80		158,70	5159
		Сметная прибыль	%	8		33,29	1082
		Сметная стоимость:				449,35	14608
		Наружная отделка					
31	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Цоколь/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6120		1064,49	3845
		Итого оплата труда:				686,61	2480
		Итого эксплуатация машин:				26,32	95
		Итого материалов:				373,40	1349
		Накладные расходы	%	80		549,29	1984
		Сметная прибыль	%	8		129,10	466
		Сметная стоимость:				1742,87	6295
32	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Стены/	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,8536		1064,49	41359
		Итого оплата труда:				686,61	26677
		Итого эксплуатация машин:				26,32	1023

		Итого материалов:				373,40	14508
		Накладные расходы	%	80		549,29	21342
		Сметная прибыль	%	8		129,10	5016
		Сметная стоимость:				1742,87	67717
33	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	6,3000		481,26	3032
		Итого оплата труда:				348,16	2193
		Итого эксплуатация машин:				0,75	5
		Итого материалов:				132,35	834
		Накладные расходы	%	80		278,53	1755
		Сметная прибыль	%	8		60,78	383
		Сметная стоимость:				820,57	5170
34	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	42,4536		71,49	3035
		Итого оплата труда:				53,00	2250
		Итого эксплуатация машин:				0,54	23
		Итого материалов:				18,17	771
		Накладные расходы	%	80		42,40	1800
		Сметная прибыль	%	8		9,11	387
		Сметная стоимость:				123,00	5222
		Крыльцо					
35	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3./Устройство бетонного крыльца из бетона В12,5/ Устройство	м3	0,3200		27222,66	8711
		Итого оплата труда:				3818,26	1222
		Итого эксплуатация машин:				902,90	289
		Итого материалов:				22797,40	7295
		Накладные расходы	%	91		3474,62	1112
		Сметная прибыль	%	8		2455,78	786
		Сметная стоимость:				33153,06	10609
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0035		12449,26	43
		Итого оплата труда:				11670,40	40
		Итого эксплуатация машин:				1234,94	4
		Итого материалов:				31,92	--
		Накладные расходы	%	91		10620,06	37
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	6
		Сметная стоимость:				24914,87	86

37	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0035		191111,00	661
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	53
		Сметная стоимость:				206399,88	714
		Отмостка учтена в ГП					
		Подземная камера					
38	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/	м3 грунта	6,9954		22,89	160
		Итого оплата труда:				8,55	60
		Итого эксплуатация машин:				22,89	160
		Накладные расходы	%	72		6,15	43
		Сметная прибыль	%	8		2,32	16
		Сметная стоимость:				31,36	219
39	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6,9954		19,81	139
		Итого оплата труда:				7,40	52
		Итого эксплуатация машин:				19,81	139
		Накладные расходы	%	72		5,33	37
		Сметная прибыль	%	8		2,01	14
		Сметная стоимость:				27,14	190
40	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	86,8302		147,54	12811
		Итого оплата труда:				37,71	3274
		Итого эксплуатация машин:				140,60	12208
		Накладные расходы	%	72		27,15	2358
		Сметная прибыль	%	8		13,98	1213
		Сметная стоимость:				188,67	16382
41	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	32,9955		162,30	5355
		Итого оплата труда:				41,48	1369
		Итого эксплуатация машин:				154,66	5103
		Накладные расходы	%	72		29,87	985
		Сметная прибыль	%	8		15,37	507
		Сметная стоимость:				207,54	6848

42	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,1343		1369,13	2922
		Итого оплата труда:				1369,13	2922
		Накладные расходы	%	72		985,77	2104
		Сметная прибыль	%	8		188,39	402
		Сметная стоимость:				2543,30	5428
43	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	15,9078		1271,60	20228
		Итого оплата труда:				778,60	12386
		Итого эксплуатация машин:				1271,60	20228
		Накладные расходы	%	72		560,59	8918
		Сметная прибыль	%	8		146,58	2332
		Сметная стоимость:				1978,77	31478
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. /Дна камеры/	м3 уплотненного грунта	1,4484		131,75	191
		Итого оплата труда:				97,46	141
		Итого эксплуатация машин:				62,84	91
		Накладные расходы	%	72		70,17	102
		Сметная прибыль	%	8		16,15	23
		Сметная стоимость:				218,07	316
45	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	11,3700		643,39	7315
		Итого оплата труда:				643,39	7315
		Накладные расходы	%	72		463,24	5267
		Сметная прибыль	%	8		88,53	1007
		Сметная стоимость:				1195,17	13589
46	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	102,3300		13,23	1354
		Итого оплата труда:				4,94	506
		Итого эксплуатация машин:				13,23	1354
		Накладные расходы	%	72		3,56	364

		Сметная прибыль	%	8		1,34	137
		Сметная стоимость:				18,13	1856
47	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	102,3300		6,53	668
		Итого оплата труда:				2,44	250
		Итого эксплуатация машин:				6,53	668
		Накладные расходы	%	72		1,76	180
		Сметная прибыль	%	8		0,66	68
		Сметная стоимость:				8,95	916
48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	102,3300		131,75	13482
		Итого оплата труда:				97,46	9973
		Итого эксплуатация машин:				62,84	6431
		Накладные расходы	%	72		70,17	7181
		Сметная прибыль	%	8		16,15	1653
		Сметная стоимость:				218,07	22316
		Лишний грунт 8,26 учтен в смете на вертикальную планировку					
49	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,0000		27668,40	55337
		Итого оплата труда:				3818,26	7637
		Итого эксплуатация машин:				902,90	1806
		Итого материалов:				23243,14	46486
		Накладные расходы	%	91		3474,62	6949
		Сметная прибыль	%	8		2491,44	4983
		Сметная стоимость:				33634,46	67269
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,7663		691,12	1221
		Итого оплата труда:				293,15	518
		Итого эксплуатация машин:				25,34	45
		Итого материалов:				384,18	679
		Накладные расходы	%	94		275,56	487
		Сметная прибыль	%	8		77,33	137
		Сметная стоимость:				1044,01	1844
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4250		55030,68	78419

		Итого оплата труда:				17466,23	24889
		Итого эксплуатация машин:				8217,64	11710
		Итого материалов:				32426,55	46208
		Накладные расходы	%	99		17291,57	24640
		Сметная прибыль	%	8		5785,78	8245
		Сметная стоимость:				78108,03	111304
52	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1,0000		12490,00	12490
		Сметная прибыль	%	8		999,20	999
		Сметная стоимость:				13489,20	13489
53	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,0000		16677,00	33354
		Сметная прибыль	%	8		1334,16	2668
		Сметная стоимость:				18011,16	36022
54	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,0000		6550,00	6550
		Сметная прибыль	%	8		524,00	524
		Сметная стоимость:				7074,00	7074
55	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1,0000		15903,00	15903
		Сметная прибыль	%	8		1272,24	1272
		Сметная стоимость:				17175,24	17175
56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,0000		5324,00	10648
		Сметная прибыль	%	8		425,92	852
		Сметная стоимость:				5749,92	11500
57	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		19408,00	19408
		Сметная прибыль	%	8		1552,64	1553
		Сметная стоимость:				20960,64	20961
58	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	30,0000		349,00	10470
		Сметная прибыль	%	8		27,92	838
		Сметная стоимость:				376,92	11308
		Деревянная крышка					

59	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/	м2 щитов	0,3018		401,04	121
		Итого оплата труда:				336,10	101
		Итого эксплуатация машин:				56,13	17
		Итого материалов:				31,00	9
		Накладные расходы	%	99		332,74	100
		Сметная прибыль	%	8		58,70	18
		Сметная стоимость:				792,49	239
60	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0148		53953,00	798
		Сметная прибыль	%	8		4316,24	64
		Сметная стоимость:				58269,24	862
61	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003		57533,00	19
		Сметная прибыль	%	8		4602,64	2
		Сметная стоимость:				62135,64	21
62	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0151		7963,14	120
		Итого оплата труда:				1793,40	27
		Итого эксплуатация машин:				37,04	1
		Итого материалов:				6147,63	93
		Накладные расходы	%	90		1614,06	24
		Сметная прибыль	%	8		766,18	12
		Сметная стоимость:				10343,38	156
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				809812
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				782913
Материалы -			Тенге				304612
Всего заработная плата -			Тенге				194105
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				159582
Местные материалы -			Тенге				78945
Накладные расходы -			Тенге				164329
Накладные НУЧП -			Тенге				164329
Сметная прибыль -			Тенге				75779
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1023021
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				201

		Сметная заработная плата -	Тенге				194105
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				7491
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7491
		Сметная прибыль -	Тенге				599
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				8090
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19408
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19408
		Сметная прибыль -	Тенге				1553
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				20961
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1052072
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				201
		Сметная заработная плата -	Тенге				194105
		РАЗДЕЛ 2. Отопление					
63	Прайс-лист стр.1 "Азая Пром Комплект" РК	Печь ПЭТ-4 1кВт	шт	2,0000		5267,86	10536
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				10536
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10536
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10536
		Сметная прибыль -	Тенге				843
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11379
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция					
64	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2,0000		7603,50	15207
		Итого оплата труда:				2543,50	5087
		Итого эксплуатация машин:				61,23	122
		Итого материалов:				5010,20	10020
		Накладные расходы	%	98		2492,63	4985
		Сметная прибыль	%	8		807,69	1615
		Сметная стоимость:				10903,82	21808
65	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2,0000		1466,25	2932
		Итого оплата труда:				1104,39	2209
		Итого эксплуатация машин:				40,34	81
		Итого материалов:				332,94	666

		Накладные расходы	%	98		1082,30	2165
		Сметная прибыль	%	8		203,88	408
		Сметная стоимость:				2752,43	5505
66	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2,0000		4362,00	8724
		Сметная прибыль	%	8		348,96	698
		Сметная стоимость:				4710,96	9422
67	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0040		609098,46	2406
		Итого оплата труда:				393901,44	1556
		Итого эксплуатация машин:				77183,19	305
		Итого материалов:				156915,27	620
		Накладные расходы	%	99		389962,43	1540
		Сметная прибыль	%	8		79924,87	316
		Сметная стоимость:				1078985,76	4262
68	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,9500		3035,00	11988
		Сметная прибыль	%	8		242,80	959
		Сметная стоимость:				3277,80	12947
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				41258
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2406
Материалы -			Тенге				620
Всего заработная плата -			Тенге				1556
Накладные расходы -			Тенге				1540
Накладные НУЧП -			Тенге				1540
Сметная прибыль -			Тенге				316
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4262
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2
Сметная заработная плата -			Тенге				1556
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				38852
Материалы -			Тенге				10686
Всего заработная плата -			Тенге				7296
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				20712
Сдача и испытание -			Тенге				355
Накладные расходы -			Тенге				7150
Накладные НУЧП -			Тенге				7150
Сметная прибыль -			Тенге				3680
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				49682

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53944
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8852
		РАЗДЕЛ 4. Технологическое оборудование и трубопроводы					
69	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса до 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		24654,05	24654
		Итого оплата труда:				22635,18	22635
		Итого эксплуатация машин:				2775,55	2776
		Итого материалов:				9,50	9
		Накладные расходы	%	61		13807,46	13807
		Сметная прибыль	%	8		3076,92	3077
		Сметная стоимость:				41538,43	41538
70	Прайс-лист стр.22,23 ТОО "ПКФ "Ульба-Электро" РК	Насос погружной KSP6-N152-D-9-15	шт	1,0000		2266964,29	2266964
71	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000		2472,69	2473
		Итого оплата труда:				256,06	256
		Итого материалов:				2216,63	2217
		Накладные расходы	%	98		250,94	251
		Сметная прибыль	%	8		217,89	218
		Сметная стоимость:				2941,51	2942
72	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000		3902,19	3902
		Итого оплата труда:				1306,42	1306
		Итого эксплуатация машин:				110,20	110
		Итого материалов:				2507,33	2507
		Накладные расходы	%	98		1280,29	1280
		Сметная прибыль	%	8		414,60	415
		Сметная стоимость:				5597,08	5597

73	Прайс-лист стр.4 ИП"Макаренко" РК	Счетчик турбинный ВТ-50	шт	1,0000		43928,57	43929
74	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,0000		1885,35	1885
		Итого оплата труда:				1641,76	1642
		Итого эксплуатация машин:				49,30	49
		Итого материалов:				216,05	216
		Накладные расходы	%	99		1625,34	1625
		Сметная прибыль	%	8		280,86	281
		Сметная стоимость:				3791,55	3792
75	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1,0000		113536,00	113536
		Сметная прибыль	%	8		9082,88	9083
		Сметная стоимость:				122618,88	122619
76	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		7946,74	31787
		Итого оплата труда:				5744,46	22978
		Итого эксплуатация машин:				3003,37	12013
		Итого материалов:				199,69	799
		Накладные расходы	%	61		3504,12	14016
		Сметная прибыль	%	8		916,07	3664
		Сметная стоимость:				12366,93	49468
77	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		59827,00	239308
		Сметная прибыль	%	8		4786,16	19145
		Сметная стоимость:				64613,16	258453
78	1312-1101-0903 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		5514,88	5515
		Итого оплата труда:				5222,40	5222
		Итого эксплуатация машин:				97,44	97
		Итого материалов:				195,04	195
		Накладные расходы	%	61		3185,66	3186
		Сметная прибыль	%	8		696,04	696
		Сметная стоимость:				9396,59	9397

79	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	948,00	948
		Сметная прибыль	%	8	75,84	76
		Сметная стоимость:			1023,84	1024
80	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	7946,74	7947
		Итого оплата труда:			5744,46	5744
		Итого эксплуатация машин:			3003,37	3003
		Итого материалов:			199,69	200
		Накладные расходы	%	61	3504,12	3504
		Сметная прибыль	%	8	916,07	916
		Сметная стоимость:			12366,93	12367
81	2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000	7800,00	7800
		Сметная прибыль	%	8	624,00	624
		Сметная стоимость:			8424,00	8424
82	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Головки, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1,0000	725,00	725
		Сметная прибыль	%	8	58,00	58
		Сметная стоимость:			783,00	783
83	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000	624,00	3744
		Сметная прибыль	%	8	49,92	300
		Сметная стоимость:			673,92	4044
84	2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,0000	1267,00	2534
		Сметная прибыль	%	8	101,36	203
		Сметная стоимость:			1368,36	2737
85	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	10,0000	1489,00	14890
		Сметная прибыль	%	8	119,12	1191
		Сметная стоимость:			1608,12	16081
86	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Оголовок герметизированный. Установка	т фасонных частей	0,0550	1218868,89	67038

		Итого оплата труда:				528635,72	29075
		Итого эксплуатация машин:				450105,43	24756
		Итого материалов:				362253,46	19924
		Накладные расходы	%	99		523349,36	28784
		Сметная прибыль	%	8		139377,46	7666
		Сметная стоимость:				1881595,71	103488
87	1312-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12,0000		2149,70	25796
		Итого оплата труда:				1335,12	16021
		Итого эксплуатация машин:				1088,32	13060
		Итого материалов:				6,02	72
		Накладные расходы	%	61		814,43	9773
		Сметная прибыль	%	8		237,13	2846
		Сметная стоимость:				3201,26	38415
88	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0000		1545,00	18540
		Сметная прибыль	%	8		123,60	1483
		Сметная стоимость:				1668,60	20023
89	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1,0000		6840,00	6840
		Сметная прибыль	%	8		547,20	547
		Сметная стоимость:				7387,20	7387
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8600		81,98	234
		Итого оплата труда:				36,65	105
		Итого эксплуатация машин:				2,21	6
		Итого материалов:				43,34	124
		Накладные расходы	%	69		25,29	72
		Сметная прибыль	%	8		8,58	25
		Сметная стоимость:				115,85	331
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8600		165,28	473
		Итого оплата труда:				43,04	123
		Итого эксплуатация машин:				3,13	9
		Итого материалов:				119,55	342
		Накладные расходы	%	69		29,69	85
		Сметная прибыль	%	8		15,60	45
		Сметная стоимость:				210,57	602

92	1312-1001-0404 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 76 мм. Протравка и промывка различными реактивами. Трубы наружным диаметром 76 мм	м трубопровода	12,0000		1295,45	15545
		Итого оплата труда:				756,97	9084
		Итого эксплуатация машин:				860,25	10323
		Накладные расходы	%	61		461,75	5541
		Сметная прибыль	%	8		140,58	1687
		Сметная стоимость:				1897,78	22773
93	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0221		350730,00	7744
		Сметная прибыль	%	8		28058,40	620
		Сметная стоимость:				378788,40	8364
94	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1320		174,00	23
		Сметная прибыль	%	8		13,92	2
		Сметная стоимость:				187,92	25
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2914775
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				2266964
Заготовительно-складские расходы -			Тенге				27204
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				2294168
Стоимость монтажных работ -			Тенге				118084
Материалы -			Тенге				1275
Всего заработная плата -			Тенге				81685
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				6840
Накладные расходы -			Тенге				49828
Накладные НУЧП -			Тенге				49828
Сметная прибыль -			Тенге				13433
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				181345
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				71
Сметная заработная плата -			Тенге				81685
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				121326
Материалы -			Тенге				20606
Всего заработная плата -			Тенге				30945
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				51696
Накладные расходы -			Тенге				30567
Накладные НУЧП -			Тенге				30567
Сметная прибыль -			Тенге				12151
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				164044
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				24
Сметная заработная плата -			Тенге				30945

		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			408400
		Материалы -	Тенге			4724
		Всего заработная плата -	Тенге			1562
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			402025
		Сдача и испытание -	Тенге			7
		Накладные расходы -	Тенге			1531
		Накладные НУЧП -	Тенге			1531
		Сметная прибыль -	Тенге			32794
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			442726
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1
		Сметная заработная плата -	Тенге			1562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3082283
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			97
		Сметная заработная плата -	Тенге			114192
		РАЗДЕЛ 5. Электрооборудование и электроосвещение				
95	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**3580,18**	**3580**
		Итого оплата труда:			**2684,30**	**2684**
		Итого эксплуатация машин:			**1218,71**	**1219**
		Итого материалов:			**101,47**	**101**
		Накладные расходы	%	72	1932,70	1933
		Сметная прибыль	%	8	441,03	441
		Сметная стоимость:			**5953,90**	**5954**
96	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**4907,00**	**4907**
		Сметная прибыль	%	8	392,56	393
		Сметная стоимость:			**5299,56**	**5300**
97	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**	**2490,22**	**9961**
		Итого оплата труда:			**1071,00**	**4284**
		Итого эксплуатация машин:			**23,14**	**93**
		Итого материалов:			**1396,08**	**5584**
		Накладные расходы	%	72	771,12	3084
		Сметная прибыль	%	8	260,91	1044
		Сметная стоимость:			**3522,25**	**14089**
98	2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**2626,00**	**2626**

		Сметная прибыль	%	8		210,08	210
		Сметная стоимость:				2836,08	2836
99	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1473,00	1473
		Сметная прибыль	%	8		117,84	118
		Сметная стоимость:				1590,84	1591
100	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		465,00	930
		Сметная прибыль	%	8		37,20	74
		Сметная стоимость:				502,20	1004
101	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		1311,68	1312
		Итого оплата труда:				1182,84	1183
		Итого эксплуатация машин:				163,48	163
		Итого материалов:				18,20	18
		Накладные расходы	%	72		851,64	852
		Сметная прибыль	%	8		173,07	173
		Сметная стоимость:				2336,39	2336
102	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		10752,00	10752
		Сметная прибыль	%	8		860,16	860
		Сметная стоимость:				11612,16	11612
103	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		920,49	1841
		Итого оплата труда:				771,04	1542
		Итого эксплуатация машин:				16,08	32
		Итого материалов:				136,01	272
		Накладные расходы	%	72		555,15	1110
		Сметная прибыль	%	8		118,05	236
		Сметная стоимость:				1593,69	3187
104	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000		449,00	898
		Сметная прибыль	%	8		35,92	72
		Сметная стоимость:				484,92	970

105	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм /КОР-73/	шт.	3,0000	275,00	825
		Сметная прибыль	%	8	22,00	66
		Сметная стоимость:			297,00	891
106	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	3,0000	1958,34	5875
		Итого оплата труда:			851,25	2554
		Итого эксплуатация машин:			557,60	1673
		Итого материалов:			937,44	2812
		Накладные расходы	%	72	612,90	1839
		Сметная прибыль	%	8	205,70	617
		Сметная стоимость:			2776,94	8331
107	2307-0101-0239 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	2,0000	3065,00	6130
		Сметная прибыль	%	8	245,20	490
		Сметная стоимость:			3310,20	6620
108	2307-0101-0334 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-020-03 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	1486,00	1486
		Сметная прибыль	%	8	118,88	119
		Сметная стоимость:			1604,88	1605
109	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	4200,00	4200
		Сметная прибыль	%	8	336,00	336
		Сметная стоимость:			4536,00	4536
110	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип АМФ-8 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	2503,00	2503
		Сметная прибыль	%	8	200,24	200
		Сметная стоимость:			2703,24	2703
111	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 /КЭЛ-FS/	шт.	1,0000	643,00	643
		Сметная прибыль	%	8	51,44	51
		Сметная стоимость:			694,44	694
112	Прайс-лист стр.21 ТПК "Электрокомплект" РК	Лампа энергосберигающая КЭЛ-FS Е27 45Вт	шт	2,0000	1858,04	3716

113	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12	шт.	1,0000		454,00	454
		Сметная прибыль	%	8		36,32	36
		Сметная стоимость:				490,32	490
114	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	42,0000		766,05	32174
		Итого оплата труда:				469,93	19737
		Итого эксплуатация машин:				25,40	1067
		Итого материалов:				277,33	11648
		Накладные расходы	%	72		338,35	14211
		Сметная прибыль	%	8		88,35	3711
		Сметная стоимость:				1192,75	50095
115	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200		174727,00	3495
		Сметная прибыль	%	8		13978,16	280
		Сметная стоимость:				188705,16	3774
116	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0050		450506,00	2253
		Сметная прибыль	%	8		36040,48	180
		Сметная стоимость:				486546,48	2433
117	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0140		276319,00	3868
		Сметная прибыль	%	8		22105,52	309
		Сметная стоимость:				298424,52	4178
118	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0030		233831,00	701
		Сметная прибыль	%	8		18706,48	56
		Сметная стоимость:				252537,48	758
119	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1,0000		4184,99	4185
		Итого оплата труда:				2892,56	2893
		Итого эксплуатация машин:				1811,75	1812
		Итого материалов:				113,24	113
		Накладные расходы	%	72		2082,64	2083
		Сметная прибыль	%	8		501,41	501

		Сметная стоимость:				6769,05	6769
120	5108-0401-0111 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		66567,00	66567
121	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,0000		1230,13	1230
		Итого оплата труда:				1163,90	1164
		Итого материалов:				66,23	66
		Накладные расходы	%	75		872,92	873
		Сметная прибыль	%	8		168,24	168
		Сметная стоимость:				2271,30	2271
122	Прайс-лист стр.3 "F77" РК	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	1,0000		8928,57	8929
123	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15,0000		484,12	7262
		Итого оплата труда:				173,50	2602
		Итого эксплуатация машин:				21,06	316
		Итого материалов:				294,58	4419
		Накладные расходы	%	72		124,92	1874
		Сметная прибыль	%	8		48,72	731
		Сметная стоимость:				657,76	9866
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				194775
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				66567
Заготовительно-складские расходы -			Тенге				799
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				67366
Стоимость монтажных работ -			Тенге				115564
Материалы -			Тенге				25035
Всего заработная плата -			Тенге				38643
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				48144
Накладные расходы -			Тенге				27858
Накладные НУЧП -			Тенге				27858
Сметная прибыль -			Тенге				11474
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				154895
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				36
Сметная заработная плата -			Тенге				38643
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12645
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				12645
Сметная прибыль -			Тенге				1012

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13656
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				235917
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36
	Сметная заработная плата -	Тенге				38643

Водопроводная насосная станция 1-го подъема №2

		РАЗДЕЛ 6. общестроительные работы					
		Здание насосной					
		Земляные работы					
124	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/	м3 грунта	14,4936		22,89	332
		Итого оплата труда:				8,55	124
		Итого эксплуатация машин:				22,89	332
		Накладные расходы	%	72		6,15	89
		Сметная прибыль	%	8		2,32	34
		Сметная стоимость:				31,36	455
125	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14,4936		19,81	287
		Итого оплата труда:				7,40	107
		Итого эксплуатация машин:				19,81	287
		Накладные расходы	%	72		5,33	77
		Сметная прибыль	%	8		2,01	29
		Сметная стоимость:				27,14	393
126	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	232,3416		147,54	34280
		Итого оплата труда:				37,71	8762
		Итого эксплуатация машин:				140,60	32667
		Накладные расходы	%	72		27,15	6309
		Сметная прибыль	%	8		13,98	3247
		Сметная стоимость:				188,67	43836
127	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,1384		1244,66	5151
		Итого оплата труда:				1244,66	5151
		Накладные расходы	%	72		896,16	3709
		Сметная прибыль	%	8		171,27	709

		Сметная стоимость:				2312,09	9568
128	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство съезда/	м3 грунта	85,1800		22,89	1949
		Итого оплата труда:				8,55	728
		Итого эксплуатация машин:				22,89	1949
		Накладные расходы	%	72		6,15	524
		Сметная прибыль	%	8		2,32	198
		Сметная стоимость:				31,36	2671
129	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 / Засыпка съезда с перемещением грунта до 10м)	м3 грунта	85,1800		13,23	1127
		Итого оплата труда:				4,94	421
		Итого эксплуатация машин:				13,23	1127
		Накладные расходы	%	72		3,56	303
		Сметная прибыль	%	8		1,34	114
		Сметная стоимость:				18,13	1545
130	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	85,1800		6,53	556
		Итого оплата труда:				2,44	208
		Итого эксплуатация машин:				6,53	556
		Накладные расходы	%	72		1,76	150
		Сметная прибыль	%	8		0,66	56
		Сметная стоимость:				8,95	763
131	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	92,7400		400,13	37108
		Итого оплата труда:				119,31	11065
		Итого эксплуатация машин:				398,77	36982
		Итого материалов:				0,12	11
		Накладные расходы	%	72		85,91	7967
		Сметная прибыль	%	8		38,88	3606
		Сметная стоимость:				524,91	48681
132	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	51,0070		2485,00	126752
		Сметная прибыль	%	8		198,80	10140
		Сметная стоимость:				2683,80	136893
133	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	51,0070		2240,00	114256
		Сметная прибыль	%	8		179,20	9140

		Сметная стоимость:				2419,20	123396
134	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	120,7400		13,23	1598
		Итого оплата труда:				4,94	597
		Итого эксплуатация машин:				13,23	1598
		Накладные расходы	%	72		3,56	430
		Сметная прибыль	%	8		1,34	162
		Сметная стоимость:				18,13	2189
135	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	120,7400		131,75	15907
		Итого оплата труда:				97,46	11768
		Итого эксплуатация машин:				62,84	7588
		Накладные расходы	%	72		70,17	8473
		Сметная прибыль	%	8		16,15	1950
		Сметная стоимость:				218,07	26330
136	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	13,3700		643,39	8602
		Итого оплата труда:				643,39	8602
		Накладные расходы	%	72		463,24	6194
		Сметная прибыль	%	8		88,53	1184
		Сметная стоимость:				1195,17	15979
		Лишний грунт 184,21м3 учтен в смете на вертикальную планировку.					
		ФУНДАМЕНТЫ					
137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8000		22443,24	40398
		Итого оплата труда:				1225,95	2207
		Итого эксплуатация машин:				1047,92	1886
		Итого материалов:				20366,62	36660
		Накладные расходы	%	91		1115,62	2008
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	3392
		Сметная стоимость:				25443,57	45798
138	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	11,5000		29612,73	340546
		Итого оплата труда:				2864,77	32945
		Итого эксплуатация машин:				1279,24	14711
		Итого материалов:				25716,53	295740
		Накладные расходы	%	91		2606,94	29980

		Сметная прибыль	%	8		2577,57	29642
		Сметная стоимость:				34797,24	400168
139	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0321		12449,26	400
		Итого оплата труда:				11670,40	375
		Итого эксплуатация машин:				1234,94	40
		Итого материалов:				31,92	1
		Накладные расходы	%	91		10620,06	341
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	59
		Сметная стоимость:				24914,87	800
140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0321		213489,00	6857
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	549
		Сметная стоимость:				230568,12	7406
141	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /раствор 1:2 толщ.20мм/	м2 поверхности	5,1680		982,81	5079
		Итого оплата труда:				351,97	1819
		Итого эксплуатация машин:				9,86	51
		Итого материалов:				625,33	3232
		Накладные расходы	%	93		327,33	1692
		Сметная прибыль	%	8		104,81	542
		Сметная стоимость:				1414,95	7312
142	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные./под футляр/ Устройство	м3	0,7000		31851,38	22296
		Итого оплата труда:				4676,78	3274
		Итого эксплуатация машин:				1097,22	768
		Итого материалов:				26295,16	18407
		Накладные расходы	%	91		4255,87	2979
		Сметная прибыль	%	8		2888,58	2022
		Сметная стоимость:				38995,83	27297
143	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом более 20 кг./Футляр в стене/ Установка	т	0,0523		21167,00	1107
		Итого оплата труда:				20461,58	1071
		Итого эксплуатация машин:				1167,00	61
		Накладные расходы	%	91		18620,04	974
		Сметная прибыль	%	8		3182,96	167
		Сметная стоимость:				42970,00	2248

144	2301-0201-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2000	4119,00	13181
		Сметная прибыль	%	8	329,52	1054
		Сметная стоимость:			4448,52	14235
145	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2,0000	4918,23	9836
		Итого оплата труда:			2360,00	4720
		Итого материалов:			2558,23	5116
		Накладные расходы	%	98	2312,80	4626
		Сметная прибыль	%	8	578,48	1157
		Сметная стоимость:			7809,51	15619
146	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм./Трубы для прокладки кабеля/ Прокладка	м трубопровода	12,0000	661,18	7934
		Итого оплата труда:			660,29	7924
		Итого эксплуатация машин:			1,26	15
		Накладные расходы	%	98	647,09	7765
		Сметная прибыль	%	8	104,66	1256
		Сметная стоимость:			1412,92	16955
147	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПНД диам.50 ГОСТ 18599-2001	м	3,0000	289,00	867
		Сметная прибыль	%	8	23,12	69
		Сметная стоимость:			312,12	936
148	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015 прим.	Труба ПНД диам.25 ГОСТ 18599-2001	м	9,0000	117,00	1053
		Сметная прибыль	%	8	9,36	84
		Сметная стоимость:			126,36	1137
		Стены				
149	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,1000	20068,83	202695
		Итого оплата труда:			4362,30	44059
		Итого эксплуатация машин:			2305,60	23287
		Итого материалов:			13836,13	139745
		Накладные расходы	%	93	4056,94	40975
		Сметная прибыль	%	8	1930,06	19494

		Сметная стоимость:				26055,83	263164
150	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	36,6776		-238,27	-8739
		Итого оплата труда:				-238,27	-8739
		Накладные расходы	%	93		-221,59	-8127
		Сметная прибыль	%	8		-36,79	-1349
		Сметная стоимость:				-496,65	-18216
151	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,1600		46006,95	7361
		Итого оплата труда:				12891,24	2063
		Итого эксплуатация машин:				4151,35	664
		Итого материалов:				29698,80	4752
		Накладные расходы	%	91		11731,03	1877
		Сметная прибыль	%	8		4619,04	739
		Сметная стоимость:				62357,02	9977
152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048		198348,00	952
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	76
		Сметная стоимость:				214215,84	1028
153	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021		198348,00	417
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	33
		Сметная стоимость:				214215,84	450
		Перекрытие					
154	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,6000		38964,48	101308
		Итого оплата труда:				7823,19	20340
		Итого эксплуатация машин:				1743,70	4534
		Итого материалов:				29741,10	77327
		Накладные расходы	%	91		7119,10	18510
		Сметная прибыль	%	8		3686,69	9585
		Сметная стоимость:				49770,27	129403
155	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1963		213489,00	41908
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	3353
		Сметная стоимость:				230568,12	45261

156	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0270		198348,00	5363
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	429
		Сметная стоимость:				214215,84	5792
		Кровля					
157	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,0096		802,99	10447
		Итого оплата труда:				441,58	5745
		Итого эксплуатация машин:				49,15	639
		Итого материалов:				322,23	4192
		Накладные расходы	%	92		406,25	5285
		Сметная прибыль	%	8		96,74	1259
		Сметная стоимость:				1305,98	16990
158	2111-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	1,3400		42033,00	56324
		Сметная прибыль	%	8		3362,64	4506
		Сметная стоимость:				45395,64	60830
159	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /раствор М50 толщ.25мм/Устройство	м2 стяжки	13,0096		603,19	7847
		Итого оплата труда:				206,27	2684
		Итого эксплуатация машин:				96,46	1255
		Итого материалов:				321,57	4183
		Накладные расходы	%	92		189,77	2469
		Сметная прибыль	%	8		63,44	825
		Сметная стоимость:				856,40	11141
160	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	13,0096		178,22	2319
		Итого оплата труда:				10,12	132
		Итого эксплуатация машин:				14,26	186
		Итого материалов:				157,10	2044
		Накладные расходы	%	92		9,31	121
		Сметная прибыль	%	8		15,00	195
		Сметная стоимость:				202,54	2635
161	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0129		12449,26	160
		Итого оплата труда:				11670,40	150

		Итого эксплуатация машин:				1234,94	16
		Итого материалов:				31,92	--
		Накладные расходы	%	91		10620,06	137
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	24
		Сметная стоимость:				24914,87	321
162	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0129		191111,00	2461
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	197
		Сметная стоимость:				206399,88	2658
163	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	13,0096		3215,10	41827
		Итого оплата труда:				290,94	3785
		Итого эксплуатация машин:				125,60	1634
		Итого материалов:				2812,56	36590
		Накладные расходы	%	92		267,67	3482
		Сметная прибыль	%	8		278,62	3625
		Сметная стоимость:				3761,39	48934
164	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,4600		2698,32	9336
		Итого оплата труда:				887,46	3071
		Итого эксплуатация машин:				13,25	46
		Итого материалов:				1800,54	6230
		Накладные расходы	%	92		816,46	2825
		Сметная прибыль	%	8		281,18	973
		Сметная стоимость:				3795,96	13134
		Полы по типу 740Б					
165	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,1000		195,76	1586
		Итого оплата труда:				69,43	562
		Итого эксплуатация машин:				27,76	225
		Итого материалов:				108,14	876
		Накладные расходы	%	94		65,27	529
		Сметная прибыль	%	8		20,88	169
		Сметная стоимость:				281,91	2283

166	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,1000		1439,64	11661
		Итого оплата труда:				561,17	4545
		Итого эксплуатация машин:				82,15	665
		Итого материалов:				806,29	6531
		Накладные расходы	%	94		527,50	4273
		Сметная прибыль	%	8		157,37	1275
		Сметная стоимость:				2124,51	17209
167	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	8,1000		913,15	7397
		Итого оплата труда:				338,26	2740
		Итого эксплуатация машин:				40,47	328
		Итого материалов:				540,11	4375
		Накладные расходы	%	94		317,96	2575
		Сметная прибыль	%	8		98,49	798
		Сметная стоимость:				1329,61	10770
168	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,1000		1095,65	8875
		Итого оплата труда:				314,97	2551
		Итого эксплуатация машин:				86,19	698
		Итого материалов:				723,91	5864
		Накладные расходы	%	94		296,07	2398
		Сметная прибыль	%	8		111,34	902
		Сметная стоимость:				1503,07	12175
169	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	8,1000		-238,95	-1935
		Итого оплата труда:				-19,91	-161
		Итого эксплуатация машин:				-7,42	-60
		Итого материалов:				-215,08	-1742
		Накладные расходы	%	94		-18,72	-152
		Сметная прибыль	%	8		-20,61	-167
		Сметная стоимость:				-278,28	-2254
170	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	8,2620		147,02	1215

		Итого оплата труда:				113,59	938
		Итого эксплуатация машин:				0,99	8
		Итого материалов:				32,88	272
		Накладные расходы	%	94		106,77	882
		Сметная прибыль	%	8		20,30	168
		Сметная стоимость:				274,10	2265
		Проемы					
171	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,4900		1913,39	6678
		Итого оплата труда:				936,26	3268
		Итого эксплуатация машин:				394,66	1377
		Итого материалов:				675,28	2357
		Накладные расходы	%	90		842,63	2941
		Сметная прибыль	%	8		220,48	769
		Сметная стоимость:				2976,50	10388
172	1110-0107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	3,4900		320,57	1119
		Итого оплата труда:				229,43	801
		Итого эксплуатация машин:				0,25	1
		Итого материалов:				91,00	318
		Накладные расходы	%	90		206,49	721
		Сметная прибыль	%	8		42,16	147
		Сметная стоимость:				569,22	1987
173	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15 СТ РК 943-92	м2	3,4900		11521,00	40208
		Сметная прибыль	%	8		921,68	3217
		Сметная стоимость:				12442,68	43425
174	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,0000		490,00	1960
		Сметная прибыль	%	8		39,20	157
		Сметная стоимость:				529,20	2117
175	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		5531,00	5531
		Сметная прибыль	%	8		442,48	442
		Сметная стоимость:				5973,48	5973
		Внутренняя отделка					

176	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,1000		577,72	4680
		Итого оплата труда:				436,53	3536
		Итого эксплуатация машин:				5,66	46
		Итого материалов:				138,26	1120
		Накладные расходы	%	80		349,22	2829
		Сметная прибыль	%	8		74,16	601
		Сметная стоимость:				1001,10	8109
177	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	8,1000		75,32	610
		Итого оплата труда:				54,34	440
		Итого эксплуатация машин:				0,93	8
		Итого материалов:				20,47	166
		Накладные расходы	%	80		43,47	352
		Сметная прибыль	%	8		9,50	77
		Сметная стоимость:				128,30	1039
178	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,2500		1605,90	50184
		Итого оплата труда:				698,41	21825
		Итого эксплуатация машин:				62,28	1946
		Итого материалов:				893,62	27926
		Накладные расходы	%	80		558,73	17460
		Сметная прибыль	%	8		173,17	5412
		Сметная стоимость:				2337,80	73056
179	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2600		2760,59	3478
		Итого оплата труда:				1871,40	2358
		Итого эксплуатация машин:				38,89	49
		Итого материалов:				869,04	1095
		Накладные расходы	%	80		1497,12	1886
		Сметная прибыль	%	8		340,62	429

		Сметная стоимость:				4598,32	5794
180	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	32,5100		257,36	8367
		Итого оплата труда:				198,38	6449
		Итого эксплуатация машин:				0,68	22
		Итого материалов:				58,61	1905
		Накладные расходы	%	80		158,70	5159
		Сметная прибыль	%	8		33,29	1082
		Сметная стоимость:				449,35	14608
		Наружная отделка					
181	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Цоколь/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6120		1064,49	3845
		Итого оплата труда:				686,61	2480
		Итого эксплуатация машин:				26,32	95
		Итого материалов:				373,40	1349
		Накладные расходы	%	80		549,29	1984
		Сметная прибыль	%	8		129,10	466
		Сметная стоимость:				1742,87	6295
182	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Стены/	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,8536		1064,49	41359
		Итого оплата труда:				686,61	26677
		Итого эксплуатация машин:				26,32	1023
		Итого материалов:				373,40	14508
		Накладные расходы	%	80		549,29	21342
		Сметная прибыль	%	8		129,10	5016
		Сметная стоимость:				1742,87	67717
183	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	6,3000		481,26	3032
		Итого оплата труда:				348,16	2193
		Итого эксплуатация машин:				0,75	5
		Итого материалов:				132,35	834
		Накладные расходы	%	80		278,53	1755

		Сметная прибыль	%	8		60,78	383
		Сметная стоимость:				820,57	5170
184	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	42,4536		71,49	3035
		Итого оплата труда:				53,00	2250
		Итого эксплуатация машин:				0,54	23
		Итого материалов:				18,17	771
		Накладные расходы	%	80		42,40	1800
		Сметная прибыль	%	8		9,11	387
		Сметная стоимость:				123,00	5222
		Крыльцо					
185	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3./Устройство бетонного крыльца из бетона В12,5/ Устройство	м3	0,3200		27222,66	8711
		Итого оплата труда:				3818,26	1222
		Итого эксплуатация машин:				902,90	289
		Итого материалов:				22797,40	7295
		Накладные расходы	%	91		3474,62	1112
		Сметная прибыль	%	8		2455,78	786
		Сметная стоимость:				33153,06	10609
186	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0035		12449,26	43
		Итого оплата труда:				11670,40	40
		Итого эксплуатация машин:				1234,94	4
		Итого материалов:				31,92	--
		Накладные расходы	%	91		10620,06	37
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	6
		Сметная стоимость:				24914,87	86
187	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0035		191111,00	661
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	53
		Сметная стоимость:				206399,88	714
		Отмостка учтена в ГП					
		Подземная камера					
188	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/	м3 грунта	6,9954		22,89	160
		Итого оплата труда:				8,55	60
		Итого эксплуатация машин:				22,89	160

		Накладные расходы	%	72		6,15	43
		Сметная прибыль	%	8		2,32	16
		Сметная стоимость:				31,36	219
189	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6,9954		19,81	139
		Итого оплата труда:				7,40	52
		Итого эксплуатация машин:				19,81	139
		Накладные расходы	%	72		5,33	37
		Сметная прибыль	%	8		2,01	14
		Сметная стоимость:				27,14	190
190	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	86,8302		147,54	12811
		Итого оплата труда:				37,71	3274
		Итого эксплуатация машин:				140,60	12208
		Накладные расходы	%	72		27,15	2358
		Сметная прибыль	%	8		13,98	1213
		Сметная стоимость:				188,67	16382
191	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	32,9955		162,30	5355
		Итого оплата труда:				41,48	1369
		Итого эксплуатация машин:				154,66	5103
		Накладные расходы	%	72		29,87	985
		Сметная прибыль	%	8		15,37	507
		Сметная стоимость:				207,54	6848
192	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,1343		1369,13	2922
		Итого оплата труда:				1369,13	2922
		Накладные расходы	%	72		985,77	2104
		Сметная прибыль	%	8		188,39	402

		Сметная стоимость:				2543,30	5428
193	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	15,9078		1271,60	20228
		Итого оплата труда:				778,60	12386
		Итого эксплуатация машин:				1271,60	20228
		Накладные расходы	%	72		560,59	8918
		Сметная прибыль	%	8		146,58	2332
		Сметная стоимость:				1978,77	31478
194	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. /Дна камеры/	м3 уплотненного грунта	1,4484		131,75	191
		Итого оплата труда:				97,46	141
		Итого эксплуатация машин:				62,84	91
		Накладные расходы	%	72		70,17	102
		Сметная прибыль	%	8		16,15	23
		Сметная стоимость:				218,07	316
195	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	11,3700		643,39	7315
		Итого оплата труда:				643,39	7315
		Накладные расходы	%	72		463,24	5267
		Сметная прибыль	%	8		88,53	1007
		Сметная стоимость:				1195,17	13589
196	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	102,3300		13,23	1354
		Итого оплата труда:				4,94	506
		Итого эксплуатация машин:				13,23	1354
		Накладные расходы	%	72		3,56	364
		Сметная прибыль	%	8		1,34	137
		Сметная стоимость:				18,13	1856
197	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	102,3300		6,53	668
		Итого оплата труда:				2,44	250
		Итого эксплуатация машин:				6,53	668
		Накладные расходы	%	72		1,76	180
		Сметная прибыль	%	8		0,66	68
		Сметная стоимость:				8,95	916
198	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	102,3300		131,75	13482

		Итого оплата труда:				97,46	9973
		Итого эксплуатация машин:				62,84	6431
		Накладные расходы	%	72		70,17	7181
		Сметная прибыль	%	8		16,15	1653
		Сметная стоимость:				218,07	22316
		Лишний грунт 8,26 учтен в смете на вертикальную планировку					
199	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,0000		27668,40	55337
		Итого оплата труда:				3818,26	7637
		Итого эксплуатация машин:				902,90	1806
		Итого материалов:				23243,14	46486
		Накладные расходы	%	91		3474,62	6949
		Сметная прибыль	%	8		2491,44	4983
		Сметная стоимость:				33634,46	67269
200	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,7663		691,12	1221
		Итого оплата труда:				293,15	518
		Итого эксплуатация машин:				25,34	45
		Итого материалов:				384,18	679
		Накладные расходы	%	94		275,56	487
		Сметная прибыль	%	8		77,33	137
		Сметная стоимость:				1044,01	1844
201	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4250		55030,68	78419
		Итого оплата труда:				17466,23	24889
		Итого эксплуатация машин:				8217,64	11710
		Итого материалов:				32426,55	46208
		Накладные расходы	%	99		17291,57	24640
		Сметная прибыль	%	8		5785,78	8245
		Сметная стоимость:				78108,03	111304
202	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1,0000		12490,00	12490
		Сметная прибыль	%	8		999,20	999
		Сметная стоимость:				13489,20	13489

203	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,0000		16677,00	33354
		Сметная прибыль	%	8		1334,16	2668
		Сметная стоимость:				18011,16	36022
204	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,0000		6550,00	6550
		Сметная прибыль	%	8		524,00	524
		Сметная стоимость:				7074,00	7074
205	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1,0000		15903,00	15903
		Сметная прибыль	%	8		1272,24	1272
		Сметная стоимость:				17175,24	17175
206	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,0000		5324,00	10648
		Сметная прибыль	%	8		425,92	852
		Сметная стоимость:				5749,92	11500
207	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		19408,00	19408
		Сметная прибыль	%	8		1552,64	1553
		Сметная стоимость:				20960,64	20961
208	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	30,0000		349,00	10470
		Сметная прибыль	%	8		27,92	838
		Сметная стоимость:				376,92	11308
		Деревянная крышка					
209	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/	м2 щитов	0,3018		401,04	121
		Итого оплата труда:				336,10	101
		Итого эксплуатация машин:				56,13	17
		Итого материалов:				31,00	9
		Накладные расходы	%	99		332,74	100
		Сметная прибыль	%	8		58,70	18
		Сметная стоимость:				792,49	239

210	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0148		53953,00	798
		Сметная прибыль	%	8		4316,24	64
		Сметная стоимость:				58269,24	862
211	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003		57533,00	19
		Сметная прибыль	%	8		4602,64	2
		Сметная стоимость:				62135,64	21
212	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0151		7963,14	120
		Итого оплата труда:				1793,40	27
		Итого эксплуатация машин:				37,04	1
		Итого материалов:				6147,63	93
		Накладные расходы	%	90		1614,06	24
		Сметная прибыль	%	8		766,18	12
		Сметная стоимость:				10343,38	156
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1801229
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1741458
Материалы -			Тенге				798407
Всего заработная плата -			Тенге				318647
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				166439
Местные материалы -			Тенге				319953
Накладные расходы -			Тенге				269374
Накладные НУЧП -			Тенге				269374
Сметная прибыль -			Тенге				160867
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2171699
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				338
Сметная заработная плата -			Тенге				318647
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				7491
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				7491
Сметная прибыль -			Тенге				599
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				8090
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				52279
Материалы -			Тенге				5116
Всего заработная плата -			Тенге				12644
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				34509
Накладные расходы -			Тенге				12391

		Накладные НУЧП -	Тенге				12391
		Сметная прибыль -	Тенге				5174
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				69844
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				12644
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2249633
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				350
		Сметная заработная плата -	Тенге				331291
		РАЗДЕЛ 7. Отопление					
213	Прайс-лист стр.1 "Азая Пром Комплект" РК	Печь ПЭТ-4 1кВт	шт	2,0000		5267,86	10536
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				10536
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10536
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10536
		Сметная прибыль -	Тенге				843
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11379
		РАЗДЕЛ 8. Вентиляция					
214	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2,0000		7603,50	15207
		Итого оплата труда:				2543,50	5087
		Итого эксплуатация машин:				61,23	122
		Итого материалов:				5010,20	10020
		Накладные расходы	%	98		2492,63	4985
		Сметная прибыль	%	8		807,69	1615
		Сметная стоимость:				10903,82	21808
215	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2,0000		1466,25	2932
		Итого оплата труда:				1104,39	2209
		Итого эксплуатация машин:				40,34	81
		Итого материалов:				332,94	666
		Накладные расходы	%	98		1082,30	2165
		Сметная прибыль	%	8		203,88	408
		Сметная стоимость:				2752,43	5505

216	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2,0000		4362,00	8724
		Сметная прибыль	%	8		348,96	698
		Сметная стоимость:				4710,96	9422
217	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0040		609098,46	2406
		Итого оплата труда:				393901,44	1556
		Итого эксплуатация машин:				77183,19	305
		Итого материалов:				156915,27	620
		Накладные расходы	%	99		389962,43	1540
		Сметная прибыль	%	8		79924,87	316
		Сметная стоимость:				1078985,76	4262
218	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,9500		3035,00	11988
		Сметная прибыль	%	8		242,80	959
		Сметная стоимость:				3277,80	12947
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				41258
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2406
Материалы -			Тенге				620
Всего заработная плата -			Тенге				1556
Накладные расходы -			Тенге				1540
Накладные НУЧП -			Тенге				1540
Сметная прибыль -			Тенге				316
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4262
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2
Сметная заработная плата -			Тенге				1556
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				38852
Материалы -			Тенге				10686
Всего заработная плата -			Тенге				7296
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				20712
Сдача и испытание -			Тенге				355
Накладные расходы -			Тенге				7150
Накладные НУЧП -			Тенге				7150
Сметная прибыль -			Тенге				3680
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				49682
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				8
Сметная заработная плата -			Тенге				7296
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				53944

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8852
		РАЗДЕЛ 9. Технологическое оборудование и трубопроводы					
219	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса до 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		24654,05	24654
		Итого оплата труда:				22635,18	22635
		Итого эксплуатация машин:				2775,55	2776
		Итого материалов:				9,50	9
		Накладные расходы	%	61		13807,46	13807
		Сметная прибыль	%	8		3076,92	3077
		Сметная стоимость:				41538,43	41538
220	Прайс-лист стр.22,23 ТОО "ПКФ "Ульба-Электро" РК	Насос погружной KSP6-N152-D-9-15	шт	1,0000		2266964,29	2266964
221	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000		2472,69	2473
		Итого оплата труда:				256,06	256
		Итого материалов:				2216,63	2217
		Накладные расходы	%	98		250,94	251
		Сметная прибыль	%	8		217,89	218
		Сметная стоимость:				2941,51	2942
222	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000		3902,19	3902
		Итого оплата труда:				1306,42	1306
		Итого эксплуатация машин:				110,20	110
		Итого материалов:				2507,33	2507
		Накладные расходы	%	98		1280,29	1280
		Сметная прибыль	%	8		414,60	415
		Сметная стоимость:				5597,08	5597
223	Прайс-лист стр.4 ИП"Макаренко" РК	Счетчик турбинный ВТ-50	шт	1,0000		43928,57	43929

224	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,0000	1885,35	1885
		Итого оплата труда:			1641,76	1642
		Итого эксплуатация машин:			49,30	49
		Итого материалов:			216,05	216
		Накладные расходы	%	99	1625,34	1625
		Сметная прибыль	%	8	280,86	281
		Сметная стоимость:			3791,55	3792
225	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1,0000	113536,00	113536
		Сметная прибыль	%	8	9082,88	9083
		Сметная стоимость:			122618,88	122619
226	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0000	7946,74	31787
		Итого оплата труда:			5744,46	22978
		Итого эксплуатация машин:			3003,37	12013
		Итого материалов:			199,69	799
		Накладные расходы	%	61	3504,12	14016
		Сметная прибыль	%	8	916,07	3664
		Сметная стоимость:			12366,93	49468
227	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000	59827,00	239308
		Сметная прибыль	%	8	4786,16	19145
		Сметная стоимость:			64613,16	258453
228	1312-1101-0903 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	5514,88	5515
		Итого оплата труда:			5222,40	5222
		Итого эксплуатация машин:			97,44	97
		Итого материалов:			195,04	195
		Накладные расходы	%	61	3185,66	3186
		Сметная прибыль	%	8	696,04	696
		Сметная стоимость:			9396,59	9397
229	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	948,00	948
		Сметная прибыль	%	8	75,84	76
		Сметная стоимость:			1023,84	1024

230	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	7946,74	7947
		Итого оплата труда:			5744,46	5744
		Итого эксплуатация машин:			3003,37	3003
		Итого материалов:			199,69	200
		Накладные расходы	%	61	3504,12	3504
		Сметная прибыль	%	8	916,07	916
		Сметная стоимость:			12366,93	12367
231	2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000	7800,00	7800
		Сметная прибыль	%	8	624,00	624
		Сметная стоимость:			8424,00	8424
232	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Головки, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1,0000	725,00	725
		Сметная прибыль	%	8	58,00	58
		Сметная стоимость:			783,00	783
233	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000	624,00	3744
		Сметная прибыль	%	8	49,92	300
		Сметная стоимость:			673,92	4044
234	2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,0000	1267,00	2534
		Сметная прибыль	%	8	101,36	203
		Сметная стоимость:			1368,36	2737
235	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	10,0000	1489,00	14890
		Сметная прибыль	%	8	119,12	1191
		Сметная стоимость:			1608,12	16081
236	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Оголовок герметизированный. Установка	т фасонных частей	0,0550	1218868,89	67038
		Итого оплата труда:			528635,72	29075
		Итого эксплуатация машин:			450105,43	24756
		Итого материалов:			362253,46	19924
		Накладные расходы	%	99	523349,36	28784
		Сметная прибыль	%	8	139377,46	7666

		Сметная стоимость:				1881595,71	103488
237	1312-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12,0000		2149,70	25796
		Итого оплата труда:				1335,12	16021
		Итого эксплуатация машин:				1088,32	13060
		Итого материалов:				6,02	72
		Накладные расходы	%	61		814,43	9773
		Сметная прибыль	%	8		237,13	2846
		Сметная стоимость:				3201,26	38415
238	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0000		1545,00	18540
		Сметная прибыль	%	8		123,60	1483
		Сметная стоимость:				1668,60	20023
239	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1,0000		6840,00	6840
		Сметная прибыль	%	8		547,20	547
		Сметная стоимость:				7387,20	7387
240	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8600		81,98	234
		Итого оплата труда:				36,65	105
		Итого эксплуатация машин:				2,21	6
		Итого материалов:				43,34	124
		Накладные расходы	%	69		25,29	72
		Сметная прибыль	%	8		8,58	25
		Сметная стоимость:				115,85	331
241	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8600		165,28	473
		Итого оплата труда:				43,04	123
		Итого эксплуатация машин:				3,13	9
		Итого материалов:				119,55	342
		Накладные расходы	%	69		29,69	85
		Сметная прибыль	%	8		15,60	45
		Сметная стоимость:				210,57	602
242	1312-1001-0404 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 76 мм. Протравка и промывка различными реактивами. Трубы наружным диаметром 76 мм	м трубопровода	12,0000		1295,45	15545
		Итого оплата труда:				756,97	9084
		Итого эксплуатация машин:				860,25	10323

		Накладные расходы	%	61		461,75	5541
		Сметная прибыль	%	8		140,58	1687
		Сметная стоимость:				1897,78	22773
243	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0221		350730,00	7744
		Сметная прибыль	%	8		28058,40	620
		Сметная стоимость:				378788,40	8364
244	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1320		174,00	23
		Сметная прибыль	%	8		13,92	2
		Сметная стоимость:				187,92	25
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				2914775
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				2266964
Заготовительно-складские расходы -			Тенге				27204
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				2294168
Стоимость монтажных работ -			Тенге				118084
Материалы -			Тенге				1275
Всего заработная плата -			Тенге				81685
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				6840
Накладные расходы -			Тенге				49828
Накладные НУЧП -			Тенге				49828
Сметная прибыль -			Тенге				13433
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				181345
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				71
Сметная заработная плата -			Тенге				81685
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				121326
Материалы -			Тенге				20606
Всего заработная плата -			Тенге				30945
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				51696
Накладные расходы -			Тенге				30567
Накладные НУЧП -			Тенге				30567
Сметная прибыль -			Тенге				12151
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				164044
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				24
Сметная заработная плата -			Тенге				30945
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				408400
Материалы -			Тенге				4724
Всего заработная плата -			Тенге				1562
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				402025
Сдача и испытание -			Тенге				7

		Накладные расходы -	Тенге				1531
		Накладные НУЧП -	Тенге				1531
		Сметная прибыль -	Тенге				32794
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				442726
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3082283
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				114192
		РАЗДЕЛ 10. Силовое оборудование и освещение					
		Электрооборудование					
245	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1,0000		3580,18	3580
		Итого оплата труда:				2684,30	2684
		Итого эксплуатация машин:				1218,71	1219
		Итого материалов:				101,47	101
		Накладные расходы	%	72		1932,70	1933
		Сметная прибыль	%	8		441,03	441
		Сметная стоимость:				5953,90	5954
246	2307-0201-0117 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000		6925,00	6925
		Сметная прибыль	%	8		554,00	554
		Сметная стоимость:				7479,00	7479
247	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,0000		2490,22	4980
		Итого оплата труда:				1071,00	2142
		Итого эксплуатация машин:				23,14	46
		Итого материалов:				1396,08	2792
		Накладные расходы	%	72		771,12	1542
		Сметная прибыль	%	8		260,91	522
		Сметная стоимость:				3522,25	7044
248	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		1473,00	1473
		Сметная прибыль	%	8		117,84	118
		Сметная стоимость:				1590,84	1591

249	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		465,00	465
		Сметная прибыль	%	8		37,20	37
		Сметная стоимость:				502,20	502
250	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,0000		4326,86	12981
		Итого оплата труда:				2168,42	6505
		Итого эксплуатация машин:				107,99	324
		Итого материалов:				2076,87	6231
		Накладные расходы	%	72		1561,26	4684
		Сметная прибыль	%	8		471,05	1413
		Сметная стоимость:				6359,17	19078
251	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		1838,00	3676
		Сметная прибыль	%	8		147,04	294
		Сметная стоимость:				1985,04	3970
252	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1522,00	1522
		Сметная прибыль	%	8		121,76	122
		Сметная стоимость:				1643,76	1644
253	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000		4881,72	4882
		Итого оплата труда:				2286,42	2286
		Итого эксплуатация машин:				106,31	106
		Итого материалов:				2515,41	2515
		Накладные расходы	%	72		1646,22	1646
		Сметная прибыль	%	8		522,24	522
		Сметная стоимость:				7050,18	7050
254	Прайс-лист стр.2 ТПК "Электрокомплекс-1" РК	Шкаф ЯРП на 63А шт		1,0000		21473,21	21473
255	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1,0000		23313,94	23314
		Итого оплата труда:				5603,22	5603

		Итого эксплуатация машин:				3463,01	3463
		Итого материалов:				15330,93	15331
		Накладные расходы	%	72		4034,32	4034
		Сметная прибыль	%	8		2187,86	2188
		Сметная стоимость:				29536,12	29536
256	Прайс-лист стр.22 ТОО "ПКФ "Ульба-Электро" РК	Щит управления хоз.питьевыми пожарными насосами ШУ ProFS-380В-2-15-В2-С0-D0-Е0	шт	1,0000		4775892,86	4775893
257	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1,0000		4184,99	4185
		Итого оплата труда:				2892,56	2893
		Итого эксплуатация машин:				1811,75	1812
		Итого материалов:				113,24	113
		Накладные расходы	%	72		2082,64	2083
		Сметная прибыль	%	8		501,41	501
		Сметная стоимость:				6769,05	6769
258	5108-0401-0111 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		66567,00	66567
259	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,0000		1230,13	1230
		Итого оплата труда:				1163,90	1164
		Итого материалов:				66,23	66
		Накладные расходы	%	75		872,92	873
		Сметная прибыль	%	8		168,24	168
		Сметная стоимость:				2271,30	2271
260	Прайс-лист стр.3 "F77" РК	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	1,0000		8928,57	8929
261	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	33,0000		766,05	25280
		Итого оплата труда:				469,93	15508
		Итого эксплуатация машин:				25,40	838
		Итого материалов:				277,33	9152
		Накладные расходы	%	72		338,35	11165
		Сметная прибыль	%	8		88,35	2916
		Сметная стоимость:				1192,75	39361

262	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0030		1659447,00	4978
		Сметная прибыль	%	8		132755,76	398
		Сметная стоимость:				1792202,76	5377
263	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0060		1002922,00	6018
		Сметная прибыль	%	8		80233,76	481
		Сметная стоимость:				1083155,76	6499
264	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0050		450506,00	2253
		Сметная прибыль	%	8		36040,48	180
		Сметная стоимость:				486546,48	2433
265	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0160		276319,00	4421
		Сметная прибыль	%	8		22105,52	354
		Сметная стоимость:				298424,52	4775
266	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0030		233831,00	701
		Сметная прибыль	%	8		18706,48	56
		Сметная стоимость:				252537,48	758
267	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15,0000		484,12	7262
		Итого оплата труда:				173,50	2602
		Итого эксплуатация машин:				21,06	316
		Итого материалов:				294,58	4419
		Накладные расходы	%	72		124,92	1874
		Сметная прибыль	%	8		48,72	731
		Сметная стоимость:				657,76	9866
		Электроосвещение					
268	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		1311,68	1312
		Итого оплата труда:				1182,84	1183
		Итого эксплуатация машин:				163,48	163
		Итого материалов:				18,20	18
		Накладные расходы	%	72		851,64	852

		Сметная прибыль	%	8		173,07	173
		Сметная стоимость:				2336,39	2336
269	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		10752,00	10752
		Сметная прибыль	%	8		860,16	860
		Сметная стоимость:				11612,16	11612
270	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000		2490,22	2490
		Итого оплата труда:				1071,00	1071
		Итого эксплуатация машин:				23,14	23
		Итого материалов:				1396,08	1396
		Накладные расходы	%	72		771,12	771
		Сметная прибыль	%	8		260,91	261
		Сметная стоимость:				3522,25	3522
271	Прайс-лист стр.20 ТПК "Электрокомплект" РК	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 6А	шт	1,0000		3258,93	3259
272	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		920,49	1841
		Итого оплата труда:				771,04	1542
		Итого эксплуатация машин:				16,08	32
		Итого материалов:				136,01	272
		Накладные расходы	%	72		555,15	1110
		Сметная прибыль	%	8		118,05	236
		Сметная стоимость:				1593,69	3187
273	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000		449,00	898
		Сметная прибыль	%	8		35,92	72
		Сметная стоимость:				484,92	970
274	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм /КОР-73/	шт.	3,0000		275,00	825
		Сметная прибыль	%	8		22,00	66
		Сметная стоимость:				297,00	891

275	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	3,0000	1958,34	5875
		Итого оплата труда:			851,25	2554
		Итого эксплуатация машин:			557,60	1673
		Итого материалов:			937,44	2812
		Накладные расходы	%	72	612,90	1839
		Сметная прибыль	%	8	205,70	617
		Сметная стоимость:			2776,94	8331
276	2307-0101-0239 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	2,0000	3065,00	6130
		Сметная прибыль	%	8	245,20	490
		Сметная стоимость:			3310,20	6620
277	2307-0101-0334 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-020-03 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	1486,00	1486
		Сметная прибыль	%	8	118,88	119
		Сметная стоимость:			1604,88	1605
278	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	4200,00	4200
		Сметная прибыль	%	8	336,00	336
		Сметная стоимость:			4536,00	4536
279	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип АМФ-8 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000	2503,00	2503
		Сметная прибыль	%	8	200,24	200
		Сметная стоимость:			2703,24	2703
280	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 /КЭЛ-FS/	шт.	1,0000	643,00	643
		Сметная прибыль	%	8	51,44	51
		Сметная стоимость:			694,44	694
281	Прайс-лист стр.21 ТПК "Электрокомплект" РК	Лампа энергосберигающая КЭЛ-FS Е27 45Вт	шт	2,0000	1858,04	3716
282	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12	шт.	1,0000	454,00	454
		Сметная прибыль	%	8	36,32	36
		Сметная стоимость:			490,32	490

283	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	28,0000		766,05	21449
		Итого оплата труда:				469,93	13158
		Итого эксплуатация машин:				25,40	711
		Итого материалов:				277,33	7765
		Накладные расходы	%	72		338,35	9474
		Сметная прибыль	%	8		88,35	2474
		Сметная стоимость:				1192,75	33397
284	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0280		174727,00	4892
		Сметная прибыль	%	8		13978,16	391
		Сметная стоимость:				188705,16	5284
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				5065713
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				4842460
Заготовительно-складские расходы -			Тенге				58110
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				4900569
Стоимость монтажных работ -			Тенге				185876
Материалы -			Тенге				52985
Всего заработная плата -			Тенге				60895
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				65215
Накладные расходы -			Тенге				43880
Накладные НУЧП -			Тенге				43880
Сметная прибыль -			Тенге				18380
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				248136
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				56
Сметная заработная плата -			Тенге				60895
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				37377
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				37377
Сметная прибыль -			Тенге				2990
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				40367
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				5189072
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				56
Сметная заработная плата -			Тенге				60895

РАЗДЕЛ 11.Площадка водозаборных сооружений. Скважина №1

285	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Деревянная заглушка. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0050		84597,28	423
		Итого оплата труда:				20169,18	101
		Итого эксплуатация машин:				938,24	5
		Итого материалов:				63881,54	319
		Накладные расходы	%	90		18152,26	91
		Сметная прибыль	%	8		8219,96	41
		Сметная стоимость:				110969,51	555
286	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1,0000		4416,97	4417
		Итого оплата труда:				3123,74	3124
		Итого эксплуатация машин:				1582,58	1583
		Итого материалов:				291,89	292
		Накладные расходы	%	75		2342,80	2343
		Сметная прибыль	%	8		540,78	541
		Сметная стоимость:				7300,56	7301
287	2305-1501-1601 РСНБ РК 2015 прим.	Датчик поплавковый и температуры HK 64EJ K101 S6 250 /РОС-301/	шт.	1,0000		64675,00	64675
		Сметная прибыль	%	8		5174,00	5174
		Сметная стоимость:				69849,00	69849
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				69515
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				4417
Материалы -			Тенге				292
Всего заработная плата -			Тенге				3124
Накладные расходы -			Тенге				2343
Накладные НУЧП -			Тенге				2343
Сметная прибыль -			Тенге				541
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				7301
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				3
Сметная заработная плата -			Тенге				3124
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				423
Материалы -			Тенге				319
Всего заработная плата -			Тенге				101
Накладные расходы -			Тенге				91
Накладные НУЧП -			Тенге				91
Сметная прибыль -			Тенге				41
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				555

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			0
		Сметная заработная плата -	Тенге			101
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64675
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64675
		Сметная прибыль -	Тенге			5174
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69849
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			77704
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3
		Сметная заработная плата -	Тенге			3225
		РАЗДЕЛ 12.Площадка водозаборных сооружений. Скважина №2				
288	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 /Пьезометрическая трубка/	м	45,5000	718,00	32669
		Сметная прибыль	%	8	57,44	2614
		Сметная стоимость:			775,44	35283
289	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1,0000	4416,97	4417
		Итого оплата труда:			3123,74	3124
		Итого эксплуатация машин:			1582,58	1583
		Итого материалов:			291,89	292
		Накладные расходы	%	75	2342,80	2343
		Сметная прибыль	%	8	540,78	541
		Сметная стоимость:			7300,56	7301
290	2305-1501-1601 РСНБ РК 2015 прим.	Датчик поплавковый и температуры HK 64EJ K101 S6 250 /РОС-301/	шт.	1,0000	64675,00	64675
		Сметная прибыль	%	8	5174,00	5174
		Сметная стоимость:			69849,00	69849
291	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3./Бетонирование устья скважины бетоном В7,5/.Устройство	м3	1,2500	26807,41	33509
		Итого оплата труда:			4330,89	5414
		Итого эксплуатация машин:			1657,49	2072
		Итого материалов:			21136,82	26421
		Накладные расходы	%	91	3941,11	4926
		Сметная прибыль	%	8	2459,88	3075
		Сметная стоимость:			33208,40	41510
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге			135270
		В том числе:				

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4417
		Материалы -	Тенге			292
		Всего заработная плата -	Тенге			3124
		Накладные расходы -	Тенге			2343
		Накладные НУЧП -	Тенге			2343
		Сметная прибыль -	Тенге			541
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7301
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3
		Сметная заработная плата -	Тенге			3124
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33509
		Материалы -	Тенге			26421
		Всего заработная плата -	Тенге			5414
		Накладные расходы -	Тенге			4926
		Накладные НУЧП -	Тенге			4926
		Сметная прибыль -	Тенге			3075
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41510
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6
		Сметная заработная плата -	Тенге			5414
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			97344
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97344
		Сметная прибыль -	Тенге			7788
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			105132
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			153943
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9
		Сметная заработная плата -	Тенге			8537
		Насосная станция 2-го подъема				
		РАЗДЕЛ 13.общестроительные работы				
		ФУНДАМЕНТЫ				
292	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные./под перегородки/ Устройство**	**м3**	**0,8000**	**29103,20**	**23283**
		Итого оплата труда:			**2864,77**	**2292**
		Итого эксплуатация машин:			**1279,24**	**1023**
		Итого материалов:			**25207,00**	**20166**
		Накладные расходы	%	91	2606,94	2086
		Сметная прибыль	%	8	2536,81	2029
		Сметная стоимость:			**34246,95**	**27398**
293	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0054**	**12449,26**	**67**
		Итого оплата труда:			**11670,40**	**63**

		Итого эксплуатация машин:				1234,94	7
		Итого материалов:				31,92	--
		Накладные расходы	%	91		10620,06	57
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	10
		Сметная стоимость:				24914,87	135
294	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /раствор 1:2 толщ.20мм/	м2 поверхности	7,1592		982,81	7036
		Итого оплата труда:				351,97	2520
		Итого эксплуатация машин:				9,86	71
		Итого материалов:				625,33	4477
		Накладные расходы	%	93		327,33	2343
		Сметная прибыль	%	8		104,81	750
		Сметная стоимость:				1414,95	10130
		Фундаменты под оборудование					
295	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8100		22443,24	18179
		Итого оплата труда:				1225,95	993
		Итого эксплуатация машин:				1047,92	849
		Итого материалов:				20366,62	16497
		Накладные расходы	%	91		1115,62	904
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	1527
		Сметная стоимость:				25443,57	20609
296	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,7400		30404,04	113711
		Итого оплата труда:				3818,26	14280
		Итого эксплуатация машин:				902,90	3377
		Итого материалов:				25978,78	97161
		Накладные расходы	%	91		3474,62	12995
		Сметная прибыль	%	8		2710,29	10136
		Сметная стоимость:				36588,95	136843
297	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0244		12449,26	303
		Итого оплата труда:				11670,40	284
		Итого эксплуатация машин:				1234,94	30
		Итого материалов:				31,92	1
		Накладные расходы	%	91		10620,06	259
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	45
		Сметная стоимость:				24914,87	607

298	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0141	119666,40	1685
		Итого оплата труда:			118345,25	1666
		Итого эксплуатация машин:			1241,90	17
		Итого материалов:			424,49	6
		Накладные расходы	%	91	107694,18	1516
		Сметная прибыль	%	8	18188,85	256
		Сметная стоимость:			245549,42	3457
299	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1144	63319,11	7246
		Итого оплата труда:			51820,94	5930
		Итого эксплуатация машин:			15593,38	1785
		Итого материалов:			1485,73	170
		Накладные расходы	%	91	47157,06	5397
		Сметная прибыль	%	8	8838,09	1011
		Сметная стоимость:			119314,26	13654
300	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0250	222621,00	5566
		Итого оплата труда:			58461,58	1462
		Итого эксплуатация машин:			1167,00	29
		Итого материалов:			163454,00	4086
		Накладные расходы	%	91	53200,04	1330
		Сметная прибыль	%	8	22065,68	552
		Сметная стоимость:			297886,72	7447
301	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,8400	822,41	8915
		Итого оплата труда:			229,23	2485
		Итого эксплуатация машин:			19,15	208
		Итого материалов:			576,22	6246
		Накладные расходы	%	93	213,18	2311
		Сметная прибыль	%	8	82,85	898
		Сметная стоимость:			1118,44	12124
		Стены				
302	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,5430	3225,27	59806

		Итого оплата труда:				1347,21	24981
		Итого эксплуатация машин:				239,61	4443
		Итого материалов:				1684,36	31233
		Накладные расходы	%	93		1252,91	23233
		Сметная прибыль	%	8		358,25	6643
		Сметная стоимость:				4836,43	89682
303	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-4, СГ-2/	т	0,0088		191111,00	1689
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	135
		Сметная стоимость:				206399,88	1825
		Узел крепления перегодок к перекрытию (узел А)					
304	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная по верху перегородок /раствор М100/	м2 поверхности	0,8820		879,90	776
		Итого оплата труда:				351,97	310
		Итого эксплуатация машин:				9,86	9
		Итого материалов:				522,42	461
		Накладные расходы	%	93		327,33	289
		Сметная прибыль	%	8		96,58	85
		Сметная стоимость:				1303,81	1150
305	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0041		12449,26	51
		Итого оплата труда:				11670,40	48
		Итого эксплуатация машин:				1234,94	5
		Итого материалов:				31,92	--
		Накладные расходы	%	91		10620,06	44
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	8
		Сметная стоимость:				24914,87	103
		Кровля					
306	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	54,0000		802,99	43361
		Итого оплата труда:				441,58	23845
		Итого эксплуатация машин:				49,15	2654
		Итого материалов:				322,23	17400
		Накладные расходы	%	92		406,25	21937
		Сметная прибыль	%	8		96,74	5224
		Сметная стоимость:				1305,98	70523

307	2111-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	5,5620	42033,00	233788
		Сметная прибыль	%	8	3362,64	18703
		Сметная стоимость:			45395,64	252491
308	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /раствор М50 толщ.25мм/Устройство	м2 стяжки	54,0000	603,19	32572
		Итого оплата труда:			206,27	11139
		Итого эксплуатация машин:			96,46	5209
		Итого материалов:			321,57	17365
		Накладные расходы	%	92	189,77	10248
		Сметная прибыль	%	8	63,44	3426
		Сметная стоимость:			856,40	46246
309	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	54,0000	178,22	9624
		Итого оплата труда:			10,12	547
		Итого эксплуатация машин:			14,26	770
		Итого материалов:			157,10	8483
		Накладные расходы	%	92	9,31	503
		Сметная прибыль	%	8	15,00	810
		Сметная стоимость:			202,54	10937
310	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	54,0000	3215,10	173615
		Итого оплата труда:			290,94	15711
		Итого эксплуатация машин:			125,60	6782
		Итого материалов:			2812,56	151878
		Накладные расходы	%	92	267,67	14454
		Сметная прибыль	%	8	278,62	15046
		Сметная стоимость:			3761,39	203115
		Полы по типу 399Е				
311	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,8160	25468,60	122657
		Итого оплата труда:			3056,10	14718
		Итого эксплуатация машин:			7,20	35
		Итого материалов:			22405,30	107904
		Накладные расходы	%	94	2872,73	13835
		Сметная прибыль	%	8	2267,31	10919
		Сметная стоимость:			30608,64	147411

312	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	48,1600		1439,64	69333
		Итого оплата труда:				561,17	27026
		Итого эксплуатация машин:				82,15	3956
		Итого материалов:				806,29	38831
		Накладные расходы	%	94		527,50	25404
		Сметная прибыль	%	8		157,37	7579
		Сметная стоимость:				2124,51	102316
313	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	48,1600		913,15	43978
		Итого оплата труда:				338,26	16291
		Итого эксплуатация машин:				40,47	1949
		Итого материалов:				540,11	26011
		Накладные расходы	%	94		317,96	15313
		Сметная прибыль	%	8		98,49	4743
		Сметная стоимость:				1329,61	64034
314	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,1600		691,12	33284
		Итого оплата труда:				293,15	14118
		Итого эксплуатация машин:				25,34	1220
		Итого материалов:				384,18	18502
		Накладные расходы	%	94		275,56	13271
		Сметная прибыль	%	8		77,33	3724
		Сметная стоимость:				1044,01	50280
315	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	48,1600		3046,45	146717
		Итого оплата труда:				1098,39	52898
		Итого эксплуатация машин:				66,88	3221
		Итого материалов:				1909,08	91941
		Накладные расходы	%	94		1032,48	49724
		Сметная прибыль	%	8		326,31	15715
		Сметная стоимость:				4405,25	212157

316	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	50,5680		519,55	26273
		Итого оплата труда:				253,41	12814
		Итого эксплуатация машин:				1,48	75
		Итого материалов:				265,32	13417
		Накладные расходы	%	94		238,20	12046
		Сметная прибыль	%	8		60,62	3065
		Сметная стоимость:				818,38	41384
		Проемы					
		Окна					
317	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,6300		3317,44	12042
		Итого оплата труда:				1373,88	4987
		Итого эксплуатация машин:				149,31	542
		Итого материалов:				1860,57	6754
		Накладные расходы	%	90		1236,50	4488
		Сметная прибыль	%	8		364,31	1322
		Сметная стоимость:				4918,25	17853
318	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	10,6500		2397,13	25529
		Итого оплата труда:				949,89	10116
		Итого эксплуатация машин:				149,22	1589
		Итого материалов:				1364,34	14530
		Накладные расходы	%	90		854,90	9105
		Сметная прибыль	%	8		260,16	2771
		Сметная стоимость:				3512,19	37405
319	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,2800		12663,00	180828
		Сметная прибыль	%	8		1013,04	14466
		Сметная стоимость:				13676,04	195294
		Двери					
320	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,0900		1913,39	5912
		Итого оплата труда:				936,26	2893
		Итого эксплуатация машин:				394,66	1219

		Итого материалов:				675,28	2087
		Накладные расходы	%	90		842,63	2604
		Сметная прибыль	%	8		220,48	681
		Сметная стоимость:				2976,50	9197
321	2109-0102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,0900		15298,00	47271
		Сметная прибыль	%	8		1223,84	3782
		Сметная стоимость:				16521,84	51052
322	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,1800		1458,44	4638
		Итого оплата труда:				950,74	3023
		Итого эксплуатация машин:				69,42	221
		Итого материалов:				466,38	1483
		Накладные расходы	%	90		855,66	2721
		Сметная прибыль	%	8		185,13	589
		Сметная стоимость:				2499,23	7948
323	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,1800		11999,00	38157
		Сметная прибыль	%	8		959,92	3053
		Сметная стоимость:				12958,92	41209
324	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 /Шарниры/	шт.	8,0000		490,00	3920
		Сметная прибыль	%	8		39,20	314
		Сметная стоимость:				529,20	4234
325	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		5531,00	5531
		Сметная прибыль	%	8		442,48	442
		Сметная стоимость:				5973,48	5973
		Отделочные работы					
		Внутренняя отделка					
326	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,1600		577,72	27823
		Итого оплата труда:				436,53	21023
		Итого эксплуатация машин:				5,66	273

		Итого материалов:				138,26	6658
		Накладные расходы	%	80		349,22	16819
		Сметная прибыль	%	8		74,16	3571
		Сметная стоимость:				1001,10	48213
327	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	48,1600		85,62	4124
		Итого оплата труда:				77,13	3715
		Итого эксплуатация машин:				0,68	33
		Итого материалов:				8,12	391
		Накладные расходы	%	80		61,70	2972
		Сметная прибыль	%	8		11,79	568
		Сметная стоимость:				159,11	7663
328	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,6200		1605,90	315752
		Итого оплата труда:				698,41	137322
		Итого эксплуатация машин:				62,28	12245
		Итого материалов:				893,62	175704
		Накладные расходы	%	80		558,73	109857
		Сметная прибыль	%	8		173,17	34049
		Сметная стоимость:				2337,80	459658
329	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,7040		2760,59	37831
		Итого оплата труда:				1871,40	25646
		Итого эксплуатация машин:				38,89	533
		Итого материалов:				869,04	11909
		Накладные расходы	%	80		1497,12	20516
		Сметная прибыль	%	8		340,62	4668
		Сметная стоимость:				4598,32	63015
330	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	72,3133		85,62	6192
		Итого оплата труда:				77,13	5577

		Итого эксплуатация машин:				0,68	49
		Итого материалов:				8,12	587
		Накладные расходы	%	80		61,70	4462
		Сметная прибыль	%	8		11,79	852
		Сметная стоимость:				159,11	11506
331	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	51,1200		366,28	18724
		Итого оплата труда:				182,27	9317
		Итого эксплуатация машин:				1,42	73
		Итого материалов:				183,23	9367
		Накладные расходы	%	80		145,81	7454
		Сметная прибыль	%	8		40,97	2094
		Сметная стоимость:				553,06	28273
		Наружная отделка					
332	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Цоколь/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,7400		1064,49	5046
		Итого оплата труда:				686,61	3255
		Итого эксплуатация машин:				26,32	125
		Итого материалов:				373,40	1770
		Накладные расходы	%	80		549,29	2604
		Сметная прибыль	%	8		129,10	612
		Сметная стоимость:				1742,87	8261
333	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Стены/	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,4867		1064,49	105902
		Итого оплата труда:				686,61	68308
		Итого эксплуатация машин:				26,32	2618
		Итого материалов:				373,40	37148
		Накладные расходы	%	80		549,29	54647
		Сметная прибыль	%	8		129,10	12844
		Сметная стоимость:				1742,87	173393
334	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	48,5200		481,26	23351

		Итого оплата труда:				348,16	16893
		Итого эксплуатация машин:				0,75	36
		Итого материалов:				132,35	6421
		Накладные расходы	%	80		278,53	13514
		Сметная прибыль	%	8		60,78	2949
		Сметная стоимость:				820,57	39814
335	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	116,9200		71,49	8358
		Итого оплата труда:				53,00	6196
		Итого эксплуатация машин:				0,54	63
		Итого материалов:				18,17	2124
		Накладные расходы	%	80		42,40	4957
		Сметная прибыль	%	8		9,11	1065
		Сметная стоимость:				123,00	14381
		Козырек входа					
336	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Пояса без опалубки./Бетонный вкладыш/ Устройство	м3	0,0150		29875,35	448
		Итого оплата труда:				4747,78	71
		Итого эксплуатация машин:				3867,15	58
		Итого материалов:				21932,91	329
		Накладные расходы	%	91		4320,48	65
		Сметная прибыль	%	8		2735,67	41
		Сметная стоимость:				36931,49	554
337	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0027		362621,00	986
		Итого оплата труда:				198461,58	540
		Итого эксплуатация машин:				1167,00	3
		Итого материалов:				163454,00	445
		Накладные расходы	%	91		180600,04	491
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	118
		Сметная стоимость:				586678,72	1596
338	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. /Металлоконструкции козырька/Монтаж	т конструкций	0,1079		48486,90	5233
		Итого оплата труда:				42799,20	4619
		Итого эксплуатация машин:				2415,54	261
		Итого материалов:				3665,36	396
		Накладные расходы	%	69		29531,45	3187
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	674

		Сметная стоимость:				84259,82	9094
339	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т	0,1079		491541,00	53052
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	4244
		Сметная стоимость:				530864,28	57296
340	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,4824		752,18	1867
		Итого оплата труда:				623,16	1547
		Итого эксплуатация машин:				0,93	2
		Итого материалов:				128,51	319
		Накладные расходы	%	80		498,53	1238
		Сметная прибыль	%	8		100,06	248
		Сметная стоимость:				1350,77	3353
341	1109-0306-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Потолки подвесные алюминиевые панельные перфорированные (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) /Покрытие козырька сотовым поликарбонатом/. Монтаж	м2	7,3000		4567,38	33342
		Итого оплата труда:				2834,94	20695
		Итого эксплуатация машин:				1496,26	10923
		Итого материалов:				241,12	1760
		Накладные расходы	%	69		1956,11	14280
		Сметная прибыль	%	8		521,88	3810
		Сметная стоимость:				7045,37	51431
342	2113-0502-0504 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	7,3000		2810,00	20513
		Сметная прибыль	%	8		224,80	1641
		Сметная стоимость:				3034,80	22154
		Разные работы					
		Крыльцо Кр-1					
343	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3./Устройство бетонного крыльца из бетона В12,5/ Устройство	м3	0,5000		30404,04	15202
		Итого оплата труда:				3818,26	1909
		Итого эксплуатация машин:				902,90	451
		Итого материалов:				25978,78	12989
		Накладные расходы	%	91		3474,62	1737
		Сметная прибыль	%	8		2710,29	1355
		Сметная стоимость:				36588,95	18294

344	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0064		12449,26	80
		Итого оплата труда:				11670,40	75
		Итого эксплуатация машин:				1234,94	8
		Итого материалов:				31,92	--
		Накладные расходы	%	91		10620,06	68
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	12
		Сметная стоимость:				24914,87	159
345	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064		191111,00	1223
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	98
		Сметная стоимость:				206399,88	1321
		Приямки					
346	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	2,6000		28011,50	72830
		Итого оплата труда:				4019,04	10449
		Итого эксплуатация машин:				1995,43	5188
		Итого материалов:				22548,97	58627
		Накладные расходы	%	91		3657,32	9509
		Сметная прибыль	%	8		2533,51	6587
		Сметная стоимость:				34202,33	88926
347	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0745		213489,00	15905
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	1272
		Сметная стоимость:				230568,12	17177
348	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062		213050,00	1321
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	106
		Сметная стоимость:				230094,00	1427
349	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,9000		822,41	8142
		Итого оплата труда:				229,23	2269
		Итого эксплуатация машин:				19,15	190
		Итого материалов:				576,22	5705
		Накладные расходы	%	93		213,18	2111
		Сметная прибыль	%	8		82,85	820

		Сметная стоимость:				1118,44	11073
		Металлическая площадка ПЛ-1 с ограждением					
350	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,2500		32429,65	8107
		Итого оплата труда:				4330,89	1083
		Итого эксплуатация машин:				1657,49	414
		Итого материалов:				26759,06	6690
		Накладные расходы	%	91		3941,11	985
		Сметная прибыль	%	8		2909,66	727
		Сметная стоимость:				39280,42	9820
351	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0106		12449,26	131
		Итого оплата труда:				11670,40	123
		Итого эксплуатация машин:				1234,94	13
		Итого материалов:				31,92	--
		Накладные расходы	%	91		10620,06	112
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	19
		Сметная стоимость:				24914,87	263
352	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106		198348,00	2095
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	168
		Сметная стоимость:				214215,84	2262
353	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм./раствор М50 толщ.50мм/ Устройство	м2	0,5400		815,20	440
		Итого оплата труда:				414,23	224
		Итого эксплуатация машин:				5,06	3
		Итого материалов:				397,70	215
		Накладные расходы	%	91		376,95	204
		Сметная прибыль	%	8		95,37	52
		Сметная стоимость:				1287,52	695
354	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,5400		890,99	481
		Итого оплата труда:				356,04	192
		Итого эксплуатация машин:				6,99	4
		Итого материалов:				530,48	286
		Накладные расходы	%	91		323,99	175
		Сметная прибыль	%	8		97,20	52
		Сметная стоимость:				1312,18	709

355	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,7186	23145,28	16631
		Итого оплата труда:			8636,50	6206
		Итого эксплуатация машин:			11354,99	8159
		Итого материалов:			6016,13	4323
		Накладные расходы	%	69	5959,19	4282
		Сметная прибыль	%	8	2328,36	1673
		Сметная стоимость:			31432,83	22586
356	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7186	491541,00	353202
		Сметная прибыль	%	8	39323,28	28256
		Сметная стоимость:			530864,28	381458
357	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1810	65193,33	11800
		Итого оплата труда:			43334,36	7844
		Итого эксплуатация машин:			21060,75	3812
		Итого материалов:			7586,38	1373
		Накладные расходы	%	69	29900,71	5412
		Сметная прибыль	%	8	7607,52	1377
		Сметная стоимость:			102701,56	18589
358	2106-0404-0102 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки свыше 50 до 75 кг	т	0,1810	422881,00	76541
		Сметная прибыль	%	8	33830,48	6123
		Сметная стоимость:			456711,48	82665
359	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2016	62849,91	12669
		Итого оплата труда:			37278,46	7515
		Итого эксплуатация машин:			23658,18	4769
		Итого материалов:			8760,03	1766
		Накладные расходы	%	69	25722,14	5185
		Сметная прибыль	%	8	7085,76	1428
		Сметная стоимость:			95657,81	19283
360	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2016	521272,00	105078

		Сметная прибыль	%	8		41701,76	8406
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**113484**
361	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**25,3262**		**165,28**	**4186**
		Итого оплата труда:				**43,04**	**1090**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**79**
		Итого материалов:				**119,55**	**3028**
		Накладные расходы	%	69		29,69	752
		Сметная прибыль	%	8		15,60	395
		Сметная стоимость:				**210,57**	**5333**
		Металлическая площадка ПЛ-2 с ограждением					
362	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,3200**		**32429,65**	**10377**
		Итого оплата труда:				**4330,89**	**1386**
		Итого эксплуатация машин:				**1657,49**	**530**
		Итого материалов:				**26759,06**	**8563**
		Накладные расходы	%	91		3941,11	1261
		Сметная прибыль	%	8		2909,66	931
		Сметная стоимость:				**39280,42**	**12570**
363	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0141**		**12449,26**	**175**
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**164**
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**17**
		Итого материалов:				**31,92**	**--**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	150
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	26
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**351**
364	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0141**		**198348,00**	**2793**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	223
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**3016**
365	**1106-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм./раствор М50 толщ.50мм/ Устройство**	**м2**	**0,7200**		**815,20**	**587**
		Итого оплата труда:				**414,23**	**298**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**4**
		Итого материалов:				**397,70**	**286**
		Накладные расходы	%	91		376,95	271
		Сметная прибыль	%	8		95,37	69

		Сметная стоимость:				1287,52	927
366	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,7200		890,99	642
		Итого оплата труда:				356,04	256
		Итого эксплуатация машин:				6,99	5
		Итого материалов:				530,48	382
		Накладные расходы	%	91		323,99	233
		Сметная прибыль	%	8		97,20	70
		Сметная стоимость:				1312,18	945
367	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,7382		23145,28	40232
		Итого оплата труда:				8636,50	15012
		Итого эксплуатация машин:				11354,99	19738
		Итого материалов:				6016,13	10457
		Накладные расходы	%	69		5959,19	10358
		Сметная прибыль	%	8		2328,36	4047
		Сметная стоимость:				31432,83	54638
368	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,7382		491541,00	854416
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	68353
		Сметная стоимость:				530864,28	922770
369	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,4929		65193,33	32134
		Итого оплата труда:				43334,36	21360
		Итого эксплуатация машин:				21060,75	10381
		Итого материалов:				7586,38	3739
		Накладные расходы	%	69		29900,71	14738
		Сметная прибыль	%	8		7607,52	3750
		Сметная стоимость:				102701,56	50622
370	2106-0404-0102 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки свыше 50 до 75 кг	т	0,4929		422881,00	208438
		Сметная прибыль	%	8		33830,48	16675
		Сметная стоимость:				456711,48	225113

371	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2552	62849,91	16036
		Итого оплата труда:			37278,46	9512
		Итого эксплуатация машин:			23658,18	6036
		Итого материалов:			8760,03	2235
		Накладные расходы	%	69	25722,14	6563
		Сметная прибыль	%	8	7085,76	1808
		Сметная стоимость:			95657,81	24407
372	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2552	521272,00	133003
		Сметная прибыль	%	8	41701,76	10640
		Сметная стоимость:			562973,76	143643
373	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	57,1847	165,28	9452
		Итого оплата труда:			43,04	2461
		Итого эксплуатация машин:			3,13	179
		Итого материалов:			119,55	6837
		Накладные расходы	%	69	29,69	1698
		Сметная прибыль	%	8	15,60	892
		Сметная стоимость:			210,57	12042
		Монорельс				
374	1109-0301-0604 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	9,0000	4809,15	43282
		Итого оплата труда:			2608,36	23475
		Итого эксплуатация машин:			3114,01	28026
		Итого материалов:			198,68	1788
		Накладные расходы	%	69	1799,77	16198
		Сметная прибыль	%	8	528,71	4758
		Сметная стоимость:			7137,62	64239
375	2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,1272	334072,00	42494
		Сметная прибыль	%	8	26725,76	3400
		Сметная стоимость:			360797,76	45893
376	2106-0408-1401 РСНБ РК 2015	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,7143	364164,00	260137
		Сметная прибыль	%	8	29133,12	20811

		Сметная стоимость:				393297,12	280948
377	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,3554		81,98	1587
		Итого оплата труда:				36,65	709
		Итого эксплуатация машин:				2,21	43
		Итого материалов:				43,34	839
		Накладные расходы	%	69		25,29	489
		Сметная прибыль	%	8		8,58	166
		Сметная стоимость:				115,85	2242
378	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	19,3554		165,28	3199
		Итого оплата труда:				43,04	833
		Итого эксплуатация машин:				3,13	61
		Итого материалов:				119,55	2314
		Накладные расходы	%	69		29,69	575
		Сметная прибыль	%	8		15,60	302
		Сметная стоимость:				210,57	4076
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				4540937
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2233765
Материалы -			Тенге				1057025
Всего заработная плата -			Тенге				590375
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				545581
Накладные расходы -			Тенге				508342
Накладные НУЧП -			Тенге				508342
Сметная прибыль -			Тенге				219369
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2961475
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				591
Сметная заработная плата -			Тенге				590375
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				2307172
Материалы -			Тенге				27838
Всего заработная плата -			Тенге				116237
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2095812
Накладные расходы -			Тенге				80204
Накладные НУЧП -			Тенге				80204
Сметная прибыль -			Тенге				190990
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				2578365
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				111
Сметная заработная плата -			Тенге				116237
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				5539841
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				703

		Сметная заработная плата -	Тенге				706612
		РАЗДЕЛ 14.Водопровод и канализация					
		Сеть В1					
379	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	19,0000		1670,54	31740
		Итого оплата труда:				373,40	7095
		Итого эксплуатация машин:				18,85	358
		Итого материалов:				1285,03	24416
		Накладные расходы	%	98		365,93	6953
		Сметная прибыль	%	8		162,92	3095
		Сметная стоимость:				2199,39	41788
380	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ГИЛЬЗЫ	т фасонных частей	0,0264		875424,89	23102
		Итого оплата труда:				528635,72	13951
		Итого эксплуатация машин:				450105,43	11878
		Итого материалов:				18809,46	496
		Накладные расходы	%	99		523349,36	13811
		Сметная прибыль	%	8		111901,94	2953
		Сметная стоимость:				1510676,19	39867
381	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		7278,00	7278
		Сметная прибыль	%	8		582,24	582
		Сметная стоимость:				7860,24	7860
382	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		358,00	1432
		Сметная прибыль	%	8		28,64	115
		Сметная стоимость:				386,64	1547
383	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,0000		131,00	655
		Сметная прибыль	%	8		10,48	52
		Сметная стоимость:				141,48	707
384	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,0000		261,00	522
		Сметная прибыль	%	8		20,88	42

		Сметная стоимость:				281,88	564
385	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,0000		20527,03	20527
		Итого оплата труда:				326,40	326
		Итого материалов:				20200,63	20201
		Накладные расходы	%	98		319,87	320
		Сметная прибыль	%	8		1667,75	1668
		Сметная стоимость:				22514,65	22515
386	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	19,0000		72,20	1372
		Итого оплата труда:				68,94	1310
		Итого эксплуатация машин:				1,09	21
		Итого материалов:				2,16	41
		Накладные расходы	%	98		67,56	1284
		Сметная прибыль	%	8		11,18	212
		Сметная стоимость:				150,94	2868
387	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0190		49125,13	933
		Итого оплата труда:				46865,00	890
		Итого материалов:				2260,13	43
		Накладные расходы	%	99		46396,35	882
		Сметная прибыль	%	8		7641,72	145
		Сметная стоимость:				103163,20	1960
388	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,2000		769,40	923
		Итого оплата труда:				623,16	748
		Итого эксплуатация машин:				0,93	1
		Итого материалов:				145,73	175
		Накладные расходы	%	80		498,53	598
		Сметная прибыль	%	8		101,43	122
		Сметная стоимость:				1369,36	1643
389	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0010		2898398,53	2898
		Итого оплата труда:				327771,28	328

		Итого эксплуатация машин:				212726,84	213
		Итого материалов:				2392937,69	2393
		Накладные расходы	%	99		324493,57	324
		Сметная прибыль	%	8		257831,37	258
		Сметная стоимость:				3480723,46	3481
390	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1,0000		1988,75	1989
		Итого оплата труда:				1653,62	1654
		Итого эксплуатация машин:				71,64	72
		Итого материалов:				295,99	296
		Накладные расходы	%	98		1620,55	1621
		Сметная прибыль	%	8		288,74	289
		Сметная стоимость:				3898,05	3898
391	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1,0000		8228,00	8228
		Сметная прибыль	%	8		658,24	658
		Сметная стоимость:				8886,24	8886
392	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000		2405,00	2405
		Сметная прибыль	%	8		192,40	192
		Сметная стоимость:				2597,40	2597
393	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,0000		966,00	966
		Сметная прибыль	%	8		77,28	77
		Сметная стоимость:				1043,28	1043
394	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,0000		542,00	542
		Сметная прибыль	%	8		43,36	43
		Сметная стоимость:				585,36	585
		Сеть К1					
395	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	3,0000		7312,09	21936
		Итого оплата труда:				771,61	2315
		Итого эксплуатация машин:				30,60	92
		Итого материалов:				6519,89	19560
		Накладные расходы	%	98		756,18	2269

		Сметная прибыль	%	8		645,46	1936
		Сметная стоимость:				8713,73	26141
396	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,0000		664,14	664
		Итого оплата труда:				660,29	660
		Итого эксплуатация машин:				1,26	1
		Итого материалов:				2,96	3
		Накладные расходы	%	98		647,09	647
		Сметная прибыль	%	8		104,90	105
		Сметная стоимость:				1416,12	1416
397	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	1,0000		273,00	273
		Сметная прибыль	%	8		21,84	22
		Сметная стоимость:				294,84	295
398	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1221,00	1221
		Сметная прибыль	%	8		97,68	98
		Сметная стоимость:				1318,68	1319
399	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		734,00	734
		Сметная прибыль	%	8		58,72	59
		Сметная стоимость:				792,72	793
400	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000		261,00	261
		Сметная прибыль	%	8		20,88	21
		Сметная стоимость:				281,88	282
401	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		489,00	489
		Сметная прибыль	%	8		39,12	39
		Сметная стоимость:				528,12	528
402	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ГИЛЬЗЫ	т фасонных частей	0,0264		875424,89	23102
		Итого оплата труда:				528635,72	13951
		Итого эксплуатация машин:				450105,43	11878

		Итого материалов:				18809,46	496
		Накладные расходы	%	99		523349,36	13811
		Сметная прибыль	%	8		111901,94	2953
		Сметная стоимость:				1510676,19	39867
403	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		7278,00	7278
		Сметная прибыль	%	8		582,24	582
		Сметная стоимость:				7860,24	7860
404	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /УПОР/Устройство	м3	0,0900		24781,80	2230
		Итого оплата труда:				3818,26	344
		Итого эксплуатация машин:				902,90	81
		Итого материалов:				20356,54	1832
		Накладные расходы	%	91		3474,62	313
		Сметная прибыль	%	8		2260,51	203
		Сметная стоимость:				30516,93	2747
405	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0010		2898398,53	2898
		Итого оплата труда:				327771,28	328
		Итого эксплуатация машин:				212726,84	213
		Итого материалов:				2392937,69	2393
		Накладные расходы	%	99		324493,57	324
		Сметная прибыль	%	8		257831,37	258
		Сметная стоимость:				3480723,46	3481
		Сеть К3					
406	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0000		643,68	1931
		Итого оплата труда:				633,65	1901
		Итого эксплуатация машин:				3,09	9
		Итого материалов:				7,79	23
		Накладные расходы	%	98		620,98	1863
		Сметная прибыль	%	8		101,17	304
		Сметная стоимость:				1365,84	4098
407	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,0000		461,00	1383
		Сметная прибыль	%	8		36,88	111

		Сметная стоимость:				497,88	1494
408	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1,0000		71845,00	71845
409	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000		3386,07	3386
		Итого оплата труда:				2648,18	2648
		Итого эксплуатация машин:				259,85	260
		Итого материалов:				526,22	526
		Накладные расходы	%	98		2595,22	2595
		Сметная прибыль	%	8		478,50	479
		Сметная стоимость:				6459,79	6460
410	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000		4997,00	4997
		Сметная прибыль	%	8		399,76	400
		Сметная стоимость:				5396,76	5397
411	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1489,00	2978
		Сметная прибыль	%	8		119,12	238
		Сметная стоимость:				1608,12	3216
412	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		755,00	1510
		Сметная прибыль	%	8		60,40	121
		Сметная стоимость:				815,40	1631
413	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		678,00	678
		Сметная прибыль	%	8		54,24	54
		Сметная стоимость:				732,24	732
414	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ГИЛЬЗЫ	т фасонных частей	0,0264		875424,89	23102
		Итого оплата труда:				528635,72	13951
		Итого эксплуатация машин:				450105,43	11878
		Итого материалов:				18809,46	496
		Накладные расходы	%	99		523349,36	13811
		Сметная прибыль	%	8		111901,94	2953
		Сметная стоимость:				1510676,19	39867

415	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		7278,00	7278
		Сметная прибыль	%	8		582,24	582
		Сметная стоимость:				7860,24	7860
416	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0010		2898398,53	2898
		Итого оплата труда:				327771,28	328
		Итого эксплуатация машин:				212726,84	213
		Итого материалов:				2392937,69	2393
		Накладные расходы	%	99		324493,57	324
		Сметная прибыль	%	8		257831,37	258
		Сметная стоимость:				3480723,46	3481
417	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5000		542,00	271
		Сметная прибыль	%	8		43,36	22
		Сметная стоимость:				585,36	293
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				288859
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				71845
Заготовительно-складские расходы -			Тенге				862
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				72707
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				82090
Материалы -			Тенге				10718
Всего заработная плата -			Тенге				44817
Накладные расходы -			Тенге				44200
Накладные НУЧП -			Тенге				44200
Сметная прибыль -			Тенге				10103
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				136392
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				35
Сметная заработная плата -			Тенге				44817
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				134924
Материалы -			Тенге				65066
Всего заработная плата -			Тенге				17909
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				51379
Накладные расходы -			Тенге				17551
Накладные НУЧП -			Тенге				17551
Сметная прибыль -			Тенге				12198
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				164673
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				16

		Сметная заработная плата -	Тенге				17909
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				373772
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52
		Сметная заработная плата -	Тенге				62726
		РАЗДЕЛ 15. Отопление и вентиляция					
		Отопление					
418	Прайс-лист стр.1 "Азая Пром Комплект" РК	Печь ПЭТ-4 1кВт	шт	3,0000		5267,86	15804
		Вентиляция					
419	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,0000		10795,91	10796
		Итого оплата труда:				3011,69	3012
		Итого эксплуатация машин:				68,19	68
		Итого материалов:				7727,45	7727
		Накладные расходы	%	98		2951,46	2951
		Сметная прибыль	%	8		1099,79	1100
		Сметная стоимость:				14847,16	14847
420	1120-0501-0103 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	1,0000		2187,33	2187
		Итого оплата труда:				1527,14	1527
		Итого эксплуатация машин:				46,23	46
		Итого материалов:				625,38	625
		Накладные расходы	%	98		1496,60	1497
		Сметная прибыль	%	8		294,71	295
		Сметная стоимость:				3978,64	3979
421	2305-0302-1806 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные УВЗКр 06, диаметром 400 мм	шт.	1,0000		15884,00	15884
		Сметная прибыль	%	8		1270,72	1271
		Сметная стоимость:				17154,72	17155
422	2304-1004-1302 РСНБ РК 2015 прим.	Привод , 230 В ГОСТ 31832-2012	шт.	1,0000		41912,00	41912
		Сметная прибыль	%	8		3352,96	3353
		Сметная стоимость:				45264,96	45265

423	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0010		985463,16	985
		Итого оплата труда:				763165,24	763
		Итого эксплуатация машин:				293863,16	294
		Накладные расходы	%	99		755533,59	756
		Сметная прибыль	%	8		139279,74	139
		Сметная стоимость:				1880276,49	1880
424	2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,0000		8545,00	8545
		Сметная прибыль	%	8		683,60	684
		Сметная стоимость:				9228,60	9229
425	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1,0000		3457,89	3458
		Итого оплата труда:				3197,08	3197
		Итого эксплуатация машин:				19,27	19
		Итого материалов:				247,24	247
		Накладные расходы	%	98		3133,14	3133
		Сметная прибыль	%	8		527,28	527
		Сметная стоимость:				7118,31	7118
426	2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1,0000		44025,00	44025
		Сметная прибыль	%	8		3522,00	3522
		Сметная стоимость:				47547,00	47547
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				143596
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				16789
Всего заработная плата -			Тенге				763
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				15804
Накладные расходы -			Тенге				756
Накладные НУЧП -			Тенге				756
Сметная прибыль -			Тенге				1404
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18948
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1
Сметная заработная плата -			Тенге				763
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				126807
Материалы -			Тенге				8600
Всего заработная плата -			Тенге				7736

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				110366
		Сдача и испытание -	Тенге				373
		Накладные расходы -	Тенге				7581
		Накладные НУЧП -	Тенге				7581
		Сметная прибыль -	Тенге				10751
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				145139
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7736
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				164088
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8499
		РАЗДЕЛ 16.Технологическое оборудование и трубопроводы					
427	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**5646,27**	**11293**
		Итого оплата труда:				**1790,80**	**3582**
		Итого эксплуатация машин:				**145,00**	**290**
		Итого материалов:				**3732,23**	**7464**
		Накладные расходы	%	98		1754,98	3510
		Сметная прибыль	%	8		592,10	1184
		Сметная стоимость:				**7993,36**	**15987**
428	2303-0301-0304 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики холодной воды ВТ-65**	**шт.**	**2,0000**		**65344,00**	**130688**
		Сметная прибыль	%	8		5227,52	10455
		Сметная стоимость:				**70571,52**	**141143**
429	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**3,0000**		**6840,00**	**20520**
		Сметная прибыль	%	8		547,20	1642
		Сметная стоимость:				**7387,20**	**22162**
430	1318-0201-0605 РСНБ РК 2015 прим.	**Обеззараживатель воды. Монтаж оборудования /Стоимость учтена в установке "Эйкос"/**	**шт.**	**2,0000**		**4000,00**	**8000**
		Итого оплата труда:				**4000,00**	**8000**
		Накладные расходы	%	61		2440,00	4880
		Сметная прибыль	%	8		515,20	1030
		Сметная стоимость:				**6955,20**	**13910**

431	1303-0110-0103 РСНБ РК 2015	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 9 м. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		9839,11	9839
		Итого оплата труда:				8423,02	8423
		Итого эксплуатация машин:				2127,11	2127
		Накладные расходы	%	61		5138,04	5138
		Сметная прибыль	%	8		1198,17	1198
		Сметная стоимость:				16175,33	16175
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				180340
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				38359
Всего заработная плата -			Тенге				16423
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				20520
Накладные расходы -			Тенге				10018
Накладные НУЧП -			Тенге				10018
Сметная прибыль -			Тенге				3870
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				52247
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				17
Сметная заработная плата -			Тенге				16423
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				141981
Материалы -			Тенге				7464
Всего заработная плата -			Тенге				3582
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				130688
Накладные расходы -			Тенге				3510
Накладные НУЧП -			Тенге				3510
Сметная прибыль -			Тенге				11639
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				157130
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				3
Сметная заработная плата -			Тенге				3582
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				209377
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				20
Сметная заработная плата -			Тенге				20005
		РАЗДЕЛ 17. Электроосвещение					
432	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000		3580,18	3580
		Итого оплата труда:				2684,30	2684
		Итого эксплуатация машин:				1218,71	1219
		Итого материалов:				101,47	101
		Накладные расходы	%	72		1932,70	1933
		Сметная прибыль	%	8		441,03	441

		Сметная стоимость:				5953,90	5954
433	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		4907,00	4907
		Сметная прибыль	%	8		392,56	393
		Сметная стоимость:				5299,56	5300
434	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000		2490,22	9961
		Итого оплата труда:				1071,00	4284
		Итого эксплуатация машин:				23,14	93
		Итого материалов:				1396,08	5584
		Накладные расходы	%	72		771,12	3084
		Сметная прибыль	%	8		260,91	1044
		Сметная стоимость:				3522,25	14089
435	2307-0204-0628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		980,00	980
		Сметная прибыль	%	8		78,40	78
		Сметная стоимость:				1058,40	1058
436	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		465,00	930
		Сметная прибыль	%	8		37,20	74
		Сметная стоимость:				502,20	1004
437	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		3938,00	3938
		Сметная прибыль	%	8		315,04	315
		Сметная стоимость:				4253,04	4253
438	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1311,68	2623
		Итого оплата труда:				1182,84	2366
		Итого эксплуатация машин:				163,48	327
		Итого материалов:				18,20	36
		Накладные расходы	%	72		851,64	1703
		Сметная прибыль	%	8		173,07	346
		Сметная стоимость:				2336,39	4673
439	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		10752,00	10752

		Сметная прибыль	%	8		860,16	860
		Сметная стоимость:				11612,16	11612
440	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		11362,00	11362
		Сметная прибыль	%	8		908,96	909
		Сметная стоимость:				12270,96	12271
441	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,0000		417,68	835
		Итого оплата труда:				407,86	816
		Итого эксплуатация машин:				4,03	8
		Итого материалов:				6,85	14
		Накладные расходы	%	72		293,66	587
		Сметная прибыль	%	8		56,91	114
		Сметная стоимость:				768,25	1536
442	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,0000		373,00	746
		Сметная прибыль	%	8		29,84	60
		Сметная стоимость:				402,84	806
443	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,0000		382,98	766
		Итого оплата труда:				373,69	747
		Итого эксплуатация машин:				3,23	6
		Итого материалов:				6,85	14
		Накладные расходы	%	72		269,06	538
		Сметная прибыль	%	8		52,16	104
		Сметная стоимость:				704,20	1408
444	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000		217,00	434
		Сметная прибыль	%	8		17,36	35
		Сметная стоимость:				234,36	469
445	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		920,49	3682
		Итого оплата труда:				771,04	3084
		Итого эксплуатация машин:				16,08	64
		Итого материалов:				136,01	544

		Накладные расходы	%	72		555,15	2221
		Сметная прибыль	%	8		118,05	472
		Сметная стоимость:				1593,69	6375
446	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,0000		449,00	1796
		Сметная прибыль	%	8		35,92	144
		Сметная стоимость:				484,92	1940
447	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм /КОР-73/	шт.	21,0000		275,00	5775
		Сметная прибыль	%	8		22,00	462
		Сметная стоимость:				297,00	6237
448	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	4,0000		2089,49	8358
		Итого оплата труда:				1575,35	6301
		Итого эксплуатация машин:				765,73	3063
		Итого материалов:				205,06	820
		Накладные расходы	%	72		1134,25	4537
		Сметная прибыль	%	8		257,90	1032
		Сметная стоимость:				3481,64	13927
449	2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4,0000		11881,00	47524
		Сметная прибыль	%	8		950,48	3802
		Сметная стоимость:				12831,48	51326
450	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	5,0000		1958,34	9792
		Итого оплата труда:				851,25	4256
		Итого эксплуатация машин:				557,60	2788
		Итого материалов:				937,44	4687
		Накладные расходы	%	72		612,90	3065
		Сметная прибыль	%	8		205,70	1028
		Сметная стоимость:				2776,94	13885
451	2307-0101-0334 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-020-03 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000		1486,00	1486
		Сметная прибыль	%	8		118,88	119
		Сметная стоимость:				1604,88	1605

452	2307-0101-0712 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034/3725 ГОСТ 17677-82	шт.	4,0000	1576,00	6304
		Сметная прибыль	%	8	126,08	504
		Сметная стоимость:			1702,08	6808
453	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2,0000	4200,00	8400
		Сметная прибыль	%	8	336,00	672
		Сметная стоимость:			4536,00	9072
454	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	8,0000	318,00	2544
		Сметная прибыль	%	8	25,44	204
		Сметная стоимость:			343,44	2748
455	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 /КЭЛ-FS/	шт.	7,0000	643,00	4501
		Сметная прибыль	%	8	51,44	360
		Сметная стоимость:			694,44	4861
456	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы DC 12V 7Вт, цоколь Е27	шт.	2,0000	454,00	908
		Сметная прибыль	%	8	36,32	73
		Сметная стоимость:			490,32	981
457	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	100,0000	766,05	76605
		Итого оплата труда:			469,93	46993
		Итого эксплуатация машин:			25,40	2540
		Итого материалов:			277,33	27733
		Накладные расходы	%	72	338,35	33835
		Сметная прибыль	%	8	88,35	8835
		Сметная стоимость:			1192,75	119275
458	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0850	174727,00	14852
		Сметная прибыль	%	8	13978,16	1188
		Сметная стоимость:			188705,16	16040
459	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0150	276319,00	4145

		Сметная прибыль	%	8		22105,52	332
		Сметная стоимость:				298424,52	4476
460	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000		2490,22	2490
		Итого оплата труда:				1071,00	1071
		Итого эксплуатация машин:				23,14	23
		Итого материалов:				1396,08	1396
		Накладные расходы	%	72		771,12	771
		Сметная прибыль	%	8		260,91	261
		Сметная стоимость:				3522,25	3522
461	Прайс-лист стр.20 ТПК "Электрокомплект" РК	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 6А	шт	1,0000		3258,93	3259
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				254235
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				250976
Материалы -			Тенге				40931
Всего заработная плата -			Тенге				72602
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				132284
		Накладные расходы -	Тенге				52274
		Накладные НУЧП -	Тенге				52274
		Сметная прибыль -	Тенге				24260
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				327510
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68
		Сметная заработная плата -	Тенге				72602
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3259
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3259
		Сметная прибыль -	Тенге				261
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3520
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				331030
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68
		Сметная заработная плата -	Тенге				72602
		РАЗДЕЛ 18. Электрооборудование					
462	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000		3580,18	3580
		Итого оплата труда:				2684,30	2684
		Итого эксплуатация машин:				1218,71	1219

		Итого материалов:				101,47	101
		Накладные расходы	%	72		1932,70	1933
		Сметная прибыль	%	8		441,03	441
		Сметная стоимость:				5953,90	5954
463	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		9930,00	9930
		Сметная прибыль	%	8		794,40	794
		Сметная стоимость:				10724,40	10724
464	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,0000		2490,22	14941
		Итого оплата труда:				1071,00	6426
		Итого эксплуатация машин:				23,14	139
		Итого материалов:				1396,08	8376
		Накладные расходы	%	72		771,12	4627
		Сметная прибыль	%	8		260,91	1565
		Сметная стоимость:				3522,25	21133
465	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		1473,00	5892
		Сметная прибыль	%	8		117,84	471
		Сметная стоимость:				1590,84	6363
466	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		465,00	465
		Сметная прибыль	%	8		37,20	37
		Сметная стоимость:				502,20	502
467	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		3938,00	3938
		Сметная прибыль	%	8		315,04	315
		Сметная стоимость:				4253,04	4253
468	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,0000		4326,86	12981
		Итого оплата труда:				2168,42	6505
		Итого эксплуатация машин:				107,99	324
		Итого материалов:				2076,87	6231
		Накладные расходы	%	72		1561,26	4684
		Сметная прибыль	%	8		471,05	1413

		Сметная стоимость:				6359,17	19078
469	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		1838,00	3676
		Сметная прибыль	%	8		147,04	294
		Сметная стоимость:				1985,04	3970
470	2307-0204-0629 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1015,00	1015
		Сметная прибыль	%	8		81,20	81
		Сметная стоимость:				1096,20	1096
471	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1,0000		23313,94	23314
		Итого оплата труда:				5603,22	5603
		Итого эксплуатация машин:				3463,01	3463
		Итого материалов:				15330,93	15331
		Накладные расходы	%	72		4034,32	4034
		Сметная прибыль	%	8		2187,86	2188
		Сметная стоимость:				29536,12	29536
472	Прайс-лист стр.22 ТОО "ПКФ "Ульба-Электро" РК	Щит управления хоз.питьевыми пожарными насосами ШУ ProFS-380B-3-5,5-B2-C0-D0-E0	шт	1,0000		4541964,29	4541964
473	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1,0000		4184,99	4185
		Итого оплата труда:				2892,56	2893
		Итого эксплуатация машин:				1811,75	1812
		Итого материалов:				113,24	113
		Накладные расходы	%	72		2082,64	2083
		Сметная прибыль	%	8		501,41	501
		Сметная стоимость:				6769,05	6769
474	5108-0401-0111 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		66567,00	66567
475	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,0000		1230,13	1230
		Итого оплата труда:				1163,90	1164
		Итого материалов:				66,23	66
		Накладные расходы	%	75		872,92	873

		Сметная прибыль	%	8		168,24	168
		Сметная стоимость:				2271,30	2271
476	Прайс-лист стр.3 "F77" РК	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	1,0000		8928,57	8929
477	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1,0000		4184,99	4185
		Итого оплата труда:				2892,56	2893
		Итого эксплуатация машин:				1811,75	1812
		Итого материалов:				113,24	113
		Накладные расходы	%	72		2082,64	2083
		Сметная прибыль	%	8		501,41	501
		Сметная стоимость:				6769,05	6769
478	Прайс-лист стр.2 ТПК "Электрокомплекс-1" РК	Шкаф АВР ПР-инд	шт	1,0000		84714,29	84714
479	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	44,0000		294,69	12966
		Итого оплата труда:				181,92	8004
		Итого эксплуатация машин:				9,33	411
		Итого материалов:				106,34	4679
		Накладные расходы	%	72		130,98	5763
		Сметная прибыль	%	8		34,05	1498
		Сметная стоимость:				459,72	20228
480	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	44,0000		58,00	2552
		Сметная прибыль	%	8		4,64	204
		Сметная стоимость:				62,64	2756
481	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	44,0000		291,72	12836
		Итого оплата труда:				146,40	6442
		Итого эксплуатация машин:				137,21	6037
		Итого материалов:				45,71	2011
		Накладные расходы	%	72		105,41	4638
		Сметная прибыль	%	8		31,77	1398
		Сметная стоимость:				428,91	18872

482	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	69,0000	766,05	52857
		Итого оплата труда:			469,93	32425
		Итого эксплуатация машин:			25,40	1752
		Итого материалов:			277,33	19136
		Накладные расходы	%	72	338,35	23346
		Сметная прибыль	%	8	88,35	6096
		Сметная стоимость:			1192,75	82300
483	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0030	1659447,00	4978
		Сметная прибыль	%	8	132755,76	398
		Сметная стоимость:			1792202,76	5377
484	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0060	1002922,00	6018
		Сметная прибыль	%	8	80233,76	481
		Сметная стоимость:			1083155,76	6499
485	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0510	450506,00	22976
		Сметная прибыль	%	8	36040,48	1838
		Сметная стоимость:			486546,48	24814
486	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0380	276319,00	10500
		Сметная прибыль	%	8	22105,52	840
		Сметная стоимость:			298424,52	11340
487	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0100	174727,00	1747
		Сметная прибыль	%	8	13978,16	140
		Сметная стоимость:			188705,16	1887
488	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0050	233831,00	1169
		Сметная прибыль	%	8	18706,48	94
		Сметная стоимость:			252537,48	1263

489	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35,0000		484,12	16944
		Итого оплата труда:				173,50	6072
		Итого эксплуатация машин:				21,06	737
		Итого материалов:				294,58	10310
		Накладные расходы	%	72		124,92	4372
		Сметная прибыль	%	8		48,72	1705
		Сметная стоимость:				657,76	23022
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				4937050
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				4608531
	Заготовительно-складские расходы -		Тенге				55302
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				4663834
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				232324
	Материалы -		Тенге				66469
	Всего заработная плата -		Тенге				81111
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				72304
		Накладные расходы -	Тенге				58435
		Накладные НУЧП -	Тенге				58435
		Сметная прибыль -	Тенге				23261
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				314020
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				75
		Сметная заработная плата -	Тенге				81111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				93643
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				93643
		Сметная прибыль -	Тенге				7491
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				101134
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2552
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2552
		Сметная прибыль -	Тенге				204
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2756
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				5081744
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				75
		Сметная заработная плата -	Тенге				81111
		РАЗДЕЛ 19.Пожарная сигнализация					
490	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2,0000		2010,12	4020
		Итого оплата труда:				1921,00	3842

		Итого эксплуатация машин:				0,21	--
		Итого материалов:				88,91	178
		Накладные расходы	%	61		1171,81	2344
		Сметная прибыль	%	8		254,55	509
		Сметная стоимость:				3436,48	6873
491	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1,0000		9369,00	9369
		Сметная прибыль	%	8		749,52	750
		Сметная стоимость:				10118,52	10119
492	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		2279,05	9116
		Итого оплата труда:				2176,00	8704
		Итого эксплуатация машин:				2,08	8
		Итого материалов:				100,97	404
		Накладные расходы	%	61		1327,36	5309
		Сметная прибыль	%	8		288,51	1154
		Сметная стоимость:				3894,92	15580
493	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	4,0000		911,00	3644
		Сметная прибыль	%	8		72,88	292
		Сметная стоимость:				983,88	3936
494	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		1138,72	1139
		Итого оплата труда:				1088,00	1088
		Итого эксплуатация машин:				0,78	1
		Итого материалов:				49,94	50
		Накладные расходы	%	61		663,68	664
		Сметная прибыль	%	8		144,19	144
		Сметная стоимость:				1946,59	1947
495	2308-0302-0607 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручной модели СКИФ "Пожар"	шт.	1,0000		1892,00	1892
		Сметная прибыль	%	8		151,36	151
		Сметная стоимость:				2043,36	2043
496	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Оптико-звуковой оповещатель. Монтаж в помещении	шт.	1,0000		2199,97	2200
		Итого оплата труда:				2000,00	2000
		Итого материалов:				199,97	200

		Накладные расходы	%	61		1220,00	1220
		Сметная прибыль	%	8		273,60	274
		Сметная стоимость:				3693,57	3694
497	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,0000		624,00	624
		Сметная прибыль	%	8		49,92	50
		Сметная стоимость:				673,92	674
498	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		6771,81	6772
		Итого оплата труда:				5440,00	5440
		Итого материалов:				1331,81	1332
		Накладные расходы	%	72		3916,80	3917
		Сметная прибыль	%	8		855,09	855
		Сметная стоимость:				11543,70	11544
499	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,0000		2858,00	2858
		Сметная прибыль	%	8		228,64	229
		Сметная стоимость:				3086,64	3087
500	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	25,0000		195,82	4896
		Итого оплата труда:				174,56	4364
		Итого эксплуатация машин:				2,20	55
		Итого материалов:				19,16	479
		Накладные расходы	%	72		125,68	3142
		Сметная прибыль	%	8		25,72	643
		Сметная стоимость:				347,23	8681
501	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 12,5 мм	м	25,0000		45,00	1125
		Сметная прибыль	%	8		3,60	90
		Сметная стоимость:				48,60	1215
502	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25,0000		291,72	7293
		Итого оплата труда:				146,40	3660
		Итого эксплуатация машин:				137,21	3430
		Итого материалов:				45,71	1143
		Накладные расходы	%	72		105,41	2635
		Сметная прибыль	%	8		31,77	794

		Сметная стоимость:				428,91	10723
503	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,0250		18350,00	459
		Сметная прибыль	%	8		1468,00	37
		Сметная стоимость:				19818,00	495
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				55406
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				55406
	Материалы -		Тенге				3785
	Всего заработная плата -		Тенге				29098
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				19971
		Накладные расходы -	Тенге				19231
		Накладные НУЧП -	Тенге				19231
		Сметная прибыль -	Тенге				5971
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				80608
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				29098
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				80608
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				29098
		РАЗДЕЛ 20.Водонапорная башня емкостью 50м3 высота опоры 18м					
		общестроительные работы					
		Лестница для подхода к башне					
504	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1150		-521272,00	-59946
		Сметная прибыль	%	8		-41701,76	-4796
		Сметная стоимость:				-562973,76	-64742
		Утепление башни					
505	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	50,0000		343,44	17172
		Итого оплата труда:				135,79	6790
		Итого эксплуатация машин:				0,74	37
		Итого материалов:				207,23	10362
		Накладные расходы	%	91		123,57	6179
		Сметная прибыль	%	8		37,36	1868
		Сметная стоимость:				504,37	25218
		Технологические трубопроводы					

506	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0060		49125,13	295
		Итого оплата труда:				46865,00	281
		Итого материалов:				2260,13	14
		Накладные расходы	%	99		46396,35	278
		Сметная прибыль	%	8		7641,72	46
		Сметная стоимость:				103163,20	619
507	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0080		51942,47	416
		Итого оплата труда:				46865,00	375
		Итого материалов:				5077,47	41
		Накладные расходы	%	99		46396,35	371
		Сметная прибыль	%	8		7867,11	63
		Сметная стоимость:				106205,93	850
508	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0080		55867,22	447
		Итого оплата труда:				46865,00	375
		Итого материалов:				9002,22	72
		Накладные расходы	%	99		46396,35	371
		Сметная прибыль	%	8		8181,09	65
		Сметная стоимость:				110444,65	884
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				-41617
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18329
Материалы -			Тенге				10488
Всего заработная плата -			Тенге				7821
Накладные расходы -			Тенге				7199
Накладные НУЧП -			Тенге				7199
Сметная прибыль -			Тенге				2042
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				27571
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				9
Сметная заработная плата -			Тенге				7821
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				-59946
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-59946
Сметная прибыль -			Тенге				-4796
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				-64742
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				-37171
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				9
Сметная заработная плата -			Тенге				7821

РАЗДЕЛ 21.Установка очистки воды

		Земляные работы				
509	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка растительного грунта с перемещением до 20 метров/	м3 грунта	28,7040	22,89	657
		Итого оплата труда:			8,55	245
		Итого эксплуатация машин:			22,89	657
		Накладные расходы	%	72	6,15	177
		Сметная прибыль	%	8	2,32	67
		Сметная стоимость:			31,36	900
510	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	28,7040	19,81	569
		Итого оплата труда:			7,40	212
		Итого эксплуатация машин:			19,81	569
		Накладные расходы	%	72	5,33	153
		Сметная прибыль	%	8	2,01	58
		Сметная стоимость:			27,14	779
511	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Восстановление растительного слоя с перемещением до 20 метров/	м3 грунта	28,7040	22,89	657
		Итого оплата труда:			8,55	245
		Итого эксплуатация машин:			22,89	657
		Накладные расходы	%	72	6,15	177
		Сметная прибыль	%	8	2,32	67
		Сметная стоимость:			31,36	900
512	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	28,7040	19,81	569
		Итого оплата труда:			7,40	212
		Итого эксплуатация машин:			19,81	569
		Накладные расходы	%	72	5,33	153
		Сметная прибыль	%	8	2,01	58
		Сметная стоимость:			27,14	779
513	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	466,9783	147,54	68899
		Итого оплата труда:			37,71	17610
		Итого эксплуатация машин:			140,60	65657
		Накладные расходы	%	72	27,15	12679
		Сметная прибыль	%	8	13,98	6526
		Сметная стоимость:			188,67	88104

514	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,3177		1244,66	10353
		Итого оплата труда:				1244,66	10353
		Накладные расходы	%	72		896,16	7454
		Сметная прибыль	%	8		171,27	1425
		Сметная стоимость:				2312,09	19231
515	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта /Устройство съезда/	109,4000		22,89	2504
		Итого оплата труда:				8,55	935
		Итого эксплуатация машин:				22,89	2504
		Накладные расходы	%	72		6,15	673
		Сметная прибыль	%	8		2,32	254
		Сметная стоимость:				31,36	3431
516	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /Засыпка съезда с перемещением грунта до 10 метров/. Группа грунтов 1	м3 грунта	109,4000		13,23	1448
		Итого оплата труда:				4,94	541
		Итого эксплуатация машин:				13,23	1448
		Накладные расходы	%	72		3,56	389
		Сметная прибыль	%	8		1,34	147
		Сметная стоимость:				18,13	1984
517	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	109,4000		6,53	715
		Итого оплата труда:				2,44	267
		Итого эксплуатация машин:				6,53	715
		Накладные расходы	%	72		1,76	192
		Сметная прибыль	%	8		0,66	73
		Сметная стоимость:				8,95	979
518	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Галечниковый грунт для подушки/	м3 грунта	334,0000		202,90	67768
		Итого оплата труда:				54,63	18245
		Итого эксплуатация машин:				196,07	65488
		Итого материалов:				0,06	21
		Накладные расходы	%	72		39,33	13136
		Сметная прибыль	%	8		19,38	6472
		Сметная стоимость:				261,61	87377

519	4102-0103-1045 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	551,1000	715,00	394037
		Сметная прибыль	%	8	57,20	31523
		Сметная стоимость:			772,20	425559
520	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	334,0000	400,13	133642
		Итого оплата труда:			119,31	39851
		Итого эксплуатация машин:			398,77	133188
		Итого материалов:			0,12	40
		Накладные расходы	%	72	85,91	28693
		Сметная прибыль	%	8	38,88	12987
		Сметная стоимость:			524,91	175322
521	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /с перемещением грунта до 10 метров/. Группа грунтов 1	м3 грунта	97,6000	13,23	1291
		Итого оплата труда:			4,94	482
		Итого эксплуатация машин:			13,23	1291
		Накладные расходы	%	72	3,56	347
		Сметная прибыль	%	8	1,34	131
		Сметная стоимость:			18,13	1770
522	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	97,6000	6,53	638
		Итого оплата труда:			2,44	238
		Итого эксплуатация машин:			6,53	638
		Накладные расходы	%	72	1,76	171
		Сметная прибыль	%	8	0,66	65
		Сметная стоимость:			8,95	874
523	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97,6000	131,75	12858
		Итого оплата труда:			97,46	9512
		Итого эксплуатация машин:			62,84	6133
		Накладные расходы	%	72	70,17	6849
		Сметная прибыль	%	8	16,15	1577
		Сметная стоимость:			218,07	21284
		лишний грунт 406м3 учтен в смете на вертикальную планировку				
		Фундаменты				
524	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,9000	22443,24	154858

		Итого оплата труда:				1225,95	8459
		Итого эксплуатация машин:				1047,92	7231
		Итого материалов:				20366,62	140530
		Накладные расходы	%	91		1115,62	7698
		Сметная прибыль	%	8		1884,71	13004
		Сметная стоимость:				25443,57	175561
525	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские /Бетон В15 W4 F100/. Устройство	м3	65,5000		25479,62	1668915
		Итого оплата труда:				1946,59	127502
		Итого эксплуатация машин:				1603,97	105060
		Итого материалов:				22246,75	1457162
		Накладные расходы	%	91		1771,40	116027
		Сметная прибыль	%	8		2180,08	142795
		Сметная стоимость:				29431,10	1927737
526	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1186		213489,00	238809
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	19105
		Сметная стоимость:				230568,12	257913
527	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,6800		822,41	26054
		Итого оплата труда:				229,23	7262
		Итого эксплуатация машин:				19,15	607
		Итого материалов:				576,22	18255
		Накладные расходы	%	93		213,18	6754
		Сметная прибыль	%	8		82,85	2625
		Сметная стоимость:				1118,44	35432
528	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо из бетона В12,5 W4 F100/. Устройство	м3	1,2800		27401,16	35073
		Итого оплата труда:				3818,26	4887
		Итого эксплуатация машин:				902,90	1156
		Итого материалов:				22975,90	29409
		Накладные расходы	%	91		3474,62	4448
		Сметная прибыль	%	8		2470,06	3162
		Сметная стоимость:				33345,84	42683
529	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0208		12449,26	258
		Итого оплата труда:				11670,40	242

		Итого эксплуатация машин:				1234,94	26
		Итого материалов:				31,92	1
		Накладные расходы	%	91		10620,06	220
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	38
		Сметная стоимость:				24914,87	517
530	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0208		213050,00	4423
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	354
		Сметная стоимость:				230094,00	4777
531	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0208		191111,00	3967
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	317
		Сметная стоимость:				206399,88	4285
		Установка					
532	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	60,0000		27037,37	1622242
		Итого оплата труда:				14658,31	879499
		Итого эксплуатация машин:				13835,90	830154
		Итого материалов:				2321,46	139288
		Накладные расходы	%	91		13339,07	800344
		Сметная прибыль	%	8		3230,11	193807
		Сметная стоимость:				43606,55	2616393
533	Прайс-лист стр.31 ТОО "ЭЙКОС"	Установка очистки воды в комплекте	к-т	1,0000		47044642,86	47044643
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				51495846
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				47044643
Заготовительно-складские расходы -			Тенге				564536
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				47609179
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4451203
Материалы -			Тенге				1784705
Всего заработная плата -			Тенге				1126801
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				247199
Транспортные расходы -			Тенге				394037
		Накладные расходы -	Тенге				1006734
		Накладные НУЧП -	Тенге				1006734
		Сметная прибыль -	Тенге				436635
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5894572
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1028

		Сметная заработная плата -	Тенге				1126801
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				53503751
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1028
		Сметная заработная плата -	Тенге				1126801
		РАЗДЕЛ 22. Резервуар для воды емк.250м3 №1					
		общестроительные работы					
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ					
534	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1. /Планировка по верху резервуаров/	м2 спланированной площади	106,8000		91,00	9719
		Итого оплата труда:				91,00	9719
		Накладные расходы	%	72		65,52	6998
		Сметная прибыль	%	8		12,52	1337
		Сметная стоимость:				169,04	18054
535	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	106,8000		214,35	22892
		Итого оплата труда:				33,41	3569
		Итого эксплуатация машин:				153,68	16413
		Итого материалов:				60,67	6479
		Накладные расходы	%	72		24,06	2569
		Сметная прибыль	%	8		19,07	2037
		Сметная стоимость:				257,48	27499
		Монолитные и сборные ж/б конструкции					
536	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0001		-213050,00	-11
		Сметная прибыль	%	8		-17044,00	-1
		Сметная стоимость:				-230094,00	-12
		Разные работы					
		Прочие работы					
537	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	250,0000		176,31	44076
		Итого оплата труда:				65,59	16398
		Итого эксплуатация машин:				2,22	555
		Итого материалов:				109,47	27369
		Накладные расходы	%	91		59,69	14922
		Сметная прибыль	%	8		18,88	4720
		Сметная стоимость:				254,87	63718

538	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	250,0000		343,44	85859
		Итого оплата труда:				135,79	33948
		Итого эксплуатация машин:				0,74	185
		Итого материалов:				207,23	51808
		Накладные расходы	%	91		123,57	30893
		Сметная прибыль	%	8		37,36	9340
		Сметная стоимость:				504,37	126092
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				162536
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				162536
Материалы -			Тенге				85656
Всего заработная плата -			Тенге				63633
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-11
		Накладные расходы -	Тенге				55382
		Накладные НУЧП -	Тенге				55382
		Сметная прибыль -	Тенге				17433
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				235351
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74
		Сметная заработная плата -	Тенге				63633
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				235351
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74
		Сметная заработная плата -	Тенге				63633
		РАЗДЕЛ 23.Резервуар для воды емк.250м3 №2					
		общестроительные работы					
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ					
539	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1. /Планировка по верху резервуаров/	м2 спланированной площади	106,8000		91,00	9719
		Итого оплата труда:				91,00	9719
		Накладные расходы	%	72		65,52	6998
		Сметная прибыль	%	8		12,52	1337
		Сметная стоимость:				169,04	18054
540	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	106,8000		214,35	22892
		Итого оплата труда:				33,41	3569
		Итого эксплуатация машин:				153,68	16413

		Итого материалов:				**60,67**	**6479**
		Накладные расходы	%	72		24,06	2569
		Сметная прибыль	%	8		19,07	2037
		Сметная стоимость:				**257,48**	**27499**
		Разные работы					
		Прочие работы					
541	**1106-1401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**250,0000**		**176,31**	**44076**
		Итого оплата труда:				**65,59**	**16398**
		Итого эксплуатация машин:				**2,22**	**555**
		Итого материалов:				**109,47**	**27369**
		Накладные расходы	%	91		59,69	14922
		Сметная прибыль	%	8		18,88	4720
		Сметная стоимость:				**254,87**	**63718**
542	**1106-1401-0502 РСНБ РК 2015**	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	**м3 емкости**	**250,0000**		**343,44**	**85859**
		Итого оплата труда:				**135,79**	**33948**
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**185**
		Итого материалов:				**207,23**	**51808**
		Накладные расходы	%	91		123,57	30893
		Сметная прибыль	%	8		37,36	9340
		Сметная стоимость:				**504,37**	**126092**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				**162547**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**162547**
	Материалы -		Тенге				**85656**
	Всего заработная плата -		Тенге				**63633**
		Накладные расходы -	Тенге				**55382**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**55382**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17434**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**235363**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63633**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**235363**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63633**
		РАЗДЕЛ 24.Внутрипоселковые водопроводные сети					
		Земляные работы					

543	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40,1200		-1244,66	-49936
		Итого оплата труда:				-1244,66	-49936
		Накладные расходы	%	72		-896,16	-35954
		Сметная прибыль	%	8		-171,27	-6871
		Сметная стоимость:				-2312,09	-92761
		Переход через железную дорогу					
544	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет /Рабочий котлован/	м3 грунта	26,5275		147,04	3900
		Итого оплата труда:				56,75	1505
		Итого эксплуатация машин:				140,60	3730
		Накладные расходы	%	72		40,86	1084
		Сметная прибыль	%	8		15,03	399
		Сметная стоимость:				202,93	5383
545	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4725		1244,66	588
		Итого оплата труда:				1244,66	588
		Накладные расходы	%	72		896,16	423
		Сметная прибыль	%	8		171,27	81
		Сметная стоимость:				2312,09	1092
546	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./котлованов и шурфов с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1	м3 грунта	27,0000		643,39	17372
		Итого оплата труда:				643,39	17372
		Накладные расходы	%	72		463,24	12508
		Сметная прибыль	%	8		88,53	2390
		Сметная стоимость:				1195,17	32270
547	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения /труба 530х7/	м кожуха	40,0000		66014,33	2640573
		Итого оплата труда:				13004,04	520162
		Итого эксплуатация машин:				19812,37	792495
		Итого материалов:				37497,61	1499904

		Накладные расходы	%	91		11833,68	473347
		Сметная прибыль	%	8		6227,84	249114
		Сметная стоимость:				84075,85	3363034
548	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0400		7233704,39	289348
		Итого оплата труда:				629114,98	25165
		Итого эксплуатация машин:				1026463,90	41059
		Итого материалов:				5812256,49	232490
		Накладные расходы	%	99		622823,83	24913
		Сметная прибыль	%	8		628522,26	25141
		Сметная стоимость:				8485050,48	339402
549	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5,0000		1753,96	8770
		Итого оплата труда:				1382,24	6911
		Итого эксплуатация машин:				73,95	370
		Итого материалов:				330,41	1652
		Накладные расходы	%	99		1368,42	6842
		Сметная прибыль	%	8		249,79	1249
		Сметная стоимость:				3372,17	16861
550	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1047,69	1048
		Итого оплата труда:				859,20	859
		Итого эксплуатация машин:				24,65	25
		Итого материалов:				174,72	175
		Накладные расходы	%	99		850,61	851
		Сметная прибыль	%	8		151,86	152
		Сметная стоимость:				2050,16	2050
551	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм./Переходы, кресты, тройники/ Установка	т фасонных частей	0,1177		325179,92	38257
		Итого оплата труда:				39453,40	4642
		Итого эксплуатация машин:				2588,25	305
		Итого материалов:				284280,67	33446
		Накладные расходы	%	99		39058,87	4595
		Сметная прибыль	%	8		29139,10	3428
		Сметная стоимость:				393377,88	46281
552	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Патрубок/ Установка	шт.	1,0000		1214,77	1215

		Итого оплата труда:				620,23	620
		Итого эксплуатация машин:				800,76	801
		Накладные расходы	%	99		614,03	614
		Сметная прибыль	%	8		146,30	146
		Сметная стоимость:				1975,09	1975
		Опознавательный столбик					
553	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2,0000		1581,31	3163
		Итого оплата труда:				867,42	1735
		Итого эксплуатация машин:				758,11	1516
		Итого материалов:				251,04	502
		Накладные расходы	%	108		936,81	1874
		Сметная прибыль	%	8		201,45	403
		Сметная стоимость:				2719,58	5439
554	Прайс-лист стр.	Опозновательный столбик	шт	2,0000		2678,57	5357
555	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	5,0000		24974,54	124873
		Итого оплата труда:				13525,54	67628
		Итого эксплуатация машин:				10752,43	53762
		Итого материалов:				3852,11	19261
		Накладные расходы	%	91		12308,24	61541
		Сметная прибыль	%	8		2982,62	14913
		Сметная стоимость:				40265,40	201327
556	2404-0207-3999 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000		11994,00	59970
		Сметная прибыль	%	8		959,52	4798
		Сметная стоимость:				12953,52	64768
		Трубопроводы и арматура					
557	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,4300		98,82	240
		Итого оплата труда:				68,94	168
		Итого эксплуатация машин:				1,09	3
		Итого материалов:				28,79	70
		Накладные расходы	%	98		67,56	164
		Сметная прибыль	%	8		13,31	32
		Сметная стоимость:				179,69	437

558	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,8500	98,82	282
		Итого оплата труда:			68,94	196
		Итого эксплуатация машин:			1,09	3
		Итого материалов:			28,79	82
		Накладные расходы	%	98	67,56	193
		Сметная прибыль	%	8	13,31	38
		Сметная стоимость:			179,69	512
559	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,2800	-296662,85	-1566380
		Итого оплата труда:			-225670,08	-1191538
		Итого эксплуатация машин:			-92640,53	-489142
		Итого материалов:			-3232,32	-17067
		Накладные расходы	%	99	-223413,38	-1179623
		Сметная прибыль	%	8	-41606,10	-219680
		Сметная стоимость:			-561682,33	-2965683
560	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0680	92323,48	6278
		Итого оплата труда:			56238,00	3824
		Итого материалов:			36085,48	2454
		Накладные расходы	%	99	55675,62	3786
		Сметная прибыль	%	8	11839,93	805
		Сметная стоимость:			159839,02	10869
561	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,8870	76923,94	145155
		Итого оплата труда:			56238,00	106121
		Итого материалов:			20685,94	39034
		Накладные расходы	%	99	55675,62	105060
		Сметная прибыль	%	8	10607,96	20017
		Сметная стоимость:			143207,53	270233
562	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	17,0770	55867,22	954044
		Итого оплата труда:			46865,00	800314
		Итого материалов:			9002,22	153731
		Накладные расходы	%	99	46396,35	792310
		Сметная прибыль	%	8	8181,09	139708

		Сметная стоимость:				110444,65	1886063
563	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	9,0230		49125,13	443256
		Итого оплата труда:				46865,00	422863
		Итого материалов:				2260,13	20393
		Накладные расходы	%	99		46396,35	418634
		Сметная прибыль	%	8		7641,72	68951
		Сметная стоимость:				103163,20	930842
564	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0100		-1549426,17	-15494
		Итого оплата труда:				-953370,30	-9534
		Итого эксплуатация машин:				-737450,91	-7375
		Итого материалов:				-78280,26	-783
		Накладные расходы	%	99		-943836,60	-9438
		Сметная прибыль	%	8		-199461,02	-1995
		Сметная стоимость:				-2692723,79	-26927
565	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Монтажная вставка диам.200/.Установка	т фасонных частей	0,0066		-875424,89	-5813
		Итого оплата труда:				-528635,72	-3510
		Итого эксплуатация машин:				-450105,43	-2989
		Итого материалов:				-18809,46	-125
		Накладные расходы	%	99		-523349,36	-3475
		Сметная прибыль	%	8		-111901,94	-743
		Сметная стоимость:				-1510676,19	-10031
566	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Монтажная вставка диам.150/.Установка	т фасонных частей	0,0077		-875424,89	-6741
		Итого оплата труда:				-528635,72	-4070
		Итого эксплуатация машин:				-450105,43	-3466
		Итого материалов:				-18809,46	-145
		Накладные расходы	%	99		-523349,36	-4030
		Сметная прибыль	%	8		-111901,94	-862
		Сметная стоимость:				-1510676,19	-11632
567	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Монтажная вставка диам.100/.Установка	т фасонных частей	0,1025		-875424,89	-89731

		Итого оплата труда:				-528635,72	-54185
		Итого эксплуатация машин:				-450105,43	-46136
		Итого материалов:				-18809,46	-1928
		Накладные расходы	%	99		-523349,36	-53643
		Сметная прибыль	%	8		-111901,94	-11470
		Сметная стоимость:				-1510676,19	-154844
568	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 /свободные/	шт.	8,0000		-5518,00	-44144
		Сметная прибыль	%	8		-441,44	-3532
		Сметная стоимость:				-5959,44	-47676
569	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	50,0000		2376,50	118825
		Итого оплата труда:				1719,92	85996
		Итого эксплуатация машин:				160,53	8027
		Итого материалов:				559,77	27988
		Накладные расходы	%	99		1702,72	85136
		Сметная прибыль	%	8		326,34	16317
		Сметная стоимость:				4405,56	220278
570	Прайс-лист стр.1	Указатель пожарного гидранта	шт	97,0000		107,14	10393
		Колодцы					
		Колодцы В-1 диам.1,5м (52шт)					
571	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Пояса в опалубке./Наращивание горловины/ Устройство	м3	0,1000		-36006,75	-3601
		Итого оплата труда:				-8892,15	-889
		Итого эксплуатация машин:				-4492,73	-449
		Итого материалов:				-23412,52	-2341
		Накладные расходы	%	91		-8091,85	-809
		Сметная прибыль	%	8		-3527,89	-353
		Сметная стоимость:				-47626,49	-4763
		Колодцы В-2 диам.1,0м (15шт)					
572	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,0050		-54111,16	-271
		Итого оплата труда:				-17466,23	-87
		Итого эксплуатация машин:				-8217,64	-41
		Итого материалов:				-31507,03	-158

		Накладные расходы	%	99		-17291,57	-86
		Сметная прибыль	%	8		-5712,22	-29
		Сметная стоимость:				**-77114,95**	**-386**
573	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Пояса в опалубке./Наращивание горловины/ Устройство**	**м3**	**0,0200**		**36006,75**	**720**
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**178**
		Итого эксплуатация машин:				**4492,73**	**90**
		Итого материалов:				**23412,52**	**468**
		Накладные расходы	%	91		8091,85	162
		Сметная прибыль	%	8		3527,89	71
		Сметная стоимость:				**47626,49**	**953**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге				**3091518**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3124747**
	Материалы -		Тенге				**2008953**
	Всего заработная плата -		Тенге				**752732**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**65327**
		Накладные расходы -	Тенге				**706622**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**706622**
		Сметная прибыль -	Тенге				**306509**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4137878**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**875**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**752732**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-33229**
	Материалы -		Тенге				**152**
	Всего заработная плата -		Тенге				**364**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-33751**
		Накладные расходы -	Тенге				**357**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**357**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-2630**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-35502**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**4102375**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**875**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**753096**
		Проходная					
		РАЗДЕЛ 25.Общестроительные работы					
		Кровля					

574	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой гидроизола	м2 изолируемой поверхности	18,0000		816,26	14693
		Итого оплата труда:				166,59	2999
		Итого эксплуатация машин:				25,03	451
		Итого материалов:				628,01	11304
		Накладные расходы	%	92		153,26	2759
		Сметная прибыль	%	8		77,56	1396
		Сметная стоимость:				1047,08	18847
575	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18,0000		802,99	14454
		Итого оплата труда:				441,58	7948
		Итого эксплуатация машин:				49,15	885
		Итого материалов:				322,23	5800
		Накладные расходы	%	92		406,25	7312
		Сметная прибыль	%	8		96,74	1741
		Сметная стоимость:				1305,98	23508
576	2111-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	1,8540		42033,00	77929
		Сметная прибыль	%	8		3362,64	6234
		Сметная стоимость:				45395,64	84164
577	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /раствор М200 толщ.25мм-30мм/Устройство	м2 стяжки	18,0000		625,35	11256
		Итого оплата труда:				206,27	3713
		Итого эксплуатация машин:				96,46	1736
		Итого материалов:				343,72	6187
		Накладные расходы	%	92		189,77	3416
		Сметная прибыль	%	8		65,21	1174
		Сметная стоимость:				880,33	15846
578	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=27,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	18,0000		530,72	9553
		Итого оплата труда:				27,84	501
		Итого эксплуатация машин:				39,22	706
		Итого материалов:				472,64	8508
		Накладные расходы	%	92		25,61	461
		Сметная прибыль	%	8		44,51	801

		Сметная стоимость:				600,84	10815
579	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0254		12449,26	316
		Итого оплата труда:				11670,40	296
		Итого эксплуатация машин:				1234,94	31
		Итого материалов:				31,92	1
		Накладные расходы	%	91		10620,06	269
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	47
		Сметная стоимость:				24914,87	632
580	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0254		191111,00	4847
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	388
		Сметная стоимость:				206399,88	5234
581	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	18,0000		3215,10	57872
		Итого оплата труда:				290,94	5237
		Итого эксплуатация машин:				125,60	2261
		Итого материалов:				2812,56	50626
		Накладные расходы	%	92		267,67	4818
		Сметная прибыль	%	8		278,62	5015
		Сметная стоимость:				3761,39	67705
582	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	6,8000		1773,49	12060
		Итого оплата труда:				239,49	1629
		Итого эксплуатация машин:				51,51	350
		Итого материалов:				1486,82	10110
		Накладные расходы	%	92		220,33	1498
		Сметная прибыль	%	8		159,51	1085
		Сметная стоимость:				2153,33	14643
583	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /слив по карнизу и козырьку/.Устройство	м2 покрытия	3,9500		2698,32	10658
		Итого оплата труда:				887,46	3505
		Итого эксплуатация машин:				13,25	52
		Итого материалов:				1800,54	7112
		Накладные расходы	%	92		816,46	3225
		Сметная прибыль	%	8		281,18	1111
		Сметная стоимость:				3795,96	14994

584	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /фартук по по парапету и козырьку/.Устройство	м2 покрытия	5,2800		2698,32	14247
		Итого оплата труда:				887,46	4686
		Итого эксплуатация машин:				13,25	70
		Итого материалов:				1800,54	9507
		Накладные расходы	%	92		816,46	4311
		Сметная прибыль	%	8		281,18	1485
		Сметная стоимость:				3795,96	20043
		Козырек					
585	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /раствор М200 толщ.15-20мм/Устройство	м2 стяжки	6,2480		625,35	3907
		Итого оплата труда:				206,27	1289
		Итого эксплуатация машин:				96,46	603
		Итого материалов:				343,72	2148
		Накладные расходы	%	92		189,77	1186
		Сметная прибыль	%	8		65,21	407
		Сметная стоимость:				880,33	5500
586	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=2,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	6,2480		48,25	301
		Итого оплата труда:				2,53	16
		Итого эксплуатация машин:				3,57	22
		Итого материалов:				42,97	268
		Накладные расходы	%	92		2,33	15
		Сметная прибыль	%	8		4,05	25
		Сметная стоимость:				54,62	341
587	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	6,2480		3215,10	20088
		Итого оплата труда:				290,94	1818
		Итого эксплуатация машин:				125,60	785
		Итого материалов:				2812,56	17573
		Накладные расходы	%	92		267,67	1672
		Сметная прибыль	%	8		278,62	1741
		Сметная стоимость:				3761,39	23501
		ПОЛЫ					
		Тип1					
588	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9290		8067,75	7495

		Итого оплата труда:				3186,90	2961
		Итого эксплуатация машин:				1470,91	1366
		Итого материалов:				4008,34	3724
		Накладные расходы	%	94		2995,69	2783
		Сметная прибыль	%	8		885,07	822
		Сметная стоимость:				11948,51	11100
589	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	9,2900		1449,17	13463
		Итого оплата труда:				413,52	3842
		Итого эксплуатация машин:				17,83	166
		Итого материалов:				1024,57	9518
		Накладные расходы	%	94		388,70	3611
		Сметная прибыль	%	8		147,03	1366
		Сметная стоимость:				1984,90	18440
590	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	9,2900		4273,41	39700
		Итого оплата труда:				512,19	4758
		Итого эксплуатация машин:				32,85	305
		Итого материалов:				3742,79	34771
		Накладные расходы	%	94		481,46	4473
		Сметная прибыль	%	8		380,39	3534
		Сметная стоимость:				5135,26	47707
591	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	9,9403		371,48	3693
		Итого оплата труда:				70,49	701
		Итого эксплуатация машин:				1,97	20
		Итого материалов:				299,89	2981
		Накладные расходы	%	94		66,26	659
		Сметная прибыль	%	8		35,02	348
		Сметная стоимость:				472,75	4699
592	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9,2900		352,86	3278
		Итого оплата труда:				206,75	1921
		Итого эксплуатация машин:				1,17	11
		Итого материалов:				145,45	1351
		Накладные расходы	%	80		165,40	1537

		Сметная прибыль	%	8		41,46	385
		Сметная стоимость:				559,72	5200
		Тип2					
593	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5280		8067,75	4260
		Итого оплата труда:				3186,90	1683
		Итого эксплуатация машин:				1470,91	777
		Итого материалов:				4008,34	2116
		Накладные расходы	%	94		2995,69	1582
		Сметная прибыль	%	8		885,07	467
		Сметная стоимость:				11948,51	6309
594	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3696		24402,70	9019
		Итого оплата труда:				3056,10	1130
		Итого эксплуатация машин:				7,20	3
		Итого материалов:				21339,40	7887
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1062
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	806
		Сметная стоимость:				29457,47	10887
595	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	5,2800		2268,46	11977
		Итого оплата труда:				1565,09	8264
		Итого эксплуатация машин:				93,78	495
		Итого материалов:				632,94	3342
		Накладные расходы	%	94		1471,19	7768
		Сметная прибыль	%	8		299,17	1580
		Сметная стоимость:				4038,82	21325
596	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	5,5440		147,02	815
		Итого оплата труда:				113,59	630
		Итого эксплуатация машин:				0,99	5
		Итого материалов:				32,88	182
		Накладные расходы	%	94		106,77	592
		Сметная прибыль	%	8		20,30	113
		Сметная стоимость:				274,10	1520

597	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску /Окраска плинтусов/	м2 окрашиваемой поверхности	0,5280		366,40	193
		Итого оплата труда:				182,27	96
		Итого эксплуатация машин:				1,42	1
		Итого материалов:				183,34	97
		Накладные расходы	%	80		145,81	77
		Сметная прибыль	%	8		40,98	22
		Сметная стоимость:				553,19	292
		Проемы					
		ОКОННЫЕ					
598	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,6800		2372,51	11103
		Итого оплата труда:				839,64	3930
		Итого эксплуатация машин:				152,36	713
		Итого материалов:				1447,74	6775
		Накладные расходы	%	90		755,68	3537
		Сметная прибыль	%	8		250,26	1171
		Сметная стоимость:				3378,44	15811
599	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,6800		2397,13	11219
		Итого оплата труда:				949,89	4445
		Итого эксплуатация машин:				149,22	698
		Итого материалов:				1364,34	6385
		Накладные расходы	%	90		854,90	4001
		Сметная прибыль	%	8		260,16	1218
		Сметная стоимость:				3512,19	16437
600	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,1700		3317,44	3881
		Итого оплата труда:				1373,88	1607
		Итого эксплуатация машин:				149,31	175
		Итого материалов:				1860,57	2177
		Накладные расходы	%	90		1236,50	1447
		Сметная прибыль	%	8		364,31	426
		Сметная стоимость:				4918,25	5754

601	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,8500	12663,00	74079
		Сметная прибыль	%	8	1013,04	5926
		Сметная стоимость:			13676,04	80005
602	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,6800	18230,00	85316
		Сметная прибыль	%	8	1458,40	6825
		Сметная стоимость:			19688,40	92142
603	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,3600	1009,31	5410
		Итого оплата труда:			194,82	1044
		Итого эксплуатация машин:			4,45	24
		Итого материалов:			812,02	4352
		Накладные расходы	%	90	175,34	940
		Сметная прибыль	%	8	94,77	508
		Сметная стоимость:			1279,42	6858
604	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	5,3600	1451,00	7777
		Сметная прибыль	%	8	116,08	622
		Сметная стоимость:			1567,08	8400
605	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Сливы/ Устройство	м2 покрытия	1,0800	2698,32	2914
		Итого оплата труда:			887,46	958
		Итого эксплуатация машин:			13,25	14
		Итого материалов:			1800,54	1945
		Накладные расходы	%	92	816,46	882
		Сметная прибыль	%	8	281,18	304
		Сметная стоимость:			3795,96	4100
		ДВЕРНЫЕ				
606	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,1200	2400,02	9888
		Итого оплата труда:			1030,62	4246
		Итого эксплуатация машин:			512,49	2111
		Итого материалов:			972,35	4006

		Накладные расходы	%	90		927,55	3822
		Сметная прибыль	%	8		266,21	1097
		Сметная стоимость:				3593,78	14806
607	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,5900		1458,44	2319
		Итого оплата труда:				950,74	1512
		Итого эксплуатация машин:				69,42	110
		Итого материалов:				466,38	742
		Накладные расходы	%	90		855,66	1361
		Сметная прибыль	%	8		185,13	294
		Сметная стоимость:				2499,23	3974
608	2109-0102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	м2	4,1200		13075,00	53869
		Сметная прибыль	%	8		1046,00	4310
		Сметная стоимость:				14121,00	58179
609	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,5900		11725,00	18643
		Сметная прибыль	%	8		938,00	1491
		Сметная стоимость:				12663,00	20134
610	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6,0000		490,00	2940
		Сметная прибыль	%	8		39,20	235
		Сметная стоимость:				529,20	3175
611	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000		5531,00	11062
		Сметная прибыль	%	8		442,48	885
		Сметная стоимость:				5973,48	11947
612	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	0,7800		2499,09	1949
		Итого оплата труда:				770,27	601
		Итого эксплуатация машин:				30,36	24
		Итого материалов:				1707,06	1332
		Накладные расходы	%	80		616,21	481
		Сметная прибыль	%	8		249,22	194
		Сметная стоимость:				3364,53	2624

		Отделочные работы				
				Внутренняя отделка		
613	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	18,5800	316,22	5875
		Итого оплата труда:			299,00	5555
		Итого эксплуатация машин:			2,08	39
		Итого материалов:			16,14	300
		Накладные расходы	%	80	239,20	4444
		Сметная прибыль	%	8	44,43	826
		Сметная стоимость:			599,85	11145
614	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	18,5800	310,22	5764
		Итого оплата труда:			152,30	2830
		Итого эксплуатация машин:			2,41	45
		Итого материалов:			156,58	2909
		Накладные расходы	%	80	121,84	2264
		Сметная прибыль	%	8	34,56	642
		Сметная стоимость:			466,62	8670
615	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,4000	2404,33	109157
		Итого оплата труда:			829,63	37665
		Итого эксплуатация машин:			66,43	3016
		Итого материалов:			1558,68	70764
		Накладные расходы	%	80	663,71	30132
		Сметная прибыль	%	8	245,44	11143
		Сметная стоимость:			3313,48	150432
616	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,4000	2760,59	25950
		Итого оплата труда:			1871,40	17591
		Итого эксплуатация машин:			38,89	366
		Итого материалов:			869,04	8169

		Накладные расходы	%	80		1497,12	14073
		Сметная прибыль	%	8		340,62	3202
		Сметная стоимость:				4598,32	43224
617	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,8400		605,13	22293
		Итого оплата труда:				384,79	14176
		Итого эксплуатация машин:				4,08	150
		Итого материалов:				218,08	8034
		Накладные расходы	%	80		307,84	11341
		Сметная прибыль	%	8		73,04	2691
		Сметная стоимость:				986,00	36324
618	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,6100		712,46	6134
		Итого оплата труда:				469,29	4041
		Итого эксплуатация машин:				2,90	25
		Итого материалов:				241,56	2080
		Накладные расходы	%	80		375,43	3232
		Сметная прибыль	%	8		87,03	749
		Сметная стоимость:				1174,92	10116
		Наружная отделка					
619	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	55,1200		4058,09	223682
		Итого оплата труда:				2843,36	156726
		Итого эксплуатация машин:				194,73	10733
		Итого материалов:				1176,13	64828
		Накладные расходы	%	80		2274,69	125381
		Сметная прибыль	%	8		506,62	27925
		Сметная стоимость:				6839,40	376988
620	2111-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	4,2000		42033,00	176539
		Сметная прибыль	%	8		3362,64	14123
		Сметная стоимость:				45395,64	190662

621	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0286		213050,00	6085
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	487
		Сметная стоимость:				230094,00	6571
622	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	69,6000		1627,00	113239
		Сметная прибыль	%	8		130,16	9059
		Сметная стоимость:				1757,16	122298
623	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	39,7500		481,26	19130
		Итого оплата труда:				348,16	13839
		Итого эксплуатация машин:				0,75	30
		Итого материалов:				132,35	5261
		Накладные расходы	%	80		278,53	11071
		Сметная прибыль	%	8		60,78	2416
		Сметная стоимость:				820,57	32618
624	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм /Откосы/	м2 отделываемой поверхности	7,9500		769,30	6116
		Итого оплата труда:				393,60	3129
		Итого эксплуатация машин:				6,87	55
		Итого материалов:				371,76	2955
		Накладные расходы	%	80		314,88	2503
		Сметная прибыль	%	8		86,73	690
		Сметная стоимость:				1170,91	9309
625	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	63,0700		162,52	10250
		Итого оплата труда:				64,51	4068
		Итого эксплуатация машин:				1,28	80
		Итого материалов:				97,28	6135
		Накладные расходы	%	80		51,61	3255
		Сметная прибыль	%	8		17,13	1080
		Сметная стоимость:				231,25	14585

626	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")- цоколь и крыльцо	м2 поверхности облицовки	6,5100		6735,41	43848
		Итого оплата труда:				2697,36	17560
		Итого эксплуатация машин:				27,52	179
		Итого материалов:				4022,74	26188
		Накладные расходы	%	80		2157,89	14048
		Сметная прибыль	%	8		711,46	4632
		Сметная стоимость:				9604,76	62527
627	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности - низ козырька	6,8800		316,22	2176
		Итого оплата труда:				299,00	2057
		Итого эксплуатация машин:				2,08	14
		Итого материалов:				16,14	111
		Накладные расходы	%	80		239,20	1646
		Сметная прибыль	%	8		44,43	306
		Сметная стоимость:				599,85	4127
628	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз/Козырьки входа/	м2 окрашиваемой поверхности	6,8800		295,66	2034
		Итого оплата труда:				236,68	1628
		Итого эксплуатация машин:				0,68	5
		Итого материалов:				58,61	403
		Накладные расходы	%	80		189,34	1303
		Сметная прибыль	%	8		38,80	267
		Сметная стоимость:				523,81	3604
		Разные работы					
		Крыльцо Кр-1					
629	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6,0000		237,07	1422
		Итого оплата труда:				69,43	417
		Итого эксплуатация машин:				27,76	167
		Итого материалов:				149,44	897
		Накладные расходы	%	94		65,27	392

		Сметная прибыль	%	8		24,19	145
		Сметная стоимость:				326,52	1959
630	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3./Устройство бетонного крыльца из бетона В12,5/ Устройство	м3	6,3800		26871,78	171442
		Итого оплата труда:				3818,26	24361
		Итого эксплуатация машин:				902,90	5761
		Итого материалов:				22446,52	143209
		Накладные расходы	%	91		3474,62	22168
		Сметная прибыль	%	8		2427,71	15489
		Сметная стоимость:				32774,11	209099
631	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0396		12449,26	493
		Итого оплата труда:				11670,40	462
		Итого эксплуатация машин:				1234,94	49
		Итого материалов:				31,92	1
		Накладные расходы	%	91		10620,06	421
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	73
		Сметная стоимость:				24914,87	987
632	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0396		191111,00	7568
		Сметная прибыль	%	8		15288,88	605
		Сметная стоимость:				206399,88	8173
633	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	6,0000		2268,46	13611
		Итого оплата труда:				1565,09	9391
		Итого эксплуатация машин:				93,78	563
		Итого материалов:				632,94	3798
		Накладные расходы	%	94		1471,19	8827
		Сметная прибыль	%	8		299,17	1795
		Сметная стоимость:				4038,82	24233
		Отмостка учтена в ГП					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				1621250
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1607248
Материалы -			Тенге				568870
Всего заработная плата -			Тенге				393460
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				625890
Накладные расходы -			Тенге				328053

		Накладные НУЧП -	Тенге				328053
		Сметная прибыль -	Тенге				154824
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2090125
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				371
		Сметная заработная плата -	Тенге				393460
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				14002
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14002
		Сметная прибыль -	Тенге				1120
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				15122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2105248
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				371
		Сметная заработная плата -	Тенге				393460
		РАЗДЕЛ 26.Водопровод и канализация					
		Сеть В1					
634	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,0000		1670,54	10023
		Итого оплата труда:				373,40	2240
		Итого эксплуатация машин:				18,85	113
		Итого материалов:				1285,03	7710
		Накладные расходы	%	98		365,93	2196
		Сметная прибыль	%	8		162,92	978
		Сметная стоимость:				2199,39	13196
635	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ГИЛЬЗЫ**	т фасонных частей	0,0264		875424,89	23102
		Итого оплата труда:				528635,72	13951
		Итого эксплуатация машин:				450105,43	11878
		Итого материалов:				18809,46	496
		Накладные расходы	%	99		523349,36	13811
		Сметная прибыль	%	8		111901,94	2953
		Сметная стоимость:				1510676,19	39867
636	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,0000		7278,00	7278
		Сметная прибыль	%	8		582,24	582
		Сметная стоимость:				7860,24	7860
637	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,0000		358,00	358

		Сметная прибыль	%	8		28,64	29
		Сметная стоимость:				386,64	387
638	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7,0000		131,00	917
		Сметная прибыль	%	8		10,48	73
		Сметная стоимость:				141,48	990
639	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,0000		72,20	433
		Итого оплата труда:				68,94	414
		Итого эксплуатация машин:				1,09	7
		Итого материалов:				2,16	13
		Накладные расходы	%	98		67,56	405
		Сметная прибыль	%	8		11,18	67
		Сметная стоимость:				150,94	906
640	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0060		49125,13	295
		Итого оплата труда:				46865,00	281
		Итого материалов:				2260,13	14
		Накладные расходы	%	99		46396,35	278
		Сметная прибыль	%	8		7641,72	46
		Сметная стоимость:				103163,20	619
641	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,4000		769,40	308
		Итого оплата труда:				623,16	249
		Итого эксплуатация машин:				0,93	--
		Итого материалов:				145,73	58
		Накладные расходы	%	80		498,53	199
		Сметная прибыль	%	8		101,43	41
		Сметная стоимость:				1369,36	548
642	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /УПОР/Устройство	м3	0,0900		24781,80	2230
		Итого оплата труда:				3818,26	344
		Итого эксплуатация машин:				902,90	81
		Итого материалов:				20356,54	1832
		Накладные расходы	%	91		3474,62	313

		Сметная прибыль	%	8		2260,51	203
		Сметная стоимость:				30516,93	2747
643	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0010		2898398,53	2898
		Итого оплата труда:				327771,28	328
		Итого эксплуатация машин:				212726,84	213
		Итого материалов:				2392937,69	2393
		Накладные расходы	%	99		324493,57	324
		Сметная прибыль	%	8		257831,37	258
		Сметная стоимость:				3480723,46	3481
644	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1,0000		1988,75	1989
		Итого оплата труда:				1653,62	1654
		Итого эксплуатация машин:				71,64	72
		Итого материалов:				295,99	296
		Накладные расходы	%	98		1620,55	1621
		Сметная прибыль	%	8		288,74	289
		Сметная стоимость:				3898,05	3898
645	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1,0000		8228,00	8228
		Сметная прибыль	%	8		658,24	658
		Сметная стоимость:				8886,24	8886
646	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000		2405,00	2405
		Сметная прибыль	%	8		192,40	192
		Сметная стоимость:				2597,40	2597
647	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,0000		966,00	966
		Сметная прибыль	%	8		77,28	77
		Сметная стоимость:				1043,28	1043
		Сеть К1					
648	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6,0000		7312,09	43873
		Итого оплата труда:				771,61	4630
		Итого эксплуатация машин:				30,60	184

		Итого материалов:				6519,89	39119
		Накладные расходы	%	98		756,18	4537
		Сметная прибыль	%	8		645,46	3873
		Сметная стоимость:				8713,73	52282
649	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,0000		664,14	664
		Итого оплата труда:				660,29	660
		Итого эксплуатация машин:				1,26	1
		Итого материалов:				2,96	3
		Накладные расходы	%	98		647,09	647
		Сметная прибыль	%	8		104,90	105
		Сметная стоимость:				1416,12	1416
650	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	1,0000		273,00	273
		Сметная прибыль	%	8		21,84	22
		Сметная стоимость:				294,84	295
651	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1221,00	1221
		Сметная прибыль	%	8		97,68	98
		Сметная стоимость:				1318,68	1319
652	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		734,00	734
		Сметная прибыль	%	8		58,72	59
		Сметная стоимость:				792,72	793
653	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		489,00	489
		Сметная прибыль	%	8		39,12	39
		Сметная стоимость:				528,12	528
654	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000		261,00	261
		Сметная прибыль	%	8		20,88	21
		Сметная стоимость:				281,88	282
655	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ГИЛЬЗЫ	т фасонных частей	0,0264		875424,89	23102

		Итого оплата труда:				528635,72	13951
		Итого эксплуатация машин:				450105,43	11878
		Итого материалов:				18809,46	496
		Накладные расходы	%	99		523349,36	13811
		Сметная прибыль	%	8		111901,94	2953
		Сметная стоимость:				1510676,19	39867
656	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		7278,00	7278
		Сметная прибыль	%	8		582,24	582
		Сметная стоимость:				7860,24	7860
657	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /УПОР/Устройство	м3	0,0900		24781,80	2230
		Итого оплата труда:				3818,26	344
		Итого эксплуатация машин:				902,90	81
		Итого материалов:				20356,54	1832
		Накладные расходы	%	91		3474,62	313
		Сметная прибыль	%	8		2260,51	203
		Сметная стоимость:				30516,93	2747
658	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0010		2898398,53	2898
		Итого оплата труда:				327771,28	328
		Итого эксплуатация машин:				212726,84	213
		Итого материалов:				2392937,69	2393
		Накладные расходы	%	99		324493,57	324
		Сметная прибыль	%	8		257831,37	258
		Сметная стоимость:				3480723,46	3481
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				144455
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				57065
Материалы -			Тенге				9515
Всего заработная плата -			Тенге				29775
		Накладные расходы -	Тенге				29375
		Накладные НУЧП -	Тенге				29375
		Сметная прибыль -	Тенге				6915
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				93355
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
		Сметная заработная плата -	Тенге				29775
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				87390
Материалы -			Тенге				47141

		Всего заработная плата -	Тенге				9598
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				30408
		Накладные расходы -	Тенге				9406
		Накладные НУЧП -	Тенге				9406
		Сметная прибыль -	Тенге				7744
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				104539
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9598
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				197894
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32
		Сметная заработная плата -	Тенге				39372
		РАЗДЕЛ 27.Электроосвещение					
659	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**2,0000**		**1958,34**	**3917**
		Итого оплата труда:				**851,25**	**1703**
		Итого эксплуатация машин:				**557,60**	**1115**
		Итого материалов:				**937,44**	**1875**
		Накладные расходы	%	72		612,90	1226
		Сметная прибыль	%	8		205,70	411
		Сметная стоимость:				**2776,94**	**5554**
660	2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102/НПП03-1х11 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**2378,00**	**4756**
		Сметная прибыль	%	8		190,24	380
		Сметная стоимость:				**2568,24**	**5136**
661	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**3,0000**		**2919,26**	**8758**
		Итого оплата труда:				**2275,24**	**6826**
		Итого эксплуатация машин:				**1064,40**	**3193**
		Итого материалов:				**205,06**	**615**
		Накладные расходы	%	72		1638,17	4915
		Сметная прибыль	%	8		364,59	1094
		Сметная стоимость:				**4922,02**	**14766**
662	2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**11105,00**	**33315**
		Сметная прибыль	%	8		888,40	2665
		Сметная стоимость:				**11993,40**	**35980**

663	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	2,0000	648,00	1296
		Сметная прибыль	%	8	51,84	104
		Сметная стоимость:			699,84	1400
664	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18	шт.	12,0000	318,00	3816
		Сметная прибыль	%	8	25,44	305
		Сметная стоимость:			343,44	4121
665	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	15191,47	15191
		Итого оплата труда:			12178,72	12179
		Итого эксплуатация машин:			1869,56	1870
		Итого материалов:			1621,91	1622
		Накладные расходы	%	61	7429,02	7429
		Сметная прибыль	%	8	1809,64	1810
		Сметная стоимость:			24430,13	24430
666	Прайс-лист стр.5 ТОО "КазСвет Group" РК	Блок аварийного питания АВП Multi	шт	1,0000	12500,00	12500
667	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,0000	409,18	1637
		Итого оплата труда:			385,26	1541
		Итого эксплуатация машин:			3,20	13
		Итого материалов:			21,78	87
		Накладные расходы	%	72	277,38	1110
		Сметная прибыль	%	8	54,93	220
		Сметная стоимость:			741,49	2966
668	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,0000	564,00	2256
		Сметная прибыль	%	8	45,12	180
		Сметная стоимость:			609,12	2436
669	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,0000	343,84	1032
		Итого оплата труда:			328,76	986
		Итого эксплуатация машин:			3,20	10

		Итого материалов:				12,94	39
		Накладные расходы	%	72		236,70	710
		Сметная прибыль	%	8		46,44	139
		Сметная стоимость:				626,99	1881
670	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,0000		355,00	1065
		Сметная прибыль	%	8		28,40	85
		Сметная стоимость:				383,40	1150
671	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,0000		382,98	766
		Итого оплата труда:				373,69	747
		Итого эксплуатация машин:				3,23	6
		Итого материалов:				6,85	14
		Накладные расходы	%	72		269,06	538
		Сметная прибыль	%	8		52,16	104
		Сметная стоимость:				704,20	1408
672	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000		449,00	898
		Сметная прибыль	%	8		35,92	72
		Сметная стоимость:				484,92	970
673	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	80,0000		294,69	23575
		Итого оплата труда:				181,92	14553
		Итого эксплуатация машин:				9,33	747
		Итого материалов:				106,34	8508
		Накладные расходы	%	72		130,98	10478
		Сметная прибыль	%	8		34,05	2724
		Сметная стоимость:				459,72	36778
674	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	80,0000		58,00	4640
		Сметная прибыль	%	8		4,64	371
		Сметная стоимость:				62,64	5011
675	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80,0000		291,72	23338
		Итого оплата труда:				146,40	11712
		Итого эксплуатация машин:				137,21	10977
		Итого материалов:				45,71	3657

		Накладные расходы	%	72		105,41	8433
		Сметная прибыль	%	8		31,77	2542
		Сметная стоимость:				428,91	34312
676	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0450		167024,00	7516
		Сметная прибыль	%	8		13361,92	601
		Сметная стоимость:				180385,92	8117
677	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0350		264886,00	9271
		Сметная прибыль	%	8		21190,88	742
		Сметная стоимость:				286076,88	10013
678	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	7,0000		48,00	336
		Сметная прибыль	%	8		3,84	27
		Сметная стоимость:				51,84	363
679	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	6,0000		31,00	186
		Сметная прибыль	%	8		2,48	15
		Сметная стоимость:				33,48	201
680	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000		3580,18	3580
		Итого оплата труда:				2684,30	2684
		Итого эксплуатация машин:				1218,71	1219
		Итого материалов:				101,47	101
		Накладные расходы	%	72		1932,70	1933
		Сметная прибыль	%	8		441,03	441
		Сметная стоимость:				5953,90	5954
681	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5762,00	5762
		Сметная прибыль	%	8		460,96	461
		Сметная стоимость:				6222,96	6223
682	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,0000		2490,22	14941
		Итого оплата труда:				1071,00	6426
		Итого эксплуатация машин:				23,14	139

		Итого материалов:				1396,08	8376
		Накладные расходы	%	72		771,12	4627
		Сметная прибыль	%	8		260,91	1565
		Сметная стоимость:				3522,25	21133
683	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		465,00	930
		Сметная прибыль	%	8		37,20	74
		Сметная стоимость:				502,20	1004
684	2307-0204-0628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		980,00	980
		Сметная прибыль	%	8		78,40	78
		Сметная стоимость:				1058,40	1058
685	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		3938,00	11814
		Сметная прибыль	%	8		315,04	945
		Сметная стоимость:				4253,04	12759
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				198072
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				180932
Материалы -			Тенге				24894
Всего заработная плата -			Тенге				59358
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				84197
Накладные расходы -			Тенге				41398
Накладные НУЧП -			Тенге				41398
Сметная прибыль -			Тенге				17786
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				240116
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				54
Сметная заработная плата -			Тенге				59358
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12500
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				12500
Сметная прибыль -			Тенге				1000
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13500
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				4640
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4640
Сметная прибыль -			Тенге				371
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				5011
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				258627
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				54
Сметная заработная плата -			Тенге				59358

		РАЗДЕЛ 28.Пожарная сигнализация					
686	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2,0000		2010,12	4020
		Итого оплата труда:				1921,00	3842
		Итого эксплуатация машин:				0,21	--
		Итого материалов:				88,91	178
		Накладные расходы	%	61		1171,81	2344
		Сметная прибыль	%	8		254,55	509
		Сметная стоимость:				3436,48	6873
687	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1,0000		9369,00	9369
		Сметная прибыль	%	8		749,52	750
		Сметная стоимость:				10118,52	10119
688	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		2279,05	9116
		Итого оплата труда:				2176,00	8704
		Итого эксплуатация машин:				2,08	8
		Итого материалов:				100,97	404
		Накладные расходы	%	61		1327,36	5309
		Сметная прибыль	%	8		288,51	1154
		Сметная стоимость:				3894,92	15580
689	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	4,0000		911,00	3644
		Сметная прибыль	%	8		72,88	292
		Сметная стоимость:				983,88	3936
690	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		1138,72	1139
		Итого оплата труда:				1088,00	1088
		Итого эксплуатация машин:				0,78	1
		Итого материалов:				49,94	50
		Накладные расходы	%	61		663,68	664
		Сметная прибыль	%	8		144,19	144
		Сметная стоимость:				1946,59	1947
691	2308-0302-0607 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручной модели СКИФ "Пожар"	шт.	1,0000		1892,00	1892
		Сметная прибыль	%	8		151,36	151
		Сметная стоимость:				2043,36	2043

692	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Оптико-звуковой оповещатель. Монтаж в помещении	шт.	1,0000	2199,97	2200
		Итого оплата труда:			2000,00	2000
		Итого материалов:			199,97	200
		Накладные расходы	%	61	1220,00	1220
		Сметная прибыль	%	8	273,60	274
		Сметная стоимость:			3693,57	3694
693	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,0000	624,00	624
		Сметная прибыль	%	8	49,92	50
		Сметная стоимость:			673,92	674
694	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	6771,81	6772
		Итого оплата труда:			5440,00	5440
		Итого материалов:			1331,81	1332
		Накладные расходы	%	72	3916,80	3917
		Сметная прибыль	%	8	855,09	855
		Сметная стоимость:			11543,70	11544
695	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,0000	2858,00	2858
		Сметная прибыль	%	8	228,64	229
		Сметная стоимость:			3086,64	3087
696	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	35,0000	195,82	6854
		Итого оплата труда:			174,56	6109
		Итого эксплуатация машин:			2,20	77
		Итого материалов:			19,16	671
		Накладные расходы	%	72	125,68	4399
		Сметная прибыль	%	8	25,72	900
		Сметная стоимость:			347,23	12153
697	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 12,5 мм	м	35,0000	45,00	1575
		Сметная прибыль	%	8	3,60	126
		Сметная стоимость:			48,60	1701
698	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35,0000	291,72	10210

		Итого оплата труда:				146,40	5124
		Итого эксплуатация машин:				137,21	4802
		Итого материалов:				45,71	1600
		Накладные расходы	%	72		105,41	3689
		Сметная прибыль	%	8		31,77	1112
		Сметная стоимость:				428,91	15012
699	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,0350		18350,00	642
		Сметная прибыль	%	8		1468,00	51
		Сметная стоимость:				19818,00	694
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				60915
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				60915
	Материалы -		Тенге				4434
	Всего заработная плата -		Тенге				32308
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				20604
		Накладные расходы -	Тенге				21542
		Накладные НУЧП -	Тенге				21542
		Сметная прибыль -	Тенге				6597
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				89054
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30
		Сметная заработная плата -	Тенге				32308
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				89054
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30
		Сметная заработная плата -	Тенге				32308
РАЗДЕЛ 29.Сети электроснабжения и установка КТПН							
		Сети 0,4 кВ					
700	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16,0000		1269,23	20308
		Итого оплата труда:				1114,42	17831
		Итого эксплуатация машин:				80,05	1281
		Итого материалов:				101,18	1619
		Накладные расходы	%	72		802,38	12838
		Сметная прибыль	%	8		165,73	2652
		Сметная стоимость:				2237,34	35797

701	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015 прим.	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ 0015 СЕЕ01 ГОСТ 13781.0-86	шт.	16,0000	10846,00	173536
		Сметная прибыль	%	8	867,68	13883
		Сметная стоимость:			11713,68	187419
702	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,2060	120429,20	24808
		Итого оплата труда:			118902,00	24494
		Итого материалов:			1527,20	315
		Накладные расходы	%	76	90365,52	18615
		Сметная прибыль	%	8	16863,58	3474
		Сметная стоимость:			227658,30	46898
703	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая диаметром 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	206,0000	1394,00	287164
		Сметная прибыль	%	8	111,52	22973
		Сметная стоимость:			1505,52	310137
704	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2,0000	558,77	1118
		Итого оплата труда:			554,50	1109
		Итого материалов:			4,27	9
		Накладные расходы	%	61	338,25	676
		Сметная прибыль	%	8	71,76	144
		Сметная стоимость:			968,78	1938
705	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10 /КС-1/	шт.	2,0000	7619,00	15238
		Сметная прибыль	%	8	609,52	1219
		Сметная стоимость:			8228,52	16457
706	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	103,0000	553,82	57043
		Итого оплата труда:			153,23	15783
		Итого эксплуатация машин:			23,06	2375
		Итого материалов:			383,34	39484
		Накладные расходы	%	72	110,33	11364
		Сметная прибыль	%	8	53,13	5473
		Сметная стоимость:			717,27	73879

707	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21,0000	2890,55	60702
		Итого оплата труда:			774,09	16256
		Итого эксплуатация машин:			156,27	3282
		Итого материалов:			1997,19	41941
		Накладные расходы	%	72	557,34	11704
		Сметная прибыль	%	8	275,83	5792
		Сметная стоимость:			3723,73	78198
		Устройство молниеотвода				
708	1133-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1	котлован	1,0000	2181,77	2182
		Итого оплата труда:			1272,82	1273
		Итого эксплуатация машин:			1670,41	1670
		Накладные расходы	%	80	1018,26	1018
		Сметная прибыль	%	8	256,00	256
		Сметная стоимость:			3456,03	3456
709	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,5000	32759,44	16380
		Итого оплата труда:			6123,88	3062
		Итого эксплуатация машин:			1830,09	915
		Итого материалов:			25159,95	12580
		Накладные расходы	%	91	5572,73	2786
		Сметная прибыль	%	8	3066,57	1533
		Сметная стоимость:			41398,75	20699
710	1133-0109-0116 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка	т	0,1750	92221,72	16139
		Итого оплата труда:			45282,54	7924
		Итого эксплуатация машин:			56835,35	9946
		Итого материалов:			2122,47	371
		Накладные расходы	%	80	36226,03	6340
		Сметная прибыль	%	8	10275,82	1798
		Сметная стоимость:			138723,57	24277
711	Прайс-лист стр.35 ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" РК	Молниеотвод МОГК-17 ГЦ в комплекте с закладными элементами фундамента	шт	1,0000	524233,93	524234
		Наружное освещение				

712	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	158,0000	310,59	49074
		Итого оплата труда:			159,29	25167
		Итого эксплуатация машин:			144,98	22907
		Итого материалов:			45,93	7257
		Накладные расходы	%	72	114,69	18120
		Сметная прибыль	%	8	34,02	5376
		Сметная стоимость:			459,30	72570
713	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	158,0000	464,73	73427
		Итого оплата труда:			197,12	31144
		Итого эксплуатация машин:			399,45	63113
		Накладные расходы	%	72	141,92	22424
		Сметная прибыль	%	8	48,53	7668
		Сметная стоимость:			655,19	103519
714	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	64,0000	291,72	18670
		Итого оплата труда:			146,40	9370
		Итого эксплуатация машин:			137,21	8781
		Итого материалов:			45,71	2926
		Накладные расходы	%	72	105,41	6746
		Сметная прибыль	%	8	31,77	2033
		Сметная стоимость:			428,91	27450
715	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	5,0000	205,18	1026
		Итого оплата труда:			91,14	456
		Итого эксплуатация машин:			91,63	458
		Итого материалов:			48,26	241
		Накладные расходы	%	72	65,62	328
		Сметная прибыль	%	8	21,66	108
		Сметная стоимость:			292,47	1462
716	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	29,0000	779,24	22598
		Итого оплата труда:			266,86	7739
		Итого эксплуатация машин:			380,30	11029
		Итого материалов:			246,62	7152
		Накладные расходы	%	72	192,14	5572

		Сметная прибыль	%	8		77,71	2254
		Сметная стоимость:				1049,09	30424
717	2306-0137-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2700		236946,00	63975
		Сметная прибыль	%	8		18955,68	5118
		Сметная стоимость:				255901,68	69093
718	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0640		120429,20	7707
		Итого оплата труда:				118902,00	7610
		Итого материалов:				1527,20	98
		Накладные расходы	%	76		90365,52	5783
		Сметная прибыль	%	8		16863,58	1079
		Сметная стоимость:				227658,30	14570
719	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая диаметром 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	64,0000		1394,00	89216
		Сметная прибыль	%	8		111,52	7137
		Сметная стоимость:				1505,52	96353
720	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20,0000		1269,23	25385
		Итого оплата труда:				1114,42	22288
		Итого эксплуатация машин:				80,05	1601
		Итого материалов:				101,18	2024
		Накладные расходы	%	72		802,38	16048
		Сметная прибыль	%	8		165,73	3315
		Сметная стоимость:				2237,34	44747
721	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015 прим.	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ 0015 СЕЕ01 ГОСТ 13781.0-86	шт.	20,0000		10846,00	216920
		Сметная прибыль	%	8		867,68	17354
		Сметная стоимость:				11713,68	234274
		Опора наружного освещения - 10 штук					
722	1133-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 1	котлован	10,0000		2181,77	21818
		Итого оплата труда:				1272,82	12728

		Итого эксплуатация машин:				1670,41	16704
		Накладные расходы	%	80		1018,26	10183
		Сметная прибыль	%	8		256,00	2560
		Сметная стоимость:				3456,03	34560
723	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,2000		87239,49	17448
		Итого оплата труда:				73945,02	14789
		Итого эксплуатация машин:				6291,50	1258
		Итого материалов:				7347,99	1470
		Накладные расходы	%	69		51022,06	10204
		Сметная прибыль	%	8		11060,92	2212
		Сметная стоимость:				149322,48	29864
724	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции: закладная деталь фундамента, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2000		608950,00	121790
		Сметная прибыль	%	8		48716,00	9743
		Сметная стоимость:				657666,00	131533
725	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Омоноличивание бетоном В22,5 F100 W4. Устройство	м3	5,0000		28876,08	144380
		Итого оплата труда:				3818,26	19091
		Итого эксплуатация машин:				902,90	4515
		Итого материалов:				24450,82	122254
		Накладные расходы	%	91		3474,62	17373
		Сметная прибыль	%	8		2588,06	12940
		Сметная стоимость:				34938,76	174694
726	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,7700		21990,74	16933
		Итого оплата труда:				12142,38	9350
		Итого эксплуатация машин:				10347,43	7968
		Итого материалов:				2125,01	1636
		Накладные расходы	%	69		8378,24	6451
		Сметная прибыль	%	8		2429,52	1871
		Сметная стоимость:				32798,50	25255
727	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,7700		2593,37	1997
		Итого оплата труда:				1879,77	1447
		Итого эксплуатация машин:				427,85	329
		Итого материалов:				286,85	221
		Накладные расходы	%	69		1297,04	999

		Сметная прибыль	%	8		311,23	240
		Сметная стоимость:				4201,64	3235
728	Прайс-лист стр.16 ТОО "Светотехника Плюс" РК	Опора освещения Н 8м	шт	10,0000		86203,57	862036
729	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10,0000		4305,93	43059
		Итого оплата труда:				2818,92	28189
		Итого эксплуатация машин:				2350,85	23509
		Итого материалов:				17,44	174
		Накладные расходы	%	80		2255,14	22551
		Сметная прибыль	%	8		524,89	5249
		Сметная стоимость:				7085,95	70859
730	Прайс-лист стр.16 ТОО "Светотехника Плюс" РК	Кронштейн "Ива" Н 1,5м	шт	10,0000		10296,43	102964
731	Прайс-лист стр.16 ТОО "Светотехника Плюс" РК	Светильники, тип Gemera Street 60S	шт.	10,0000		19435,71	194357
732	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120,0000		291,72	35007
		Итого оплата труда:				146,40	17568
		Итого эксплуатация машин:				137,21	16465
		Итого материалов:				45,71	5486
		Накладные расходы	%	72		105,41	12649
		Сметная прибыль	%	8		31,77	3812
		Сметная стоимость:				428,91	51469
733	2306-0141-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1200		95449,00	11454
		Сметная прибыль	%	8		7635,92	916
		Сметная стоимость:				103084,92	12370
734	Прайс-лист стр.19 ТОО "IZOBILKZ" РК	Сжим У859М	шт.	20,0000		366,07	7321

735	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,0000	2890,55	28906
		Итого оплата труда:			774,09	7741
		Итого эксплуатация машин:			156,27	1563
		Итого материалов:			1997,19	19972
		Накладные расходы	%	72	557,34	5573
		Сметная прибыль	%	8	275,83	2758
		Сметная стоимость:			3723,73	37237
736	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,0000	937,10	9371
		Итого оплата труда:			910,00	9100
		Итого эксплуатация машин:			4,32	43
		Итого материалов:			22,78	228
		Накладные расходы	%	72	655,20	6552
		Сметная прибыль	%	8	127,38	1274
		Сметная стоимость:			1719,68	17197
737	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000	263,00	2630
		Сметная прибыль	%	8	21,04	210
		Сметная стоимость:			284,04	2840
738	1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	10,0000	3967,92	39679
		Итого оплата труда:			2207,66	22077
		Итого эксплуатация машин:			2397,15	23972
		Итого материалов:			143,53	1435
		Накладные расходы	%	72	1589,52	15895
		Сметная прибыль	%	8	444,59	4446
		Сметная стоимость:			6002,03	60020
739	Прайс-лист стр.18 ТПК "Электрокомплект" РК	Предохранитель резьбовой ПРС-25	шт	10,0000	964,29	9643
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге			3437642
В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге			9643
Заготовительно-складские расходы -			Тенге			116
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			9759
Стоимость монтажных работ -			Тенге			923436

		Материалы -	Тенге			129773
		Всего заработная плата -	Тенге			203629
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			481123
		Накладные расходы -	Тенге			146491
		Накладные НУЧП -	Тенге			146491
		Сметная прибыль -	Тенге			85594
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1155521
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			185
		Сметная заработная плата -	Тенге			203629
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1970016
		Материалы -	Тенге			135792
		Всего заработная плата -	Тенге			104371
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1693543
		Накладные расходы -	Тенге			84650
		Накладные НУЧП -	Тенге			84650
		Сметная прибыль -	Тенге			164373
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2219039
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			105
		Сметная заработная плата -	Тенге			104371
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			158168
		Материалы -	Тенге			3327
		Всего заработная плата -	Тенге			25586
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			121790
		Накладные расходы -	Тенге			17654
		Накладные НУЧП -	Тенге			17654
		Сметная прибыль -	Тенге			14066
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			189888
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			25
		Сметная заработная плата -	Тенге			25586
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			376380
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			376380
		Сметная прибыль -	Тенге			30110
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			406490
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			3980697
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			315
		Сметная заработная плата -	Тенге			333586
		РАЗДЕЛ 30.Наружные сети водопровода и канализации				
		Земляные работы				
740	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	м3 грунта	88,1755	22,89	2018

		Итого оплата труда:				8,55	754
		Итого эксплуатация машин:				22,89	2018
		Накладные расходы	%	72		6,15	543
		Сметная прибыль	%	8		2,32	205
		Сметная стоимость:				31,36	2765
741	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	88,1755		19,81	1746
		Итого оплата труда:				7,40	652
		Итого эксплуатация машин:				19,81	1746
		Накладные расходы	%	72		5,33	470
		Сметная прибыль	%	8		2,01	177
		Сметная стоимость:				27,14	2393
742	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	88,1755		22,89	2018
		Итого оплата труда:				8,55	754
		Итого эксплуатация машин:				22,89	2018
		Накладные расходы	%	72		6,15	543
		Сметная прибыль	%	8		2,32	205
		Сметная стоимость:				31,36	2765
743	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	88,1755		19,81	1746
		Итого оплата труда:				7,40	652
		Итого эксплуатация машин:				19,81	1746
		Накладные расходы	%	72		5,33	470
		Сметная прибыль	%	8		2,01	177
		Сметная стоимость:				27,14	2393
744	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1496,7791		162,30	242921
		Итого оплата труда:				41,48	62090
		Итого эксплуатация машин:				154,66	231492
		Накладные расходы	%	72		29,87	44704
		Сметная прибыль	%	8		15,37	23010
		Сметная стоимость:				207,54	310635

745	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	46,2921		1369,13	63380
		Итого оплата труда:				1369,13	63380
		Накладные расходы	%	72		985,77	45634
		Сметная прибыль	%	8		188,39	8721
		Сметная стоимость:				2543,30	117735
746	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 1	м3 грунта	125,4356		643,39	80705
		Итого оплата труда:				643,39	80705
		Накладные расходы	%	72		463,24	58107
		Сметная прибыль	%	8		88,53	11105
		Сметная стоимость:				1195,17	149917
747	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1	м3 грунта	1384,7566		13,23	18323
		Итого оплата труда:				4,94	6843
		Итого эксплуатация машин:				13,23	18323
		Накладные расходы	%	72		3,56	4927
		Сметная прибыль	%	8		1,34	1860
		Сметная стоимость:				18,13	25110
748	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1384,7566		131,75	182437
		Итого оплата труда:				97,46	134964
		Итого эксплуатация машин:				62,84	87022
		Накладные расходы	%	72		70,17	97174
		Сметная прибыль	%	8		16,15	22369
		Сметная стоимость:				218,07	301980
		Водопровод В1,В4					
749	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0520		375260,51	19514
		Итого оплата труда:				322310,92	16760

		Итого эксплуатация машин:				61215,69	3183
		Итого материалов:				12215,82	635
		Накладные расходы	%	99		319087,81	16593
		Сметная прибыль	%	8		55547,87	2888
		Сметная стоимость:				749896,19	38995
750	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	49,1960		299,00	14710
		Сметная прибыль	%	8		23,92	1177
		Сметная стоимость:				322,92	15886
751	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0120		987,00	2973
		Сметная прибыль	%	8		78,96	238
		Сметная стоимость:				1065,96	3211
752	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0070		393578,92	2755
		Итого оплата труда:				328931,88	2303
		Итого эксплуатация машин:				75209,43	526
		Итого материалов:				15347,49	107
		Накладные расходы	%	99		325642,56	2279
		Сметная прибыль	%	8		57537,72	403
		Сметная стоимость:				776759,20	5437
753	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,0280		1545,00	10858
		Сметная прибыль	%	8		123,60	869
		Сметная стоимость:				1668,60	11727
754	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0400		437951,00	17518
		Итого оплата труда:				355921,84	14237
		Итого эксплуатация машин:				97344,44	3894
		Итого материалов:				18496,56	740
		Накладные расходы	%	99		352362,62	14095
		Сметная прибыль	%	8		63225,09	2529
		Сметная стоимость:				853538,71	34142
755	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,0440		1570,00	17339

		Сметная прибыль	%	8		125,60	1387
		Сметная стоимость:				1695,60	18726
756	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	29,1160		4641,00	135127
		Сметная прибыль	%	8		371,28	10810
		Сметная стоимость:				5012,28	145938
757	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0120		541003,70	6492
		Итого оплата труда:				431403,84	5177
		Итого эксплуатация машин:				114328,47	1372
		Итого материалов:				35371,23	424
		Накладные расходы	%	99		427089,80	5125
		Сметная прибыль	%	8		77447,48	929
		Сметная стоимость:				1045540,98	12546
758	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0480		2632,00	31710
		Сметная прибыль	%	8		210,56	2537
		Сметная стоимость:				2842,56	34247
759	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0180		695396,72	12517
		Итого оплата труда:				495906,08	8926
		Итого эксплуатация машин:				212149,76	3819
		Итого материалов:				53766,96	968
		Накладные расходы	%	99		490947,02	8837
		Сметная прибыль	%	8		94907,50	1708
		Сметная стоимость:				1281251,24	23063
760	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,0720		5661,00	102306
		Сметная прибыль	%	8		452,88	8184
		Сметная стоимость:				6113,88	110490
761	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0240		986766,06	23682
		Итого оплата труда:				586525,10	14077
		Итого эксплуатация машин:				463545,55	11125

		Итого материалов:				74652,51	1792
		Накладные расходы	%	99		580659,85	13936
		Сметная прибыль	%	8		125394,07	3009
		Сметная стоимость:				1692819,98	40628
762	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,0960		5026,00	121106
		Сметная прибыль	%	8		402,08	9689
		Сметная стоимость:				5428,08	130795
763	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0757		68844,29	5212
		Итого оплата труда:				33541,16	2539
		Итого эксплуатация машин:				13525,37	1024
		Итого материалов:				25561,92	1935
		Накладные расходы	%	99		33205,75	2514
		Сметная прибыль	%	8		8164,00	618
		Сметная стоимость:				110214,04	8343
764	2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200х150 ГОСТ 5525-88	шт.	1,0000		172833,00	172833
		Сметная прибыль	%	8		13826,64	13827
		Сметная стоимость:				186659,64	186660
765	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0485		875424,89	42476
		Итого оплата труда:				528635,72	25649
		Итого эксплуатация машин:				450105,43	21839
		Итого материалов:				18809,46	913
		Накладные расходы	%	99		523349,36	25393
		Сметная прибыль	%	8		111901,94	5429
		Сметная стоимость:				1510676,19	73298
766	2302-0101-0723 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,0000		1690,00	1690
		Сметная прибыль	%	8		135,20	135
		Сметная стоимость:				1825,20	1825

767	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,0000		5408,00	5408
		Сметная прибыль	%	8		432,64	433
		Сметная стоимость:				5840,64	5841
768	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,0000		11266,00	11266
		Сметная прибыль	%	8		901,28	901
		Сметная стоимость:				12167,28	12167
769	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		131,00	262
		Сметная прибыль	%	8		10,48	21
		Сметная стоимость:				141,48	283
770	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		758,00	1516
		Сметная прибыль	%	8		60,64	121
		Сметная стоимость:				818,64	1637
771	2302-0101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		4997,00	9994
		Сметная прибыль	%	8		399,76	800
		Сметная стоимость:				5396,76	10794
772	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		1965,00	3930
		Сметная прибыль	%	8		157,20	314
		Сметная стоимость:				2122,20	4244
773	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		859,00	859
		Сметная прибыль	%	8		68,72	69
		Сметная стоимость:				927,72	928
774	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		1324,00	1324
		Сметная прибыль	%	8		105,92	106

		Сметная стоимость:				1429,92	1430
775	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000		3807,04	3807
		Итого оплата труда:				2206,18	2206
		Итого эксплуатация машин:				2059,85	2060
		Итого материалов:				141,69	142
		Накладные расходы	%	99		2184,12	2184
		Сметная прибыль	%	8		479,29	479
		Сметная стоимость:				6470,45	6470
776	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки, вентили или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1047,69	1048
		Итого оплата труда:				859,20	859
		Итого эксплуатация машин:				24,65	25
		Итого материалов:				174,72	175
		Накладные расходы	%	99		850,61	851
		Сметная прибыль	%	8		151,86	152
		Сметная стоимость:				2050,16	2050
777	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		358,00	358
		Сметная прибыль	%	8		28,64	29
		Сметная стоимость:				386,64	387
778	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000		1715,40	6862
		Итого оплата труда:				1343,68	5375
		Итого эксплуатация машин:				73,95	296
		Итого материалов:				330,41	1322
		Накладные расходы	%	99		1330,24	5321
		Сметная прибыль	%	8		243,65	975
		Сметная стоимость:				3289,30	13157
779	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		59827,00	239308
		Сметная прибыль	%	8		4786,16	19145
		Сметная стоимость:				64613,16	258453
780	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1753,96	1754
		Итого оплата труда:				1382,24	1382
		Итого эксплуатация машин:				73,95	74

		Итого материалов:				330,41	330
		Накладные расходы	%	99		1368,42	1368
		Сметная прибыль	%	8		249,79	250
		Сметная стоимость:				3372,17	3372
781	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		78684,00	78684
		Сметная прибыль	%	8		6294,72	6295
		Сметная стоимость:				84978,72	84979
782	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000		2272,79	9091
		Итого оплата труда:				1866,72	7467
		Итого эксплуатация машин:				123,25	493
		Итого материалов:				337,22	1349
		Накладные расходы	%	99		1848,05	7392
		Сметная прибыль	%	8		329,67	1319
		Сметная стоимость:				4450,51	17802
783	2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		118350,00	473400
		Сметная прибыль	%	8		9468,00	37872
		Сметная стоимость:				127818,00	511272
784	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		2576,14	5152
		Итого оплата труда:				2006,16	4012
		Итого эксплуатация машин:				172,55	345
		Итого материалов:				473,59	947
		Накладные расходы	%	99		1986,10	3972
		Сметная прибыль	%	8		364,98	730
		Сметная стоимость:				4927,22	9854
785	2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		119007,00	238014
		Сметная прибыль	%	8		9520,56	19041
		Сметная стоимость:				128527,56	257055
786	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		5513,77	11028
		Итого оплата труда:				3602,90	7206
		Итого эксплуатация машин:				1842,02	3684
		Итого материалов:				577,03	1154

		Накладные расходы	%	99		3566,87	7134
		Сметная прибыль	%	8		726,45	1453
		Сметная стоимость:				9807,10	19614
787	2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		191189,00	382378
		Сметная прибыль	%	8		15295,12	30590
		Сметная стоимость:				206484,12	412968
788	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0556		875424,89	48691
		Итого оплата труда:				528635,72	29403
		Итого эксплуатация машин:				450105,43	25035
		Итого материалов:				18809,46	1046
		Накладные расходы	%	99		523349,36	29109
		Сметная прибыль	%	8		111901,94	6224
		Сметная стоимость:				1510676,19	84024
789	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8000		1545,00	1236
		Сметная прибыль	%	8		123,60	99
		Сметная стоимость:				1668,60	1335
790	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		1570,00	1570
		Сметная прибыль	%	8		125,60	126
		Сметная стоимость:				1695,60	1696
791	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6000		4641,00	2785
		Сметная прибыль	%	8		371,28	223
		Сметная стоимость:				5012,28	3007
792	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		2632,00	2632
		Сметная прибыль	%	8		210,56	211
		Сметная стоимость:				2842,56	2843
793	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8000		5661,00	4529
		Сметная прибыль	%	8		452,88	362
		Сметная стоимость:				6113,88	4891

794	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000		6007,00	2403
		Сметная прибыль	%	8		480,56	192
		Сметная стоимость:				6487,56	2595
795	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1489,00	5956
		Сметная прибыль	%	8		119,12	476
		Сметная стоимость:				1608,12	6432
796	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		1673,00	10038
		Сметная прибыль	%	8		133,84	803
		Сметная стоимость:				1806,84	10841
797	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		2156,00	4312
		Сметная прибыль	%	8		172,48	345
		Сметная стоимость:				2328,48	4657
798	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000		2804,00	22432
		Сметная прибыль	%	8		224,32	1795
		Сметная стоимость:				3028,32	24227
799	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		3702,00	14808
		Сметная прибыль	%	8		296,16	1185
		Сметная стоимость:				3998,16	15993
800	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		5518,00	33108
		Сметная прибыль	%	8		441,44	2649
		Сметная стоимость:				5959,44	35757
801	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.	2,0000		1214,77	2430
		Итого оплата труда:				620,23	1240
		Итого эксплуатация машин:				800,76	1602
		Накладные расходы	%	99		614,03	1228
		Сметная прибыль	%	8		146,30	293
		Сметная стоимость:				1975,09	3950

802	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	4032,00	8064
		Сметная прибыль	%	8	322,56	645
		Сметная стоимость:			4354,56	8709
803	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0268	875424,89	23453
		Итого оплата труда:			528635,72	14162
		Итого эксплуатация машин:			450105,43	12058
		Итого материалов:			18809,46	504
		Накладные расходы	%	99	523349,36	14021
		Сметная прибыль	%	8	111901,94	2998
		Сметная стоимость:			1510676,19	40471
804	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000	456,00	91
		Сметная прибыль	%	8	36,48	7
		Сметная стоимость:			492,48	98
805	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000	1333,00	267
		Сметная прибыль	%	8	106,64	21
		Сметная стоимость:			1439,64	288
806	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000	1807,00	723
		Сметная прибыль	%	8	144,56	58
		Сметная стоимость:			1951,56	781
807	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6000	1937,00	1162
		Сметная прибыль	%	8	154,96	93
		Сметная стоимость:			2091,96	1255
808	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000	2632,00	526
		Сметная прибыль	%	8	210,56	42
		Сметная стоимость:			2842,56	569
809	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000	3674,00	1470

		Сметная прибыль	%	8		293,92	118
		Сметная стоимость:				3967,92	1587
810	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000		5026,00	2010
		Сметная прибыль	%	8		402,08	161
		Сметная стоимость:				5428,08	2171
811	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000		6007,00	2403
		Сметная прибыль	%	8		480,56	192
		Сметная стоимость:				6487,56	2595
812	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные для упоров. Устройство	м3	0,5400		29167,76	15751
		Итого оплата труда:				4676,78	2525
		Итого эксплуатация машин:				1097,22	592
		Итого материалов:				23611,54	12750
		Накладные расходы	%	91		4255,87	2298
		Сметная прибыль	%	8		2673,89	1444
		Сметная стоимость:				36097,52	19493
813	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0520		873475,83	45421
		Итого оплата труда:				214345,24	11146
		Итого эксплуатация машин:				31233,88	1624
		Итого материалов:				628482,95	32681
		Накладные расходы	%	99		212201,79	11034
		Сметная прибыль	%	8		86854,21	4516
		Сметная стоимость:				1172531,83	60972
814	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0070		1083491,61	7584
		Итого оплата труда:				215430,88	1508
		Итого эксплуатация машин:				31361,35	220
		Итого материалов:				837318,26	5861
		Накладные расходы	%	99		213276,57	1493
		Сметная прибыль	%	8		103741,45	726
		Сметная стоимость:				1400509,63	9804

815	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0400	1443762,18	57750
		Итого оплата труда:			216560,68	8662
		Итого эксплуатация машин:			32983,60	1319
		Итого материалов:			1194913,57	47797
		Накладные расходы	%	99	214395,07	8576
		Сметная прибыль	%	8	132652,58	5306
		Сметная стоимость:			1790809,83	71632
816	1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0120	1743206,26	20918
		Итого оплата труда:			240855,52	2890
		Итого эксплуатация машин:			38344,40	460
		Итого материалов:			1464777,86	17577
		Накладные расходы	%	99	238446,96	2861
		Сметная прибыль	%	8	158532,26	1902
		Сметная стоимость:			2140185,48	25682
817	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0180	2194879,53	39508
		Итого оплата труда:			301529,20	5428
		Итого эксплуатация машин:			188702,38	3397
		Итого материалов:			1736609,15	31259
		Накладные расходы	%	99	298513,91	5373
		Сметная прибыль	%	8	199471,48	3590
		Сметная стоимость:			2692864,91	48472
818	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0240	2898398,53	69562
		Итого оплата труда:			327771,28	7867
		Итого эксплуатация машин:			212726,84	5105
		Итого материалов:			2392937,69	57431
		Накладные расходы	%	99	324493,57	7788
		Сметная прибыль	%	8	257831,37	6188
		Сметная стоимость:			3480723,46	83537
819	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0520	49125,13	2555

		Итого оплата труда:				46865,00	2437
		Итого материалов:				2260,13	118
		Накладные расходы	%	99		46396,35	2413
		Сметная прибыль	%	8		7641,72	397
		Сметная стоимость:				103163,20	5364
820	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0180		51942,47	935
		Итого оплата труда:				46865,00	844
		Итого материалов:				5077,47	91
		Накладные расходы	%	99		46396,35	835
		Сметная прибыль	%	8		7867,11	142
		Сметная стоимость:				106205,93	1912
821	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0290		55867,22	1620
		Итого оплата труда:				46865,00	1359
		Итого материалов:				9002,22	261
		Накладные расходы	%	99		46396,35	1345
		Сметная прибыль	%	8		8181,09	237
		Сметная стоимость:				110444,65	3203
822	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0120		70603,24	847
		Итого оплата труда:				56238,00	675
		Итого материалов:				14365,24	172
		Накладные расходы	%	99		55675,62	668
		Сметная прибыль	%	8		10102,31	121
		Сметная стоимость:				136381,17	1637
823	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0180		76923,94	1385
		Итого оплата труда:				56238,00	1012
		Итого материалов:				20685,94	372
		Накладные расходы	%	99		55675,62	1002
		Сметная прибыль	%	8		10607,96	191
		Сметная стоимость:				143207,53	2578
824	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0240		92323,48	2216
		Итого оплата труда:				56238,00	1350
		Итого материалов:				36085,48	866
		Накладные расходы	%	99		55675,62	1336

		Сметная прибыль	%	8		11839,93	284
		Сметная стоимость:				159839,02	3836
		Колодцы диаметром 1500мм - 3 штуки					
825	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,3600		55087,97	185096
		Итого оплата труда:				17466,23	58687
		Итого эксплуатация машин:				8217,64	27611
		Итого материалов:				32483,84	109146
		Накладные расходы	%	99		17291,57	58100
		Сметная прибыль	%	8		5790,36	19456
		Сметная стоимость:				78169,90	262651
826	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3,0000		18516,00	55548
		Сметная прибыль	%	8		1481,28	4444
		Сметная стоимость:				19997,28	59992
827	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3,0000		16677,00	50031
		Сметная прибыль	%	8		1334,16	4002
		Сметная стоимость:				18011,16	54033
828	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3,0000		18270,00	54810
		Сметная прибыль	%	8		1461,60	4385
		Сметная стоимость:				19731,60	59195
829	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3,0000		5324,00	15972
		Сметная прибыль	%	8		425,92	1278
		Сметная стоимость:				5749,92	17250
830	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3,0000		6550,00	19650
		Сметная прибыль	%	8		524,00	1572
		Сметная стоимость:				7074,00	21222
831	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83, стремянка С-1	т	0,0415		521272,00	21643

		Сметная прибыль	%	8		41701,76	1731
		Сметная стоимость:				562973,76	23375
832	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		19408,00	19408
		Сметная прибыль	%	8		1552,64	1553
		Сметная стоимость:				20960,64	20961
833	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		18250,00	36500
		Сметная прибыль	%	8		1460,00	2920
		Сметная стоимость:				19710,00	39420
834	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0400		36006,75	1440
		Итого оплата труда:				8892,15	356
		Итого эксплуатация машин:				4492,73	180
		Итого материалов:				23412,52	937
		Накладные расходы	%	91		8091,85	324
		Сметная прибыль	%	8		3527,89	141
		Сметная стоимость:				47626,49	1905
		Колодец прямоугольный 2500х2000 мм - 1 штука					
835	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,7800		59394,28	640270
		Итого оплата труда:				11618,16	125244
		Итого эксплуатация машин:				3186,66	34352
		Итого материалов:				45958,52	495433
		Накладные расходы	%	99		11501,98	123991
		Сметная прибыль	%	8		5671,70	61141
		Сметная стоимость:				76567,96	825403
836	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,5200		46280,00	209186
		Сметная прибыль	%	8		3702,40	16735
		Сметная стоимость:				49982,40	225920
837	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000		5324,00	5324
		Сметная прибыль	%	8		425,92	426

		Сметная стоимость:				5749,92	5750
838	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,0000		6550,00	6550
		Сметная прибыль	%	8		524,00	524
		Сметная стоимость:				7074,00	7074
839	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83 стремянка С-1	т	0,0138		521272,00	7214
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	577
		Сметная стоимость:				562973,76	7792
840	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		18250,00	18250
		Сметная прибыль	%	8		1460,00	1460
		Сметная стоимость:				19710,00	19710
		Отмостка					
841	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9600		24402,70	23427
		Итого оплата труда:				3056,10	2934
		Итого эксплуатация машин:				7,20	7
		Итого материалов:				21339,40	20486
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2758
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	2095
		Сметная стоимость:				29457,47	28279
		Переливной трубопровод (ПР)					
842	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0100		437951,00	4380
		Итого оплата труда:				355921,84	3559
		Итого эксплуатация машин:				97344,44	973
		Итого материалов:				18496,56	185
		Накладные расходы	%	99		352362,62	3524
		Сметная прибыль	%	8		63225,09	632
		Сметная стоимость:				853538,71	8535
843	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0400		2533,00	25431
		Сметная прибыль	%	8		202,64	2035
		Сметная стоимость:				2735,64	27466

844	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0100		1443762,18	14438
		Итого оплата труда:				216560,68	2166
		Итого эксплуатация машин:				32983,60	330
		Итого материалов:				1194913,57	11949
		Накладные расходы	%	99		214395,07	2144
		Сметная прибыль	%	8		132652,58	1327
		Сметная стоимость:				1790809,83	17908
845	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0100		55867,22	559
		Итого оплата труда:				46865,00	469
		Итого материалов:				9002,22	90
		Накладные расходы	%	99		46396,35	464
		Сметная прибыль	%	8		8181,09	82
		Сметная стоимость:				110444,65	1104
		Спускной трубопровод (СП)					
846	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0223		437951,00	9766
		Итого оплата труда:				355921,84	7937
		Итого эксплуатация машин:				97344,44	2171
		Итого материалов:				18496,56	412
		Накладные расходы	%	99		352362,62	7858
		Сметная прибыль	%	8		63225,09	1410
		Сметная стоимость:				853538,71	19034
847	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,3892		2533,00	56712
		Сметная прибыль	%	8		202,64	4537
		Сметная стоимость:				2735,64	61249
848	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0223		1443762,18	32196
		Итого оплата труда:				216560,68	4829
		Итого эксплуатация машин:				32983,60	736
		Итого материалов:				1194913,57	26647
		Накладные расходы	%	99		214395,07	4781
		Сметная прибыль	%	8		132652,58	2958

		Сметная стоимость:				1790809,83	39935
849	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0223		55867,22	1246
		Итого оплата труда:				46865,00	1045
		Итого материалов:				9002,22	201
		Накладные расходы	%	99		46396,35	1035
		Сметная прибыль	%	8		8181,09	182
		Сметная стоимость:				110444,65	2463
850	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1753,96	3508
		Итого оплата труда:				1382,24	2764
		Итого эксплуатация машин:				73,95	148
		Итого материалов:				330,41	661
		Накладные расходы	%	99		1368,42	2737
		Сметная прибыль	%	8		249,79	500
		Сметная стоимость:				3372,17	6744
851	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		78684,00	157368
		Сметная прибыль	%	8		6294,72	12589
		Сметная стоимость:				84978,72	169957
852	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		2156,00	8624
		Сметная прибыль	%	8		172,48	690
		Сметная стоимость:				2328,48	9314
853	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,3000		50933,28	168080
		Итого оплата труда:				19437,63	64144
		Итого эксплуатация машин:				9727,77	32102
		Итого материалов:				25337,51	83614
		Накладные расходы	%	99		19243,26	63503
		Сметная прибыль	%	8		5614,12	18527
		Сметная стоимость:				75790,66	250109
854	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		10583,00	31749
		Сметная прибыль	%	8		846,64	2540
		Сметная стоимость:				11429,64	34289

855	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9,0000		11372,00	102348
		Сметная прибыль	%	8		909,76	8188
		Сметная стоимость:				12281,76	110536
856	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		8841,00	26523
		Сметная прибыль	%	8		707,28	2122
		Сметная стоимость:				9548,28	28645
857	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		5324,00	15972
		Сметная прибыль	%	8		425,92	1278
		Сметная стоимость:				5749,92	17250
858	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		5366,00	16098
		Сметная прибыль	%	8		429,28	1288
		Сметная стоимость:				5795,28	17386
859	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000		19408,00	58224
		Сметная прибыль	%	8		1552,64	4658
		Сметная стоимость:				20960,64	62882
860	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83 стремянка С1-04	т	0,0585		521272,00	30494
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	2440
		Сметная стоимость:				562973,76	32934
		Отмостка					
861	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7200		24402,70	17570
		Итого оплата труда:				3056,10	2200
		Итого эксплуатация машин:				7,20	5
		Итого материалов:				21339,40	15364
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2068
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	1571
		Сметная стоимость:				29457,47	21209
		Канализация хоз.бытовая (К1)					

862	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0194	375260,51	7280
		Итого оплата труда:			322310,92	6253
		Итого эксплуатация машин:			61215,69	1188
		Итого материалов:			12215,82	237
		Накладные расходы	%	99	319087,81	6190
		Сметная прибыль	%	8	55547,87	1078
		Сметная стоимость:			749896,19	14548
863	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	19,4776	1864,00	36306
		Сметная прибыль	%	8	149,12	2904
		Сметная стоимость:			2013,12	39211
864	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0100	437951,00	4380
		Итого оплата труда:			355921,84	3559
		Итого эксплуатация машин:			97344,44	973
		Итого материалов:			18496,56	185
		Накладные расходы	%	99	352362,62	3524
		Сметная прибыль	%	8	63225,09	632
		Сметная стоимость:			853538,71	8535
865	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	28,3128	4641,00	131400
		Сметная прибыль	%	8	371,28	10512
		Сметная стоимость:			5012,28	141912
866	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0194	873475,83	16945
		Итого оплата труда:			214345,24	4158
		Итого эксплуатация машин:			31233,88	606
		Итого материалов:			628482,95	12193
		Накладные расходы	%	99	212201,79	4117
		Сметная прибыль	%	8	86854,21	1685
		Сметная стоимость:			1172531,83	22747

867	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0282	1443762,18	40714
		Итого оплата труда:			216560,68	6107
		Итого эксплуатация машин:			32983,60	930
		Итого материалов:			1194913,57	33697
		Накладные расходы	%	99	214395,07	6046
		Сметная прибыль	%	8	132652,58	3741
		Сметная стоимость:			1790809,83	50501
868	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0660	243910,86	16098
		Итого оплата труда:			196254,52	12953
		Итого эксплуатация машин:			64669,38	4268
		Итого материалов:			186,48	12
		Накладные расходы	%	99	194291,97	12823
		Сметная прибыль	%	8	35056,23	2314
		Сметная стоимость:			473259,06	31235
869	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66,6600	289,00	19265
		Сметная прибыль	%	8	23,12	1541
		Сметная стоимость:			312,12	20806
870	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	7,7000	50722,42	390563
		Итого оплата труда:			19437,63	149670
		Итого эксплуатация машин:			9727,77	74904
		Итого материалов:			25126,65	193475
		Накладные расходы	%	99	19243,26	148173
		Сметная прибыль	%	8	5597,25	43099
		Сметная стоимость:			75562,93	581835
871	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,0000	10583,00	74081
		Сметная прибыль	%	8	846,64	5926
		Сметная стоимость:			11429,64	80007
872	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21,0000	11372,00	238812

		Сметная прибыль	%	8		909,76	19105
		Сметная стоимость:				12281,76	257917
873	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,0000		8841,00	61887
		Сметная прибыль	%	8		707,28	4951
		Сметная стоимость:				9548,28	66838
874	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,0000		5324,00	37268
		Сметная прибыль	%	8		425,92	2981
		Сметная стоимость:				5749,92	40249
875	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,0000		5366,00	37562
		Сметная прибыль	%	8		429,28	3005
		Сметная стоимость:				5795,28	40567
876	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0600		36006,75	2160
		Итого оплата труда:				8892,15	534
		Итого эксплуатация машин:				4492,73	270
		Итого материалов:				23412,52	1405
		Накладные расходы	%	91		8091,85	486
		Сметная прибыль	%	8		3527,89	212
		Сметная стоимость:				47626,49	2858
877	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6,0000		19408,00	116448
		Сметная прибыль	%	8		1552,64	9316
		Сметная стоимость:				20960,64	125764
878	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		18250,00	18250
		Сметная прибыль	%	8		1460,00	1460
		Сметная стоимость:				19710,00	19710
879	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83 стремянка С1-01	т	0,0679		521272,00	35394
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	2832
		Сметная стоимость:				562973,76	38226
		Отмостка					

880	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,6800		24402,70	40997
		Итого оплата труда:				3056,10	5134
		Итого эксплуатация машин:				7,20	12
		Итого материалов:				21339,40	35850
		Накладные расходы	%	94		2872,73	4826
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	3666
		Сметная стоимость:				29457,47	49489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				6762117
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3785307
Материалы -			Тенге				1263897
Всего заработная плата -			Тенге				1026178
Местные материалы -			Тенге				1059371
		Накладные расходы -	Тенге				920415
		Накладные НУЧП -	Тенге				920415
		Сметная прибыль -	Тенге				376458
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5082180
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1036
		Сметная заработная плата -	Тенге				1026178
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				94746
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				94746
		Сметная прибыль -	Тенге				7580
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				102326
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				2882064
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2882064
		Сметная прибыль -	Тенге				230565
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				3112629
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				8297135
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1036
		Сметная заработная плата -	Тенге				1026178
РАЗДЕЛ 31.Благоустройство и озеленение территории							
		Вертикальная планировка					
881	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Срезка растительного грунта с перемещение до 30м)	м3 грунта	1251,0000		22,89	28630
		Итого оплата труда:				8,55	10692
		Итого эксплуатация машин:				22,89	28630
		Накладные расходы	%	72		6,15	7698
		Сметная прибыль	%	8		2,32	2906

		Сметная стоимость:				31,36	39234
882	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1251,0000		39,61	49556
		Итого оплата труда:				14,79	18507
		Итого эксплуатация машин:				39,61	49556
		Накладные расходы	%	72		10,65	13325
		Сметная прибыль	%	8		4,02	5030
		Сметная стоимость:				54,29	67911
883	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Восстановление растительного грунта с перемещение до 30м в зеленую зону)	м3 грунта	1251,0000		22,89	28630
		Итого оплата труда:				8,55	10692
		Итого эксплуатация машин:				22,89	28630
		Накладные расходы	%	72		6,15	7698
		Сметная прибыль	%	8		2,32	2906
		Сметная стоимость:				31,36	39234
884	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1251,0000		39,61	49556
		Итого оплата труда:				14,79	18507
		Итого эксплуатация машин:				39,61	49556
		Накладные расходы	%	72		10,65	13325
		Сметная прибыль	%	8		4,02	5030
		Сметная стоимость:				54,29	67911
885	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Устройство корыта под покрытие)	м3 грунта	6,0000		1353,66	8122
		Итого оплата труда:				1353,66	8122
		Накладные расходы	%	72		974,64	5848
		Сметная прибыль	%	8		186,26	1118
		Сметная стоимость:				2514,56	15087
886	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /Разравнивание грунта на месте с перемещением до 50 метров/. Группа грунтов 1	м3 грунта	859,0000		13,23	11366
		Итого оплата труда:				4,94	4245
		Итого эксплуатация машин:				13,23	11366
		Накладные расходы	%	72		3,56	3056
		Сметная прибыль	%	8		1,34	1154
		Сметная стоимость:				18,13	15576
887	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	859,0000		58,79	50505

		Итого оплата труда:				21,96	18862
		Итого эксплуатация машин:				58,79	50505
		Накладные расходы	%	72		15,81	13581
		Сметная прибыль	%	8		5,97	5127
		Сметная стоимость:				80,57	69212
888	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /Перемещение недостающего грунта: использовать лишний грунт из под зданий, сооружений и внутриплощадочных сетей с перемещением до 50 метров/. Группа грунтов 1	м3 грунта	847,0000		13,23	11207
		Итого оплата труда:				4,94	4186
		Итого эксплуатация машин:				13,23	11207
		Накладные расходы	%	72		3,56	3014
		Сметная прибыль	%	8		1,34	1138
		Сметная стоимость:				18,13	15359
889	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	847,0000		58,79	49799
		Итого оплата труда:				21,96	18598
		Итого эксплуатация машин:				58,79	49799
		Накладные расходы	%	72		15,81	13391
		Сметная прибыль	%	8		5,97	5055
		Сметная стоимость:				80,57	68245
		Покрытие					
		Асфальтобетоное покрытие тип 1 - 1524 м2					
890	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	1524,0000		111,41	169794
		Итого оплата труда:				44,85	68346
		Итого эксплуатация машин:				91,21	139002
		Итого материалов:				0,32	480
		Накладные расходы	%	108		48,43	73814
		Сметная прибыль	%	8		12,79	19489
		Сметная стоимость:				172,64	263097
891	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	231,6480		1273,00	294888
		Сметная прибыль	%	8		101,84	23591
		Сметная стоимость:				1374,84	318479

892	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см /ТОЛЩ.13СМ/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	м2 основания или покрытия	1524,0000	338,48	515842
		Итого оплата труда:			157,06	239355
		Итого эксплуатация машин:			244,60	372768
		Итого материалов:			0,72	1097
		Накладные расходы	%	108	169,62	258504
		Сметная прибыль	%	8	40,65	61948
		Сметная стоимость:			548,75	836293
893	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	193,5480	1273,00	246387
		Сметная прибыль	%	8	101,84	19711
		Сметная стоимость:			1374,84	266098
894	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /6 СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1524,0000	1634,04	2490276
		Итого оплата труда:			61,55	93802
		Итого эксплуатация машин:			90,23	137504
		Итого материалов:			1507,26	2297060
		Накладные расходы	%	108	66,47	101306
		Сметная прибыль	%	8	136,04	207327
		Сметная стоимость:			1836,55	2798909
895	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1524,0000	755,88	1151968
		Итого оплата труда:			0,39	597
		Итого эксплуатация машин:			0,08	124
		Итого материалов:			755,41	1151247
		Накладные расходы	%	108	0,42	645
		Сметная прибыль	%	8	60,50	92209
		Сметная стоимость:			816,81	1244822
896	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1524,0000	1761,20	2684071
		Итого оплата труда:			61,63	93922
		Итого эксплуатация машин:			90,43	137815
		Итого материалов:			1634,21	2490544
		Накладные расходы	%	108	66,56	101436

		Сметная прибыль	%	8		146,22	222841
		Сметная стоимость:				1973,98	3008348
897	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	345,0000		2047,96	706545
		Итого оплата труда:				633,93	218705
		Итого эксплуатация машин:				27,39	9451
		Итого материалов:				1396,55	481810
		Накладные расходы	%	108		684,64	236201
		Сметная прибыль	%	8		218,61	75420
		Сметная стоимость:				2951,20	1018166
898	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	15,5250		57899,00	898882
		Сметная прибыль	%	8		4631,92	71911
		Сметная стоимость:				62530,92	970793
		Плиточное покрытие тип 2 - 25 м2					
899	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /ТОЛЩ.10СМ/. Устройство	м2 покрытия	25,0000		878,91	21973
		Итого оплата труда:				251,77	6294
		Итого эксплуатация машин:				118,19	2955
		Итого материалов:				543,48	13587
		Накладные расходы	%	108		271,91	6798
		Сметная прибыль	%	8		92,07	2302
		Сметная стоимость:				1242,88	31072
900	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	25,0000		-111,75	-2794
		Итого оплата труда:				-11,83	-296
		Итого эксплуатация машин:				-8,50	-212
		Итого материалов:				-93,60	-2340
		Накладные расходы	%	108		-12,78	-319
		Сметная прибыль	%	8		-9,96	-249
		Сметная стоимость:				-134,49	-3362
901	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	25,0000		479,98	11999
		Итого оплата труда:				330,71	8268
		Итого эксплуатация машин:				33,72	843
		Итого материалов:				128,12	3203
		Накладные расходы	%	108		357,16	8929
		Сметная прибыль	%	8		66,97	1674

		Сметная стоимость:				904,11	22603
902	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	25,0000		1887,00	47175
		Сметная прибыль	%	8		150,96	3774
		Сметная стоимость:				2037,96	50949
903	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	40,0000		1426,77	57071
		Итого оплата труда:				633,93	25357
		Итого эксплуатация машин:				27,39	1096
		Итого материалов:				775,36	31014
		Накладные расходы	%	108		684,64	27386
		Сметная прибыль	%	8		168,91	6757
		Сметная стоимость:				2280,32	91213
904	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	м3	0,6400		57899,00	37055
		Сметная прибыль	%	8		4631,92	2964
		Сметная стоимость:				62530,92	40020
		Покрытие тип 3 - 220 м2					
905	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	220,0000		111,41	24511
		Итого оплата труда:				44,85	9866
		Итого эксплуатация машин:				91,21	20066
		Итого материалов:				0,32	69
		Накладные расходы	%	108		48,43	10656
		Сметная прибыль	%	8		12,79	2813
		Сметная стоимость:				172,64	37980
906	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	33,4400		1273,00	42569
		Сметная прибыль	%	8		101,84	3406
		Сметная стоимость:				1374,84	45975

907	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см /ТОЛЩ.13СМ/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	м2 основания или покрытия	220,0000	338,48	74465
		Итого оплата труда:			157,06	34553
		Итого эксплуатация машин:			244,60	53812
		Итого материалов:			0,72	158
		Накладные расходы	%	108	169,62	37317
		Сметная прибыль	%	8	40,65	8943
		Сметная стоимость:			548,75	120725
908	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9400	1273,00	35568
		Сметная прибыль	%	8	101,84	2845
		Сметная стоимость:			1374,84	38413
		Отмостка дет.89 - 46 м2				
909	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,9000	24402,70	168379
		Итого оплата труда:			3056,10	21087
		Итого эксплуатация машин:			7,20	50
		Итого материалов:			21339,40	147242
		Накладные расходы	%	94	2872,73	19822
		Сметная прибыль	%	8	2182,03	15056
		Сметная стоимость:			29457,47	203257
910	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	46,0000	1422,78	65448
		Итого оплата труда:			149,89	6895
		Итого эксплуатация машин:			2,63	121
		Итого материалов:			1271,10	58471
		Накладные расходы	%	108	161,89	7447
		Сметная прибыль	%	8	126,77	5832
		Сметная стоимость:			1711,44	78726
		Озеленение				
911	1147-0102-0102 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	49,0000	356,79	17483

		Итого оплата труда:				313,61	15367
		Итого эксплуатация машин:				64,94	3182
		Накладные расходы	%	88		275,97	13523
		Сметная прибыль	%	8		50,62	2480
		Сметная стоимость:				683,38	33486
912	1147-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	49,0000		679,58	33299
		Итого оплата труда:				454,78	22284
		Итого эксплуатация машин:				140,84	6901
		Итого материалов:				112,24	5500
		Накладные расходы	%	88		400,21	19610
		Сметная прибыль	%	8		86,38	4233
		Сметная стоимость:				1166,17	57142
913	Прайс-лист стр.32 ТОО "Технопарк-2030" РК	Карагач, с комом, высотой от 1 м до 2 м	м.	73,5000		133,93	9844
914	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	641,0000		221,06	141697
		Итого оплата труда:				213,90	137108
		Итого эксплуатация машин:				9,23	5914
		Накладные расходы	%	88		188,23	120655
		Сметная прибыль	%	8		32,74	20988
		Сметная стоимость:				442,03	283340
915	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,0641		429429,28	27526
		Итого оплата труда:				2088,96	134
		Итого эксплуатация машин:				3987,36	256
		Итого материалов:				424800,00	27230
		Накладные расходы	%	88		1838,28	118
		Сметная прибыль	%	8		34501,40	2212
		Сметная стоимость:				465768,96	29856
916	1147-0108-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	67,0000		263,65	17664
		Итого оплата труда:				244,39	16374
		Итого эксплуатация машин:				33,52	2246
		Накладные расходы	%	88		215,07	14409
		Сметная прибыль	%	8		38,30	2566

		Сметная стоимость:				517,01	34640
917	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	67,0000		1286,09	86168
		Итого оплата труда:				1161,73	77836
		Итого эксплуатация машин:				151,68	10162
		Итого материалов:				3,15	211
		Накладные расходы	%	88		1022,32	68495
		Сметная прибыль	%	8		184,67	12373
		Сметная стоимость:				2493,08	167037
918	Прайс-лист стр.32 ТОО "Технопарк-2030" РК	Кустарник живой изгороди	м	536,0000		133,93	71786
		Малые архитектурные формы					
919	86-010303-0101	Урна, тип 1	шт.	2,0000		9680,00	19360
		Итого оплата труда рабочих:				5591,00	11182
		Итого эксплуатация машин:				554,00	1108
		Итого материалов:				3535,00	7070
		Накладные расходы				6645,76	13292
		Сметная прибыль				1306,06	2612
		Сметная стоимость:				17631,82	35264
9.1	8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 1	шт.	2,0000		9680,00	19360
		Итого оплата труда рабочих:				5591,00	11182
		Итого эксплуатация машин:				554,00	1108
		Итого материалов:				3535,00	7070
		Накладные расходы	%	118		6645,76	13292
		Сметная прибыль	%	8		1306,06	2612
		Сметная стоимость:				17631,82	35264
920	86-010307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1,0000		160673,00	160673
		Итого оплата труда рабочих:				3078,00	3078
		Итого эксплуатация машин:				151,00	151
		Итого материалов:				157444,00	157444
		Накладные расходы				2838,29	2838
		Сметная прибыль				13080,90	13081
		Сметная стоимость:				176592,19	176592
0.1	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2017	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1,0000		160673,00	160673

		Итого оплата труда рабочих:				3078,00	3078
		Итого эксплуатация машин:				151,00	151
		Итого материалов:				157444,00	157444
		Накладные расходы	%	91		2838,29	2838
		Сметная прибыль	%	8		13080,90	13081
		Сметная стоимость:				176592,19	176592
1.1	1116-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Шкафы пожарные массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1,0000		2732,30	2732
		Итого оплата труда:				2653,38	2653
		Итого эксплуатация машин:				47,66	48
		Итого материалов:				50,40	50
		Накладные расходы	%	98		2600,31	2600
		Сметная прибыль	%	8		426,61	427
		Сметная стоимость:				5759,22	5759
2.1	2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	1,0000		24903,00	24903
		Сметная прибыль	%	8		1992,24	1992
		Сметная стоимость:				26895,24	26895
3.1	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2,0000		14297,00	28594
		Сметная прибыль	%	8		1143,76	2288
		Сметная стоимость:				15440,76	30882
4.1	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Ящик для песка. Монтаж	т конструкций	0,0336		48486,90	1629
		Итого оплата труда:				42799,20	1438
		Итого эксплуатация машин:				2415,54	81
		Итого материалов:				3665,36	123
		Накладные расходы	%	69		29531,45	992
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	210
		Сметная стоимость:				84259,82	2831
5.1	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Стоимость ящика для песка	т	0,0336		608950,00	20461
		Сметная прибыль	%	8		48716,00	1637
		Сметная стоимость:				657666,00	22098

6.1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5000		2537,00	1269
		Сметная прибыль	%	8		202,96	101
		Сметная стоимость:				2739,96	1370
7.1	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0030		405790,00	1217
		Сметная прибыль	%	8		32463,20	97
		Сметная стоимость:				438253,20	1315
		Ирригация					
8.1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Устроство грунтового арыка с разравниванием грунта на месте/	м3 грунта	4,4000		1353,66	5956
		Итого оплата труда:				1353,66	5956
		Накладные расходы	%	72		974,64	4288
		Сметная прибыль	%	8		186,26	820
		Сметная стоимость:				2514,56	11064
9.1	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	13,2000		9681,12	127791
		Итого оплата труда:				6881,20	90832
		Итого эксплуатация машин:				3663,82	48362
		Итого материалов:				352,17	4649
		Накладные расходы	%	91		6261,89	82657
		Сметная прибыль	%	8		1275,44	16836
		Сметная стоимость:				17218,45	227284
0.1	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	13,2000		50285,00	663762
		Сметная прибыль	%	8		4022,80	53101
		Сметная стоимость:				54307,80	716863
1.1	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	1,0718		523754,02	561381
		Итого оплата труда:				43486,32	46610
		Итого эксплуатация машин:				8414,16	9019
		Итого материалов:				474562,66	508655
		Накладные расходы	%	93		40442,28	43348
		Сметная прибыль	%	8		45135,70	48378
		Сметная стоимость:				609332,00	653106

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				12054637
В том числе:					
Стоимость монтажных работ -	Тенге				53497
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				53497
Сметная прибыль -	Тенге				4280
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				57777
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11976317
Материалы -	Тенге				7384401
Всего заработная плата -	Тенге				1366048
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				82847
Местные материалы -	Тенге				2267554
Накладные расходы -	Тенге				1354110
Накладные НУЧП -	Тенге				1354110
Сметная прибыль -	Тенге				1066434
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14396861
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1348
Сметная заработная плата -	Тенге				1366048
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				22090
Материалы -	Тенге				123
Всего заработная плата -	Тенге				1438
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				20461
Накладные расходы -	Тенге				992
Накладные НУЧП -	Тенге				992
Сметная прибыль -	Тенге				1847
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				24929
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
Сметная заработная плата -	Тенге				1438
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2732
Материалы -	Тенге				50
Всего заработная плата -	Тенге				2653
Накладные расходы -	Тенге				2600
Накладные НУЧП -	Тенге				2600
Сметная прибыль -	Тенге				427
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5759
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
Сметная заработная плата -	Тенге				2653
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				14485326
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1352
Сметная заработная плата -	Тенге				1370140
РАЗДЕЛ 32.Уборная на 1 очко					
Кровля					

2.1	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**5,6000**		**1603,60**	**8980**
		Итого оплата труда:				**413,13**	**2314**
		Итого эксплуатация машин:				**70,46**	**395**
		Итого материалов:				**1139,67**	**6382**
		Накладные расходы	%	92		380,08	2128
		Сметная прибыль	%	8		158,69	889
		Сметная стоимость:				**2142,37**	**11997**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32			Тенге				**8980**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8980**
Материалы -			Тенге				**6382**
Всего заработная плата -			Тенге				**2314**
		Накладные расходы -	Тенге				**2128**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2128**
		Сметная прибыль -	Тенге				**889**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11997**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2314**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**11997**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2314**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**104302903**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5871927**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4452352**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1263207**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**31672838**
		- перевозка грузов	Тенге				**394037**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**61911749**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**6301354**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**110604257**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**0**
		ИТОГО:	Тенге				**110604257**
		Сметная прибыль	Тенге				**3895401**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**114499657**

Временные здания и сооружения 2,9%	1074388
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	115574045
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5.0,9%	1560250
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	8401244
ИТОГО	125535539
Непредвиденные работы и затраты - 2%	689459
ИТОГО	126224998
в том числе на 2018 год - 70%	88357498
в том числе на 2019 год - 30%	37867499
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1	88357498
НДС на 2018 год, - 12%	10602900
Итого в текущих ценах на 2018 год	98960398
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30%, К=1,0498961	39756940
НДС на 2019 год, - 12%	4770833
Итого в текущих ценах на 2019 год	44527773
ИТОГО АКТУ	128114438
ИТОГО с понижающим коэфицентом К=0,8861905869	80045486,25
Налог на добавленную стоимость - 12%	9605458,35
ВСЕГО ПО АКТУ	**89650944,60**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

_____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

_____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Береке"

_____