Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"**

Справка №22

о стоимости выполненных работ за Декабрь м-ц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№82	30.05.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		272	23.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 654 799 951,50	-	-	-	-	-	-	391 585 709,09	
За отчетный период:	**91 600 213,80**	**81 785 905,18**	-	-	-	-	-	**9 814 308,62**	**91 600 213,80**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 0601 4000 1844

Зам.руководителя _____ **Баймаханов Н.Д.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Нач.отдела _____ **Утегенов К.**

Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер". БИН 0112 4000 7474

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"

Директор _____ **С.Пягай**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора:ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Директор _____ **Кайыров С.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(БИН: 0601 4000 1844, адрес: Кызылординкая область, г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс, строение 1, тел: +7/7242/60-53-53)

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 119; тел: +7/7242/25-31-25)

Стройка **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №272 от 23.12.2020 года к договору №82 от 30.05.2019г.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за Декабрь м-ц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Здание галереи.Блок "Д"							
Л. Р. С. №2-5-1. Общестроительные работы							
РАЗДЕЛ 3. РАМА МОНОЛИТНАЯ							
		Ригель РМ2-2шт					
39	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**1,2000**		**42371,46**	**50846**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	12,53	15,036	964,00	14495
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	1,149	1098,56	1262
		Итого оплата труда:				**13130,57**	**15757**
39. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	0,88824	39,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	1,084	5764,00	6246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	1,084	1088,00	1179
39. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,02604	4329,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,02604	1554,00	40

39. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,03912	2465,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,03912	1088,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**5408,06**	**6490**
39. 7	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	23001,00	28015
39. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,36	114,00	41
39. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,024	68537,00	1645
39.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,24	310,00	74
39.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,001896	45268,00	86
		Итого материалов:				**24884,48**	**29861**
		Накладные расходы	%	91		11948,82	14339
		Сметная прибыль	%	8		4345,62	5215
		Сметная стоимость:				**58665,90**	**70399**
40	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0341**		**213050,00**	**7265**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	581
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7846**
41	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1705**		**195353,00**	**33316**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2665
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**35981**
42	**2401-0106-2601 РСНБ РК 2015**	**Шайбы**	**шт.**	**8,0000**		**151,00**	**1208**
		Сметная прибыль	%	8		12,08	97
		Сметная стоимость:				**163,08**	**1305**
		Ригель РМ2ж -2шт					
43	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**2,2300**		**42371,46**	**94488**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	12,53	27,942	964,00	26936
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	2,135	1098,56	2345
		Итого оплата труда:				**13130,57**	**29281**
43. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	1,651	39,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

43. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	2,014	5764,00	11607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	2,014	1088,00	2191
43. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,048391	4329,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,048391	1554,00	75
43. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,072698	2465,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,072698	1088,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**5408,06**	**12060**
43. 7	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,263	23001,00	52062
43. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,669	114,00	76
43. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0446	68537,00	3057
43.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,446	310,00	138
43.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,003523	45268,00	159
		Итого материалов:				**24884,48**	**55492**
		Накладные расходы	%	91		11948,82	26646
		Сметная прибыль	%	8		4345,62	9691
		Сметная стоимость:				**58665,90**	**130825**
44	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0667**		**213050,00**	**14210**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1137
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**15347**
45	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2929**		**195353,00**	**57223**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	4578
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**61801**
46	**2401-0106-2601 РСНБ РК 2015**	**Шайбы**	**шт.**	**8,0000**		**151,00**	**1208**
		Сметная прибыль	%	8		12,08	97
		Сметная стоимость:				**163,08**	**1305**
		Ригель РМ3-2шт					
47	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**4,6400**		**42371,46**	**196604**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	12,53	58,139	964,00	56046

47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	4,442	1098,56	4880
		Итого оплата труда:				**13130,57**	**60926**
47. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	3,435	39,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	4,19	5764,00	24151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	4,19	1088,00	4559
47. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,100688	4329,00	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,100688	1554,00	156
47. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,151264	2465,00	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,151264	1088,00	165
		Итого эксплуатация машин:				**5408,06**	**25093**
47. 7	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,71	23001,00	108326
47. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,392	114,00	159
47. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0928	68537,00	6360
47.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,928	310,00	288
47.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,007331	45268,00	332
		Итого материалов:				**24884,48**	**115464**
		Накладные расходы	%	91		11948,82	55443
		Сметная прибыль	%	8		4345,62	20164
		Сметная стоимость:				**58665,90**	**272210**
48	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1377**		**213050,00**	**29337**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2347
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**31684**
49	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6069**		**195353,00**	**118564**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	9485
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**128049**
50	**2401-0106-2601 РСНБ РК 2015**	**Шайбы**	**шт.**	**8,0000**		**151,00**	**1208**
		Сметная прибыль	%	8		12,08	97
		Сметная стоимость:				**163,08**	**1305**

		Ригель РМ4-4шт					
51	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**2,8000**		**42371,46**	**118640**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	12,53	35,084	964,00	33821
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	2,68	1098,56	2945
		Итого оплата труда:				**13130,57**	**36766**
51. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	2,073	39,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	2,528	5764,00	14574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	2,528	1088,00	2750
51. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,06076	4329,00	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,06076	1554,00	94
51. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,09128	2465,00	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,09128	1088,00	99
		Итого эксплуатация машин:				**5408,06**	**15143**
51. 7	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,842	23001,00	65369
51. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,84	114,00	96
51. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,056	68537,00	3838
51.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	0,56	310,00	174
51.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,004424	45268,00	200
		Итого материалов:				**24884,48**	**69677**
		Накладные расходы	%	91		11948,82	33457
		Сметная прибыль	%	8		4345,62	12168
		Сметная стоимость:				**58665,90**	**164265**
52	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0824**		**213050,00**	**17555**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1404
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**18960**
53	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3712**		**195353,00**	**72515**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	5801
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**78316**

54	**2401-0106-2601 РСНБ РК 2015**	**Шайбы**	**шт.**	**8,0000**		**151,00**	**1208**
		Сметная прибыль	%	8		12,08	97
		Сметная стоимость:				**163,08**	**1305**
		Ригель РМ5-36шт					
55	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**7,9200**		**42371,46**	**335582**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	12,53	99,238	964,00	95665
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	7,582	1098,56	8329
		Итого оплата труда:				**13130,57**	**103994**
55. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	5,862	39,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	7,152	5764,00	41223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	7,152	1088,00	7781
55. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,171864	4329,00	744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,171864	1554,00	267
55. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,258192	2465,00	636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,258192	1088,00	281
		Итого эксплуатация машин:				**5408,06**	**42832**
55. 7	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,039	23001,00	184900
55. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	2,376	114,00	271
55. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,1584	68537,00	10856
55.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	1,584	310,00	491
55.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,012514	45268,00	566
		Итого материалов:				**24884,48**	**197085**
		Накладные расходы	%	91		11948,82	94635
		Сметная прибыль	%	8		4345,62	34417
		Сметная стоимость:				**58665,90**	**464634**
56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2388**		**213050,00**	**50876**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	4070
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**54946**

57	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1976**		**195353,00**	**233955**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	18716
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**252671**
58	**2401-0106-2601 РСНБ РК 2015**	**Шайбы**	**шт.**	**4,0000**		**151,00**	**604**
		Сметная прибыль	%	8		12,08	48
		Сметная стоимость:				**163,08**	**652**
		Колонна КМ1-16шт					
59	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**11,8800**		**64109,83**	**761625**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	12,43	147,668	1000,00	147668
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	55,261	1090,91	60285
		Итого оплата труда:				**17504,45**	**207953**
59. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,10098	39,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	54,648	5764,00	314991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	54,648	1088,00	59457
59. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,34452	4329,00	1491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,34452	1554,00	535
59. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,268488	2465,00	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,268488	1088,00	292
		Итого эксплуатация машин:				**26695,98**	**317148**
59. 7	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,058	23001,00	277351
59. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	3,564	114,00	406
59. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,2376	68537,00	16284
59.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	5,108	310,00	1584
59.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,026136	45268,00	1183
		Итого материалов:				**24983,84**	**296808**
		Накладные расходы	%	91		15929,05	189237
		Сметная прибыль	%	8		6403,11	76069
		Сметная стоимость:				**86441,99**	**1026931**

60	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2238**		**213050,00**	**47681**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	3814
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**51495**
61	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1960**		**195353,00**	**233650**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	18692
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**252342**
62	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3976**		**213489,00**	**84883**
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	6791
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**91674**
		Колонна КМ2-8шт					
63	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**5,9400**		**64109,83**	**380812**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	12,43	73,834	1000,00	73834
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	27,631	1090,91	30142
		Итого оплата труда:				**17504,45**	**103976**
63. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,05049	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	27,324	5764,00	157496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	27,324	1088,00	29729
63. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,17226	4329,00	746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,17226	1554,00	268
63. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,134244	2465,00	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,134244	1088,00	146
		Итого эксплуатация машин:				**26695,98**	**158574**
63. 7	2102-0101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,029	23001,00	138675
63. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,782	114,00	203
63. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,1188	68537,00	8142
63.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	2,554	310,00	792
63.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,013068	45268,00	592

		Итого материалов:				**24983,84**	**148404**
		Накладные расходы	%	91		15929,05	94619
		Сметная прибыль	%	8		6403,11	38034
		Сметная стоимость:				**86441,99**	**513465**
64	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1056**		**213050,00**	**22498**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1800
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**24298**
65	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5980**		**195353,00**	**116825**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	9346
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**126171**
66	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3972**		**213489,00**	**84798**
		Сметная прибыль	%	8		17079,12	6784
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**91582**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3169183**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3169183**
Материалы -			Тенге				**912791**
Всего заработная плата -			Тенге				**558653**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1230587**
Накладные расходы -			Тенге				**508374**
Сметная прибыль -			Тенге				**294205**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3971762**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**558**
Сметная заработная плата -			Тенге				**558653**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3971762**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**558**
Сметная заработная плата -			Тенге				**558653**
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
67	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**12,0000**		**3965,72**	**47589**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	20,88	1035,00	21611
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,944	1088,00	2115
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**23726**
67. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,848	5764,00	10652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,848	1088,00	2011

67. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,82	174,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,096	2465,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,096	1088,00	104
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**11205**
67. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,5136	16850,00	8654
67. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	--	--
67. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00792	614991,00	4871
67. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0036	208994,00	752
67.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,96	516,00	495
		Итого материалов:				**1231,05**	**14773**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	27997
		Сметная прибыль	%	8		503,90	6047
		Сметная стоимость:				**6802,67**	**81632**
68	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**16,0000**		**5996,92**	**95951**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	42,56	1071,00	45582
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	3,523	1088,00	3833
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**49415**
68. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	3,168	5764,00	18260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	3,168	1088,00	3447
68. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	4,499	174,00	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,3552	2465,00	876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,3552	1088,00	386
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**19919**
68. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	1,045	16850,00	17605
68. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	16	--	--

68. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,01696	614991,00	10430
68. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,008	208994,00	1672
68.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	1,44	516,00	743
		Итого материалов:				**1903,13**	**30450**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	58310
		Сметная прибыль	%	8		771,30	12341
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**166601**
69	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**142,4800**		**5112,00**	**728358**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	58269
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**786626**
		МС-2,3					
70	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0298**		**64640,61**	**1924**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	1,271	1172,00	1489
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,030653	1088,00	33
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**1523**
70. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,6324	174,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,030653	2465,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,030653	1088,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**186**
70. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00119	208994,00	249
		Итого материалов:				**8359,76**	**249**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	1797
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	298
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**4018**
71	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0298**		**213050,00**	**6340**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	507
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**6848**
		Монолитные участки					
72	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**2,4200**		**43443,08**	**105132**

72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	14,2	34,364	928,00	31890
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	1,143	1098,75	1256
		Итого оплата труда:				**13696,76**	**33146**
72. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006534	4249,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006534	1088,00	7
72. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8449	2,045	15,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4427	1,071	5764,00	6175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4427	1,071	1088,00	1165
72. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0109	0,026378	4329,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,026378	1554,00	41
72. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,038	0,09196	79,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,999	4,838	174,00	842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,039204	2465,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,039204	1088,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**3013,85**	**7294**
72.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,456	21086,00	51794
72.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2	4,84	70,00	339
72.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0191	0,046222	53953,00	2494
72.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	0,108416	58360,00	6327
72.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	0,001839	26517,00	49
72.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	1,162	310,00	360
72.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,005808	212247,00	1233
72.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00214	0,005179	30,00	0

72.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	3,698	907,00	3354
		Итого материалов:				**27251,63**	**65949**
		Накладные расходы	%	91		12464,05	30163
		Сметная прибыль	%	8		4472,57	10824
		Сметная стоимость:				**60379,70**	**146119**
73	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0337**		**213050,00**	**7180**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	574
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7754**
74	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1837**		**195353,00**	**35886**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2871
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**38757**
		МУ-1 2шт					
75	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**2,5800**		**43443,08**	**112083**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	14,2	36,636	928,00	33998
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	1,219	1098,75	1339
		Итого оплата труда:				**13696,76**	**35338**
75. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006966	4249,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006966	1088,00	8
75. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8449	2,18	15,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4427	1,142	5764,00	6583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4427	1,142	1088,00	1243
75. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0109	0,028122	4329,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,028122	1554,00	44
75. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,038	0,09804	79,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,999	5,158	174,00	897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,041796	2465,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,041796	1088,00	45

		Итого эксплуатация машин:				**3013,85**	**7776**
75.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,619	21086,00	55218
75.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2	5,16	70,00	361
75.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0191	0,049278	53953,00	2659
75.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	0,115584	58360,00	6745
75.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	0,001961	26517,00	52
75.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	1,238	310,00	384
75.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,006192	212247,00	1314
75.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00214	0,005521	30,00	0
75.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	3,942	907,00	3576
		Итого материалов:				**27251,63**	**70309**
		Накладные расходы	%	91		12464,05	32157
		Сметная прибыль	%	8		4472,57	11539
		Сметная стоимость:				**60379,70**	**155780**
76	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1157**		**213050,00**	**24654**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1972
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**26626**
				Каркас			
77	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1164**		**195353,00**	**22739**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1819
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**24558**
78	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1800**		**213050,00**	**38349**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	3068
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**41417**
		Монолитные участки					
79	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**2,4200**		**43443,08**	**105132**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	14,2	34,364	928,00	31890
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	1,143	1098,75	1256
		Итого оплата труда:				**13696,76**	**33146**

79. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006534	4249,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006534	1088,00	7
79. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8449	2,045	15,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4427	1,071	5764,00	6175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4427	1,071	1088,00	1165
79. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0109	0,026378	4329,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,026378	1554,00	41
79. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,038	0,09196	79,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,999	4,838	174,00	842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,039204	2465,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,039204	1088,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**3013,85**	**7294**
79.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,456	21086,00	51794
79.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2	4,84	70,00	339
79.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0191	0,046222	53953,00	2494
79.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	0,108416	58360,00	6327
79.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	0,001839	26517,00	49
79.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	1,162	310,00	360
79.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,005808	212247,00	1233
79.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00214	0,005179	30,00	0
79.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	3,698	907,00	3354
		Итого материалов:				**27251,63**	**65949**
		Накладные расходы	%	91		12464,05	30163

		Сметная прибыль	%	8		4472,57	10824
		Сметная стоимость:				**60379,70**	**146119**
80	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0337**		**213050,00**	**7180**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	574
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7754**
81	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1837**		**195353,00**	**35886**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2871
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**38757**
		МУ-2 2шт					
82	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**1,2900**		**43443,08**	**56042**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	14,2	18,318	928,00	16999
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	0,609525	1098,75	670
		Итого оплата труда:				**13696,76**	**17669**
82. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003483	4249,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003483	1088,00	4
82. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8449	1,09	15,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4427	0,571083	5764,00	3292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4427	0,571083	1088,00	621
82. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0109	0,014061	4329,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,014061	1554,00	22
82. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,038	0,04902	79,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,999	2,579	174,00	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,020898	2465,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,020898	1088,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**3013,85**	**3888**
82.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,309	21086,00	27609
82.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2	2,58	70,00	181

82.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0191	0,024639	53953,00	1329
82.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	0,057792	58360,00	3373
82.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	0,00098	26517,00	26
82.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	0,6192	310,00	192
82.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,003096	212247,00	657
82.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00214	0,002761	30,00	0
82.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	1,971	907,00	1788
		Итого материалов:				**27251,63**	**35155**
		Накладные расходы	%	91		12464,05	16079
		Сметная прибыль	%	8		4472,57	5770
		Сметная стоимость:				**60379,70**	**77890**
83	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0612**		**195353,00**	**11956**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	956
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**12912**
84	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0989**		**213050,00**	**21071**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1686
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**22756**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1463451**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1463451**
Материалы -			Тенге				**282833**
Всего заработная плата -			Тенге				**193962**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**211241**
Местные материалы -			Тенге				**728358**
Накладные расходы -			Тенге				**196665**
Сметная прибыль -			Тенге				**132809**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1792925**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**198**
Сметная заработная плата -			Тенге				**193962**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1792925**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**198**
Сметная заработная плата -			Тенге				**193962**

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ

85	**1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**112,8000**		**7355,03**	**829647**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	3,56	401,568	928,00	372655
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	39,48	1088,00	42954
		Итого оплата труда:				**3684,48**	**415609**
85. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	39,48	5764,00	227563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	39,48	1088,00	42954
		Итого эксплуатация машин:				**2017,40**	**227563**
85. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	12,408	18386,00	228133
85. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0564	21421,00	1208
85. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,026	2,933	30,00	88
		Итого материалов:				**2033,95**	**229430**
		Накладные расходы	%	93		3426,57	386517
		Сметная прибыль	%	8		862,53	97293
		Сметная стоимость:				**11644,12**	**1313457**
86	**2103-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**112,8000**		**17565,00**	**1981332**
		Сметная прибыль	%	8		1405,20	158507
		Сметная стоимость:				**18970,20**	**2139839**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2810979**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2810979**
Материалы -			Тенге				**229430**
Всего заработная плата -			Тенге				**415609**
Местные материалы -			Тенге				**1981332**
Накладные расходы -			Тенге				**386517**
Сметная прибыль -			Тенге				**255800**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3453296**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**441**
Сметная заработная плата -			Тенге				**415609**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3453296**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**441**
Сметная заработная плата -			Тенге				**415609**

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ							
87	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**139,0000**		**143,39**	**19931**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	9,647	946,00	9126
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,2919	1198,95	350
		Итого оплата труда:				**68,17**	**9476**
87. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1112	5764,00	641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1112	1088,00	121
87. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0695	4329,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0695	1554,00	108
87. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,5699	729,00	415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1112	2465,00	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1112	1088,00	121
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**1631**
87. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	69,5	132,00	9174
		Итого материалов:				**66,00**	**9174**
		Накладные расходы	%	92		62,72	8718
		Сметная прибыль	%	8		16,49	2292
		Сметная стоимость:				**222,59**	**30941**
88	**2110-0401-1404 РСНБ РК 2015**	**Пергамин кровельный П-350**	**м2**	**152,9000**		**84,00**	**12844**
		Сметная прибыль	%	8		6,72	1027
		Сметная стоимость:				**90,72**	**13871**
89	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**139,0000**		**802,99**	**111615**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,403	56,017	1071,00	59994
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	1,154	1200,29	1385
		Итого оплата труда:				**441,58**	**61379**
89. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,4865	5764,00	2804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,4865	1088,00	529
89. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,278	4329,00	1203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,278	1554,00	432

89. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	2,558	729,00	1864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,3892	2465,00	959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3892	1088,00	423
		Итого эксплуатация машин:				**49,15**	**6832**
89. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	279,39	132,00	36879
89. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,03475	101855,00	3539
89. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,08062	54214,00	4371
89.10	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	143,17	--	--
		Итого материалов:				**322,23**	**44790**
		Накладные расходы	%	92		406,25	56469
		Сметная прибыль	%	8		96,74	13447
		Сметная стоимость:				**1305,98**	**181531**
90	**2111-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200**	**м3**	**28,6340**		**37363,00**	**1069852**
		Сметная прибыль	%	8		2989,04	85588
		Сметная стоимость:				**40352,04**	**1155440**
91	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**139,0000**		**617,96**	**85896**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	33,777	762,00	25738
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	2,697	1088,00	2934
		Итого оплата труда:				**206,27**	**28672**
91. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	1,751	4249,00	7442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,751	1088,00	1905
91. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	3,28	158,00	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,9452	5764,00	5448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,9452	1088,00	1028
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**13408**
91. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	4,253	2537,00	10791
91. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,127	16367,00	34808

91. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	6,116	162,00	991
91. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	5,351	30,00	161
		Итого материалов:				**336,33**	**46750**
		Накладные расходы	%	92		189,77	26378
		Сметная прибыль	%	8		64,62	8982
		Сметная стоимость:				**872,35**	**121256**
92	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**139,0000**		**94,03**	**13070**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0045	0,6255	762,00	477
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0417	5440,00	227
		Итого оплата труда:				**5,06**	**703**
92. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,139	4249,00	591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,139	1088,00	151
92. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0695	5764,00	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0695	1088,00	76
		Итого эксплуатация машин:				**7,13**	**991**
92. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,7089	16367,00	11603
		Итого материалов:				**83,47**	**11603**
		Накладные расходы	%	92		4,66	647
		Сметная прибыль	%	8		7,90	1097
		Сметная стоимость:				**106,58**	**14815**
93	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**10,9000**		**93735,73**	**1021719**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	240,89	865,00	208370
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	4,033	1276,92	5150
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**213520**
93. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,635	4329,00	7078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,635	1554,00	2541
93. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	4,796	145,00	695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,398	2465,00	5911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,398	1088,00	2609

		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**13684**
93. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,4142	218211,00	90383
93. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	47,742	70,00	3342
93. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,744	51097,00	89113
93. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,654	57894,00	37863
93.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	9,047	58936,00	533194
93.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	36,842	228,00	8400
93.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	78,48	310,00	24329
93.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,021364	610448,00	13042
		Итого материалов:				**73363,78**	**799665**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	192168
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	97111
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**1310998**
94	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**10,9000**		**9970,93**	**108683**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	8,502	928,00	7890
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,1853	1225,06	227
		Итого оплата труда:				**744,67**	**8117**
94. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0545	4329,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0545	1554,00	85
94. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,1308	2465,00	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,1308	1088,00	142
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**558**
94. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0109	71020,00	774
94. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,01853	75217,00	1394
94. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,07303	1342730,00	98060

94. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,2507	30,00	8
		Итого материалов:				**9195,87**	**100235**
		Накладные расходы	%	90		670,20	7305
		Сметная прибыль	%	8		851,29	9279
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**125267**
95	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**270,0000**		**649,57**	**175383**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,5663	152,901	982,00	150149
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,215	1440,09	1750
		Итого оплата труда:				**562,59**	**151898**
95. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,918	4329,00	3974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,918	1554,00	1427
95. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	7,938	11,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	17,55	16,00	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,297	2465,00	732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,297	1088,00	323
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**5074**
95. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	1,917	6115,00	11722
95. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	818,1	3,00	2454
95. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	5,4	1108,00	5983
		Итого материалов:				**74,67**	**20160**
		Накладные расходы	%	92		517,58	139747
		Сметная прибыль	%	8		93,37	25210
		Сметная стоимость:				**1260,52**	**340340**
96	**2105-0109-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**310,5000**		**1463,00**	**454262**
		Сметная прибыль	%	8		117,04	36341
		Сметная стоимость:				**1580,04**	**490602**

97	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**270,0000**		**346,02**	**93424**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	7,83	946,00	7407
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,2133	1223,67	261
		Итого оплата труда:				**28,40**	**7668**
97. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,0621	4329,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,0621	1554,00	97
97. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,1512	2465,00	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,1512	1088,00	165
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**642**
97. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0108	71020,00	767
97. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0162	75217,00	1219
97. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0621	1342730,00	83384
97. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,2133	30,00	6
		Итого материалов:				**316,21**	**85375**
		Накладные расходы	%	90		25,56	6901
		Сметная прибыль	%	8		29,73	8026
		Сметная стоимость:				**401,30**	**108352**
98	**2105-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0770**		**--**	**--**
99	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1150**		**213050,00**	**24501**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1960
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**26461**
100	**2113-0201-1104 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**51,0000**		**34,00**	**1734**
		Сметная прибыль	%	8		2,72	139
		Сметная стоимость:				**36,72**	**1873**
101	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**102,0000**		**85,79**	**8750**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,059	6,018	964,00	5801
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,4386	1207,21	529

		Итого оплата труда:				**62,07**	**6331**
101. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,1836	5764,00	1058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1836	1088,00	200
101. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1122	4329,00	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1122	1554,00	174
101. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	1,928	174,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1428	2465,00	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1428	1088,00	155
		Итого эксплуатация машин:				**21,88**	**2231**
101. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00051	208994,00	107
101. 8	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0052	0,5304	1152,00	611
		Итого материалов:				**7,04**	**718**
		Накладные расходы	%	92		57,10	5824
		Сметная прибыль	%	8		11,43	1166
		Сметная стоимость:				**154,32**	**15741**
102	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5692**		**208224,00**	**118513**
		Сметная прибыль	%	8		16657,92	9481
		Сметная стоимость:				**224881,92**	**127994**
103	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0153**		**251663,00**	**3850**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	308
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**4158**
104	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**51,0000**		**757,10**	**38612**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	32,946	964,00	31760
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0204	1043,50	21
		Итого оплата труда:				**623,16**	**31781**
104. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0051	1888,00	10

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0051	910,00	5
104. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0153	2465,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0153	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**47**
104. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,153	90,00	14
104. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,377	686,00	945
104. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	12,546	466,00	5846
		Итого материалов:				**133,43**	**6805**
		Накладные расходы	%	80		498,53	25425
		Сметная прибыль	%	8		100,45	5123
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**69160**
		Водосточная система					
105	**1112-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**80,7000**		**331,69**	**26768**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,134	10,814	910,00	9841
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02421	1088,00	26
		Итого оплата труда:				**122,27**	**9867**
105. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,02421	2465,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,02421	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**60**
105. 4	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,009038	312813,00	2827
105. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	3,147	106,00	334
105. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	1,13	351,00	397
105. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00053	0,042771	311190,00	13310
		Итого материалов:				**209,01**	**16867**
		Накладные расходы	%	92		112,49	9078
		Сметная прибыль	%	8		35,53	2868
		Сметная стоимость:				**479,71**	**38713**
106	**2110-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм**	**т**	**0,5068**		**136884,00**	**69372**

		Сметная прибыль	%	8		10950,72	5550
		Сметная стоимость:				**147834,72**	**74922**
107	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0221**		**216670,00**	**4784**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	383
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**5167**
108	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2422**		**251663,00**	**60958**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	4877
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**65834**
		Жалюзи Ж-1 32шт					
109	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2093**		**47705,29**	**9984**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	9,752	910,00	8875
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,064877	1268,39	82
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**8957**
109. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,36624	295,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,025114	4329,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,025114	1554,00	39
109. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,085805	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	1,9	91,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,029299	181,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,039763	2465,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,039763	1088,00	43
109. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,389261	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**506**

109.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006278	70,00	0
109.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003914	3360,00	13
109.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000691	404706,00	279
109.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002093	310,00	1
109.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,31392	293,00	92
109.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,094176	147,00	14
109.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1880677,00	39
109.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000293	220651,00	65
109.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000065	433151,00	28
109.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000126	572135,00	72
		Итого материалов:				**2883,75**	**604**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	6180
		Сметная прибыль	%	8		6178,94	1293
		Сметная стоимость:				**83415,68**	**17457**
110	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1018**		**216670,00**	**22048**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	1764
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**23812**
111	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1075**		**251663,00**	**27059**
		Сметная прибыль	%	8		20133,04	2165
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**29224**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 4 ШТ					
112	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**4,0000**		**16750,52**	**67002**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,08	24,32	910,00	22131
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88	1321,00	1162
		Итого оплата труда:				**5823,42**	**23294**

112. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,44	4329,00	1905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1554,00	684
112. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,64	11,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44	2465,00	1085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1088,00	479
		Итого эксплуатация машин:				**749,10**	**2996**
112. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	29337,00	7041
112. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	40640,00	9754
112. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	58360,00	23344
112. 9	2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	2	--	--
112.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	310,00	1736
		Итого материалов:				**10468,62**	**41874**
		Накладные расходы	%	90		5241,08	20964
		Сметная прибыль	%	8		1759,33	7037
		Сметная стоимость:				**23750,93**	**95004**
113	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**2,1600**		**9792,00**	**21151**
		Сметная прибыль	%	8		783,36	1692
		Сметная стоимость:				**10575,36**	**22843**
114	**1110-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство жалюзи**	**м2**	**2,1600**		**193,46**	**418**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,205	0,4428	821,00	364
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,003024	1088,00	3
		Итого оплата труда:				**169,83**	**367**
114. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,003024	2465,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,003024	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**3,45**	**7**
114. 4	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,1512	310,00	47
		Итого материалов:				**21,70**	**47**

		Накладные расходы	%	90		152,85	330
		Сметная прибыль	%	8		27,70	60
		Сметная стоимость:				**374,01**	**808**
115	**2107-0205-0201 РСНБ РК 2015**	**Рейки из хвойных неантисептированных пород**	**м3**	**0,0640**		**34697,00**	**2221**
		Сметная прибыль	%	8		2775,76	178
		Сметная стоимость:				**37472,76**	**2398**
116	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей**	**м2**	**14,0000**		**1727,88**	**24190**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,48	20,72	928,00	19228
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,273	1157,30	316
		Итого оплата труда:				**1396,01**	**19544**
116. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,1694	5764,00	976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,1694	1088,00	184
116. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,0406	4329,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0406	1554,00	63
116. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,063	2465,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,063	1088,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**93,39**	**1307**
116. 6	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001484	1288391,00	1912
116. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0056	311190,00	1743
		Итого материалов:				**261,05**	**3655**
		Накладные расходы	%	92		1284,33	17981
		Сметная прибыль	%	8		240,98	3374
		Сметная стоимость:				**3253,18**	**45545**
117	**2105-0108-0202 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,3 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**16,7900**		**838,00**	**14070**
		Сметная прибыль	%	8		67,04	1126
		Сметная стоимость:				**905,04**	**15196**
118	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**14,6000**		**346,02**	**5052**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	0,4234	946,00	401
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,011534	1223,67	14
		Итого оплата труда:				**28,40**	**415**

118. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,003358	4329,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,003358	1554,00	5
118. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,008176	2465,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,008176	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**35**
118. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000584	71020,00	41
118. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000876	75217,00	66
118. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,003358	1342730,00	4509
118. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,011534	30,00	0
		Итого материалов:				**316,21**	**4617**
		Накладные расходы	%	90		25,56	373
		Сметная прибыль	%	8		29,73	434
		Сметная стоимость:				**401,30**	**5859**
119	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**0,0780**		**9970,93**	**778**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	0,06084	928,00	56
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,001326	1225,04	2
		Итого оплата труда:				**744,67**	**58**
119. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00039	4329,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00039	1554,00	1
119. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,000936	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,000936	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**4**
119. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000078	71020,00	6
119. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000133	75217,00	10
119. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000523	1342730,00	702
119. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,001794	30,00	0
		Итого материалов:				**9195,87**	**717**

		Накладные расходы	%	90		670,20	52
		Сметная прибыль	%	8		851,29	66
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**896**
120	**1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**8,6400**		**2244,71**	**19394**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,452	3,905	910,00	3554
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,068256	1088,00	74
		Итого оплата труда:				**419,92**	**3628**
120. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,028512	5764,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,028512	1088,00	31
120. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,039744	2465,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,039744	1088,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**262**
120. 5	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,00063	0,005443	242133,00	1318
120. 6	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0069	0,059616	463,00	28
120. 7	2113-0508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,57	13,565	1042,00	14135
120. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,01728	90,00	2
120. 9	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	0,19008	508,00	97
		Итого материалов:				**1803,03**	**15578**
		Накладные расходы	%	80		335,93	2902
		Сметная прибыль	%	8		206,45	1784
		Сметная стоимость:				**2787,10**	**24081**
121	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**4,0000**		**835,00**	**3340**
		Сметная прибыль	%	8		66,80	267
		Сметная стоимость:				**901,80**	**3607**
122	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**4,0000**		**490,00**	**1960**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	157
		Сметная стоимость:				**529,20**	**2117**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				**3743189**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3731245**
Материалы -		Тенге				**1208630**
Всего заработная плата -		Тенге				**576718**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1910558**
Накладные расходы -		Тенге				**521262**
Сметная прибыль -		Тенге				**340201**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4592708**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**621**
Сметная заработная плата -		Тенге				**576718**
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**11944**
Материалы -		Тенге				**604**
Всего заработная плата -		Тенге				**8957**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1960**
Накладные расходы -		Тенге				**6180**
Сметная прибыль -		Тенге				**1450**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**19574**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**10**
Сметная заработная плата -		Тенге				**8957**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				**4612282**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**631**
Сметная заработная плата -		Тенге				**585675**
РАЗДЕЛ 7. ОКНА						
123	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**	**43,2000**		**2614,23**	**112935**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,023	44,211	946,00	41823
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	2,929	1003,73	2940
		Итого оплата труда:				**1036,19**	**44763**
123. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	1,387	1888,00	2618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	1,387	910,00	1262
123. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	5,707	16,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,542	2465,00	3802

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,542	1088,00	1678
123. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	8,791	18,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**154,38**	**6669**
123. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	43,2	--	--
123. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	30,672	1364,00	41837
123. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	177,984	26,00	4628
123.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	25,488	115,00	2931
123.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	68,688	86,00	5907
123.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	345,6	10,00	3456
123.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	2,53	109,296	52,00	5683
		Итого материалов:				**1491,71**	**64442**
		Накладные расходы	%	90		932,57	40287
		Сметная прибыль	%	8		283,74	12258
		Сметная стоимость:				**3830,54**	**165479**
124	**2109-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой**	**м2**	**43,2000**		**15308,00**	**661306**
		Сметная прибыль	%	8		1224,64	52904
		Сметная стоимость:				**16532,64**	**714210**
125	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**30,4000**		**1009,31**	**30683**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	6,442	910,00	5862
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,05776	1050,53	61
		Итого оплата труда:				**194,82**	**5923**
125. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,01216	1888,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01216	910,00	11
125. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0456	2465,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0456	1088,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**135**

125. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	17,206	1364,00	23470
125. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	121,6	10,00	1216
		Итого материалов:				**812,02**	**24686**
		Накладные расходы	%	90		175,34	5330
		Сметная прибыль	%	8		94,77	2881
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**38894**
126	**2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**30,4000**		**1389,00**	**42226**
		Сметная прибыль	%	8		111,12	3378
		Сметная стоимость:				**1500,12**	**45604**
127	**1112-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**7,6000**		**331,69**	**2521**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,134	1,018	910,00	927
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00228	1087,98	2
		Итого оплата труда:				**122,27**	**929**
127. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00228	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00228	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**6**
127. 4	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,000851	312813,00	266
127. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	0,2964	106,00	31
127. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	0,1064	351,00	37
127. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00053	0,004028	311190,00	1253
		Итого материалов:				**209,01**	**1589**
		Накладные расходы	%	92		112,49	855
		Сметная прибыль	%	8		35,53	270
		Сметная стоимость:				**479,71**	**3646**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**849670**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**849670**
Материалы -			Тенге				**90716**
Всего заработная плата -			Тенге				**51615**

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**703531**
		Накладные расходы -	Тенге				**46472**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71691**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**967833**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51615**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**967833**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51615**
		РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы					
				Деталь 58-1			
128	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**10,9520**		**6203,03**	**67936**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	32,746	835,00	27343
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	3,286	1088,00	3575
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**30918**
128. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,87616	4249,00	3723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,87616	1088,00	953
128. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2,409	2338,00	5633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,409	1088,00	2621
128. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	4,819	14,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**9424**
128. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	12,266	2537,00	31119
128. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,643	30,00	49
		Итого материалов:				**2845,94**	**31169**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	29063
		Сметная прибыль	%	8		708,54	7760
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**104758**
129	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**136,9000**		**2936,64**	**402026**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	1,38	188,922	1172,00	221417

129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	7,064	918,62	6489
		Итого оплата труда:				**1664,76**	**227906**
129. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	3,422	26,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 4	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	6,571	1302,00	8556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	6,571	910,00	5980
129. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,15059	1888,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,15059	910,00	137
129. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,34225	2465,00	844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,34225	1088,00	372
		Итого эксплуатация машин:				**71,39**	**9773**
129. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,42439	16850,00	7151
129. 8	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	153,328	228,00	34959
129. 9	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	158,804	460,00	73050
129.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	1,369	90,00	123
129.11	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,030118	398756,00	12010
129.12	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,001506	744233,00	1121
129.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,064343	57467,00	3698
129.14	2113-0811-9901 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,008214	1431245,00	11756
129.15	2204-0501-0802 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	68,45	394,00	26969
		Итого материалов:				**1247,89**	**170836**
		Накладные расходы	%	94		1564,88	214231
		Сметная прибыль	%	8		360,12	49301
		Сметная стоимость:				**4861,63**	**665558**
130	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**136,9000**		**691,12**	**94614**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	48,736	791,00	38550
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,739	910,00	1582
		Итого оплата труда:				**293,15**	**40133**

130. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	12,417	15,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,739	1888,00	3283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,739	910,00	1582
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**3469**
130. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,793	18781,00	52451
130. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	4,792	30,00	144
		Итого материалов:				**384,18**	**52595**
		Накладные расходы	%	94		275,56	37725
		Сметная прибыль	%	8		77,33	10587
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**142926**
131	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**136,9000**		**414,31**	**56718**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	2,409	791,00	1906
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,28749	3640,00	1046
		Итого оплата труда:				**21,57**	**2952**
131. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	12,704	15,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,15	1888,00	2171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,15	910,00	1047
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**2362**
131. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,793	18781,00	52451
		Итого материалов:				**383,13**	**52451**
		Накладные расходы	%	94		20,27	2775
		Сметная прибыль	%	8		34,77	4759
		Сметная стоимость:				**469,34**	**64253**
132	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**136,9000**		**1424,65**	**195035**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	154,916	946,00	146551
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	4,025	948,75	3819
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**150369**

132. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,49284	4249,00	2094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,49284	1088,00	536
132. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	2,108	13,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,149	1888,00	5945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,149	910,00	2866
132. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,38332	2465,00	945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,38332	1088,00	417
132. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,205	120,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**9156**
132. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,6845	90,00	62
132. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,1369	30,00	4
132.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	616,05	45,00	27722
132.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	82,14	104,00	8543
132.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	13,69	219,00	2998
		Итого материалов:				**287,28**	**39329**
		Накладные расходы	%	94		1032,48	141347
		Сметная прибыль	%	8		196,57	26911
		Сметная стоимость:				**2653,71**	**363292**
133	**2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**139,6380**		**2717,00**	**379396**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	30352
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**409748**
134	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**146,4830**		**519,55**	**76106**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	34,57	1071,00	37024
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,08789	1088,00	96
		Итого оплата труда:				**253,41**	**37120**
134. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,08789	2465,00	217

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,08789	1088,00	96
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**217**
134. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,234373	16850,00	3949
134. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	147,948	236,00	34916
		Итого материалов:				**265,32**	**38865**
		Накладные расходы	%	94		238,20	34893
		Сметная прибыль	%	8		60,62	8880
		Сметная стоимость:				**818,38**	**119879**
		Потолок					
135	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**136,9000**		**577,72**	**79090**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	61,605	964,00	59387
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,4107	910,00	374
		Итого оплата труда:				**436,53**	**59761**
135. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,4107	1888,00	775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,4107	910,00	374
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**775**
135. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,9583	19751,00	18927
		Итого материалов:				**138,26**	**18927**
		Накладные расходы	%	80		349,22	47809
		Сметная прибыль	%	8		74,16	10152
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**137051**
136	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**136,9000**		**669,44**	**91647**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,49	67,081	982,00	65874
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,24642	1068,22	263
		Итого оплата труда:				**483,10**	**66137**
136. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,02738	1888,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02738	910,00	25

136. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,21904	2465,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,21904	1088,00	238
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**592**
136. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,42439	90,00	38
136. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,15	172,00	198
136. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,094461	264082,00	24945
		Итого материалов:				**183,94**	**25181**
		Накладные расходы	%	80		386,48	52909
		Сметная прибыль	%	8		84,47	11564
		Сметная стоимость:				**1140,40**	**156121**
		Стены					
137	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**268,4000**		**1265,92**	**339772**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	198,616	1053,00	209143
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	14,869	910,00	13531
		Итого оплата труда:				**829,63**	**222674**
137. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	12,615	1076,00	13574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	12,615	910,00	11480
137. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,255	1888,00	4257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,255	910,00	2052
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**17830**
137. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	5,019	19751,00	99132
137. 6	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	14,869	885,00	13159
137. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,016104	22269,00	359
137. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,32208	463,00	149
		Итого материалов:				**420,26**	**112799**
		Накладные расходы	%	80		663,71	178139
		Сметная прибыль	%	8		154,37	41433
		Сметная стоимость:				**2083,99**	**559344**

138	**1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу**	**м2**	**268,4000**		**137,74**	**36970**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,129	34,624	835,00	28911
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,10736	1043,50	112
		Итого оплата труда:				**108,13**	**29023**
138. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02684	1888,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02684	910,00	24
138. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,08052	2465,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,08052	1088,00	88
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**249**
138. 5	2204-0201-9904 РСНБ РК 2015	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,3	80,52	97,00	7810
		Итого материалов:				**29,10**	**7810**
		Накладные расходы	%	80		86,51	23218
		Сметная прибыль	%	8		17,94	4815
		Сметная стоимость:				**242,19**	**65004**
		Откосы					
139	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**10,6000**		**2747,08**	**29119**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	18,974	1035,00	19638
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,21836	910,00	199
		Итого оплата труда:				**1871,40**	**19837**
139. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,21836	1888,00	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,21836	910,00	199
		Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**412**
139. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0106	19751,00	209
139. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,4558	19437,00	8859
		Итого материалов:				**855,54**	**9069**
		Накладные расходы	%	80		1497,12	15869
		Сметная прибыль	%	8		339,54	3599
		Сметная стоимость:				**4583,74**	**48588**

140	**1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами откосов силикатная по штукатурке и кирпичу**	**м2**	**10,6000**		**137,74**	**1460**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,129	1,367	835,00	1142
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00424	1043,49	4
		Итого оплата труда:				**108,13**	**1146**
140. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00106	1888,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00106	910,00	1
140. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00318	2465,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00318	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**10**
140. 5	2204-0201-9904 РСНБ РК 2015	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,3	3,18	97,00	308
		Итого материалов:				**29,10**	**308**
		Накладные расходы	%	80		86,51	917
		Сметная прибыль	%	8		17,94	190
		Сметная стоимость:				**242,19**	**2567**
141	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**15,3200**		**333,43**	**5108**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	4,565	1088,00	4967
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,01532	1088,00	17
		Итого оплата труда:				**325,31**	**4984**
141. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01532	2465,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01532	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**38**
141. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,006128	16850,00	103
		Итого материалов:				**6,74**	**103**
		Накладные расходы	%	118		383,87	5881
		Сметная прибыль	%	8		57,38	879
		Сметная стоимость:				**774,68**	**11868**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1854997**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1854997**
Материалы -			Тенге				**559443**
Всего заработная плата -			Тенге				**892959**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**379396**

		Накладные расходы -	Тенге				**784777**
		Сметная прибыль -	Тенге				**211182**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2850955**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**881**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**892959**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2850955**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**881**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**892959**
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
142	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**849,2400**		**398,10**	**338082**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,2357	200,166	928,00	185754
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,45859	1554,00	713
		Итого оплата труда:				**219,57**	**186467**
142. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,45859	4329,00	1985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,45859	1554,00	713
142. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	29,808	18,00	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**2522**
142. 5	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	7133,616	21,00	149806
		Итого материалов:				**176,40**	**149806**
		Накладные расходы	%	80		175,66	149173
		Сметная прибыль	%	8		45,90	38980
		Сметная стоимость:				**619,65**	**526235**
143	**2111-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**84,9240**		**37363,00**	**3173015**
		Сметная прибыль	%	8		2989,04	253841
		Сметная стоимость:				**40352,04**	**3426857**
144	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**849,2400**		**2443,27**	**2074923**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,202	1020,447	982,00	1002079
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	1,376	1554,00	2138
		Итого оплата труда:				**1182,49**	**1004217**

144. 3	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	24,883	36,00	896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	51,379	13,00	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	1,376	4329,00	5956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	1,376	1554,00	2138
144. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	25,732	198,00	5095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	55,201	18,00	994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**13608**
144. 8	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	2123,1	264,00	560498
144. 9	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	224,199	629,00	141021
144.10	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	2157,07	93,00	200607
144.11	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	2123,1	74,00	157109
		Итого материалов:				**1247,28**	**1059237**
		Накладные расходы	%	80		945,99	803373
		Сметная прибыль	%	8		271,14	230264
		Сметная стоимость:				**3660,40**	**3108560**
145	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**849,2400**		**331,92**	**281883**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3484	295,875	946,00	279898
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,45859	1554,00	713
		Итого оплата труда:				**330,43**	**280611**
145. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,45859	4329,00	1985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,45859	1554,00	713
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**1985**
		Накладные расходы	%	80		264,34	224488
		Сметная прибыль	%	8		47,70	40510
		Сметная стоимость:				**643,97**	**546881**

146	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**866,2248**		**9629,00**	**8340879**
		Сметная прибыль	%	8		770,32	667270
		Сметная стоимость:				**10399,32**	**9008149**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**14208782**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5867904**
Материалы -			Тенге				**1209043**
Всего заработная плата -			Тенге				**1471294**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3173015**
Накладные расходы -			Тенге				**1177035**
Сметная прибыль -			Тенге				**563595**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7608534**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1519**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1471294**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**8340879**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8340879**
Сметная прибыль -			Тенге				**667270**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**9008149**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**16616683**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1519**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1471294**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**28100251**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**3 953 935**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**991970**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**215 832**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**23154346**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**3627283**
ИТОГО:			Тенге				**31727534**
Сметная прибыль			Тенге				**2538203**
ИТОГО по смете:			Тенге				**34 265 736**
Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов			Тенге				**4 169 767**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Здание галереи. Блок "Д".							
Л.Р.С. №2-5-2. Отопление и вентиляция							
1	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1540,22**	**46207**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	8,91	1088,00	9694
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,15	1153,24	173
		Итого оплата труда:				**328,90**	**9867**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,024	5764,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,024	1088,00	26
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,021	4329,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,021	1554,00	33
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,105	2465,00	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,105	1088,00	114
1. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,345	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**497**
1. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,051	561,00	29
1. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000039	628269,00	25
1. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,0843	293,00	25
1.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,018	323,00	6
1.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,159	508,00	81
1.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	30	1192,00	35760

1.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,132	174,00	23
1.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,132	516,00	68
		Итого материалов:				**1200,52**	**36015**
		Накладные расходы	%	98		322,32	9670
		Сметная прибыль	%	8		149,00	4470
		Сметная стоимость:				**2011,55**	**60346**
2	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**280,0000**		**673,58**	**188603**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	154,84	1109,00	171718
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	2,968	1118,77	3321
		Итого оплата труда:				**625,14**	**175038**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,336	5764,00	1937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,336	1088,00	366
2. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,196	4329,00	848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,196	1554,00	305
2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	2,436	2465,00	6005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	2,436	1088,00	2650
2. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	51,632	26,00	1342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**10132**
2. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0224	16850,00	377
2. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,56	561,00	314
2. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,896	5488,00	4917
2.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,98	293,00	287
2.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	4,928	174,00	857
		Итого материалов:				**24,12**	**6753**
		Накладные расходы	%	98		612,63	171537
		Сметная прибыль	%	8		102,90	28811
		Сметная стоимость:				**1389,11**	**388952**

3	**2301-0201-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**280,0000**		**293,00**	**82040**
		Сметная прибыль	%	8		23,44	6563
		Сметная стоимость:				**316,44**	**88603**
4	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**255,49**	**2555**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	0,1236	1,236	1172,00	1449
		Итого оплата труда:				**144,86**	**1449**
4. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,1	323,00	32
4. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,1	508,00	51
4. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,2	516,00	103
4. 5	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10	92,00	920
		Итого материалов:				**110,63**	**1106**
		Накладные расходы	%	98		141,96	1420
		Сметная прибыль	%	8		31,80	318
		Сметная стоимость:				**429,25**	**4292**
5	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**851,00**	**3404**
		Сметная прибыль	%	8		68,08	272
		Сметная стоимость:				**919,08**	**3676**
6	**2304-0501-0229 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1402,00**	**5608**
		Сметная прибыль	%	8		112,16	449
		Сметная стоимость:				**1514,16**	**6057**
7	**1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Установка стальных радиаторов**	**1кВт**	**9,4700**		**685,65**	**6493**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,60873	5,765	982,00	5661
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	0,305303	1033,73	316
		Итого оплата труда:				**631,10**	**5977**
7. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,020484	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,008779	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000927	0,008779	1554,00	14
7. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,012257	0,116074	1888,00	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012257	0,116074	910,00	106
7. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,00824	0,078033	73,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019055	0,180451	2465,00	445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019055	0,180451	1088,00	196
		Итого эксплуатация машин:				**74,75**	**708**
7. 8	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000045	0,000426	191646,00	82
7. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,421	30,00	43
7.10	2305-1001-9902 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные	кВт	1	9,47	--	--
		Итого материалов:				**13,12**	**124**
		Накладные расходы	%	98		618,48	5857
		Сметная прибыль	%	8		104,33	988
		Сметная стоимость:				**1408,46**	**13338**
8	**2305-1001-0851 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**16,0000**		**19847,00**	**317552**
		Сметная прибыль	%	8		1587,76	25404
		Сметная стоимость:				**21434,76**	**342956**
9	**2404-0207-3904 РСНБ РК 2015**	**Крепления ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**40,0000**		**179,00**	**7160**
		Сметная прибыль	%	8		14,32	573
		Сметная стоимость:				**193,32**	**7733**
10	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**310,0000**		**70,74**	**21928**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	15,531	1376,00	21371
		Итого оплата труда:				**68,94**	**21371**
10. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	4,65	73,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**339**
10. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,062	323,00	20
10. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,062	508,00	31
10. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,155	516,00	80
10. 6	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,01	3,1	28,00	87
		Итого материалов:				**0,70**	**218**
		Накладные расходы	%	98		67,56	20943
		Сметная прибыль	%	8		11,06	3430
		Сметная стоимость:				**149,36**	**46301**
11	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30,0000**		**757,10**	**22713**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	19,38	964,00	18682
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,012	1043,50	13
		Итого оплата труда:				**623,16**	**18695**
11. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003	1888,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003	910,00	3
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,009	2465,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,009	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**28**
11. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,09	90,00	8
11. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,81	686,00	556
11. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	7,38	466,00	3439
		Итого материалов:				**133,43**	**4003**
		Накладные расходы	%	80		498,53	14956
		Сметная прибыль	%	8		100,45	3014
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**40682**
12	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**110,0000**		**542,00**	**59620**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	4770
		Сметная стоимость:				**585,36**	**64390**

		Гильзы					
13	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**м**	**3,4200**		**1321,58**	**4520**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	1,891	1109,00	2097
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,036252	1118,77	41
		Итого оплата труда:				**625,14**	**2138**
13. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,004104	5764,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,004104	1088,00	4
13. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,002394	4329,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,002394	1554,00	4
13. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,029754	2465,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,029754	1088,00	32
13. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,630648	26,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**124**
13. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,000274	16850,00	5
13. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,00684	561,00	4
13. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,010944	5488,00	60
13.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,01197	293,00	4
13.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,060192	174,00	10
13.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	3,42	648,00	2216
		Итого материалов:				**672,12**	**2299**
		Накладные расходы	%	98		612,63	2095
		Сметная прибыль	%	8		154,74	529
		Сметная стоимость:				**2088,95**	**7144**
14	**2301-0201-0121 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,4200**		**374,00**	**1279**
		Сметная прибыль	%	8		29,92	102
		Сметная стоимость:				**403,92**	**1381**

15	**2404-0207-3904 РСНБ РК 2015**	**Крепления ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**179,00**	**5370**
		Сметная прибыль	%	8		14,32	430
		Сметная стоимость:				**193,32**	**5800**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**775052**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**230 672**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11828**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3 862**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**532552**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**226478**
	ИТОГО:		Тенге				**1001530**
	Сметная прибыль		Тенге				**80122**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1 081 653**
	Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов		Тенге				**234 534**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Здание галереи. Блок "Д"							
Л.Р.С. №2-5-3. Электроосвещение							
1	**1308-0305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	**шт**	**13,0000**		**2089,49**	**27163**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,99	12,87	1130,00	14543
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	6,209	956,13	5936
		Итого оплата труда:				**1575,35**	**20479**
1. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,3484	4689,00	1634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,3484	1554,00	541
1. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	5,512	1300,00	7166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	5,512	910,00	5016

1. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,3484	3316,00	1155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,3484	1088,00	379
		Итого эксплуатация машин:				**765,73**	**9955**
1. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000409	22269,00	9
1. 7	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	2,04	26,52	95,00	2519
1. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,364	377,00	137
		Итого материалов:				**205,06**	**2666**
		Накладные расходы	%	72		1134,25	14745
		Сметная прибыль	%	8		257,90	3353
		Сметная стоимость:				**3481,64**	**45261**
2	**2307-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 4x18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**13,0000**		**2643,00**	**34359**
		Сметная прибыль	%	8		211,44	2749
		Сметная стоимость:				**2854,44**	**37108**
3	**2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления, ЛБ36, ЛХЕ36, ЛЕЦ36, ЛБ40, ЛЕЦ40**	**шт.**	**52,0000**		**684,00**	**35568**
		Сметная прибыль	%	8		54,72	2845
		Сметная стоимость:				**738,72**	**38413**
4	**2404-0101-0523 РСНБ РК 2015**	**Стартер тип 8ОС-220**	**шт**	**52,0000**		**84,00**	**4368**
		Сметная прибыль	%	8		6,72	349
		Сметная стоимость:				**90,72**	**4717**
5	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**1,0000**		**343,84**	**344**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	0,29	1130,00	328
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	1321,00	1
		Итого оплата труда:				**328,76**	**329**
5. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	4689,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1554,00	1
5. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	3316,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**3**
5. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	22269,00	1

5. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	12,00	12
		Итого материалов:				**12,94**	**13**
		Накладные расходы	%	72		236,70	237
		Сметная прибыль	%	8		46,44	46
		Сметная стоимость:				**626,99**	**627**
6	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**306,00**	**306**
		Сметная прибыль	%	8		24,48	24
		Сметная стоимость:				**330,48**	**330**
7	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**1,0000**		**343,84**	**344**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	0,29	1130,00	328
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	1321,00	1
		Итого оплата труда:				**328,76**	**329**
7. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	4689,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1554,00	1
7. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	3316,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**3**
7. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	22269,00	1
7. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	12,00	12
		Итого материалов:				**12,94**	**13**
		Накладные расходы	%	72		236,70	237
		Сметная прибыль	%	8		46,44	46
		Сметная стоимость:				**626,99**	**627**
8	**2307-0218-1704 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**503,00**	**503**
		Сметная прибыль	%	8		40,24	40
		Сметная стоимость:				**543,24**	**543**
9	**2307-0202-0530 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**13,0000**		**409,00**	**5317**
		Сметная прибыль	%	8		32,72	425

		Сметная стоимость:				**441,72**	**5742**
10	**2307-0202-0524 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**2,0000**		**305,00**	**610**
		Сметная прибыль	%	8		24,40	49
		Сметная стоимость:				**329,40**	**659**
11	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**20,0000**		**235,74**	**4715**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	2,8	1053,00	2948
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,044	1321,00	58
		Итого оплата труда:				**150,33**	**3007**
11. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,022	4689,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,022	1554,00	34
11. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,022	3316,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,022	1088,00	24
11. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,162	18,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**179**
11. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0042	20552,00	86
11. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,42	369,00	155
11. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,04	236,00	9
11. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	2,44	194,00	473
11.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	2,44	287,00	700
11.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,1	541,00	54
11.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	6,4	12,00	77
11.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,2	160,00	32
11.14	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,06	--	--
		Итого материалов:				**79,36**	**1587**
		Накладные расходы	%	72		108,23	2165

		Сметная прибыль	%	8		27,52	550
		Сметная стоимость:				**371,49**	**7430**
12	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**20,0000**		**29,00**	**580**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	46
		Сметная стоимость:				**31,32**	**626**
13	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**20,0000**		**84,18**	**1684**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	1,2	1053,00	1264
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,008	1321,00	11
		Итого оплата труда:				**63,71**	**1274**
13. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,004	4689,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004	1554,00	6
13. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,004	3316,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004	1088,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**32**
13. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,032	658,00	21
13. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,004	2834,00	11
13. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00012	76171,00	9
13. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	1	32,00	32
13. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	2,44	12,00	29
13.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,062	4251,00	264
13.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,16	122,00	20
13.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,004	516,00	2
		Итого материалов:				**19,40**	**388**
		Накладные расходы	%	72		45,87	917
		Сметная прибыль	%	8		10,40	208
		Сметная стоимость:				**140,45**	**2809**

14	**1308-0206-1202 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	**м кабеля**	**130,0000**		**329,39**	**42821**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,12	15,6	1053,00	16427
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0328	4,264	1321,00	5633
		Итого оплата труда:				**169,69**	**22060**
14. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0164	2,132	4689,00	9997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	2,132	1554,00	3313
14. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	3,51	174,00	611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0164	2,132	3316,00	7070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	2,132	1088,00	2320
14. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0325	4,225	18,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**136,56**	**17753**
14. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,208	658,00	137
14. 8	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0005	0,065	1772,00	115
14. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,00247	235559,00	582
14.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,533	2834,00	1511
14.11	2113-0816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	0,072	9,36	501,00	4689
14.12	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	0,39	1827,00	713
14.13	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	0,208	4251,00	884
14.14	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,026	383,00	10
14.15	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,004	0,52	--	--
		Итого материалов:				**66,47**	**8640**
		Накладные расходы	%	72		122,18	15883
		Сметная прибыль	%	8		36,13	4696

		Сметная стоимость:				**487,69**	**63400**
15	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1500**		**242445,00**	**36367**
		Сметная прибыль	%	8		19395,60	2909
		Сметная стоимость:				**261840,60**	**39276**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**195048**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**35 837**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**27925**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**11 640**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**131285**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**34184**
	ИТОГО:		Тенге				**229231**
	Сметная прибыль		Тенге				**18339**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**247 570**
	Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов		Тенге				47 477

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №7-2. ПОКРЫТИЕ							
РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочное покрытие							
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 5947 М2					

6	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2покрытия**	**5947,0000**		**991,59**	**5897005**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,0928	551,882	1035,00	571197
		Итого оплата труда:				**96,05**	**571197**
6. 2	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0484	287,835	18503,00	5325807
		Итого материалов:				**895,55**	**5325807**
		Накладные расходы	%	108		103,73	616893
		Сметная прибыль	%	8		87,63	521112
		Сметная стоимость:				**1182,95**	**7035010**
7	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**3,5682**		**118196,00**	**421747**
		Сметная прибыль	%	8		9455,68	33740
		Сметная стоимость:				**127651,68**	**455487**
8	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**849,0000**		**1934,62**	**1642490**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	592,602	894,00	529786
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	5,519	1525,32	8417
		Итого оплата труда:				**633,93**	**538204**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	5,179	4329,00	22419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	5,179	1554,00	8048
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,3396	2465,00	837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,3396	1088,00	369
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**23257**
8. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	50,091	21086,00	1056219
8. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,5094	16850,00	8583
8. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,443	15252,00	22013
8. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	8,49	310,00	2632
8. 9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	849	--	--
		Итого материалов:				**1283,21**	**1089447**
		Накладные расходы	%	108		684,64	581260
		Сметная прибыль	%	8		209,54	177900

		Сметная стоимость:				**2828,80**	**2401650**
9	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-400**	**м3**	**38,2050**		**41602,00**	**1589404**
		Сметная прибыль	%	8		3328,16	127152
		Сметная стоимость:				**44930,16**	**1716557**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9550646**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9550646**
Материалы -			Тенге				**6415255**
Всего заработная плата -			Тенге				**1109401**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**421747**
Местные материалы -			Тенге				**1589404**
Накладные расходы -			Тенге				**1198153**
Сметная прибыль -			Тенге				**859904**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11608703**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1150**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1109401**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11608703**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1150**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1109401**
РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ТИП 4 - 1531 М2							
10	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**103,1000**		**2659,08**	**274152**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	14,846	806,00	11966
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	14,743	1369,23	20187
		Итого оплата труда:				**311,86**	**32153**
10. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,598	9400,00	15022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,598	1554,00	2483
10. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4,908	4249,00	20852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	4,908	1088,00	5340
10. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	7,299	8342,00	60892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	7,299	1554,00	11343
10. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,93821	5417,00	5082

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,93821	1088,00	1021
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**101848**
10. 7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	125,782	1273,00	160120
10. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	7,217	30,00	217
		Итого материалов:				**1555,16**	**160337**
		Накладные расходы	%	108		336,81	34725
		Сметная прибыль	%	8		239,67	24710
		Сметная стоимость:				**3235,57**	**333587**
11	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**1031,0000**		**353,13**	**364072**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,381	392,811	835,00	327997
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	10,104	1282,96	12963
		Итого оплата труда:				**330,71**	**340960**
11. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,1031	4249,00	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1031	1088,00	112
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	4,227	4329,00	18299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	4,227	1554,00	6569
11. 5	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	52,89	34,00	1798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	5,774	2465,00	14232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	5,774	1088,00	6282
		Итого эксплуатация машин:				**33,72**	**34767**
11. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,5155	2537,00	1308
		Итого материалов:				**1,27**	**1308**
		Накладные расходы	%	108		357,16	368237
		Сметная прибыль	%	8		56,82	58585
		Сметная стоимость:				**767,11**	**790894**
12	**2104-0509-0405 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**1031,0000**		**2142,00**	**2208402**
		Сметная прибыль	%	8		171,36	176672
		Сметная стоимость:				**2313,36**	**2385074**
13	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	**м**	**551,9300**		**1512,90**	**835013**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	385,247	894,00	344411

13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,588	1525,32	5472
		Итого оплата труда:				**633,93**	**349883**
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,367	4329,00	14575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,367	1554,00	5232
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,220772	2465,00	544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,220772	1088,00	240
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**15119**
13. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	21,525	21086,00	453882
13. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,331158	16850,00	5580
13. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,938281	15252,00	14311
13. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	5,519	310,00	1711
13. 9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	551,93	--	--
		Итого материалов:				**861,49**	**475484**
		Накладные расходы	%	108		684,64	377874
		Сметная прибыль	%	8		175,80	97031
		Сметная стоимость:				**2373,34**	**1309918**
14	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовыеМ-300**	**м3**	**8,8309**		**57899,00**	**511299**
		Сметная прибыль	%	8		4631,92	40904
		Сметная стоимость:				**62530,92**	**552203**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4192939**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4192939**
Материалы -			Тенге				**637128**
Всего заработная плата -			Тенге				**722996**
Местные материалы -			Тенге				**2719701**
Накладные расходы -			Тенге				**780836**
Сметная прибыль -			Тенге				**397902**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5371676**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**821**
Сметная заработная плата -			Тенге				**722996**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5371676**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**821**
Сметная заработная плата -			Тенге				**722996**

РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ ТИП 3 - 208 М2

15	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**10,4000**		**1615,76**	**16804**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,216	2,246	821,00	1844
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	2,051	1474,36	3024
		Итого оплата труда:				**468,08**	**4868**
15. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,18616	9400,00	1750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,18616	1554,00	289
15. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,25584	4249,00	1087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	0,25584	1088,00	278
15. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,2444	4161,00	1017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	0,2444	1554,00	380
15. 6	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	1,27	8342,00	10593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	1,27	1554,00	1974
15. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,09464	5417,00	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,09464	1088,00	103
		Итого эксплуатация машин:				**1438,42**	**14960**
15. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,728	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		505,53	5257
		Сметная прибыль	%	8		169,70	1765
		Сметная стоимость:				**2290,99**	**23826**
16	**2101-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм ГОСТ 22856-89**	**т**	**18,4766**		**4923,00**	**90960**
		Сметная прибыль	%	8		393,84	7277
		Сметная стоимость:				**5316,84**	**98237**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**107764**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**107764**
Всего заработная плата -			Тенге				**4868**
Местные материалы -			Тенге				**90960**

		Накладные расходы -	Тенге				**5257**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9042**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**122064**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4868**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**122064**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4868**
		РАЗДЕЛ 4.Внеплощадочное покрытие					
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 254 М2					
17	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**38,1000**		**3862,07**	**147145**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	5,486	806,00	4422
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	5,17	1384,36	7157
		Итого оплата труда:				**303,92**	**11579**
17. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,59055	9400,00	5551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,59055	1554,00	918
17. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,634	4249,00	6945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,634	1088,00	1778
17. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,697	8342,00	22502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,697	1554,00	4191
17. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,24765	5417,00	1342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,24765	1088,00	269
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**36340**
17. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	41,91	2537,00	106326
17. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	1,905	30,00	57
		Итого материалов:				**2792,20**	**106383**
		Накладные расходы	%	108		328,24	12506
		Сметная прибыль	%	8		335,22	12772
		Сметная стоимость:				**4525,53**	**172423**

18	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**м2**	**254,0000**		**536,95**	**136386**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0398	10,109	835,00	8441
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	8,42	1457,00	12268
		Итого оплата труда:				**81,53**	**20709**
18. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,8636	9400,00	8118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,8636	1554,00	1342
18. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,762	4249,00	3238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,762	1088,00	829
18. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,5969	4161,00	2484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,5969	1554,00	928
18. 6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	3,023	5216,00	15766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	3,023	1554,00	4698
18. 7	3201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	2,184	5760,00	12582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	2,184	1554,00	3394
18. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,9906	5417,00	5366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,9906	1088,00	1078
		Итого эксплуатация машин:				**187,22**	**47553**
18. 9	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	2,54	2240,00	5690
18.10	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ	м3	0,0227	5,766	2133,00	12298
18.11	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм	м3	0,121	30,734	2023,00	62175
18.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,03	7,62	30,00	229
		Итого материалов:				**316,50**	**80392**
		Накладные расходы	%	108		88,06	22366
		Сметная прибыль	%	8		50,00	12700
		Сметная стоимость:				**675,01**	**171452**
19	**1127-0403-0503**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на**	**м2**	**254,0000**		**520,94**	**132319**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,00868	2,205	835,00	1841
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,54864	19249,09	10561
		Итого оплата труда:				**48,83**	**12402**
19. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01162	2,951	4249,00	12541

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01162	2,951	1088,00	3211
19. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00952	2,418	5216,00	12613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	2,418	1554,00	3758
19. 5	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0091	2,311	5760,00	13314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,311	1554,00	3591
		Итого эксплуатация машин:				**151,45**	**38467**
19. 6	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00882	2,24	2240,00	5018
19. 7	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02646	6,721	2133,00	14336
19. 8	2101-0201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1414	35,916	2023,00	72657
		Итого материалов:				**362,25**	**92011**
		Накладные расходы	%	108		52,73	13394
		Сметная прибыль	%	8		45,89	11657
		Сметная стоимость:				**619,57**	**157370**
20	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**254,0000**		**1563,49**	**397127**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,144	36,576	1035,00	37856
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1778	1221,14	217
		Итого оплата труда:				**149,89**	**38073**
20. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0762	4249,00	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0762	1088,00	83
20. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0508	4329,00	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0508	1554,00	79
20. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0508	2465,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0508	1088,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**2,63**	**669**
20. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,27	2537,00	3222
20. 7	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	18,136	18503,00	335563
20. 8	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0006	0,1524	130035,00	19817
		Итого материалов:				**1411,82**	**358602**
		Накладные расходы	%	108		161,89	41119

		Сметная прибыль	%	8		138,03	35060
		Сметная стоимость:				**1863,41**	**473306**
21	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,1524**		**118196,00**	**18013**
		Сметная прибыль	%	8		9455,68	1441
		Сметная стоимость:				**127651,68**	**19454**
22	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2покрытия**	**254,0000**		**991,59**	**251865**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,0928	23,571	1035,00	24396
		Итого оплата труда:				**96,05**	**24396**
22. 2	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0484	12,294	18503,00	227468
		Итого материалов:				**895,55**	**227468**
		Накладные расходы	%	108		103,73	26348
		Сметная прибыль	%	8		87,63	22257
		Сметная стоимость:				**1182,95**	**300470**
23	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,1524**		**118196,00**	**18013**
		Сметная прибыль	%	8		9455,68	1441
		Сметная стоимость:				**127651,68**	**19454**
24	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**90,0000**		**1934,62**	**174116**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	62,82	894,00	56161
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,585	1525,32	892
		Итого оплата труда:				**633,93**	**57053**
24. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,549	4329,00	2377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,549	1554,00	853
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,036	2465,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,036	1088,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**2465**
24. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,31	21086,00	111967
24. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,054	16850,00	910
24. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,153	15252,00	2334

24. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,9	310,00	279
24. 9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	90	--	--
		Итого материалов:				**1283,21**	**115489**
		Накладные расходы	%	108		684,64	61618
		Сметная прибыль	%	8		209,54	18859
		Сметная стоимость:				**2828,80**	**254592**
25	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-400**	**м3**	**4,0500**		**41602,00**	**168488**
		Сметная прибыль	%	8		3328,16	13479
		Сметная стоимость:				**44930,16**	**181967**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1443472**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1443472**
Материалы -			Тенге				**980345**
Всего заработная плата -			Тенге				**164213**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**36026**
Местные материалы -			Тенге				**168488**
Накладные расходы -			Тенге				**177350**
Сметная прибыль -			Тенге				**129666**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1750488**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**156**
Сметная заработная плата -			Тенге				**164213**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1750488**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**156**
Сметная заработная плата -			Тенге				**164213**
РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ ТИП 4 - 71 М2							
26	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,1000**		**2659,08**	**18880**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	1,022	806,00	824
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,015	1369,23	1390
		Итого оплата труда:				**311,86**	**2214**
26. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,11005	9400,00	1034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,11005	1554,00	171

26. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,33796	4249,00	1436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,33796	1088,00	368
26. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,50268	8342,00	4193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,50268	1554,00	781
26. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,06461	5417,00	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,06461	1088,00	70
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**7014**
26. 7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	8,662	1273,00	11027
26. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	0,497	30,00	15
		Итого материалов:				**1555,16**	**11042**
		Накладные расходы	%	108		336,81	2391
		Сметная прибыль	%	8		239,67	1702
		Сметная стоимость:				**3235,57**	**22973**
27	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**71,0000**		**353,13**	**25072**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,381	27,051	835,00	22588
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,6958	1282,96	893
		Итого оплата труда:				**330,71**	**23480**
27. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0071	4249,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0071	1088,00	8
27. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,2911	4329,00	1260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,2911	1554,00	452
27. 5	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	3,642	34,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,3976	2465,00	980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,3976	1088,00	433
		Итого эксплуатация машин:				**33,72**	**2394**
27. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,0355	2537,00	90
		Итого материалов:				**1,27**	**90**
		Накладные расходы	%	108		357,16	25359
		Сметная прибыль	%	8		56,82	4034
		Сметная стоимость:				**767,11**	**54465**

28	**2104-0509-0405 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**71,0000**		**2142,00**	**152082**
		Сметная прибыль	%	8		171,36	12167
		Сметная стоимость:				**2313,36**	**164249**
29	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	**м**	**50,0000**		**1512,90**	**75645**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	34,9	894,00	31201
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,325	1525,32	496
		Итого оплата труда:				**633,93**	**31696**
29. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,305	4329,00	1320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,305	1554,00	474
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**1370**
29. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	1,95	21086,00	41118
29. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,03	16850,00	506
29. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,085	15252,00	1296
29. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,5	310,00	155
29. 9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	50	--	--
		Итого материалов:				**861,49**	**43075**
		Накладные расходы	%	108		684,64	34232
		Сметная прибыль	%	8		175,80	8790
		Сметная стоимость:				**2373,34**	**118667**
30	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовыеМ-300**	**м3**	**0,8000**		**57899,00**	**46319**
		Сметная прибыль	%	8		4631,92	3706
		Сметная стоимость:				**62530,92**	**50025**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**317997**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**317997**
Материалы -			Тенге				**54206**
Всего заработная плата -			Тенге				**57391**
Местные материалы -			Тенге				**198401**
Накладные расходы -			Тенге				**61982**

Сметная прибыль -	Тенге				**30398**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**410378**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**
Сметная заработная плата -	Тенге				**57391**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**410378**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**
Сметная заработная плата -	Тенге				**57391**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**15612819**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 974 932**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**326224**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**83 937**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13311663**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**2223579**
ИТОГО:	Тенге				**17836398**
Сметная прибыль	Тенге				**1426912**
ИТОГО по смете:	Тенге				**19 263 310**
Итого зарплата рабочих-строителей и машинистов	Тенге				2 058 869

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Л. Р. С. №7-4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение и орошение							
1	**1147-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка участка для озеленен ия,планировка участка механизированным способом**	**м 2**	**7678,0000**		**9,50**	**72941**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	19,195	1300,00	24954
		Итого оплата труда:				**3,25**	**24954**
1. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0025	19,195	3800,00	72941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	19,195	1300,00	24954

		Итого эксплуатация машин:				**9,50**	**72941**
		Накладные расходы	%	88		2,86	21959
		Сметная прибыль	%	8		0,99	7592
		Сметная стоимость:				**13,35**	**102492**
2	**1147-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев ме ханизированным способом в естественном грунте**	**яма**	**114,0000**		**304,57**	**34721**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,323	36,822	762,00	28058
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	2,052	1088,00	2233
		Итого оплата труда:				**265,71**	**30291**
2. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	2,052	2988,00	6131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	2,052	1088,00	2233
2. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	2,052	259,00	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**58,45**	**6663**
		Накладные расходы	%	88		233,82	26656
		Сметная прибыль	%	8		43,07	4910
		Сметная стоимость:				**581,47**	**66287**
3	**1147-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**111,0000**		**200,34**	**22238**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,199	22,089	762,00	16832
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	1,665	1088,00	1812
		Итого оплата труда:				**167,96**	**18643**
3. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,015	1,665	2988,00	4975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	1,665	1088,00	1812
3. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,015	1,665	259,00	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**48,70**	**5406**
		Накладные расходы	%	88		147,80	16406
		Сметная прибыль	%	8		27,85	3092
		Сметная стоимость:				**376,00**	**41736**
4	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	**шт**	**225,0000**		**2263,74**	**509341**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,254	282,15	1088,00	306979
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	37,575	1406,11	52835

		Итого оплата труда:				**1599,17**	**359814**
4. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	25,65	4329,00	111039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	25,65	1554,00	39860
4. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	11,925	5417,00	64598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	11,925	1088,00	12974
		Итого эксплуатация машин:				**780,61**	**175637**
4. 5	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	3,375	6994,00	23605
4. 6	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00675	242296,00	1635
4. 7	2503-0201-0103 РСНБ РК 2015	Колья	шт.	2	450	--	--
4. 8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,22	49,5	30,00	1485
4. 9	2503-0201-9901 РСНБ РК 2015	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,225	--	--
		Итого материалов:				**118,78**	**26725**
		Накладные расходы	%	88		1407,27	316636
		Сметная прибыль	%	8		293,68	66078
		Сметная стоимость:				**3964,69**	**892055**
5	**125-010202-0303**	**Саженцыдеревьев лиственных пород быстрого роста (клён яс**	**шт.**	**67,0000**		**7050,68**	**472396**
		Сметная прибыль	%	8		564,05	37792
		Сметная стоимость:				**7614,73**	**510187**
6	**2501-0302-0101**	**Саженцы кустарников лиственны х пород быстрого роста (вяз**	**шт.**	**47,0000**		**351,00**	**16497**
		Сметная прибыль	%	8		28,08	1320
		Сметная стоимость:				**379,08**	**17817**
7	**125-010301-0201**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония,**	**шт.**	**111,0000**		**336,45**	**37346**
8	**1147-0112-0102 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения р астительной земли вручную**	**м2**	**3919,0000**		**131,60**	**515730**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,1727	676,811	762,00	515730
		Итого оплата труда:				**131,60**	**515730**
		Накладные расходы	%	88		115,81	453843
		Сметная прибыль	%	8		19,79	77566
		Сметная стоимость:				**267,20**	**1047139**
9	**1147-0108-0111**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка**	**м траншеи**	**37,0000**		**345,95**	**12800**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,454	16,798	762,00	12800
		Итого оплата труда:				**345,95**	**12800**
		Накладные расходы	%	88		304,43	11264
		Сметная прибыль	%	8		52,03	1925
		Сметная стоимость:				**702,41**	**25989**

10	**1147-0109-0101**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения.**	**м изгороди**	**37,0000**		**490,71**	**18156**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,404	14,948	982,00	14679
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,629	1088,00	684
		Итого оплата труда:				**415,22**	**15363**
10. 3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,017	0,629	5417,00	3407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,629	1088,00	684
		Итого эксплуатация машин:				**92,09**	**3407**
10. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,063	2,331	30,00	70
		Итого материалов:				**1,89**	**70**
		Накладные расходы	%	88		365,40	13520
		Сметная прибыль	%	8		68,49	2534
		Сметная стоимость:				**924,59**	**34210**
11	**125-010302-0301**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**111,0000**		**2847,00**	**316017**
12	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Посев вручную газонов партерных,мавританских и обыкновенных**	**м2**	**3919,0000**		**240,84**	**943855**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,0525	205,748	894,00	183938
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	107,381	1088,00	116830
		Итого оплата труда:				**76,75**	**300768**
12. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	107,381	5417,00	581681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	107,381	1088,00	116831
		Итого эксплуатация машин:				**148,43**	**581681**
12. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,02	78,38	2124,00	166479
12. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	391,9	30,00	11757
		Итого материалов:				**45,48**	**178236**
		Накладные расходы	%	88		67,54	264676
		Сметная прибыль	%	8		24,67	96683
		Сметная стоимость:				**333,05**	**1305214**
13	**1147-0113-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство механизированным спосо бом корыта под цветники глубиной 40 см**	**м2**	**14,0000**		**291,95**	**4087**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,2=663)	чел-ч	0,3598	5,037	663,00	3340
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,2058	1300,00	268
		Итого оплата труда:				**257,66**	**3607**

13. 3	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0147	0,2058	3633,00	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,2058	1300,00	268
		Итого эксплуатация машин:				**53,41**	**748**
		Накладные расходы	%	88		226,74	3174
		Сметная прибыль	%	8		41,50	581
		Сметная стоимость:				**560,19**	**7843**
14	**1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2**	**м2**	**14,0000**		**1688,06**	**23633**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,35	18,901	879,00	16614
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	1,149	1088,00	1251
		Итого оплата труда:				**1276,06**	**17865**
14. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0821	1,149	5417,00	6226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	1,149	1088,00	1250
		Итого эксплуатация машин:				**444,74**	**6226**
14. 4	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,00112	21816,00	24
14. 5	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,000112	242296,00	27
14. 6	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	0,02	0,28	2195,00	615
14. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,3	4,2	30,00	126
14. 8	2503-0201-9903 РСНБ РК 2015	Цветы	1000 шт.	0,0168	0,2352	--	--
		Итого материалов:				**56,58**	**792**
		Накладные расходы	%	88		1122,94	15721
		Сметная прибыль	%	8		224,88	3148
		Сметная стоимость:				**3035,87**	**42502**
15	**2503-0201-9903 РСНБ РК 2015**	**Цветы**	**1000шт**	**0,2350**		**107000,00**	**25145**
		Сметная прибыль	%	8		8560,00	2012
		Сметная стоимость:				**115560,00**	**27157**
		Орошение					
		Арык грунтовый 381м					
16	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**161,9250**		**189,23**	**30641**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0109	1,765	762,00	1345

16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	8,064	1300,00	10483
		Итого оплата труда:				**73,05**	**11828**
16. 3	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	8,064	3633,00	29296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	8,064	1300,00	10483
		Итого эксплуатация машин:				**180,92**	**29296**
		Накладные расходы	%	72		52,59	8516
		Сметная прибыль	%	8		19,35	3133
		Сметная стоимость:				**261,17**	**42290**
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК - 2ШТ 6м					
17	**1101-0205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,5200**		**1379,22**	**2096**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,81	2,751	762,00	2096
		Итого оплата труда:				**1379,22**	**2096**
		Накладные расходы	%	72		993,04	1509
		Сметная прибыль	%	8		189,78	288
		Сметная стоимость:				**2562,04**	**3894**
18	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,8000**		**643,39**	**515**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	0,708	727,00	515
		Итого оплата труда:				**643,39**	**515**
		Накладные расходы	%	72		463,24	371
		Сметная прибыль	%	8		88,53	71
		Сметная стоимость:				**1195,17**	**956**
19	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**м3**	**0,6200**		**5765,81**	**3575**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,527	835,00	440
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3348	1119,41	375
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**815**
19. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,2852	2338,00	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,2852	1088,00	310
19. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,5704	14,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0496	4575,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0496	1300,00	64
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**902**
19. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,713	3128,00	2230

19. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,093	30,00	3
		Итого материалов:				**3601,70**	**2233**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	758
		Сметная прибыль	%	8		559,04	347
		Сметная стоимость:				**7547,09**	**4679**
20	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных оголовок-20шт**	**м3**	**0,9400**		**26229,14**	**24655**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	4,606	910,00	4191
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,18518	1105,50	205
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**4396**
20. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002538	4249,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002538	1088,00	3
20. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,274104	39,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,165534	5764,00	954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,165534	1088,00	180
20. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,006956	4329,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,006956	1554,00	11
20. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,008084	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,010152	2465,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,010152	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**1031**
20. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,9588	18609,00	17842
20.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,71628	70,00	50
20.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00658	58360,00	384
20.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000771	26517,00	20
20.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,282	310,00	87
20.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0705	6994,00	493

20.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,003986	30,00	0
20.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,61194	907,00	555
		Итого материалов:				**20672,92**	**19433**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	4001
		Сметная прибыль	%	8		2438,80	2292
		Сметная стоимость:				**32923,81**	**30948**
21	**1107-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт**	**4,0000**		**7123,95**	**28496**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,53	6,12	1000,00	6120
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	1,02	1231,77	1257
		Итого оплата труда:				**1844,22**	**7377**
21. 3	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	0,692	5530,00	3827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,173	0,692	1300,00	900
21. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	0,2384	174,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	0,3284	2465,00	810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	0,3284	1088,00	357
		Итого эксплуатация машин:				**1169,44**	**4678**
21. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	0,628	21086,00	13242
21. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
21. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	1,4	70,00	98
21. 9	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,0052	614991,00	3198
21.10	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,02944	21816,00	642
21.11	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	3,36	89,00	299
21.12	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,00018	286680,00	52
21.13	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0008	208994,00	167
		Итого материалов:				**4424,52**	**17698**
		Накладные расходы	%	118		2176,19	8705

		Сметная прибыль	%	8		744,01	2976
		Сметная стоимость:				**10044,15**	**40177**
22	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**12,0000**		**5112,00**	**61344**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	4908
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**66252**
23	**1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заделка битумом**	**м2**	**3,0000**		**468,36**	**1405**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,358	1,074	910,00	977
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0003	1088,00	0
		Итого оплата труда:				**325,89**	**978**
23. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,25**	**1**
23. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000037	0,00011	22269,00	2
23. 5	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,244	0,732	580,00	425
		Итого материалов:				**142,34**	**427**
		Накладные расходы	%	90		293,30	880
		Сметная прибыль	%	8		60,93	183
		Сметная стоимость:				**822,60**	**2468**
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК - 1 ШТ 3м					
24	**1101-0205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,3800**		**1379,22**	**524**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,81	0,6878	762,00	524
		Итого оплата труда:				**1379,22**	**524**
		Накладные расходы	%	72		993,04	377
		Сметная прибыль	%	8		189,78	72
		Сметная стоимость:				**2562,04**	**974**
25	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,2000**		**643,39**	**129**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	0,177	727,00	129
		Итого оплата труда:				**643,39**	**129**
		Накладные расходы	%	72		463,24	93
		Сметная прибыль	%	8		88,53	18
		Сметная стоимость:				**1195,17**	**239**

26	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**м3**	**0,1550**		**5765,81**	**894**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,13175	835,00	110
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0837	1119,41	94
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**204**
26. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0713	2338,00	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0713	1088,00	78
26. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,1426	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0124	4575,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0124	1300,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**225**
26. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,17825	3128,00	558
26. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,02325	30,00	1
		Итого материалов:				**3601,70**	**558**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	189
		Сметная прибыль	%	8		559,04	87
		Сметная стоимость:				**7547,09**	**1170**
27	**1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт**	**км**	**0,0030**		**973770,98**	**2921**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	539	1,617	1018,00	1646
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	54,14	0,16242	1472,23	239
		Итого оплата труда:				**628408,56**	**1885**
27. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,54	0,00462	4329,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,00462	1554,00	7
27. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	43,1	0,1293	6550,00	847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	43,1	0,1293	1554,00	201
27. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	62	0,186	73,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	7,19	0,02157	1419,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,19	0,02157	1088,00	23

27. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,31	0,00693	2465,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,31	0,00693	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**309394,42**	**928**
27. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,08	0,00624	16850,00	105
27. 9	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,91	0,00273	40416,00	110
27.10	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	0,756	174,00	132
27.11	2301-1399-9913 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	3,024	--	--
		Итого материалов:				**115674,56**	**347**
		Накладные расходы	%	99		622124,47	1866
		Сметная прибыль	%	8		127671,64	383
		Сметная стоимость:				**1723567,09**	**5171**
28	**2301-1201-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 400 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**3,0240**		**11437,00**	**34585**
		Сметная прибыль	%	8		914,96	2767
		Сметная стоимость:				**12351,96**	**37352**
29	**1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм**	**км**	**0,0030**		**4235660,34**	**12707**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	274	0,822	1035,00	851
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	86,297	0,258892	1454,83	377
		Итого оплата труда:				**409137,72**	**1227**
29. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,5	0,0015	4249,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0015	1088,00	2
29. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	52,22	0,15666	6550,00	1026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,22	0,15666	1554,00	243
29. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	67,74	0,20322	1007,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,6774	0,0020322	1600,00	3
29. 6	3204-0106-0102 РСНБ РК 2015	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,01896	6693,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12,64	0,03792	1300,00	49
29. 7	3204-0106-0303 РСНБ РК 2015	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	10,13	0,03039	6300,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	20,26	0,06078	1300,00	79

29. 8	3204-0108-0801 РСНБ РК 2015	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,00507	11024,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**537129,00**	**1611**
29. 9	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1710	5,13	283,00	1452
29.10	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8700	26,1	266,00	6943
29.11	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	159	0,477	3284,00	1566
29.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,00075	6994,00	5
29.13	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,22	0,00066	383957,00	253
29.14	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,0009	27221,00	24
29.15	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0036	225,00	1
		Итого материалов:				**3414941,34**	**10245**
		Накладные расходы	%	99		405046,34	1215
		Сметная прибыль	%	8		371256,53	1114
		Сметная стоимость:				**5011963,22**	**15036**
30	**1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заделка битумом**	**м2**	**2,0000**		**468,36**	**937**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,358	0,716	910,00	652
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0002	1088,00	0
		Итого оплата труда:				**325,89**	**652**
30. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	2465,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,25**	**--**
30. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000037	0,000073	22269,00	2
30. 5	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,244	0,488	580,00	283
		Итого материалов:				**142,34**	**285**
		Накладные расходы	%	90		293,30	587
		Сметная прибыль	%	8		60,93	122
		Сметная стоимость:				**822,60**	**1645**

31	**1107-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит перекрытий площадьюдо 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт**	**2,0000**		**7123,95**	**14248**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,53	3,06	1000,00	3060
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	0,5102	1231,77	628
		Итого оплата труда:				**1844,22**	**3688**
31. 3	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	0,346	5530,00	1913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,173	0,346	1300,00	450
31. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	0,1192	174,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	0,1642	2465,00	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	0,1642	1088,00	179
		Итого эксплуатация машин:				**1169,44**	**2339**
31. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	0,314	21086,00	6621
31. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
31. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	0,7	70,00	49
31. 9	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,0026	614991,00	1599
31.10	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,01472	21816,00	321
31.11	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	1,68	89,00	150
31.12	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,00009	286680,00	26
31.13	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	208994,00	84
		Итого материалов:				**4424,52**	**8849**
		Накладные расходы	%	118		2176,19	4352
		Сметная прибыль	%	8		744,01	1488
		Сметная стоимость:				**10044,15**	**20088**
32	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2,0000**		**5112,00**	**10224**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	818
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**11042**
33	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка поребриков**	**м**	**6,0000**		**1512,90**	**9077**

33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	4,188	894,00	3744
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,039	1525,32	59
		Итого оплата труда:				**633,93**	**3804**
33. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0366	4329,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0366	1554,00	57
33. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**164**
33. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	0,234	21086,00	4934
33. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0036	16850,00	61
33. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0102	15252,00	156
33. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,06	310,00	19
33. 9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	6	--	--
		Итого материалов:				**861,49**	**5169**
		Накладные расходы	%	108		684,64	4108
		Сметная прибыль	%	8		175,80	1055
		Сметная стоимость:				**2373,34**	**14240**
34	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**0,0960**		**57899,00**	**5558**
		Сметная прибыль	%	8		4631,92	445
		Сметная стоимость:				**62530,92**	**6003**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3269435**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 125 371**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**893885**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**214 582**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**896816**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1181382**
	ИТОГО:		Тенге				**4450817**
	Сметная прибыль		Тенге				**327796**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4 778 614**

оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 379 768
Итого по Ф-2	**64 728 380**
Итого по Ф-2 в ценах 2018 г.	**64 728 380**
Непредвиденные расходы 2% + за 18 акт	**10 560 801**
Итого:	**75 289 181**
Итого с к=1,0864865	**81 800 678**
Итого по Ф-2	**81 800 678**
Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9998194	**81 785 905,18**
НДС - 12 %	**9 814 308,62**
Всего по Ф-2	**91 600 213,80**

Подрядчик
ТОО "Абу-Сер".
БИН: 0112 4000 7474

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серікбаев Р.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН: 0601 4000 1844

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"

Авторский надзор _____ **Джуманова А.А. (KZ81VJE00021728; KZ11VJE00021727)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Технадзор _____ **Кайыров С.Н. (KZ29VJE00024798; KZ11VJE00025025; KZ02VJE00024799)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор _____ **Кайыров**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)