Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2020 года

Заказчик **ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района», Республика Казахстан, Павлодарская область, Железинский район, с. Железинка, ул. Квиткова,7, руководитель Серикбаев Ерканат Серикович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)
ТОО «Монтажное управление №7», директор Оспанов Болат Сунгашевич, Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, мкр. Чубары, ул.Зеленая аллея,35

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
ТОО "АТЛАНТИС ПВ", эксперт технического надзора Ноженко В.А., аттестат эксперта № KZ65VJE00040737 от 03.09.2018 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», лицензия ГСЛ №14003241 от 24.02.2014г., инженер авторского надзора Зайцев Владимир Яковлевич, приказ №23/4 от 17.04.2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопровода в селе Валиханово Железинского района Павлодарской области»,** (новое строительство), объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Павлодарская область, Железинский район, село Валиханово**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,
улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

постановление от "27" мая 2020 года №157/3 "О передаче некоторого имущества"

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____; **ГУ "Акимат Железинского района Павлодарской области"**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ "Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области", № KZ84REA00176964 от 02.06.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО КазПИИ "КАЗАХСТАНПРОЕКТ", рабочий проект № 076-3-18-П

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **приказом ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района»», № 66 от 11.06.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11**

фактически, месяц: 7

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Внутриквартальные сети водоснабжения (по селу) из труб полиэтиленовых PE100, в том числе:	м	15676,9		15694,3	
- Ø160 мм в том числе в две нитки 2015,2 м	м	9510,0		9807,6	
- Ø110 мм	м	58,0		58,0	
- Ø63мм	м	125,6		125,6	
- Ø40мм	м	5983,3		5703,1	
Наружные сети водоснабжения и канализации (внутриплощадочные), в том числе:	м	1148,6		1148,6	
- Ø160*9,5 мм	м	75,9		75,9	
- Ø159*4,5 мм в том числе в две нитки 27,6 м	м	52,9		52,9	
- Ø89 мм из стальных труб в том числе в две нитки 323,3 м	м	1019,8		1019,8	
Ø108*4,0 мм из стальных труб (канализация)	м	36,0		36,0	
колодцы круглые из сборных ж/б элементов Ø2,0м	шт.	86		86	
колодцы круглые из сборных ж/б элементов Ø1,5м	шт.	19		19	
прямоугольные колодцы из ФБС	шт.	22		22	
гидранты пожарные	шт.	54		54	
модульная насосная станция 1-го подъема	шт.	2		2	
резервуары чистой воды	шт.	3		3	
резервуар технической воды	шт.	1		1	
скважина глубиной 980м	шт.	1		1	
модульная насосная станция 2-го подъема	шт.	1		1	
станция очистки воды	шт.	1		1	

КТП-160/10-0,4 кВ	шт.	1		1	
дизельная генераторная установка	шт.	1		1	
счетчики учета воды	шт.	156		156	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

прокладка внутрипоселковой сети водоснабжения из полиэтиленовых труб ПЕ100, внутриплощадочной сети из полиэтиленовых и стальных труб, монтаж технологического оборудования насосных станций первого и второго подъёма, монтаж резервуаров чистой и технической воды, бурение эксплуатационной скважины 980 м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **1 006 360,625** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **612 437,941** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **220 070,448** тысяч тенге,
прочие затраты **173 852,236** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
881 344,977 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ
565 740,264 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **217 891,533** тысяч тенге;
прочих затрат **97 713,180** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водопровода в селе Валиханово Железинского района Павлодарской области**

принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Серикбаев Е.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Технический надзор

Ноженко В.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)

Авторский надзор

Зайцев В.Я.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Оспанов Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	15694,3	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	15694,3	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	1148,6	
	1) из стальных труб	м	1072,7	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	75,9	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	121	
	Задвижка d-	шт	95	
	" d-50 мм	шт	23	
	" d-65 мм	шт		
	" d-0 мм	шт	18	
	" d-100 мм	шт	4	
	" d-150 мм	шт	50	
	Вентили d-	шт	23	
	" d-15 мм	шт	4	
	" d-20 мм	шт	19	
	" d-32 мм	шт		
	Кран d-	шт	514	
	" d-15 мм	шт	312	
	" d-40 мм	шт	202	
	Гидрант	шт	54	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		

	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	36	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из стальных труб	м	36	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	6	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1.	Плита днища	ПН-20	ж/б	2500	77	
2.	Плита днища	ПН-15	ж/б	2000	15	
3.	Плита перекрытия	ПП20	ж/б	2180	86	
4.	Плита перекрытия	ПП10-2	ж/б	1500	111	
5.	Кольцо стеновое	КС10.3	ж/б	1160	30	
6.	Кольцо стеновое	КС7.3	ж/б	1160	62	
7.	Кольцо стеновое	КС15.6	ж/б	1500	1	
8.	Кольцо стеновое	КС15.9	ж/б	1500	44	
9.	Кольцо стеновое	КС20.9	ж/б	2000	181	
10.	Люк	«Л»	полимер	700	25	
11.	Люк	«Т»	полимер	700	153	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
Серикбаев Ерканат Серикович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Авторский надзор
Зайцев Владимир Яковлевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Монтажное управление №7», Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, мкр. Чубары, ул.Зеленая аллея,35
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора
Оспанова Болата Сунгашевича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области»**, Республика Казахстан, Павлодарская область, Железинский район, с.Валиханово
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
КГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района",
руководитель — Серикбаев Ерканат Серикович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «Life Строй Инвест»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "КАЗАХСТАНПРОЕКТ", № 076-3-18-П, рабочий проект
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден КГУ "Отдел строительства, градостроительства и архитектуры Железинского района", приказ № 66 от 11.06.2019 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди

- Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб ПЕ100, в т.ч.:	м	16825,5		16842,9	
- ø159х4,5 мм SDR17	м	52,9		52,9	
- ø160х9,5 мм SDR17	м	9585,9		9883,5	
- ø110х6,6 мм SDR17	м	58,0		58,0	
- ø63х3,8 мм SDR17	м	125,6		125,6	
- ø40х2,4 мм SDR17	м	5983,3		5703,1	
- ø89х4 мм Труба стальная	м	1019,8		1019,8	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø 2,0м	шт	86		86	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø 1,5м	шт	19		19	
- колодцы квадратные из сборных ж/б элементов	шт	22		22	
- гидранты пожарные	шт	54		54	
- вантузы для удержания воздуха	шт	15		15	
- насосная станция 1-го подъема контейнерного типа	шт	2		2	
- насосы скважинные центробежные ЭВЦ-6 (2 рабочих, 2 резервных)	шт	4		4	
- насосная станция 2-го подъема контейнерного типа	шт	1		1	
- автоматическая насосная станция СН-3 Келет — EVP10H-3 (насосы перекачивающие EVP10H-3 (2 рабочих, 1 резервный))	шт	1		1	
- насосная станция системы пожаротушения СН-2П Келет — LVR 64-4-2-0-380-2П-С-0 (насосы перекачивающие LVR64-4-2 (1 рабочий, 1 резервный))	шт	1		1	
- установка ультрафиолетового обеззараживания воды УУ-ФОВ-5,4-КЕЛЕТ (2 рабочих, 1 резервная)	шт	3		3	
- резервуар чистой воды полипластик V 100 м3	шт	3		3	
- резервуар технической воды полипластик V 100 м3	шт	1		1	
- скважина глубиной 980 м	шт	1		1	
- модульная станция очистки воды	шт	1		1	
- КТП 160 кВА	шт	1		1	
- дизель генераторная установка	шт	1		1	
- счетчики учета воды	шт	156		156	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водопроводная сеть из полиэтиленовых труб ПЕ100 SDR17 ø159х4,5 – 52,9 м, ø160х9,5 – 9883,5 м, ø110х6,6 — 58 м, ø63х3,8 — 125,6 м, ø40х2,4 — 5703,1 м, стальных труб ø89х4 — 1019,8 м. Насосная станция 1-го подъема контейнерного типа 2 шт с насосами ЭВЦ-6 (2 рабочих, 2 резервных). Автоматическая система подачи воды 1шт СН-3 Келет — EVP10H-3-40-380-3к-с-10, 3 насоса EVP10H-3 (2 рабочих, 1 резервный). Насосная станция системы пожаротушения 1шт СН-2П Келет — LVR 64-4-2-0-380-2П-С-0, 2 насоса LVR64-4-2 (1 рабочий, 1 резервный). установка обеззараживания воды 3 шт. УУФОВ-5,4-КЕЛЕТ (2 рабочих, 1 резервная). Резервуар чистой воды V 100 м3 3шт и резервуар технической воды V 100 м3 1шт. Скважина глубиной 980 м. Модульная станция очистки воды 1шт. Комплексная модульная трансформаторная подстанция КТП 160 кВА 1шт. Линия электропередачи 10 кВ из стоек ЖБ СВ105-35 730м. Линия электропередачи 0,4 кВ из стоек ЖБ СВ110-35 903 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - июнь 2020 г.;

(месяц, год)

окончание работ - декабрь 2020г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;

фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);_____
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

м.п. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Монтажное управление №7" **Оспанов Болат Сунгашевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ 25 декабря 2020 г.

М.П. (при наличии, подпись, дата)

	Приложение 1 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

" 24 " декабрь 2020 года

Технический надзор: **ТОО «АТЛАНТИС – ПВ» в лице директора Шайкенов Кудайберген Рахимжанович Павлодарская область. г. Павлодар проспект Нурсултан Назарбаева 97 - 195**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице: **Ноженко Владимира Александровича аттестат эксперта по экспертным работами инжиниринговым услугам по обьектам неового уровня ответственности за номером №KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г., №KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г., №KZ47VJE00048433 от 07.08.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: **договора № 35 от 02.05.2020года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района» руководитель Серикбаев Ерканат Серикович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Монтажное Управление № 7", г.Нур-Султан, Микрорайон ЧУБАРЫ ,Улица ЗЕЛЕНАЯ АЛЛЕЯ, 35, Лицензия: 15012940, 10.07.2015, I в лице руководителя Оспанова Болата Сунгашевича**

б) Субподрядными организациями:

ТОО «Life Строй Инвест» ГСЛ 007384 от 20.04.2020г. руководитель Полубатонов Александр Семенович

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2020года;**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2020года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **11** месяц;

фактически **7** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **1 006 360,625** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ **612 437,941** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **220 070,448** тысяч тенге;

прочие затраты **173 852,236** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **881 344,977** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **565 740,264** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **217 891,533** тысяч тенге;

прочих затрат **97 713,180** тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО "КАЗАХСТАНПРОЕКТ", № 076-3-18-П, рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ "Отдел строительства, градостроительства и архитектуры Железинского района", приказ № 66 от 11.06.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация: **ТОО «АТЛАНТИС-ПВ»**

Директор Шайкенов Кудайберген Рахимжанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП

эксперт(ы) по техническому надзору **Ноженко Владимир Александрович аттестат эксперта по экспертным работами инжиниринговым услугам по обьектам неового уровня ответственности за номером №KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г., №KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г., №KZ47VJE00048433 от 07.08.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата МП.

Приложение 2
К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

2020 года

Авторский надзор Казахстанский проектно-исследовательский институт «Казахстанпроект» в лице технического директора Альжанова М.И., инженера авторского надзора Зайцева В. Я., действующих на основании договора № 37 от 22.05. 2020 г.
по объекту: «Строительство водопровода в селе Валиханово Железинского района Павлодарской области», заказчиком которого является ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района», руководитель – Серикбаев Ерканат Серикович, подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось подрядчиком ТОО «Монтажное управление №7» в лице директора Оспанова Б.С., государственная лицензия 15 ГСЛ №012940 I категория от 10.07.2015г,
Субподрядчик ТОО «Lefe Строй Инвест» в лице директора Полубатонова А.С., государственная лицензия 15 ГСЛ №007384 I категория от 20.04.2020 г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2020 г.
окончание работ: декабрь 2020 г.
при продолжительности строительства
по норме или по проекту организации строительства –12 месяцев
фактически –7 месяцев.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектно-сметной документацией «Строительство водопровода в селе Валиханова Железинского района Павлодарской области», рабочий проект №076-3-18, разработанной ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «Казхстанпроект», утвержденной ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района», положительное заключение экспертизы № СП- 0030/19 от 11.06. 2019 г.

Авторский надзор ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «Казахстанпроект», государственная лицензия 14003241 от 24.02.2014 года.

Технический директор: Альжанов М.И.

Инженер авторского надзора: Зайцев В.Я.