Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Наименование строительство и его адрес: Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2019г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№82	30.05.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№101	25.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	200 801 134,95	-	-	-	-	-	-	21 514 407,32	
За отчетный период:	**200 801 134,95**	**179 286 727,63**	-	-	-	-	-	**21 514 407,32**	**200 801 134,95**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 0601 4000 1844

Зам.руководителя_____ **Дарибаев К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер,
или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Нач.отдела_____ **Утегенов К.**

Гл.специалист_____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер". БИН 0112 4000 7474

Директор_____ **Абубакиров И.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер,
или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"

Директор_____ **С.Дягай**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Директор_____ **Кайыров С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(БИН: 0601 4000 1844, адрес: Кызылординкая область, г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс, строение 1, тел: +7/7242/60-53-53)

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 119; тел: +7/7242/25-31-25)

Стройка **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №101 от 25.06.2019года к договору №82 от 30.05.2019г.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за Июль м-ц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	Объект:	**Подготовка территории строительства**					
		Л.Р.С. №1-1. Демонтажные работы					
		РАЗБОРКА ЗДАНИЙ					
2	**1146-0601-0901 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные отапливаемые (Хозблок). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**339,0000**		**1942,79**	**658606**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,3284	111,328	910,00	101308
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3154	106,921	1392,36	148872
		Итого оплата труда:				**737,99**	**250180**
2. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0056	1,898	3800,00	7214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,898	1300,00	2467
2. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,021	7,119	4329,00	30818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	7,119	1554,00	11063
2. 5	3101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	0,1254	42,511	11468,00	487512

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,2508	85,022	1427,00	121326
2. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,038	12,882	2465,00	31754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038	12,882	1088,00	14016
		Итого эксплуатация машин:				**1643,95**	**557298**
		Накладные расходы	%	84		619,91	210151
		Сметная прибыль	%	8		205,02	69501
		Сметная стоимость:				**2767,72**	**938257**
		НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ					
6	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**311,1900**		**139,30**	**43349**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	2,763	762,00	2106
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	6,006	1554,00	9333
		Итого оплата труда:				**36,76**	**11439**
6. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	6,006	6867,00	41243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	6,006	1554,00	9333
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**41243**
		Накладные расходы	%	72		26,47	8236
		Сметная прибыль	%	8		13,26	4127
		Сметная стоимость:				**179,03**	**55711**
7	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**306,3200**		**30,63**	**9382**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,469	1300,00	3210
		Итого оплата труда:				**10,48**	**3210**
7. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,469	3800,00	9382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,469	1300,00	3210
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**9382**
		Накладные расходы	%	72		7,54	2311
		Сметная прибыль	%	8		3,05	935
		Сметная стоимость:				**41,23**	**12628**
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**306,3200**		**131,75**	**40357**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	33,083	638,00	21107
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	8,041	1088,00	8748
		Итого оплата труда:				**97,46**	**29855**
8. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	8,041	2338,00	18800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	8,041	1088,00	8749

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	32,164	14,00	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**19250**
		Накладные расходы	%	72		70,17	21496
		Сметная прибыль	%	8		16,15	4948
		Сметная стоимость:				**218,07**	**66800**
9	**1216-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м**	**161,4000**		**705,61**	**113886**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,926	149,456	762,00	113886
		Итого оплата труда:				**705,61**	**113886**
		Накладные расходы	%	72		508,04	81998
		Сметная прибыль	%	8		97,09	15671
		Сметная стоимость:				**1310,74**	**211554**
10	**1216-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из труб диаметром 150 мм. Разборка**	**м**	**147,5000**		**1347,67**	**198782**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,769	260,868	762,00	198782
		Итого оплата труда:				**1347,67**	**198782**
		Накладные расходы	%	72		970,32	143123
		Сметная прибыль	%	8		185,44	27352
		Сметная стоимость:				**2503,44**	**369257**
11	**1216-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м**	**74,6000**		**1756,33**	**131023**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	2,305	171,946	762,00	131023
		Итого оплата труда:				**1756,33**	**131023**
		Накладные расходы	%	72		1264,56	94336
		Сметная прибыль	%	8		241,67	18029
		Сметная стоимость:				**3262,57**	**243387**
12	**1216-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из труб диаметром 70 мм. Разборка**	**м**	**24,0000**		**1756,33**	**42152**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	2,305	55,318	762,00	42152
		Итого оплата труда:				**1756,33**	**42152**
		Накладные расходы	%	72		1264,56	30349
		Сметная прибыль	%	8		241,67	5800
		Сметная стоимость:				**3262,57**	**78302**
13	**1216-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы теплоснабжения из труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м**	**45,2000**		**705,61**	**31894**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,926	41,855	762,00	31894
		Итого оплата труда:				**705,61**	**31894**
		Накладные расходы	%	72		508,04	22963

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		97,09	4389
		Сметная стоимость:				**1310,74**	**59246**
14	**1216-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы теплоснабжения из труб диаметром 70 мм. Разборка**	**м**	**45,2000**		**705,61**	**31894**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,926	41,855	762,00	31894
		Итого оплата труда:				**705,61**	**31894**
		Накладные расходы	%	72		508,04	22963
		Сметная прибыль	%	8		97,09	4389
		Сметная стоимость:				**1310,74**	**59246**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
18	**1133-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонныеВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Разборка**	**опора**	**38,0000**		**4584,25**	**174202**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	4,55	172,9	946,00	163563
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,297	11,286	426,66	4815
		Итого оплата труда:				**4431,02**	**168379**
18. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,213	8,094	3409,00	27592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	8,094	1554,00	12578
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,084	3,192	2465,00	7868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	3,192	1088,00	3473
		Итого эксплуатация машин:				**279,95**	**10638**
		Накладные расходы	%	80		3544,81	134703
		Сметная прибыль	%	8		650,33	24712
		Сметная стоимость:				**8779,39**	**333617**
19	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж подвески с помощью механизмов**	**км линии**	**1,9100**		**62464,54**	**119307**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	51,1	97,601	1071,00	104531
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,819	13,024	326,40	4251
		Итого оплата труда:				**56953,82**	**108782**
19. 3	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	3,9	7,449	4491,00	33453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	7,449	1088,00	8105
19. 4	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,061	3,937	2988,00	11762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,061	3,937	1088,00	4283
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,858	1,639	2465,00	4040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	1,639	1088,00	1783

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7736,44**	**14777**
		Накладные расходы	%	80		45563,06	87025
		Сметная прибыль	%	8		8642,21	16507
		Сметная стоимость:				**116669,81**	**222839**
21	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**58,7500**		**1353,66**	**79528**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	90,475	879,00	79528
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**79528**
		Накладные расходы	%	72		974,64	57260
		Сметная прибыль	%	8		186,26	10943
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**147730**
22	**1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж в готовых траншеях**	**м кабеля**	**117,5000**		**144,83**	**17018**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,12	14,1	1088,00	15341
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	1,53	304,82	466
		Итого оплата труда:				**134,53**	**15807**
22. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00168	0,1974	4689,00	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	0,1974	1554,00	307
22. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,00966	1,135	3518,00	3993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00966	1,135	910,00	1033
22. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,00966	1,135	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00168	0,1974	3316,00	655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	0,1974	1088,00	215
		Итого эксплуатация машин:				**14,27**	**1677**
		Накладные расходы	%	72		96,86	11381
		Сметная прибыль	%	8		19,34	2272
		Сметная стоимость:				**261,03**	**30671**
23	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**58,7500**		**706,64**	**41515**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	57,105	727,00	41515
		Итого оплата труда:				**706,64**	**41515**
		Накладные расходы	%	72		508,78	29891
		Сметная прибыль	%	8		97,23	5713

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**77119**
24	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Демонтаж**	**опора**	**3,0000**		**3145,54**	**9437**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	9,18	946,00	8684
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,261	0,783	435,67	341
		Итого оплата труда:				**3008,47**	**9025**
24. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,204	0,612	3409,00	2086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,204	0,612	1554,00	951
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,057	0,171	2465,00	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,057	0,171	1088,00	186
		Итого эксплуатация машин:				**250,78**	**752**
		Накладные расходы	%	80		2406,78	7220
		Сметная прибыль	%	8		444,19	1333
		Сметная стоимость:				**5996,50**	**17990**
25	**1133-0204-0201 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж**	**км линии**	**0,0195**		**48130,25**	**939**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	42,3	0,82485	1035,00	854
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,239	0,08266	326,40	27
		Итого оплата труда:				**45164,11**	**881**
25. 3	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	1,467	0,028607	4491,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,467	0,028607	1088,00	31
25. 4	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,061	0,04019	2988,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,061	0,04019	1088,00	44
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,711	0,013865	2465,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,711	0,013865	1088,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**4349,75**	**85**
		Накладные расходы	%	80		36131,29	705
		Сметная прибыль	%	8		6740,92	131
		Сметная стоимость:				**91002,47**	**1775**
26	**1133-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**светильник**	**4,0000**		**1416,83**	**5667**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,29	5,16	1088,00	5614
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,072	326,40	24
		Итого оплата труда:				**1409,40**	**5638**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,072	2465,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,072	1088,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**13,31**	**53**
		Накладные расходы	%	80		1127,52	4510
		Сметная прибыль	%	8		203,55	814
		Сметная стоимость:				**2747,89**	**10992**
27	**1308-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Генератор мощностью до 30 мВт. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**242923,67**	**242924**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	213	213	1130,00	240690
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,018	3,018	331,82	1001
		Итого оплата труда:				**241691,43**	**241691**
27. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,784	2,784	2338,00	6509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,784	2,784	1088,00	3029
27. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,117	0,117	4689,00	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,117	0,117	1554,00	182
27. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,117	0,117	3316,00	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,117	0,117	1088,00	127
		Итого эксплуатация машин:				**2233,67**	**2234**
		Накладные расходы	%	72		174017,83	174018
		Сметная прибыль	%	8		33355,32	33355
		Сметная стоимость:				**450296,82**	**450297**
28	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Демонтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**14720,36**	**14720**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	13	13	1088,00	14144
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	396,30	190
		Итого оплата труда:				**14334,22**	**14334**
28. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,24	0,24	4689,00	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,24	1554,00	373
28. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,24	0,24	3316,00	796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,24	1088,00	261
		Итого эксплуатация машин:				**576,36**	**576**
		Накладные расходы	%	72		10320,64	10321
		Сметная прибыль	%	8		2003,28	2003
		Сметная стоимость:				**27044,28**	**27044**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОКРЫТИЯ					
29	**1218-0101-1205 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементные. Разборка**	**м3 конструкции**	**24,2400**		**1745,80**	**42318**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,7772	18,839	821,00	15467
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1883	4,564	1505,00	6869
		Итого оплата труда:				**921,47**	**22336**
29. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0451	1,093	4161,00	4549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0451	1,093	1554,00	1699
29. 4	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0198	0,479952	185,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0198	0,479952	3485,00	1673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	0,479952	1088,00	522
29. 6	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,1234	2,991	6867,00	20541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1234	2,991	1554,00	4648
		Итого эксплуатация машин:				**1107,71**	**26851**
		Накладные расходы	%	72		663,46	16082
		Сметная прибыль	%	8		192,74	4672
		Сметная стоимость:				**2602,00**	**63072**
30	**1218-0101-1205 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**12,1500**		**1745,80**	**21211**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,7772	9,443	821,00	7753
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1883	2,288	1505,00	3443
		Итого оплата труда:				**921,47**	**11196**
30. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0451	0,547965	4161,00	2280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0451	0,547965	1554,00	852
30. 4	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0198	0,24057	185,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0198	0,24057	3485,00	838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	0,24057	1088,00	262
30. 6	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,1234	1,499	6867,00	10296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1234	1,499	1554,00	2329
		Итого эксплуатация машин:				**1107,71**	**13459**
		Накладные расходы	%	72		663,46	8061

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		192,74	2342
		Сметная стоимость:				**2602,00**	**31614**
31	**1218-0101-1302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	**м2**	**547,0000**		**88,80**	**48576**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,05776	31,595	865,00	27329
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	8,588	1088,00	9344
		Итого оплата труда:				**67,04**	**36673**
31. 3	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0157	8,588	2324,00	19958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0157	8,588	1088,00	9344
31. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0471	25,764	50,00	1288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38,84**	**21246**
		Накладные расходы	%	72		48,27	26405
		Сметная прибыль	%	8		10,97	5998
		Сметная стоимость:				**148,04**	**80979**
32	**1107-0111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические , высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Демонтаж**	**м оград**	**380,7000**		**2155,80**	**820715**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,01	765,207	1035,00	791989
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05676	21,609	461,62	9975
		Итого оплата труда:				**2106,55**	**801964**
32. 3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,02073	7,892	432,00	3409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0549	20,9	4329,00	90478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0549	20,9	1554,00	32479
32. 5	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,0012	0,45684	259,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00186	0,708102	2465,00	1745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00186	0,708102	1088,00	770
		Итого эксплуатация машин:				**75,45**	**28725**
		Накладные расходы	%	118		2485,73	946318
		Сметная прибыль	%	8		371,32	141363
		Сметная стоимость:				**5012,86**	**1908395**
33	**1107-0111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды сетчатых панелей , высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Демонтаж**	**м оград**	**26,9000**		**2155,80**	**57991**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,01	54,069	1035,00	55961
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05676	1,527	461,62	705
		Итого оплата труда:				**2106,55**	**56666**
33. 3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,02073	0,557637	432,00	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0549	1,477	4329,00	6393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0549	1,477	1554,00	2295
33. 5	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,0012	0,03228	259,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00186	0,050034	2465,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00186	0,050034	1088,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**75,45**	**2030**
		Накладные расходы	%	118		2485,73	66866
		Сметная прибыль	%	8		371,32	9989
		Сметная стоимость:				**5012,86**	**134846**
34	**1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Деревья диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка вручную**	**пень**	**37,0000**		**4148,59**	**153498**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9=752)	чел-ч	5	185	752,00	139120
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,11	1088,00	1208
		Итого оплата труда:				**3792,64**	**140328**
34. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1,11	2465,00	2736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,11	1088,00	1208
		Итого эксплуатация машин:				**73,95**	**2736**
34. 4	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,38	14,06	828,00	11642
		Итого материалов:				**314,64**	**11642**
		Накладные расходы	%	72		2730,70	101036
		Сметная прибыль	%	8		550,34	20363
		Сметная стоимость:				**7429,63**	**274896**
		Разные работы					
35	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**188,1900**		**70,00**	**13173**
		Сметная прибыль	%	8		5,60	1054

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**75,60**	**14227**
36	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**188,1900**		**119,00**	**22395**
		Сметная прибыль	%	8		9,52	1792
		Сметная стоимость:				**128,52**	**24186**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3186456**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2386234**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**753012**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**212823**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11642**
		- перевозка грузов	Тенге				**35568**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**2319728**
	ИТОГО:		Тенге				**5506184**
	Сметная прибыль		Тенге				**440495**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5 946 679**
	Объект:	**Здание главного корпуса.Блок "А"**					
		Л.Р.С. №2-1-1. Общестроительные работы. Ниже 0,00					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**3090,5040**		**139,30**	**430506**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	27,444	762,00	20912
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	59,647	1554,00	92691
		Итого оплата труда:				**36,76**	**113603**
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	59,647	6867,00	409594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	59,647	1554,00	92691
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**409594**
		Накладные расходы	%	72		26,47	81794
		Сметная прибыль	%	8		13,26	40984
		Сметная стоимость:				**179,03**	**553284**
2	**1101-0205-0802 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами.ДОРАБОТКА**	**м3 грунта**	**153,6300**		**1033,80**	**158823**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,01	155,166	910,00	141201
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05387	8,276	762,73	6312
		Итого оплата труда:				**960,19**	**147514**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,147	22,584	551,00	12444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,0441	6,7752	763,33	5172
2. 4	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0977	15,01	345,00	5178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,00977	1,501	760,00	1141
		Итого эксплуатация машин:				**114,70**	**17622**
		Накладные расходы	%	72		691,34	106210
		Сметная прибыль	%	8		138,01	21203
		Сметная стоимость:				**1863,15**	**286236**
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**85,5000**		**706,64**	**60418**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	83,106	727,00	60418
		Итого оплата труда:				**706,64**	**60418**
		Накладные расходы	%	72		508,78	43501
		Сметная прибыль	%	8		97,23	8314
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**112233**
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**484,5000**		**30,63**	**14839**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	3,905	1300,00	5077
		Итого оплата труда:				**10,48**	**5077**
4. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,905	3800,00	14839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	3,905	1300,00	5077
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**14839**
		Накладные расходы	%	72		7,54	3655
		Сметная прибыль	%	8		3,05	1480
		Сметная стоимость:				**41,23**	**19974**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**485,0000**		**131,75**	**63897**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	52,38	638,00	33418
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	12,731	1088,00	13852
		Итого оплата труда:				**97,46**	**47270**
5. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	12,731	2338,00	29766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	12,731	1088,00	13851
5. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	50,925	14,00	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**30479**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		70,17	34034
		Сметная прибыль	%	8		16,15	7835
		Сметная стоимость:				**218,07**	**105766**
6	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**485,0000**		**76,87**	**37282**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	5,917	638,00	3775
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,917	1088,00	6438
		Итого оплата труда:				**21,06**	**10213**
6. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,917	5417,00	32052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	5,917	1088,00	6438
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**32052**
6. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	48,5	30,00	1455
		Итого материалов:				**3,00**	**1455**
		Накладные расходы	%	72		15,16	7353
		Сметная прибыль	%	8		7,36	3571
		Сметная стоимость:				**99,39**	**48206**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**765766**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**765766**
Материалы -			Тенге				**1455**
Всего заработная плата -			Тенге				**384094**
		Накладные расходы -	Тенге				**276548**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83385**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1125699**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**384094**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1125699**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**384094**
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
7	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**516,7000**		**1103,92**	**570398**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	74,405	806,00	59970
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	73,888	1369,23	101170
		Итого оплата труда:				**311,86**	**161140**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,009	9400,00	75283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,009	1554,00	12446
7. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	24,595	4249,00	104504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	24,595	1088,00	26759
7. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	36,582	8342,00	305170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	36,582	1554,00	56848
7. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	4,702	5417,00	25471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	4,702	1088,00	5116
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**510428**
7. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	36,169	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	174031
		Сметная прибыль	%	8		115,26	59554
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**803983**
8	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**516,7000**		**1273,00**	**657759**
		Сметная прибыль	%	8		101,84	52621
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**710380**
9	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**534,0000**		**492,41**	**262947**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	140,442	850,00	119376
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	17,622	1260,28	22209
		Итого оплата труда:				**265,14**	**141584**
9. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	4,112	4249,00	17471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	4,112	1088,00	4474
9. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	6,515	4161,00	27108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	6,515	1554,00	10124
9. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	6,194	3173,00	19655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	6,194	1088,00	6739
9. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	27,234	120,00	3268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,801	2465,00	1974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,801	1088,00	871
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**69476**
9. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	9,826	2704,00	26568
9. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	4,913	2467,00	12120
9.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	15,913	2225,00	35407
		Итого материалов:				**138,76**	**74095**
		Накладные расходы	%	94		249,23	133089
		Сметная прибыль	%	8		59,33	31683
		Сметная стоимость:				**800,97**	**427720**
10	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**6,6216**		**118196,00**	**782647**
		Сметная прибыль	%	8		9455,68	62612
		Сметная стоимость:				**127651,68**	**845258**
		Монолитный пояс					
11	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**22,2700**		**30912,23**	**688415**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	80,172	964,00	77286
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	6,824	1107,01	7554
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**84840**
11. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,060129	4249,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,060129	1088,00	65
11. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	4,77	39,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	6,069	5764,00	34979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	6,069	1088,00	6603
11. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,278375	4329,00	1205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,278375	1554,00	433
11. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,180387	79,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	27,561	174,00	4796

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,416449	2465,00	1027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,416449	1088,00	453
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**42462**
11.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	22,604	23516,00	531557
11.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	6,748	70,00	472
11.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,031178	53953,00	1682
11.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,104669	58360,00	6108
11.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,005567	26517,00	148
11.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	2,895	310,00	897
11.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,964	6994,00	13738
11.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,028951	212247,00	6145
11.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,063024	30,00	2
11.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	8,73	907,00	7918
		Итого материалов:				**25535,13**	**568667**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	77204
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	61250
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**826869**
12	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2510**		**198348,00**	**248133**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	19851
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**267984**
13	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2780**		**213050,00**	**59228**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	4738
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**63966**
14	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитный пояс из цементно-песчанного раствора М100. Устройство**	**м3**	**14,8500**		**5129,91**	**76179**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,82	41,877	928,00	38862
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	3,358	1096,04	3680

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2864,77**	**42542**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,040095	4249,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,040095	1088,00	44
14. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	2,492	39,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	3,163	5764,00	18232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	3,163	1088,00	3441
14. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,057915	4329,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,057915	1554,00	90
14. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,10989	79,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,096525	2465,00	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,096525	1088,00	105
		Итого эксплуатация машин:				**1279,24**	**18997**
14. 9		Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-100	м3	1,015	15,073	--	--
14.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	4,158	70,00	291
14.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,03267	58360,00	1907
14.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003713	26517,00	98
14.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	2,673	310,00	829
14.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,31	6994,00	9161
14.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,042025	30,00	1
14.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	6,653	907,00	6034
		Итого материалов:				**1233,71**	**18321**
		Накладные расходы	%	91		2606,94	38713
		Сметная прибыль	%	8		618,95	9191
		Сметная стоимость:				**8355,80**	**124084**
15	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6520**		**198348,00**	**129323**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	10346
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**139669**
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1240**		**213050,00**	**26418**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2113
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**28532**
		ФЛ					
17	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**11,0000**		**1455,17**	**16007**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,652	7,172	946,00	6785
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	2,387	1269,71	3031
		Итого оплата труда:				**892,32**	**9816**
17. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,1166	4249,00	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,1166	1088,00	127
17. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0319	2338,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0319	1088,00	35
17. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	2,046	3996,00	8176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	2,046	1300,00	2660
17. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,1287	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,1925	2465,00	475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,1925	1088,00	209
		Итого эксплуатация машин:				**838,38**	**9222**
		Накладные расходы	%	118		1052,94	11582
		Сметная прибыль	%	8		200,65	2207
		Сметная стоимость:				**2708,76**	**29796**
18	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**18,0000**		**1930,81**	**34755**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,825	14,85	964,00	14315
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	5,42	1249,24	6771
		Итого оплата труда:				**1171,44**	**21086**
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,4356	4249,00	1851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,4356	1088,00	474
18. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,1206	2338,00	282

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,1206	1088,00	131
18. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	4,122	3996,00	16472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	4,122	1300,00	5359
18. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,4824	14,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,7416	2465,00	1828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,7416	1088,00	807
		Итого эксплуатация машин:				**1135,51**	**20439**
		Накладные расходы	%	118		1382,30	24881
		Сметная прибыль	%	8		265,05	4771
		Сметная стоимость:				**3578,16**	**64407**
19	**1107-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**115,0000**		**2788,44**	**320671**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,21	139,15	1000,00	139150
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4352	50,048	1228,29	61474
		Итого оплата труда:				**1744,55**	**200624**
19. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0367	4,221	4249,00	17933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	4,221	1088,00	4592
19. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0102	1,173	2338,00	2742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	1,173	1088,00	1276
19. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,288	33,12	3996,00	132348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,288	33,12	1300,00	43056
19. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0407	4,681	14,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1003	11,535	2465,00	28433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1003	11,535	1088,00	12550
		Итого эксплуатация машин:				**1578,44**	**181521**
		Накладные расходы	%	118		2058,57	236736
		Сметная прибыль	%	8		387,76	44593
		Сметная стоимость:				**5234,78**	**601999**
20	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**98,7800**		**32404,00**	**3200867**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2592,32	256069
		Сметная стоимость:				**34996,32**	**3456936**
21	**тех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**98,7800**		**270,00**	**26671**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	2134
		Сметная стоимость:				**291,60**	**28804**
22	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки из бетона В15. Устройство**	**м3**	**3,6000**		**30912,23**	**111284**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	12,96	964,00	12493
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,103	1107,01	1221
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**13715**
22. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00972	4249,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00972	1088,00	11
22. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,77112	39,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,981	5764,00	5654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,981	1088,00	1067
22. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,045	4329,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,045	1554,00	70
22. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,02916	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	4,455	174,00	775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,06732	2465,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,06732	1088,00	73
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**6864**
22.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,654	23516,00	85927
22.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,091	70,00	76
22.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00504	53953,00	272
22.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,01692	58360,00	987

1	2	3	4	5	6	7	8
22.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0009	26517,00	24
22.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,468	310,00	145
22.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,31752	6994,00	2221
22.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00468	212247,00	993
22.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,010188	30,00	0
22.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,411	907,00	1280
		Итого материалов:				**25535,13**	**91926**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	12480
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	9901
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**133665**
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1040**		**198348,00**	**20628**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	1650
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**22278**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7232330**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7232330**
Материалы -			Тенге				**753010**
Всего заработная плата -			Тенге				**675345**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1266377**
Местные материалы -			Тенге				**3885297**
Накладные расходы -			Тенге				**708718**
Сметная прибыль -			Тенге				**635284**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8576332**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**672**
Сметная заработная плата -			Тенге				**675345**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8576332**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**672**
Сметная заработная плата -			Тенге				**675345**
РАЗДЕЛ 3. СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС							
24	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**102,0000**		**1479,88**	**150948**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,476	48,552	946,00	45930

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	20,278	1291,48	26188
		Итого оплата труда:				**707,04**	**72118**
24. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	2,683	4329,00	11613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	2,683	1554,00	4169
24. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	13,566	3996,00	54210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	13,566	1300,00	17636
24. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	4,029	2465,00	9931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	4,029	1088,00	4384
		Итого эксплуатация машин:				**742,69**	**75754**
24. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,4182	20658,00	8639
24. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	1,224	16850,00	20624
		Итого материалов:				**286,90**	**29264**
		Накладные расходы	%	118		834,31	85100
		Сметная прибыль	%	8		185,14	18884
		Сметная стоимость:				**2499,33**	**254931**
25	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**203,0000**		**2098,78**	**426053**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,668	135,604	946,00	128281
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	56,86	1290,97	73405
		Итого оплата труда:				**993,53**	**201686**
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	7,958	4329,00	34448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	7,958	1554,00	12367
25. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	36,946	3996,00	147636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	36,946	1300,00	48030
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	11,957	2465,00	29473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	11,957	1088,00	13009
		Итого эксплуатация машин:				**1042,16**	**211558**
25. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,441	20658,00	29774
25. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	3,349	16850,00	56439
		Итого материалов:				**424,70**	**86213**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	237990

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		261,69	53123
		Сметная стоимость:				**3532,84**	**717166**
26	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**174,0000**		**3163,03**	**550367**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,937	163,038	982,00	160103
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	77,987	1289,67	100577
		Итого оплата труда:				**1498,16**	**260681**
26. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	12,615	4329,00	54610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	12,615	1554,00	19604
26. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	46,458	3996,00	185646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	46,458	1300,00	60395
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	18,914	2465,00	46623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	18,914	1088,00	20578
		Итого эксплуатация машин:				**1648,73**	**286879**
26. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,8178	20658,00	16894
26. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	5,133	16850,00	86491
		Итого материалов:				**594,17**	**103385**
		Накладные расходы	%	118		1767,83	307603
		Сметная прибыль	%	8		394,47	68638
		Сметная стоимость:				**5325,34**	**926608**
27	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**151,0000**		**4474,00**	**675574**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,18	178,18	982,00	174973
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	104,341	1286,07	134190
		Итого оплата труда:				**2047,43**	**309163**
27. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	22,71	4329,00	98313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	22,71	1554,00	35291
27. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	47,565	3996,00	190070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	47,565	1300,00	61835
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	34,066	2465,00	83972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	34,066	1088,00	37064
		Итого эксплуатация машин:				**2465,93**	**372355**

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,072	20658,00	22147
27. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	6,297	16850,00	106099
		Итого материалов:				**849,32**	**128247**
		Накладные расходы	%	118		2415,97	364812
		Сметная прибыль	%	8		551,20	83231
		Сметная стоимость:				**7441,17**	**1123617**
28	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**57,9340**		**20738,00**	**1201435**
		Сметная прибыль	%	8		1659,04	96115
		Сметная стоимость:				**22397,04**	**1297550**
29	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**18,2050**		**19782,00**	**360131**
		Сметная прибыль	%	8		1582,56	28811
		Сметная стоимость:				**21364,56**	**388942**
30	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**197,0100**		**18016,00**	**3549332**
		Сметная прибыль	%	8		1441,28	283947
		Сметная стоимость:				**19457,28**	**3833279**
31	**тех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**273,1500**		**270,00**	**73751**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	5900
		Сметная стоимость:				**291,60**	**79651**
32	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**33,8500**		**5129,91**	**173648**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,82	95,457	928,00	88584
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	7,653	1096,04	8389
		Итого оплата труда:				**2864,77**	**96973**
32. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,091395	4249,00	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,091395	1088,00	99
32. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	5,68	39,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	7,21	5764,00	41559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	7,21	1088,00	7844
32. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,132015	4329,00	571

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,132015	1554,00	205
32. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,25049	79,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,220025	2465,00	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,220025	1088,00	239
		Итого эксплуатация машин:				**1279,24**	**43302**
32. 9		Бетон тяжелый сульфатостойкий класса В7,5 /М-100/ фракции 5-10 мм	м3	1,015	34,358	--	--
32.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	9,478	70,00	663
32.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,07447	58360,00	4346
32.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,008462	26517,00	224
32.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	6,093	310,00	1889
32.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	2,986	6994,00	20881
32.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,095795	30,00	3
32.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	15,165	907,00	13754
		Итого материалов:				**1233,71**	**41761**
		Накладные расходы	%	91		2606,94	88245
		Сметная прибыль	%	8		618,95	20951
		Сметная стоимость:				**8355,80**	**282844**
		СЕТКИ С-1 4шт,С-2 23шт,С-3 23шт, С-4 7шт, С-5 3шт					
33	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3339**		**16536,85**	**5522**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	16,88	5,637	910,00	5130
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,05677	1554,00	88
		Итого оплата труда:				**15624,98**	**5218**
33. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,05677	4329,00	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,05677	1554,00	88
33. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013358	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,247116	200,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**885,05**	**296**
33. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,002	97,00	97
		Итого материалов:				**291,00**	**97**
		Накладные расходы	%	91		14218,73	4748
		Сметная прибыль	%	8		2460,45	822
		Сметная стоимость:				**33216,03**	**11092**
34	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3339**		**213050,00**	**71146**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	5692
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**76838**
35	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,3339**		**56459,47**	**18854**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	18,834	964,00	18156
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,180328	1088,00	196
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**18352**
35. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,076806	5764,00	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,076806	1088,00	84
35. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,103521	2465,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,103521	1088,00	113
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**698**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	17068
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	2874
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**38796**
36	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,0130**		**48138,83**	**626**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	32,7	0,4251	1130,00	480
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	0,01404	1088,00	15
		Итого оплата труда:				**38126,04**	**496**
36. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,00481	5764,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,00481	1088,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,00923	2465,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,00923	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**3882,83**	**50**
36. 5	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,065	1461,00	95
		Итого материалов:				**7305,00**	**95**
		Накладные расходы	%	93		35457,22	461
		Сметная прибыль	%	8		6687,68	87
		Сметная стоимость:				**90283,73**	**1174**
37	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0130**		**198348,00**	**2579**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	206
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**2785**
		Фундаменты под перегородки					
38	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**1,5000**		**7043,49**	**10565**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	5,4	964,00	5206
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,4596	1107,01	509
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**5714**
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00405	4249,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00405	1088,00	4
38. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,3213	39,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,40875	5764,00	2356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,40875	1088,00	445
38. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,01875	4329,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,01875	1554,00	29
38. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,01215	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	1,856	174,00	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,02805	2465,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,02805	1088,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**2860**
38.10		Бетон тяжелый сульфатостойкий класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м3	1,015	1,522	--	--
38.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,4545	70,00	32
38.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,0021	53953,00	113
38.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,00705	58360,00	411
38.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000375	26517,00	10
38.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,195	310,00	60
38.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,1323	6994,00	925
38.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00195	212247,00	414
38.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,004245	30,00	0
38.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,588	907,00	533
		Итого материалов:				**1666,39**	**2500**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	5200
		Сметная прибыль	%	8		840,82	1261
		Сметная стоимость:				**11351,04**	**17027**
39	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0289**		**213050,00**	**6157**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	493
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**6650**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
40	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**459,6000**		**2075,34**	**953827**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	92,38	910,00	84065
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	3,217	1088,00	3500
		Итого оплата труда:				**190,53**	**87566**
40. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	15,672	729,00	11425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	3,217	2465,00	7930

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	3,217	1088,00	3500
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**19356**
40. 5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	11,49	14628,00	168076
40. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	1011,12	228,00	230535
40. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	1930,32	226,00	436252
40. 8	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,073536	130035,00	9562
40. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,110304	54214,00	5980
		Итого материалов:				**1850,32**	**850406**
		Накладные расходы	%	93		177,19	81436
		Сметная прибыль	%	8		180,20	82821
		Сметная стоимость:				**2432,73**	**1118084**
41	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная лаком ХП734 по, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2202,4800**		**2970,41**	**6542278**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	466,926	1071,00	500077
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	4,405	1088,00	4793
		Итого оплата труда:				**229,23**	**504870**
41. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	42,948	729,00	31309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	4,405	2465,00	10858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	4,405	1088,00	4793
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**42168**
41. 5	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,352397	130035,00	45824
41. 6	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,528595	54214,00	28657
41. 7	2204-0501-1307 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	2,4	5285,952	1121,00	5925552
		Итого материалов:				**2724,22**	**6000033**
		Накладные расходы	%	93		213,18	469529
		Сметная прибыль	%	8		254,69	560945
		Сметная стоимость:				**3438,28**	**7572752**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**14772793**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**14772793**
		Материалы -	Тенге				**7242001**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1562836**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**79882**
		Местные материалы -	Тенге				**5184649**
		Накладные расходы -	Тенге				**1662192**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1314799**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**17749784**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1562836**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**17749784**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1562836**
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
		Плиты перекрытия на отм.-0,35м					
44	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**714,0600**		**5112,00**	**3650275**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	292022
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**3942297**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3650275**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3650275**
		Местные материалы -	Тенге				**3650275**
		Сметная прибыль -	Тенге				**292022**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3942297**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3942297**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**26421165**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1938949**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2419271**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**683328**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22062945**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
		Накладные расходы	Тенге				**2647457**
		ИТОГО:	Тенге				**29068622**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**2325490**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**31 394 111**
	Объект:	**Здание главного корпуса. Блок "Б"**					
		Л.Р.С. №2-2-1. Общестроительные работы. Ниже 0,00					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**4894,3790**		**139,30**	**681785**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	43,462	762,00	33118
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	94,462	1554,00	146793
		Итого оплата труда:				**36,76**	**179911**
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	94,462	6867,00	648667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	94,462	1554,00	146794
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**648667**
		Накладные расходы	%	72		26,47	129536
		Сметная прибыль	%	8		13,26	64906
		Сметная стоимость:				**179,03**	**876227**
2	**1101-0205-0802 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами.ДОРАБОТКА**	**м3 грунта**	**241,3830**		**1033,80**	**249543**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,01	243,797	910,00	221855
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05387	13,003	762,73	9918
		Итого оплата труда:				**960,19**	**231773**
2. 3	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,147	35,483	551,00	19551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,0441	10,6449	763,33	8126
2. 4	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0977	23,583	345,00	8136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,00977	2,3583	760,00	1792
		Итого эксплуатация машин:				**114,70**	**27687**
		Накладные расходы	%	72		691,34	166877
		Сметная прибыль	%	8		138,01	33314
		Сметная стоимость:				**1863,15**	**449733**
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**108,7500**		**706,64**	**76848**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	105,705	727,00	76848
		Итого оплата труда:				**706,64**	**76848**
		Накладные расходы	%	72		508,78	55330
		Сметная прибыль	%	8		97,23	10574

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**142752**
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**616,2500**		**30,63**	**18875**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	4,967	1300,00	6457
		Итого оплата труда:				**10,48**	**6457**
4. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4,967	3800,00	18875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	4,967	1300,00	6457
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**18875**
		Накладные расходы	%	72		7,54	4649
		Сметная прибыль	%	8		3,05	1882
		Сметная стоимость:				**41,23**	**25405**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**616,2500**		**131,75**	**81189**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	66,555	638,00	42462
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	16,177	1088,00	17600
		Итого оплата труда:				**97,46**	**60062**
5. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	16,177	2338,00	37821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	16,177	1088,00	17601
5. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	64,706	14,00	906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**38727**
		Накладные расходы	%	72		70,17	43245
		Сметная прибыль	%	8		16,15	9955
		Сметная стоимость:				**218,07**	**134388**
6	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**725,0000**		**76,87**	**55731**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	8,845	638,00	5643
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	8,845	1088,00	9623
		Итого оплата труда:				**21,06**	**15266**
6. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	8,845	5417,00	47913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	8,845	1088,00	9623
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**47913**
6. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	72,5	30,00	2175
		Итого материалов:				**3,00**	**2175**
		Накладные расходы	%	72		15,16	10992

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7,36	5338
		Сметная стоимость:				**99,39**	**72061**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1163970**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1163970**
	Материалы -		Тенге				**2175**
	Всего заработная плата -		Тенге				**570318**
		Накладные расходы -	Тенге				**410629**
		Сметная прибыль -	Тенге				**125968**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1700567**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**606**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**570318**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1700567**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**606**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**570318**
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
7	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**725,0000**		**1103,92**	**800345**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	104,4	806,00	84146
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	103,675	1369,23	141955
		Итого оплата труда:				**311,86**	**226101**
7. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,238	9400,00	105633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	11,238	1554,00	17464
7. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	34,51	4249,00	146633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	34,51	1088,00	37547
7. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	51,33	8342,00	428195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	51,33	1554,00	79767
7. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	6,598	5417,00	35739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	6,598	1088,00	7179
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**716199**
7. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	50,75	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	244189

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		115,26	83563
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1128098**
8	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**725,0000**		**1273,00**	**922925**
		Сметная прибыль	%	8		101,84	73834
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**996759**
9	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**5674,0000**		**492,41**	**2793939**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	1492,262	850,00	1268423
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	187,242	1260,28	235977
		Итого оплата труда:				**265,14**	**1504400**
9. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	43,69	4249,00	185638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	43,69	1088,00	47535
9. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	69,223	4161,00	288036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	69,223	1554,00	107573
9. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	65,818	3173,00	208842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	65,818	1088,00	71610
9. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	289,374	120,00	34725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	8,511	2465,00	20980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	8,511	1088,00	9260
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**738220**
9. 8	1-1-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,0124	70,358	--	--
9. 9	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	104,402	2704,00	282302
9.10	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	52,201	2467,00	128779
9.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	169,085	2225,00	376215
		Итого материалов:				**138,76**	**787296**
		Накладные расходы	%	94		249,23	1414136
		Сметная прибыль	%	8		59,33	336646
		Сметная стоимость:				**800,97**	**4544721**
10	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**70,3576**		**118196,00**	**8315987**
		Сметная прибыль	%	8		9455,68	665279

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**127651,68**	**8981266**
		Монолитный пояс					
11	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**32,3000**		**30912,23**	**998465**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	116,28	964,00	112094
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	9,897	1107,01	10956
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**123050**
11. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08721	4249,00	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,08721	1088,00	95
11. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	6,919	39,00	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	8,802	5764,00	50733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	8,802	1088,00	9577
11. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,40375	4329,00	1748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,40375	1554,00	627
11. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,26163	79,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	39,974	174,00	6956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,60401	2465,00	1489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,60401	1088,00	657
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**61587**
11.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	32,785	23516,00	770960
11.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	9,787	70,00	685
11.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,04522	53953,00	2440
11.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,15181	58360,00	8860
11.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,008075	26517,00	214
11.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	4,199	310,00	1302

1	2	3	4	5	6	7	8
11.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	2,849	6994,00	19925
11.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,04199	212247,00	8912
11.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,091409	30,00	3
11.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	12,662	907,00	11484
		Итого материалов:				**25535,13**	**824785**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	111975
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	88835
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**1199276**
12	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6854**		**198348,00**	**334296**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	26744
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**361039**
13	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4245**		**213050,00**	**90440**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	7235
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**97675**
14	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитный пояс из цементно-песчанного раствора М100. Устройство**	**м3**	**21,6000**		**5129,91**	**110806**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,82	60,912	928,00	56526
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	4,884	1096,04	5353
		Итого оплата труда:				**2864,77**	**61879**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05832	4249,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05832	1088,00	63
14. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	3,624	39,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	4,601	5764,00	26519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	4,601	1088,00	5006
14. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,08424	4329,00	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,08424	1554,00	131
14. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,15984	79,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,1404	2465,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,1404	1088,00	153
		Итого эксплуатация машин:				**1279,24**	**27632**
14. 9		Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-100	м3	1,015	21,924	--	--
14.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	6,048	70,00	423
14.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,04752	58360,00	2773
14.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0054	26517,00	143
14.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	3,888	310,00	1205
14.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,905	6994,00	13324
14.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,061128	30,00	2
14.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	9,677	907,00	8777
		Итого материалов:				**1233,71**	**26648**
		Накладные расходы	%	91		2606,94	56310
		Сметная прибыль	%	8		618,95	13369
		Сметная стоимость:				**8355,80**	**180485**
15	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8783**		**198348,00**	**174209**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	13937
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**188146**
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1244**		**213050,00**	**26503**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2120
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**28624**
		ФЛ					
17	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**11,0000**		**1455,17**	**16007**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,652	7,172	946,00	6785
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	2,387	1269,71	3031
		Итого оплата труда:				**892,32**	**9816**
17. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,1166	4249,00	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,1166	1088,00	127

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0319	2338,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0319	1088,00	35
17. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	2,046	3996,00	8176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	2,046	1300,00	2660
17. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,1287	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,1925	2465,00	475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,1925	1088,00	209
		Итого эксплуатация машин:				**838,38**	**9222**
		Накладные расходы	%	118		1052,94	11582
		Сметная прибыль	%	8		200,65	2207
		Сметная стоимость:				**2708,76**	**29796**
18	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**50,0000**		**1930,81**	**96540**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,825	41,25	964,00	39765
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	15,055	1249,24	18807
		Итого оплата труда:				**1171,44**	**58572**
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	1,21	4249,00	5141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	1,21	1088,00	1316
18. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,335	2338,00	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,335	1088,00	364
18. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	11,45	3996,00	45754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	11,45	1300,00	14885
18. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	1,34	14,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	2,06	2465,00	5078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,06	1088,00	2241
		Итого эксплуатация машин:				**1135,51**	**56775**
		Накладные расходы	%	118		1382,30	69115
		Сметная прибыль	%	8		265,05	13252
		Сметная стоимость:				**3578,16**	**178908**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**1107-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**142,0000**		**2788,44**	**395959**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,21	171,82	1000,00	171820
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4352	61,798	1228,29	75907
		Итого оплата труда:				**1744,55**	**247727**
19. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0367	5,211	4249,00	22143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	5,211	1088,00	5670
19. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0102	1,448	2338,00	3386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	1,448	1088,00	1575
19. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,288	40,896	3996,00	163420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,288	40,896	1300,00	53165
19. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0407	5,779	14,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1003	14,243	2465,00	35108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1003	14,243	1088,00	15496
		Итого эксплуатация машин:				**1578,44**	**224139**
		Накладные расходы	%	118		2058,57	292317
		Сметная прибыль	%	8		387,76	55062
		Сметная стоимость:				**5234,78**	**743338**
20	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**130,6700**		**32404,00**	**4234231**
		Сметная прибыль	%	8		2592,32	338738
		Сметная стоимость:				**34996,32**	**4572969**
21	**тех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**130,6700**		**270,00**	**35281**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	2822
		Сметная стоимость:				**291,60**	**38103**
22	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки из бетона В15. Устройство**	**м3**	**7,5000**		**30912,23**	**231842**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	27	964,00	26028
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	2,298	1107,01	2544
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**28572**
22. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02025	4249,00	86

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02025	1088,00	22
22. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	1,607	39,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	2,044	5764,00	11780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	2,044	1088,00	2224
22. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,09375	4329,00	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,09375	1554,00	146
22. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,06075	79,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	9,282	174,00	1615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,14025	2465,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,14025	1088,00	153
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**14300**
22.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,612	23516,00	179016
22.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	2,272	70,00	159
22.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,0105	53953,00	567
22.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,03525	58360,00	2057
22.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001875	26517,00	50
22.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,975	310,00	302
22.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,6615	6994,00	4627
22.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00975	212247,00	2069
22.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,021225	30,00	1
22.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	2,94	907,00	2667
		Итого материалов:				**25535,13**	**191513**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	26000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	20627
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**278470**
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2055**		**198348,00**	**40761**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	3261
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**44021**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**19618535**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19618535**
Материалы -			Тенге				**1830242**
Всего заработная плата -			Тенге				**2260116**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8982195**
Местные материалы -			Тенге				**5192437**
Накладные расходы -			Тенге				**2225626**
Сметная прибыль -			Тенге				**1747533**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23591694**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2408**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2260116**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**23591694**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2408**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2260116**
РАЗДЕЛ 3. СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС							
24	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**86,0000**		**1479,88**	**127270**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,476	40,936	946,00	38725
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	17,097	1291,48	22080
		Итого оплата труда:				**707,04**	**60806**
24. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	2,262	4329,00	9791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	2,262	1554,00	3515
24. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	11,438	3996,00	45706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	11,438	1300,00	14869
24. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	3,397	2465,00	8374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	3,397	1088,00	3696
		Итого эксплуатация машин:				**742,69**	**63871**
24. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,3526	20658,00	7284

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	1,032	16850,00	17389
		Итого материалов:				**286,90**	**24673**
		Накладные расходы	%	118		834,31	71751
		Сметная прибыль	%	8		185,14	15922
		Сметная стоимость:				**2499,33**	**214942**
25	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**301,0000**		**2098,78**	**631733**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,668	201,068	946,00	190210
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	84,31	1290,97	108842
		Итого оплата труда:				**993,53**	**299052**
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	11,799	4329,00	51079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	11,799	1554,00	18336
25. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	54,782	3996,00	218909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	54,782	1300,00	71217
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	17,729	2465,00	43702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	17,729	1088,00	19289
		Итого эксплуатация машин:				**1042,16**	**313689**
25. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	2,137	20658,00	44148
25. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	4,966	16850,00	83686
		Итого материалов:				**424,70**	**127834**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	352881
		Сметная прибыль	%	8		261,69	78769
		Сметная стоимость:				**3532,84**	**1063384**
26	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**230,0000**		**3163,03**	**727497**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,937	215,51	982,00	211631
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	103,086	1289,67	132947
		Итого оплата труда:				**1498,16**	**344578**
26. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	16,675	4329,00	72186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	16,675	1554,00	25913
26. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	61,41	3996,00	245394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	61,41	1300,00	79833

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	25,001	2465,00	61627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	25,001	1088,00	27201
		Итого эксплуатация машин:				**1648,73**	**379208**
26. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	1,081	20658,00	22331
26. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	6,785	16850,00	114327
		Итого материалов:				**594,17**	**136659**
		Накладные расходы	%	118		1767,83	406602
		Сметная прибыль	%	8		394,47	90728
		Сметная стоимость:				**5325,34**	**1224827**
27	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**269,0000**		**4474,00**	**1203507**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,18	317,42	982,00	311706
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	185,879	1286,07	239053
		Итого оплата труда:				**2047,43**	**550760**
27. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	40,458	4329,00	175141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	40,458	1554,00	62872
27. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	84,735	3996,00	338601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	84,735	1300,00	110156
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	60,686	2465,00	149592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	60,686	1088,00	66026
		Итого эксплуатация машин:				**2465,93**	**663334**
27. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,91	20658,00	39455
27. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	11,217	16850,00	189012
		Итого материалов:				**849,32**	**228466**
		Накладные расходы	%	118		2415,97	649897
		Сметная прибыль	%	8		551,20	148272
		Сметная стоимость:				**7441,17**	**2001676**
28	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**64,7000**		**20738,00**	**1341749**
		Сметная прибыль	%	8		1659,04	107340
		Сметная стоимость:				**22397,04**	**1449088**
29	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**37,4030**		**19782,00**	**739906**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1582,56	59192
		Сметная стоимость:				**21364,56**	**799099**
30	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**307,5400**		**18016,00**	**5540641**
		Сметная прибыль	%	8		1441,28	443251
		Сметная стоимость:				**19457,28**	**5983892**
31	**тех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**409,6400**		**270,00**	**110603**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	8848
		Сметная стоимость:				**291,60**	**119451**
32	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**50,2000**		**5129,91**	**257522**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,82	141,564	928,00	131371
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	11,35	1096,04	12440
		Итого оплата труда:				**2864,77**	**143812**
32. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,13554	4249,00	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,13554	1088,00	147
32. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	8,424	39,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	10,693	5764,00	61632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	10,693	1088,00	11634
32. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,19578	4329,00	848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,19578	1554,00	304
32. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,37148	79,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,3263	2465,00	804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,3263	1088,00	355
		Итого эксплуатация машин:				**1279,24**	**64218**
32. 9		Бетон тяжелый сульфатостойкий класса В7,5 /М-100/ фракции 5-10 мм	м3	1,015	50,953	--	--
32.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	14,056	70,00	984
32.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,11044	58360,00	6445
32.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,01255	26517,00	333

1	2	3	4	5	6	7	8
32.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	9,036	310,00	2801
32.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	4,428	6994,00	30967
32.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,142066	30,00	4
32.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	22,49	907,00	20398
		Итого материалов:				**1233,71**	**61932**
		Накладные расходы	%	91		2606,94	130869
		Сметная прибыль	%	8		618,95	31071
		Сметная стоимость:				**8355,80**	**419461**
		СЕТКИ С-1 14шт,С-2 12шт,С-3 40шт, С-4 10шт, С-5 24шт, С-6 6шт					
33	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,7219**		**16536,85**	**11938**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	16,88	12,186	910,00	11089
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,122723	1554,00	191
		Итого оплата труда:				**15624,98**	**11280**
33. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,122723	4329,00	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,122723	1554,00	191
33. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,028876	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,534206	200,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**885,05**	**639**
33. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,166	97,00	210
		Итого материалов:				**291,00**	**210**
		Накладные расходы	%	91		14218,73	10265
		Сметная прибыль	%	8		2460,45	1776
		Сметная стоимость:				**33216,03**	**23979**
34	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7219**		**213050,00**	**153801**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	12304
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**166105**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,7219**		**56459,47**	**40758**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	40,715	964,00	39249
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,389826	1088,00	424
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**39674**
35. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,166037	5764,00	957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,166037	1088,00	181
35. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,223789	2465,00	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,223789	1088,00	243
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**1509**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	36896
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	6212
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**83867**
		Фундаменты под перегородки					
36	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**14,0000**		**7043,49**	**98609**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	50,4	964,00	48586
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	4,29	1107,01	4749
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**53334**
36. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0378	4249,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0378	1088,00	41
36. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,999	39,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	3,815	5764,00	21990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	3,815	1088,00	4151
36. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,175	4329,00	758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,175	1554,00	272
36. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,1134	79,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	17,326	174,00	3015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,2618	2465,00	645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,2618	1088,00	285
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**26694**
36.10		Бетон тяжелый сульфатостойкий класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м3	1,015	14,21	--	--
36.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	4,242	70,00	297
36.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,0196	53953,00	1057
36.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,0658	58360,00	3840
36.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0035	26517,00	93
36.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,82	310,00	564
36.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,235	6994,00	8636
36.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0182	212247,00	3863
36.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,03962	30,00	1
36.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	5,488	907,00	4978
		Итого материалов:				**1666,39**	**23329**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	48534
		Сметная прибыль	%	8		840,82	11771
		Сметная стоимость:				**11351,04**	**158914**
37	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3214**		**213050,00**	**68474**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	5478
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**73952**
38	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0130**		**198348,00**	**2579**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	206
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**2785**
		ФМ-1 2шт					
39	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**8,7200**		**7247,96**	**63202**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	42,728	910,00	38882
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,718	1105,50	1899
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**40782**

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023544	4249,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023544	1088,00	26
39. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	2,543	39,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,536	5764,00	8851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,536	1088,00	1671
39. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,064528	4329,00	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,064528	1554,00	100
39. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,074992	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,094176	2465,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,094176	1088,00	102
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**9568**
39. 9		Бетон тяжелый сульфатостойкий класса В15 /М-200/ фракции 5-10 мм	м3	1,02	8,894	--	--
39.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	6,645	70,00	465
39.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,06104	58360,00	3562
39.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,00715	26517,00	190
39.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	2,616	310,00	811
39.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,654	6994,00	4574
39.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,036973	30,00	1
39.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	5,677	907,00	5149
		Итого материалов:				**1691,74**	**14752**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	37111
		Сметная прибыль	%	8		920,31	8025
		Сметная стоимость:				**12424,14**	**108338**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,0256**		**16536,85**	**16960**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	16,88	17,312	910,00	15754
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,174352	1554,00	271
		Итого оплата труда:				**15624,98**	**16025**
40. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,174352	4329,00	755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,174352	1554,00	271
40. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,041024	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,758944	200,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**885,05**	**908**
40. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,077	97,00	298
		Итого материалов:				**291,00**	**298**
		Накладные расходы	%	91		14218,73	14583
		Сметная прибыль	%	8		2460,45	2523
		Сметная стоимость:				**33216,03**	**34066**
41	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0256**		**213050,00**	**218504**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	17480
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**235984**
42	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0875**		**195353,00**	**17097**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1368
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**18465**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
43	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**530,7200**		**2075,34**	**1101425**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	106,675	910,00	97074
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	3,715	1088,00	4042
		Итого оплата труда:				**190,53**	**101116**

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	18,098	729,00	13193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	3,715	2465,00	9158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	3,715	1088,00	4042
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**22351**
43. 5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	13,268	14628,00	194084
43. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	1167,584	228,00	266209
43. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	2229,024	226,00	503759
43. 8	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,084915	130035,00	11042
43. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,127373	54214,00	6905
		Итого материалов:				**1850,32**	**982000**
		Накладные расходы	%	93		177,19	94038
		Сметная прибыль	%	8		180,20	95637
		Сметная стоимость:				**2432,73**	**1291100**
44	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная лаком ХП734 по, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2781,3900**		**2970,41**	**8261881**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	589,655	1071,00	631520
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	5,563	1088,00	6052
		Итого оплата труда:				**229,23**	**637572**
44. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	54,237	729,00	39539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	5,563	2465,00	13712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	5,563	1088,00	6053
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**53251**
44. 5	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,445022	130035,00	57868
44. 6	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,667534	54214,00	36190
44. 7	2204-0501-1307 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	2,4	6675,336	1121,00	7483052

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2724,22**	**7577110**
		Накладные расходы	%	93		213,18	592942
		Сметная прибыль	%	8		254,69	708386
		Сметная стоимость:				**3438,28**	**9563209**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**20735655**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20735655**
Материалы -			Тенге				**9177264**
Всего заработная плата -			Тенге				**2298789**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**460455**
Местные материалы -			Тенге				**7732898**
		Накладные расходы -	Тенге				**2446368**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1854562**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25036585**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2298789**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**25036585**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2298789**
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
		Плиты перекрытия на отм.-0,35м					
47	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1072,5900**		**5112,00**	**5483080**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	438646
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**5921726**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5483080**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5483080**
Местные материалы -			Тенге				**5483080**
		Сметная прибыль -	Тенге				**438646**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5921726**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5921726**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**47001241**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3911312**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4229182**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1217911**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**38860746**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**5082623**
	ИТОГО:		Тенге				**52083864**
	Сметная прибыль		Тенге				**4166709**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**56250573**

Объект: **Здание главного корпуса. Блок "В"**

Л.Р.С. №2-3-1. Общестроительные работы. Ниже 0,00

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**3506,7310**		**139,30**	**488486**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	31,14	762,00	23729
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	67,68	1554,00	105175
		Итого оплата труда:				**36,76**	**128903**
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	67,68	6867,00	464758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	67,68	1554,00	105175
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**464758**
		Накладные расходы	%	72		26,47	92810
		Сметная прибыль	%	8		13,26	46504
		Сметная стоимость:				**179,03**	**627800**
2	**1101-0205-0802 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами.ДОРАБОТКА**	**м3 грунта**	**168,2690**		**1033,80**	**173957**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,01	169,952	910,00	154656
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05387	9,065	762,73	6914
		Итого оплата труда:				**960,19**	**161570**
2. 3	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,147	24,736	551,00	13629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,0441	7,4208	763,33	5665
2. 4	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0977	16,44	345,00	5672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,00977	1,644	760,00	1249
		Итого эксплуатация машин:				**114,70**	**19301**
		Накладные расходы	%	72		691,34	116330
		Сметная прибыль	%	8		138,01	23223
		Сметная стоимость:				**1863,15**	**313510**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**109,6500**		**706,64**	**77484**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	106,58	727,00	77484
		Итого оплата труда:				**706,64**	**77484**
		Накладные расходы	%	72		508,78	55788
		Сметная прибыль	%	8		97,23	10662
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**143933**
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**621,3500**		**30,63**	**19031**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	5,008	1300,00	6511
		Итого оплата труда:				**10,48**	**6511**
4. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	5,008	3800,00	19031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	5,008	1300,00	6510
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**19031**
		Накладные расходы	%	72		7,54	4688
		Сметная прибыль	%	8		3,05	1897
		Сметная стоимость:				**41,23**	**25616**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**621,3500**		**131,75**	**81861**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	67,106	638,00	42814
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	16,31	1088,00	17746
		Итого оплата труда:				**97,46**	**60559**
5. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	16,31	2338,00	38134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	16,31	1088,00	17745
5. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	65,242	14,00	913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**39047**
		Накладные расходы	%	72		70,17	43603
		Сметная прибыль	%	8		16,15	10037
		Сметная стоимость:				**218,07**	**135500**
6	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**731,0000**		**76,87**	**56193**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	8,918	638,00	5690
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	8,918	1088,00	9703
		Итого оплата труда:				**21,06**	**15393**
6. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	8,918	5417,00	48310

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	8,918	1088,00	9703
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**48310**
6. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	73,1	30,00	2193
		Итого материалов:				**3,00**	**2193**
		Накладные расходы	%	72		15,16	11083
		Сметная прибыль	%	8		7,36	5382
		Сметная стоимость:				**99,39**	**72658**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**897011**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**897011**
Материалы -			Тенге				**2193**
Всего заработная плата -			Тенге				**450419**
Накладные расходы -			Тенге				**324302**
Сметная прибыль -			Тенге				**97705**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1319018**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**491**
Сметная заработная плата -			Тенге				**450419**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1319018**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**491**
Сметная заработная плата -			Тенге				**450419**
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
7	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**731,0000**		**1103,92**	**806969**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	105,264	806,00	84843
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	104,533	1369,23	143130
		Итого оплата труда:				**311,86**	**227972**
7. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,33	9400,00	106507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	11,33	1554,00	17607
7. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	34,796	4249,00	147847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	34,796	1088,00	37858
7. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	51,755	8342,00	431739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	51,755	1554,00	80427
7. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	6,652	5417,00	36034

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	6,652	1088,00	7237
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**722126**
7. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	51,17	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	246210
		Сметная прибыль	%	8		115,26	84254
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1137434**
8	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**731,0000**		**1273,00**	**930563**
		Сметная прибыль	%	8		101,84	74445
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**1005008**
9	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**537,0000**		**492,41**	**264425**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	141,231	850,00	120046
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	17,721	1260,28	22333
		Итого оплата труда:				**265,14**	**142380**
9. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	4,135	4249,00	17569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	4,135	1088,00	4499
9. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	6,551	4161,00	27260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	6,551	1554,00	10180
9. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	6,229	3173,00	19765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	6,229	1088,00	6777
9. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	27,387	120,00	3286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,8055	2465,00	1986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,8055	1088,00	876
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**69867**
9. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	9,881	2704,00	26718
9. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	4,94	2467,00	12188
9.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	16,003	2225,00	35606
		Итого материалов:				**138,76**	**74511**
		Накладные расходы	%	94		249,23	133837

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		59,33	31861
		Сметная стоимость:				**800,97**	**430122**
10	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**6,6588**		**118196,00**	**787044**
		Сметная прибыль	%	8		9455,68	62963
		Сметная стоимость:				**127651,68**	**850007**
		Монолитный пояс					
11	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**23,0400**		**30912,23**	**712218**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	82,944	964,00	79958
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	7,059	1107,01	7815
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**87773**
11. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,062208	4249,00	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,062208	1088,00	68
11. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	4,935	39,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	6,278	5764,00	36189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	6,278	1088,00	6830
11. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,288	4329,00	1247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,288	1554,00	448
11. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,186624	79,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	28,514	174,00	4961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,430848	2465,00	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,430848	1088,00	469
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**43931**
11.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	23,386	23516,00	549936
11.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	6,981	70,00	489
11.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,032256	53953,00	1740

1	2	3	4	5	6	7	8
11.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,108288	58360,00	6320
11.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00576	26517,00	153
11.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	2,995	310,00	929
11.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	2,032	6994,00	14213
11.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,029952	212247,00	6357
11.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,065203	30,00	2
11.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	9,032	907,00	8192
		Итого материалов:				**25535,13**	**588329**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	79873
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	63367
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**855458**
12	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2810**		**198348,00**	**254084**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	20327
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**274410**
13	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3108**		**213050,00**	**66216**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	5297
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**71513**
14	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитный пояс из цементно-песчанного раствора М100. Устройство**	**м3**	**16,1200**		**5129,91**	**82694**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,82	45,458	928,00	42185
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	3,645	1096,04	3995
		Итого оплата труда:				**2864,77**	**46180**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,043524	4249,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,043524	1088,00	47
14. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	2,705	39,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	3,434	5764,00	19791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	3,434	1088,00	3736

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,062868	4329,00	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,062868	1554,00	98
14. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,119288	79,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,10478	2465,00	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,10478	1088,00	114
		Итого эксплуатация машин:				**1279,24**	**20621**
14. 9		Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-100	м3	1,015	16,362	--	--
14.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	4,514	70,00	316
14.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,035464	58360,00	2070
14.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00403	26517,00	107
14.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	2,902	310,00	899
14.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,422	6994,00	9944
14.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,04562	30,00	1
14.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	7,222	907,00	6550
		Итого материалов:				**1233,71**	**19887**
		Накладные расходы	%	91		2606,94	42024
		Сметная прибыль	%	8		618,95	9977
		Сметная стоимость:				**8355,80**	**134696**
15	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0820**		**198348,00**	**214613**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	17169
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**231782**
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1150**		**213050,00**	**24501**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1960
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**26461**
		ФЛ					
17	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1455,17**	**11641**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,652	5,216	946,00	4934

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	1,736	1269,71	2204
		Итого оплата труда:				**892,32**	**7139**
17. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,0848	4249,00	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0848	1088,00	92
17. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0232	2338,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0232	1088,00	25
17. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	1,488	3996,00	5946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	1,488	1300,00	1934
17. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,0936	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,14	2465,00	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,14	1088,00	152
		Итого эксплуатация машин:				**838,38**	**6707**
		Накладные расходы	%	118		1052,94	8424
		Сметная прибыль	%	8		200,65	1605
		Сметная стоимость:				**2708,76**	**21670**
18	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**28,0000**		**1930,81**	**54063**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,825	23,1	964,00	22268
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	8,431	1249,24	10532
		Итого оплата труда:				**1171,44**	**32800**
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,6776	4249,00	2879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,6776	1088,00	737
18. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,1876	2338,00	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,1876	1088,00	204
18. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	6,412	3996,00	25622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	6,412	1300,00	8336
18. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,7504	14,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	1,154	2465,00	2844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,154	1088,00	1256

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1135,51**	**31794**
		Накладные расходы	%	118		1382,30	38705
		Сметная прибыль	%	8		265,05	7421
		Сметная стоимость:				**3578,16**	**100189**
19	**1107-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**113,0000**		**2788,44**	**315094**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,21	136,73	1000,00	136730
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4352	49,178	1228,29	60405
		Итого оплата труда:				**1744,55**	**197135**
19. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0367	4,147	4249,00	17621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	4,147	1088,00	4512
19. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0102	1,153	2338,00	2695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	1,153	1088,00	1254
19. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,288	32,544	3996,00	130046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,288	32,544	1300,00	42307
19. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0407	4,599	14,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1003	11,334	2465,00	27938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1003	11,334	1088,00	12331
		Итого эксплуатация машин:				**1578,44**	**178364**
		Накладные расходы	%	118		2058,57	232619
		Сметная прибыль	%	8		387,76	43817
		Сметная стоимость:				**5234,78**	**591530**
20	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**99,7500**		**32404,00**	**3232299**
		Сметная прибыль	%	8		2592,32	258584
		Сметная стоимость:				**34996,32**	**3490883**
21	**ех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**99,7500**		**270,00**	**26933**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	2155
		Сметная стоимость:				**291,60**	**29087**
22	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки из бетона В15. Устройство**	**м3**	**4,0000**		**30912,23**	**123649**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	14,4	964,00	13882

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,226	1107,01	1357
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**15238**
22. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0108	4249,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0108	1088,00	12
22. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,8568	39,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1,09	5764,00	6283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,09	1088,00	1186
22. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,05	4329,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,05	1554,00	78
22. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,0324	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	4,95	174,00	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,0748	2465,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,0748	1088,00	81
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**7627**
22.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,06	23516,00	95475
22.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,212	70,00	85
22.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,0056	53953,00	302
22.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,0188	58360,00	1097
22.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001	26517,00	27
22.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,52	310,00	161
22.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,3528	6994,00	2467
22.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0052	212247,00	1104
22.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,01132	30,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
22.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,568	907,00	1422
		Итого материалов:				**25535,13**	**102141**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	13867
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	11001
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**148517**
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3129**		**198348,00**	**62053**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	4964
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**67017**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7969057**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7969057**
Материалы -			Тенге				**784869**
Всего заработная плата -			Тенге				**756617**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1408510**
Местные материалы -			Тенге				**4189795**
Накладные расходы -			Тенге				**795558**
Сметная прибыль -			Тенге				**701169**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9465784**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**748**
Сметная заработная плата -			Тенге				**756617**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9465784**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**748**
Сметная заработная плата -			Тенге				**756617**
РАЗДЕЛ 3. СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС							
24	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**90,0000**		**1479,88**	**133189**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,476	42,84	946,00	40527
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	17,892	1291,48	23107
		Итого оплата труда:				**707,04**	**63634**
24. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	2,367	4329,00	10247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	2,367	1554,00	3678
24. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	11,97	3996,00	47832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	11,97	1300,00	15561
24. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	3,555	2465,00	8763

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	3,555	1088,00	3868
		Итого эксплуатация машин:				**742,69**	**66842**
24. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,369	20658,00	7623
24. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	1,08	16850,00	18198
		Итого материалов:				**286,90**	**25821**
		Накладные расходы	%	118		834,31	75088
		Сметная прибыль	%	8		185,14	16662
		Сметная стоимость:				**2499,33**	**224939**
25	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**231,0000**		**2098,78**	**484819**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,668	154,308	946,00	145975
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	64,703	1290,97	83530
		Итого оплата труда:				**993,53**	**229505**
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	9,055	4329,00	39200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	9,055	1554,00	14071
25. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	42,042	3996,00	168000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	42,042	1300,00	54655
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	13,606	2465,00	33539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	13,606	1088,00	14803
		Итого эксплуатация машин:				**1042,16**	**240738**
25. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,64	20658,00	33881
25. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	3,811	16850,00	64224
		Итого материалов:				**424,70**	**98105**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	270816
		Сметная прибыль	%	8		261,69	60451
		Сметная стоимость:				**3532,84**	**816085**
26	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**164,0000**		**3163,03**	**518737**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,937	153,668	982,00	150902
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	73,505	1289,67	94797
		Итого оплата труда:				**1498,16**	**245699**
26. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	11,89	4329,00	51472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	11,89	1554,00	18477

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	43,788	3996,00	174977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	43,788	1300,00	56924
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	17,827	2465,00	43943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	17,827	1088,00	19396
		Итого эксплуатация машин:				**1648,73**	**270392**
26. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,7708	20658,00	15923
26. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	4,838	16850,00	81520
		Итого материалов:				**594,17**	**97443**
		Накладные расходы	%	118		1767,83	289925
		Сметная прибыль	%	8		394,47	64693
		Сметная стоимость:				**5325,34**	**873355**
27	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**156,0000**		**4474,00**	**697944**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,18	184,08	982,00	180767
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	107,796	1286,07	138633
		Итого оплата труда:				**2047,43**	**319400**
27. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	23,462	4329,00	101569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	23,462	1554,00	36460
27. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	49,14	3996,00	196363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	49,14	1300,00	63882
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	35,194	2465,00	86752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	35,194	1088,00	38291
		Итого эксплуатация машин:				**2465,93**	**384684**
27. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,108	20658,00	22881
27. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	6,505	16850,00	109613
		Итого материалов:				**849,32**	**132493**
		Накладные расходы	%	118		2415,97	376892
		Сметная прибыль	%	8		551,20	85987
		Сметная стоимость:				**7441,17**	**1160823**
28	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**58,3758**		**20738,00**	**1210597**
		Сметная прибыль	%	8		1659,04	96848

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22397,04**	**1307445**
29	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**23,5010**		**19782,00**	**464897**
		Сметная прибыль	%	8		1582,56	37192
		Сметная стоимость:				**21364,56**	**502089**
30	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**194,9800**		**18016,00**	**3512760**
		Сметная прибыль	%	8		1441,28	281021
		Сметная стоимость:				**19457,28**	**3793780**
31	**ех.часть**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**276,8500**		**270,00**	**74750**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	5980
		Сметная стоимость:				**291,60**	**80729**
32	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки из бетона В15. Устройство**	**м3**	**4,0000**		**30912,23**	**123649**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	14,4	964,00	13882
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,226	1107,01	1357
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**15238**
32. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0108	4249,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0108	1088,00	12
32. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,8568	39,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1,09	5764,00	6283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,09	1088,00	1186
32. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,05	4329,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,05	1554,00	78
32. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,0324	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	4,95	174,00	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,0748	2465,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,0748	1088,00	81
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**7627**

1	2	3	4	5	6	7	8
32.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,06	23516,00	95475
32.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,212	70,00	85
32.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,0056	53953,00	302
32.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,0188	58360,00	1097
32.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001	26517,00	27
32.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,52	310,00	161
32.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,3528	6994,00	2467
32.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0052	212247,00	1104
32.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,01132	30,00	0
32.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,568	907,00	1422
		Итого материалов:				**25535,13**	**102141**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	13867
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	11001
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**148517**
33	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1154**		**198348,00**	**22889**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	1831
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**24721**
		СЕТКИ С-1 12шт,С-2 16шт,С-3 14шт, С-4 2шт, С-5 4шт, С-6 2шт, С-7 2шт					
34	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3128**		**16536,85**	**5173**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	16,88	5,28	910,00	4805
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,053176	1554,00	83
		Итого оплата труда:				**15624,98**	**4887**
34. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,053176	4329,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,053176	1554,00	83
34. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012512	28,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,231472	200,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**885,05**	**277**
34. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,9384	97,00	91
		Итого материалов:				**291,00**	**91**
		Накладные расходы	%	91		14218,73	4448
		Сметная прибыль	%	8		2460,45	770
		Сметная стоимость:				**33216,03**	**10390**
35	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3128**		**213050,00**	**66642**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	5331
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**71973**
36	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,3128**		**56459,47**	**17661**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	17,642	964,00	17007
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,168912	1088,00	184
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**17191**
36. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,071944	5764,00	415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,071944	1088,00	78
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,096968	2465,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,096968	1088,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**654**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	15987
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	2692
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**36340**
		Фундаменты под перегородки					
37	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**3,2400**		**7043,49**	**22821**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	11,664	964,00	11244
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,992736	1107,01	1099
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**12343**
37. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008748	4249,00	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008748	1088,00	10
37. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,694008	39,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,8829	5764,00	5089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,8829	1088,00	961
37. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,0405	4329,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0405	1554,00	63
37. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,026244	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	4,01	174,00	698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,060588	2465,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,060588	1088,00	66
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**6178**
37.10		Бетон тяжелый сульфатостойкий класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м3	1,015	3,289	--	--
37.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,98172	70,00	69
37.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,004536	53953,00	245
37.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,015228	58360,00	889
37.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00081	26517,00	21
37.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,4212	310,00	131
37.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,285768	6994,00	1999
37.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,004212	212247,00	894
37.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,009169	30,00	0
37.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,27	907,00	1152
		Итого материалов:				**1666,39**	**5399**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	11232
		Сметная прибыль	%	8		840,82	2724

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11351,04**	**36777**
38	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0622**		**213050,00**	**13243**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1059
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**14303**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
39	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**468,2440**		**2075,34**	**971766**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	94,117	910,00	85647
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	3,278	1088,00	3566
		Итого оплата труда:				**190,53**	**89213**
39. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	15,967	729,00	11640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	3,278	2465,00	8080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	3,278	1088,00	3566
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**19720**
39. 5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	11,706	14628,00	171237
39. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	1030,137	228,00	234871
39. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	1966,625	226,00	444457
39. 8	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,074919	130035,00	9742
39. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,112379	54214,00	6092
		Итого материалов:				**1850,32**	**866400**
		Накладные расходы	%	93		177,19	82968
		Сметная прибыль	%	8		180,20	84379
		Сметная стоимость:				**2432,73**	**1139112**
40	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная лаком ХП734 по, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2268,0300**		**2970,41**	**6736989**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	480,822	1071,00	514961
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	4,536	1088,00	4935
		Итого оплата труда:				**229,23**	**519896**

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	44,227	729,00	32241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	4,536	2465,00	11181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	4,536	1088,00	4935
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**43423**
40. 5	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,362885	130035,00	47188
40. 6	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,544327	54214,00	29510
40. 7	2204-0501-1307 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	2,4	5443,272	1121,00	6101908
		Итого материалов:				**2724,22**	**6178606**
		Накладные расходы	%	93		213,18	483503
		Сметная прибыль	%	8		254,69	577639
		Сметная стоимость:				**3438,28**	**7798132**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**15078526**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15078526**
Материалы -			Тенге				**7506499**
Всего заработная плата -			Тенге				**1517006**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**102775**
Местные материалы -			Тенге				**5263003**
		Накладные расходы -	Тенге				**1624725**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1336260**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18039511**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1433**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1517006**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**18039511**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1433**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1517006**
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
		Плиты перекрытия на отм.-0,35м					
43	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**764,1600**		**5112,00**	**3906386**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	312511
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**4218897**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3906386**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3906386**
		Местные материалы -	Тенге				**3906386**
		Сметная прибыль -	Тенге				**312511**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4218897**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4218897**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**27850979**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1974933**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2712017**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**749109**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**23164029**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
		Накладные расходы	Тенге				**2744585**
		ИТОГО:	Тенге				**30595565**
		Сметная прибыль	Тенге				**2447645**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**33 043 210**
	Объект:	**Здание главного корпуса. Блок "А"**					
		Л.Р.С. №2-1-2. Общестроительные работы. Выше 0,00					
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
3	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**34,8310**		**68997,00**	**2403235**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	192259
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**2595493**
5	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**5,1000**		**95466,00**	**486877**
		Сметная прибыль	%	8		7637,28	38950
		Сметная стоимость:				**103103,28**	**525827**
7	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**42,0000**		**1629,00**	**68418**
		Сметная прибыль	%	8		130,32	5473
		Сметная стоимость:				**1759,32**	**73891**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2958529**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2958529**
		Местные материалы -	Тенге				**2958529**
		Сметная прибыль -	Тенге				**236682**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3195211**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3195211**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
		Плиты перекрытия на отм.+3,00 и +6,00м					
11	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1396,0200**		**5112,00**	**7136454**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	570916
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**7707371**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7136454**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7136454**
		Местные материалы -	Тенге				**7136454**
		Сметная прибыль -	Тенге				**570916**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7707371**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7707371**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**10094983**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10094983**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
		Накладные расходы	Тенге				**0**
		ИТОГО:	Тенге				**10094983**
		Сметная прибыль	Тенге				**807599**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**10902582**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Объект:	**Здание главного корпуса. Блок "Б"**					
		Общестроительные работы. Выше 0,00					
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
		Плиты перекрытия на отм.+3,0м					
13	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1002,6600**		**5112,00**	**5125598**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	410048
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**5535646**
		Плиты перекрытия на отм.+6,3м					
14	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1045,8600**		**5112,00**	**5346436**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	427715
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**5774151**
		Плиты перекрытия на отм.+9,6м					
15	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**954,4800**		**5112,00**	**4879302**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	390344
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**5269646**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**15351336**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15351336**
	Местные материалы -		Тенге				**15351336**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1228107**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16579443**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**16579443**
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
471	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**40,1240**		**68997,00**	**2768436**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	221475
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**2989910**
475	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**58,0000**		**1629,00**	**94482**
		Сметная прибыль	%	8		130,32	7559
		Сметная стоимость:				**1759,32**	**102041**
476	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,0000**		**1980,00**	**11880**
		Сметная прибыль	%	8		158,40	950
		Сметная стоимость:				**2138,40**	**12830**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2874798**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2874798**
	Местные материалы -		Тенге				**2874798**
		Сметная прибыль -	Тенге				**229984**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3104781**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3104781**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**18226134**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**18226134**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**18226134**
	Сметная прибыль		Тенге				**1458091**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**19684224**
	Объект:	**Здание главного корпуса. Блок "В"**					
		Л.Р.С. №2-3-2. Общестроительные работы. Выше 0,00					
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
3	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**33,4390**		**68997,00**	**2307191**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	184575
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**2491766**
5	**2104-0106-9901**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого**	**м3**	**7,9000**		**95466,00**	**754181**
		Сметная прибыль	%	8		7637,28	60335
		Сметная стоимость:				**103103,28**	**814516**
7	**2104-0102-0101**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ**	**шт.**	**44,0000**		**1629,00**	**71676**
		Сметная прибыль	%	8		130,32	5734
		Сметная стоимость:				**1759,32**	**77410**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3133048**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3133048**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				**3133048**
		Сметная прибыль -	Тенге				**250644**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3383692**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3383692**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
		Плиты перекрытия на отм.+3,00 и +6,30м					
10	**2104-0108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм,**	**м2**	**1492,3200**		**5112,00**	**7628740**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	610299
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**8239039**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7628740**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7628740**
	Местные материалы -		Тенге				**7628740**
		Сметная прибыль -	Тенге				**610299**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8239039**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8239039**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10761788**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10761788**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**10761788**
	Сметная прибыль		Тенге				**860943**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**11622731**

Итого по Ф-2	**168 844 110**
сметная зарплата	13 074 597
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,5%	2 532 662
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	**171 376 772**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%					2 313 586
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					5 628 755
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9					**179 319 113**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018 Г.					**179 319 113**
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9998194					**179 286 727,63**
		НДС - 12 %					**21 514 407,32**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**200 801 134,95**

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Абу-Сер".
БИН: 0112 4000 7474

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН: 0601 4000 1844

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Жоба"

Авторский надзор _____ **Джуманова А.А. (KZ81VJE00021728; KZ11VJE00021727)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Технадзор _____ **Қайыров С.Н. (KZ02VJE00024799; KZ29VJE00024798; KZ11VJE00025025)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П. (при наличий)