ЗАКАЗЧИК: ГККП "Областной музей спорта имени Кажымукана" управления культуры и развития языков Туркестанской области Форма №3

ИНЖЕНЕР: ТОО "Дан-строй-проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Договор № 17 от 2020-07-10

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП областного музея спорта им.Кажымукана по улице Абасова б/н в селе Темирлан Ордабасинского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Капитальный ремонт здания ГККП областного музея спорта им.Кажымукана по улице Абасова б/н в селе Темирлан Ордабасинского района ЮКО	45 418 351,00	5 450 202,76	50 868 553,76	14 285 714,00	1 714 286,00	16 000 000,00
	Итого к оплате:	45 418 351,00	5 450 202,76	50 868 553,76	14 285 714,00	1 714 286,00	16 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Областной музей спорта имениКажымукана" управления культуры и развития языков Туркестанской области

Руководитель

.----------Раймбекова Г.Р.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Дан-строй-проект"

Директор

----------Нариков М.Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор

.----------Ералиев С.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГККП "Областной музей спорта имени Кажымукана" управления культуры и развития языков Туркестанской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт областного музея спорта имени Кажымукана по ул.Аббасова б/н, в с.Темирлан Ордабасинского района ЮКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№17** от **10.07.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	15.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Смета: 2-1-1 Общеремонтные работы				
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА толщ.380мм**	**м3 кладки**	**8,95**	**36002,25**	**322220**
		Накладные расходы			***12999,52***	***116346***
		Сметная прибыль			***2666,83***	***23868***
2	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**46,09**	**1765,80**	**81378**
		Накладные расходы			***711,29***	***32780***
		Сметная прибыль			***130,80***	***6028***
3	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**17,04**	**3018,33**	**51432**
		Накладные расходы			***1240,74***	***21142***
		Сметная прибыль			***223,58***	***3810***
4	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**1007,00**	**357,34**	**359843**
		Накладные расходы			***151,05***	***152107***
		Сметная прибыль			***26,47***	***26655***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
5	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**СНЯТИЕ ОТ НАБЕЛОВ С ПОТОЛКА**	**м2**	**513,40**	**260,55**	**133769**
		Накладные расходы			***100,99***	***51848***
		Сметная прибыль			***19,30***	***9909***
6	**1207-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**111,25**	**209,03**	**23254**
		Накладные расходы			***81,02***	***9013***
		Сметная прибыль			***15,48***	***1723***
7	**1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ СТЯЖЕК**	**м3**	**2,741**	**24189,02**	**66302**
		Накладные расходы			***8831,98***	***24208***
		Сметная прибыль			***1791,78***	***4911***
8	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**137,05**	**170,40**	**23353**
		Накладные расходы			***65,50***	***8977***
		Сметная прибыль			***12,62***	***1730***
9	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**17,10**	**1263,28**	**21602**
		Накладные расходы			***483,65***	***8270***
		Сметная прибыль			***93,58***	***1600***
10	**1207-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**238,119**	**209,03**	**49774**
		Накладные расходы			***81,02***	***19292***
		Сметная прибыль			***15,48***	***3687***
11	**1146-0401-0904 РСНБ РК 2015**	**ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА. Разборка**	**м2 покрытия**	**159,20**	**659,25**	**104953**
		Накладные расходы			***278,67***	***44364***
		Сметная прибыль			***48,83***	***7774***
12	**1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ СТЯЖЕК**	**м3**	**6,368**	**24189,02**	**154036**
		Накладные расходы			***8831,98***	***56242***
		Сметная прибыль			***1791,78***	***11410***
13	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**159,20**	**170,40**	**27127**
		Накладные расходы			***65,50***	***10428***
		Сметная прибыль			***12,62***	***2009***
14	**1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ СТЯЖЕК**	**м3**	**2,344**	**24189,02**	**56699**
		Накладные расходы			***8831,98***	***20702***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*1791,78*	*4200*
15	**1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ ПОЛОВ ИЗ МОЗАИЧНОГО БЕТОНА**	**м3**	**1,172**	**24189,02**	**28350**
		Накладные расходы			*8831,98*	*10351*
		Сметная прибыль			*1791,78*	*2100*
16	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**2,00**	**905,02**	**1810**
		Накладные расходы			*349,70*	*699*
		Сметная прибыль			*67,04*	*134*
17	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**4,00**	**1125,30**	**4501**
		Накладные расходы			*434,96*	*1740*
		Сметная прибыль			*83,36*	*333*
18	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**380,00**	**254,74**	**96803**
		Накладные расходы			*93,12*	*35387*
		Сметная прибыль			*18,87*	*7171*
19	**1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**380,00**	**372,88**	**141695**
		Накладные расходы			*140,99*	*53576*
		Сметная прибыль			*27,62*	*10496*
20	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**380,00**	**422,52**	**160558**
		Накладные расходы			*163,12*	*61984*
		Сметная прибыль			*31,30*	*11893*
21	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**420,90**	**357,34**	**150405**
		Накладные расходы			*151,05*	*63577*
		Сметная прибыль			*26,47*	*11141*
22	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/ЦОКОЛЬ/**	**м2**	**25,70**	**357,34**	**9184**
		Накладные расходы			*151,05*	*3882*
		Сметная прибыль			*26,47*	*680*
23	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**45,52**	**76,68**	**3490**
		Сметная прибыль			*5,68*	*259*
24	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**45,52**	**270,00**	**12290**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*20,00*	*910*
		Раздел: Аттиковая стена				
25	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**12,30**	**27596,76**	**339440**
		Накладные расходы			*4688,98*	*57674*
		Сметная прибыль			*2044,20*	*25144*
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство/из бетона кл.В12,5/**	**м3**	**2,7975**	**46087,84**	**128931**
		Накладные расходы			*9702,53*	*27143*
		Сметная прибыль			*3413,91*	*9550*
27	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,087655**	**240784,92**	**21106**
		Сметная прибыль			*17835,92*	*1563*
28	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1841128**	**225982,44**	**41606**
		Сметная прибыль			*16739,44*	*3082*
29	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры=АНКЕР Ас-1. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0218630**	**496702,11**	**10859**
		Накладные расходы			*128215,42*	*2803*
		Сметная прибыль			*36792,75*	*804*
30	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,06672**	**99714,71**	**6653**
		Накладные расходы			*35183,38*	*2347*
		Сметная прибыль			*7386,27*	*493*
31	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,03816**	**228111,12**	**8705**
		Сметная прибыль			*16897,12*	*645*
32	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием то лстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,00576**	**473807,88**	**2729**
		Сметная прибыль			*35096,88*	*202*
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00960**	**217416,96**	**2087**
		Сметная прибыль			*16104,96*	*155*
34	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**5,40**	**1374,84**	**7424**
		Сметная прибыль			*101,84*	*550*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
35	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,80**	**1586,72**	**17137**
		Накладные расходы			***593,56***	***6410***
		Сметная прибыль			***117,53***	***1269***
36	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.Устройство**	**м3**	**0,828**	**54188,04**	**44868**
		Накладные расходы			***11960,15***	***9903***
		Сметная прибыль			***4013,93***	***3324***
37	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04428**	**213594,84**	**9458**
		Сметная прибыль			***15821,84***	***701***
38	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01116**	**217416,96**	**2426**
		Сметная прибыль			***16104,96***	***180***
39	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0599038**	**429770,80**	**25745**
		Накладные расходы			***60906,01***	***3649***
		Сметная прибыль			***31834,87***	***1907***
		Раздел: КРОВЛЯ				
40	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**303,75**	**1471,75**	**447045**
		Накладные расходы			***484,28***	***147100***
		Сметная прибыль			***109,02***	***33114***
41	**2111-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**31,28625**	**24527,88**	**767385**
		Сметная прибыль			***1816,88***	***56843***
42	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**303,75**	**950,92**	**288843**
		Накладные расходы			***227,71***	***69167***
		Сметная прибыль			***70,44***	***21396***
43	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**303,75**	**216,92**	**65889**
		Накладные расходы			***11,39***	***3459***
		Сметная прибыль			***16,07***	***4881***
44	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,200475**	**29807,70**	**5976**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*12689,56*	*2544*
		Сметная прибыль			*2207,98*	*443*
45	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,200475**	**232881,48**	**46687**
		Сметная прибыль			*17250,48*	*3458*
46	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка стропила**	**м3 древесины в конструкции**	**3,123**	**71638,93**	**223728**
		Накладные расходы			*21021,82*	*65651*
		Сметная прибыль			*5306,59*	*16572*
47	**2107-0204-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**3,123**	**36095,76**	**112727**
		Сметная прибыль			*2673,76*	*8350*
48	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны,мауэрлат,лежень,стойки из брусьев,связь. Укладка.**	**м3 древесины в конструкции**	**3,695**	**40307,39**	**148936**
		Накладные расходы			*16620,03*	*61411*
		Сметная прибыль			*2985,73*	*11032*
49	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**3,695**	**74026,44**	**273528**
		Сметная прибыль			*5483,44*	*20261*
50	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**6,818**	**11796,79**	**80431**
		Накладные расходы			*800,06*	*5455*
		Сметная прибыль			*873,84*	*5958*
51	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка РАСКОСЫ,ЗАТЯЖКИ,НАКЛАДКИ,ПОДКОСЫ**	**м3 древесины в конструкции**	**1,0668**	**57791,09**	**61652**
		Накладные расходы			*21647,65*	*23094*
		Сметная прибыль			*4280,82*	*4567*
52	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,0668**	**74026,44**	**78971**
		Сметная прибыль			*5483,44*	*5850*
53	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,0668**	**11050,75**	**11789**
		Накладные расходы			*1922,31*	*2051*
		Сметная прибыль			*818,57*	*873*
54	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2015**	**Коньковый брус. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,09**	**108515,87**	**9766**
		Накладные расходы			*16620,03*	*1496*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*8038,21*	*723*
55	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,09**	**11796,79**	**1062**
		Накладные расходы			*800,06*	*72*
		Сметная прибыль			*873,84*	*79*
56	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**416,00**	**6441,94**	**2679846**
		Накладные расходы			*1765,48*	*734440*
		Сметная прибыль			*477,18*	*198507*
57	**2107-0203-0404 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	**м3**	**2,56**	**23567,76**	**60333**
		Сметная прибыль			*1745,76*	*4469*
58	**2107-0203-0404 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ**	**м3**	**1,75**	**23567,76**	**41220**
		Сметная прибыль			*1745,76*	*3053*
59	**2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ**	**м3**	**0,56**	**74026,44**	**41455**
		Сметная прибыль			*5483,44*	*3071*
60	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,56**	**11050,75**	**6188**
		Накладные расходы			*1922,31*	*1076*
		Сметная прибыль			*818,57*	*458*
61	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**416,00**	**412,97**	**171796**
		Накладные расходы			*30,51*	*12692*
		Сметная прибыль			*30,59*	*12726*
62	**1114-0202-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие обрешетки прокладкой гидроизоляционной Т.А.К.**	**м2 покрытия**	**416,00**	**298,43**	**124148**
		Накладные расходы			*121,13*	*50390*
		Сметная прибыль			*22,11*	*9196*
63	**2110-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляционная прокладка Т.А.К.**	**м2**	**520,00**	**305,64**	**158933**
		Сметная прибыль			*22,64*	*11773*
64	**1112-0101-2002 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**43,00**	**2633,33**	**113233**
		Накладные расходы			*481,97*	*20725*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*195,06*	*8388*
65	**2110-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**43,00**	**657,72**	**28282**
		Сметная прибыль			*48,72*	*2095*
66	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД ЛЕЖНИ/**	**м2 изолируемой поверхности**	**22,75**	**519,55**	**11820**
		Накладные расходы			*74,88*	*1704*
		Сметная прибыль			*38,48*	*876*
67	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/В 2 СЛОЯ ПОД МАУЭРЛАТ/**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,04**	**1039,09**	**15628**
		Накладные расходы			*149,76*	*2252*
		Сметная прибыль			*76,97*	*1158*
68	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПО ПЕРИМЕТРУ НА ШИРИНУ 1М/**	**м2 изолируемой поверхности**	**76,00**	**519,55**	**39485**
		Накладные расходы			*74,88*	*5691*
		Сметная прибыль			*38,48*	*2925*
69	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**17,60**	**85,35**	**1502**
		Накладные расходы			*34,82*	*613*
		Сметная прибыль			*6,32*	*111*
70	**2107-0203-0403 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**5,104**	**23567,76**	**120290**
		Сметная прибыль			*1745,76*	*8910*
71	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**5,104**	**11796,79**	**60211**
		Накладные расходы			*800,06*	*4084*
		Сметная прибыль			*873,84*	*4460*
72	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**1,00**	**15374,92**	**15375**
		Накладные расходы			*6266,15*	*6266*
		Сметная прибыль			*1138,88*	*1139*
73	**2107-0203-0305 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1747**	**63035,28**	**11012**
		Сметная прибыль			*4669,28*	*816*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
74	**2107-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486- 86**	**м3**	**0,036**	**43655,76**	**1572**
		Сметная прибыль			*3233,76*	*116*
75	**2107-0203-0304 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,051**	**62142,12**	**3169**
		Сметная прибыль			*4603,12*	*235*
76	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**3,50**	**5869,29**	**20543**
		Накладные расходы			*1531,63*	*5361*
		Сметная прибыль			*434,76*	*1522*
77	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2617**	**11796,79**	**3087**
		Накладные расходы			*800,06*	*209*
		Сметная прибыль			*873,84*	*229*
78	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**0,54**	**10575,36**	**5711**
		Сметная прибыль			*783,36*	*423*
79	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**1,00**	**901,80**	**902**
		Сметная прибыль			*66,80*	*67*
80	**1115-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,54**	**1635,42**	**883**
		Накладные расходы			*278,93*	*151*
		Сметная прибыль			*121,14*	*65*
81	**1115-0403-0305 РСНБ РК 2015**	**Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,50**	**3106,46**	**4660**
		Накладные расходы			*1200,88*	*1801*
		Сметная прибыль			*230,11*	*345*
82	**1112-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство/ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ/**	**м желобов**	**80,00**	**8036,73**	**642938**
		Накладные расходы			*793,05*	*63444*
		Сметная прибыль			*595,31*	*47625*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
83	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,00**	**4199,50**	**12599**
		Накладные расходы			*972,23*	*2917*
		Сметная прибыль			*311,07*	*933*
84	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,01139**	**824443,03**	**9390**
		Накладные расходы			*71996,63*	*820*
		Сметная прибыль			*61069,85*	*696*
		Раздел: ПОЛЫ по серии 2.244-1в.6				
		Раздел: Окна				
85	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-2,ОК-3,ОК-4,Ок-6/**	**м2 проемов**	**15,84**	**4963,28**	**78618**
		Накладные расходы			*1205,14*	*19089*
		Сметная прибыль			*367,65*	*5824*
86	**2109-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**15,84**	**22785,84**	**360928**
		Сметная прибыль			*1687,84*	*26735*
87	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**9,60**	**1356,65**	**13024**
		Накладные расходы			*208,92*	*2006*
		Сметная прибыль			*100,49*	*965*
88	**2109-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**9,60**	**920,16**	**8834**
		Сметная прибыль			*68,16*	*654*
89	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**14,00**	**122,04**	**1709**
		Сметная прибыль			*9,04*	*127*
		Раздел: Устройство перегородки из ПВХ				
90	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1007,00**	**2406,01**	**2422850**
		Накладные расходы			*794,26*	*799819*
		Сметная прибыль			*178,22*	*179470*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
91	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**73,46**	**5246,52**	**385410**
		Накладные расходы			***1784,77***	***131110***
		Сметная прибыль			***388,63***	***28549***
		Раздел: Отмостка				
92	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**13,14**	**25841,55**	**339558**
		Накладные расходы			***3418,38***	***44918***
		Сметная прибыль			***1914,19***	***25152***
		ИТОГО:				**13 108 047**
		Итого с временными		**2,32 %**		**13 412 154**
		Итого с зимними удорожаниями		**0,49%**		**13 477 873**
		Итого с К-1,0599383 на 2018 год				**14 285 714**
		Итого с НДС		**12 %**		**16 000 000**

ЗАКАЗЧИК: **ИНЖЕНЕР:** **ПОДРЯДЧИК:**

ГККП "Областной музей спорта имениКажымукана" управления культуры и развития языко ТОО "Дан-строй-проект" **ТОО " Авторемстрой ЛТД"**

Руководитель----------Раймбекова Г.Р. **Эксперт-технадзор** **Директор**

----------Дармен С.Р. **----------Ералиев С.А.**