ЗАКАЗЧИК: ГККП "Областной музей спорта имени Кажымукана" управления культуры и развития языков Туркестанской области Форма №3

ИНЖЕНЕР: ТОО "Дан-строй-проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Договор № 17 от 2020-07-10

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП областного музея спорта им.Кажымукана по улице Абасова б/н в селе Темирлан Ордабасинского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Капитальный ремонт здания ГККП областного музея спорта им.Кажымукана по улице Абасова б/н в селе Темирлан Ордабасинского района ЮКО	56 001 781,39	6 893 397,81	62 895 179,20	10 583 430,39	1 443 195,05	12 026 625,44
	Итого к оплате:	56 001 781,39	6 893 397,81	62 895 179,20	10 583 430,39	1 443 195,05	12 026 625,44

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Областной музей спорта имениКажымукана" управления культуры и развития языков Туркестанской области

Руководитель

.----------Раймбекова Г.Р.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Дан-строй-проект"

Директор

.----------Нариков М.Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор

.----------Ералиев С.А.

Форма 2

Заказчик : ГККП "Областной музей спорта имениКажымукана" управления культуры и развития языков Туркестанской области

Инженер: ТОО "Дан-строй-проект"

Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Договор №17 от 2020-07-10

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания ГККП областного музея спорта им.Кажымукана по улице Абасова б/н в селе Темирлан Ордабасинскогорайона ЮКО
Наименование объекта -Капитальный ремонт здания ГККП областного музея спорта им.Кажымукана по улице Абасова б/н в селе Темирлан

А К Т

приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-1-1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ Л.АС-9,10,11,13-22					
1	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,7480		873,86	16383
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,611	11,455	848,17	9716
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,449952	751,25	338
		Итого оплата труда:				536,26	10054
1. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,168732	55,34	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,449952	991,67	446
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,449952	751,25	338
		Итого эксплуатация машин:				24,30	456
1. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,354337	17525,31	6210
1. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,065618	28,00	2
		Итого материалов:				331,33	6212
		НР первого уровня	%	54,8		293,87	5510
		НР второго уровня	%	3,6		42,04	788
		Накладные расходы	%	--		335,91	6298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,78	1814
		Сметная стоимость:				1306,55	24495
2	Е11-150101-0101 11-150101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	18,7480		29127,14	546076
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	10,4	194,979	950,78	185382
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0427	0,80054	765,78	613
		Итого оплата труда:				9920,81	185995
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	0,119987	3393,60	407
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	0,119987	848,17	102
2. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12	2,25	25,68	58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0363	0,680552	1418,26	965
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0363	0,680552	751,25	511
		Итого эксплуатация машин:				76,28	1430

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 6	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	0,65618	17629,35	11568
2. 7	131632 С (21-070204-0204)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000344	0,006449	21423,48	138
2. 8	135858 С (21-100501-1203)	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,082	1,537	1440,24	2214
2. 9	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,3153	5,911	114,22	675
2.10	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,00007	0,001312	122499,96	161
2.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000844	20254,14	17
2.12	147746 С (21-130816-3101)	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,015373	165719,40	2548
2.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0244	0,457451	28,00	13
2.14	274721 С (22-010101-0306)	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1	18,748	18238,17	341929
		Итого материалов:				19162,74	359263
		НР первого уровня	%	54,8		5436,60	101925
		НР второго уровня	%	3,6		1244,29	23328
		Накладные расходы	%	--		6680,90	125253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2864,64	53706
		Сметная стоимость:				38672,68	725035
3	Е11-150108-1701 11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	154,1360		5283,14	814322
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	2,7	416,167	848,17	352981
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	1,649	806,50	1330
		Итого оплата труда:				2298,69	354311

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	9,556	12,64	121
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,709026	1418,26	1006
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,709026	751,25	533
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,94023	1788,94	1682
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,94023	848,17	797
3. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	12,331	15,10	186
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				19,43	2995
3. 7	126927 С (21-050205-0701)	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,863162	460076,10	397120
3. 8	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	73,985	298,58	22091
3. 9	146017 С (21-130211-0302)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,020038	1546459,74	30987
3.10	147672 С (21-130816-2303)	Резина губчатая	кг	0,076	11,714	695,64	8149
		Итого материалов:				2973,65	458347
		НР первого уровня	%	54,8		1259,68	194162
		НР второго уровня	%	3,6		235,54	36305
		Накладные расходы	%	--		1495,22	230468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,27	83583
		Сметная стоимость:				7320,63	1128373

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С122-010104-0101 22-010104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	161,8428		9872,91	1597859
		НР второго уровня	%	3,6		355,42	57523
		Накладные расходы	%	--		355,42	57523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		818,27	132431
		Сметная стоимость:				11046,60	1787813
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ л.АС-10/1,2					
5	Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	770,6800		41,99	32361
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	0,0549	42,31	751,25	31786
		Итого оплата труда:				41,24	31786
5. 2	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	38,072	15,10	575
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,75	575
5. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,006	4,624	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	59,1		24,37	18785
		НР второго уровня	%	3,6		2,39	1841
		Накладные расходы	%	--		26,76	20627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,50	4239
		Сметная стоимость:				74,25	57226
6	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,8820		45521,67	40148
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=899,47)	чел-ч	36,11	31,848	899,47	28646
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,899599	1060,21	954
		Итого оплата труда:				33561,28	29600

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	17,93	190,68	3419
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	0,899599	1788,94	1609
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02	0,899599	848,17	763
		Итого эксплуатация машин:				7126,55	6285
6. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,026459	197175,18	5217
		Итого материалов:				5915,26	5217
		НР первого уровня	%	62,1		20841,55	18381
		НР второго уровня	%	3,6		2389,08	2107
		Накладные расходы	%	--		23230,63	20488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5500,18	4851
		Сметная стоимость:				74252,49	65488
7	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5475		194893,74	106700
		НР второго уровня	%	3,6		7016,17	3841
		Накладные расходы	%	--		7016,17	3841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16152,79	8843
		Сметная стоимость:				218062,71	119385
8	С121-050304-0201 21-050304-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром до 10 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2235		697325,72	155838
		НР второго уровня	%	3,6		25103,73	5610
		Накладные расходы	%	--		25103,73	5610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57794,36	12916
		Сметная стоимость:				780223,80	174364

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1110		199642,46	22152
		НР второго уровня	%	3,6		7187,13	797
		Накладные расходы	%	--		7187,13	797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16546,37	1836
		Сметная стоимость:				223375,96	24786
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ					
10	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	177,3520		1893,99	335903
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	1,125	199,447	809,53	161459
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,602997	1241,13	748
		Итого оплата труда:				914,61	162207
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,301498	3144,86	948
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,301498	1137,64	343
10. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	5,001	18,64	93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,301498	1788,94	539
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,301498	848,17	256
10. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,44338	183,65	81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	1,401	15,10	21

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				11,86	2104
10. 8	131284 С (21-060902-0201)	**Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм**	м	0,6798	120,564	72,03	8684
10. 9	131286 С (21-060902-0301)	**Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм**	м	2,863	507,83	110,63	56181
10.10	131379 С (21-060903-0301)	**Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	0,65	115,279	15,78	1819
10.11	131450 С (21-060904-0101)	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	1,78	315,687	45,06	14225
10.12	131453 С (21-060904-0201)	**Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	0,16	28,376	22,54	640
10.13	145630 С (21-130207-0403)	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм**	10 шт.	0,1495	26,514	43,89	1164
10.14	145735 С (21-130207-1006)	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	шт.	0,6565	116,432	6,48	754
10.15	145910 С (21-130208-0503)	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм**	1000 шт.	0,0232	4,115	902,65	3714
10.16	149134 С (22-030201-0103)	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	1,03	182,673	363,33	66370
10.17	149908 С (22-050108-0102)	**Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006**	кг	0,367	65,088	103,69	6749
10.18	249098 С (21-130211-0612)	**Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм**	шт.	1,303	231,072	1,02	236
10.19	249131 С (21-130703-1404)	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0001	0,017735	183,35	3
10.20	249182 С (21-130809-1303)	**Лента разделительная для сопряжения потолка и стен**	м	0,6677	118,418	47,95	5678

1	2	3	4	5	6	7	8
10.21	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	124,2	37,75	4689
10.22	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,319	233,892	6,13	1434
		Итого материалов:				971,74	172340
		НР первого уровня	%	59,8		546,93	97000
		НР второго уровня	%	3,6		87,87	15584
		Накладные расходы	%	--		634,81	112584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,30	35879
		Сметная стоимость:				2731,10	484366
11	Е11-150212-0210 11-150212-0210 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	177,3520		1120,19	198667
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=950,78)	чел-ч	0,797525	141,443	950,78	134481
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,602997	1045,96	631
		Итого оплата труда:				761,83	135112
11. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0104	1,844	12,64	23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,070941	1418,26	101
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,070941	751,25	53
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,532056	1788,94	952
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,532056	848,17	451
		Итого эксплуатация машин:				7,58	1345
11. 6	147832 С (21-130816-3530)	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16	28,376	677,28	19219
11. 7	149726 С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,8	496,586	87,84	43620

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00056	0,099317	28,00	3
		Итого материалов:				354,33	62842
		НР первого уровня	%	54,8		417,48	74041
		НР второго уровня	%	3,6		55,36	9817
		Накладные расходы	%	--		472,84	83859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,44	22602
		Сметная стоимость:				1720,46	305128
12	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,0400		531,85	4276
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	0,5175	4,161	780,39	3247
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,02412	939,06	23
		Итого оплата труда:				406,67	3270
12. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,02412	1418,26	34
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,02412	751,25	18
		Итого эксплуатация машин:				5,32	43
12. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,05628	17525,31	986
		Итого материалов:				122,68	986
		НР первого уровня	%	54,8		222,85	1792
		НР второго уровня	%	3,6		27,17	218
		Накладные расходы	%	--		250,02	2010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,55	503
		Сметная стоимость:				844,42	6789
13	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,6560		957,67	36062
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,70265	26,459	848,17	22442
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,903744	939,06	849

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				618,50	23290
13. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,338904	55,34	19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,903744	991,67	896
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,903744	751,25	679
		Итого эксплуатация машин:				30,37	1144
13. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,711698	17525,31	12473
13. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,131796	28,00	4
		Итого материалов:				331,33	12476
		НР первого уровня	%	54,8		338,94	12763
		НР второго уровня	%	3,6		46,68	1758
		Накладные расходы	%	--		385,62	14521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,46	4047
		Сметная стоимость:				1450,75	54629
14	Е11-150212-0206 11-150212-0206 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС	м2 отделываемой поверхности	188,2680		861,65	162220
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=925,44)	чел-ч	0,559475	105,331	925,44	97478
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,602458	1045,07	630
		Итого оплата труда:				521,10	98107
14. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0096	1,807	12,64	23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,075307	1418,26	107
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,075307	751,25	57
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,52715	1788,94	943

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,52715	848,17	447
		Итого эксплуатация машин:				7,12	1341
14. 6	147832 С (21-130816-3530)	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16	30,123	677,28	20402
14. 7	149726 С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,6	489,497	87,84	42997
14. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00051	0,096017	28,00	3
		Итого материалов:				336,76	63402
		НР первого уровня	%	54,8		285,57	53763
		НР второго уровня	%	3,6		41,30	7775
		Накладные расходы	%	--		326,87	61538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,08	17901
		Сметная стоимость:				1283,59	241659
15	Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены (панель 1,8м). Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	54,7800		565,24	30964
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,5382	29,483	800,02	23587
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,065736	1050,12	69
		Итого оплата труда:				431,83	23656
15. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,005478	1418,26	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005478	751,25	4
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,060258	1788,94	108
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,060258	848,17	51
		Итого эксплуатация машин:				2,64	144
15. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001315	1439,63	2
15. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,169818	84,66	14

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,460152	162,18	75
15. 8	149237 С (22-040101-9902)	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,004109	320880,41	1318
15. 9	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	6,19	381,68	2363
15.10	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	10,063	343,94	3461
15.11	276162 С (22-040301-9902)	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,51	27,938	--	--
		Итого материалов:				132,04	7233
		НР первого уровня	%	54,8		236,64	12963
		НР второго уровня	%	3,6		28,87	1581
		Накладные расходы	%	--		265,51	14545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,46	3641
		Сметная стоимость:				897,22	49150
		КРОВЛЯ					
16	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	19,7933		2070,49	40982
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	1,967	38,923	760,75	29611
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,385968	1114,02	430
		Итого оплата труда:				1517,74	30041
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,239498	3625,86	868
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,239498	848,17	203
16. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,0574	3144,86	181
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0574	1137,64	65
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,08907	1788,94	159
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,08907	848,17	76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				76,30	1510
16. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00099	205870,68	204
16. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,001979	295123,74	584
16. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,106884	38712,48	4138
16. 9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,002098	1215531,96	2550
16.10	248491 С (21-100101-9903)	Металлочерепица	м2	1,106	21,891	--	--
16.11	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,007917	301187,11	2385
		Итого материалов:				498,17	9860
		НР первого уровня	%	56,4		856,00	16943
		НР второго уровня	%	3,6		105,35	2085
		Накладные расходы	%	--		961,36	19028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,55	4801
		Сметная стоимость:				3274,40	64811
17	С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,6400		32766,90	119272
		НР второго уровня	%	3,6		1179,61	4294
		Накладные расходы	%	--		1179,61	4294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2715,72	9885
		Сметная стоимость:				36662,23	133451

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С121-100101-0402 21-100101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	284,4964		2407,75	684996
		НР второго уровня	%	3,6		86,68	24660
		Накладные расходы	%	--		86,68	24660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,55	56772
		Сметная стоимость:				2693,98	766429
19	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	257,2300		213,11	54819
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,03335	8,579	770,89	6613
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,203212	1165,56	237
		Итого оплата труда:				26,63	6850
19. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,059163	3144,86	186
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,059163	1137,64	67
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,144049	1788,94	258
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,144049	848,17	122
		Итого эксплуатация машин:				2,16	555
19. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,010289	67003,80	689
19. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,015434	70966,13	1095
19. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,059163	774948,71	45848
19. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,203212	28,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,102892	120,36	12
		Итого материалов:				185,25	47651
		НР первого уровня	%	59,8		15,92	4096
		НР второго уровня	%	3,6		8,25	2121
		Накладные расходы	%	--		24,17	6217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	4883
		Сметная стоимость:				256,26	65919
20	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	257,2300		116,37	29934
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,07981	20,53	770,89	15826
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,540183	1146,36	619
		Итого оплата труда:				63,93	16445
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,205784	3625,86	746
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,205784	848,17	175
20. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,128615	3144,86	404
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,128615	1137,64	146
20. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,055	558,38	589
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,205784	1788,94	368
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,205784	848,17	175
		Итого эксплуатация машин:				10,24	2635
20. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	128,615	89,21	11474
		Итого материалов:				44,60	11474
		НР первого уровня	%	56,4		36,06	9275
		НР второго уровня	%	3,6		5,49	1412

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		41,55	10687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,63	3250
		Сметная стоимость:				170,55	43871
21	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	282,9530		97,92	27707
		НР второго уровня	%	3,6		3,53	997
		Накладные расходы	%	--		3,53	997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,12	2296
		Сметная стоимость:				109,56	31001
22	Е11-120101-1305 11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	257,2300		465,01	119613
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	0,345	88,744	751,25	66669
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0287	7,383	1148,47	8479
		Итого оплата труда:				292,14	75148
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	3,112	3625,86	11285
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	3,112	848,17	2640
22. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	1,801	3144,86	5663
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	1,801	1137,64	2049
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0096	2,469	1788,94	4418
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	2,469	848,17	2094
		Итого эксплуатация машин:				103,83	26707
22. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	7,871	3298,04	25960
22. 7	248659 С (21-110205-9907)	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	264,947	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	9,903	28,00	277
		Итого материалов:				102,00	26237
		НР первого уровня	%	56,4		164,77	42383
		НР второго уровня	%	3,6		22,67	5832
		Накладные расходы	%	--		187,44	48215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,20	13426
		Сметная стоимость:				704,64	181255
23	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	40,6095		23192,95	941854
		НР второго уровня	%	3,6		834,95	33907
		Накладные расходы	%	--		834,95	33907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1922,23	78061
		Сметная стоимость:				25950,13	1053822
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6119109
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6119109
	Материалы -		Тенге				1243540
	Всего заработная плата -		Тенге				1185871
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3656379
		Накладные расходы -	Тенге				907968
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				663784
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				244184
		Сметная прибыль -	Тенге				562166
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7589243
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1375
		Сметная заработная плата -	Тенге				1185871
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7589243
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1375
		Сметная заработная плата -	Тенге				1185871
		РАЗДЕЛ 2.СМЕТА 6-3 ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 25М3					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	241,2849		88,59	21376
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00724	1,747	687,27	1201
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	7,6	976,75	7424
		Итого оплата труда:				35,74	8624
24. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	7,6	2654,55	20176
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	7,6	976,75	7423
		Итого эксплуатация машин:				83,62	20176
		НР первого уровня	%	59,1		21,12	5097
		НР второго уровня	%	3,6		3,95	953
		Накладные расходы	%	--		25,07	6050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,09	2194
		Сметная стоимость:				122,76	29621
25	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,4624		1137,41	8488
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,54	11,492	738,58	8488
		Итого оплата труда:				1137,41	8488
		НР первого уровня	%	59,1		672,21	5016
		НР второго уровня	%	3,6		65,15	486
		Накладные расходы	%	--		737,36	5502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,98	1119
		Сметная стоимость:				2024,75	15110
26	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	193,0527		22,10	4267
26. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,556	976,75	1520
		Итого оплата труда:				7,87	1520
26. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,556	2742,10	4267
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,556	976,75	1520
		Итого эксплуатация машин:				22,10	4267
		НР первого уровня	%	59,1		4,65	898

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		0,96	186
		Накладные расходы	%	--		5,62	1084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,22	428
		Сметная стоимость:				29,93	5779
27	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,4503		652,64	13999
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,972	20,85	671,44	13999
		Итого оплата труда:				652,64	13999
		НР первого уровня	%	59,1		385,71	8274
		НР второго уровня	%	3,6		37,38	802
		Накладные расходы	%	--		423,09	9075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,06	1846
		Сметная стоимость:				1161,79	24921
28	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	193,0527		119,35	23040
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	20,85	633,43	13207
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	5,068	848,17	4298
		Итого оплата труда:				90,67	17505
28. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	5,068	1894,55	9601
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	5,068	848,17	4299
28. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	20,271	11,48	233
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				50,94	9834
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	10345
		НР второго уровня	%	3,6		6,23	1202
		Накладные расходы	%	--		59,81	11547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	2767
		Сметная стоимость:				193,50	37355
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	21,0098		1708,30	35891
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=725,91)	чел-ч	0,263	5,526	725,91	4011
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,693324	955,19	662
		Итого оплата труда:				222,44	4673
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,161776	3393,60	549
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,161776	848,17	137
29. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,25632	3574,71	916
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,25632	1137,64	292
29. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,243714	2526,14	616
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,243714	848,17	207
29. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	1,072	94,23	101
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,031515	1788,94	56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,031515	848,17	27
		Итого эксплуатация машин:				106,53	2238
29. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,386581	3999,98	1546
29. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,19329	3284,88	635
29.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,626093	2930,44	1835
29.11	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,260522	98363,45	25626
		Итого материалов:				1410,85	29642

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		135,46	2846
		НР второго уровня	%	3,6		66,38	1395
		Накладные расходы	%	--		201,84	4241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,81	3211
		Сметная стоимость:				2062,95	43342
30	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,0166		16696,25	67062
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	5,422	687,27	3727
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,728207	848,17	618
		Итого оплата труда:				1081,59	4344
30. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,928	13,05	25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,722985	3625,86	2621
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,722985	848,17	613
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005222	1788,94	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,005222	848,17	4
		Итого эксплуатация машин:				661,24	2656
30. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,097	13193,67	54053
30. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,004	6598,38	6626
30. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,008033	28,00	0
		Итого материалов:				15107,19	60679
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	2107
		НР второго уровня	%	3,6		619,95	2490
		Накладные расходы	%	--		1144,52	4597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1427,26	5733
		Сметная стоимость:				19268,03	77392

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-061301-0103 11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	48,5220		31547,76	1530761
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	12,49	606,04	828,53	502122
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	60,468	974,24	58911
		Итого оплата труда:				11562,44	561033
31. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,131009	3393,60	445
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,131009	848,17	111
31. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	33,965	43,91	1491
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,601673	3144,86	1892
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,601673	1137,64	684
31. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	57,935	2881,25	166926
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,194	57,935	976,75	56588
31. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,456107	67,34	31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	3,93	190,68	749
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	1,8	1788,94	3220
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	1,8	848,17	1527
		Итого эксплуатация машин:				3601,56	174755
31.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	49,25	16011,05	788542

1	2	3	4	5	6	7	8
31.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	48,522	66,30	3217
31.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,131009	26033,88	3411
31.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,436698	26033,88	11369
31.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00137	0,066475	21885,39	1455
31.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9	92,192	196,55	18120
31.16	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000113	0,005483	197175,18	1081
31.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,630786	14282,26	9009
31.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00412	0,199911	28,00	6
31.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	26,202	674,55	17674
		Итого материалов:				17597,86	853884
		НР первого уровня	%	48,5		5607,78	272101
		НР второго уровня	%	3,6		1337,60	64903
		Накладные расходы	%	--		6945,38	337004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3079,45	149421
		Сметная стоимость:				41572,59	2017186
32	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,7227		210115,68	151851
		НР второго уровня	%	3,6		7564,16	5467

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7564,16	5467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17414,39	12585
		Сметная стоимость:				235094,23	169904
33	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1421		199642,46	28374
		НР второго уровня	%	3,6		7187,13	1021
		Накладные расходы	%	--		7187,13	1021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16546,37	2352
		Сметная стоимость:				223375,96	31747
34	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1470		194893,74	28644
		НР второго уровня	%	3,6		7016,17	1031
		Накладные расходы	%	--		7016,17	1031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16152,79	2374
		Сметная стоимость:				218062,71	32049
		ПОКРЫТИЕ					
35	Е11-070102-0106 11-070102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1,4044		7308,05	10263
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	2,01	2,823	809,53	2285
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3357	0,471457	929,37	438
		Итого оплата труда:				1939,14	2723
35. 3	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,212	0,297733	3994,87	1189
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,212	0,297733	976,75	291
35. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0948	0,133137	190,68	25

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1237	0,173724	1788,94	311
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1237	0,173724	848,17	147
		Итого эксплуатация машин:				1086,28	1526
35. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,21	0,294924	15392,40	4540
35. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	1,404	--	--
35. 8	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,41	0,575804	66,30	38
35. 9	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0026	0,003651	364882,58	1332
35.10	131610 С (21-070203-0404)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00848	0,011909	20569,74	245
35.11	135519 С (21-100401-0202)	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,98	1,376	94,85	131
35.12	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	0,000126	228511,38	29
35.13	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,000421	197175,18	83
35.14	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0002	0,000281	196151,39	55
		Итого материалов:				4594,61	6453
		НР первого уровня	%	62,1		1204,21	1691
		НР второго уровня	%	3,6		306,44	430
		Накладные расходы	%	--		1510,65	2122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		705,50	991
		Сметная стоимость:				9524,20	13376

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,0014		46713,50	66
		НР второго уровня	%	3,6		1681,69	2
		Накладные расходы	%	--		1681,69	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3871,61	5
		Сметная стоимость:				52266,80	73
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1924083
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1924083
	Материалы -		Тенге				950658
	Всего заработная плата -		Тенге				622910
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				208935
		Накладные расходы -	Тенге				388744
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				308376
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				80368
		Сметная прибыль -	Тенге				185026
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2497854
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				751
		Сметная заработная плата -	Тенге				622910
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2497854
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				751
		Сметная заработная плата -	Тенге				622910
		РАЗДЕЛ 3.СМЕТА 7-2 ОГРАЖДЕНИЕ					
		ОГРАЖДЕНИЕ					
37	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,5436		1924,36	37609
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	2,8	54,722	687,27	37609
		Итого оплата труда:				1924,36	37609
		НР первого уровня	%	59,1		1137,29	22227
		НР второго уровня	%	3,6		110,22	2154
		Накладные расходы	%	--		1247,51	24381

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,75	4959
		Сметная стоимость:				3425,62	66949
38	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,4320		652,64	6156
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,972	9,168	671,44	6156
		Итого оплата труда:				652,64	6156
		НР первого уровня	%	59,1		385,71	3638
		НР второго уровня	%	3,6		37,38	353
		Накладные расходы	%	--		423,09	3991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,06	812
		Сметная стоимость:				1161,79	10958
39	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18,0841		1137,41	20569
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,54	27,85	738,58	20569
		Итого оплата труда:				1137,41	20569
		НР первого уровня	%	59,1		672,21	12156
		НР второго уровня	%	3,6		65,15	1178
		Накладные расходы	%	--		737,36	13334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,98	2712
		Сметная стоимость:				2024,75	36616
40	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5593		1364,90	763
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,848	1,034	738,58	763
		Итого оплата труда:				1364,90	763
		НР первого уровня	%	59,1		806,65	451
		НР второго уровня	%	3,6		78,18	44
		Накладные расходы	%	--		884,83	495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,98	101
		Сметная стоимость:				2429,70	1359

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,0841		119,35	2158
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	1,953	633,43	1237
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,474708	848,17	403
		Итого оплата труда:				90,67	1640
41. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,474708	1894,55	899
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,474708	848,17	403
41. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,899	11,48	22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				50,94	921
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	969
		НР второго уровня	%	3,6		6,23	113
		Накладные расходы	%	--		59,81	1082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	259
		Сметная стоимость:				193,50	3499
42	Е11-010102-0402 11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	15,4484		152,80	2360
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,0179	0,276526	770,89	213
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0519	0,801772	976,75	783
		Итого оплата труда:				64,49	996
42. 3	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013	0,200829	2742,10	551
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,200829	976,75	196
42. 4	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0389	0,600943	2654,55	1595
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0389	0,600943	976,75	587
		Итого эксплуатация машин:				138,91	2146
42. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000618	2199,27	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				0,09	1
		НР первого уровня	%	59,1		38,11	589
		НР второго уровня	%	3,6		6,87	106
		Накладные расходы	%	--		44,99	695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,82	244
		Сметная стоимость:				213,61	3300
43	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	15,4484		320,36	4949
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=654,97)	чел-ч	0,0018	0,027807	654,97	18
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	1,31	1035,24	1356
		Итого оплата труда:				88,98	1375
43. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,18847	3574,71	674
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,18847	1137,64	214
43. 4	613 С (32-010102-0201)	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	0,400114	136,36	55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	0,400114	3017,39	1207
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,400114	976,75	391
43. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,001699	3357,46	6
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,001699	848,17	1
43. 7	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	0,302789	5843,28	1769
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	0,302789	1137,64	344
43. 8	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	0,016993	2494,05	42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,016993	848,17	14
43. 9	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	0,400114	2939,53	1176
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,400114	976,75	391

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				319,07	4929
43.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,004	0,061794	28,00	2
		Итого материалов:				0,11	2
		НР первого уровня	%	59,1		52,59	812
		НР второго уровня	%	3,6		13,43	207
		Накладные расходы	%	--		66,01	1020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,91	478
		Сметная стоимость:				417,28	6446
44	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,6357		652,64	1720
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,972	2,562	671,44	1720
		Итого оплата труда:				652,64	1720
		НР первого уровня	%	59,1		385,71	1017
		НР второго уровня	%	3,6		37,38	99
		Накладные расходы	%	--		423,09	1115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,06	227
		Сметная стоимость:				1161,79	3062
45	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,6357		119,35	315
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	0,284656	633,43	180
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,069187	848,17	59
		Итого оплата труда:				90,67	239
45. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,069187	1894,55	131
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,069187	848,17	59
45. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,276749	11,48	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				50,94	134
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	141
		НР второго уровня	%	3,6		6,23	16
		Накладные расходы	%	--		59,81	158

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	38
		Сметная стоимость:				193,50	510
46	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	10,1117		20111,93	203365
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	4,9	49,547	751,25	37222
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,992	859,04	1711
		Итого оплата труда:				3850,36	38934
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027302	3393,60	93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027302	848,17	23
46. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	2,949	43,91	129
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,781	3625,86	6456
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,781	848,17	1511
46. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,074826	3144,86	235
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,074826	1137,64	85
46. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,08696	67,34	6
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,109206	1788,94	195
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,109206	848,17	93
		Итого эксплуатация машин:				703,65	7115
46. 9	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,314	14199,37	146451
46.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	7,705	66,30	511

1	2	3	4	5	6	7	8
46.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,070782	26033,88	1843
46.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,008292	21885,39	181
46.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	3,034	196,55	596
46.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,758376	6598,38	5004
46.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,042874	28,00	1
46.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	6,583	674,55	4440
		Итого материалов:				15727,16	159028
		НР первого уровня	%	48,5		1867,42	18883
		НР второго уровня	%	3,6		791,26	8001
		Накладные расходы	%	--		2658,68	26884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,65	18420
		Сметная стоимость:				24592,26	248669
47	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	13,2161		18371,85	242805
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	2,82	37,269	760,75	28353
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	2,988	853,16	2549
		Итого оплата труда:				2338,22	30902
47. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,035684	3393,60	121
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,035684	848,17	30
47. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	2,218	43,91	97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	2,815	3625,86	10207
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	2,815	848,17	2388
47. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,051543	3144,86	162
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,051543	1137,64	59
47. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,097799	67,34	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,085905	1788,94	154
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,085905	848,17	73
		Итого эксплуатация машин:				813,23	10748
47. 9	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,414	14199,37	190476
47.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	3,701	66,30	245
47.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,029075	26033,88	757
47.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003304	21885,39	72
47.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	2,379	196,55	468
47.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,166	6598,38	7691
47.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,037402	28,00	1
47.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	5,921	674,55	3994
		Итого материалов:				15413,30	203704

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		1134,03	14988
		НР второго уровня	%	3,6		702,21	9281
		Накладные расходы	%	--		1836,25	24268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1616,65	21366
		Сметная стоимость:				21824,74	288439
48	С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	т	0,0031		304464,90	958
		НР второго уровня	%	3,6		10960,74	35
		Накладные расходы	%	--		10960,74	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25234,05	79
		Сметная стоимость:				340659,69	1072
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				523728
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				523728
	Материалы -		Тенге				362735
	Всего заработная плата -		Тенге				140903
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				958
		Накладные расходы -	Тенге				97456
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				75871
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21585
		Сметная прибыль -	Тенге				49695
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				670879
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				192
		Сметная заработная плата -	Тенге				140903
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				670879
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				192
		Сметная заработная плата -	Тенге				140903
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				8566920
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1853003
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				290712
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				96681
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6423205

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1048031
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9614951
	Накладные расходы II уровня		Тенге				346138
	ИТОГО:		Тенге				9961089
	Сметная прибыль		Тенге				796887
	ИТОГО по смете:		Тенге				10757976
		Итого по АКТу					10 757 976
		Итого с временными,2,32 %					11 007 561
		Итого с зимними удорожаниями,0,49 %					11 061 498
		Итого с К-1,0599383 на 2018год					10 583 430,38
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					1 443 195,05
		Итого с НДС					12 026 625,44
		Всего:					12 026 625,44

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Областной музей спорта имениКажымукана" управления культуры и развития языков Туркестанской области

Руководитель----------Раймбекова Г.Р.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Дан-строй-проект"

Эксперт-техналзор

----------Дармен С.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор

----------Ералиев С.А.