Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» июля 2020 г.

Заказчик: **КГУ «Аппарат акима Кызылауитского сельского округа Таласского района» село Кызылаут, улица Абая, 15**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 01.07.2020 г, ТОО «Ушарал-Құрылыс», в лице директора Накыпова Елдос Наурызбайұлы, РК, Жамбылская область, Таласский район с.Ушарал, ул.Шыгыс, №21

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Восстановление оградительной дамбы водохранилища Котырауыт рассположенного в Кызылауитском сельсокм округе, Таласского района Жамбылской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Кызылауитский с/о с. Котыраут, Таласского района Жамбылской области»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

2)

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Kingdom-Проект», Государственная лицензия №12017209, сметная документация, дефектный акт**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ «Аппарат акима Кызылауитского сельского округа Таласского района»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02.06.2020 г.**

месяц, год

окончание работ **01.07.2020 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **1** месяц;

фактически **1** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Восстановление оградительной дамбы водохранилища Қотыр ауыт	**м.куб**	**238,26**		**238,26**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **8529,428** тысяч тенге,
в том числе: строительно-монтажных работ **7466,236** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **8529,428** тысяч тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **7466,236** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Восстановление оградительной дамбы водохранилища Қотыр ауыт рассположенного в Кызылауитском сельсокм округе, Таласского района Жамбылской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Кызылауитского сельского округа Таласского района»

Аким Бекетаев Бажан Акпанбетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Ушарал- Құрылыс»

Директор Нақыпов Елдос Наурызбайұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС – 3
представляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Кызылауитского сельского округа Таласского района»

Подрядчик: ТОО «Үшарал-Құрылыс»

Договор: №43 от «02» июня 2020 г.

Наименование объекта: Восстановление оградительной дамбы водохранилища Қотыр ауыт рассположенного в Кызылауитском сельском округе, Таласского района Жамбылской области

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно в тенге	С начала года по отчетный месяц включительно в тенге	в том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	Всего за отчетный месяц	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восстановление оградительной дамбы водохранилища Қотыр ауыт рассположенного в Кызылауитском сельсокм округе, Таласского района Жамбылской области	6720000-00	6720000-00				6720000-00			
Всего к оплате без НДС	6720000-00	6720000-00				6720000-00			

Заказчик:

КГУ «Аппарат акима Кызылауитского
сельского округа Таласского района»

_____ Бекетаев Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Үшарал-Құрылыс»

_____ Накыпов Е.Н.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Кызылауитского сельского округа Талласского района» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Үшарал-Құрылыс"

Договор: №43 от 02.06.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: Восстановление оградительной дамбы водохранилища Қотыр ауыт рассположенного в Кызылауитском сельсокм округе, Талласского района Жамбылской области

Наименование объекта: Восстановление оградительной дамбы водохранилища Қотыр ауыт рассположенного в Кызылауитском сельсокм округе, Талласского района Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2020 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование работ и затраты	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость в тенге: Всего	Общая стоимость в тенге: Экспл.маш. в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость в тенге: материалы: оборудование мебель, инвентарь	накладные расходы, тенге	Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы Разработка с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м³ НР - 72%; СП - 8%	м3	4600	203,5 8,93	194,47 52,84	936123 41100	894582 243053	441 --	204590 91257		1231969
2.	4102-0102 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т	8050	41 --	-- --	330050 --	-- --	-- --	-- 26404		356454
3.	1101-0107 -0112 РСНБ РК 2015	-Каналы, дамбы обвалования. Устроитсво грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Грунт группы 2 НР - 72%; СП - 8%	м3	4600	292,26 12,44	279,82 55,19	1344403 57222	1287181 253872	-- --	223988 125471		1693863

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	4600	81,24 9,24	69,06 15,84	373687 42651	357695 72737	13341 --	83076 36541	493303
5.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	4600	75,57 --	75,57 28,61	347608 --	347608 131586	-- --	94742 35388	477739
6.	1142-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-Откосы крепление камнем насухо из каменной наброски НР - 72%; СП - 8%	м3	238,26	4622,17 1208,47	231 81,32	1101278 287930	55038 19376	758310 --	208968 104820	1415065
7.	1130-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и Доп. вып. 14	-Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР - 72%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	4,2	27176,63 9396,99	11815,47 3005,06	114142 39467	49625 12621	25050 --	43754 12632	170528
8.	2104-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.100 (Блок №12), размерами 1200 мм х 1200 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 СП - 8%	шт.	12	37612 --	-- --	451344 --	-- --	451344 --	-- 36118	487452
9.	1130-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8;	м3 сброных конструкций	1,5	11607,38 3322,89	3697,2 944,89	17411 4984	5546 1417	6881 --	5377 1823	24612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	2104-0801 -0401 РСНБ РК 2015	-Звенья оголовков железобетонные плоским опиранием конические ЗКП 11.170 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 СП - 8%	шт. 1	100616 -- -- --	-- -- 8049	100616	--	100616	--	108665
11.	1139-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Рама затворов НР - 69%; СП - 8%	т. конструкций 0,0587	283770,86 119899,08	112241,85 24330	16657 7038	6589 1428	3030 --	5842 1800	24299
12.	2106-0303 -0201 РСНБ РК 2015	-Рама затворов СП - 8%	т. 0,0587	521398 --	-- --	30606 --	-- --	30606 --	-- 2448	33055
13.	1322-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8;	комплект 0,0175	930,24 75438	12159,92 6990,48	1628 1320	213 122	95 --	880 201	2708
14.	ТПРАЙС 2	-Подъемники винтовые для затворов гидротехнических сооружений модели В-83 с ручным приводом СП - 8%	шт. 1	255367,2 --	-- --	255367 --	-- --	255367 --	-- 20429	275797
15.	1322-0205 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	т. 0,0566	364199,44 194814	147709,29 58594,34	20614 11026	8360 3316	1228 --	8749 2349	31712
16.	2106-0304 -0801 РСНБ РК 2015	-Жесткие затворы для негабаритных емкостей СП - 8%	т. 0,058864	742178 --	-- --	43688 --	-- --	43688 --	-- 3495	47183
17.	1101-0204 -0601	-Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле) 2,1	6018,53	3,33	12639	7	6554	4378	18378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%		2894,3	1,3	6078	3	--	1361	
18.	1137-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Армокаркасы и армофермы, массой до 1 т. арматуры Установкой кранамы на гусеничном ходу 25 т. НР - 91%; СП - 8%	т. арматуры	0,278	33973,69 16633,6	8577,97 2212,54	9445 4624	2385 615	2436 --	4768 1137	15349
19.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А-400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т.	0,278	225938 --	-- --	62811 --	-- --	62811 --	-- 5025	67836
20.	1137-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 НР - 91%; СП - 8%	м3 бетона в конструкции т	16,68	19647,03 640,66	225,25 54,76	327712 10686	3757 913	313269 --	10556 27061	365330
21.	1101-0204 -0601 РСНБ РК 2015	-Наброска или призма каменная. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 камня (в деле)	9	6018,53 2894,3	3,33 1,3	54167 26049	30 12	28088 --	18763 5834	78765
22.	3302-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т. СП - 8%	маш.-ч	4	1718 --	1718 --	6872 --	6872 --	-- --	-- 550	7422
23.	3304-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Тягачи седельные, 15 т СП - 8%	маш.-ч	4	4563 --	4563 1549	18252 --	18252 6196	-- --	-- 1460	19712
24.	3301-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Автомобили-самосвалы 15т СП - 8%	маш.-ч	4	4408 --	4408 1549	17632 --	17632 6196	-- --	-- 1411	19043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	7466239
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	540176
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3021373
в том числе зарплаты машинистов	Тенге	753459
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	2103155
Перевозка грузов	Тенге	330050
Накладные расходы	Тенге	918431
Сметная прибыль	Тенге	553054
Коэффициент понижения 0,7		
С учетом коэффициента понижения	Тенге	6720000
Итого к оплате без НДС	Тенге	6720000

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Кызылауитского сельского округа Талассского района»

Директор _____ Бекетаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО «Үшарал-Құрылыс»

Директор _____ Нақыпов Е.Т.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ҚЫЛМЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ЖШС/ТОО «Үшарал-Құрылыс» БСН/БИН 100440018522 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ТАРАЗ