Форма по приложению 3-1

казчик : **Учреждение образования "IQanat High School of Burabay"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : **ТОО «BI Global» 031240001439**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

тройка : **"Школа нового поколения IQANAT"**
(наименование, адрес)

бъект : **Учреждение образования "IQanat High School of Burabay"**
(наименование)

Договор генерального подряда №FIQ/ПОД/IQA/3

Акт выполненных работ

за август 2020

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ	Объем материалов	Стоимость работ и материаов	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						*32 705 603,00*
						29 667 969,30
1	*Проектирование*					
2	*Подготовительные работы*					
	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,7			
	уголок 50*50*4	т		0,707	229 464,29	162 231,25
	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	25			
	лист профилированный НС–20*1100 (ОЦ-01-0,5) тип профиля: R, в составе:6*1,15-10 листов	м2		25,000	1 283,30	32 082,50
	Устройство стен из профилированного оцинкованного листа	м2	44			
	лист профилированный НС–20*1100 (ОЦ-01-0,5) тип профиля: R, в составе:6*1,15-10 листов	м2		44,000	1 283,30	56 465,20
	Установка межкомнатных деревянных дверей с врезкой замков, установкой наличников	шт	8			
	Полотно дверное 800*2000*34	шт		8,000	4 821,43	38 571,44
	Наличник дверной 2200*70*8	шт		18,000	543,75	9 787,50
	Замок врезной PALLADIUM 3B AL1613CP	шт		8,000	5 933,93	47 471,44
	Петля накладная PALLADIUM E-2BB-100 CP хром ФЗ	шт		16,000	316,97	5 071,52
	Установка дверей металлических	шт	2			
	Дверь металлическая	шт		2,000	43 638,39	87 276,78
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5			
	Автоматический выключатель ВА47-63 25А 3ф	шт		5,000	343,04	1 715,20
	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2			
	Бокс ЩРН П-6 с прозрачной крышкой 30 шт	м2		2,000	1 003,57	2 007,14
	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт	12			
	Розетка РА 10-131 ХИТ (1м ОУ без з/к)	шт		12,000	179,29	2 151,48
	Выключатель 1 кл	м		8,000	218,30	1 746,40
	Кабельный канал 16*16	шт		70,000	51,96	3 637,20
	Коробка дверная с пазами (пленка ПВХ, состоит из стойки-2,5 шт) 2024х80х33 мм	м2	45	6,000	3 160,72	18 964,32
	Устройство каркаса из металлических оцинкованных профилей	м				
	Профиль 60/27	м	36	171,000	330,36	56 491,56
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	шт	15			
	Плинтус 2,5 м.	т	10,08	15,000	237,50	3 562,50
	Изготовление каркасов арматурных пространственных/армцех и ворота				75 327,98	759 306,00
	Труба квадратная 80*80*4,0	т		3,577	253 571,43	907 025,01
	труба квадратная 100*100*4	т		1,450	253 571,43	367 678,57
	труба квадратная 200*200*5	т		0,732	263 392,86	192 803,57
	уголок 50*50*4	т		4,309	229 464,29	988 761,63
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	м2	13			
	Лист профилированный (м2)	м2		13,000	1 315,10	17 096,30
	Облицовка наружных стен штаба, прорабской металлосайдингом	м2	72			
	Планка угла наружного 75*75*2000(КЦ-8017)	шт		38,000	734,15	27 897,70
	планка угла внутреннего 50*50*2000 (КЦ-9003)	шт		32,000	547,27	17 512,64
	Облицовка стен декоративными панелями из ПВХ	м2	16			
	угол пвх	шт		15,000	166,07	2 491,05
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	39			
	Саморезы гипсокартон-дерево 3,5*55	шт		4,000	1 071,43	4 285,72
	Устройство подвесных потолков типа Армстронг с устройством металлического каркаса	м2	28			
	Т-Профиль Металлист 24*20*600 Стандарт белый (60шт)	шт		12,000	94,64	1 135,68
	Электромонтажные работы	шт	7			
	Прожектор светодиодный 50Вт	шт		7,000	4 792,86	33 550,02

	Бетонирование ям под стойки ограждений размерами 50x50x80см	шт	19			
	Товарный бетон В12,5 (М150)	м3		5,000	20 272,91	101 364,55
	MOVECRETE	л		21,000	366,07	7 687,47
	Бетонирование ям под стойки ворот	шт	8			
	Товарный бетон В25 (М350)	м3		2,000	27 051,73	54 103,46
	MOVECRETE	л		11,600	366,07	4 246,41
	Монтаж стоек забора с бетонированием опорных стоек 0,4x0,4x0,8 м	шт	151		1 517,86	229 196,43
	Труба квадратная 80*80*4,0	т		5,587	253 571,43	1 416 703,58
	Бетон М 100 В 7,5	м3		18,200	19 883,10	361 872,42
	Бетон М150 В12,5			1,128	20 596,85	23 233,25
	Добавка для бетона Movecrete	л		25,920	356,88	9 250,33
	уголок 50*50*4	тн		4,644	229 464,29	1 065 632,16
	лист профилированный НС--20*1100 (ОЦ-01-0,5) тип профиля: R, в составе:6*1,15-10 листов	м2		1035,000	1 283,30	1 328 215,50
	Саморез 4,8*35	шт		1500,000	10,30	15 450,00
	Изготовление и монтаж планшета из профилированного листа для временного ограждения	м2	882		1 844,64	1 626 975,00
	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	п.м.	550		267,86	147 321,43
	Бетонирование площадки 54 м2, толщиной 150 мм	м3	8,1		4 317,45	34 971,37
	Пескобетон М100	м3		6,000	22 636,15	135 816,90
	Бетон М150 В12,5	м3		2,372	20 596,85	48 855,73
	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	126			
	Пена монтажная PUFAS 40 бытовая всесезонная 1000 мл	шт		12,000	1 089,29	13 071,48
	Саморез 4,2*16 оцин.с прессшайбой	шт		1000,000	3,55	3 550,00
	саморез с пресс-шайбой 4,2*16	шт		1000,000	2,15	2 150,00
	металлочерепица Супермонтеррей	м2		201,190	1 541,31	310 096,16
	Брус 100*100 3м	м3		0,360	56 000,00	20 160,00
	Брус 50*150*3 м	м3		1,350	56 000,00	75 600,00
	Саморез 4,8*70	шт		200,000	16,15	3 230,00
	Планка конька круглого 2000(ПЭ-17-5005-ОН)	шт		26,000	1 759,51	45 747,26
	Заглушка конька круглого конусная (5005)	шт		8,000	1 256,81	10 054,48
	Пересадка деревьев	шт	872		10 271,00	8 956 312,00
	Облицовка наружных стен штаба, прорабской металлосайдингом	м2	124			
	Сайдинг КЦ-14*226(ПЭ-17-9003- ОН)	м2		156,000	1 666,14	259 917,84
	Планка стыковочная 60*2000 (КЦ-9003)	шт		8,000	380,69	3 045,52
	планка начальная сайдинга 2000 (КЦ)	шт		3,000	260,57	781,71
	Планка угла наружного 50*50*2000 (КЦ-9003)	шт		36,000	547,27	19 701,72
	Планка угла наружного 75*75*2000(КЦ-8017)	шт		10,000	734,15	7 341,50
	планка угла внутреннего 50*50*2000 (КЦ-9003)	шт		3,000	547,27	1 641,81
	Устройство карниза из профлиста	м2	23			
	Лист профилированный (м2)	м2		23,000	1 315,10	30 247,30
	Профиль 60/27	пог/м.		9,000	330,36	2 973,24
	Устройство утепления внутренних стен штаба толщиной 50 мм	м2	205			
	Теплозвукоизоляция Кнауф 50*610*1230	м2		207,000	768,85	159 151,95
	Облицовка стен декоративными панелями из ПВХ	м2	260			
	панель белая матовая 2,7*0,25*9	шт		450,000	653,57	294 106,50
	угол пвх	шт		80,000	166,07	13 285,60
	Брус 50*50*3 м	м3		5,000	56 000,00	280 000,00
	Окраска металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза	м2	43			
	Эмаль ПФ 115 белая	кг		8,000	637,76	5 102,08
	Устройство покрытий из линолеума	м2	120			
	Линолеум	м2		122,500	1 473,21	180 468,23
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	160			
	Саморезы гипсокартон-дерево 3,5*55	шт		3,000	1 071,43	3 214,29
	Плинтус 2,5 м.	шт		65	237,50	15 437,50
	Угол внутренний	шт		20	64,29	1 285,80
	Угол наружный	шт		20	64,29	1 285,80
	заглушка торцевая	шт		20	64,29	1 285,80
	Соединитель	шт		20	64,29	1 285,80
	Установка светильников	шт	12		2 388,58	28 663,00
	Светильник LED Призма 595*595 36 W	шт		12,000	4 134,60	49 615,20
	Устройство подвесных потолков типа Армстронг с устройством металлического каркаса	м2	120			
	Т-Профиль Металлист 24*26*1200 Стандарт белый (60шт)	шт		168,000	172,32	28 949,76
	Т-Профиль Металлист 24*20*600 Стандарт белый (60шт)	шт		168,000	94,64	15 899,52
	Уголок пристеночный 3м белый (70шт)	шт		70,000	258,93	18 125,10
	Плита Енисей 6мм			126,000	1 165,18	146 812,68
	Т-Профиль Металлист 24*29*3600 Стандарт белый (20шт)	шт		28,000	553,57	15 499,96
	Подвес прямой 0,7мм	шт		100,000	14,29	1 429,00
	Установка межкомнатных деревянных дверей с врезкой замков, установкой наличников	шт	1			
	Полотно дверное 800*2000*34	шт		1,000	4 821,43	4 821,43

	Наличник дверной 2200*70*8	шт		5	543,75	2 521,02
	Коробка дверная с пазами (пленка ПВХ, состоит из стойки-2,5 шт)	шт		3,000	3 160,71	9 482,13
	Замок врезной PALLADIUM 3B AL1613CP	шт		1,000	5 933,93	5 933,93
	Петля накладная PALLADIUM E-2BB-100 CP хром ФЗ	шт		2,000	316,97	633,94
	Установка дверей входных		1			
	Дверь метал.	шт		1,000	43 638,39	43 638,39
	Электромонтажные работы	м	230		14 866,89	3 419 385,00
	Кабель ВВГнг 3*2,5	м		200,000	254,63	50 926,00
	Кабельный канал 16*16	м		30,000	51,96	1 558,80
	Коробка распаячная с крышкой 100*100*50 IP 54 8 входов Шнейдер	шт		8,000	226,01	1 808,08
	Розетка РА 10-131 ХИТ (1м ОУ без з/к)	шт		8,000	179,29	1 434,32
	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм	м2	60			
	Щебень фракции 20-40	тн		21,760	1 607,14	34 971,37
	Перевозка контейнеров под склады и модульных охранных постов	рейс	5		316 259,00	1 581 295,00
	Контейнер 40 фут	шт		4,000	535 714,00	2 142 856,00
	Монтаж временного водопровода и кнализации	компл	1		605 005,00	605 005,00
	Монтаж временных дорог	м3	475		580,00	275 500,00
3	*Земляные работы*					*28 071 552,93*
	Водопонижение	п.м.	120		51 799,43	6 215 931,00
	Разработка грунта в траншеях и котлованах с погрузкой и вывозом в зимний период с учетом механизмов	м3	11062		803,57	9 114 732,00
	Обратная засыпка песка	м3	1409		721,17	1 016 133,93
	Обратная засыпка песка	%	100			5 416 756,00
	Транспорт					6 308 000,00
4	*Сваи и фундаменты*					*280 616 070,90*
Школа						*126 926 170,56*
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	260		1 700,00	442 000,00
	Бетон В 7,5	м3		283,000	20 418,44	5 778 418,52
	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6 мм ГОСТ 30136-95	т		1,494	198 214,28	296 132,13
	Провод нагревательный, для прогрева бетона ППСВ 1х1,2 мм	Км		11,460	7 142,86	81 857,18
	Провода силовые с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции на напряжение до 450 В, марка АППВС,без разделительных оснований число жил и сечение 2х2,5 мм2	Км		0,570	21 428,58	12 214,29
	Добавки воздухововлекающие суперпластифицирующие противоморозные для бетона Movecrete Rapid 2	кг		884,520	366,48	324 158,89
	пленка п/э	рул		5,000	11 429,00	63 122,00
	Пленка полиэтиленовая технический 200мкр 25 кг	рул		5,000	11 518,00	57 590,00
	машины, транспорт	смена		37,000	50 805,97	1 879 821,00
	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя	м2	2628		750,00	1 971 000,00
	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2		6307,000	1 165,18	7 348 790,26
	Праймер битумный AquaMast, типа Технониколь	кг		466,500	375,00	174 937,50
	Грунтовка	кг		240,000	620,54	148 929,60
	машины, транспорт	смена		6,000	60 000,00	360 000,00
	Устройство монолитного железобетонного фундамента с опалубкой подрядчика/ФП1-ФП4	м3	1118,8		12 946,00	14 483 984,80
	Бетон В25	м3		1112,123	21 875,00	24 357 439,00
	Проволока ОК 1,2	тн		4,823	276 785,71	1 334 937,48
	Добавка для бетона Movecrete	л		24,506	333,21	8 165,70
	Добавки воздухововлекающие суперпластифицирующие противоморозные для бетона Movecrete Winter K	кг		3593,000	326,81	1 174 232,00
	машины, транспорт	смена		118,700	69 032,07	8 194 107,00
	Арматура д.8 А240	тн		5,687	191 056,67	1 086 539,27
	Арматура д.8 А400	тн		0,592	203 508,95	120 477,30
	Арматура д.12 А400	тн		8,736	181 254,72	1 583 441,25
	Арматура д.14 А400	тн		68,908	180 145,63	12 413 474,90
	Арматура д.16 А400	тн		1,691	179 700,09	303 872,86
	Арматура д.20 А400	тн		2,589	182 512,77	472 525,57
	Арматура д.25 А400	тн		8,180	180 178,09	1 473 856,77
	Арматура д.32 А400	тн		4,742	179 946,58	853 306,67
	Пеноплэкс основа 30*585*1185 Т-15	м3		4,719	21 875,93	103 232,51
	Бетон мелкозернистый класса В3,5 (пескобетон М50) ГОСТ 7473-2010 (ГОСТ 26633-91)	м3		1,750	20 980,38	36 715,67
	Устройство приямков Прм-1-6	м3	17,17		25 893,00	444 582,81
	бетон В25 М350	м3		17,270	21 963,23	379 305,00
	Добавка универсальная суперпластифицирующая противоморозная для производства бетонной смеси Movecrete Winter K	кг		54,399	328,69	17 880,31
	Бетон мелкозернистый класса В3,5 (пескобетон М50) ГОСТ 7473-2010 (ГОСТ 26633-91)	м3		0,004	30 113,42	113,23
	Арматура д.6 А240	тн		0,054	198 214,29	10 703,57
	Арматура д.8 А240	тн		0,019	189 285,71	3 596,43
	Арматура д.10 А400	тн		2,193	186 607,14	409 229,46
	Труба 325*4, L=7000	п.м.		18,030	18 387,28	346 956,66
	Пескобетон М-50	м3		4,600	20 113,38	92 521,55
	Бетонирование подколонных стаканов ПК 1-7	м3	47,81		25 893,00	1 237 944,33
	бетон В25 М350	м3		52,867	21 964,00	1 161 170,79
	бетон В30	м3		1,090	22 321,00	24 329,89
	Анкерный блок-1, 18 шт	тн		5,830	591 307,20	3 447 321,00
	Сетка 5ВрI яч. 100х100. 86х86 см	тн		0,420	243 750,00	102 375,00
	Арматура д.6 А240	тн		0,180	198 214,29	35 678,57

	Арматура д.8 А240	тн		0,990	189 285,71	187 392,85
	Арматура д.16 А400	тн		2,330	180 357,14	420 232,14
	Арматура д.12 А400	тн		1,540	182 143,00	280 500,22
	Добавка для бетона Movecrete	л		43,760	333,00	14 572,08
	Монтаж закладных деталей	тн	7,2		89 192,78	642 188,00
	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	3675		402,00	1 477 350,00
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг		9187,558	343,75	3 158 222,89
	пропан	кг		1323,000	160,71	212 625,00
	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг		1102,500	375,00	413 437,50
	Устройство подпорной стены СЦ1	м3	71,44		25 893,00	1 849 795,92
	бетон В25 М350	м3		77,910	24 693,61	1 833 921,00
	Проволока вязальная ОК термически обработанная (мягкая) d=1,2мм	тн		1,578	276 785,72	436 703,28
	Добавка для бетона Movecrete	л		45,511	333,21	15 164,87
	Арматура д.6 А240	тн		0,280	191 857,14	53 601,00
	Арматура д.10 А400	тн		1,910	186 607,14	356 419,64
	Арматура д.12 А400	тн		5,750	177 287,27	1 027 340,00
	машины, транспорт	смена		24,000	58 333,33	1 400 000,00
	Кладка стен лотков толщиной 190мм из пустотелых бетонных камней СКЦ-1 (390x190x188мм)	м3	180		9 350,00	1 683 000,00
	Камни скц	шт		12920,000	223,21	2 883 928,57
	Бетон тяжелый класса В25 (М350)	м3		82,000	27 726,61	2 273 581,94
	арматура д.8, А240	тн		2,980	188 575,92	561 861,95
	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	557		1 161,00	646 677,00
	Пеноплекс карбонэко 50мм	м3		90,362	21 875,00	1 976 666,56
	Клей полиуретановый профессиональный для наружной теплоизоляции Tytan Styro 753 Tytan Professional, объем 870 мл	кг		80,000	1 569,00	125 520,00
	Гидроизоляция оклеечная рулонными наплавляемыми материалами ТехноНиколь (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	867		750,00	650 250,00
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы ТехноНиколь Техноэласт ЭПП 4,0	м2		2080,800	1 165,18	2 424 503,57
	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг		260,100	428,57	111 471,43
	пропан			582,624	160,71	93 636,00
	Работы по гидроизоляции оклеечной рулонными наплавляемыми материалами ТехноНиколь (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 1 слой	м2	329		400,00	131 600,00
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы ТехноНиколь Техноэласт ЭПП 4,0	м2		394,800	1 165,18	460 012,50
	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг		98,700	375,00	37 012,50
	пропан	кг		118,440	160,71	19 035,00
	Устройство гидроизоляции из геомембраны	м2	960		357,00	342 720,00
	Профилированная мембрана ТехноНиколь PLANTER-geo 8мм	м2		1104,000	1 132,14	1 249 885,71
	Транспортные расходы %3 (Перевозка, Доставка материалов)					2 822 352,72
Спортзал						*19 838 340,40*
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	61,5		1 700,00	104 550,00
	Бетон тяжелый В7,5	м3		63,038	20 557,11	1 295 868,82
	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6 мм ГОСТ 30136-95	тн		0,139	198 214,29	27 452,68
	Провод нагревательный, для прогрева бетона ПНСВ 1x1,2 мм	км		2,701	7 142,86	19 290,72
	Провода силовые с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции на напряжение до 450 В, марка АПВВС,без разделительных оснований число жил и сечение 2x2,5 мм2	км		0,126	21 428,56	2 697,86
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС с	тн		0,013	779 220,73	10 153,25
	Добавки воздухововлекающие суперпластифицирующие противоморозные для бетона Movecrete Winter K	кг		597,200	1 098,09	655 781,14
	Устройство оклеечной гидроизоляции фундаментов	м2	615		750,00	461 250,00
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы ТехноНиколь Техноэласт ЭПП 4,0	кг		1434,400	1 165,18	1 671 332,14
	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг		184,500	375,00	69 187,50
	Бетонирование плитного фундамента ФП-5	м3	203		12 946,43	2 628 125,00
	бетон В25 М350	м3		204,218	25 407,28	5 188 624,01
	Добавка для бетона Movecrete	л		1096,200	356,67	390 981,65
	машины и механизмы	смена		19,711	68 674,19	1 353 636,94
	Арматура д.8 А240	тн		1,553	189 285,71	293 960,71
	Арматура д.12 А400	тн		14,650	181 485,01	2 658 773,57
	Бетонирование стаканного фундамента ПК-8-10	м3	8,05		25 893,00	208 438,65
	бетон В25 М350	м3		6,740	21 964,29	148 039,29
	бетон В3,5 М50 (Пескобетон)	м3		1,750	20 980,38	36 715,67
	бетон В30	м3		0,560	22 321,43	12 500,00
	бетон В15	м3		1,680	19 375,00	32 550,00
	Анкерный блок-5, 10 шт	тн		1,070	751 405,13	804 003,49
	Сетка 5ВрI яч. 100x100. 86x86 см	тн		0,090	243 750,00	21 937,50
	Арматура д.6 А240	тн		0,070	198 214,29	13 875,00
	Арматура д.8 А240	тн		0,140	190 178,57	26 625,00
	Арматура д.16 А400	тн		0,540	178 834,44	96 570,60
	Устройство монолитной цокольной стены СЦ-1	м3	14,5		25 893,00	375 448,50
	бетон В25 М350	м3		14,587	25 247,68	368 287,91
	Добавка для бетона Movecrete	м3		89,900	333,21	29 955,58

	машины и механизмы	смена		5,000	88 000,00	440 000,00
	Проволока вязальная ОК термически обработанная (мягкая) d=1,2мм	тн		0,058	276 785,72	16 053,57
	Арматура д.6 А240	тн		0,041	188 392,86	7 761,79
	Арматура д.12 А400	тн		0,750	177 287,27	132 928,88
	Транспортные расходы перевозку/доставку					234 983,00
Общежитие						*133 851 559,94*
	Устройство бетонной подготовки	м3	235		1 700,00	399 500,00
	Бетон тяжелый В7,5	м3		220,100	17 410,71	3 832 098,21
	Провод нагревательный, для прогрева бетона ПНСВ 1х1,2 мм	км		5,840	7 142,86	41 714,30
	Провода силовые с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции на напряжнение до 450 В, марка АППВС,без разделительных оснований число жил и сечение 2х2,5 мм2	км		0,300	21 428,57	6 428,57
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС с	тн		0,034	779 220,59	26 493,50
	Кабель АС 70/11	км		0,150	214 285,73	32 142,86
	Проволока вязальная ОК термически обработанная (мягкая) d=1,2мм	тн		6,630	276 785,72	1 835 089,32
	Гидроизоляция оклеечная рулонными наплавляемыми материалами ТехноНиколь (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	2317		750,00	1 737 750,00
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы ТехноНиколь Техноэласт ЭПП 4,0	м2		5400,000	1 165,18	6 291 964,29
	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг		695,100	375,00	260 662,50
	ФП 1-3 Устройство монолитного железобетонного фундамента	м3	1051		12 500,00	13 137 500,00
	бетон В25 М350	м3		1057,910	24 609,46	26 034 597,00
	Арматура д.8 А240	тн		6,798	189 177,68	1 286 092,31
	Арматура д.8 А400	тн		1,088	203 519,76	221 421,19
	Арматура д.10 А400	тн		3,334	183 616,93	612 125,61
	Арматура д.12 А400	тн		8,566	180 107,82	1 542 725,47
	Арматура д.14 А400	тн		64,735	180 367,75	11 676 106,44
	Арматура д.16 А400	тн		5,297	178 898,79	947 552,41
	Арматура д.20 А400	тн		3,528	184 907,35	652 411,76
	Арматура д.25 А400	тн		6,771	180 325,14	1 221 018,56
	Арматура д.32 А400	тн		4,971	180 357,14	895 694,35
	машины и механизмы	смена		121,530	66 853,87	8 124 751,00
	Проволока вязальная ОК термически обработанная (мягкая) d=1,2мм	тн		2,648	276 594,15	732 467,41
	вязальная проволока	тн		2,858	276 785,81	791 053,85
	Провод, для прогрева бетона ПНСВ 1х1,2 мм	км		18,000	7 142,87	128 571,60
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС с / 23-061004-0106-00	тн.		0,300	214 287,13	64 286,14
	Провода силовые с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции на напряжнение до 450 В, марка АППВС,без разделительных оснований число жил и сечение 2х2,5 мм2	км		2,000	21 428,56	42 857,13
	Пескобетон М100	м3		3,200	19 783,48	63 307,14
	Добавка для бетона Movecrete	л		2553,590	332,24	848 405,75
	Добавка универсальная суперпластифицирующая противоморозная для производства бетонной смеси Movecrete Winter K	кг		2611,894	305,99	859 492,06
	Фиксатор	шт		2000,000	24,15	48 300,00
	Устройство приямков Прм-1-6	м3	10,35		25 893,00	267 992,55
	бетон В25 М350	м3		10,870	24 545,72	266 812,00
	Добавка для бетона Movecrete	л		14,650	333,00	4 878,45
	Арматура д.6 А240	тн		0,020	173 550,00	3 471,00
	Арматура д.8 А240	тн		0,004	189 285,71	797,00
	Арматура д.10 А400	тн		0,970	186 607,14	181 008,93
	Труба 325*4, L=7000	п.м.		14,180	18 387,28	276 165,63
	Устройство подпорной стены СЦ1	м3	83		25 893,00	2 149 119,00
	бетон В25 М350	м3		83,500	22 320,90	1 863 795,00
	Проволока вязальная ОК термически обработанная (мягкая) d=1,2мм	тн		0,290	276 785,72	79 991,07
	Добавка для бетона Movecrete	л		484,290	333,21	161 370,27
	Арматура д.6 А240	тн		0,060	198 616,67	11 917,00
	Арматура д.12 А400	тн		5,730	177 287,27	1 015 856,06
	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны	шт	189		1 250,00	236 250,00
	плиты сборные жб	шт		189,000	18 750,00	3 543 750,00
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3		8,000	13 392,86	107 142,86
	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен	м2	3675		402,00	1 477 350,00
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг		9187,500	343,75	3 158 203,13
	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг		1102,500	452,77	499 178,41
	Пропан			1234,800	160,71	198 450,00
	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	413		1 160,71	479 375,00
	Пеноплекс карбонэко 50мм	м3		42,714	21 875,00	934 370,94
	Клей полиуретановый профессиональный для наружной теплоизоляции Tytan Styro 753 Tytan Professional, объем 870 мл	шт		60,000	1 569,20	94 152,00
	Устрйство оклеечной гидроизоляции	м2	3612		750,00	2 709 000,00
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы ТехноНиколь Техноэласт ЭПП 4,0	м2		8668,800	1 165,18	10 100 700,00
	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг		1083,600	440,24	477 049,42
	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		2427,264	160,71	390 096,00
	Работы по гидроизоляции оклеечной рулонными наплавляемыми материалами ТехноНиколь (горизонтальная и боковая) по	м2	783		400,00	313 200,00
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы ТехноНиколь Техноэласт ЭПП 4,0	м2		939,600	1 165,18	1 094 801,79

	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг		234,900	428,57	100 671,43
	пропан	кг		263,088	160,71	42 282,00
	Устройство гидроизоляции из геомембраны	м2	661		357,14	236 071,43
	Профилированная мембрана ТехноНиколь PLANTER-geo 8мм	м2		766,760	1 132,14	868 081,86
	Транспортные расходы на перевозку					8 876 494,00
	Транспортные расходы на СМР					7 237 135,00
5	*Каркас здания*					*662 558 602,67*
Школа						*462 148 454,47*
Конструкции железобетонные						*109 144 102,69*
	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	428,4		187,50	80325,00
	утеплитель 1200*600	м3		46,870	21 875,00	1025281,25
	Бетонирование БМС - 1	м3	74,9		25 892,86	1939375,00
	бетон В25 М350	м3		74,900	22 321,43	1688507,52
	Добавка противоморозная для производства бетонной смеси	кг		97,073	306,37	29740,21
	Арматура д8 А240	тн		0,271	189 285,71	51296,43
	Арматура д16 А400	тн		0,315	178 719,89	56378,98
	Арматура д20 А400	тн		0,329	185 097,34	60830,39
	Арматура д6 А240	тн		0,144	198 214,32	28542,86
	Арматура д10 А400	тн		2,342	183 035,71	430367,31
	Арматура д12 А400	тн		2,345	179 679,50	421298,12
	Закладная деталь МН-1 отм. +3,500	шт		33,000	9 214,95	304093,46
	Закладная деталь МН-2 отм +3,500	шт		7,000	9 214,95	64504,67
	Закладная деталь МН-3 отм +3,500	шт		1,000	9 214,95	9214,95
	Опорный столик ОСт1 +3,500	шт		33,000	9 214,95	304093,46
	Добавка для бетона Movecrete	л		102,692	333,21	34218,16
	Проволока вязальная ОК термически обработанная (мягкая) d=1,2мм	тн		0,065	276 785,72	17991,07
	Бетонирование БМС - 2	м3	45,15		25 892,86	1169062,50
	бетон В25 М350	м3		45,178	22 321,43	1008437,50
	Арматура д8 А240	тн		0,363	189 285,71	68710,71
	Арматура д16 А400	тн		1,140	178 719,89	203740,67
	Добавка для бетона Movecrete	л		81,679	333,21	27216,26
	Проволока вязальная ОК термически обработанная (мягкая) d=1,2мм	тн		0,197	276 785,72	54526,79
	машины и механизмы	смена		29,699	58 020,98	1723165,09
	Арматура д6 А240	тн		0,108	188 392,86	20346,43
	Арматура д10 А400	тн		1,493	183 035,72	273272,33
	Арматура д12 А400	тн		1,419	177 287,27	251570,64
	Закладная деталь МН-1	шт		26,000	7 591,12	197369,12
	Опорный столик ОСт1	шт		26,000	7 591,12	197369,12
	Бетонирование БМС - 3	м3	54,65		25 892,86	1415044,64
	бетон В25 М350	м3		54,684	22 321,43	1220625,00
	Арматура д8 А240	тн		0,344	189 285,71	65114,28
	Арматура д16 А400	тн		0,927	178 719,89	165673,33
	Арматура д6 А240	тн		0,100	198 214,32	19821,43
	Арматура д10 А400	тн		1,778	183 035,71	325437,49
	Арматура д12 А400	тн		1,611	179 679,50	289463,67
	Закладная деталь МН-1 отм. +3,500	шт		26,000	9 214,95	239588,79
	Опорный столик ОСт1 +3,500	шт		26,000	9 214,95	239588,79
	Бетонирование ЛШМ1	м3	19,77		25 892,86	511901,79
	бетон В25 М350	м3		19,790	22 321,43	441741,07
	Арматура д8 А240	тн		0,250	189 285,71	47321,43
	Арматура д16 А400	тн		0,945	178 719,89	168890,29
	Арматура д6 А240	тн		0,040	198 214,32	7928,57
	Арматура д10 А400	тн		0,574	183 035,71	105062,50
	Арматура д12 А400	тн		0,613	179 679,50	110143,53
	Закладная деталь МН-1 отм. +3,500	шт		18,000	9 214,95	165869,16
	Опорный столик ОСт1 +3,500	шт		18,000	9 214,95	165869,16
	Опорный столик ОСт1 +7,850	шт		9,000	9 214,95	82934,58
	Арматура д22 А240	тн		0,013	185 097,34	2428,48
	Устройство монолитной плиты перекрытия отм -0,300	м3	448,3		11 025,00	4942507,50
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		448,300	22 321,43	10006696,43
	Арматура д8 А240	тн		0,878	189 285,71	166192,85
	Арматура д12 А400	тн		46,634	182 142,86	8494050,13
	Арматура д16 А400	тн		0,433	180 357,14	78094,64
	Устройство монолитной плиты перекрытия отм +4,090	м3	230,9		12 000,00	2770800,00
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		230,900	22 321,43	5154017,86
	Бетон тяжелый класса В25 (М-350) - ДОП	м3		8,800	22 321,43	196428,57
	Проф настил Н60-845-0,7	м2		2100,533	1 964,29	4126046,96
	Арматура д6 А240	тн		1,290	198 214,29	255696,43
	Арматура д10 А400	тн		18,249	186 607,14	3405393,70
	Закладная деталь ЗД1 шт 1	тн		0,180	9 214,95	1658,69
	Устройство монолитной плиты перекрытия отм +8,440	м3	289		12 000,00	3468000,00
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		289,000	22 321,43	6450892,86
	Бетон тяжелый класса В25 (М-350) - ДОП	м3		25,700	22 321,43	573660,71
	Проф настил Н60-845-0,7	м2		2612,643	1 964,29	5131977,32
	Арматура д6 А240	тн		1,785	198 214,29	353812,51
	Арматура д10 А400	тн		29,567	186 607,14	5517413,31
	Монтаж несъемной опалубки на ПМ6- ПМ14	м2	4318,5		1 960,00	8464260,00
	Монтаж КР на ПМ6-ПМ14	тн	28,5		145 000,00	4132500,00
	Устройство Лестницы Л-1	шт	29		625,00	18125,00

	Устройство лестничной площадки ЛПМ-1 +2,250	м3		2,940	25 892,83	76124,92
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		2,940	25 129,59	73881,00
	Арматура д8 А400	тн		0,037	203 508,93	7529,83
	Арматура д10 А400	тн		0,007	186 607,14	1306,25
	Арматура д12 А400	тн		0,268	182 142,86	48814,29
	Арматура д16 А400	тн		0,099	180 357,14	17855,36
	Ступень ЛС 14-1	шт		29,000	7 876,79	228426,91
	Устройство Лестницы Л-2	шт	58		625,00	36250,00
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		5,100	22 321,43	113839,29
	Арматура д8 А400	тн		0,049	203 508,93	9971,94
	Арматура д10 А400	тн		0,014	186 607,14	2612,50
	Арматура д12 А400	тн		0,467	182 142,86	85060,72
	Арматура д16 А400	тн		0,132	180 357,14	23807,14
	Устройство лестничной площадки ЛПМ-1	м3		4,000	25 892,83	103571,32
	Ступень ЛС 14-1	шт		58,000	3 112,00	180496,00
	Устройство Лестницы Л-3	шт	29		625,00	18125,00
	Устройство лестничной площадки ЛПМ-1	м3		2,260	25 892,83	58517,80
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		4,000	24 823,25	99292,99
	Арматура д8 А400	тн		0,024	203 508,93	4884,21
	Арматура д10 А400	тн		0,005	186 607,14	933,04
	Арматура д12 А400	тн		0,191	182 142,86	34789,29
	Арматура д16 А400	тн		0,066	180 357,14	11903,57
	Ступень ЛС 14-1	шт		29,000	7 876,79	228426,91
	Устройство Лестницы Л-4	шт	28		625,00	17500,00
	Ступень ЛС 14-1	шт		28,000	7 876,79	220550,12
	Устройство Лестницы Л-5	м3	5,38		15 750,00	84735,00
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		2,560	22 321,43	57142,86
	Арматура д10 А240	тн		0,136	186 607,14	25449,00
	Устройство монолитной лестницы Л-5	м3		4,100	15 750,00	64575,00
	Арматура д.10, А400	тн		0,132	186 607,14	24547,12
	Изготовление и монтаж металлич косоуров	тн	2,96		169 600,00	502016,00
	Устройство парапета (1200ммх250мм)	м3	122,4		21 000,00	2570400,00
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		123,134	17 775,38	2188753,60
	Арматура д6 А240	тн		0,305	151 779,84	46292,85
	Арматура д8 А240	тн		0,110	231 927,27	25512,00
	Арматура д12 А400	тн		6,376	158 769,51	1012314,41
	Транспортные расходы на перевозку/доставку	тг				9598375,00
Конструкции металлические						*314 393 172,50*
	Разработка проекта КМД	тн				3 323 875,00
	Материаллы для изготовления металлоконструкции	тн				
	Материалы доп	тн		46,913	163 314,62	7 661 533,22
	Прокат листовой горячекатоный С245 4 мм	тн		1,534	251 785,73	386 138,60
	Прокат листовой горячекатоный С245 5 мм	тн		0,032	243 750,00	7 897,50
	Прокат листовой горячекатоный С245 6 мм	тн		1,598	243 750,00	389 610,00
	Прокат листовой горячекатоный С245 8 мм	тн		3,575	243 750,00	871 357,50
	Прокат листовой горячекатоный С245 10 мм	тн		28,512	243 750,00	6 949 800,00
	Прокат листовой горячекатоный С245 12 мм	тн		6,070	241 071,43	1 463 207,14
	Прокат листовой горячекатоный С245 14 мм	тн		72,457	241 071,43	17 467 360,71
	Прокат листовой горячекатоный С245 16 мм	тн		4,633	240 178,57	1 112 795,36
	Прокат листовой горячекатоный С245 20 мм	тн		2,236	240 178,57	536 943,21
	Прокат листовой горячекатоный С245 25 мм	тн		0,140	240 178,57	33 721,07
	Прокат листовой горячекатоный С245 30 мм	тн		0,572	240 178,57	137 478,21
	Прокат листовой горячекатоный С245 40 мм	тн		8,338	240 178,57	2 002 512,86
	Прокат листовой горячекатоный С245 50 мм	тн		7,992	240 178,57	1 919 507,14
	Прокат листовой горячекатоный С345 10 мм	тн		0,475	268 750,00	127 710,00
	Прокат листовой горячекатоный С345 14 мм	тн		1,285	259 821,43	333 922,50
	Прокат листовой горячекатоный С345 16 мм	тн		1,220	259 821,43	317 086,07
	Прокат листовой горячекатоный С345 20 мм	тн		0,734	259 821,43	190 812,86
	Прокат листовой горячекатоный С345 25 мм	тн		0,216	259 821,43	56 121,43
	Прокат листовой горячекатоный С345 30 мм	тн		0,248	259 821,43	64 539,64
	Прокат листовой горячекатоный С345 40 мм	тн		0,119	259 821,43	30 866,79
	Прокат листовой горячекатоный С345 50 мм	тн		1,339	259 821,43	347 952,86
	Прокат листовой горячекатоный С390 30 мм	тн		0,475	259 821,43	123 467,14
	Прокат листовой горячекатоный С345-3/345 40 мм	тн		0,054	259 821,43	14 030,36
	Двутавры стальные горячекатонные с параллельными гранями полок. Тип Б С245 20Б1	тн		0,032	294 642,86	9 546,43
	Двутавры стальные горячекатонныес параллельными гранями полок. Тип Б С245 25Б1	тн		1,760	283 928,57	499 827,86
	Двутавры стальные горячекатонныес параллельными гранями полок. Тип Б С245 30Б1	тн		14,537	281 250,00	4 088 475,00
	Двутавры стальные горячекатонныес параллельными гранями полок. Тип Б С245 40Б1	тн		41,094	271 428,57	11 154 085,71
	Двутавры стальные горячекатонныес параллельными гранями полок. Тип Б С245 45Б1	тн		3,802	271 428,57	1 031 862,86
	Двутавры стальные горячекатонныес параллельными гранями полок. Тип Б С245 55Б1	тн		113,810	291 964,29	33 228 572,14
	Двутавры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок. Тип Ш С345 60Ш1	тн		2,052	291 964,29	599 110,71
	Двутавры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок. Тип К С245 30К1	тн		0,367	276 785,71	101 635,71
	Двутавры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок. Тип К С245 40К1	тн		2,689	276 785,71	744 332,14
	Двутавры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок. Тип К С245 20К1	тн		0,367	289 285,71	106 225,71

	Двутавры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок. Тип Б С245 35Б1	тн		10,843	286 607,14	3 107 738,57
	Швеллеры стальные гнутые равнополочные С245 400х95х8	тн		4,676	250 000,00	1 169 100,00
	Швеллеры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок (П) С245 10П	тн		0,097	250 000,00	24 300,00
	Швеллеры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок (П) С245 16П	тн		4,309	250 000,00	1 077 300,00
	Швеллеры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок (П) С245 22П	тн		0,637	297 321,43	189 453,22
	Швеллеры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок (П) С245 27П	тн		12,982	371 428,57	4 821 737,14
	Швеллеры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок (П) С245 30П	тн		15,433	371 428,57	5 732 331,43
	Уголки стальные горячекатаные равнополочные С245 63х63х5	тн		0,227	222 321,43	50 422,50
	Уголки стальные горячекатаные равнополочные С245 100х100х7	тн		0,302	222 321,43	67 230,00
	Уголки стальные горячекатаные равнополочные С245 50х50х5	тн		0,788	255 357,14	201 323,57
	Уголки стальные горячекатаные равнополочные С245 50х50х6	тн		0,356	255 357,14	91 009,29
	Уголки стальные горячекатаные равнополочные С245 160х160х10	тн		0,119	222 321,43	26 411,79
	Уголки стальные горячекатаные неравнополочные С245 100х63х8	тн		0,043	222 321,43	9 604,29
	Уголки стальные горячекатаные равнополочные С245 90х90х6	тн		0,011	222 321,43	2 401,07
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций С245 80х3	тн		5,270	241 964,29	1 275 248,57
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций С245 100х3	тн		1,004	241 964,29	243 028,93
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций С245 100х4	тн		4,147	241 964,29	1 003 474,29
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций С245 120х6	тн		1,512	245 535,71	371 250,00
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций С245 180х6	тн		4,536	251 785,71	1 142 100,00
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций С245 200х8	тн		4,212	254 464,29	1 071 803,57
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций С245 60х3	тн		0,194	241 964,29	47 037,86
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций С245 80х3	тн		4,806	241 964,29	1 162 880,36
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций С245 140х4	тн		1,588	240 178,57	381 307,50
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций С345 120х5	тн		0,346	244 642,86	84 548,57
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций С345 140х6	тн		1,350	240 178,57	324 241,07
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций С345 180х7	тн		2,171	240 178,57	521 379,64
	Трубы стальные электросварные прямошовные 20 426х12	тн		133,380	348 214,29	46 444 987,88
	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением С245 Рнф 5 гнут	тн		1,112	250 892,86	279 093,21
	Гайка М30	тн		900,000	276,79	249 107,14
	Гайка М24	тн		64,000	133,93	8 571,43
	Гайка М36	тн		80,000	520,54	41 642,86
	Гайка М20*8,0	тн		1506,000	107,14	161 357,14
	Гайка М20	тн		1536,000	80,36	123 428,57
	Болт М20*65,88	тн		24,000	313,39	7 521,43
	Болт М20*70,88	тн		12,000	330,36	3 964,29
	Болт М20*75,88	тн		705,000	348,21	245 491,07
	Болт М20*80,88	тн		12,000	366,07	4 392,86
	Болт М20*60	тн		512,000	241,07	123 428,57
	Болт М20*65	тн		1024,000	250,00	256 000,00
	Шайба М20	тн		4578,000	22,32	102 187,50
	Изготовление металлоконструкций Секция 1 в осях 6-11, 5/1-12/1 (Зона ФП 1)	тн	216,39		153 571,43	33 231 321,43
	Изготовление металлоконструкций Секция 2 в осях 1-5 (Зона ФП 2)	тн	61,9200		169 877,63	10 518 822,86
	Изготовление металлоконструкций Секция 3 в осях 12-17 (Зона ФП3)	тн	75,01		185 900,45	13 944 392,86
	Изготовление металлоконструкций Секция 4 в осях 5/1-2/1	тн	57,8700		153 571,43	8 887 178,57
	Изготовление металлоконструкций - доп	тн				3 816 250,00
	Монтаж металлоконструкций Секция 1 в осях 6-11, 5/1-12/1	тн	216,3900		89 285,72	19 320 536,00
	Монтаж металлоконструкций Секция 2 в осях 1-5 (Зона ФП 2)	тн	61,9200		89 285,71	5 528 571,43
	Монтаж металлоконструкций Секция 3 в осях 12-17 (Зона ФП3)	тн	75,0100		89 285,71	6 697 321,43

	Монтаж металлоконструкций Секция 4 в осях 5/1-2/1 (Зона ФП 4)	тн	57,8700		89 285,71	5 166 964,29
	Монтаж металлоконструкций - доп	тн	26,8900		89 285,71	2 400 892,86
	Покраска м/к огнезащитной краской	м2	9813,34		682,00	6 692 697,88
	Огнезащитная краска	тн		21,000	1 357 355,44	28 504 464,29
Кладка стен и перегородок						*38 611 179,28*
	Кладка наружных стен из газоблока толщиной 300 мм	м3	494		9 680,00	4 781 920,00
	Клей для газоблока	мешок 25 кг		741,000	803,57	595 446,43
	Шнур уплотнительный "Изонел"	м		4002,000	133,93	535 987,86
	Маты теплоизоляционные "Урса"	м3		10,500	4 035,71	42 374,96
	Газоблок 300*250*600	м3		508,820	14 375,00	7 314 287,50
	Кладка наружных стен из газоблока толщиной 200 мм	м3	320		9 680,00	3 097 600,00
	Клей для газоблока	мешок 25 кг		480,000	803,57	385 714,29
	Газоблок 200*250*600	м3		329,600	15 641,00	5 155 273,60
	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250 мм из кирпича	м3	55,83		12 100,00	675 543,00
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3		12,339	12 114,01	149 470,51
	Кирпич керамический или силикатный	шт		22332,400	69,75	1 557 684,47
	Кладка армированных внутренних перегородок из кирпича толщиной 120 мм	м2	734,6		2 310,00	1 696 926,00
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3		12,488	11 876,79	148 319,68
	Кирпич керамический или силикатный	шт		28649,400	93,00	2 664 393,80
	Армирование	тн	0,8		196 428,57	157 142,86
	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м2	11		2 310,00	25 410,00
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3		0,187	11 876,79	2 220,96
	Кирпич керамический или силикатный	шт		429,000	93,00	39 897,00
	Укладка перемычек	шт	46		357,14	16 428,57
	Перемычки ПБ	шт		46,000	2 329,19	107 142,71
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3		0,115	31 114,93	3 578,22
	Изготовление и монтаж перемычек из арматуры	тн	0,5		169 642,86	84 821,43
	Арматура д.12	тн		0,503	183 035,71	91 975,45
	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках	шт	72		3 125,00	225 000,00
	Транспортные расходы на перевозку/доставку					9 056 620,00
Спортзал						*22 214 060,88*
Конструкции железобетонные						*7 293 994,55*
	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	114		187,50	21 375,00
	утеплитель 1200*600	м3		33,200	21 875,00	726 250,00
	Устройство плиты монолитной ПМ5 на отметке -0,300 (зона ФП5)	м3	119,5		11 025,00	1 317 487,50
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		119,500	22 321,43	2 667 410,71
	Арматура д.6 А240	тн		0,211	198 214,29	41 862,86
	Арматура д.10, А240	тн		0,530	189 285,71	100 408,50
	Арматура д.10, А400	тн		0,302	186 607,14	56 370,28
	Арматура д12 А400	тн		12,370	182 142,86	2 253 078,76
	Арматура д16 А400	тн		0,609	180 357,14	109 750,93
Конструкции металлические						*10 382 142,86*
	Изготовление металлоконструкций	тн	42,75	42,75		
	Колонны. Стойки. Фахверки	тн		14,800	149 107,14	2 206 785,71
	Балки. Связи. Прогоны. Распорки	тн		15,560	149 107,14	2 320 107,14
	Ригеля фахверки	тн		7,490	149 107,14	1 116 812,50
	Фермы	тн		4,900	149 107,14	730 625,00
	Поставка металлоконструкции	тн	42,75		4 464,29	190 848,21
	Монтаж металлоконструкций	тн	42,75			
	Колонны. Стойки. Фахверки	тн		14,800	89 285,71	1 321 428,57
	Балки. Связи. Прогоны. Распорки	тн		15,560	89 285,71	1 389 285,71
	Ригеля фахверки	тн		7,490	89 285,71	668 750,00
	Фермы	тн		4,900	89 285,71	437 500,00
Кладка стен и перегородок						*4 537 923,47*
	Кладка наружных стен из газоблока толщиной 300 мм	м3	130		9 680,00	1 258 400,00
	Клей для газоблока	Мешок 25 кг		195,000	803,57	156 696,43
	Газоблок 200*250*600	м3		133,900	15 869,75	2 124 959,90
	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 190мм из пустотелых бетонных камней СКЦ-1 (390x190x188мм)	м3	38,7		9 350,00	361 823,96
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	кг		0,701	27 750,00	19 460,05
	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 x 190 x 188 мм, М50 СТ РК 945-92	м3		2762,292	223,21	616 583,13
Общежитие						*178 196 087,33*
Конструкции железобетонные						*153 170 151,90*
	Устройство монолитной диафрагмы жесткости ДЖм1	м3	123,3		25 892,86	3 192 589,29
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		124,100	24 086,13	2 989 088,74
	Арматура д.6 А240	тн		0,229	198 214,29	45 391,07
	Арматура д.8 А240	тн		0,366	189 285,71	69 278,57
	Арматура д.10 А400	тн		3,181	186 607,14	593 597,31
	Арматура д.12 А400	тн		4,443	182 142,86	809 260,71
	Арматура д.16 А400	тн		1,715	180 357,14	309 312,50
	Проволока ОК 1,2	тн		0,199	276 785,71	54 941,96
	Устройство колон Секция 1 в осях 1-11 33 шт	м3	39,50562624		25 892,85	1 022 913,25
	бетон	м3		37,620	21 964,29	826 296,43
	Арматура д.8 А240	тн		1,498	189 062,25	283 215,25

	Арматура д.20 А400	тн		6,974	181 168,96	1 263 472,34
	Устройство колон Секция 2 в осях 12-1/2 22шт	м3	24,96		25 892,00	646 264,32
	бетон	м3		25,110	22 840,43	573 523,22
	Арматура д.8 А240	тн		0,961	189 218,79	181 839,26
	Арматура д.20 А400	тн		4,564	181 011,66	826 137,22
	Устройство колон Секция 3 в осях 2/2-13/2 34 шт	м3	38,53		25 892,00	997 618,76
	бетон	м3		38,520	25 892,86	997 392,86
	Проволока д.1,6 мм	тн		38,760	22 911,52	888 050,52
	Арматура д.8 А240	тн		0,443	276 785,71	122 516,25
	Арматура д.20 А400	тн		1,618	188 575,92	305 115,84
	Закладная деталь ЗД1 5 шт.	тн		3,470	184 640,08	640 701,08
	Устройство монолитной плиты перекрытия ПМ Секция 1 в осях 1-11 Зона ФП1	м3	597,59		25 892,85	15 473 308,23
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		601,180	21 964,29	13 204 489,29
	Арматура д.10 А400	тн		31,740	186 607,14	5 922 910,62
	Арматура д.12 А400	тн		20,388	182 142,86	3 713 528,57
	Арматура д.8 А240	тн		2,675	189 285,71	506 339,27
	Арматура д.16 А400	тн		3,485	179 760,93	626 466,86
	Арматура д.6 А240	тн		0,162	198 214,29	32 110,71
	Арматура д.20 А400	тн		13,219	180 357,14	2 384 141,07
	Устройство монолитной плиты перекрытия ПМ Секция Секция 2 в осях 12-1/2 Зона ФП2	м3	248,67		70 294,04	17 480 019,92
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		250,160	21 964,29	5 494 585,71
	Арматура д.10 А400	тн		14,707	186 607,91	2 744 442,54
	Арматура д.12 А400	тн		8,166	182 142,86	1 487 378,57
	Арматура д.16 А400	тн		2,108	180 357,14	380 192,86
	Арматура д.6 А240	тн		0,053	198 214,29	10 505,36
	Арматура д.8 А240	тн		0,859	189 285,71	162 596,42
	Арматура д.20 А400	тн		8,440	180 357,14	1 522 214,29
	Устройство монолитной плиты перекрытия ПМ Секция 3 в осях 2/2-13/2, А/2-Д/2 Зона ФП3	м3	601,819		25 892,85	15 582 809,09
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		605,430	22 238,12	13 463 622,44
	Проволока ОК 1,2	тн		0,899	276 785,71	248 814,28
	Автобетоннонасос	м/ч		13,000	35 000,00	455 000,00
	Автокран 25 тн.	смена		8,333	60 000,00	500 000,00
	Компрессор	смена		20,000	35 000,00	700 000,00
	Арматура д.10 А400	тн		31,700	183 035,72	5 802 232,32
	Арматура д.12 А400	тн		20,360	177 287,27	6 126 347,58
	Арматура д.16 А400	тн		4,580	180 646,29	827 360,00
	Арматура д.6 А240	тн		0,174	198 214,29	34 489,29
	Арматура д.8 А240	тн		2,746	189 285,71	519 778,56
	Арматура д.20 А400	тн		14,308	180 357,14	2 580 550,00
	Устройство Лестницы Л-1 (Зона ФП1)	шт	22		625,00	13 750,00
	Устройство лестничной площадки ЛПМ-1 +2,250	м3		1,034	25 892,83	26 767,94
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		1,040	22 321,43	23 214,29
	Арматура д8 А400	тн		0,012	393 189,52	4 800,84
	Арматура д10 А400	тн		0,003	353 375,43	1 159,07
	Арматура д12 А400	тн		0,085	182 142,86	15 480,03
	Арматура д16 А400	тн		0,066	180 357,14	11 881,93
	Ступень ЛС 14-1	шт		22,000	7 876,79	173 289,38
	Устройство косоура ЛК1м	тн		0,155	151 465,88	23 477,21
	Швелер 20П	тн		0,138	325 753,62	44 954,00
	Уголок 110х110х8	тн		0,005	403 757,95	1 889,00
	Сталь листовая 10х220х560	тн		0,012	200 892,86	2 410,71
	Устройство Лестницы Л-2 (Зона ФП1)	шт	27		625,00	16 875,00
	Устройство лестничной площадки ЛПМ-1 +2,250	м3		1,034	25 892,83	26 767,94
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		1,040	22 321,43	23 214,29
	Арматура д8 А400	тн		0,012	393 189,52	4 800,84
	Арматура д10 А400	тн		0,003	353 375,43	1 159,07
	Арматура д12 А400	тн		0,086	182 142,86	15 592,52
	Арматура д16 А400	тн		0,066	180 357,14	11 881,93
	Ступень ЛС 14-1	шт		27,000	7 876,79	212 673,33
	Устройство косоура ЛК1м	тн		0,294	151 465,88	44 530,97
	Швелер 20П	тн		0,270	312 666,67	84 420,00
	Уголок 110х110х8	тн		0,009	357 444,44	3 217,00
	Сталь листовая 10х220х560	тн		0,015	200 892,86	3 013,39
	Устройство Лестницы Л-3 (Зона ФП3)	шт	27		625,00	16 875,00
	Устройство лестничной площадки ЛПМ-1 +2,250	м3		1,034	25 892,83	26 767,94
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		1,040	22 321,43	23 214,29
	Арматура д8 А400	тн		0,012	393 189,52	4 800,84
	Арматура д10 А400	тн		0,003	353 375,43	1 159,07
	Арматура д12 А400	тн		0,086	182 142,86	15 592,52
	Арматура д16 А400	тн		0,066	180 357,14	11 881,93
	Ступень ЛС 14-1	шт		27,000	7 876,79	212 673,33
	Устройство косоура ЛК1м	тн		0,294	151 465,88	44 530,97
	Швелер 20П	тн		0,270	312 666,67	84 420,00
	Уголок 110х110х8	тн		0,009	403 757,95	3 217,00
	Сталь листовая 10х220х560	тн		0,015	200 892,86	3 013,39
	Устройство Лестницы Л-4 (Зона ФП3)	шт	22		625,00	13 750,00
	Устройство лестничной площадки ЛПМ-1 +2,250	м3		1,064	25 892,83	27 540,09
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		1,070	22 321,43	23 883,93
	Арматура д8 А400	тн		0,012	393 189,52	4 800,84

	Арматура д10 А400	тн		0,004	337 712,11	1 222,52
	Арматура д12 А400	тн		0,087	182 142,86	15 908,21
	Арматура д16 А400	тн		0,066	180 357,14	11 881,93
	Ступень ЛС 14-1	шт		22,000	7 876,79	173 289,38
	Устройство косоура ЛК1м	тн		0,155	151 316,13	23 454,00
	Швелер 20П	тн		0,138	325 753,62	44 954,00
	Уголок 110х110х8	тн		0,005	403 757,95	1 889,89
	Сталь листовая 10х220х560	тн		0,014	301 339,00	2 402,00
	Устройство Лестницы Л-5	м3	0,81		25 000,00	20 250,00
	Бетон класса В15	м3		0,810	20 023,15	16 218,75
	Арматура д8 А240	тн		0,001	189 285,71	212,00
	Арматура д8 400	тн		0,012	203 508,93	2 503,16
	Арматура д10 А400	тн		0,043	186 607,14	8 062,85
	Арматура д12 А400	тн		0,028	182 142,86	5 143,71
	Устройство Лестницы Л-6	м3	1,24		25 000,00	31 000,00
	Бетон класса В15	м3		1,240	19 798,39	24 550,00
	Арматура д8 А240	тн		0,001	189 285,71	212,00
	Арматура д8 400	тн		0,018	203 508,93	3 620,42
	Арматура д10 А400	тн		0,058	186 607,14	10 851,21
	Арматура д12 А400	тн		0,050	182 142,86	9 070,71
	Устройство монолитных крылец 5 шт	м3	26,69		24 500,00	653 905,00
	Устройство бетонной подготовки под монолитное крыльцо Кр1-5	м3		5,440	3 571,43	19 428,57
	Бетон кл. В7,5	м3		5,720	20 418,44	116 793,48
	Бетон тяжелый класса В15	м3		26,780	22 321,43	597 767,86
	Арматура д8 А240	тн		0,072	189 285,71	13 628,57
	Арматура д8 А400	тн		0,294	203 508,93	59 831,63
	Арматура д10 А400	тн		3,739	186 607,14	697 724,10
	Арматура д14 А400	тн		0,804	180 357,14	145 007,14
	Устройство парапета (1200ммх250мм) ПрМ1	м3	73,9		25 892,86	1 913 482,14
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3		83,206	22 773,00	1 894 856,23
	армирование каркаса	тн		9,069	223 214,29	2 024 438,02
	Транспортные расходы на перевозку/доставку	тг				7 692 500,00
Кладка стен и перегородок						*25 025 935,43*
	Кладка наружных стен из газоблока толщиной 300мм и 250мм	м3		319,97	9 680,00	3 097 309,60
	Клей для газоблока	Мешок 25 кг		479,955	803,57	385 678,13
	Газоблок 200*300*600	м3		329,569	14 375,00	4 737 555,81
	Кладка наружных и внутренних стен толщиной из кирпича 250 мм на 2 этажа	м3		29,40	12 100,00	355 740,00
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3		6,497	11 876,79	77 168,23
	Кирпич керамический или силикатный	шт		11760,000	69,75	820 260,00
	Кладка армированных внутренних перегородок из кирпича толщиной 120 мм	м2		430,79	2 310,00	995 124,90
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3		7,323	11 876,79	86 978,81
	Кирпич керамический или силикатный	шт		16800,810	93,00	1 562 475,87
	армирование	тн		1,000	196 428,57	196 428,57
	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м2		106,00	2 310,00	244 860,00
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3		1,802	11 876,79	21 401,97
	Кирпич керамический или силикатный	шт		4134,000	93,00	384 462,00
	Укладка перемычек	шт		30,00	357,14	10 714,29
	перемычки ПБ	шт		30,000	2 767,86	83 035,66
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3		0,075	13 967,10	1 047,53
	Изготовление и монтаж перемычек	тн		0,50	169 642,86	84 821,43
	арматура 16	тн		1,190	114 399,58	136 135,50
	уголок 75*75*5	тн		0,376	196 428,57	73 857,14
	Транспортные расходы на перевозку/доставку					11 670 880,00
6	*Кровля*					*127 114 975,43*
Школа						*55 418 191,21*
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2		2 302,35	400,00	920 940,00
	Пароизоляция Техноэласт ЭПП t=5мм	м2		2647,703	1 165,18	3 085 046,22
	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 180мм	м2		2 221,33	187,50	416 499,38
	Утеплитель ТехноРУФ В60 t=180мм	м3		355,413	22 041,70	7 833 902,31
	Монтаж профлиста несъемной опалубки	м2		2 394,00	1 960,00	4 692 240,00
	Саморезы	1000 шт		9619,000	8,00	76 952,00
	профлист оцинкованный 1000*40мм	м2		2500,000	1 883,00	4 707 499,79
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	м2		1 209,02	580,36	701 663,39
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	м2		1 012,31	446,43	451 924,11
	Монтаж сеток арматурных плоских (при норме расхода 0,003 тн на 1 м2)	тн		2,30	35 714,29	82 142,86
	пескобетон М150	м3		244,346	19 977,68	4 881 471,84
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	тн		6,664	232 142,86	1 546 997,68
	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2		2 446,12	160,71	393 126,43
	Праймер битумный Технониколь № 01	кг		856,142	375,00	321 053,25
	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 1 слой	м2		2 302,35	401,79	925 051,34
	Гидроизоляционный слой Техноэласт ЭКП, t=5мм	м2		2647,703	1 275,00	3 375 820,69

	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя	м2		2 302,35	803,57	1 850 102,68
	Гидроизоляционный слой Техноэласт ЭПП, t=2x5=10мм	м2		5295,405	1 165,18	6 170 092,43
	Устройство металлокаркаса кровли	тн		30,21	169 600,00	5 123 616,00
	КМ	тн		28,600	245 197,54	7 012 649,76
	Арматура ф10	тн		0,290	295 032,00	85 559,28
	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике в 2 слоя	м2		136,45	892,86	121 830,36
	праймер битумны	кг		40,935	375,00	15 350,63
	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2		313,835	1 165,18	365 673,82
	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике в 1 слоя	м2		136,45	446,43	60 915,18
	Гидроизоляционный слой Техноэласт ЭКП, t=5мм	м2		156,918	1 275,00	200 069,81
Спортзал						*15 650 921,48*
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки	м2		573,00	400,00	229 200,00
	Пароизоляция Техноэласт ЭПП t=5мм	м2		630,300	1 165,18	734 412,05
	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами	м2		573,00	187,50	107 437,50
	Утеплитель ТехноРУФ В60 t=180мм	м3		114,600	22 071,43	2 529 385,71
	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов 2 слоя плит	м2		1 146,00	864,74	990 992,04
	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		1138,500	2 163,00	2 462 575,50
	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2		573,00	160,71	92 089,29
	Праймер битумный Технониколь № 01	кг		200,550	375,00	75 206,25
	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 1 слой	м2		573,00	401,79	230 223,21
	Гидроизоляционный слой Техноэласт ЭКП, t=5мм	м2		658,950	1 275,00	840 161,25
	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя	м2		573,00	803,57	460 446,43
	Гидроизоляционный слой Техноэласт ЭПП, t=2x5=10мм	м2		1317,900	1 165,18	1 535 588,84
	Устройство каркаса из металлических оцинкованных профилей	м2		573,00	1 607,14	920 892,86
	затраты труда по профлисту	м2		600,000	1 960,00	1 176 000,00
	Изготовление металлических конструкций из прокатной и листовой стали	тн		0,10	98 214,83	9 821,48
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		720,000	3 920,00	2 822 400,00
	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных материалов на битумной мастике в 1 слой	м2		213,00	482,14	102 696,43
	Гидроизоляционный слой Техноэласт ЭПП, t=5мм	м2		244,950	1 165,18	285 410,49
	Устройство сливных воронок	шт		2,00	669,64	1 339,29
	Воронка водосточная	шт		2,000	22 321,43	44 642,86
Общежитие						*56 045 862,74*
	Устройство пароизоляции кровли	м2		2 305,45	400,00	922 180,00
	Пароизоляция Техноэласт ЭПП t=5мм	м2		2651,268	1 165,18	3 089 200,08
	Утепление кровли из минераловатного утеплителя	м2		2 194,65	187,50	411 496,88
	Утеплитель ТехноРУФ В60 t=180мм	м3		460,000	22 071,43	10 152 857,14
	Монтаж профлиста по несъемной опалубке	м2		2 305,45	1 960,00	4 518 682,00
	Саморезы	1000 шт		7431,000	7,14	53 072,20
	профлист оцинкованный	м2		2305,450	1 883,00	4 341 162,06
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 80мм	м2		2 194,65	580,36	1 273 680,80
	пескобетон М150	м3		241,412	22 570,00	5 448 657,25
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	тн		6,584	267 999,96	1 764 498,33
	Устройство огрунтовочного слоя кровли праймером	м2		2 305,45	160,71	370 518,75
	Праймер битумный Технониколь № 01	кг		806,908	375,00	302 590,31
	Устройство кровель плоских из наплавляемых	м2		2 305,45	401,79	926 296,88
	Гидроизоляционный слой Техноэласт ЭКП, t=5мм	м2		2651,268	1 275,00	3 380 366,06
	Устройство кровель плоских из наплавляемых в 2 слоя	м2		2 305,45	803,57	1 852 593,75
	Гидроизоляционный слой Техноэласт ЭПП, t=2x5=10мм	м2		5302,535	1 165,18	6 178 400,16
	Устройство металлокаркаса кровли	тн		26,25	169 600,00	4 452 000,00
	КМ	тн		25,890	245 169,23	6 347 431,43
	Арматура ф10	тн		0,150	246 429,22	36 964,38
	Устройство сливных воронок	шт		10,00	22 321,43	223 214,29
7	*Фасад*					*170 776 829,01*
Школа						*119 893 777,85*
	Монтаж подконструкций фасада	м2		780,45	5 758,93	4 494 550,04
	Подконструкция	м2		780,449	5 984,82	4 670 847,90
	Изготовление алюминиевых кассет	м2		1 002,37	2 142,86	2 147 935,71
	Алюминиевая панель	м2		1002,370	9 375,00	9 397 218,75
	Изготовление экрана	м2		390,00	2 678,57	1 044 642,86
	Монтаж экрана	м2		390,00	6 250,00	2 437 500,00
	Покраска	м2		390,00	1 964,29	766 071,43
	жесть оцинкованная 1,5 мм	м2		468,000	4 017,86	1 880 357,14
	заклепки 4*19	шт		54894,000	17,86	980 250,00
	краска	м2		156,000	2 410,71	376 071,43
	Устройство наружной теплоизоляции толщиной 50 мм (1 слой)	м2		780,45	700,00	546 314,30
	Теплоизоляция 50мм	м3		39,022	14 000,00	546 314,30

	Устройство наружной теплоизоляции толщиной 50 мм (2 слой)	м2		780,45	6 250,25	4 878 003,73
	Теплоизоляция 80мм	м3		40,193	14 000,00	562 703,73
	Комплектующие	%		100,000	43 153,00	4 315 300,00
	Монтаж клинкерного кирпича	м2		2 264,24	12 000,00	27 170 880,00
	Монтаж клинкерного кирпича	м2		277,00	12 000,00	3 324 000,00
	Монтаж подконструкции кронштейн	м2		1 650,00	2 366,07	3 903 053,86
	Утепление толщ 50 мм первый слой	м2		2 364,24	357,14	844 371,43
	Утепление толщ 50 мм второй слой	м2		2 364,24	357,14	844 371,43
	Теплоизоляция 100мм	м3		236,424	14 000,00	3 309 936,00
	Клинкер	шт		142766,863	162,50	23 199 615,27
	Кладочная смесь	кг		88943,400	78,57	6 988 410,00
	Перфолента	м		7081,059	589,29	4 172 767,13
	Лента монтажная перфорированная с отверстиями диаметром 5 мм из оцинкованной стали толщиной 2 мм	м		3621,800	589,29	2 134 290,52
	Монтаж подконструкции под гранит на цоколь	м2		230,00	10 000,00	2 300 000,00
	Подконструкция	м2		230,000	11 556,53	2 658 000,89
Общежитие						*50 883 051,16*
	Монтаж подконструкции фасада	м2		636,18	5 758,93	3 663 686,38
	Подконструкция	м2		636,175	5 984,82	3 807 393,77
	Изготовление алюминиевых кассет	м2		892,81	2 142,86	1 913 164,29
	Алюминиевая панель	м2		902,000	9 375,00	8 456 250,00
	Устройство наружной теплоизоляции толщиной 50 мм (1 слой)	м2		636,18	721,00	458 682,18
	Теплоизоляция 50мм	м3		32,763	14 000,00	458 682,18
	Устройство наружной теплоизоляции толщиной 50 мм (2 слой)	м2		636,18	7 504,20	4 773 982,18
	Теплоизоляция 80мм	м3		32,763	14 000,00	458 682,18
	Комплектующие	%		100,000	43 153,00	4 315 300,00
	Монтаж клинкерного кирпича с утеплением	м2		652,59	12 000,00	7 831 080,00
	Монтаж клинкерного кирпича с утеплением	м2		68,00	12 000,00	816 000,00
	Монтаж подконструкции кронштейн	м2		500,00	2 366,07	1 183 035,71
	Монтаж подконструкции кронштейн	тн		8,30	169 600,00	1 407 680,00
	Утепление 50 мм первый слой	м2		584,00	357,14	208 571,43
	Утепление 50 мм первый слой	м2		161,59	357,14	57 710,71
	Утепление 50 мм второй слой	м2		584,00	357,14	208 571,43
	Утепление 50 мм второй слой	м2		161,59	357,14	57 710,71
	Утепление 50 мм третий слой	м2		55,30	357,14	19 750,00
	Теплоизоляция 100мм	м3		74,559	14 000,00	1 043 826,00
	Клинкер	шт		40482,746	162,50	6 578 446,26
	Кладочная смесь	кг		25220,650	78,57	1 981 622,50
	Перфолента	м		2007,894	589,29	1 183 223,26
8	*Заполнение проемов*					*184 329 031,84*
Школа						*102 353 530,97*
	Установка витражей	м2		1 496,00	13 303,57	19 902 142,86
	Стеклопакет профили	м2		1498,045	18 099,72	27 114 185,71
	Стеклопакет фурнитура	м2		1498,045	1 550,29	2 322 404,46
	Витражи и фурнитура	м2		1498,045	22 644,64	33 922 687,22
	Допик	%		100,000	33 750,00	3 375 000,00
	Установка межкомнатных дверей с врезкой замков и установкой наличников	шт		108,00	17 857,14	1 928 571,43
	Двери с фурнитурой	шт		108,000	122 094,20	13 186 173,21
	Устройство окон ПВХ	шт		35,00	4 464,29	156 250,00
	окна ПВХ	шт		35,000	8 928,57	312 500,00
	Установка подоконных досок	пм		5,50	3 303,57	18 169,64
	Доски подоконные ПВХ	пм		5,500	4 464,29	24 553,57
	заглушки	шт		6,000	267,86	1 607,14
	Командировочные (по договору)	%		100,00	446,43	44 642,86
	Транспорт (по договору)	%		100,00	446,43	44 642,86
Общежитие						*81 975 500,88*
	Установка витражей	м2		848,79	13 303,57	11 291 938,39
	профиль стекла	м2		848,790	25 099,20	21 303 948,21
	фурнитура стекла	м2		848,790	2 809,18	2 384 401,79
	Витражи	м2		848,790	22 644,64	19 220 546,41
	Установка дверей внутренних с врезкой замков, установкой наличников	шт		277,00	17 857,14	4 946 428,57
	двери с фурнитурой	шт		277,000	75 465,16	20 903 849,11
	Установка подоконных досок	п.м.		218,45	3 303,57	721 665,18
	Подоконные доски из ПВХ профиля 600 мм для общежития	п.м.		218,450	4 464,29	975 223,21
	подоконники 1700*600	шт		8,000	14 285,71	114 285,71
	Заглушки для ПВХ подоконников	шт		256,000	267,86	68 571,43
	Транспорт (согласно договора)	%		100,00	446,43	44 642,86
9	*Внутренняя отделка*					*394 115 080,09*
Школа						*210 450 629,27*
	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя	м2		81,67	400,00	32 668,00
	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя	м2		22,23	400,00	8 892,00
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы ТехноНиколь Техноэласт ЭПП 4.0	м2		124,680	1 165,00	145 252,20
	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг		31,170	428,57	13 358,57

	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 30 мм	м2		729,34	187,50	136 751,25
	Плиты теплоизоляционные	м3		25,041	21 873,99	547 739,41
	Устройство фиброцементных стяжек толщиной 30мм-85мм с оборудованием Подрядчика (со своим материалом)	м2		4 334,52	982,14	4 262 358,86
	пестый, мытый сеянный	тн		507,139	4 339,29	2 200 620,32
	цемент м400	тн		138,705	22 321,43	3 096 085,71
	Устройство фиброцементных стяжек толщиной 30мм-85мм с оборудованием Подрядчика (со своим материалом)	м2		24,63	1 200,00	29 556,00
	Устройство армированной сетки	м2		4 253,43	98,21	417 747,59
	сетка арматурная	м2		4253,430	450,00	1 914 043,50
	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	пм		387,85	268,00	103 943,80
	Плитки керамогранитные плинтусные	пм		387,850	1 428,57	554 071,43
	Сухие смеси - базовый клей для плитки	кг		248,224	51,85	12 870,41
	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг		23,271	137,00	3 188,13
	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей на лестнице Л3	м2		26,85	3 500,00	93 975,00
	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2		104,60	3 500,00	366 100,00
	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2		424,85	3 500,00	1 486 975,00
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		55,630	98,21	5 463,66
	Керамогранит глазурованный напольный размер 600*600 мм	м2		1326,510	3 839,29	5 092 850,89
	Керамогранит глазурованный напольный размер 600*600 мм	м2		96,370	3 832,14	369 302,07
	Сухие смеси для плиточных работ	кг		4728,550	35,67	168 667,38
	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг		166,890	375,00	62 583,75
	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2		17,40	4 000,00	69 600,00
	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитом на клею	м2		62,92	4 000,00	251 680,00
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		8,032	98,21	788,82
	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787 2001	м2		82,730	3 839,29	317 622,57
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг		682,720	35,67	24 352,62
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг		24,096	375,00	9 036,00
	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана (смр в смр гомогена)	м2		2 573,41	732,64	1 885 383,10
	Смеси сухие - цементные наливные полы	кг		25734,100	70,00	1 801 387,00
	Грунт пропитка	кг		308,809	272,00	83 996,10
	материал	м.п.		109,000	2 941,67	1 729 986,00
	Устройство покрытий из гомогена	м2		2 573,41	1 964,29	5 054 912,50
	клей универс. для напольных покр. (20кг)	20кг/шт		26,000	17 857,14	464 285,71
	050 Europrimer Mix водно-дисперсионная грунтовка /10кг	шт		0,000		-
	Доп.заказ материала	%		100,000	12 339,29	1 233 928,57
	плинтус пвх	шт (1 шт - 2,5 м)		314,000	714,29	224 285,71
	Сварочный шнур GRABO катушка - 70 м.п. Коэффициент расхода 0,6	п/м		1050,000	178,57	187 500,00
	гомоген	м2		2289,120	6 499,65	14 878 485,71
	гомоген	м2		760,000	3 750,00	2 850 000,00
	Плинтус ПВХ	м.п.		109,000	3 209,67	349 853,99
	Устройство плинтусов	м.п.		109,00	268,00	29 212,00
	материал	м.п.		109,000	2 941,67	320 641,99
	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2		665,18	1 700,00	1 130 806,00
	Обшивка металлических ригелей вертикальных от 4 до 10 метров	м2		96,32	2 900,00	279 328,00
	Обшивка металлических ригелей из ГКЛ, горизонтальных от 4 до 10 метров	м2		92,95	3 200,00	297 440,00
	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2		10,38	1 607,00	16 680,66
	Облицовка стен 1го этажа Общежития гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2		23,40	1 800,00	42 120,00
	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2		1031,678	584,82	603 347,11
	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп		687,785	314,00	215 964,49
	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп		1965,100	455,36	894 827,94
	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	10шт		157,208	142,86	22 458,29
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	1000шт		13,756	2 200,00	30 262,54
	Лента уплотнительная	мп		1179,060	28,57	33 687,43
	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм с огрунтовкой высотой до 4 м	м2		1 036,96	1 250,00	1 296 200,00
	Штукатурка цементная New-S	кг		8503,072	44,35	377 111,24
	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением 100 мм	м2		201,33	2 541,30	511 639,00
	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м		140,931	358,00	50 453,30
	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м		402,660	491,07	197 734,25
	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3		15,563	12 280,00	191 111,29
	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт		32,213	142,86	4 601,92
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25 мм	1000 шт		2,617	2 200,00	5 758,04
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x35 мм	1000 шт		5,839	2 700,00	15 764,14

	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м		241,596	28,57	6 902,74
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		845,586	584,82	494 516,81
	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слоя с утеплением 100 мм	м2		53,00	2 885,07	152 908,85
	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м		37,100	358,00	13 281,80
	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м		106,000	491,07	52 053,42
	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3		4,097	9 000,00	36 872,10
	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт		8,480	142,86	1 211,45
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25 мм	1000 шт		0,689	2 200,00	1 515,80
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х35 мм	1000 шт		1,537	2 700,00	4 149,90
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м		63,600	32,81	2 086,88
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		111,300	375,00	41 737,50
	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из	м2		72,80	1 700,00	123 760,00
	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления (короба колонн из ГКЛ и) секция №3, 1-этаж Школы	м2		195,84	1 800,00	352 512,00
	Профиль направляющий потолочный ППП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м		768,310	122,32	93 979,73
	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м		690,405	180,36	124 521,41
	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27	шт		1152,466	50,00	57 623,28
	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт		306,787	40,00	12 271,48
	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,9 мм х 25 мм	1000 шт		7,683	3 000,00	23 049,31
	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 11 мм	1000 шт		13,816	1 250,00	17 270,19
	Лента армирующая бумажная	м		384,155	28,57	10 975,86
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		282,072	669,64	188 886,69
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-	кг		80,592	59,15	4 767,02
	Устройство панелей типа Viprok без металлического каркаса и утепления	м2		113,69	570,00	64 803,30
	Панель Капрал	м2		119,375	2 453,50	292 885,34
	Омега профиль	п.м.		117,184	485,00	56 834,11
	Пи профиль	п.м.		117,184	375,00	43 943,90
	L-профиль	п.м.		33,062	528,00	17 456,49
	F-профиль	п.м.		17,810	590,00	10 507,69
	Облицовка стен Viprok гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2		485,75	1 517,86	737 299,11
	Панель Капрал	м2		510,038	2 453,50	1 251 377,01
	Омега профиль	п.м.		500,677	485,00	242 828,45
	Пи профиль	п.м.		500,677	375,00	187 753,96
	L-профиль	п.м.		141,258	528,00	74 584,31
	F-профиль	п.м.		76,093	590,00	44 895,00
	Устройство перфорированного уголка на внешние углы стен и колонн	мп		1 568,80	72,63	113 942,30
	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм	мп		1584,488	34,82	55 171,87
	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		1043,252	52,00	54 249,10
	Устройство оконных откосов из ГКЛ на высоте до 4м	мп		826,53	630,35	521 000,00
	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт		661,224	29,64	19 598,68
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		301,683	669,64	202 019,31
	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей с огрунтовкой	м2		488,54	3 751,23	1 832 626,00
	Плитки керамические 600*600 мм ГРЕС G281-Payer Elegant	м2		331,235	3 857,14	1 277 619,94
	Керамогранит 600*600 мм ГРЕС G345-Taganay Black	м2		741,700	3 839,29	2 847 598,21
	Сухие смеси для плиточных работ	кг		4152,590	32,81	136 256,86
	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг		146,562	375,00	54 960,75
	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок по бетону и кирпичу и газоблок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15 мм ручного и машинного нанесения с огрунтовкой - до 4м	м2		4 440,93	1 250,00	5 551 162,50
	Грунтовка глубокого проникновения Бетоноконтакт на основе мелкодисперсного кварцевого наполнителя в виде песка для внутренних и наружных работ	кг		1199,051	272,14	326 309,77
	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		71054,880	54,00	3 836 963,52
	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок по бетону и кирпичу и газоблок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15 мм ручного и машинного нанесения с огрунтовкой - более 4м	м2		1 081,15	1 700,00	1 837 955,00
	Грунтовка глубокого проникновения Бетоноконтакт на основе мелкодисперсного кварцевого наполнителя в виде песка для внутренних и наружных работ	кг		291,911	272,14	79 440,52
	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		17298,400	54,00	934 113,60

	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4 мм	м2		6 289,04	916,79	5 765 732,81
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		628,904	272,14	171 149,83
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг		30187,373	53,57	1 617 137,56
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2 мм с огрунтовкой	м2		6 276,30	521,53	3 273 275,56
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		627,630	272,14	170 803,12
	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		12552,592	124,00	1 556 521,41
	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2		4 986,93	338,03	1 685 708,00
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		498,693	272,14	135 714,31
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная	кг		1695,556	212,20	359 797,03
	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг		2543,334	33,40	84 947,37
	Устройство теплоизоляции стен внутри помещений	м2		143,12	600,00	85 872,00
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим стержнем из полиамида 10х160мм	шт		572,480	25,89	14 823,14
	Плиты теплоизоляционные	м3		14,741	12 280,00	181 023,90
	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 300мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	пм		91,980	1 156,99	106 420,00
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг		2,30	272,00	625,46
	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м		92,900	39,00	3 623,09
	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг		344,925	30,36	10 470,94
	Облицовка фанерой по металлоконструкциям со шпаклевкой и заделкой швов	м2		159,34	1 400,00	223 076,00
	Компенсация арендованного жилья	%		100,00	9 700,00	970 000,00
	Облицовка стен декоративными панелями HPL	м2		219,77	6 967,00	1 531 137,59
	монтаж подконструкции для панели ирл на центр лестнице	тн		0,50	169 600,00	84 800,00
	клеевая система для HPL (активатор, праймер, двусторонний скотч, клей)	м2		219,770	2 500,00	549 425,00
	HPL 602 Rovere Boemia	м2		257,400	13 839,29	3 562 232,14
	HPL 1965 Hidalgo Asturie	м2		35,640	13 839,29	493 232,14
	Рисунок трафаретами по дизайн проекту (колонны, фон под тайказан, столовая орнамент, надпись "", надпись и рисунок Абая, надпись Сакен Сейфулина, актовый зал трафарет, общежитие надпись и орнамент, спортзал)	%		100,00	16 500,00	1 650 000,00
	Портреты	шт		10,000	55 000,00	550 000,00
	Рисунок	шт		1,000	150 000,00	150 000,00
	Устройство внутренних витражных перегородок	м2		217,59	5 535,71	1 204 516,07
	Матирование перегородок	м2		75,000	7 232,14	542 410,71
	Школа ВВ 1-10	м2		217,590	18 303,57	3 982 674,11
	Дверь 1400х2400	м2		23,520	53 571,43	1 260 000,00
	Перегородки трансформируемые	шт		2,00		
	монтаж панели 7000х3000	шт		2,000	200 892,86	401 785,71
	монтаж панели 6130х3000	шт		2,000	200 892,86	401 785,71
	монтаж панели 14500х3000	шт		1,000	535 714,29	535 714,29
	Раздвижная стена НОРМА - ФАЙЕР Россия, 7000х3000 мм	шт		2,000	3 928 571,43	7 857 142,86
	Раздвижная стена НОРМА - ФАЙЕР Россия, 6130х3000 мм	шт		2,000	3 705 357,14	7 410 714,29
	Раздвижная стена НОРМА - ФАЙЕР Россия, 14500х3000 мм	шт		1,000	9 821 428,57	9 821 428,57
	Казан и орнамент из меди	0		1,000	5 650 000,00	5 650 000,00
	Устройство подвесных потолков типа Армстронг с устройством металлического каркаса	м2		2 074,13	1 761,98	3 654 575,46
	Плита «Орбит» 1200*600*13 АМФ Германия	шт		1647,050	1 428,57	2 352 928,57
	Направляющая 3,6 пр-ва Россия эконом	шт		342,100	502,68	171 966,34
	Направляющая 1,2 пр-ва Россия эконом	шт		2079,750	239,29	497 654,46
	Уголок пр-ва Россия эконом	шт		389,620	414,29	161 414,00
	Плита «Орбит» 600*600*13 АМФ Германия	шт		883,000	714,29	630 714,29
	допик на материал	%		100,000	4 723,25	472 325,00
	Устройство коробов из ГКЛ под сафиты	мп		195,90	2 500,00	489 750,00
	ГКЛ с комплектующими	м2		199,818	3 187,50	636 919,88
	Устройство подшторников высотой до 300 мм	мп		42,60	970,00	41 322,00
	ГКЛ с комплектующими	м2		12,780	3 187,50	40 736,25
	Устройство одноуровневых потолков из ГКЛ с устройством каркаса выше 4м (зона ламалей)	м2		116,11	2 400,00	278 664,00
	ГКЛ с комплектующими	м2		118,432	3 187,50	377 502,64
	Устройство подвесных потолков из гипсокартона в 1слоя с устройством металлического каркаса без утепления	м2		870,31	2 145,68	1 867 410,00
	ГКЛ с комплектующими	м2		887,716	3 187,50	2 829 595,39
	Устройство теплоизоляции потолков	м2		50,25	700,00	35 175,00
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	шт		351,750	25,89	9 107,81
	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы на синтетическом связывающем Технофас, плотность 131-159кг/м3, толщина 100мм	м3		5,176	12 280,00	63 558,21
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		971,73	699,73	679 951,00
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		262,367	272,14	71 400,58
	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг		4664,304	53,57	249 866,77
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм с огрунтовкой	м2		943,01	700,39	660 471,00
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг		94,301	272,14	25 663,07

	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		1886,020	124,00	233 866,48
	Окраска LOFT потолков	м2		3 987,00	357,14	1 423 928,57
	Растворитель Р-4	кг		70,000	535,71	37 500,00
	Эмаль ХВ-785 черная матовая	кг		1355,580	821,43	1 113 512,14
	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2		740,69	467,00	345 902,00
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		74,069	1 071,43	79 359,64
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная	кг		251,835	361,09	90 934,96
	Устройство подвесного ламельного потолка	м2		816,35	4 464,29	3 644 419,64
	Рейка Woodcub WC40 40*100 мм оц. ст. 0.5 мм L=3м Текстура дерева	шт		1414,000	5 133,93	7 259 375,00
	Рейка Woodcub WC40 40*100 мм оц. ст. 0.5 мм L=2,0 м Текстура	шт		472,000	3 625,00	1 711 000,00
	Рейка Woodcub WC40 40*100 мм оц. ст. 0.5 мм L=1, 5 м Текстура	шт		141,000	2 616,07	368 866,07
	Соединительная вставка WC40 40*100 мм Текстура дерева	шт		1270,000	196,34	249 350,89
	Профиль несущий WCU (м/о 140 мм) оц.ст. L~3м RAL 9005	шт		254,000	2 625,00	666 750,00
	ПП удлинитель для ПП-60х27 (100 шт/уп)	шт		247,600	30,27	7 494,32
	Анкерный подвес с зажимом 60х27 (Питер) Арт.(1320-42587)	шт		825,000	55,49	45 780,13
	Тяга к подвесу d=4.0мм L=1000 мм (50шт) (мет.). Арт.(1326-25465)	шт		825,000	55,49	45 780,13
	Угол пристенный 19*24 L=3 м RAL	шт		29,000	756,70	21 944,20
	Рейка Woodcub (обрамление) WC200 200*100 мм (ш*в) оц. ст. 0.5 мм L=3м 9005	шт		123,000	8 423,10	1 036 041,08
	Угловой элемент №1-18 WC200 200*100 RAL 9005	шт		81,000	4 631,49	375 150,78
	Соединительная вставка WC200 200*100 мм (ш*в) оц. ст. 0.5 мм RAL 9005	шт		181,000	507,14	91 792,86
	Ламель из оцинкованной стали Ral 9005, 110х50 мм, типа Бард	мп		5938,000	2 021,56	12 004 038,13
	Профиля 200*100 цвет черный	мп		609,000	3 614,29	2 201 100,00
	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп		180,00	312,00	56 160,00
	Транспортные расходы на перевозку/доставку					13 353 880,00
Спортзал						*5 235 355,36*
	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2		564,09	1 964,29	1 108 033,93
	Спортивный линолеум "Grabo gymfit" толщина 6 мм.	м2		578,000	6 428,57	3 715 714,29
	Сварочный шнур GRABO катушка - 70 м.п. Коэффициент расхода 0,6	пог/метр		370,000	178,57	66 071,43
	клей универс. для напольных покр. (20кг)	шт		12,000	17 857,14	214 285,71
	050 Europrimer Mix водно-дисперсионная грунтовка /10кг	м2		7,000	18 750,00	131 250,00
Общежитие						*178 429 095,47*
	Гидроизоляция оклеечная рулонными наплавляемыми материалами ТехноНиколь	м2		444,81	357,00	160 611,00
	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		298,912	160,71	48 039,48
	Гидроизоляция Технониколь Барьер (БО), t=2мм	м2		533,772	1 503,57	802 564,33
	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг		133,443	428,57	57 189,86
	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 30мм	м2		2 937,46	186,34	547 363,00
	Плиты теплоизоляционные	м3		90,768	23 214,00	2 107 077,10
	Устройству армированной сетки	м2		3 503,52	98,21	344 095,81
	арматура	м2		3503,521	450,00	1 576 584,45
	Устройство фиброцементных стяжек толщиной 30мм-85мм с оборудованием Подрядчика (со своим материалом)	м2		3 809,84	1 040,23	3 963 111,00
	песчаный, мытый сеяный	тн		445,751	4 339,29	1 934 242,67
	цемент м400	тн		121,915	22 321,43	2 721 315,00
	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2		2 601,37	3 490,91	9 081 158,52
	Грунтовка глубокого проникновения	кг		260,137	1 071,43	278 718,21
	Керамогранит глазурованный напольный размер 600*600 мм	м2		1730,440	3 839,29	6 643 653,57
	Керамогранит глазурованный напольный размер 600*600 мм	м2		28,958	3 832,14	110 970,43
	Плитка на пол 200*800 (санузлы)	м2		358,724	6 776,79	2 430 994,32
	Сухие смеси для плиточных работ	кг		22111,645	37,50	829 186,69
	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг		780,411	375,00	292 654,13
	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2		92,18	8 000,03	343 079,00
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		9,218	98,21	905,30
	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787 2001	м2		94,945	3 839,29	364 522,52
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг		783,530	35,67	27 948,52
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг		27,654	35,71	987,52
	Устройство плинтусов из керамогранита	пм		359,97	267,98	96 466,00
	Плитка керамическая	пм		363,570	1 428,57	519 385,29
	Сухие смеси - базовый клей для плитки	кг		230,381	51,85	11 945,24
	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг		21,598	137,00	2 959,04
	Плинтус ПВХ	пм		2 144,40	267,99	574 669,00
	материал	пм		2144,400	2 941,67	6 308 116,38
	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана	м2		1 788,55	752,45	1 345 789,00
	Смеси сухие - цементные наливные полы	кг		17885,500	70,00	1 251 985,00
	Грунт пропитка	кг		214,626	272,00	58 378,27
	Устройство покрытий из ламината 32 класса способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	м2		2 067,63	1 195,58	2 472 008,00
	Ламинат 32 класс, с фаской, замковой	м2		2116,885	2 437,50	5 159 907,19
	Подложка под ламинат	м2		2116,885	53,57	113 404,55
	Монтаж ковролина	м2		250,00	1 339,29	334 821,43
	Ковролин Matrix	м2		250,000	5 982,14	1 495 535,71
	Клей GoldBastik BF 55 (14кг)	шт		7,000	20 000,00	140 000,00

	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2		462,65	1 607,00	743 478,55
	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2		485,783	585,00	284 182,76
	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп		323,855	314,00	101 690,47
	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп		925,300	455,36	421 344,61
	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт		740,240	36,24	26 823,13
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт		6477,100	2,31	14 977,72
	Лента уплотнительная	мп		555,180	30,01	16 662,06
	Устройство перегородок на металлическом каркасе с одной стороны в 2 слоя с другой стороны в 1 слой с утеплением	м2		125,07	1 892,86	236 740,00
	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м		87,549	358,04	31 345,67
	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м		250,140	491,07	122 836,61
	Утеплитель	м3		9,668	9 000,00	87 011,20
	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт		20,011	142,86	2 858,74
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25 мм	1000 шт		1,626	2 200,00	3 577,00
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x35 мм	1000 шт		3,627	2 700,00	9 792,98
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м		150,084	28,57	4 288,11
	Листы ГКЛ	м2		262,647	584,82	153 601,59
	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением 50 мм (профиль 75мм)	м2		1 411,15	1 885,55	2 660 790,90
	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м		987,805	358,04	353 669,47
	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м		2822,300	491,07	1 385 950,89
	Утеплитель	м3		109,082	9 000,00	981 737,06
	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт		225,784	142,86	32 254,86
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25 мм	1000 шт		18,345	2 200,00	40 358,89
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x35 мм	1000 шт		40,923	2 700,00	110 493,05
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м		1693,380	28,57	48 382,29
	Листы ГКЛ	м2		2963,415	584,82	1 733 068,59
	комплектующие					1 729 985,66
	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением 100 мм (100 профиль)	м2		2 150,00	2 300,00	4 945 000,00
	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м		1505,000	358,04	538 843,75
	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м		4300,000	491,07	2 111 601,00
	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3		166,195	12 280,00	2 040 874,60
	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт		344,000	142,86	49 143,84
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25 мм	1000 шт		27,950	2 200,00	61 490,00
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x35 мм	1000 шт		62,350	2 700,00	168 345,00
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м		2580,000	28,57	73 714,29
	Листы ГКЛ	м2		9030,000	584,82	5 280 937,50
	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением 100 мм (75 профиль)	м2		1 302,00	2 280,32	2 968 980,00
	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м		911,400	358,00	326 281,20
	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м		2604,000	491,07	1 278 746,28
	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3		100,645	12 280,00	1 235 915,69
	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт		208,320	142,86	29 760,60
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25 мм	1000 шт		16,926	2 200,00	37 237,20
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x35 мм	1000 шт		37,758	2 700,00	101 946,60
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м		1562,400	28,57	44 640,00
	Листы гипсокартонные влагостойкие гкл/ ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		2734,200	584,82	1 599 018,75
	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов в 2 слоя с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2		51,79	1 700,00	88 043,00
	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м		148,119	122,32	18 117,97
	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м		133,100	180,36	24 005,97
	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27	10 шт		222,179	50,00	11 108,96
	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт		59,144	40,00	2 365,77
	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт		1,481	3 000,00	4 443,58
	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт		2,664	1 250,00	3 329,45
	Лента армирующая бумажная	м		74,060	28,57	2 115,99
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		54,380	669,64	36 414,69
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-	кг		15,537	59,15	919,01

	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм с огрунтовкой высотой до 4 м	м2		118,64	1 250,00	148 300,00
	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3		14,160	13 392,86	189 641,12
	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок по бетону и кирпичу и газоблок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15 мм ручного и машинного нанесения с огрунтовкой высотой до 4 м	м2		1 163,10	1 249,10	1 452 829,80
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт	кг		314,037	272,00	85 418,06
	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	шт		0,000	35,71	-
	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг		18609,600	97,65	1 817 227,44
	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей с огрунтовкой	м2		1 645,30	3 173,00	5 220 536,90
	Плитка 600*600 см ГРЕС G281-Payer Elegant	м2		1237,994	3 857,14	4 775 121,26
	Плитка 300*93,8*8,5 мм Рио 7 белый	м2		59,935	5 529,46	331 409,55
	Сухие смеси для плиточных работ	кг		13985,050	32,81	458 884,45
	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг		493,590	375,00	185 096,25
	Облицовка внутренних стен керамогранитом	0		224,86	13 224,94	850 706,00
	Керамогранит Плитка 600*600 мм ГРЕС G343-Taganay Grey	м2		409,960	4 964,00	2 035 041,44
	Сухие смеси для плиточных работ	кг		1911,310	32,81	62 714,86
	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг		67,458	375,00	25 296,75
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4 мм	м2		3 116,24	696,00	2 168 905,82
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		311,624	272,14	84 805,46
	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг		11218,478	97,65	1 095 484,42
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2 мм	м2		3 128,24	441,00	1 379 555,60
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		312,824	272,14	85 132,03
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг		6256,488	124,00	775 804,51
	Устройство перфорированного уголка на внешние углы стен и колонн	мп		405,00	80,00	32 400,00
	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм	мп		405,000	35,00	14 175,00
	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		103,740	52,00	5 394,48
	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением дюбелями	мп		528,00	509,00	268 752,00
	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт		422,400	29,64	12 519,94
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		192,720	375,00	72 270,00
	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 300мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м		240,40	690,00	165 876,00
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		24,040	89,25	2 145,57
	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг		1153,920	46,13	53 230,74
	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2		2 419,14	400,00	967 656,00
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		241,914	272,00	65 800,61
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная	кг		822,508	212,20	174 536,11
	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг		1233,761	97,65	120 476,80
	Устройство теплоизоляции стен внутри помещений с креплением фишерами толщиной 100 мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2		150,80	179,00	26 993,20
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим стержнем из полиамида 10х160мм	шт		603,200	25,89	15 618,57
	Плиты теплоизоляционные	м3		15,532	12 280,00	190 737,87
	Облицовка стен гипсокартонными панелями Viprok	м2		3 981,06	603,41	2 402 221,91
	Панель «Капрал» RAL 9010 (2,7х1,2 м)	м2		4366,668	2 190,63	9 565 732,09
	Панель «Капрал» RAL 9003 (2,7х1,2 м)	м2		1347,840	2 190,63	2 952 612,00
	Панель «Капрал» RAL 9003 (3х1,2 м)	м2		856,800	2 190,63	1 876 927,50
	Омега профиль (алюминий), RAL 9010	м		4644,139	485,00	2 252 407,44
	Пи профиль (алюминий), RAL 9010	м		4644,139	375,00	1 741 552,14
	Эль профиль (алюминий), RAL 9010	м		1145,680	528,00	604 919,20
	Эф профиль (алюминий), RAL 9010	м		473,097	590,00	279 127,30
	Омега профиль (алюминий), RAL 9003	м		2160,000	485,00	1 047 600,00
	Пи профиль (алюминий), RAL 9003	м		2160,000	375,00	810 000,00
	Эль профиль (алюминий), RAL 9003	м		774,000	528,00	408 672,00
	Эф профиль (алюминий), RAL 9003	м		561,000	590,00	330 990,00
	Эль профиль (алюминий), RAL 9016	м		2742,000	528,00	1 447 776,00
	Эф профиль (алюминий), RAL 9016	м		510,000	590,00	300 900,00
	Устройство витражных перегородок	м2		44,43	5 535,71	245 951,79
	Матирование перегородок	м2		17,50	7 232,14	126 562,50
	Общежитие ВВ 1-3	м2		44,430	18 303,57	813 227,68
	Дверь 1500х2200	м2		25,080	53 571,43	1 343 571,43
	Устройство подвесных потолков типа Армстронг с устройством металлического каркаса	м2		923,63	1 733,46	1 601 072,00
	Плита «Орбит» 1200*600*13 АМФ Германия	шт		1465,000	1 428,57	2 092 857,14
	Направляющая 3,6 пр-ва Россия эконом	шт		243,000	502,68	122 150,89
	Направляющая 1,2 пр-ва Россия эконом	шт		1476,000	239,29	353 185,71
	Уголок пр-ва Россия эконом	шт		275,000	414,29	113 928,57
	Устройство подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса без утепления	м2		2 348,51	1 768,00	4 152 165,68
	ГКЛ с комплектующими	м2		2395,480	3 187,50	7 635 593,14

	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		2 828,25	968,08	1 903 919,00
	Грунтовка глубокого проникновения Бетоноконтакт на основе мелкодисперсного кварцевого наполнителя в виде песка для внутренних и наружных работ	кг		763,628	272,14	207 813,81
	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		13575,614	46,13	626 243,09
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм с огрунтовкой	м2		2 837,23	673,17	1 909 935,00
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг		283,723	272,14	77 212,46
	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		5674,466	46,13	261 763,12
	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2		2 718,68	467,00	1 269 623,56
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		271,868	272,14	73 986,16
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная	кг		924,351	361,09	333 773,97
	Окраска LOFT потолков	м2		213,00	357,14	76 071,43
	растворитель	кг		70,000	535,71	37 500,00
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		72,420	821,43	59 487,86
	Устройство натяжных потолков (с материалом)	м2		419,16	1 964,29	823 350,00
	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	пм		2 162,81	586,22	593 092,00
	Галтели	пм		2162,810	312,00	674 796,72
	Транспортные расходы на перевозку/доставку					10 488 742,50
10	*Прочее*					*48 635 391,73*
Школа						*34 158 012,94*
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3		13,28	3 571,42	47 428,46
	Бетон тяжелый класса В7,5 (М150) ГОСТ 7473-2010	м3		13,280	18 658,53	247 785,28
	Устройство монолитного железобетонного фундамента (плашка) с опалубкой Подрядчика	м3		20,77	12 053,57	250 352,65
	Бетон тяжелый класса В15	м3		20,770	21 612,91	448 900,14
	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3		45,67	24 500,00	1 118 915,00
	Бетон тяжелый класса В15	м3		45,670	21 612,91	987 061,60
	арматура	т		5,255	196 428,57	1 032 265,54
	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2		281,20	358,74	100 878,60
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		703,004	343,75	241 657,71
	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг		84,361	375,00	31 635,19
	пропан	кг		95,609	160,71	15 365,66
	Установка металлических ограждений	м		92,50	16 964,29	1 569 196,43
	Изготовление и монтаж стремянок (СТМ-1)	тн		1,93	169 600,00	327 328,00
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	тн		0,44	664 163,06	291 634,00
	Анкер-шпилька HST M16x140/25 (HST3 M16x145 45/25)	шт		16,000	2 238,44	35 815,00
	Анкер HRD-H 10x80	шт		16,000	255,56	4 089,00
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		34,22	208,37	7 130,00
	Изготовление и монтаж стремянок (СТМ-2)					509 145,00
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	тн		0,521	664 161,62	346 347,00
	Анкер HSL-3 M16x25	шт		16,000	9 749,19	155 987,00
	Анкер HRD-H 10x80	шт		12,000	255,58	3 067,00
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		17,96	208,46	3 744,00
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной толщиной 30 мм	м2		186,620	1 200,00	223 944,00
	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		5,711	1 600,00	9 136,92
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		5,711	19 334,00	110 408,20
	Облицовка пандусов, крылец и входных групп гранитом на клее из сухих смесей	м2		313,58	19 897,17	2 035 876,95
	Плиты из гранита облицовочные	м2		322,987	12 601,75	4 070 206,47
	клей	кг		2665,430	50,00	133 271,50
	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее из сухих смесей	м2		23,22	8 000,00	185 760,00
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг		2,322	160,00	371,52
	Плиты из гранита облицовочные	м2		23,452	9 821,43	230 334,14
	Установка металлических ограждений	мп		46,50	16 964,29	788 839,29
	Устройство стеклянных перил	м2		84,00	76 339,29	6 412 500,00
	Обшивка парапета (накрывочный элемент)	м2		730,00	3 571,43	2 607 142,86
	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм 1-1-2091	шт		2920,000	40,18	117 325,60
	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт		365,000	1 178,57	430 178,05
	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х20 мм	шт		7300,000	12,00	87 600,00
	Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60	шт		2920,000	210,00	613 200,00
	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		803,000	2 207,00	1 772 221,00
	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	м		2920,000	392,86	1 147 151,20
	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт		7300,000	2,57	18 761,00

	шуруп 6,3*32	шт		7300,000	10,09	73 657,00
	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2		730,00	625,00	456 250,00
	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	м2		766,500	1 286,00	985 719,00
	Шуруп 4,2*25	10шт		7300,000	3,84	28 026,79
	Устройство каркаса из металлических оцинкованных профилей BI-14-05-20-02	м2		102,00	1 607,14	163 928,28
	Кронштейн крепежный (2-1-29)	шт		408,000	210,00	85 680,00
	Профиль Г образный 0,8 мм 40*40 (1-1-9044)	м		408,000	230,00	93 840,00
	Анкер 10*80 1-1-8565	шт		408,000	89,29	36 430,32
	Монтаж алюминиевых панелей Металлосайдинг на стены фасада BI-14-05-05-13	м2		102,00	1 071,43	109 285,86
	Металлосайдинг «Евробрус» (1-1-9973)	м2		122,400	1 850,00	226 440,00
	Планка угла наружного, сложная, доборный элемент фасада, размером 75х75мм (1-1-3048)	м		408,000	804,00	328 032,00
	Планка стыковочная, сложная, доборный элемент фасада, шириной 60мм (1-1-3049)	м		20,400	804,00	16 401,60
	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке первого слоя. BI-14-02-03-05	м2		102,00	357,14	36 428,28
	тарельчатый держатель (парашют 16мм)	шт		1122,000	39,02	43 780,44
	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием BI-14-08-03-01	м2		40,00	3 571,43	142 857,14
	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием 0,7 мм.	м2		44,000	2 206,96	97 106,43
	Герметик силиконовый (картридж 310 мл) 1-1-2158	шт		20,000	1 178,57	23 571,43
	Шуруп 4,2*25 для ОСП. 1-1-2125	шт		400,000	3,84	1 535,71
	Заклепки 5*20	шт		400,000	11,96	4 785,71
	Деформационный шов. Устройство	%		100,000	24 343,00	2 434 300,00
Общежитие						*14 477 378,80*
	Установка металлических ограждений	мп		45,00	15 299,95	688 497,59
	Устройство монолитного железобетонного фундамента (плашка) с опалубкой Подрядчика	м3		8,17	12 053,57	98 477,67
	Бетон тяжелый класса В15	м3		8,170	21 612,91	176 577,47
	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2		131,15	358,74	47 047,73
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		327,867	343,75	112 704,26
	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг		39,344	375,00	14 754,01
	пропан	кг		44,590	160,71	7 166,23
	Установка металлических ограждений	м		44,70	20 535,71	917 946,43
	Изготовление и монтаж стремянок (СТМ-1) - смр в школе	тн		1,165	1 081 282,83	1 259 781,00
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	тн		0,618	670 396,08	414 345,00
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	тн		0,547	664 162,19	363 310,00
	Анкер HSL-3 M16x25	шт		48,000	9 749,17	467 960,00
	Анкер HRD-H 10x80	шт		18,000	255,56	4 600,00
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2		45,908	208,37	9 566,00
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной толщиной 30 мм	м2		64,94	1 200,00	77 928,00
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3		1,987	16 071,00	31 935,71
	Облицовка пандусов, крылец и входных групп гранитом на клее из сухих смесей	м2		141,36	7 288,88	1 030 355,82
	Гранит HAF-030 600*570*20 (накрывочный)	м2		57,110	19 585,71	1 118 540,14
	клей	кг		1201,560	50,00	60 078,00
	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее из сухих смесей	м2		26,72	8 000,00	213 760,00
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг		2,672	160,00	427,52
	Обшивка парапета	м2		376,00	3 571,43	1 342 857,14
	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм 1-1-2091	шт		1504,000	40,18	60 430,72
	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт		188,000	1 178,57	221 571,16
	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х20 мм	шт		3760,000	12,00	45 120,00
	Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60	шт		1504,000	210,00	315 840,00
	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		413,600	2 207,00	912 815,20
	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	м		1504,000	392,86	590 861,44
	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт		3760,000	2,57	9 663,20
	шуруп 6,3*32	шт		3760,000	10,09	37 938,40
	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2		376,00	625,00	235 000,00
	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	м2		394,800	1 286,00	507 712,80
	Шуруп 4,2*25	10шт		3760,000	3,80	14 288,00
	Устройство каркаса из металлических оцинкованных профилей BI-14-05-20-02	м2		247,50	1 607,14	397 767,15
	Кронштейн крепежный (2-1-29)	шт		990,000	210,00	207 900,00
	Профиль Г образный 0,8 мм 40*40 (1-1-9044)	м		990,000	230,00	227 700,00
	Анкер 10*80 1-1-8565	шт		990,000	89,29	88 397,10
	Монтаж алюминиевых панелей Металлосайдинг на стены фасада BI-14-05-05-13	м2		247,50	1 071,43	265 178,93
	Металлосайдинг «Евробрус» (1-1-9973)	м2		297,000	1 850,00	549 450,00

	Планка угла наружного, сложная, доборный элемент фасада, размером 75х75мм (1-1-3048)	м		990,000	804,00	795 960,00
	Планка стыковочная, сложная, доборный элемент фасада, шириной 60мм (1-1-3049)	м		49,500	804,00	39 798,00
	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке первого слоя. ВІ-14-02-03-05	м2		247,50	357,14	88 392,15
	тарельчатый держатель (парашют 16мм)	шт		2722,500	39,02	106 231,95
	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием ВІ-14-08-03-01	м2		45,00	3 571,42	160 713,90
	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием 0,7 мм.	м2		49,500	2 206,96	109 244,73
	Герметик силиконовый (картридж 310 мл) 1-1-2158	шт		22,500	1 052,29	23 676,63
	Шуруп 4,2*25 для ОСП. 1-1-2125	шт		450,000	3,84	1 727,68
	Заклепки 5*20	шт		450,000	11,96	5 383,93
11	*Мебель*					*384 564 692,02*
Школа						*218 480 588,45*
	Офисная мебель, мебель для душевых, Мегасмарт					24 256 138,39
	Мягкая мебель (пуфы, подушки), АПРИОРИ					3 428 660,71
	Кухонное оборудование, Торговый дизайн					16 697 975,55
	Мебель в лабораторию, Феникс					12 133 928,57
	Лабораторное оснащение, Базисный магазин					20 019 075,89
	Медицинское оборудование, медиал групп					1 008 482,14
	Офисная турецкая мебель, Генмар					16 562 029,17
	Техника (гиб, технодом, вязьма, дидактик)					72 941 473,66
	Ролл шторы, асыл олжа					3 462 239,00
	Скамья, столы, настенные стеллажи, амфитеатр, кереге и тд					24 973 368,39
	Прочее (гласс воркс, вектор-а)					22 997 216,96
Спортзал						*2 671 644,64*
	Спортивное оборудование, Tenco					2 671 644,64
Общежитие						*163 412 458,93*
	Мебель в комнаты, Мегасмарт					127 669 438,39
	Мягкая мебель (диваны), Априори					8 129 892,86
	Бытовая техника, Актив снаб					17 273 901,79
	Прочее (тюль-шторы, ванна) асыл олжа					10 339 225,89
12	*Внутренние сети водопровода и канализации*					*11 002 887,50*
Школа						*22 222 337,50*
	Водомерный узел №1					6 412 182,14
	Горячее водоснабжение Т3,Т4					80 003,13
	Водомерный узел №3					4 510 702,23
	Канализация К1					6 185 267,86
	Канализация К2					1 779 250,89
	Канализация К3					1 161 026,79
	Транспортно - командировочные расходы					446 428,57
	Доп.оборудование					1 647 475,89
Общежитие						
	Водомерный узел №1					6 928 294,07
	Водомерный узел №2					104 724,55
	Водомерный узел №3					9 365 400,45
	Канализация К1					10 030 197,32
	Канализация К2					1 086 483,04
	Доп. работы					7 606 716,96
13	*Внутренни сети отопления, вентиляции и кондиционирования*					*96 098 607,80*
Школа						*65 270 593,93*
	Система отопления 1 (актовый зал)					3 759 598,33
	Система отопления 2					4 661 410,00
	Система отопления 3					6 456 905,92
	Система отопления 5					6 258 773,97
	Теплоснабжение					6 278 795,72
	Транспортные расходы					446 428,57
	П1					4 228 550,00
	В1					987 898,21
	ПВ2					1 500 121,43
	П2					631 464,29
	В2					438 178,57
	ПВ3					1 500 121,43
	П3					2 308 607,14
	В3					1 199 910,71
	ПВ4					1 500 121,43
	П4					1 969 857,14
	В4					1 062 071,43
	П5					3 157 296,43
	П6					2 256 603,57
	П7					4 438 425,00
	В5					332 399,11
	В6					192 302,68
	В7					345 970,54
	В8					199 320,54
	В9					59 138,39

	В10					148 052,68
	В11					122 791,96
	В12					139 131,25
	В13					145 570,54
	В14					218 524,11
	В15					189 668,75
	В16					99 720,54
	В17					255 041,96
	В18					185 963,39
	В19					276 988,39
	В20					88 345,54
	В21					614 809,11
	В22					723 133,93
	В23					714 866,07
	ВЕ1 (ВЕ2 аналогично)					461 714,29
	ВЕ3					34 455,36
	ВЕ4					29 875,00
	ВЕ5					25 562,50
	ВЕ6					364 500,00
	Кондиционирование					1 813 431,25
	Пусконаладка приточных установок (весь объект)					1 421 391,07
	Доставка приточных установок					714 285,71
	Шеф-монтаж приточных установок					312 500,00
Спортзал						*2 255 137,76*
	Устройство системы отопления					2 255 137,76
Общежитие						*28 572 876,11*
	Устройство системы отопления					12 410 068,75
	Теплоснабжение					130 405,36
	Зонты для шахт					5 697 500,71
	П1-В1					1 533 118,75
	П1					1 258 607,14
	В1					270 520,54
	В2					314 308,93
	В3 (системы В4-В13 аналогично)					246 339,29
	В14					336 841,07
	ВЕ 1					77 107,14
	ВЕ 2					36 455,36
	ВЕ 3					77 589,29
	ВЕ 4 (системы ВЕ6, ВЕ8, ВЕ10, ВЕ11 аналогично)					420 446,43
	ВЕ 5 (системы ВЕ7, ВЕ9, ВЕ12, ВЕ14 аналогично)					411 160,71
	ВЕ 13					50 571,43
	ВЕ 15					100 607,14
	ВЕ 16					89 196,43
	ВЕ 17					95 589,29
	ВЕ 19 (системы ВЕ20-ВЕ25, ВЕ27, ВЕ28, ВЕ30, ВЕ33, ВЕ37, ВЕ39-ВЕ41 аналогично)					820 982,14
	ВЕ 26 (системы ВЕ29, ВЕ32, ВЕ36 аналогично)					192 500,00
	ВЕ 31 (система ВЕ38 аналогично)					118 750,00
	ВЕ 34 (система ВЕ35 аналогично)					190 107,14
	ВЕ 42					26 482,14
	Кондиционирование					2 436 615,18
	Дополнительные работы					1 231 005,75
14	*Внутренние сети электроснабжения*					*111 797 563,58*
Школа						*64 583 068,59*
	Силовое электрооборудование					10 355 880,78
	Системы антиобледенения и обогрева [электрообогрев водосточных воронок]					2 015 760,89
	Заземление и молниезащита					7 093 630,48
	Оборудование и материалы розеточной сети					12 827 924,34
	Устройство электроосвещения					20 483 778,35
	Щитовое электрооборудование					573 888,39
	Кабели					8 505 428,57
	Трубы					23 660,71
	Кабели					2 259 901,79
	Трубы					443 214,29
Общежитие						*47 214 494,99*
	Силовое электрооборудование					14 388 842,16
	Розеточная часть, электроустановочные изделия					8 215 075,02
	Системы антиобледенения и обогрева [Электрообогрев водосточных воронок]					1 084 621,69
	Заземление и молниезащита					6 596 609,04
	Устройство электроосвещения					13 158 472,08
	Щитовое электрооборудование					327 459,82
	Оборудование светотехническое					2 480 433,04
	Электромонтажные изделия					25 080,36
	Кабели					778 258,93
	Трубы					159 642,86
15	*Внутренне слаботочные сети*					*86 961 460,38*

Школа						*41 384 149,04*
	Структурированная кабельная система					12 535 741,90
	Система по контролю управления доступов					4 020 873,21
	Часофикация					1 229 183,04
	Видеонаблюдение					10 360 645,54
	Автоматическое газовое пожаротушение					1 045 276,79
	Система оповещения и управления эвакуацией					5 280 120,54
	Пожарная сигнализация					6 237 314,29
	МГН					674 993,75
Общежитие						*45 577 311,33*
	Структурированная кабельная система					14 074 354,19
	Система по контролю управления доступов					9 604 535,71
	Часофикация					1 322 990,18
	Видеонаблюдение					7 317 097,32
	Автоматическое газовое пожаротушение					1 262 687,50
	Система оповещения и управления эвакуацией					4 407 962,50
	Пожарная сигнализация					7 587 683,93
16	*Устройство лифтов и пусконаладочные работы*					*13 487 432,14*
	Устройство лифтов и пусконаладочные работы					13 487 432,14
17	*Газовая генераторная установка*					*10 625 000,00*
18	*Наружные сети электроосвещения*					*12 502 232,14*
	Шкаф уличного освещения ШУНО (ЯУО-9601-3474) IP54 (25А, ФР+РВМ) У2	шт		1,00	8 928,57	8 928,57
	Шкаф уличного освещения ШУНО (ЯУО-9601-3474) IP54 (25А, ФР+РВМ) У2	шт		1,000	107 142,86	107 142,86
	Автоматический выключатель, 3Р, С10А, 6кА, 400В			3,00	446,43	1 339,29
	Автоматический выключатель, 3Р, С10А, 6кА, 400В	компл		3,000	446,43	1 339,29
	Устройство светильников			62,00	2 678,57	166 071,43
	Светодиодный светильник грунтовый, h-1м	шт		40,000	53 571,43	2 142 857,14
	Светильник светодиодный	шт		16,000	62 500,00	1 000 000,00
	Светильник светодиодный	шт		6,000	17 857,14	107 142,86
	Устройство опор	шт		11,00	6 250,00	68 750,00
	Опора освещения СТВг-8,0-3,0, толщина металла 3 мм, межосевое	шт		11,000	89 285,71	982 142,86
	Устройство кронштейна	шт		16,00	446,43	7 142,86
	Кронштейн типа КГ "Г-образный", вылет 1,0 метр, угол наклона 20	шт		16,000	6 250,00	100 000,00
	Устройство насадок	шт		5,00	446,43	2 232,14
	Насадка НВ-2 (60/60), покрытие "горячее оцинкование", ГОСТ (9.307-	шт		5,000	4 464,29	22 321,43
	Устройство закладного фундамента			56,00	2 678,57	150 000,00
	Закладной фундамент	шт		45,000	17 857,14	803 571,43
	Закладной фундамент	шт		11,000	17 857,14	196 428,57
	Анкерная закладная D108	шт		40,000	8 928,57	357 142,86
	Прокладка кабелей силовых	м		1 911,00	446,43	853 125,00
	Прокладка кабелей силовых с 3 медными жилами			809,00	267,86	216 696,43
	Кабель силовой бронированный, изоляцией из сшитого полиэтилена	м		1911,000	491,07	938 437,50
	Кабель силовой с 3 медными жилами, сечением 1,5 миллиметров	м		809,000	178,57	144 464,29
	Песок	м		85,430	2 224,57	190 044,64
	Труба п/э д.110мм (толщ. ст. 6,5мм)	шт		314,000	1 607,14	504 642,86
	Зажимы прокалывающие влагозащищенный изолированный	шт.		340,000	803,57	273 214,29
	Концевая кабельная муфта с наконечниками			3,000	13 660,71	40 982,14
	Демонтаж Опор освещения	шт		45,00	2 678,57	120 535,71
	Монтаж опор освещения с заливкой бетонного основания	м		45,00	10 714,29	482 142,86
	Кабель силовой бронированный, изоляцией из сшитого полиэтилена	шт		800,000	937,50	750 000,00
	Зажимы прокалывающие влагозащищенный изолированный	шт		90,000	446,43	40 178,57
	Закладной фундамент	шт		45,000	22 321,43	1 004 464,29
	Анкерная закладная D108	компл		45,000	4 464,29	200 892,86
	Прочие материалы (бетон, соединительная муфта и т.д.)			1,000	517 857,14	517 857,14
19	*Наружные сети электроснабжения 0,4кВ*					*18 605 311,15*
	Монтаж щитка	компл.		1,00	133 928,57	133 928,57
	Щит АВР на 3 ввода:- вводные автоматы 80А -3шт., с отходящими	компл.		1,000	286 471,43	286 471,43
	Прокладка трубы	м		28,00	13 392,86	375 000,00
	Труба стальная электросварная Ø530мм, толщина стенки 7мм*	м		28,000	30 357,14	850 000,00
	Прокладка трубы	м		965,00	2 678,57	2 584 821,43
	Труба п/э Ø110мм (толщ. ст. 6,5мм) SDR17	м		965,000	1 839,29	1 774 910,71
	Устройство смотрового колодца	шт		2,00	160 714,29	321 428,57
	Плита днища ПН 20	шт		2,000	41 964,29	83 928,57
	Кольцо стеновое КС 20.96	шт		2,000	31 878,57	63 757,14
	Кольцо стеновое КС 20.66	шт		2,000	31 250,00	62 500,00
	Плита перекрытия 1ПП 20-1	шт		2,000	37 500,00	75 000,00
	Кольцо опорное КО 6	шт		2,000	4 910,71	9 821,43
	Устройство люка С	шт		1,00	13 392,86	13 392,86
	Люк С (В125) - ГКС.2 - 60	шт		3,000	21 428,57	64 285,71
	Скоба Ø12 А-I, L=1500	шт		10,000	401,79	4 017,86
	Бетон кл.В12,5	м3		1,000	15 178,57	15 178,57
	Мастика гидроизоляционная	кг		63,333	446,43	28 273,66
	Кабельно-проводниковая продукция, прокладка	м		2 570,00	1 096,80	2 818 764,28
	АПвБбШвнг-LS 5х4	м		3,000	330,36	991,07
	АПвБбШвнг-LS 5х10	м		293,000	488,39	143 099,11
	АПвБбШвнг-LS 4х35	м		201,000	896,43	180 182,14
	АПвБбШвнг-LS 4х50	м		328,000	1 133,04	371 635,71
	АПвБбШвнг-LS 4х70	м		643,000	1 584,82	1 019 040,18
	АПвБбШвнг-LS 4х95	м		233,000	2 033,04	473 697,32

	АПвБбШвнг-LS 4х150	м		191,000	3 256,25	621 943,75
	АПвБбШвнг-LS 4х185	м		330,000	4 016,07	1 325 303,57
	КВБбШвнг 4х1,5	м		348,000	382,14	132 985,71
	Кабельные муфты и аксессуары	шт		32,00	35 714,29	1 142 857,14
	Концевая кабельная муфта с наконечниками	компл.		12,000	5 803,57	69 642,86
	Концевая кабельная муфта с наконечниками	шт		12,000	14 732,14	176 785,71
	Концевая кабельная муфта с наконечниками	шт		8,000	16 964,29	135 714,29
	Песок	м2		265,000	3 571,43	946 428,57
	Щебень	м3		0,960	5 357,14	5 142,86
	Молниезащита и заземление, монтаж					223 660,71
	Молниеприемник h-1м	шт		1,000	28 571,43	28 571,43
	Устройство заземления автоцистерн индикаторное	компл.		1,000	268 928,57	268 928,57
	Сталь полосовая 40х4	м		155,000	437,50	67 812,50
	Вертикальный заземлитель Ø16мм, L-3м	шт		40,000	1 205,36	48 214,29
	Обогрев трубопровода, монтаж					68 750,00
	Щит ЩРН-12	шт		1,000	8 771,52	8 771,52
	Терморегулятор	шт		1,000	17 983,04	17 983,04
	Датчик к терморегулятору РТ-300	шт		1,000	7 410,27	7 410,27
	Нагревательный кабель	м		12,000	4 640,63	55 687,50
	Вводной дифференциальный автоматический выключатель 25А	шт		1,000	7 473,13	7 473,13
	Контактор 2Р, 25А	шт		1,000	4 906,79	4 906,79
	Автоматический выключатель 2Р, С10А	шт		1,000	1 300,36	1 300,36
	Концевые заделки Комплект V-MZ	шт		3,000	2 533,93	7 601,79
	Лента алюм.крепежная ЛАС	шт		1,000	3 702,68	3 702,68
	ВВГнг(А)-LS 3*1,5	м		40,000	187,50	7 500,00
	Колодка клеммная 1р 7*5,3	шт		2,000	1 718,75	3 437,50
	Хомут пластиковый черный 300мм	шт		30,000	34,38	1 031,25
	Коробка IP56 100*100*50	шт		4,000	967,41	3 869,64
	Теплоизоляция K-Flex	м²		1,000	7 022,32	7 022,32
	Клеммник соед. 10P 450V 41A 6mm	шт		3,000	1 438,84	4 316,52
	Лабораторные испытания	шт		16,00	40 178,57	642 857,14
	Транспортные расходы	услуга		1,00	803 571,43	803 571,43
20	*Трансформаторная подстанция1-4*					*17 763 758,92*
	Трансформаторная подстанция №1, монтаж-демонтаж					1 309 017,85
	Автоматический выключатель LS-1600A.	шт		2,000	821 428,57	1 642 857,14
	ЩО 70-03-С-УЗ (линейная): с рубильниками 3*250 и 1*400.	шт		2,000	401 785,71	803 571,43
	Кабель АПвВнг-10КВ 1*150	м		89,000	2 410,71	214 553,57
	Муфты концевые POLT 12D/1X1-L12A	шт		4,000	40 178,57	160 714,29
	Шина АД 80*8.	м		50,000	2 370,54	118 526,79
	Счетчик Меркурий230ART03-pci	шт		2,000	37 500,00	75 000,00
	Модэм АСКУЭ	шт		2,000	43 750,00	87 500,00
	Трансформаторы тока ТТ-0,66 600/5	шт		6,000	4 017,86	24 107,14
	Трансформатор ТМГ-1000КВА/10-0,4кВ	шт		2,000	2 812 500,00	5 625 000,00
	Трансформаторная подстанция №2, 3, 4, монтаж-демонтаж					3 376 428,57
	Разъединитель РВФЗ 10/630	шт		18,000	83 035,71	1 494 642,86
	Трансформаторы тока 10 кв 150/5	шт		4,000	53 571,43	214 285,71
	Трансформаторы тока 0,4 кв 1500/5	шт		9,000	4 375,00	39 375,00
	Шина аллюминиевая 10*100*4000, 128м/	кг		347,000	1 250,00	433 750,00
	Крепеж в ассортименте (болт, гайка, шайба)	кг		7,000	875,00	6 125,00
	Кабель АПвПу 1*630/70-10КВ	м		180,000	5 339,29	961 071,43
	Муфта концевая марки Raychem для одножильных кабелей с	шт		9,000	70 089,29	630 803,57
	Муфта соединительная марки Raychem для одножильных кабелей с	шт		9,000	37 500,00	337 500,00
	Учеты эл.энергии с передачей данных согласно предписаний ТОО	шт		3,000	69 642,86	208 928,57
21	*Наружные сети водопровода и канализации*					*65 994 180,86*
НВК						*57 111 725,50*
	Наружные сети водопровода					12 965 100,00
	Водопонижение	%		100,00	22 321,43	2 232 142,86
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м		417,00	503,51	209 963,67
	Материалы	м		417,000	6 399,22	2 668 474,74
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 200 мм. Установка	шт		1,00	5 697,24	5 697,24
	Материалы	шт		1,000	205 995,93	205 995,93
	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 4 м3. Установка [жироуловитель]	шт		1,00	16 641,30	16 641,30
	Материалы	шт		1,000	1 773 612,07	1 773 612,07
	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	шт		3,00	12 144,29	36 432,87
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1200 мм. Укладка	км		0,01	6 370 160,13	40 577,92
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м		349,00	503,51	175 724,99
	Материалы	м		349,000	66 937,07	23 361 037,43
	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые [Колодец жб 1500]	м3		11,48	36 946,42	424 292,69
	Материалы	м3		11,484	13 155,87	151 082,01
	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя [гидроизоляция колодца]	м2		26,00	385,20	10 015,20

	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1200 мм. Укладка [СПИРОЛАЙН применительно]	км		0,06	6 370 161,01	362 398,46
	Плиты покрытия. Укладка [крышка колодца]	шт		17,00	6 781,14	115 279,38
	Материалы	шт		17,000	22 285,99	378 861,83
	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка [дно колодца]	м3		0,14	13 961,71	1 954,64
	Люки. Установка	шт		19,00	3 165,55	60 145,45
	Материалы	шт		19,000	27 853,03	529 207,57
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2, с учетом всех условий производства	м3		1 872,00	1 190,01	2 227 698,72
	Обратная засыпка траншей и котлованов песком механизированным способом	м3		203,70	299,60	61 028,52
	Механизированная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5 м, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла	м3		1 661,40	192,11	319 171,55
	От КНС до КНС					5 075 002,75
	Колодец-гаситель	шт		1,000	982 142,86	982 142,86
	Трубы (от КНС до КНС)	%		100,000	14 244,96	1 424 496,43
	Плита 1ПП 10.2	шт		3,000	8 125,00	24 375,00
	Плита 1ПП 15.2	шт		1,000	21 517,86	21 517,86
	Устройство лотков			32,00	13 392,86	428 571,43
	Лоток водопроводный пластиковый	м		32,000	9 387,50	300 400,00
	Заглушка	шт		6,000	3 037,50	18 225,00
	Решетка водоприемная металическая	шт		32,000	8 000,00	256 000,00
	Крепеж	шт		64,000	1 650,00	105 600,00
	Дополнительные материалы для монтажа	шт		1,000	142 857,14	142 857,14
КНС						*8 882 455,36*
	Канализационная насосная станция					
	Материалы	%		100,000	78 767,71	7 876 771,43
	Утепление щита управления	шт		1,00	209 821,43	209 821,43
	Датчик уровня	шт		1,000	155 982,14	155 982,14
	смр	%		100,00	6 398,80	639 880,36
22	*Наружные слаботочные сети*					*4 134 507,14*
	Строительство телефонной канализации (общее)					1 887 750,00
	Строительство телефонной канализации под проезжей частью					333 857,14
	Строительство телефонной канализации под не проезжей частью					138 000,00
	Монтаж ККС					469 676,79
	Прокладка кабеля ТУСМ					563 437,50
	Измерения кабеля ТУСМ					32 142,86
	Дополнительно					709 642,86
23	*Наружные сети теплоснабжения*					*43 952 990,70*
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты [лоток 1]	м3		50,00	1 383,51	69 175,50
	Материалы	м3		50,000	7 161,52	358 076,00
	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях [Лоток 1]	м3		16,00	12 960,89	207 374,24
	Материалы	м3		16,000	350 294,59	5 604 713,44
	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка [Неподвижная опора Н1-Н7]	м3		0,80	9 265,51	7 412,41
	Материалы	м3		0,800	706 470,24	565 176,19
	Люки. Установка	шт		12,00	1 279,10	15 349,20
	Материалы	шт		12,000	2 876,29	34 515,48
	Ригели. Укладка [УТ2, перемычка пр1]	шт		1,00	6 303,27	6 303,27
	Материалы	шт		1,000	11 892,67	11 892,67
	Люки. Установка	шт		3,00	1 279,09	3 837,27
	Материалы	шт		3,000	11 693,30	35 079,90
	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство [УТ 2 стены и днище]	м3		14,00	7 993,98	111 915,72
	Материалы	м3		14,000	13 634,15	190 878,10
	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с затратами Подрядчика	м2		4,50	704,21	3 168,95
	Материалы	м2		4,500	1 118,07	5 031,32
	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2		37,30	155,65	5 805,75
	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2		43,60	304,37	13 270,53
	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2		9,00	168,79	1 519,11
	Материалы	м2		9,000	6,20	55,80
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3		16,00	1 383,51	22 136,16
	Материалы	м3		16,000	7 161,52	114 584,32
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20мм с оборудованием Подрядчика	м2		16,00	121,06	1 936,96
	Материалы	м2		16,000	130,54	2 088,64
	Ригели. Укладка [УТ3, перемычка пр1]	шт		1,00	6 303,27	6 303,27
	Материалы	шт		1,000	11 892,67	11 892,67
	Люки. Установка	шт		3,00	1 279,09	3 837,27

	Материалы	шт		3,000	11 693,30	35 079,90
	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство [УТ 3 стены и днище]	м3		11,20	7 993,98	89 532,58
	Материалы	м3		11,200	14 189,74	158 925,09
	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с затратами Подрядчика	м2		3,70	704,21	2 605,58
	Материалы	м2		3,700	1 118,07	4 136,86
	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2		30,50	155,65	4 747,33
	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2		34,80	304,37	10 592,08
	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2		9,00	168,79	1 519,11
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3		16,00	1 383,51	22 136,16
	Материалы	м3		16,000	7 161,52	114 584,32
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20мм с оборудованием Подрядчика	м2		16,00	121,06	1 936,96
	Материалы	м2		16,000	130,54	2 088,64
	Колодцы смотровые железобетонные сборные с металлическими люками, круглые. Устройство в грунтах мокрых [Смотровые колодцы]	м3		10,88	15 236,05	165 692,04
	Материалы	м3		10,875	11 256,99	122 419,77
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	м3		1 025,00	480,84	492 861,00
	Механизированная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5 м, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта	м3		605,00	77,63	46 966,15
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта	м3		605,00	154,88	93 702,40
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км		0,55	327 482,92	181 425,54
	Материалы	км		0,554	614 765,99	340 580,36
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км		0,59	370 006,46	216 453,78
	Материалы	км		0,585	973 344,17	569 406,34
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км		0,45	447 211,35	199 456,26
	Материалы	км		0,446	1 222 143,34	545 075,93
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	компл		23,00	3 371,32	77 540,36
	Материалы	компл		23,000	4 896,53	112 620,19
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	компл		5,00	5 396,60	26 983,00
	Материалы	компл		5,000	11 078,55	55 392,75
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	компл		4,00	5 824,95	23 299,80
	Материалы	компл		4,000	24 731,74	98 926,96
	Монтаж закладных деталей весом до 4кг [скользящие опоры]	т		1,63	27 670,23	44 999,10
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м		11,40	15 050,35	171 573,99
	Материалы	м		11,400	1 102,01	12 562,91
	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км		0,03	223 216,00	6 696,48
	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2		400,00	71,72	28 688,00
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой [органосиликатное покрытие]	м2		400,00	14,64	5 856,00
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex [стеклопластик]	м2		1 017,00	647,82	658 832,94
	Мобилизация техники	услуга		11,00	34 587,83	380 466,13
	Водопонижение	%		100,00	11 607,14	1 160 714,29
	Котельная	%		100,00	279 616,07	27 961 607,14
	Транспортные и пусконаладочные работы	услуга		1,00	1 641 964,29	1 641 964,29
	бетон В7,5	м3		4,135	19 217,00	79 455,76
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные	м2		80,640	1 165,00	93 945,60
	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг		10,080	525,00	5 292,00
	бетон В20	м3		15,392	21 612,91	332 661,59
	арматура д.12, А400	тн		0,701	196 428,57	137 657,14
24	*Наружные сети газоснабжения*					*27 686 759,50*
	ГСН	%		100,00	169 986,95	16 998 694,64
	СНГ (сниженный нефтяной газ) 60/40 (пропан/бутан)	кг		24000,000	107,14	2 571 400,57
	Газгольдеры	шт		2,000	4 058 332,14	8 116 664,29

25	*Благоустройство*					*313 700 790,17*
	Озеленение, СМР	м2		10 821,00	1 000,00	10 821 000,00
	Рулонный газон (дерн)	м2		10379,000	1 000,00	10 379 000,00
	Газон обыкновенный	м2		6439,000	214,00	1 377 946,00
	Ель обыкновенная 1,5-2м	шт		13,000	21 951,50	285 369,50
	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	шт		15,000	45 000,00	675 000,00
	Кустарники , Вяз мелколистный м.п./шт	шт		2954,000	1 050,00	3 101 700,00
	Акация желтая	0		13,000	8 034,00	104 442,00
	дресва	м3		11965,870	1 642,95	19 659 326,12
	дресва	м3		900,000	1 380,00	1 242 000,00
	Грунт черноземный	м3		1500,000	2 500,00	3 750 000,00
	Устройство асфальтобетонного покрытия по проездам:	м2		4 747,00	5 017,86	23 819 767,86
	Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон Тип Б	тн		573,438	16 920,10	9 702 621,54
	Битумная эмульсия	тн		1,424	138 392,86	197 085,27
	Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон	тн		686,416	16 026,79	11 001 045,35
	Битумная эмульсия	тн		3,323	138 392,86	459 865,63
	Щебеночная смесь	м3		968,388	3 258,93	3 155 907,32
	Покрытие тротуарной плиткой (отмостка)	м2		463,00	5 132,14	2 376 182,14
	сетка 4*100*100мм	м2		532,450	616,07	328 027,23
	Бетон В15 Н=10см армирование	м3		47,689	22 945,00	1 094 224,11
	Пленка	м2		555,600	89,29	49 607,14
	Щебень фрак	м3		94,452	3 258,93	307 812,32
	Установка бортового камня БР 100.30.15 по проездам	м		1 635,00	3 163,39	5 172 147,32
	Бордюр 100*30*15	пм		1716,750	1 874,60	3 218 219,55
	Бетон М200	м3		96,465	22 945,00	2 213 389,43
	Щебеночная смесь Н=20*50см	м3		222,360	3 258,93	724 655,36
	Установка бортового камня	пм		2 153,00	1 953,57	4 206 039,29
	Поребрик	пм		2196,060	874,65	1 920 783,88
	Бетон М200	м3		92,579	22 945,00	2 124 225,16
	Щебеночная смесь Н=10*35см	м3		102,483	3 258,93	333 984,13
	Устройство покрытия тротуарной плитки (брусчатка)	м2		4 107,50	4 180,36	17 170 816,96
	Щебень фрак.	м3		837,930	3 258,93	2 730 754,02
	А.033.ФСМ.6 КЛАССИКО (172*115,115*115,86*115*60ММ), ПОКРЫТИЕ AVERSPRO, (02) ЧЕРНЫЙ	м2		1589,300	4 071,43	6 470 721,43
	А.033.ФСМ.6 КЛАССИКО (172*115,115*115,86*115*60ММ), ПОКРЫТИЕ AVERSPRO, (17) СЕРЫЙ	м2		1589,300	3 669,64	5 832 163,39
	А.033.ФСМ.6 КЛАССИКО (172*115,115*115,86*115*60ММ), ПОКРЫТИЕ AVERSPRO, (18) СВЕТЛО-СЕРЫЙ	м2		1589,300	4 026,79	6 399 770,54
	ПОДДОН ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ (1200*1000ММ)	шт		345,000	1 964,29	677 678,57
	Изготовление беседки большой круглой 12*12	шт		1,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Изготовление перголы большой 15м	шт		1,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Изготовление перголы маленькой 9м	шт		1,00	500 000,00	500 000,00
	Скамья закругленная 3,4 м	шт		1,00	193 750,00	193 750,00
	Скамья закругленная 5,7 м	шт		1,00	324 553,57	324 553,57
	Скамья закругленная 2,4 м	шт		1,00	136 607,14	136 607,14
	Скамья3,76*13,7 м диметр стола 1,3	шт		1,00	2 260 714,29	2 260 714,29
	Скамья 3,3*2*2,1 м	шт		1,00	520 535,71	520 535,71
	Скамья тип А 2,7*0,8 м высота 0,5 м Прямая	шт		1,00	190 178,57	190 178,57
	Скамья тип Б 2,3*0,8 м высота 0,5 м Прямая	шт		6,00	161 607,14	969 642,86
	Урна 35*35 см, проем 18*25 см	шт		8,00	43 750,00	350 000,00
	Скамья тип С 2,6 м (2 стороны) *3,0, сиденье 0,5 м, клумба 1,3*0,5 м	шт		3,00	824 107,14	2 472 321,43
	Монтаж	%		100,00	1 339,29	133 928,57
	Качели детской игровой площадки3—7 3,18 × 1,40 × 2,07	шт		1,00	193 750,00	193 750,00
	Детский игровой комплекс7—14 2,98 × 2,24 × 2,30	шт		1,00	911 607,14	911 607,14
	Резиновое покрытие 20 мм	м2		69,00	7 589,29	523 660,71
	Сетка заградительная	м2		1 447,00	669,64	968 973,21
	Монтаж и доставка	%		100,00	1 105,36	110 535,71
	Комплекс металлических ограждений для спортивной площадки Н=5 м согласно стандарту, с окраской согласно Дизайн проекту	м2		580,00	13 839,29	8 026 785,71
	Монтаж	м2		580,00	1 339,29	776 785,71
	Устройство заградительной сетки, ограждающей верх спортивной площадки	м2		720,00	803,57	578 571,43
	Монтаж	м2		720,00	357,14	257 142,86
	Уплотнение основание, вывод отметки	м2		720,00	1 339,29	964 285,71
	Устройство покрытия из искусственной травы, высотой ворса 50 мм со всеми комплектующими	м2		720,00	5 312,50	3 825 000,00
	Устройство покрытия из искусственной травы, высотой ворса 50 мм со всеми комплектующими	м2		62,00	5 312,50	329 375,00
	Резиновое покрытие 20 мм	м2		16,00	7 589,29	121 428,57
	Установка мини-футбольных ворот	шт		2,00	151 785,71	303 571,43
	Погружение железобетонных свай С3-30 дизель-молотом на экскаваторе	%		100,00	31 250,00	3 125 000,00
	сваи	шт		45,000	30 712,50	1 382 062,50
	дресвы	м3		2377,750	1 589,29	3 778 924,11
	Подмости и пирсы стальные из инвентарных конструкций, высота до 12 м. Сборка	т		14,50	169 600,00	2 459 200,00
	труба 100*100*4	т		0,563	257 142,86	144 771,43
	труба 80*80*4	т		6,450	241 964,28	1 560 669,61
	двутавр 20б1	т		4,032	285 714,32	1 152 000,14
	швеллер 30п	т		0,230	308 035,72	70 848,22

	швеллер 16п	т		0,600	244 642,85	146 785,71
	лист 14-10-8 мм	т		2,135	235 714,28	503 249,99
	Укладка террасной доски	м2		317,00	3 300,00	1 046 100,00
	Доска террасная из древесно-полимерного композита шириной 145 мм, толщиной 24 мм, типа Darvolex	м2		323,340	10 600,00	3 427 404,00
	Клипса для крепления террасной доски типа Darvolex	шт		6974,000	40,18	280 205,36
	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x45 мм	1000 шт		6974,000	5,36	37 360,71
	Устройство монолитного жб фундамента (плашка) под подпорные стены из СКЦ	м3		22,72	8 482,14	192 714,29
	бетон B25, W8, F200	м3		22,720	23 987,82	545 003,27
	Устройство монолитного жб фундамента (плашка) под подпорные стены из СКЦ	м3		15,80	8 482,14	134 017,86
	бетон B25, W8, F200	м3		15,800	22 773,21	359 816,79
	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 190мм из пустотелых бетонных камней СКЦ-1 (390x190x188мм) (ПС-3 подпорная стена)	м3		32,54	9 350,00	304 207,86
	скц	шт		2172,402	223,21	484 911,16
	бетон	м3		7,483	22 773,21	170 416,24
	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 190мм из пустотелых бетонных камней СКЦ-1 (390x190x188мм) (ПС-3 подпорная стена)	м3		24,49	9 350,00	228 944,10
	скц	шт		1634,930	223,21	364 939,78
	бетон	м3		5,632	22 773,21	128 253,73
	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2		43,60	460,00	20 056,00
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		109,000	343,75	37 468,75
	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг		13,080	375,00	4 905,00
	пропан	кг		14,824	160,71	2 382,43
	Устройство покрытий из гранита на клее из сухих смесей	м2		205,11	8 000,00	1 640 880,00
	плита из гранита	м2		209,212	6 342,07	1 326 838,72
	грунтовка глуб проникновения	кг		20,511	87,68	1 798,38
	смеси сухие - базовый клей для плитки	кг		1743,435	18,39	32 066,75
	смеси сухие цементные для затирки швов плиок	кг		123,066	52,81	6 469,00
	Полив					29 526 608,93
	Подъездная дорога					24 050 983,93
	Устройство ограждений					10 366 964,29
	Металлоконтрукции трибуны					3 766 209,19
	Укладка террасной доски (на трибуну)					1 889 223,21
	Эксплуатируемая кровля					12 474 230,59
	Устройство велодорожки					11 160 714,29
	Распил и шлифовка камня					1 250 000,00
	Устройство парапета из листового металла					88 200,00

Переменные производственные расходы	*3 177 469 281*
Накладные расходы	*132 528 546*
Итого без НДС	*3 309 997 827*
Итого с НДС	*3 707 197 566*

Сдал

ТОО «BI Global»
(наименование организации)

Руководитель проекта Бегалин Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял

Учреждение образования "IQanat High School of Burabay"
(наименование организации)

Байгузов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)