Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Форма № КС-3

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			30	31.03.2020г				

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**5998671,70**	**1445580,06**	**1445580,06**						**0,00**	**1 445 580,06**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Нуртазиев М. Ж. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Форма 2в

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

28.12.2020г

АКТ №7

приемки выполненных работ за декабрь 2020г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Зимнее содержани			
1	**Е11-700285-0107 СРД-285-01-07**	**Очистка обочин дороги от снега бульдозером 96 кВт (130 л.с.), толщина снежного покрова до 1000 мм**	**1 км прохода**	**155,6000**		**2821,18**	**438976**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	71,576	1778,00	127262
1. 2	20103 Т	Машинист 6-го разряда	чел.-ч	0,46	71,576	--	--
		Итого оплата труда:				**817,88**	**127262**
1. 3	259 С (3101-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,46	71,576	6133,00	438976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	71,576	1778,00	127262
		Итого эксплуатация машин:				**2821,18**	**438976**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,69	35118
		Сметная стоимость:				**3046,87**	**474094**
2	**Е11-700270-0108**	**Очистка проезжей части дороги от снега шнекоротором ДЭ-213 (Д-909С) на**	**1 км**	**956,0000**		**1529,80**	**1462489**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	191,2	1487,00	284314
2. 2	20103 Т	Машинист 6-го разряда	чел.-ч	0,2	191,2	--	--
		Итого оплата труда:				**297,40**	**284314**
2. 3	340 С	Навесное оборудование	маш.-ч	0,2	191,2	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	535 С (3304-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Тракторы на пневмоколесном ходу 215 л.с. (158 кВт)	маш.-ч	0,2	191,2	7649,00	1462489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	191,2	1487,00	284314

		Итого эксплуатация машин:				**1529,80**	**1462489**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,38	116999
		Сметная стоимость:				**1652,18**	**1579488**
3	**Е11-700290-0301 СРД-290-03-01**	**Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной**	**1000 м2**	**1,8340**		**1156,38**	**2121**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,14672	199,00	29
3. 2	20507 Т	Водитель автомобиля 5 разряда	чел.-ч	0,08	0,14672	--	--
		Итого оплата труда:				**15,92**	**29**
3. 3	2191 С (3301-0211-0201)	Комбинированная дорожная машина	маш-ч	0,072	0,132048	5589,00	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	55,89	--
3. 4	3006 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,008	0,014672	3397,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,014672	1487,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**429,58**	**788**
3. 5	280068 С (2101-0603-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83	м3	0,1	0,1834	7268,00	1333
		Итого материалов:				**726,80**	**1333**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,51	170
		Сметная стоимость:				**1248,89**	**2290**
4	**Е11-010206-0103**	**Дороги. Уборка снега бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м**	**м3 снега**	**678,0000**		**9,94**	**6736**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,424	1778,00	2532
		Итого оплата труда:				**3,73**	**2532**
4. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0021	1,424	4731,00	6736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,424	1778,00	2532
		Итого эксплуатация машин:				**9,94**	**6736**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2,69	1823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,01	685
		Сметная стоимость:				**13,63**	**9243**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1910321**
в том числе:							

- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1908988**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**414137**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1333**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы	Тенге				**1823**
ИТОГО:	Тенге				**1912144**
Сметная прибыль	Тенге				**152972**
ИТОГО по смете:	Тенге				**2065114**
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,7	Тенге				**1445580,06**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

_____ Нуртазиев М. Ж.

Подрядчик:

Руководитель

ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

_____ Ерниязов И.М.