Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хояйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Темирский район, п.Шубаркудук, ул.Желтоксан,5**	**060140009512**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84**	**030240001278**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл №1 к договору о гос. закупках работ №14 от 26.02.2020г.

Номер документа	Дата составления
28	**29.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство тротуара по ул.Кереева в п.Шубаркудук,Темирского района,Актюбинской обл.			работа	1	9 365 080,00	9 365 080,00	1 003 401,43
				Итого	1	x	9 365 080,00	1 003 401,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукатов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Жудешев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2020

М.П.

Заказчик: **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис"**

Объект : **Строительство тротуара по улице Ж.Кереева в п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области**

Договор **№14 от 26-02-2020г**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ **за май** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		№14	26-02-2020г				
Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**8 361 679**	**8 361 679**					**1 003 401**	**9 365 080**
за май месяц 2020 год	**8 361 679**	**8 361 679**					**1 003 401**	**9 365 080**

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель

_____ **Айдашев Ж.С.**

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"
Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
404

Форма

Заказчик: **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство тротуара по улице Ж.Кереева в п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство тротуара по улице Ж.Кереева в п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 26-02-2020

Акт приемки выполненных работ №1

за Май

Основание: РП

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	106	41,75 –	41,75 14,68	4426 –	4426 1556	– –	1120 444	5990	

2	2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	106	38,65	38,65	4097	4097	–	1038	5546
					–	13,59	–	1441	–	411	
3	3 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	73	210,07	200,55	15335	14640	–	4406	21320
					9,52	74,3	695	5424	–	1579	
4	4 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	73	48,79	48,79	3562	3562	–	902	4821
					–	17,16	–	1253	–	357	
5	5 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	73	167	167	12191	12191	–	3087	16500
					–	58,73	–	4287	–	1222	
6	6 1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	103	344,46	315,04	35479	32449	10	10739	49915
					29,32	115,49	3020	11895	–	3697	
7	7 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	185,4	124		22990		–	–	24829

					–		–		–	1839	
8	8 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	281,85	60,67	60,67	17100	17100	–	4667	23508
					–	23	–	6482	–	1741	
9	9 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 уплотненного грунта	281,85	13,08	13,08	3687	3687	–	1013	5076
					–	4,99	–	1407	–	376	
10	10 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	281,85	85,69	68,16	24152	19211	2424	4902	31378
					8,93	15,22	2517	4291	–	2324	
11	11 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1879	6,75	6,75	12682	12682	–	2388	16276
					–	1,77	–	3317	–	1206	
	Раздел 2 Дорожная одежда										
12	12 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	100	4191,64	1055,9	419164	105590	300254	38647	494436
					133,2	224,64	13320	22464	–	36625	

13	13 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	100	3023,66	1020,56	302366	102056	186990	37663	367231
					133,2	215,53	13320	21553	–	27202	
14	14 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	500	3671,85	36,76	1835924	18380	1634854	205093	2204298
					365,38	14,42	182690	7211	–	163281	
15	15 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2000	1636,11	30,56	3272229	61117	1778816	1571451	5231174
					716,15	11,38	1432296	22751	–	387494	

Итого	**8 502 298**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 647 858
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	411 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 332
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 903 348
- перевозка грузов, тенге	22 990
- накладные расходы, тенге	1 887 116
в т.ч. зарплата, тенге	169 841
- сметная прибыль (8 %), тенге	629 798
Всего	**8 502 298**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	110 530
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,72 %)	62 012
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**173 497**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.07.19 г.	8 848 337
- в текущих и прогнозных ценах к=1,050	9 290 754

Налог на добавленную стоимость (12 %)	1 114 890
Всего по сметному расчету	10 405 644
Итого минус 10%	9 365 080

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель

Айдашев Ж.С.

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

Директор

Мукатов А.А.

Технадзор:
ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Каманов А.Б.

Авторский надзор:
ТОО "QAZJOBA"

Туманчаев А.К.