Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хояйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Темирский район, п.Шубаркудук, ул.Желтоксан,5**	**060140009512**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84**	**030240001278**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Типовой договор о гос. закупках работ в сфере строительства №14 от 26.02.2020г.	

Номер документа	Дата составления
38	**26.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство тротуара по ул.Кереева,в п.Шубаркудук,Темирского района,Актюбинской обл.			работа	1	4 740 211,00	4 740 211,00	507 879,75
				Итого	1	x	4 740 211,00	507 879,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукатов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис"**
Объект : **Строительство тротуара по улице Ж.Кереева в п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области**
Договор **№14 от 26-02-2020г**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ **за июнь** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		№14	26-02-2020г				

Стоимость выполненных работ								
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**12 594 010,25**	**12 594 010,25**					**1 511 280,75**	**14 105 291,00**
за июнь месяц **2020** год	**4 232 331,25**	**4 232 331,25**					**507 879,75**	**4 740 211,00**

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель

_____**Айдашев Ж.С.**

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"
Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Форма

Заказчик: **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство тротуара по улице Ж.Кереева в п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство тротуара по улице Ж.Кереева в п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **14** от **26-02-2020**

Акт приемки выполненных работ №2

за Июнь

Основание: РП

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Дорожная одежда										
1	12	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	66	4191,64	1055,91	276648	69690	198167	25507	326327
						133,2	224,65	8791	14827	–	24172	

	13	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	66	3023,67	1020,56	199562	67357	123414	24857	242373
						133,2	215,53	8791	14225	–	17954	
3	14	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	541,082	3671,85	36,76	1986770	19890	1769180	221945	2385412
						365,38	14,42	197700	7805	–	176697	
4	15	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	234	1636,11	30,56	382850	7150	208121	183860	612047
						716,15	11,38	167579	2662	–	45337	
		Раздел 3 Устройство пешеходных мостиков										
5	17	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,29	5462,07	1675,86	1584	486	862	406	2149
						813,79	693,1	236	201	–	159	
6	18	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1550	808,88	12400	6471	1794	7659	21664
						516,88	294,5	4135	2356	–	1605	
7	19	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,56	33510,67		52277		52277	–	56459
						–		–		–	4182	

	20	1108-0101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7,04	853,41	19,89	6008	140	4034	1722	8348
					260,51	2,56	1834	18	–	618	
9	21	1107-0504-0106									
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	6251,5	1284	12503	2568	3397	8363	22535
					3269	274,5	6538	549	–	1669	
10	22	2104-0108-9907									
		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,2	6771,33		102924		102924	–	111158
					–		–		–	8234	
11	23	1107-0519-0104									
		Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	32	14273,28	76,22	456745	2439	438250	20138	515034
					501,75	31,56	16056	1010	–	38151	

Итого	**4 303 506**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	411 660
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	176 191
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 653
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 902 420
- накладные расходы, тенге	494 457

в т.ч. зарплата, тенге	44 501
- сметная прибыль (8 %), тенге	318 778
Всего	**4 303 506**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	55 946
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,72 %)	31 388
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 817**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.07.19 г.	**4 478 657,00**
- в текущих и прогнозных ценах к=1,050	**4 702 589,85**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**564 310,78**
Всего по сметному расчету	**5 266 900,63**
Итого минус 10%	**4 740 210,57**

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель

_____**Айдашев Ж.С.**

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"
Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Технадзор:
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____**Каманов А.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "QAZJOBA"

_____**Туманчаев А.К.**