СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Заказчик: КГУ "Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи" акимата г. Усть-Каменогорска
Подрядчик: ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли КГУ "Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи" акимата города Усть-Каменогорск

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансированния наименование	Источник финансированния код	Организационная правовая форма Наименование	Организационная правовая форма код
		42	04.05.2020			ТОО "ALASH QURYLYS QZ	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	60027637,82									
Акт выполненных работ № 2 за июль 2020г.	38822637,82	34663069,48				0			4159568,34	38822637,82
Погашение аванса										
Всего к оплате:	**38822637,82**									**38822637,82**

Заказчик:
Директор КГУ "Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи" акимата города Усть-Каменогорск
_____ Ибраева Г.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"
_____ Усманов В.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
_____ Айтенов П.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс-Жоба"
_____ Карипов А.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: КГУ "Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи" акимата г. Усть-Каменогорска
БИН 990840002465, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 7

Подрядчик: ТОО "ALASH QURYLYS QZ", БИН 030740013973, БИК NURSKZKZ, ИИК KZ1884908KZ002508571, АО "Нурбанк"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утемова 25/1

Наименование стройки: "Капитальный ремонт кровли КГУ "Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи" акимата города Усть-Каменогорск"
Договор № 42 от 04.05.2020г

АКТ № 2 от 27.07.2020г.
выполненных работ за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2110-0406-0101	Эластомерный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на основе этиленпропилендиенового каучука, гибкость на брусе R 5 мм, t от +68 °С до +70 °С, теплостойкость +120 °С, толщиной 1 мм К=-1,000;	м2	-1089,4089	3587		-3907710		-3907710	–	-4220327
					–		–		–	-312617	
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1206-0101-0904	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	769	–	1538	–	–	1107	2857
					769	–	1538	–	–	212	
2	1112-0101-0101	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Демонтаж (прим) НР = 72 % ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м2 кровли	999,67	242,52	62,53	242441	62512	–	134715	407328
					179,99	7,18	179929	7175	–	30172	

Сканировано с CamScanner

3 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка (прим) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	999,67	318,76	102,13	318656	102098	–	175247	533415
				216,63	26,85	216558	26841	–	39512	
4 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (прим) НР = 72 % К=15,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	14995,05	2,32	1,51	34776	22716	–	13166	51777
				0,8	0,42	12060	6226	–	3835	
5 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Демонтаж (прим) НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	решетка	56	958,64	36,5	53684	2044	–	37599	98586
				922,14	10,38	51640	581	–	7303	
9 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	т конструкций	0,17436	46111,49	19390,92	8040	3381	–	4174	13191
				26720,58	6526,73	4659	1138	–	977	
10 1101-0205-0301	Разработка вручную утеплителя (прим) НР = 72 %	м3 грунта	332,01	1518,48	–	504152	–	–	362989	936512
				1518,48	–	504152	–	–	69371	
	Итого по разделу 1					**2 043 666**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					970 536				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					192 751				
	- в т ч. зарплата машинистов, тенге					41 961				
	Накладные расходы, тенге					728 997				
	- в т ч. зарплата, тенге					65 610				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					151 382				
Раздел 2 Вентканалы										
16 1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	126,5	784,29	5,73	99213	725	27626	51283	162536
				560,17	2,89	70862	365	–	12040	
	Итого по разделу 2					**162 536**				

Сканировано с CamScanner

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					70 862				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					725				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					365				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 626				
	Накладные расходы, тенге					51 283				
	- в т.ч. зарплата, тенге					4 615				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					12 040				
	Раздел 3 Парапет									
17	1208-0101-1805 Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Крышка парапетов НР = 72 %	м	268	557,8	4,69	149490	1256	3806	104461	274267
				538,91	2,45	144428	657	–	20316	
18	1109-0701-0131 Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	1,46695	405503,26	96345,48	594853	141334	14968	323457	991775
				298954,29	7290,64	438551	10695	–	73465	
20	1208-0101-1812 Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство костылей кровельных (прим) НР = 72 %	шт.	536	681,12	0,22	365081	116	–	262819	678132
				680,9	0,12	364965	62	–	50232	
22	1109-0701-0131 Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,1608	405503,73	96343,28	65205	15492	1641	35456	108714
				298955,22	7294,78	48072	1173	–	8053	
25	1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %	м3	29,36	41845,4	5789,54	1228581	169981	710687	277073	1626106
				11849,9	1257,19	347913	36911	–	120452	
28	1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж решеток продуха РП-1 НР = 72 %	т конструкций	0,36632	69220,9	3011,03	25357	1103	1521	16533	45241
				62057,76	625,14	22733	229	–	3351	
	Итого по разделу 3					**3 724 235**				
	в том числе									

Сканировано с CamScanner

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 366 662
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	329 282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 727
- материалы, изделия и конструкции, тенге	732 623
Накладные расходы, тенге	1 019 799
- в т.ч. зарплата, тенге	91 782
Сметная прибыль (8 %), тенге	275 869

Раздел 4 Кровля

31 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	125,11	18110,85	2158,28	2265848	270022	1618008	325014	2798131
				3019,89	588,2	377818	73590	–	207269	
32 1110-0104-0301	Прижимная рейка. Укладка НР = 72 %	м ходов	261	280,34	6,43	73170	1678	59769	8942	88681
				44,92	2,67	11723	697	–	6569	
33 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо НР = 72 %	м2	18,6	2744,3	7,74	51044	144	46708	3073	58446
				225,38	4,09	4192	76	–	4329	
34 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 кровли	1248,27	138,61	9,79	173021	12216	6918	113486	309428
				123,28	2,99	153887	3733	–	22921	
36 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	999,67	1100,37	64,28	1100005	64254	404277	466063	1691353
				631,68	15,84	631474	15836	–	125285	
38 1116-0301-0210	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	777	7258,95	95,97	5640205	74566	4767207	596426	6735561
				1027,58	38,53	798432	29937	–	498930	
39 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо НР = 72 %	м2	1229,67	2744,34	7,74	3374630	9518	3087947	203142	3863994
				225,4	4,05	277165	4977	–	286222	
40 1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %**	м2 стяжки	1248,57	699,79	127,66	873737	159398	376242	273601	1239125
				270,79	33,56	338097	41904	–	91787	

Сканировано с CamScanner

41 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701. НР = 72 %. К=35.000.									
		м2 стяжки	43699,95	18,91	1,89	826245	82752	699454	48038	944226
				1,01	0,52	44039	22680	–	69943	
42 1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой. НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1626,67	761,88	12,89	1239331	20975	1008893	152898	1503607
				128,77	1,78	209463	2895	–	111378	
45 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. НР = 72 %	м2 стяжки	369,9	699,79	127,66	258852	47223	111465	81057	367102
				270,79	33,56	100164	12415	–	27193	
46 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701. НР = 72 %. К=15.000.	м2 стяжки	5548,5	18,91	1,89	104906	10506	88808	6100	119886
				1,01	0,52	5592	2880	–	8880	
47 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. НР = 72 %	т	1,113	18157,23	1770,89	20209	1971	35	13728	36652
				16354,9	776,28	18203	864	–	2715	
49 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка. НР = 72 %	воронка	7	2318,43	150,57	16229	1054	13883	1104	18720
				184,57	34,57	1292	242	–	1387	
50 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка выходов вентиляции (прим). НР = 72 %	узел	10	3621	9,3	36210	93	1759	24763	65851
				3435,8	3,5	34358	35	–	4878	
51 2951-0000-0000 (пп)	Выход вентиляции Krovent Pipe-VT125 в комплекте с кровельным колпаком Krovent Hupcap 270	комплект	10	13548		135480		135480	–	146318
				–		–		–	10838	
	Итого по разделу 4					**19 987 081**				

Сканировано с CamScanner

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 005 899				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					756 370				
	- в т ч. зарплата машинистов, тенге					212 761				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 426 853				
	Накладные расходы, тенге					2 317 435				
	- в т ч. зарплата, тенге					208 569				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 480 524				
	Раздел 5 Зонт 1(1 шт)									
52	1109-0302-0301 Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж. НР = 72 %	т конструкций	0,03085	106645,06	27196,11	3290	839	38	1904	5610
				78217,18	7520,26	2413	232	–	416	
53	2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1.060,	т	0,0327	267504		8747		8747	–	9447
				–		–		–	700	
57	1211-0103-0404 Обертывание металлической сеткой. Устройство. НР = 72 %	м2	0,93	1401,08	2,15	1303	2	1065	171	1592
				253,76	1,08	236	1	–	118	
	Итого по разделу 5					**16 649**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 649				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					841				
	- в т ч. зарплата машинистов, тенге					233				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 850				
	Накладные расходы, тенге					2 075				
	- в т ч. зарплата, тенге					187				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 234				
	Раздел 6 Зонт 2 (1 шт)									
58	1109-0302-0301 Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж. НР = 72 %	т конструкций	0,06492	106700,55	27233,52	6927	1768	80	4008	11810
				78234,75	7516,94	5079	488	–	875	
59	2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,06882	267504		18410		18410	–	19883

Сканировано с CamScanner

					–		–	–	1473	
63	1211-0103-0404	Обертывание металлической сеткой Устройство НР = 72 %	м2	1,84	1400,54	2,17	2577	4	2106	338	3148
					253,8	1,09	467	2	–	233	
		Итого по разделу 6					34 841				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 546				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 772				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					490				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 596				
		Накладные расходы, тенге					4 346				
		- в т ч. зарплата, тенге					391				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 581				
		Раздел 7 Зонт 3 (1 шт)									
64	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,05233	106707,43	27250,14	5584	1426	64	3231	9520
					78234,28	7529,14	4094	394	–	705	
65	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,05547	267504		14838		14838	–	16025
					–		–		–	1187	
69	1211-0103-0404	Обертывание металлической сеткой. Устройство НР = 72 %	м2	1,37	1400,73	2,19	1919	3	1568	252	2345
					254,01	1,46	348	2	–	174	
		Итого по разделу 7					27 890				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 442				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 429				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					396				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 470				
		Накладные расходы, тенге					3 483				
		- в т.ч. зарплата, тенге					313				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 066				
		Раздел 8 Зонт 4 (3 шт)									
70	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,09117	106668,86	27234,84	9725	2483	110	5629	16582
					78227,49	7524,4	7132	686	–	1228	

Сканировано с CamScanner

71 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,09664	267504		25852		25852	–	27920
				–		–		–	2068	
75 1211-0103-0404	Обертывание металлической сеткой. Устройство НР = 72 % К=3,000;	м2	2,73	1400,73	2,2	3824	6	3125	501	4671
				253,85	1,1	693	3	–	346	
	Итого по разделу 8					**49 173**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 825				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 489				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					689				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 087				
	Накладные расходы, тенге					6 130				
	- в т.ч. зарплата, тенге					552				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 642				
Раздел 9 Зонт 5 (2 шт)										
76 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,26876	106693,7	27239,92	28675	7321	329	16594	48891
				78229,65	7523,44	21025	2022	–	3622	
77 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,28489	267504		76209		76209	–	82306
				–		–		–	6097	
81 1211-0103-0404	Обертывание металлической сеткой. Устройство НР = 72 % К=3,000;	м2	12,45	1400,96	2,25	17442	28	14253	2286	21306
				253,9	1,12	3161	14	–	1578	
	Итого по разделу 9					**152 503**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 186				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 349				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 036				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					90 791				
	Накладные расходы, тенге					18 880				
	- в т.ч. зарплата, тенге					1 699				

Сканировано с CamScanner

	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 297				
	Раздел 10 Зонт 6 (1 шт)									
82	1109-0302-0301 Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,0302	106688,74	27218,54	3222	822	37	1865	5494
				78245,03	7516,56	2363	227	–	407	
83	2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060.	т	0,03201	267504		8563		8563	–	9248
				–		–		–	685	
87	1211-0103-0404 Обертывание металлической сеткой. Устройство НР = 72 %	м2	0,89	1401,12	2,25	1247	2	1019	163	1523
				253,93	1,12	226	1	–	113	
	Итого по разделу 10					**16 265**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 589				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					824				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					228				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 619				
	Накладные расходы, тенге					2 028				
	- в т.ч. зарплата, тенге					183				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 205				
	Раздел 11 Зонт 7 (1 шт)									
88	1109-0302-0301 Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,05461	106683,76	27247,76	5826	1488	66	3371	9933
				78227,43	7507,78	4272	410	–	736	
89	2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060.	т	0,05789	267504		15486		15486	–	16725
				–		–		–	1239	
93	1211-0103-0404 Обертывание металлической сеткой. Устройство НР = 72 %	м2	1,55	1400,65	1,94	2171	3	1774	285	2652
				254,19	1,29	394	2	–	196	

Сканировано с CamScanner

	Итого по разделу 11					29 310				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 666				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 491				
	- в т ч зарплата машинистов, тенге					412				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 326				
	Накладные расходы, тенге					3 656				
	- в т ч зарплата, тенге					329				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 171				
	Раздел 12 Зонт 8 (1 шт)									
94	1109-0302-0301 Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж. НР = 72 %	т конструкций	0,0157	106687,9	27197,45	1675	427	20	969	2856
				78216,56	7515,92	1228	118	–	212	
95	2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1.060.	т	0,01664	267504		4451		4451	–	4807
				–		–		–	356	
99	1211-0103-0404 Обертывание металлической сеткой. Устройство. НР = 72 %	м2	0,6	1400	1,67	840	1	687	110	1026
				253,33	1,67	152	1	–	76	
	Итого по разделу 12					8 689				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 380				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					428				
	- в т ч зарплата машинистов, тенге					119				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 158				
	Накладные расходы, тенге					1 079				
	- в т ч зарплата, тенге					97				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					644				
	Раздел 13 Зонт 9(1 шт)									
100	1109-0302-0301 Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж. НР = 72 %	т конструкций	0,02717	106735,37	27235,92	2900	740	34	1678	4944
				78248,07	7508,28	2126	204	–	366	

Сканировано с CamScanner

101 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,0288	267504		7704		7704	–	8320
				–		–		–	616	
105 1211-0103-0404	Обертывание металлической сеткой. Устройство НР = 72 %	м2	1,38	1400,72	2,17	1933	3	1580	253	2361
				253,62	1,45	350	2	–	175	
	Итого по разделу 13					15 625				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 476				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					743				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					206				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 318				
	Накладные расходы, тенге					1 931				
	- в т.ч. зарплата, тенге					174				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 157				
	Раздел 14 Зонт 10 (2 шт)									
106 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,05592	106706,01	27253,22	5967	1524	68	3453	10174
				78236,77	7528,61	4375	421	–	754	
107 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,05928	267504		15858		15858	–	17127
				–		–		–	1269	
111 1211-0103-0404	Обертывание металлической сеткой. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2	3,02	1400,99	2,32	4231	7	3457	554	5168
				253,97	0,99	767	3	–	383	
	Итого по разделу 14					32 469				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 142				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 531				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					424				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 383				
	Накладные расходы, тенге					4 007				
	- в т.ч. зарплата, тенге					361				

Сканировано с CamScanner

	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 406				
	Раздел 16 Зонт 12 (1 шт)									
112	1109-0302-0301 Связи и распорки из одиночных и парных уголков Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,05511	106695,7	27254,58	5880	1502	67	3402	10025
				78225,37	7512,25	4311	414	–	743	
113	2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,05842	267504		15628		15628	–	16878
				–		–		–	1250	
117	1211-0103-0404 Обертывание металлической сеткой. Устройство НР = 72 %	м2	1,61	1401,24	2,48	2256	4	1843	296	2756
				254,04	1,24	409	2	–	204	
	Итого по разделу 16					29 659				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 720				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 506				
	- в т ч. зарплата машинистов, тенге					416				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 538				
	Накладные расходы, тенге					3 698				
	- в т ч. зарплата, тенге					333				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 197				
	Раздел 17 Зонт 13 (1 шт)									
118	1109-0302-0301 Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,03284	106699,15	27283,8	3504	896	39	2028	5975
				78227,77	7551,77	2569	248	–	443	
119	2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,03481	267504		9312		9312	–	10057
				–		–		–	745	
123	1211-0103-0404 Обертывание металлической сеткой. Устройство НР = 72 %	м2	1,12	1400	1,79	1568	2	1282	205	1915
				253,57	0,89	284	1	–	142	

Сканировано с CamScanner

	Итого по разделу 17					17 947				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 853				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					898				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					249				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 633				
	Накладные расходы, тенге					2 233				
	- в т.ч. зарплата, тенге					201				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 330				

Раздел 18 Нащельники

124	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	224,69	2446,32	14,41	549664	3237	457684	64514	663312
					394,96	3,83	88743	860	–	49134	
		Итого по разделу 18					663 312				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					88 743				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 237				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					860				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					457 684				
		Накладные расходы, тенге					64 514				
		- в т.ч. зарплата, тенге					5 806				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					49 134				

Раздел 19 Пожарная лестница

125	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,21163	630591,13	32296,93	133452	6835	117192	8446	153250
					44535,27	10891,65	9425	2305	–	11352	
		Итого по разделу 19					153 250				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 425				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 835				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 305				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					117 192				
		Накладные расходы, тенге					8 446				
		- в т.ч. зарплата, тенге					760				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 352				

Раздел 21 Дверные проемы

Сканировано с CamScanner

143	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,03	59510,34	60,1	120806	122	115029	4110	134909
					2785,71	26,11	5655	53	–	9993	

Итого по разделу 21	**134 909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 655
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53
- материалы, изделия и конструкции, тенге	115 029
Накладные расходы, тенге	4 110
- в т.ч. зарплата, тенге	370
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 993

Раздел 22 Цоколь

144	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство НР = 72 %	м2	27,7	2332,82	3,65	64619	101	42615	15806	86859
					790,72	1,81	21903	50	–	6434	
145	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 72 %	м2	27,7	1964,22	4,95	54409	137	30986	16813	76920
					840,65	2,38	23286	66	–	5698	
146	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,7	784,33	5,74	21726	159	6050	11230	35592
					560,18	2,89	15517	80	–	2636	

Итого по разделу 22	**199 371**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 706
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	397
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	196
- материалы, изделия и конструкции, тенге	79 651
Накладные расходы, тенге	43 849
- в т.ч. зарплата, тенге	3 946
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 768

Сканировано с CamScanner

Раздел 23 Заземление и молниезащита

147	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 Монтаж оборудования НР = 72 %	м	495	686,71	24,79	339923	12272	234789	69496	442173
					187,6	7,39	92862	3660	–	32754	
148	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3206,25	166	12825	664	8409	2838	16916
					938	47,25	3752	189	–	1253	

Итого по разделу 23	**459 089**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 614
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 936
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 849
- материалы, изделия и конструкции, тенге	243 198
Накладные расходы, тенге	72 334
- в т.ч. зарплата, тенге	6 510
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 007

Раздел 24 Добавляемые работы по техрешению

Раздел 1 Парапет

1	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	1,392	502226,29	13191,81	699099	18363	414875	186858	956834
					190992,1	3553,88	265861	4947	–	70877	

Раздел 2 Кровля

2	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из самоклеящихся битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1626,67	399,2	98,43	649364	29975	340771	266234	988846
					171,28	6,62	278618	10767	–	73248	
3	2901-0000-0000 (пл)ТОО "Блок"	Ризолин ФСа К=1,150;	м2	1870,6705	1027		1921179		1921179	–	2074873
					–		–		–	153694	
4	2902-0000-0000 (пл)ТОО "Блок"	Ризолин АС К=1,150;	м2	1870,6705	893		1670509		1670509	–	1804150
					–		–		–	133641	

Сканировано с CamScanner

5	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	302,1	1807,2	34,55	545956	10439	350555	172647	776091
					612,25	8,93	184962	2698	–	57468	
6	2901-0000-0000 (пл)ТОО "Блок"	Ризолин ФСа К=0,850;	м2	256,785	1027		263718		263718	–	284815
					–		–		–	21097	
7	2902-0000-0000 (пл)ТОО "Блок"	Ризолин АС К=0,650;	м2	196,365	893		175354		175354	–	189382
					–		–		–	14028	
	Раздел 3 Зонт 1 (1 шт)										
8	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2,2	930,91	26,82	2048	59	199	1667	4012
					813,64	10	1790	22	–	297	
9	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	2,53	1384		3502		3502	–	3782
					–		–		–	280	
	Раздел 4 Зонт 2 (1 шт)										
10	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4,32	930,56	27,08	4020	117	389	3273	7876
					813,43	10,19	3514	44	–	583	
11	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,968	1384		6876		6876	–	7426
					–		–		–	550	
	Раздел 5 Зонт 3 (1 шт)										
12	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,57	930,81	27,17	3323	97	322	2706	6511
					813,45	10,36	2904	37	–	482	

Сканировано с CamScanner

13	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,1055	1384		5682		5682	–	6137
					–		–		–	455	
Раздел 6 Зонт 4 (3 шт)											
14	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,27	930,62	26,95	5835	169	566	4752	11434
					813,4	10,37	5100	65	–	847	
15	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	7,2105	1384		9979		9979	–	10777
					–		–		–	798	
Раздел 7 Зонт 5 (2 шт)											
16	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	19,52	930,69	26,95	18167	526	1763	14793	35597
					813,42	10,3	15878	201	–	2637	
17	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	22,448	1384		31068		31068	–	33553
					–		–		–	2485	
Раздел 8 Зонт 6 (1 шт)											
18	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2,01	930,85	27,36	1871	55	181	1524	3667
					813,43	10,45	1635	21	–	272	
19	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	2,3115	1384		3199		3199	–	3455
					–		–		–	256	
Раздел 9 Зонт 7 (1 шт)											
20	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,66	930,33	26,78	3405	98	330	2774	6673
					813,39	10,38	2977	38	–	494	

Сканировано с CamScanner

21 2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,209	1384		5825		5825	–	6291
				–		–		–	466	
Раздел 10 Зонт 8 (1 шт)										
22 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1,41	930,5	26,95	1312	38	127	1069	2571
				813,48	10,64	1147	15	–	190	
23 2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	1,6215	1384		2244		2244	–	2424
				–		–		–	180	
Раздел 11 Зонт 9 (1 шт)										
24 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,26	930,37	26,69	3033	87	294	2470	5943
				813,5	10,12	2652	33	–	440	
25 2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	3,749	1384		5189		5189	–	5604
				–		–		–	415	
Раздел 12 Зонт 10 (2 шт)										
26 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	7,1	930,56	26,9	6607	191	641	5381	12947
				813,38	10,42	5775	74	–	959	
27 2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	8,165	1384		11300		11300	–	12204
				–		–		–	904	
Раздел 13 Зонт 11 (1 шт)										
28 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,02796	105652,36	27217,45	2982	761	34	1726	5085
				78218,88	7510,73	2187	210	–	377	

Сканировано с CamScanner

29	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,03138	267504		8394		8394	–	9066
					–		–		–	672	
30	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,55	930,99	27,04	3305	96	321	2691	6476
					813,52	10,42	2888	37	–	480	
31	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,0825	1384		5650		5650	–	6102
					–		–		–	452	
32	1211-0103-0404	Обертывание металлической сеткой. Устройство НР = 72 %	м2	1,51	1400,66	1,99	2115	3	1729	277	2583
					253,64	1,32	383	2	–	191	
Раздел 14 Зонт 12 (1 шт)											
33	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,78	930,69	26,98	3518	102	341	2865	6894
					813,49	10,32	3075	39	–	511	
34	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,347	1384		6016		6016	–	6497
					–		–		–	481	
Раздел 15 Зонт 13 (1 шт)											
35	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2,63	930,04	26,62	2446	70	237	1993	4794
					813,31	10,27	2139	27	–	355	
36	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	3,0245	1384		4186		4186	–	4521
					–		–		–	335	
Раздел 16 Фасад											

Сканировано с CamScanner

37	1146-0303-0103	Панели железобетонные. Заделка швов НР = 84 %	м3 заделки	0,384	129713,54	1195,31	49810	459	19051	25644	81490
					78906,25	596,35	30300	229	–	6036	
Раздел 17 Асфальтобетонное покрытие											
38	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	260	1089,47	283,32	283262	73663	–	175265	495209
					806,15	130,1	209599	33825	–	36682	
39	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 %	м3 конструкции	12,48	4138,06	1461,22	51643	18236	–	29475	87607
					2676,84	603,37	33407	7530	–	6489	
40	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	260	1995,64	39,85	518866	10362	271210	260704	841936
					912,67	15,77	237294	4099	–	62366	
41	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,675	50940,5		492849		492849	–	532277
					–		–		–	39428	
42	1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР = 72 %	м2	281,9242	3049,76	222,35	859801	62686	603913	157281	1098449
					685,3	89,54	193203	25243	–	81367	
Раздел 18 Цоколь центрального входа											
43	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	7	7267,29	46,86	50871	328	21809	23061	79847

Сканировано с CamScanner

				4104,86	13,14	28734	92	–	5915	
44 2206-0301-0124	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	7,14	4842		34572		34572	–	37338
				–		–		–	2766	

Итого по разделу 24	**10 570 046**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 507 899
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	233 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 898
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 704 995
Накладные расходы, тенге	1 340 849
- в т.ч. зарплата, тенге	120 676
Сметная прибыль (8 %), тенге	782 965
Итого по смете	**34 308 188**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 251 475
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 557 294
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	410 873
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 252 910
Накладные расходы, тенге	5 705 162
- в т.ч. зарплата, тенге	513 464
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 541 347
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	411 698
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %),	763 837
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	487077
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	709 674
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	36 680 475
Итого в ценах на 2020г	38 514 499
Итого с учетом договорного коэффициента	34 663 069,48
НДС (12 %)	159 568,34
Итого	38 822 837,82

Заказчик:
Директор КГУ "Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи"
_____ Ибраева Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
_____ Житенов П.Б.

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"
_____ Кусманов В.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Жоба"
_____ Карипов А.

Сканировано с CamScanner