Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области "

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование стройки: Строительство уличного освещения в населенных пунктах с.Ганюшкино

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за Октябрь 2020 ГОДА

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		46	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за октябрь 2020 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту: Строительство уличного освещения в населенных пунктах с.Ганюшкино	**46 500 000,000**	**46 500 000,000**	**41 517 857,100**	**41 517 857,100**				**4 982 142,900**	

Заказчик:
"Аппарат акима сельского округа Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области"

Аким _____ **Муса А.Р.**

Подрядчик:
ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ **М.К.Молдагалиев.**

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима сельского округа Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жайык сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличного освещения в населенных пунктах с.Ганюшкино**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№46 от 21.07.2020 г.**

Акт выполненных работ №1 от 06.11.2020г.

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	162	6875,51	2947,63	1113832	477516	108870	606032	1857453
					3255,84	1420,33	527446	230094	–	137589	
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	76	13847,95	6813,2	1052444	517803	51074	586545	1770108
					6362,72	3284,39	483567	249614	–	131119	
3	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	314	38384		12052576		12052576	–	13016782
					–		–		–	964206	

4	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	102	1566,87	873,15	159821	89061	–	120790	303060
					693,73	309,84	70760	31604	–	22449	
5	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	5,1	41003		209115		209115	–	225844
					–		–		–	16729	
6	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	314	10205,24	5698,29	3204444	1789264	79967	1414385	4988335
					4252,27	2003,86	1335213	629211	–	369506	
7	2404-0207-0905	Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-98	комплект	314	22404		7034856		7034856	–	7597644
					–		–		–	562788	
8	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР = 87 %	км провода	0,38779	984437,45	315536,76	381755	122362	169616	113015	534352
					231509,32	103470,95	89777	40125	–	39582	
9	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,18	197309		232825		232825	–	251451
					–		–		–	18626	
10	2306-1201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,59591	302671		1088378		1088378	–	1175448
					–		–		–	87070	
11	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	62,4	420		26208		26208	–	28305

					—		—		—	—	
					–		–		–	2097	
12	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	4434		150756		150756	–	162816
					—		—		—	—	
					–		–		–	12060	
13	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	41		492		492	–	531
					—		—		—	—	
					–		–		–	39	
14	2404-0207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	418		28424		28424	–	30698
					—		—		—	—	
					–		–		–	2274	
15	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	869		66044		66044	–	71328
					—		—		—	—	
					–		–		–	5284	
16	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	136	2123		288728		288728	–	311826
					—		—		—	—	
					–		–		–	23098	
17	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	286	2123		607178		607178	–	655752
					—		—		—	—	
					–		–		–	48574	
18	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	238	2221		528598		528598	–	570886
					—		—		—	—	
					–		–		–	42288	
19	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	221	4825		1066325		1066325	–	1151631
					—		—		—	—	
					–		–		–	85306	
20	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	7241		543075		543075	–	586521
					—		—		—	—	
					–		–		–	43446	
21	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	2906		49402		49402	–	53354
					—		—		—	—	

					–		–		–	3952	
22	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	3013		228988		228988	–	247307
					–		–		–	18319	
23	2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	162	3379		547398		547398	–	591190
					–		–		–	43792	
24	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1967		47208		47208	–	50985
					–		–		–	3777	
25	2404-0207-3103	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) ЕР95-13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	276	627		173052		173052	–	186896
					–		–		–	13844	
26	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	470		5640		5640	–	6091
					–		–		–	451	
27	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	151,2	1523,06	–	230287	–	–	165807	427782
					1523,06	–	230287	–	–	31688	
28	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	540	489,6	416,22	264382	224757	–	86152	378577
					73,38	148,2	39625	80030	–	28043	
29	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,862	1476		17508		17508	–	18909
					–		–		–	1401	
30	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	540	326,41	149,96	176264	80980	22638	69628	265563
					134,53	44,56	72646	24060	–	19671	

31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	151,2	794,13	–	120072	–	–	86452	223046
					794,13	–	120072	–	–	16522	
32	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	335	287,41	117,81	96282	39466	15845	37796	144804
					122,3	34,4	40971	11523	–	10726	
33	2306-0137-0105	Кабели силовые АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	355174		21310		21310	–	23015
					–		–		–	1705	
34	2306-0137-0106	Кабели силовые АВБбШв 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,48	503091		241484		241484	–	260803
					–		–		–	19319	
35	2306-0144-0309	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,096	1599573		153559		153559	–	165844
					–		–		–	12285	
36	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00171	601875		1029		1029	–	1111
					–		–		–	82	
37	2306-1401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х2,5 мм2	км	0,12	190306		22837		22837	–	24664
					–		–		–	1827	

38	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	48	10846		520608		520608	–	562257
					–		–		–	41649	
39	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	96	69		6624		6624	–	7154
					–		–		–	530	
40	2307-0201-0702	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	13	18860		245180		245180	–	264794
					–		–		–	19614	
41	1308-0204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка на шпалах с покрытием лаком НР = 72 %	м	76	194,34	–	14770	–	292	10424	27210
					190,5	–	14478	–	–	2016	
42	1329-0102-0502	Стяжка винтовая, грузоподъемность до 3 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	102	3552	–	362304	–	–	221005	629974
					3552	–	362304	–	–	46665	
43	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1162	565,64	23,8	657268	27651	437004	144148	865529
					165,76	6,53	192613	7592	–	64113	
44	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	50	2952,42	160,98	147621	8049	98132	31334	193271
					828,8	41,58	41440	2079	–	14316	
		Итого по смете					**40 910 901**				

		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 621 199					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 376 909					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 305 932					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 188 843					
		Накладные расходы, тенге					3 693 513					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 030 437					
		Временные здания и сооружения 2,4%					981 861,62					
		Всего					41 892 762,62					
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,8468%					773 675,54					
		Всего					42 666 438,16					
		Непредвиденные работы и затраты 2%					853 328,76					
		Всего					43 519 766,93					
		на 2019 год к=1,06					46 130 952,94					
		Итого с понижающим коэфициентом к=0,900000003912157					41 517 857,83					
		НДС,12%					4 982 142,94					
		ВСЕГО					46 500 000,77					

Заказчик

Муса А.Р.

" " 2020 г.

Подрядчик

Молдагалев М.К.

" " 2020 г.

Технический надзор

Куанышев Р.Н.

" " 2020 г.