Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, р-он Мугалжарский, г.Кандыагаш, ул.Гагарина, дом № 6** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** — **030240001278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос.закупках работ в сфере строительства №74 от 06.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
67	10.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подземного приемного(резервуара) для сточных вод из ж/б изделии 500 м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	15 789 474,00	15 789 474,00	1 691 729,36
				Итого	1	x	15 789 474,00	1 691 729,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукатов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис"**

Стройка : **Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Объект : **Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор подряда (контракт) № 74 от 06.05.2020г **№ 74 от 06.05.2020г**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ **за ноябрь** месяц **2020** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		74	06.05.2020г				
Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2020 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**60 025 109**			**60 025 109**	**16 794 025**		**7 203 013**	**67 228 122**
за ноябрь месяц **2020** год	**14 097 745**			**14 097 745**			**1 691 729**	**15 789 474**

Заказчик:

ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель:

_____ **Койшекенов Т**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
Заказ 657-ЭСП
Форма

Заказчик: **ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис"**

Стройка : **Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Подземная накопительная чаша									
		2.2 Стены резервуара									
14	1105-0201-0102	Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью свыше 300 м2. Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке из бетона кл. В25 W6/ НР = 99 %	м3 железобетона	41,30904	43317,23	4985,88	1789393	205962	1338550	285735	2241138
					5928,02	1058,85	244881	43740	–	166010	
		2.3 Перекрытие на отм.-2,750 м.									

20 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	20,6	39460,34	1801,31	812883	37107	598948	168299	1059677
				8583,88	393,98	176828	8116	–	78495	
24 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,8234	18755,16	1331,07	15443	1096	237	13108	30835
				17136,26	357,06	14110	294	–	2284	
25 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	1,6446	18898,82	971,06	31081	1597	474	26852	62568
				17639,55	302,81	29010	498	–	4635	
	2.4 Перекрытие на отм.-1,500 м.									
26 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	7,9	39460,25	1801,27	311736	14230	229693	64543	406381
				8583,92	394,05	67813	3113	–	30102	
	2.5 Стены лотков									
29 1106-1301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство НР = 91 %	м3	13,8	68922,25	7244,93	951127	99980	382096	458284	1522164
				33989,2	2504,2	469051	34558	–	112753	
32 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,8457	18899,14	970,79	15983	821	244	13808	32174
				17639,82	302,71	14918	256	–	2383	
	2.6 Прочие работы									

33	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	324	853,44	19,95	276513	6463	185632	79261	384236
					260,55	2,5	84418	809	–	28462	
		Раздел 3 Надземная часть									
		3.1 Стены, перемычки									
34	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	21,5	1210,51	27,95	26026	601	22212	3126	31484
					149,44	6,88	3213	148	–	2332	
35	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	62,8	27671,89	2375,61	1737795	149188	1305776	292188	2192382
					4503,68	499,2	282831	31350	–	162399	
36	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	443,44	249,44	14190	7982	1065	8095	24068
					160,72	53,66	5143	1717	–	1783	
		3.2 Балки покрытия									
38	1109-0302-0401	Балки перекрытия. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,867	29235,44	10010,12	83818	28699	11218	35788	129174
					15312,52	2778,51	43901	7966	–	9568	
40	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	73,74	93,63	2,31	6904	170	3652	2139	9766
					41,8	0,24	3082	18	–	723	

41 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	147,48	73,18	1,63	10792	241	6948	2511	14367
				24,43	0,24	3603	36	–	1064	
	3.3 Покрытие, монолитный участок									
42 1106-0301-0301	Монолитные перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР = 91 %	м2	57,27	2384,41	61,22	136555	3506	121573	11588	159994
				200,38	21,97	11476	1258	–	11851	
43 1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины НР = 91 % К=12,000;	м2	327,24	230,98	6,01	75585	1966	69431	4456	86444
				12,8	2,17	4188	709	–	6403	
45 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,7121	18899,03	971,77	13458	692	205	11627	27092
				17639,38	303,33	12561	216	–	2007	
46 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	2946,43	1407	20625	9849	820	14219	37632
				1422,29	299,14	9956	2094	–	2788	
48 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	113,04	567,71	100,08	64174	11313	28853	24605	95881
				212,38	24,21	24008	2737	–	7102	

49	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 40 м НР = 92 % К=25,000;	м2 стяжки	2826	15,13	1,48	42748	4182	36343	3019	49428
					0,79	0,37	2223	1058	–	3661	
50	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	113,04	708,34	26,19	80071	2960	55928	19890	107958
					187,39	3,87	21183	437	–	7997	
51	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	113,04	581,8	22,77	65767	2574	49390	13038	85109
					122,11	3,26	13803	369	–	6304	
52	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	113,04	869,06	51,69	98239	5843	36409	52697	163011
					495,28	11,43	55987	1292	–	12075	
53	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	113,04	699,03	50,26	79018	5681	29992	41066	129691
					383,45	11,43	43345	1292	–	9607	
		3.4 Кровля									
55	1110-0210-0101	Стропила, мауэрлат,. Установка НР = 90 %	м3	3,26	18106,75	1304,6	59028	4253	14576	37769	104541
					12330,98	542,02	40199	1767	–	7744	
61	1110-0116-0203	Стропила. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	177,1	319,62	1,28	56605	226	42892	12227	74339

				76,15	0,55	13487	98	–	5507	
62 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	3,26	8779,14	55,83	28620	182	25730	2507	33617
				830,67	23,93	2708	78	–	2490	
63 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	177,1	5278,85	97,74	934884	17309	595049	300942	1334692
				1821,15	25,89	322526	4585	–	98866	
65 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	177,1	305,56	2,59	54115	458	48079	5198	64058
				31,5	1,11	5578	197	–	4745	
66 1110-0116-0103	Обрешетка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	177,1	63,68	2,02	11278	357	3170	7112	19861
				43,77	0,85	7751	151	–	1471	
67 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2	47,16	3515,61	23,85	165796	1125	94197	63904	248076
				1494,36	11,24	70474	530	–	18376	
	3.5 Двери									
68 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2714,29	46,56	5130	88	913	2874	8644
				2184,66	19,05	4129	36	–	640	
	3.6 Окна									
70 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	10,08	2970,04	160,71	29938	1620	13187	14308	47786

72	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	9,1	1501,09	76,09	15131	767	–	3540	
					1071,1	4,84	9747	44	7688	1832	12505
					221,43	2,31	2015	21	–	926	
		3.7 Металлоконструкции балкона с лестницей									
74	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,4657	54301,05	7015,25	25288	3267	1621	14505	42976
					43805,02	1335,62	20400	622	–	3183	
75	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,4657	174414,86	20936,23	81225	9750	1732	50093	141823
					149759,5	6132,7	69743	2856	–	10505	
80	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,5	24532,29	1657,43	85863	5801	73515	7118	100419
					1870,57	364,29	6547	1275	–	7438	
84	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0026	651923,08	1153,85	1695	3	1102	539	2413
					226923,08	769,23	590	2	–	179	
85	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42,25	93,63	2,32	3956	98	2092	1225	5595
					41,8	0,24	1766	10	–	414	
86	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	84,5	73,17	1,63	6183	138	3981	1439	8232
					24,43	0,26	2064	22	–	610	
		3.8 Узел прохода через кровлю									

87	1120-0901-0105	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка НР = 98 %	узел	4	6284	73,5	25136	294	2604	21886	50784
					5559,5	23,75	22238	95	–	3762	
		3.9 Крыльцо									
89	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=0,980;	м2 площади уплотнения	1,764	217,12	30,61	383	54	208	132	556
					68,59	10,77	121	19	–	41	
90	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,18	19405,56	1077,78	3493	194	3087	229	4020
					1177,78	222,22	212	40	–	298	
92	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	1,8	2773,89	37,22	4993	67	4135	882	6345
					439,44	14,44	791	26	–	470	
		3.10 Отмостка L=40.25м									
93	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9,056	152,16	73,1	1378	662	–	729	2276
					79,06	32,8	716	297	–	169	
94	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,056	5466,1	1677,89	49501	15195	26924	12706	67184
					815,15	693,46	7382	6280	–	4977	
95	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % ктрр1=1,15;	м3	9,056	21674,47	1349,6	196284	12222	171774	13513	226581
					1356,89	282,8	12288	2561	–	16784	
		Итого					**11 689 977**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 270 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	676 110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	166 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 653 945
Накладные расходы, тенге	2 223 611
Сметная прибыль (8 %), тенге	865 923
Всего	**11 689 977**
Временные здания и сооружения (2%)	**233 800**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	547 301
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**249 422**
- в текущих ценах с01.01.19 г.	**12 720 499**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	1 526 460
Всего по сметному расчету	**14 246 959**
Договорная стоимость-10%	**12 822 263**

Заказчик:
ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель:

_____ **Койшекенов Т**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____**Мукатов А.А.**

Технадзор:
ТОО ""Строй-мах"

_____**Тасименов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "QAZJOBA"

_____**Алгазин Б.А.**

Заказ 657-ЭСП

Форма

Заказчик: **ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис"**

Стройка : **Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №2

за ноябрь

на Вентиляцию (материалы)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ВЕ1									
1	1120-0801-0105	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	37157	336	37157	336	26266	10428	51392
					10555	86	10555	86	–	3807	
2	1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 710 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	4890	37	4890	37	422	4353	9982
					4431	11	4431	11	–	739	

Раздел 2 В1, В2, В3

4 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	3	7161,67	154,33	21485	463	2212	18522	43208
				6270	30	18810	90	–	3201	
6 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	узел	3	3777,33	19	11332	57	804	10280	23341
				3490,33	6,33	10471	19	–	1729	
8 1120-0101-0108	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,69	7797,46	40,96	52165	274	45221	6619	63487
				997,01	12,56	6670	84	–	4703	
9 1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	25,12	8127,63	36,58	204166	919	169965	32867	255996
				1324,92	10,19	33282	256	–	18963	

Итого	**447 406**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 219
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 086
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	546
- материалы, изделия и конструкции, тенге	244 890
Накладные расходы, тенге	83 069
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 142
Всего	**447 406**

Временные здания и сооружения (2%)	**8 948**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	20 947
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**9 546**
- в текущих ценах с01.01.19 г.	**486 847**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	58 422
Всего по сметному расчету	545 268
Договорная стоимость-10%	**490 742**

Заказчик:
ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель:

_____ **Койшекенов Т**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Технадзор:
ТОО ""Строй-мах"

_____ **Тасименов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "QAZJOBA"

_____ **Алгазин Б.А.**

Приложение 3-1
Заказ 657-ЭСП
Форма

Заказчик: **ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис"**

Стройка : **Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подземного приемного (резервуара) для сточных вод из ж /б изделии 500м 3 на площадке КНС №3 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь

на Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	119,68	150,79	143,03	18047	17118	–	3634	23415
					7,76	34,41	929	4118	–	1734	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,59	1864,62	–	6694	–	–	4820	12435

3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	123,27	1864,62	–	6694	–	–	921	
				17,89	17,89	2205	2205	–	601	3030
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	123,27	–	6,77	–	835	–	224	
				152,13	73,08	18753	9008	–	9924	30971
5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,73	79,05	32,76	9745	4038	–	2294	
				2998,93	154,96	11186	578	6959	3774	16157
				978,28	43,7	3649	163	–	1197	
	Раздел 2 Монтажные работы									
	2.1 Трубопроводы									
6 1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0416	1088197,12	416586,54	45269	17330	–	32496	83986
				671610,58	117427,88	27939	4885	–	6221	
7 2301-0501-1023	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,016	22043		926159		926159		1000252
8 1122-0901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	28045	12569	28045	12569	1834	16772	48402
				13642	3299	13642	3299	–	3585	
10 1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	45862,5	16746,5	91725	33493	48385	18013	118517
				4923,5	4174	9847	8348	–	8779	

11 1122-0301-0109	Трубы канализации стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,005	24879000	812200	124395	4061	116124	5415	140195
				842000	252000	4210	1260	–	10385	
12 1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	5231000	736000	26155	3680	20616	2760	31228
				371800	185800	1859	929	–	2313	
13 1122-1101-0109	Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	63310	27892	63310	27892	22473	20494	90508
				12945	7756	12945	7756	–	6704	
14 1122-1101-0108	Врезка диаметром 350 мм в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	44321	22350	44321	22350	11797	16279	65448
				10174	6269	10174	6269	–	4848	
				10174	6269	10174	6269	–	4848	
	2.2 Колодцы диаметром 2000 мм - 2 шт									
15 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	4,62409	28705,11	6881,79	132735	31822	58154	54738	202471
				9247,01	2710,15	42759	12532	–	14998	
16 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28056		56112		56112		60601
17 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26349		52698		52698		56914

18	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20396	40792	40792	44055
19	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23115	92460	92460	99857
20	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9965	19930	19930	21524
21	2303-0101-1005	Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	38784	77568	77568	83773
22	2106-0304-0401	Лестницы металлическая	т	0,0388	573703	22260	22260	24041
							–	1781

Итого	
в том числе	**2 257 781**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 392
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	182 106
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 432
Накладные расходы, тенге	1 574 321
Сметная прибыль (8 %), тенге	189 720
	167 241
Всего	
Временные здания и сооружения (2%)	**2 257 781**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	**45 156**
	105 705

Непредвиденные работы и затраты (2%)	48 173
в текущие цены на 01.01.19 г.	2 456 814
Налог на добавленную стоимость (12 %)	294 818
Всего по сметному расчету	2 751 632
Договорная стоимость-10%	2 476 469

Заказчик:
ГУ « Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель:

_____ **Койшекенов Т**

Подрядчик:

ТОО "МК Стройсервис"

Директор

_____ **Мукатов А.А.**

Технадзор:
ТОО ""Строй-мах"

_____ **Тасименов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "QAZJOBA"

_____ **Алгазин Б.А.**