Форма № 3

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Юг Рем Строй Сервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ «Сайрамская центральная районная больница» в селе Аксу, сельского округа Аксукент, Сайрамского района Туркестанской области"

ДОГОВОР: № 14 от 15.07.2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от "23" июля 2020 года

Наименование и виды выполенных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	по отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты субподрядчика	14 190 948,00	1 520 458,71		14 190 948,00						1 520 458,71	14 190 948,00
Итого:	14 190 948,00	1 520 458,71		14 190 948,00						1 520 458,71	14 190 948,00

Генподрядчик

ТОО "Юг Рем Строй Сервис"

Директор _____ Р.Ергашев

Субподрядчик:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ С.Ералиев

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Юг Рем Строй Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ «Сайрамская центральная районная больница» в селе Аксу, сельского округа Аксукент, Сайрамского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№14** от **15.07.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.07.2020	15.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Объект: 2-1 Административное здание				
		Смета: 2-1-1 Общеремонтные работы				
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**ДЕМОНТАЖ ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА толщ.380мм**	м3 кладки	8,95	36002,25	322220
		Накладные расходы			*12999,52*	*116346*
		Сметная прибыль			*2666,83*	*23868*
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	46,09	1765,80	81378
		Накладные расходы			*711,29*	*32780*
		Сметная прибыль			*130,80*	*6028*
3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	17,04	3018,33	51432
		Накладные расходы			*1240,74*	*21142*
		Сметная прибыль			*223,58*	*3810*
4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1007,00	357,34	359843
		Накладные расходы			*151,05*	*152107*
		Сметная прибыль			*26,47*	*26655*
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**СНЯТИЕ ОТ НАБЕЛОВ С ПОТОЛКА**	м2	513,40	260,55	133769
		Накладные расходы			*100,99*	*51848*
		Сметная прибыль			*19,30*	*9909*
6	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	111,25	209,03	23254
		Накладные расходы			*81,02*	*9013*
		Сметная прибыль			*15,48*	*1723*
7	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**ДЕМОНТАЖ СТЯЖЕК**	м3	2,741	24189,02	66302
		Накладные расходы			*8831,98*	*24208*
		Сметная прибыль			*1791,78*	*4911*
8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	137,05	170,40	23353
		Накладные расходы			*65,50*	*8977*
		Сметная прибыль			*12,62*	*1730*
9	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	17,10	1263,28	21602
		Накладные расходы			*483,65*	*8270*
		Сметная прибыль			*93,58*	*1600*
10	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	238,119	209,03	49774
		Накладные расходы			*81,02*	*19292*
		Сметная прибыль			*15,48*	*3687*
11	1146-0401-0904 РСНБ РК 2015	**ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА. Разборка**	м2 покрытия	159,20	659,25	104953
		Накладные расходы			*278,67*	*44364*
		Сметная прибыль			*48,83*	*7774*
12	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**ДЕМОНТАЖ СТЯЖЕК**	м3	6,368	24189,02	154036
		Накладные расходы			*8831,98*	*56242*
		Сметная прибыль			*1791,78*	*11410*
13	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	159,20	170,40	27127
		Накладные расходы			*65,50*	*10428*
		Сметная прибыль			*12,62*	*2009*
14	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**ДЕМОНТАЖ СТЯЖЕК**	м3	2,344	24189,02	56699
		Накладные расходы			*8831,98*	*20702*
		Сметная прибыль			*1791,78*	*4200*
15	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**ДЕМОНТАЖ ПОЛОВ ИЗ МОЗАИЧНОГО БЕТОНА**	м3	1,172	24189,02	28350
		Накладные расходы			*8831,98*	*10351*
		Сметная прибыль			*1791,78*	*2100*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
16	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2,00	905,02	1810
		Накладные расходы			*349,70*	*699*
		Сметная прибыль			*67,04*	*134*
17	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4,00	1125,30	4501
		Накладные расходы			*434,96*	*1740*
		Сметная прибыль			*83,36*	*333*
18	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	380,00	254,74	96803
		Накладные расходы			*93,12*	*35387*
		Сметная прибыль			*18,87*	*7171*
19	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	380,00	372,88	141695
		Накладные расходы			*140,99*	*53576*
		Сметная прибыль			*27,62*	*10496*
20	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	380,00	422,52	160558
		Накладные расходы			*163,12*	*61984*
		Сметная прибыль			*31,30*	*11893*
21	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	420,90	357,34	150405
		Накладные расходы			*151,05*	*63577*
		Сметная прибыль			*26,47*	*11141*
22	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/ЦОКОЛЬ/	м2	25,70	357,34	9184
		Накладные расходы			*151,05*	*3882*
		Сметная прибыль			*26,47*	*680*
23	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	45,52	76,68	3490
		Сметная прибыль			*5,68*	*259*
24	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	45,52	270,00	12290
		Сметная прибыль			*20,00*	*910*
		Раздел: Аттиковая стена				
25	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	12,30	27596,76	339440
		Накладные расходы			*4688,98*	*57674*
		Сметная прибыль			*2044,20*	*25144*
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство/из бетона кл.В12,5/	м3	2,7975	46087,84	128931
		Накладные расходы			*9702,53*	*27143*
		Сметная прибыль			*3413,91*	*9550*
27	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,087655	240784,92	21106
		Сметная прибыль			*17835,92*	*1563*
28	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1841128	225982,44	41606
		Сметная прибыль			*16739,44*	*3082*
29	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры=АНКЕР Ас-1. Установка при бетонировании	т	0,0218630	496702,11	10859
		Накладные расходы			*128215,42*	*2803*
		Сметная прибыль			*36792,75*	*804*
30	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,06672	99714,71	6653
		Накладные расходы			*35183,38*	*2347*
		Сметная прибыль			*7386,27*	*493*
31	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03816	228111,12	8705
		Сметная прибыль			*16897,12*	*645*
32	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием то лстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00576	473807,88	2729
		Сметная прибыль			*35096,88*	*202*
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00960	217416,96	2087
		Сметная прибыль			*16104,96*	*155*
34	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	5,40	1374,84	7424
		Сметная прибыль			*101,84*	*550*
35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,80	1586,72	17137
		Накладные расходы			*593,56*	*6410*
		Сметная прибыль			*117,53*	*1269*
36	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.Устройство	м3	0,828	54188,04	44868
		Накладные расходы			*11960,15*	*9903*
		Сметная прибыль			*4013,93*	*3324*
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04428	213594,84	9458
		Сметная прибыль			*15821,84*	*701*

ер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01116	217416,96	2426
		Сметная прибыль			*16104,96*	*180*
39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0599038	429770,80	25745
		Накладные расходы			*60906,01*	*3649*
		Сметная прибыль			*31834,87*	*1907*
		Раздел: КРОВЛЯ				
40	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	303,75	1471,75	447045
		Накладные расходы			*484,28*	*147100*
		Сметная прибыль			*109,02*	*33114*
41	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	31,28625	24527,88	767385
		Сметная прибыль			*1816,88*	*56843*
42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	303,75	950,92	288843
		Накладные расходы			*227,71*	*69167*
		Сметная прибыль			*70,44*	*21396*
43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	303,75	216,92	65889
		Накладные расходы			*11,39*	*3459*
		Сметная прибыль			*16,07*	*4881*
44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,200475	29807,70	5976
		Накладные расходы			*12689,56*	*2544*
		Сметная прибыль			*2207,98*	*443*
45	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,200475	232881,48	46687
		Сметная прибыль			*17250,48*	*3458*
46	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка стропила	м3 древесины в конструкции	3,123	71638,93	223728
		Накладные расходы			*21021,82*	*65651*
		Сметная прибыль			*5306,59*	*16572*
47	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,123	36095,76	112727
		Сметная прибыль			*2673,76*	*8350*
48	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны,мауэрлат,лежень,стойки из брусьев,связь. Укладка.	м3 древесины в конструкции	3,695	40307,39	148936
		Накладные расходы			*16620,03*	*61411*
		Сметная прибыль			*2985,73*	*11032*
49	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,695	74026,44	273528
		Сметная прибыль			*5483,44*	*20261*
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,818	11796,79	80431
		Накладные расходы			*800,06*	*5455*
		Сметная прибыль			*873,84*	*5958*
51	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка РАСКОСЫ,ЗАТЯЖКИ,НАКЛАДКИ,ПОДКОСЫ	м3 древесины в конструкции	1,0668	57791,09	61652
		Накладные расходы			*21647,65*	*23094*
		Сметная прибыль			*4280,82*	*4567*
52	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0668	74026,44	78971
		Сметная прибыль			*5483,44*	*5850*
53	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,0668	11050,75	11789
		Накладные расходы			*1922,31*	*2051*
		Сметная прибыль			*818,57*	*873*
54	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,09	108515,87	9766
		Накладные расходы			*16620,03*	*1496*
		Сметная прибыль			*8038,21*	*723*
55	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,09	11796,79	1062
		Накладные расходы			*800,06*	*72*
		Сметная прибыль			*873,84*	*79*
56	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	416,00	6441,94	2679846
		Накладные расходы			*1765,48*	*734440*
		Сметная прибыль			*477,18*	*198507*
57	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	2,56	23567,76	60333
		Сметная прибыль			*1745,76*	*4469*
58	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	1,75	23567,76	41220
		Сметная прибыль			*1745,76*	*3053*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
59	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ	м3	0,56	74026,44	41455
		Сметная прибыль			*5483,44*	*3071*
60	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,56	11050,75	6188
		Накладные расходы			*1922,31*	*1076*
		Сметная прибыль			*818,57*	*458*
61	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	416,00	412,97	171796
		Накладные расходы			*30,51*	*12692*
		Сметная прибыль			*30,59*	*12726*
62	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие обрешетки прокладкой гидроизоляционной Т.А.К.	м2 покрытия	416,00	298,43	124148
		Накладные расходы			*121,13*	*50390*
		Сметная прибыль			*22,11*	*9196*
63	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизоляционная прокладка Т.А.К.	м2	520,00	305,64	158933
		Сметная прибыль			*22,64*	*11773*
64	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	43,00	2633,33	113233
		Накладные расходы			*481,97*	*20725*
		Сметная прибыль			*195,06*	*8388*
65	2110-0102-0203 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	43,00	657,72	28282
		Сметная прибыль			*48,72*	*2095*
66	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД ЛЕЖНИ/	м2 изолируемой поверхности	22,75	519,55	11820
		Накладные расходы			*74,88*	*1704*
		Сметная прибыль			*38,48*	*876*
67	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/В 2 СЛОЯ ПОД МАУЭРЛАТ/	м2 изолируемой поверхности	15,04	1039,09	15628
		Накладные расходы			*149,76*	*2252*
		Сметная прибыль			*76,97*	*1158*
68	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПО ПЕРИМЕТРУ НА ШИРИНУ 1М/	м2 изолируемой поверхности	76,00	519,55	39485
		Накладные расходы			*74,88*	*5691*
		Сметная прибыль			*38,48*	*2925*
69	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	17,60	85,35	1502
		Накладные расходы			*34,82*	*613*
		Сметная прибыль			*6,32*	*111*
70	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,104	23567,76	120290
		Сметная прибыль			*1745,76*	*8910*
71	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,104	11796,79	60211
		Накладные расходы			*800,06*	*4084*
		Сметная прибыль			*873,84*	*4460*
72	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1,00	15374,92	15375
		Накладные расходы			*6266,15*	*6266*
		Сметная прибыль			*1138,88*	*1139*
73	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1747	63035,28	11012
		Сметная прибыль			*4669,28*	*816*
74	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486- 86	м3	0,036	43655,76	1572
		Сметная прибыль			*3233,76*	*116*
75	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,051	62142,12	3169
		Сметная прибыль			*4603,12*	*235*
76	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,50	5869,29	20543
		Накладные расходы			*1531,63*	*5361*
		Сметная прибыль			*434,76*	*1522*
77	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2617	11796,79	3087
		Накладные расходы			*800,06*	*209*
		Сметная прибыль			*873,84*	*229*
78	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,54	10575,36	5711
		Сметная прибыль			*783,36*	*423*
79	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1,00	901,80	902
		Сметная прибыль			*66,80*	*67*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
80	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,54	1635,42	883
		Накладные расходы			*278,93*	*151*
		Сметная прибыль			*121,14*	*65*
81	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,50	3106,46	4660
		Накладные расходы			*1200,88*	*1801*
		Сметная прибыль			*230,11*	*345*
82	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство/ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ/	м желобов	80,00	8036,73	642938
		Накладные расходы			*793,05*	*63444*
		Сметная прибыль			*595,31*	*47625*
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,00	4199,50	12599
		Накладные расходы			*972,23*	*2917*
		Сметная прибыль			*311,07*	*933*
84	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01139	824443,03	9390
		Накладные расходы			*71996,63*	*820*
		Сметная прибыль			*61069,85*	*696*
		Раздел: ПОЛЫ по серии 2.244-1в.6				
		Раздел: Окна				
85	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-2,ОК-3,ОК-4,Ок-6/	м2 проемов	15,84	4963,28	78618
		Накладные расходы			*1205,14*	*19089*
		Сметная прибыль			*367,65*	*5824*
86	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	15,84	22785,84	360928
		Сметная прибыль			*1687,84*	*26735*
87	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	9,60	1356,65	13024
		Накладные расходы			*208,92*	*2006*
		Сметная прибыль			*100,49*	*965*
88	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	9,60	920,16	8834
		Сметная прибыль			*68,16*	*654*
89	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	14,00	122,04	1709
		Сметная прибыль			*9,04*	*127*
		Раздел: Устройство перегородки из ПВХ				
90	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1007,00	2406,01	2422850
		Накладные расходы			*794,26*	*799819*
		Сметная прибыль			*178,22*	*179470*
91	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,46	5246,52	385410
		Накладные расходы			*1784,77*	*131110*
		Сметная прибыль			*388,63*	*28549*
		Раздел: Отмостка				
92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,14	25841,55	339558
		Накладные расходы			*3418,38*	*44918*
		Сметная прибыль			*1914,19*	*25152*
		ИТОГО:				13 395 555
		Итого с временными		2,32 %		13 706 332
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %		13 802 276
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				14 078 322
		Всего с понижающим коэф. К=0,9				12 670 490
		Итого с НДС		12 %		14 190 948

Генподрядчик:

ТОО «Юг Рем Строй Сервис»
Директор

Р.Ергашев

Субподрядчик:

ТОО «Авторемстрой ЛТД»
Директор

С.Ералиев