Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Генподрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Подрядчик: **ТОО "РусСитиСтрой"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"**

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Апрель м-ц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	74 115 141,47	-	-	-	-	-	-	7 940 908,01	
За отчетный период:	**74 115 141,47**	**66 174 233,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 940 908,01**	**74 115 141,47**

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 011240007474
(бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Субподрядчик:
ТОО "РусСитиСтрой"
БИН: 040540018790
(бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Субподрядчик: **ТОО "РусСитиСтрой"**

Стройка **Строительство районной больницы на 100 коек поселок Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2020 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
1	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**847,0000**		**424,05**	**359168**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	125,356	946,00	118587
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	36,421	1088,00	39626
		Итого оплата труда:				**186,79**	**158213**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	34,896	5764,00	201143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	34,896	1088,00	37967
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	1,525	2465,00	3758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,525	1088,00	1659
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**204901**
1. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	2,118	16850,00	35680
1. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	847	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**35680**
		Накладные расходы	%	118		220,41	186691
		Сметная прибыль	%	8		51,56	43669
		Сметная стоимость:				**696,02**	**589527**
2	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**49,0000**		**2049,55**	**100428**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,813	39,837	946,00	37686
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	10,584	1088,00	11515
		Итого оплата труда:				**1004,11**	**49201**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	10,584	5764,00	61006

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	10,584	1088,00	11515
		Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**61006**
2. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,1127	15402,00	1736
2. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	49	--	--
		Итого материалов:				**35,42**	**1736**
		Накладные расходы	%	118		1184,85	58057
		Сметная прибыль	%	8		258,75	12679
		Сметная стоимость:				**3493,14**	**171164**
3	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**34,8310**		**68997,00**	**2403235**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	192259
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**2595493**
4	**1107-0503-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка прогонов**	**м3**	**5,1000**		**3969,72**	**20246**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,89	9,639	1018,00	9813
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3924	2,001	1088,00	2177
		Итого оплата труда:				**2350,95**	**11990**
4. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	1,571	5764,00	9054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	1,571	1088,00	1709
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0844	0,43044	2465,00	1061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0844	0,43044	1088,00	468
		Итого эксплуатация машин:				**1983,36**	**10115**
4. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0037	0,01887	16850,00	318
4. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5,1	--	--
		Итого материалов:				**62,34**	**318**
		Накладные расходы	%	118		2774,12	14148
		Сметная прибыль	%	8		539,51	2751
		Сметная стоимость:				**7283,35**	**37145**
5	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**5,1000**		**95466,00**	**486877**
		Сметная прибыль	%	8		7637,28	38950
		Сметная стоимость:				**103103,28**	**525827**
6	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**42,0000**		**1641,38**	**68938**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	43,26	1000,00	43260
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,4032	1088,00	439
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**43699**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,4032	5764,00	2324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,4032	1088,00	439
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**2324**
6. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	1,386	16850,00	23354
6. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	42	--	--
		Итого материалов:				**556,05**	**23354**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	51564
		Сметная прибыль	%	8		229,53	9640
		Сметная стоимость:				**3098,64**	**130143**
7	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**42,0000**		**1629,00**	**68418**
		Сметная прибыль	%	8		130,32	5473
		Сметная стоимость:				**1759,32**	**73891**
8	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**2,1880**		**12449,26**	**27239**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	25,381	964,00	24467
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,83144	1284,21	1068
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**25535**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,35008	4329,00	1515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,35008	1554,00	544
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,48136	2465,00	1187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,48136	1088,00	524
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**2702**
8. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,61264	114,00	70
8. 6	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	2,188	--	--
		Итого материалов:				**31,92**	**70**
		Накладные расходы	%	91		10620,06	23237
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	4038
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**54514**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3534547**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3534547**
Материалы -			Тенге				**61158**
Всего заработная плата -			Тенге				**288637**
Местные материалы -			Тенге				**2958529**
Накладные расходы -			Тенге				**333698**
Сметная прибыль -			Тенге				**309460**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4177705**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**288637**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4177705**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**288637**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
		Плиты перекрытия на отм.+3,00 и +6,00м					
9	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**42,0000**		**3965,72**	**166560**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	73,08	1035,00	75638
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	6,804	1088,00	7403
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**83041**
9. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	6,468	5764,00	37282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	6,468	1088,00	7037
9. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	6,371	174,00	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,336	2465,00	828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,336	1088,00	366
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**39218**
9. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,798	16850,00	30290
9. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	42	--	--
9. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,02772	614991,00	17048
9. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0126	208994,00	2633
9.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	3,36	516,00	1734
		Итого материалов:				**1231,05**	**51704**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	97988
		Сметная прибыль	%	8		503,90	21164
		Сметная стоимость:				**6802,67**	**285712**
10	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**154,0000**		**5996,92**	**923525**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	409,64	1071,00	438724
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	33,911	1088,00	36895
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**475619**
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	30,492	5764,00	175756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	30,492	1088,00	33175

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	43,305	174,00	7535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	3,419	2465,00	8427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	3,419	1088,00	3720
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**191718**
10. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	10,056	16850,00	169447
10. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	154	--	--
10. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,16324	614991,00	100391
10. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,077	208994,00	16093
10.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	13,86	516,00	7152
		Итого материалов:				**1903,13**	**293082**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	561231
		Сметная прибыль	%	8		771,30	118780
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**1603536**
11	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1396,0200**		**5112,00**	**7136454**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	570916
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**7707371**
		МС-2					
12	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0342**		**64640,61**	**2211**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	1,46	1172,00	1712
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,035226	1088,00	38
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**1750**
12. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,72675	174,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,035226	2465,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,035226	1088,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**213**
12. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001368	208994,00	286
		Итого материалов:				**8359,76**	**286**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	2065
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	342
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**4618**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0342**		**213050,00**	**7286**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	583
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7869**
		МС-3					
14	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0308**		**64640,61**	**1991**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	1,315	1172,00	1541
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,031724	1088,00	35
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**1576**
14. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,6545	174,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,031724	2465,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,031724	1088,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**192**
14. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001232	208994,00	257
		Итого материалов:				**8359,76**	**257**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	1860
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	308
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**4159**
15	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0308**		**213050,00**	**6562**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	525
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7087**
		Узел а					
16	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,0200**		**34473,60**	**689**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	0,1642	928,00	152
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,008346	1100,73	9
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**162**
16. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000054	4249,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000054	1088,00	0
16. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,009758	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,007806	5764,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,007806	1088,00	8
16. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,000228	4329,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,000228	1554,00	0
16. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00038	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,019992	174,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,000258	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,000258	1088,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**51**
16.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0203	21086,00	428
16.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,02	70,00	1
16.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,000192	53953,00	10
16.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,000448	58360,00	26
16.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000008	26517,00	0
16.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0048	310,00	1
16.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000024	212247,00	5
16.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000022	30,00	0
16.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,01528	907,00	14
		Итого материалов:				**24329,66**	**487**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	147
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	67
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**903**
		Узел б					
17	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,1600**		**34473,60**	**5516**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	1,314	928,00	1219
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,066768	1100,73	73
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**1293**
17. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000432	4249,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000432	1088,00	0
17. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,078064	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,062448	5764,00	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,062448	1088,00	68

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,001824	4329,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,001824	1554,00	3
17. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00304	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,159936	174,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,002064	2465,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,002064	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**404**
17.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1624	21086,00	3424
17.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,16	70,00	11
17.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,001536	53953,00	83
17.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,003584	58360,00	209
17.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000061	26517,00	2
17.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0384	310,00	12
17.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000192	212247,00	41
17.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000176	30,00	0
17.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,12224	907,00	111
		Итого материалов:				**24329,66**	**3893**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	1176
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	535
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**7227**
18	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0037**		**213050,00**	**797**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	64
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**861**
19	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0398**		**195353,00**	**7775**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	622
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**8397**
		Узел в					
20	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,7600**		**34473,60**	**60674**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	14,45	928,00	13409
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,734448	1100,73	808
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**14218**
20. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004752	4249,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004752	1088,00	5
20. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,858704	15,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,686928	5764,00	3959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,686928	1088,00	747
20. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,020064	4329,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,020064	1554,00	31
20. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03344	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,759	174,00	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,022704	2465,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,022704	1088,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4444**
20.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,786	21086,00	37668
20.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,76	70,00	123
20.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,016896	53953,00	912
20.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,039424	58360,00	2301
20.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000669	26517,00	18
20.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4224	310,00	131
20.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002112	212247,00	448
20.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001936	30,00	0
20.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,345	907,00	1220
		Итого материалов:				**24329,66**	**42820**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	12938
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5889
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**79501**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0391**		**213050,00**	**8330**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	666
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**8997**
22	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2389**		**195353,00**	**46670**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3734
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**50403**
		МУ-2 2шт					
23	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,8000**		**34473,60**	**96526**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	22,988	928,00	21333
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,168	1100,73	1286
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**22619**
23. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00756	4249,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00756	1088,00	8
23. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,366	15,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,093	5764,00	6299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,093	1088,00	1189
23. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,03192	4329,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,03192	1554,00	50
23. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0532	79,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,799	174,00	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,03612	2465,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,03612	1088,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**7070**
23.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,842	21086,00	59926
23.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,8	70,00	196
23.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,02688	53953,00	1450
23.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,06272	58360,00	3660
23.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001064	26517,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8
23.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,672	310,00	208
23.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00336	212247,00	713
23.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00308	30,00	0
23.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,139	907,00	1940
		Итого материалов:				**24329,66**	**68123**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	20583
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	9369
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**126478**
24	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,8000**		**5421,52**	**9759**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	6,588	835,00	5501
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**5501**
24. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,864	15,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**13**
24. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,558	2537,00	1416
24. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0018	15252,00	27
24. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,6	773,00	2783
24. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,63	30,00	19
		Итого материалов:				**2358,22**	**4245**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	5171
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1194
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**16124**
25	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,8000**		**24031,00**	**43256**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	3460
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**46716**
				Каркас К1 12шт			
26	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0830**		**213050,00**	**17692**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1415
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**19107**
27	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1872**		**195353,00**	**36570**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2926

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**39496**
28	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1966**		**234191,00**	**46051**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	3684
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**49735**
29	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0128**		**213050,00**	**2727**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	218
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2945**
		МУ-3 2шт					
30	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4,0600**		**34473,60**	**139963**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	33,333	928,00	30933
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,694	1100,73	1865
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**32798**
30. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010962	4249,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010962	1088,00	12
30. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,981	15,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,585	5764,00	9134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,585	1088,00	1724
30. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,046284	4329,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,046284	1554,00	72
30. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,07714	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	4,058	174,00	706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,052374	2465,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,052374	1088,00	57
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**10252**
30.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,121	21086,00	86893
30.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	4,06	70,00	284
30.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,038976	53953,00	2103
30.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,090944	58360,00	5307

1	2	3	4	5	6	7	8
30.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001543	26517,00	41
30.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,9744	310,00	302
30.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,004872	212247,00	1034
30.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,004466	30,00	0
30.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	3,102	907,00	2813
		Итого материалов:				**24329,66**	**98778**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	29846
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	13585
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**183393**
31	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,6000**		**5421,52**	**14096**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	9,516	835,00	7946
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**7946**
31. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,248	15,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**19**
31. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,806	2537,00	2045
31. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0026	15252,00	40
31. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,2	773,00	4020
31. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,91	30,00	27
		Итого материалов:				**2358,22**	**6131**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	7469
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1725
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**23290**
32	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,6000**		**24031,00**	**62481**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	4998
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**67479**
				Каркас К1 16шт			
33	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1107**		**213050,00**	**23589**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1887
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**25476**
34	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2496**		**195353,00**	**48760**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3901
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**52661**
35	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3002**		**234191,00**	**70304**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	5624
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**75928**
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0178**		**213050,00**	**3801**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	304
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**4105**
		МУ-4 2шт					
37	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**5,3800**		**34473,60**	**185468**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	44,17	928,00	40990
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	2,245	1100,73	2471
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**43461**
37. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014526	4249,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014526	1088,00	16
37. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	2,625	15,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	2,1	5764,00	12103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	2,1	1088,00	2285
37. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,061332	4329,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,061332	1554,00	95
37. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,10222	79,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	5,378	174,00	936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,069402	2465,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,069402	1088,00	76
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**13585**
37.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,461	21086,00	115144
37.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	5,38	70,00	377
37.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,051648	53953,00	2787
37.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,120512	58360,00	7033

1	2	3	4	5	6	7	8
37.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,002044	26517,00	54
37.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,291	310,00	400
37.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,006456	212247,00	1370
37.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,005918	30,00	0
37.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	4,11	907,00	3728
		Итого материалов:				**24329,66**	**130894**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	39549
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	18001
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**243019**
38	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,4000**		**5421,52**	**18433**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	12,444	835,00	10391
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**10391**
38. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,632	15,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**24**
38. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,054	2537,00	2674
38. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0034	15252,00	52
38. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	6,8	773,00	5256
38. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	1,19	30,00	36
		Итого материалов:				**2358,22**	**8018**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	9767
		Сметная прибыль	%	8		663,54	2256
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**30457**
39	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,4000**		**24031,00**	**81705**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	6536
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**88242**
				Каркас К1 20шт			
40	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1384**		**213050,00**	**29486**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	2359
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**31845**
41	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3120**		**195353,00**	**60950**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	4876
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**65826**
42	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3916**		**234191,00**	**91709**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	7337
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**99046**
43	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0229**		**213050,00**	**4875**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	390
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**5265**
		МУ-5 2шт					
44	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3,8200**		**34473,60**	**131689**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	31,362	928,00	29104
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,594	1100,73	1755
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**30859**
44. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010314	4249,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010314	1088,00	11
44. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,864	15,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,491	5764,00	8594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,491	1088,00	1622
44. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,043548	4329,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,043548	1554,00	68
44. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,07258	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	3,818	174,00	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,049278	2465,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,049278	1088,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**9646**
44.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,877	21086,00	81757
44.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3,82	70,00	267
44.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,036672	53953,00	1979
44.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,085568	58360,00	4994

1	2	3	4	5	6	7	8
44.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001452	26517,00	38
44.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,9168	310,00	284
44.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,004584	212247,00	973
44.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,004202	30,00	0
44.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,918	907,00	2647
		Итого материалов:				**24329,66**	**92939**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	28081
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	12782
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**172552**
45	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4000**		**5421,52**	**13012**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	8,784	835,00	7335
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**7335**
45. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,152	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**17**
45. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,744	2537,00	1888
45. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0024	15252,00	37
45. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,8	773,00	3710
45. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,84	30,00	25
		Итого материалов:				**2358,22**	**5660**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	6895
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1592
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**21499**
46	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,4000**		**24031,00**	**57674**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	4614
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**62288**
				Каркас К1 14шт			
47	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0969**		**213050,00**	**20640**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1651
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**22292**
48	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2184**		**195353,00**	**42665**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3413
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**46078**
49	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2804**		**234191,00**	**65667**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	5253
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**70921**
50	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0165**		**213050,00**	**3511**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	281
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3792**
		МУ-6 2шт					
51	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3,8200**		**34473,60**	**131689**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	31,362	928,00	29104
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,594	1100,73	1755
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**30859**
51. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010314	4249,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010314	1088,00	11
51. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,864	15,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,491	5764,00	8594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,491	1088,00	1622
51. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,043548	4329,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,043548	1554,00	68
51. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,07258	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	3,818	174,00	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,049278	2465,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,049278	1088,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**9646**
51.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,877	21086,00	81757
51.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3,82	70,00	267
51.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,036672	53953,00	1979
51.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,085568	58360,00	4994

1	2	3	4	5	6	7	8
51.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001452	26517,00	38
51.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,9168	310,00	284
51.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,004584	212247,00	973
51.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,004202	30,00	0
51.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,918	907,00	2647
		Итого материалов:				**24329,66**	**92939**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	28081
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	12782
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**172552**
52	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4000**		**5421,52**	**13012**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	8,784	835,00	7335
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**7335**
52. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,152	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**17**
52. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,744	2537,00	1888
52. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0024	15252,00	37
52. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,8	773,00	3710
52. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,84	30,00	25
		Итого материалов:				**2358,22**	**5660**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	6895
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1592
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**21499**
53	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,4000**		**24031,00**	**57674**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	4614
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**62288**
				Каркас К1 14шт			
54	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0969**		**213050,00**	**20640**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1651
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**22292**
55	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2184**		**195353,00**	**42665**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3413
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**46078**
56	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2756**		**234191,00**	**64543**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	5163
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**69706**
57	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0165**		**213050,00**	**3511**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	281
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3792**
		МУ-7 2шт					
58	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,9400**		**34473,60**	**66879**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	15,927	928,00	14781
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,809562	1100,73	891
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**15672**
58. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005238	4249,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005238	1088,00	6
58. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,946526	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,757182	5764,00	4364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,757182	1088,00	824
58. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,022116	4329,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,022116	1554,00	34
58. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03686	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,939	174,00	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,025026	2465,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,025026	1088,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4899**
58.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,969	21086,00	41520
58.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,94	70,00	136
58.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,018624	53953,00	1005
58.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,043456	58360,00	2536

1	2	3	4	5	6	7	8
58.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000737	26517,00	20
58.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4656	310,00	144
58.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002328	212247,00	494
58.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002134	30,00	0
58.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,482	907,00	1344
		Итого материалов:				**24329,66**	**47200**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	14261
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6491
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**87631**
59	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0000**		**5421,52**	**5422**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	3,66	835,00	3056
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3056**
59. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,48	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**7**
59. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,31	2537,00	786
59. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001	15252,00	15
59. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2	773,00	1546
59. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,35	30,00	11
		Итого материалов:				**2358,22**	**2358**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2873
		Сметная прибыль	%	8		663,54	664
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**8958**
60	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0000**		**24031,00**	**24031**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1922
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**25953**
				Каркас К1 9шт			
61	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0623**		**213050,00**	**13269**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1062
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**14330**
62	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1404**		**195353,00**	**27428**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2194
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**29622**
63	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1341**		**234191,00**	**31405**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2512
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**33917**
64	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0096**		**213050,00**	**2045**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	164
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2209**
		МУ-8 2шт					
65	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3,6600**		**34473,60**	**126173**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	30,049	928,00	27885
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,527	1100,73	1681
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**29566**
65. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009882	4249,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009882	1088,00	11
65. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,786	15,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,428	5764,00	8234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,428	1088,00	1554
65. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,041724	4329,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,041724	1554,00	65
65. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,06954	79,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	3,659	174,00	637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,047214	2465,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,047214	1088,00	51
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**9242**
65.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,715	21086,00	78332
65.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3,66	70,00	256
65.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,035136	53953,00	1896
65.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,081984	58360,00	4785

1	2	3	4	5	6	7	8
65.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001391	26517,00	37
65.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,8784	310,00	272
65.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,004392	212247,00	932
65.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,004026	30,00	0
65.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,796	907,00	2536
		Итого материалов:				**24329,66**	**89047**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	26905
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	12246
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**165325**
66	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4000**		**5421,52**	**13012**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	8,784	835,00	7335
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**7335**
66. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,152	15,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**17**
66. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,744	2537,00	1888
66. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0024	15252,00	37
66. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,8	773,00	3710
66. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,84	30,00	25
		Итого материалов:				**2358,22**	**5660**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	6895
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1592
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**21499**
67	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,4000**		**24031,00**	**57674**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	4614
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**62288**
				Каркас К1 13шт			
68	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0900**		**213050,00**	**19166**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1533
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**20699**
69	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2028**		**195353,00**	**39618**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3169
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**42787**
70	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2766**		**234191,00**	**64777**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	5182
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**69959**
71	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0146**		**213050,00**	**3119**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	250
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3369**
		МУ-9 2шт					
72	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,8600**		**34473,60**	**64121**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	15,271	928,00	14171
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,776178	1100,73	854
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**15025**
72. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005022	4249,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005022	1088,00	5
72. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,907494	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,725958	5764,00	4184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,725958	1088,00	790
72. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,021204	4329,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,021204	1554,00	33
72. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03534	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,859	174,00	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,023994	2465,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,023994	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4697**
72.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,888	21086,00	39808
72.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,86	70,00	130
72.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,017856	53953,00	963
72.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,041664	58360,00	2432

1	2	3	4	5	6	7	8
72.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000707	26517,00	19
72.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4464	310,00	138
72.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002232	212247,00	474
72.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002046	30,00	0
72.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,421	907,00	1289
		Итого материалов:				**24329,66**	**45253**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	13673
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6224
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**84018**
73	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0000**		**5421,52**	**5422**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	3,66	835,00	3056
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3056**
73. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,48	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**7**
73. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,31	2537,00	786
73. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001	15252,00	15
73. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2	773,00	1546
73. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,35	30,00	11
		Итого материалов:				**2358,22**	**2358**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2873
		Сметная прибыль	%	8		663,54	664
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**8958**
74	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0000**		**24031,00**	**24031**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1922
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**25953**
				Каркас К1 9шт			
75	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0623**		**213050,00**	**13269**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1062
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**14330**
76	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1404**		**195353,00**	**27428**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2194
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**29622**
77	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1272**		**234191,00**	**29789**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2383
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**32172**
78	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0096**		**213050,00**	**2045**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	164
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2209**
		МУ-10 2шт					
79	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,4800**		**34473,60**	**51021**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	12,151	928,00	11276
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,617604	1100,73	680
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**11956**
79. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003996	4249,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003996	1088,00	4
79. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,722092	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,577644	5764,00	3330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,577644	1088,00	628
79. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,016872	4329,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,016872	1554,00	26
79. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02812	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,479	174,00	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,019092	2465,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,019092	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3737**
79.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,502	21086,00	31675
79.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,48	70,00	104
79.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,014208	53953,00	767
79.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,033152	58360,00	1935

1	2	3	4	5	6	7	8
79.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000562	26517,00	15
79.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3552	310,00	110
79.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001776	212247,00	377
79.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001628	30,00	0
79.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,131	907,00	1026
		Итого материалов:				**24329,66**	**36008**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	10880
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4952
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**66853**
80	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,8000**		**5421,52**	**4337**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,928	835,00	2445
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2445**
80. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,384	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
80. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,248	2537,00	629
80. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0008	15252,00	12
80. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,6	773,00	1237
80. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,28	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1887**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2298
		Сметная прибыль	%	8		663,54	531
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**7166**
81	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8000**		**24031,00**	**19225**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1538
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**20763**
				Каркас К1 6шт			
82	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0415**		**213050,00**	**8846**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	708
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**9554**
83	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0936**		**195353,00**	**18285**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1463
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**19748**
84	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1001**		**234191,00**	**23447**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1876
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**25323**
85	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0064**		**213050,00**	**1364**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	109
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1473**
		МУ-11 2шт					
86	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,4000**		**34473,60**	**48263**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	11,494	928,00	10666
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,58422	1100,73	643
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**11310**
86. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4249,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1088,00	4
86. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,68306	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,54642	5764,00	3150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,54642	1088,00	595
86. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,01596	4329,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,01596	1554,00	25
86. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0266	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,399	174,00	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,01806	2465,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,01806	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3535**
86.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	21086,00	29963
86.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,4	70,00	98
86.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,01344	53953,00	725
86.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,03136	58360,00	1830

1	2	3	4	5	6	7	8
86.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000532	26517,00	14
86.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,336	310,00	104
86.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00168	212247,00	357
86.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00154	30,00	0
86.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,07	907,00	970
		Итого материалов:				**24329,66**	**34062**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	10292
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4684
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**63239**
87	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0000**		**5421,52**	**5422**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	3,66	835,00	3056
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3056**
87. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,48	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**7**
87. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,31	2537,00	786
87. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001	15252,00	15
87. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2	773,00	1546
87. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,35	30,00	11
		Итого материалов:				**2358,22**	**2358**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2873
		Сметная прибыль	%	8		663,54	664
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**8958**
88	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0000**		**24031,00**	**24031**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1922
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**25953**
				Каркас К1 6шт			
89	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0415**		**213050,00**	**8846**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	708
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**9554**
90	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0936**		**195353,00**	**18285**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1463
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**19748**
91	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0915**		**234191,00**	**21433**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1715
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**23148**
92	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0064**		**213050,00**	**1364**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	109
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1473**
		МУ-12 2шт					
93	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3,9000**		**34473,60**	**134447**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	32,019	928,00	29714
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,627	1100,73	1791
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**31505**
93. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01053	4249,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01053	1088,00	11
93. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,903	15,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,522	5764,00	8774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,522	1088,00	1656
93. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,04446	4329,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,04446	1554,00	69
93. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0741	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	3,898	174,00	678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,05031	2465,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,05031	1088,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**9848**
93.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,959	21086,00	83469
93.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3,9	70,00	273
93.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,03744	53953,00	2020
93.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,08736	58360,00	5098

1	2	3	4	5	6	7	8
93.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001482	26517,00	39
93.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,936	310,00	290
93.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00468	212247,00	993
93.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00429	30,00	0
93.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,98	907,00	2702
		Итого материалов:				**24329,66**	**94886**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	28670
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	13049
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**176166**
94	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,6000**		**5421,52**	**14096**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	9,516	835,00	7946
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**7946**
94. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,248	15,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**19**
94. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,806	2537,00	2045
94. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0026	15252,00	40
94. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,2	773,00	4020
94. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,91	30,00	27
		Итого материалов:				**2358,22**	**6131**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	7469
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1725
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**23290**
95	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,6000**		**24031,00**	**62481**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	4998
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**67479**
				Каркас К1 15шт			
96	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1038**		**213050,00**	**22115**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1769
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**23884**
97	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2340**		**195353,00**	**45713**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3657
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**49370**
98	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2660**		**234191,00**	**62295**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	4984
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**67278**
99	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0160**		**213050,00**	**3409**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	273
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3682**
		МУ-13 2шт					
100	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,4000**		**34473,60**	**48263**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	11,494	928,00	10666
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,58422	1100,73	643
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**11310**
100. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4249,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1088,00	4
100. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,68306	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,54642	5764,00	3150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,54642	1088,00	595
100. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,01596	4329,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,01596	1554,00	25
100. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0266	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,399	174,00	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,01806	2465,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,01806	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3535**
100.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	21086,00	29963
100.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,4	70,00	98
100.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,01344	53953,00	725
100.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,03136	58360,00	1830

1	2	3	4	5	6	7	8
100.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000532	26517,00	14
100.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,336	310,00	104
100.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00168	212247,00	357
100.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00154	30,00	0
100.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,07	907,00	970
		Итого материалов:				**24329,66**	**34062**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	10292
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4684
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**63239**
101	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,8000**		**5421,52**	**4337**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,928	835,00	2445
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2445**
101. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,384	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
101. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,248	2537,00	629
101. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0008	15252,00	12
101. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,6	773,00	1237
101. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,28	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1887**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2298
		Сметная прибыль	%	8		663,54	531
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**7166**
102	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8000**		**24031,00**	**19225**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1538
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**20763**
				Каркас К1 6шт			
103	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0415**		**213050,00**	**8846**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	708
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**9554**
104	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0936**		**195353,00**	**18285**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1463
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**19748**
105	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0951**		**234191,00**	**22267**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1781
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**24048**
106	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0064**		**213050,00**	**1364**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	109
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1473**
		МУ-14 2шт					
107	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,3200**		**34473,60**	**45505**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	10,837	928,00	10057
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,550836	1100,73	606
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**10663**
107. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003564	4249,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003564	1088,00	4
107. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,644028	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,515196	5764,00	2970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,515196	1088,00	561
107. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,015048	4329,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,015048	1554,00	23
107. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02508	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,319	174,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,017028	2465,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,017028	1088,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3333**
107.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,34	21086,00	28251
107.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,32	70,00	92
107.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,012672	53953,00	684
107.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,029568	58360,00	1726

1	2	3	4	5	6	7	8
107.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000502	26517,00	13
107.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3168	310,00	98
107.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001584	212247,00	336
107.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001452	30,00	0
107.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,008	907,00	915
		Итого материалов:				**24329,66**	**32115**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	9704
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4417
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**59625**
108	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,6000**		**5421,52**	**3253**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,196	835,00	1834
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1834**
108. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,288	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
108. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,186	2537,00	472
108. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0006	15252,00	9
108. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,2	773,00	928
108. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,21	30,00	6
		Итого материалов:				**2358,22**	**1415**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1724
		Сметная прибыль	%	8		663,54	398
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**5375**
109	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,6000**		**24031,00**	**14419**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1153
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**15572**
				Каркас К1 7шт			
110	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0484**		**213050,00**	**10320**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	826
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**11146**
111	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1092**		**195353,00**	**21333**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1707
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**23039**
112	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0670**		**234191,00**	**15700**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1256
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**16956**
113	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0082**		**213050,00**	**1756**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	140
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1896**
		МУ-15 2шт					
114	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,7200**		**34473,60**	**59295**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	14,121	928,00	13104
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,717756	1100,73	790
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**13895**
114. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004644	4249,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004644	1088,00	5
114. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,839188	15,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,671316	5764,00	3869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,671316	1088,00	730
114. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,019608	4329,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,019608	1554,00	30
114. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03268	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,719	174,00	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,022188	2465,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,022188	1088,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4343**
114.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,746	21086,00	36812
114.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,72	70,00	120
114.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,016512	53953,00	891
114.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,038528	58360,00	2248

1	2	3	4	5	6	7	8
114.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000654	26517,00	17
114.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4128	310,00	128
114.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002064	212247,00	438
114.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001892	30,00	0
114.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,314	907,00	1192
		Итого материалов:				**24329,66**	**41847**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	12644
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5755
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**77694**
115	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0000**		**5421,52**	**5422**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	3,66	835,00	3056
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3056**
115. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,48	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**7**
115. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,31	2537,00	786
115. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001	15252,00	15
115. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2	773,00	1546
115. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,35	30,00	11
		Итого материалов:				**2358,22**	**2358**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2873
		Сметная прибыль	%	8		663,54	664
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**8958**
116	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0000**		**24031,00**	**24031**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1922
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**25953**
				Каркас К2 6шт			
117	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0569**		**213050,00**	**12118**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	969
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**13088**
118	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1296**		**195353,00**	**25318**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2025
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**27343**
119	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1119**		**234191,00**	**26201**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2096
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**28297**
120	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0090**		**213050,00**	**1909**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	153
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2062**
		МУ-16 2шт					
121	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,6200**		**34473,60**	**55847**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	13,3	928,00	12343
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,676026	1100,73	744
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**13087**
121. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004374	4249,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004374	1088,00	5
121. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,790398	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,632286	5764,00	3644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,632286	1088,00	688
121. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,018468	4329,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,018468	1554,00	29
121. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03078	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,619	174,00	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,020898	2465,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,020898	1088,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4091**
121.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,644	21086,00	34672
121.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,62	70,00	113
121.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,015552	53953,00	839
121.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,036288	58360,00	2118

1	2	3	4	5	6	7	8
121.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000616	26517,00	16
121.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3888	310,00	121
121.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001944	212247,00	413
121.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001782	30,00	0
121.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,238	907,00	1123
		Итого материалов:				**24329,66**	**39414**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	11909
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5420
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**73177**
122	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,8000**		**5421,52**	**4337**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,928	835,00	2445
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2445**
122. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,384	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
122. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,248	2537,00	629
122. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0008	15252,00	12
122. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,6	773,00	1237
122. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,28	30,00	8
		Итого материалов:				**2358,22**	**1887**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2298
		Сметная прибыль	%	8		663,54	531
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**7166**
123	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8000**		**24031,00**	**19225**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1538
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**20763**
				Каркас К2 6шт			
124	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0569**		**213050,00**	**12118**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	969
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**13088**
125	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1296**		**195353,00**	**25318**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2025
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**27343**
126	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1000**		**234191,00**	**23419**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1874
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**25293**
127	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0090**		**213050,00**	**1909**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	153
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2062**
		МУ-17 2шт					
128	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3,7800**		**34473,60**	**130310**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	31,034	928,00	28799
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,577	1100,73	1736
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**30536**
128. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010206	4249,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010206	1088,00	11
128. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,844	15,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,475	5764,00	8504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,475	1088,00	1605
128. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,043092	4329,00	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,043092	1554,00	67
128. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,07182	79,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	3,778	174,00	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,048762	2465,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,048762	1088,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**9545**
128.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,837	21086,00	80901
128.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3,78	70,00	265
128.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,036288	53953,00	1958
128.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,084672	58360,00	4941

1	2	3	4	5	6	7	8
128.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001436	26517,00	38
128.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,9072	310,00	281
128.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,004536	212247,00	963
128.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,004158	30,00	0
128.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,888	907,00	2619
		Итого материалов:				**24329,66**	**91966**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	27787
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	12648
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**170745**
129	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,6000**		**5421,52**	**14096**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	9,516	835,00	7946
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**7946**
129. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,248	15,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**19**
129. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,806	2537,00	2045
129. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0026	15252,00	40
129. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,2	773,00	4020
129. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,91	30,00	27
		Итого материалов:				**2358,22**	**6131**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	7469
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1725
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**23290**
130	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,6000**		**24031,00**	**62481**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	4998
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**67479**
				Каркас К2 10шт			
131	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0948**		**213050,00**	**20197**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1616
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**21813**
132	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2160**		**195353,00**	**42196**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	3376
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**45572**
133	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2653**		**234191,00**	**62136**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	4971
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**67106**
134	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0148**		**213050,00**	**3153**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	252
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3405**
		Плиты перекрытия на отм.+9,6м					
135	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**22,0000**		**3965,72**	**87246**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	38,28	1035,00	39620
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	3,564	1088,00	3878
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**43497**
135. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	3,388	5764,00	19528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	3,388	1088,00	3686
135. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	3,337	174,00	581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,176	2465,00	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,176	1088,00	191
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**20543**
135. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,9416	16850,00	15866
135. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	22	--	--
135. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01452	614991,00	8930
135. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0066	208994,00	1379
135.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,76	516,00	908
		Итого материалов:				**1231,05**	**27083**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	51327
		Сметная прибыль	%	8		503,90	11086
		Сметная стоимость:				**6802,67**	**149659**
136	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**86,0000**		**5996,92**	**515735**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	228,76	1071,00	245002

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	18,937	1088,00	20604
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**265606**
136. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	17,028	5764,00	98149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	17,028	1088,00	18526
136. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	24,183	174,00	4208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,909	2465,00	4706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,909	1088,00	2077
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**107063**
136. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	5,616	16850,00	94626
136. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	86	--	--
136. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,09116	614991,00	56063
136. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,043	208994,00	8987
136.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	7,74	516,00	3994
		Итого материалов:				**1903,13**	**163669**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	313415
		Сметная прибыль	%	8		771,30	66332
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**895481**
137	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**748,8600**		**5112,00**	**3828172**
		Сметная прибыль	%	8		408,96	306254
		Сметная стоимость:				**5520,96**	**4134426**
		МС-2					
138	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0342**		**64640,61**	**2211**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	1,46	1172,00	1712
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,035226	1088,00	38
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**1750**
138. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,72675	174,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,035226	2465,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,035226	1088,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**213**
138. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001368	208994,00	286
		Итого материалов:				**8359,76**	**286**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		60374,75	2065
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	342
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**4618**
139	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0342**		**213050,00**	**7286**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	583
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7869**
		МС-3					
140	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0341**		**64640,61**	**2204**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	1,456	1172,00	1707
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,035123	1088,00	38
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**1745**
140. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,724625	174,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,035123	2465,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,035123	1088,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**213**
140. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001364	208994,00	285
		Итого материалов:				**8359,76**	**285**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	2059
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	341
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**4604**
141	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0341**		**213050,00**	**7265**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	581
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7846**
		Узел а					
142	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,0600**		**34473,60**	**2068**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	0,4926	928,00	457
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,025038	1100,73	28
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**485**
142. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000162	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000162	1088,00	0
142. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,029274	15,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,023418	5764,00	135

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,023418	1088,00	25
142. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,000684	4329,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,000684	1554,00	1
142. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00114	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,059976	174,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,000774	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,000774	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**152**
142.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0609	21086,00	1284
142.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,06	70,00	4
142.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,000576	53953,00	31
142.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,001344	58360,00	78
142.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000023	26517,00	1
142.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0144	310,00	4
142.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000072	212247,00	15
142.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000066	30,00	0
142.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,04584	907,00	42
		Итого материалов:				**24329,66**	**1460**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	441
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	201
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**2710**
		Узел б					
143	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,0800**		**34473,60**	**2758**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	0,6568	928,00	610
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,033384	1100,73	37
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**646**
143. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000216	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000216	1088,00	0
143. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,039032	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
143. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,031224	5764,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,031224	1088,00	34
143. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,000912	4329,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,000912	1554,00	1
143. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,00152	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,079968	174,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,001032	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,001032	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**202**
143.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0812	21086,00	1712
143.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,08	70,00	6
143.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,000768	53953,00	41
143.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,001792	58360,00	105
143.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00003	26517,00	1
143.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,0192	310,00	6
143.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000096	212247,00	20
143.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000088	30,00	0
143.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,06112	907,00	55
		Итого материалов:				**24329,66**	**1946**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	588
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	268
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**3614**
144	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0019**		**213050,00**	**398**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	32
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**430**
145	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0199**		**195353,00**	**3888**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	311
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**4199**
		Узел в					

1	2	3	4	5	6	7	8
146	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,7700**		**34473,60**	**26545**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	6,322	928,00	5867
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,321321	1100,73	354
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**6220**
146. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002079	4249,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002079	1088,00	2
146. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,375683	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,300531	5764,00	1732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,300531	1088,00	327
146. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,008778	4329,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,008778	1554,00	14
146. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01463	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,769692	174,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,009933	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,009933	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1944**
146.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,78155	21086,00	16480
146.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,77	70,00	54
146.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,007392	53953,00	399
146.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,017248	58360,00	1007
146.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000293	26517,00	8
146.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1848	310,00	57
146.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000924	212247,00	196
146.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000847	30,00	0
146.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,58828	907,00	534
		Итого материалов:				**24329,66**	**18734**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5660
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2576

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**34781**
147	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0170**		**213050,00**	**3622**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	290
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3912**
148	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0928**		**195353,00**	**18129**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1450
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**19579**
149	**1107-0512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**37,0000**		**11455,58**	**423857**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	4,83	178,71	1000,00	178710
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	39,653	1088,00	43142
		Итого оплата труда:				**5996,01**	**221852**
149. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	39,59	5764,00	228197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	39,59	1088,00	43074
149. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	8,806	174,00	1532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0629	2465,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0629	1088,00	68
		Итого эксплуатация машин:				**6213,08**	**229884**
149. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,814	16850,00	13716
149. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	37	--	--
149. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0074	208994,00	1547
		Итого материалов:				**412,50**	**15262**
		Накладные расходы	%	118		7075,29	261786
		Сметная прибыль	%	8		1482,47	54851
		Сметная стоимость:				**20013,34**	**740494**
150	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012 (КВ 18.22-т)**	**м2**	**5,3280**		**77939,00**	**415259**
		Сметная прибыль	%	8		6235,12	33221
		Сметная стоимость:				**84174,12**	**448480**
		МУ-1 2шт					
151	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,6400**		**34473,60**	**56537**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	13,464	928,00	12495

1	2	3	4	5	6	7	8
151. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,684372	1100,73	753
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**13248**
151. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004428	4249,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004428	1088,00	5
151. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,800156	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,640092	5764,00	3689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,640092	1088,00	696
151. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,018696	4329,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,018696	1554,00	29
151. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03116	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,639	174,00	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,021156	2465,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,021156	1088,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4141**
151.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,665	21086,00	35100
151.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,64	70,00	115
151.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,015744	53953,00	849
151.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,036736	58360,00	2144
151.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000623	26517,00	17
151.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,3936	310,00	122
151.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001968	212247,00	418
151.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001804	30,00	0
151.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,253	907,00	1136
		Итого материалов:				**24329,66**	**39901**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	12056
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	5487
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**74080**
152	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,8800**		**5421,52**	**4771**

1	2	3	4	5	6	7	8
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	3,221	835,00	2689
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2689**
152. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4224	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
152. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2728	2537,00	692
152. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00088	15252,00	13
152. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,76	773,00	1360
152. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,308	30,00	9
		Итого материалов:				**2358,22**	**2075**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2528
		Сметная прибыль	%	8		663,54	584
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**7883**
153	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8800**		**24031,00**	**21147**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1692
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**22839**
154	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0490**		**213050,00**	**10439**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	835
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**11275**
155	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0234**		**198348,00**	**4633**
		Сметная прибыль	%	8		15867,84	371
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**5004**
156	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1288**		**195353,00**	**25161**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2013
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**27174**
157	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1434**		**234191,00**	**33583**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2687
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**36270**
158	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**		**213050,00**	**477**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	38
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**515**

1	2	3	4	5	6	7	8
		МУ-2 1шт					
159	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,4000**		**34473,60**	**48263**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	11,494	928,00	10666
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,58422	1100,73	643
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**11310**
159. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4249,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1088,00	4
159. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,68306	15,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,54642	5764,00	3150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,54642	1088,00	595
159. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,01596	4329,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,01596	1554,00	25
159. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0266	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,399	174,00	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,01806	2465,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,01806	1088,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**3535**
159.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	21086,00	29963
159.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,4	70,00	98
159.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,01344	53953,00	725
159.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,03136	58360,00	1830
159.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000532	26517,00	14
159.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,336	310,00	104
159.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00168	212247,00	357
159.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00154	30,00	0
159.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,07	907,00	970
		Итого материалов:				**24329,66**	**34062**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	10292

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	4684
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**63239**
160	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9000**		**5421,52**	**4879**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	3,294	835,00	2750
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2750**
160. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**6**
160. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,279	2537,00	708
160. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0009	15252,00	14
160. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,8	773,00	1391
160. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,315	30,00	9
		Итого материалов:				**2358,22**	**2122**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	2585
		Сметная прибыль	%	8		663,54	597
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**8062**
161	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,9000**		**24031,00**	**21628**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	1730
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**23358**
				Каркас К1 12шт			
162	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0415**		**213050,00**	**8846**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	708
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**9554**
163	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0936**		**195353,00**	**18285**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1463
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**19748**
164	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0983**		**234191,00**	**23026**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1842
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**24868**
165	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0064**		**213050,00**	**1364**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	109

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1473**
		МУ-3 1шт					
166	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,0300**		**34473,60**	**69981**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	16,666	928,00	15466
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,847119	1100,73	932
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**16399**
166. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005481	4249,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005481	1088,00	6
166. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,990437	15,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,792309	5764,00	4567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,792309	1088,00	862
166. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,023142	4329,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,023142	1554,00	36
166. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03857	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,029	174,00	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,026187	2465,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,026187	1088,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**5126**
166.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,06	21086,00	43447
166.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,03	70,00	142
166.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,019488	53953,00	1051
166.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,045472	58360,00	2654
166.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000771	26517,00	20
166.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4872	310,00	151
166.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002436	212247,00	517
166.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002233	30,00	0
166.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,551	907,00	1407
		Итого материалов:				**24329,66**	**49389**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		7351,18	14923
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6792
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**91697**
167	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,3000**		**5421,52**	**7048**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,758	835,00	3973
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3973**
167. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,624	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
167. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,403	2537,00	1022
167. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0013	15252,00	20
167. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,6	773,00	2010
167. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,455	30,00	14
		Итого материалов:				**2358,22**	**3066**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3735
		Сметная прибыль	%	8		663,54	863
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**11645**
168	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,3000**		**24031,00**	**31240**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2499
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**33740**
				Каркас К1 16шт			
169	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0554**		**213050,00**	**11794**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	944
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**12738**
170	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1248**		**195353,00**	**24380**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1950
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**26330**
171	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1501**		**234191,00**	**35152**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2812
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**37964**
172	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0089**		**213050,00**	**1900**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	152
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2052**
		МУ-4 1шт					
173	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,6900**		**34473,60**	**92734**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	22,085	928,00	20495
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,123	1100,73	1236
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**21730**
173. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007263	4249,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007263	1088,00	8
173. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,312	15,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,05	5764,00	6052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,05	1088,00	1142
173. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,030666	4329,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,030666	1554,00	48
173. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,05111	79,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	2,689	174,00	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,034701	2465,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,034701	1088,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**6792**
173.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,73	21086,00	57572
173.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,69	70,00	188
173.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,025824	53953,00	1393
173.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,060256	58360,00	3517
173.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001022	26517,00	27
173.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,6456	310,00	200
173.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,003228	212247,00	685
173.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002959	30,00	0
173.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,055	907,00	1864

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**24329,66**	**65447**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	19775
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	9001
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**121509**
174	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,7000**		**5421,52**	**9217**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	6,222	835,00	5195
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**5195**
174. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,816	15,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**12**
174. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,527	2537,00	1337
174. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0017	15252,00	26
174. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,4	773,00	2628
174. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,595	30,00	18
		Итого материалов:				**2358,22**	**4009**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	4884
		Сметная прибыль	%	8		663,54	1128
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**15228**
175	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,7000**		**24031,00**	**40853**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	3268
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**44121**
				Каркас К1 20шт			
176	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0692**		**213050,00**	**14743**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	1179
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**15923**
177	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1560**		**195353,00**	**30475**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	2438
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**32913**
178	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1958**		**234191,00**	**45855**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	3668
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**49523**

1	2	3	4	5	6	7	8
179	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0114**		**213050,00**	**2437**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	195
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2632**
		МУ-5 1шт					
180	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,9100**		**34473,60**	**65845**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	15,681	928,00	14552
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,797043	1100,73	877
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**15429**
180. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005157	4249,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005157	1088,00	6
180. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,931889	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,745473	5764,00	4297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,745473	1088,00	811
180. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,021774	4329,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,021774	1554,00	34
180. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03629	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,909	174,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,024639	2465,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,024639	1088,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4823**
180.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,939	21086,00	40878
180.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,91	70,00	134
180.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,018336	53953,00	989
180.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,042784	58360,00	2497
180.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000726	26517,00	19
180.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4584	310,00	142
180.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002292	212247,00	486

1	2	3	4	5	6	7	8
180.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002101	30,00	0
180.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,459	907,00	1324
		Итого материалов:				**24329,66**	**46470**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	14041
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6391
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**86276**
181	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2000**		**5421,52**	**6506**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,392	835,00	3667
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3667**
181. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,576	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
181. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,372	2537,00	944
181. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0012	15252,00	18
181. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,4	773,00	1855
181. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,42	30,00	13
		Итого материалов:				**2358,22**	**2830**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3447
		Сметная прибыль	%	8		663,54	796
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**10749**
182	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2000**		**24031,00**	**28837**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2307
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**31144**
				Каркас К1 14шт			
183	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0484**		**213050,00**	**10320**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	826
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**11146**
184	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1092**		**195353,00**	**21333**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1707
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**23039**
185	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1402**		**234191,00**	**32834**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2627
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**35460**
186	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0082**		**213050,00**	**1756**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	140
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1896**
		МУ-6 1шт					
187	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,9100**		**34473,60**	**65845**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	15,681	928,00	14552
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,797043	1100,73	877
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**15429**
187. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005157	4249,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005157	1088,00	6
187. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,931889	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,745473	5764,00	4297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,745473	1088,00	811
187. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,021774	4329,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,021774	1554,00	34
187. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03629	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,909	174,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,024639	2465,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,024639	1088,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4823**
187.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,939	21086,00	40878
187.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,91	70,00	134
187.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,018336	53953,00	989
187.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,042784	58360,00	2497
187.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000726	26517,00	19
187.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4584	310,00	142

1	2	3	4	5	6	7	8
187.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002292	212247,00	486
187.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002101	30,00	0
187.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,459	907,00	1324
		Итого материалов:				**24329,66**	**46470**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	14041
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6391
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**86276**
188	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2000**		**5421,52**	**6506**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,392	835,00	3667
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3667**
188. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,576	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
188. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,372	2537,00	944
188. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0012	15252,00	18
188. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,4	773,00	1855
188. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,42	30,00	13
		Итого материалов:				**2358,22**	**2830**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3447
		Сметная прибыль	%	8		663,54	796
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**10749**
189	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2000**		**24031,00**	**28837**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2307
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**31144**
				Каркас К1 14шт			
190	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0484**		**213050,00**	**10320**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	826
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**11146**
191	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1092**		**195353,00**	**21333**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1707
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**23039**

1	2	3	4	5	6	7	8
192	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1378**		**234191,00**	**32272**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2582
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**34853**
193	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0082**		**213050,00**	**1756**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	140
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1896**
		МУ-7 1шт					
194	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,9700**		**34473,60**	**33439**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	7,964	928,00	7390
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,404781	1100,73	446
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**7836**
194. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002619	4249,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002619	1088,00	3
194. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,473263	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,378591	5764,00	2182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,378591	1088,00	412
194. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,011058	4329,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,011058	1554,00	17
194. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01843	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,969612	174,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,012513	2465,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,012513	1088,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2449**
194.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,98455	21086,00	20760
194.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,97	70,00	68
194.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,009312	53953,00	502
194.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,021728	58360,00	1268
194.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000369	26517,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
194.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2328	310,00	72
194.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001164	212247,00	247
194.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001067	30,00	0
194.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,74108	907,00	672
		Итого материалов:				**24329,66**	**23600**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	7131
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	3246
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**43816**
195	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5000**		**5421,52**	**2711**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,83	835,00	1528
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1528**
195. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
195. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,155	2537,00	393
195. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0005	15252,00	8
195. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1	773,00	773
195. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,175	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1179**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1436
		Сметная прибыль	%	8		663,54	332
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4479**
196	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**24031,00**	**12016**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	961
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12977**
				Каркас К1 9шт			
197	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0311**		**213050,00**	**6634**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	531
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7165**
198	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0702**		**195353,00**	**13714**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1097

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**14811**
199	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0671**		**234191,00**	**15703**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1256
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**16959**
200	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0048**		**213050,00**	**1023**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	82
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1104**
		МУ-8 1шт					
201	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,8300**		**34473,60**	**63087**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	15,024	928,00	13943
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,763659	1100,73	841
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**14783**
201. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004941	4249,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004941	1088,00	5
201. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,892857	15,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,714249	5764,00	4117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,714249	1088,00	777
201. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,020862	4329,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,020862	1554,00	32
201. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03477	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,829	174,00	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,023607	2465,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,023607	1088,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4621**
201.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,857	21086,00	39166
201.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,83	70,00	128
201.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,017568	53953,00	948
201.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,040992	58360,00	2392

1	2	3	4	5	6	7	8
201.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000695	26517,00	18
201.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4392	310,00	136
201.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002196	212247,00	466
201.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002013	30,00	0
201.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,398	907,00	1268
		Итого материалов:				**24329,66**	**44523**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	13453
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6123
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**82662**
202	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2000**		**5421,52**	**6506**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,392	835,00	3667
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3667**
202. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,576	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
202. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,372	2537,00	944
202. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0012	15252,00	18
202. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,4	773,00	1855
202. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,42	30,00	13
		Итого материалов:				**2358,22**	**2830**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3447
		Сметная прибыль	%	8		663,54	796
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**10749**
203	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2000**		**24031,00**	**28837**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2307
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**31144**
				Каркас К1 13шт			
204	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0450**		**213050,00**	**9583**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	767
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**10350**
205	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1014**		**195353,00**	**19809**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1585
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**21393**
206	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1383**		**234191,00**	**32389**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2591
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**34980**
207	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0073**		**213050,00**	**1560**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	125
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1684**
		МУ-9 1шт					
208	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,9300**		**34473,60**	**32060**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	7,635	928,00	7086
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,388089	1100,73	427
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**7513**
208. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002511	4249,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002511	1088,00	3
208. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,453747	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,362979	5764,00	2092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,362979	1088,00	395
208. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,010602	4329,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,010602	1554,00	16
208. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01767	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,929628	174,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,011997	2465,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,011997	1088,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2348**
208.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,94395	21086,00	19904
208.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,93	70,00	65
208.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,008928	53953,00	482
208.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,020832	58360,00	1216

1	2	3	4	5	6	7	8
208.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000353	26517,00	9
208.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2232	310,00	69
208.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001116	212247,00	237
208.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,001023	30,00	0
208.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,71052	907,00	644
		Итого материалов:				**24329,66**	**22627**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	6837
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	3112
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**42009**
209	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5000**		**5421,52**	**2711**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,83	835,00	1528
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1528**
209. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
209. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,155	2537,00	393
209. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0005	15252,00	8
209. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1	773,00	773
209. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,175	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1179**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1436
		Сметная прибыль	%	8		663,54	332
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4479**
210	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**24031,00**	**12016**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	961
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12977**
				Каркас К1 9шт			
211	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0311**		**213050,00**	**6634**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	531
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**7165**
212	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0702**		**195353,00**	**13714**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1097
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**14811**
213	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0636**		**234191,00**	**14895**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1192
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**16086**
214	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0048**		**213050,00**	**1023**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	82
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1104**
		МУ-10 1шт					
215	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,7400**		**34473,60**	**25510**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	6,075	928,00	5638
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,308802	1100,73	340
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**5978**
215. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001998	4249,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001998	1088,00	2
215. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,361046	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,288822	5764,00	1665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,288822	1088,00	314
215. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,008436	4329,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,008436	1554,00	13
215. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01406	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,739704	174,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,009546	2465,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,009546	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1869**
215.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7511	21086,00	15838
215.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,74	70,00	52
215.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,007104	53953,00	383
215.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,016576	58360,00	967

1	2	3	4	5	6	7	8
215.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000281	26517,00	7
215.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1776	310,00	55
215.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000888	212247,00	188
215.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000814	30,00	0
215.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,56536	907,00	513
		Итого материалов:				**24329,66**	**18004**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5440
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2476
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**33426**
216	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4000**		**5421,52**	**2169**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,464	835,00	1222
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1222**
216. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
216. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2537,00	315
216. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0004	15252,00	6
216. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,8	773,00	618
216. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**943**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1149
		Сметная прибыль	%	8		663,54	265
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3583**
217	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4000**		**24031,00**	**9612**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	769
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10381**
				Каркас К1 6шт			
218	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0208**		**213050,00**	**4423**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	354
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**4777**
219	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0468**		**195353,00**	**9143**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	731
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**9874**
220	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0501**		**234191,00**	**11724**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	938
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**12661**
221	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0032**		**213050,00**	**682**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	55
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**736**
		МУ-11 1шт					
222	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,7000**		**34473,60**	**24132**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	5,747	928,00	5333
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,29211	1100,73	322
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**5655**
222. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00189	4249,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00189	1088,00	2
222. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,34153	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,27321	5764,00	1575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,27321	1088,00	297
222. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00798	4329,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00798	1554,00	12
222. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0133	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,69972	174,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,00903	2465,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,00903	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1768**
222.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7105	21086,00	14982
222.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,7	70,00	49
222.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,00672	53953,00	363
222.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,01568	58360,00	915

1	2	3	4	5	6	7	8
222.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000266	26517,00	7
222.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,168	310,00	52
222.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00084	212247,00	178
222.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00077	30,00	0
222.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,5348	907,00	485
		Итого материалов:				**24329,66**	**17031**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5146
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2342
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**31620**
223	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5000**		**5421,52**	**2711**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,83	835,00	1528
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1528**
223. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
223. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,155	2537,00	393
223. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0005	15252,00	8
223. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1	773,00	773
223. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,175	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1179**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1436
		Сметная прибыль	%	8		663,54	332
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4479**
224	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**24031,00**	**12016**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	961
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12977**
				Каркас К1 6шт			
225	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0208**		**213050,00**	**4423**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	354
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**4777**
226	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0468**		**195353,00**	**9143**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	731
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**9874**
227	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0458**		**234191,00**	**10717**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	857
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**11574**
228	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0032**		**213050,00**	**682**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	55
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**736**
		МУ-12 1шт					
229	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,9500**		**34473,60**	**67224**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	16,009	928,00	14857
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,813735	1100,73	896
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**15753**
229. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005265	4249,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005265	1088,00	6
229. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,951405	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,761085	5764,00	4387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,761085	1088,00	828
229. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,02223	4329,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,02223	1554,00	35
229. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03705	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,949	174,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,025155	2465,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,025155	1088,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4924**
229.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,979	21086,00	41734
229.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,95	70,00	137
229.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,01872	53953,00	1010
229.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,04368	58360,00	2549

1	2	3	4	5	6	7	8
229.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000741	26517,00	20
229.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,468	310,00	145
229.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00234	212247,00	497
229.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002145	30,00	0
229.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,49	907,00	1351
		Итого материалов:				**24329,66**	**47443**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	14335
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6525
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**88083**
230	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,3000**		**5421,52**	**7048**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,758	835,00	3973
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3973**
230. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,624	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
230. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,403	2537,00	1022
230. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0013	15252,00	20
230. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,6	773,00	2010
230. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,455	30,00	14
		Итого материалов:				**2358,22**	**3066**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3735
		Сметная прибыль	%	8		663,54	863
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**11645**
231	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,3000**		**24031,00**	**31240**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2499
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**33740**
				Каркас К1 15шт			
232	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0519**		**213050,00**	**11057**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	885
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**11942**
233	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1170**		**195353,00**	**22856**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1829
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**24685**
234	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1330**		**234191,00**	**31147**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2492
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**33639**
235	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0080**		**213050,00**	**1704**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	136
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1841**
		МУ-13 1шт					
236	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,7000**		**34473,60**	**24132**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	5,747	928,00	5333
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,29211	1100,73	322
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**5655**
236. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00189	4249,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00189	1088,00	2
236. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,34153	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,27321	5764,00	1575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,27321	1088,00	297
236. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,00798	4329,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,00798	1554,00	12
236. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,0133	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,69972	174,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,00903	2465,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,00903	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1768**
236.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7105	21086,00	14982
236.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,7	70,00	49
236.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,00672	53953,00	363
236.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,01568	58360,00	915

1	2	3	4	5	6	7	8
236.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000266	26517,00	7
236.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,168	310,00	52
236.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00084	212247,00	178
236.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,00077	30,00	0
236.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,5348	907,00	485
		Итого материалов:				**24329,66**	**17031**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5146
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2342
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**31620**
237	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4000**		**5421,52**	**2169**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,464	835,00	1222
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1222**
237. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
237. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2537,00	315
237. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0004	15252,00	6
237. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,8	773,00	618
237. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**943**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1149
		Сметная прибыль	%	8		663,54	265
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3583**
238	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4000**		**24031,00**	**9612**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	769
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10381**
				Каркас К1 6шт			
239	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0208**		**213050,00**	**4423**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	354
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**4777**
240	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0468**		**195353,00**	**9143**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	731
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**9874**
241	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0475**		**234191,00**	**11133**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	891
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**12024**
242	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0032**		**213050,00**	**682**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	55
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**736**
		МУ-14 1шт					
243	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,6600**		**34473,60**	**22753**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	5,419	928,00	5028
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,275418	1100,73	303
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**5332**
243. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001782	4249,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001782	1088,00	2
243. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,322014	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,257598	5764,00	1485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,257598	1088,00	280
243. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,007524	4329,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,007524	1554,00	12
243. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01254	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,659736	174,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,008514	2465,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,008514	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**1667**
243.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6699	21086,00	14126
243.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,66	70,00	46
243.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,006336	53953,00	342
243.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,014784	58360,00	863

1	2	3	4	5	6	7	8
243.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000251	26517,00	7
243.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1584	310,00	49
243.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000792	212247,00	168
243.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000726	30,00	0
243.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,50424	907,00	457
		Итого материалов:				**24329,66**	**16058**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	4852
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2208
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**29813**
244	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3000**		**5421,52**	**1626**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,098	835,00	917
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**917**
244. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,144	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**2**
244. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,093	2537,00	236
244. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0003	15252,00	5
244. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,6	773,00	464
244. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,105	30,00	3
		Итого материалов:				**2358,22**	**707**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	862
		Сметная прибыль	%	8		663,54	199
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**2687**
245	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3000**		**24031,00**	**7209**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	577
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**7786**
				Каркас К1 7шт			
246	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0242**		**213050,00**	**5160**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	413
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**5573**
247	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0546**		**195353,00**	**10666**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	853
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**11520**
248	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0335**		**234191,00**	**7850**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	628
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**8478**
249	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0041**		**213050,00**	**878**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	70
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**948**
		МУ-15 1шт					
250	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,8600**		**34473,60**	**29647**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	7,061	928,00	6552
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,358878	1100,73	395
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**6947**
250. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002322	4249,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002322	1088,00	3
250. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,419594	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
250. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,335658	5764,00	1935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,335658	1088,00	365
250. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,009804	4329,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,009804	1554,00	15
250. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01634	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
250. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,859656	174,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
250. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,011094	2465,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,011094	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2172**
250.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,8729	21086,00	18406
250.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,86	70,00	60
250.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,008256	53953,00	445
250.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,019264	58360,00	1124

1	2	3	4	5	6	7	8
250.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000327	26517,00	9
250.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,2064	310,00	64
250.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,001032	212247,00	219
250.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000946	30,00	0
250.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,65704	907,00	596
		Итого материалов:				**24329,66**	**20924**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	6322
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2878
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**38847**
251	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5000**		**5421,52**	**2711**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,83	835,00	1528
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1528**
251. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
251. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,155	2537,00	393
251. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0005	15252,00	8
251. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1	773,00	773
251. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,175	30,00	5
		Итого материалов:				**2358,22**	**1179**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1436
		Сметная прибыль	%	8		663,54	332
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**4479**
252	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5000**		**24031,00**	**12016**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	961
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**12977**
				Каркас К2 6шт			
253	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0284**		**213050,00**	**6059**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	485
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**6544**
254	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0648**		**195353,00**	**12659**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1013
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**13672**
255	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0559**		**234191,00**	**13101**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	1048
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**14149**
256	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045**		**213050,00**	**954**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	76
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1031**
		МУ-16 1шт					
257	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,8100**		**34473,60**	**27924**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	6,65	928,00	6171
257. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,338013	1100,73	372
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**6543**
257. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002187	4249,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002187	1088,00	2
257. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,395199	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,316143	5764,00	1822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,316143	1088,00	344
257. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,009234	4329,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,009234	1554,00	14
257. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,01539	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	0,809676	174,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,010449	2465,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,010449	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**2045**
257.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,82215	21086,00	17336
257.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0,81	70,00	57
257.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,007776	53953,00	420
257.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,018144	58360,00	1059

1	2	3	4	5	6	7	8
257.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000308	26517,00	8
257.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,1944	310,00	60
257.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000972	212247,00	206
257.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,000891	30,00	0
257.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	0,61884	907,00	561
		Итого материалов:				**24329,66**	**19707**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	5954
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	2710
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**36588**
258	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4000**		**5421,52**	**2169**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,464	835,00	1222
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1222**
258. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3**
258. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,124	2537,00	315
258. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0004	15252,00	6
258. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,8	773,00	618
258. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,14	30,00	4
		Итого материалов:				**2358,22**	**943**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1149
		Сметная прибыль	%	8		663,54	265
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**3583**
259	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4000**		**24031,00**	**9612**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	769
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**10381**
				Каркас К2 6шт			
260	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0284**		**213050,00**	**6059**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	485
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**6544**
261	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0648**		**195353,00**	**12659**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1013
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**13672**
262	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0500**		**234191,00**	**11710**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	937
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**12646**
263	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045**		**213050,00**	**954**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	76
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1031**
		МУ-17 1шт					
264	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,8900**		**34473,60**	**65155**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,21	15,517	928,00	14400
264. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,788697	1100,73	868
		Итого оплата труда:				**8078,21**	**15268**
264. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005103	4249,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005103	1088,00	6
264. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,922131	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,737667	5764,00	4252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,737667	1088,00	803
264. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,021546	4329,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,021546	1554,00	33
264. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03591	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,889	174,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,024381	2465,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,024381	1088,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**2525,06**	**4772**
264.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,918	21086,00	40450
264.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,89	70,00	132
264.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,018144	53953,00	979
264.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,042336	58360,00	2471

1	2	3	4	5	6	7	8
264.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000718	26517,00	19
264.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4536	310,00	141
264.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002268	212247,00	481
264.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0011	0,002079	30,00	0
264.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,444	907,00	1310
		Итого материалов:				**24329,66**	**45983**
		Накладные расходы	%	91		7351,18	13894
		Сметная прибыль	%	8		3345,98	6324
		Сметная стоимость:				**45170,75**	**85373**
265	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,3000**		**5421,52**	**7048**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,758	835,00	3973
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3973**
265. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,624	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**9**
265. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,403	2537,00	1022
265. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0013	15252,00	20
265. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,6	773,00	2010
265. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,455	30,00	14
		Итого материалов:				**2358,22**	**3066**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	3735
		Сметная прибыль	%	8		663,54	863
		Сметная стоимость:				**8957,80**	**11645**
266	**2102-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,3000**		**24031,00**	**31240**
		Сметная прибыль	%	8		1922,48	2499
		Сметная стоимость:				**25953,48**	**33740**
				Каркас К2 10шт			
267	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0474**		**213050,00**	**10099**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	808
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**10906**
268	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1080**		**195353,00**	**21098**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1688
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**22786**
269	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1327**		**234191,00**	**31068**
		Сметная прибыль	%	8		18735,28	2485
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**33553**
270	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0074**		**213050,00**	**1577**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	126
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1703**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**19700749**
В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**19700749**
		Материалы -	Тенге				**2363744**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1792763**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2539767**
		Местные материалы -	Тенге				**12381498**
		Накладные расходы -	Тенге				**1931273**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1730562**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**23362583**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1797**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1792763**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**23362583**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1797**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1792763**
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА, ВИТРАЖИ					
271	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**7,3200**		**3746,06**	**27421**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,303	9,538	946,00	9023
271. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,482388	1006,43	485
		Итого оплата труда:				**1298,96**	**9508**
271. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,221064	1888,00	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,221064	910,00	201
271. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	1,676	16,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,261324	2465,00	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,261324	1088,00	284
271. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	2,582	18,00	46

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**155,03**	**1135**
271. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	7,32	--	--
271. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	8,345	1364,00	11382
271. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	52,265	26,00	1359
271.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	5,197	115,00	598
271.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	19,837	86,00	1706
271.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	58,56	10,00	586
271.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,29	31,403	52,00	1633
		Итого материалов:				**2358,39**	**17263**
		Накладные расходы	%	90		1169,07	8558
		Сметная прибыль	%	8		393,21	2878
		Сметная стоимость:				**5308,33**	**38857**
272	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	**м2**	**7,3200**		**12627,00**	**92430**
		Сметная прибыль	%	8		1010,16	7394
		Сметная стоимость:				**13637,16**	**99824**
273	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**106,8300**		**3147,66**	**336265**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,112	118,806	946,00	112390
273. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	7,147	1004,99	7183
		Итого оплата труда:				**1119,28**	**119573**
273. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	3,333	1888,00	6293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	3,333	910,00	3033
273. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	20,96	16,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
273. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,814	2465,00	9401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,814	1088,00	4150
273. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	32,295	18,00	581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**155,49**	**16611**
273. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	106,83	--	--
273. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	98,284	1364,00	134059

1	2	3	4	5	6	7	8
273. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	653,8	26,00	16999
273.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	75,849	115,00	8723
273.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	228,616	86,00	19661
273.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	854,64	10,00	8546
273.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3,47	370,7	52,00	19276
		Итого материалов:				**1940,13**	**207264**
		Накладные расходы	%	90		1007,35	107615
		Сметная прибыль	%	8		332,40	35510
		Сметная стоимость:				**4487,42**	**479391**
274	**2109-0201-0305 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками**	**м2**	**105,9300**		**24228,00**	**2566472**
		Сметная прибыль	%	8		1938,24	205318
		Сметная стоимость:				**26166,24**	**2771790**
275	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**	**112,9500**		**2614,23**	**295277**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,023	115,593	946,00	109351
275. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	7,658	1003,73	7687
		Итого оплата труда:				**1036,19**	**117038**
275. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	3,626	1888,00	6845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	3,626	910,00	3300
275. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	14,921	16,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
275. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	4,032	2465,00	9940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	4,032	1088,00	4387
275. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	22,985	18,00	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**154,38**	**17437**
275. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	112,95	--	--
275. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	80,195	1364,00	109385
275. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	465,354	26,00	12099
275.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	66,641	115,00	7664
275.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	179,59	86,00	15445

1	2	3	4	5	6	7	8
275.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	903,6	10,00	9036
275.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	2,53	285,763	52,00	14860
		Итого материалов:				**1491,71**	**168489**
		Накладные расходы	%	90		932,57	105334
		Сметная прибыль	%	8		283,74	32049
		Сметная стоимость:				**3830,54**	**432660**
276	**2109-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой**	**м2**	**112,9500**		**15308,00**	**1729039**
		Сметная прибыль	%	8		1224,64	138323
		Сметная стоимость:				**16532,64**	**1867362**
277	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**179,2000**		**1009,31**	**180868**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	37,972	910,00	34555
277. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,34048	1050,53	358
		Итого оплата труда:				**194,82**	**34913**
277. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,07168	1888,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,07168	910,00	65
277. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,2688	2465,00	663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,2688	1088,00	292
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**798**
277. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	101,427	1364,00	138347
277. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	716,8	10,00	7168
		Итого материалов:				**812,02**	**145515**
		Накладные расходы	%	90		175,34	31421
		Сметная прибыль	%	8		94,77	16983
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**229272**
278	**2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**179,2000**		**1389,00**	**248909**
		Сметная прибыль	%	8		111,12	19913
		Сметная стоимость:				**1500,12**	**268822**
279	**1112-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**43,0000**		**331,69**	**14263**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,134	5,762	910,00	5243
279. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0129	1088,00	14
		Итого оплата труда:				**122,27**	**5257**

1	2	3	4	5	6	7	8
279. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0129	2465,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0129	1088,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**32**
279. 4	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,004816	312813,00	1507
279. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	1,677	106,00	178
279. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	0,602	351,00	211
279. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00053	0,02279	311190,00	7092
		Итого материалов:				**209,01**	**8988**
		Накладные расходы	%	92		112,49	4837
		Сметная прибыль	%	8		35,53	1528
		Сметная стоимость:				**479,71**	**20628**
		ВИТРАЖ В-1 7,16х0,87м2 1шт					
280	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**6,2300**		**6046,62**	**37670**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	31,025	1130,00	35059
280. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	1,218	954,91	1163
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**36222**
280. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,352618	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
280. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,1246	3996,00	498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1246	1300,00	162
280. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,059	1888,00	2000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,059	910,00	964
280. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,034265	2465,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,034265	1088,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**2587**
280. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,035511	--	--
280. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	6,23	--	--
280. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000062	404706,00	25
		Итого материалов:				**4,05**	**25**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	24993
		Сметная прибыль	%	8		804,67	5013
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**67677**

1	2	3	4	5	6	7	8
281	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**6,2300**		**81220,00**	**506001**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	40480
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**546481**
		ВИТРАЖ В-2 2,56х2,67м2 3шт					
282	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**10,4100**		**6046,62**	**62945**
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	51,842	1130,00	58581
282. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	2,035	954,91	1943
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**60525**
282. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,589206	13,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
282. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,2082	3996,00	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2082	1300,00	271
282. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,77	1888,00	3341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,77	910,00	1611
282. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,057255	2465,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,057255	1088,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**4322**
282. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,059337	--	--
282. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	10,41	--	--
282. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000104	404706,00	42
		Итого материалов:				**4,05**	**42**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	41762
		Сметная прибыль	%	8		804,67	8377
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**113084**
283	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**10,0800**		**2193,80**	**22114**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	18,866	946,00	17847
283. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,148176	1185,21	176
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**18023**
283. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,848736	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,049392	4329,00	214

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,049392	1554,00	77
283. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,082656	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,048384	1888,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,048384	910,00	44
283. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0504	2465,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0504	1088,00	55
283. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,53424	18,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**452**
283. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,004435	21816,00	97
283.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	10,08	--	--
283.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,814	1364,00	2475
283.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	3,932	316,00	1243
		Итого материалов:				**378,39**	**3814**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	12436
		Сметная прибыль	%	8		274,20	2764
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**37313**
284	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**10,4100**		**81220,00**	**845500**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	67640
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**913140**
285	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**10,0800**		**81220,00**	**818698**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	65496
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**884193**
286	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,2058**		**75303,40**	**15497**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	11,628	946,00	11000
286. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,742526	1310,87	973
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**11973**
286. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,02058	295,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
286. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,024696	4329,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,024696	1554,00	38
286. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,660618	5530,00	3653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,660618	1300,00	859
286. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,01811	8085,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,01811	1857,00	34
286. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,039102	2465,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,039102	1088,00	43
286. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,300468	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**4017**
286. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006174	70,00	0
286.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003848	3360,00	13
286.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000041	415412,00	17
286.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000212	60195,00	13
286.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000091	404706,00	37
286.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002058	310,00	1
286.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,24696	293,00	72
286.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,074088	147,00	11
286.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1880677,00	39
286.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000091	212247,00	19
286.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000064	433151,00	28
286.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000123	572135,00	71
286.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,2058	--	--
286.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000399	402893,00	161
		Итого материалов:				**2336,33**	**481**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	8261
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	1901
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**25660**

1	2	3	4	5	6	7	8
287	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,2058**		**491541,00**	**101159**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	8093
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**109252**
		ВИТРАЖ В-3 2,56х2,6м2 3шт					
288	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**9,9000**		**6046,62**	**59862**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	49,302	1130,00	55711
288. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	1,935	954,91	1848
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**57559**
288. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,56034	13,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
288. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,198	3996,00	791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,198	1300,00	257
288. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	1,683	1888,00	3178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,683	910,00	1532
288. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,05445	2465,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,05445	1088,00	59
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**4110**
288. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,05643	--	--
288. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	9,9	--	--
288. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000099	404706,00	40
		Итого материалов:				**4,05**	**40**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	39716
		Сметная прибыль	%	8		804,67	7966
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**107544**
289	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**10,0800**		**2193,80**	**22114**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	18,866	946,00	17847
289. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,148176	1185,21	176
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**18023**
289. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,848736	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
289. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,049392	4329,00	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,049392	1554,00	77

1	2	3	4	5	6	7	8
289. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,082656	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
289. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,048384	1888,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,048384	910,00	44
289. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0504	2465,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0504	1088,00	55
289. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,53424	18,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**452**
289. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,004435	21816,00	97
289.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	10,08	--	--
289.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,814	1364,00	2475
289.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	3,932	316,00	1243
		Итого материалов:				**378,39**	**3814**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	12436
		Сметная прибыль	%	8		274,20	2764
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**37313**
290	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**9,9000**		**81220,00**	**804078**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	64326
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**868404**
291	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**10,0800**		**81220,00**	**818698**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	65496
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**884193**
292	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,1860**		**75303,40**	**14006**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	10,509	946,00	9942
292. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,671088	1310,87	880
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**10821**
292. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,0186	295,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,02232	4329,00	97

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,02232	1554,00	35
292. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,59706	5530,00	3302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,59706	1300,00	776
292. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,016368	8085,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,016368	1857,00	30
292. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,03534	2465,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,03534	1088,00	38
292. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,27156	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**3630**
292. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00558	70,00	0
292.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003478	3360,00	12
292.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000037	415412,00	15
292.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000192	60195,00	12
292.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000082	404706,00	33
292.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00186	310,00	1
292.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,2232	293,00	65
292.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,06696	147,00	10
292.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000019	1880677,00	35
292.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000082	212247,00	17
292.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000058	433151,00	25
292.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000112	572135,00	64
292.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,186	--	--
292.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000361	402893,00	145
		Итого материалов:				**2336,33**	**435**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	7467
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	1718
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**23191**
293	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,1860**		**491541,00**	**91427**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	7314
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**98741**
		ВИТРАЖ В-4 2,96х2,45м2 6шт					
294	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**23,3400**		**6046,62**	**141128**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4,98	116,233	1130,00	131344
294. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	4,563	954,91	4357
		Итого оплата труда:				**5814,08**	**135701**
294. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,321	13,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
294. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,4668	3996,00	1865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,4668	1300,00	607
294. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	3,968	1888,00	7491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	3,968	910,00	3611
294. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,12837	2465,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,12837	1088,00	140
		Итого эксплуатация машин:				**415,17**	**9690**
294. 7	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,0057	0,133038	--	--
294. 8	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	23,34	--	--
294. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000233	404706,00	94
		Итого материалов:				**4,05**	**94**
		Накладные расходы	%	69		4011,72	93633
		Сметная прибыль	%	8		804,67	18781
		Сметная стоимость:				**10863,01**	**253543**
295	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**20,1600**		**2193,80**	**44227**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	37,731	946,00	35694
295. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,296352	1185,21	351
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**36045**
295. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	1,697	13,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
295. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,098784	4329,00	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,098784	1554,00	154
295. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,165312	28,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
295. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,096768	1888,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,096768	910,00	88
295. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,1008	2465,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1008	1088,00	110
295. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	1,068	18,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**905**
295. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,00887	21816,00	194
295.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	20,16	--	--
295.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	3,629	1364,00	4950
295.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	7,864	316,00	2485
		Итого материалов:				**378,39**	**7628**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	24871
		Сметная прибыль	%	8		274,20	5528
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**74626**
296	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блоки для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**23,3400**		**81220,00**	**1895675**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	151654
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**2047329**
297	**2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**20,1600**		**81220,00**	**1637395**
		Сметная прибыль	%	8		6497,60	130992
		Сметная стоимость:				**87717,60**	**1768387**
298	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж СТОЕК**	**т**	**0,4116**		**75303,40**	**30995**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	23,255	946,00	22000
298. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,485	1310,87	1947
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**23946**
298. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,04116	295,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
298. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,049392	4329,00	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,049392	1554,00	77
298. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,321	5530,00	7306

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,321	1300,00	1717
298. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,036221	8085,00	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,036221	1857,00	67
298. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,078204	2465,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,078204	1088,00	85
298. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,600936	26,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**8034**
298. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,012348	70,00	1
298.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007697	3360,00	26
298.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000082	415412,00	34
298.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000424	60195,00	26
298.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000181	404706,00	73
298.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004116	310,00	1
298.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,49392	293,00	145
298.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,148176	147,00	22
298.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000041	1880677,00	77
298.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000181	212247,00	38
298.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000128	433151,00	55
298.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000247	572135,00	141
298.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,4116	--	--
298.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000799	402893,00	322
		Итого материалов:				**2336,33**	**962**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	16523
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	3801
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**51319**
299	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,4116**		**491541,00**	**202318**
		Сметная прибыль	%	8		39323,28	16185
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**218504**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**13662449**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5490943**
	Материалы -		Тенге				**547518**
	Всего заработная плата -		Тенге				**286289**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4636849**
		Накладные расходы -	Тенге				**257765**
		Сметная прибыль -	Тенге				**459897**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6208604**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**303**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286289**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**8171506**
	Материалы -		Тенге				**17336**
	Всего заработная плата -		Тенге				**408838**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7720948**
		Накладные расходы -	Тенге				**282098**
		Сметная прибыль -	Тенге				**676288**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**9129893**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**383**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**408838**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15338497**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**695126**
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ					
300	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**10,9200**		**2193,80**	**23956**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,872	20,438	946,00	19334
300. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,160524	1185,21	190
		Итого оплата труда:				**1787,96**	**19524**
300. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,919464	13,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
300. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,053508	4329,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,053508	1554,00	83
300. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,089544	28,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
300. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,052416	1888,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,052416	910,00	48
300. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0546	2465,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0546	1088,00	59

1	2	3	4	5	6	7	8
300. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,57876	18,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,88**	**490**
300. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,004805	21816,00	105
300.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	10,92	--	--
300.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,966	1364,00	2681
300.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	4,26	316,00	1346
		Итого материалов:				**378,39**	**4132**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	13472
		Сметная прибыль	%	8		274,20	2994
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**40422**
301	**2109-0303-2007 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенных толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-13 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**10,9200**		**56094,00**	**612546**
		Сметная прибыль	%	8		4487,52	49004
		Сметная стоимость:				**60581,52**	**661550**
302	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**м2**	**447,3000**		**3406,45**	**1523704**
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,8342	373,138	964,00	359705
302. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	30,327	1003,73	30440
		Итого оплата труда:				**872,22**	**390145**
302. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	14,358	1888,00	27109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	14,358	910,00	13066
302. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	93,53	16,00	1496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
302. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	15,969	2465,00	39363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	15,969	1088,00	17374
302. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	144,075	18,00	2593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**157,75**	**70561**
302. 7	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	447,3	--	--
302. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	552,416	1364,00	753495
302. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	2916,396	26,00	75826

1	2	3	4	5	6	7	8
302.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	192,339	115,00	22119
302.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	1310,589	86,00	112711
302.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	3578,4	10,00	35784
302.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,02	1798,146	52,00	93504
		Итого материалов:				**2444,53**	**1093438**
		Накладные расходы	%	90		785,00	351130
		Сметная прибыль	%	8		335,32	149987
		Сметная стоимость:				**4526,76**	**2024821**
303	**2109-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	**м2**	**320,4600**		**28240,00**	**9049790**
		Сметная прибыль	%	8		2259,20	723983
		Сметная стоимость:				**30499,20**	**9773774**
304	**2109-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	**м2**	**126,8400**		**26764,00**	**3394746**
		Сметная прибыль	%	8		2141,12	271580
		Сметная стоимость:				**28905,12**	**3666325**
305	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**8,4000**		**2088,07**	**17540**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	2,012	16,899	946,00	15987
305. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,11592	1185,29	137
		Итого оплата труда:				**1919,52**	**16124**
305. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,8778	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
305. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,03864	4329,00	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,03864	1554,00	60
305. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,06132	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
305. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,0378	1888,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0378	910,00	34
305. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,03948	2465,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,03948	1088,00	43
305. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,47712	18,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**42,58**	**358**

1	2	3	4	5	6	7	8
305. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,003612	21816,00	79
305.10	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	3,534	316,00	1117
		Итого материалов:				**142,32**	**1196**
		Накладные расходы	%	69		1324,47	11126
		Сметная прибыль	%	8		273,00	2293
		Сметная стоимость:				**3685,54**	**30959**
306	**2109-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8,4000**		**39611,00**	**332732**
		Сметная прибыль	%	8		3168,88	26619
		Сметная стоимость:				**42779,88**	**359351**
307	**2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**4,0000**		**1364,00**	**5456**
		Сметная прибыль	%	8		109,12	436
		Сметная стоимость:				**1473,12**	**5892**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**14960471**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13973696**
Материалы -			Тенге				**1093438**
Всего заработная плата -			Тенге				**390145**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12449992**
Накладные расходы -			Тенге				**351130**
Сметная прибыль -			Тенге				**1145986**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15470812**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**403**
Сметная заработная плата -			Тенге				**390145**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**986775**
Материалы -			Тенге				**5328**
Всего заработная плата -			Тенге				**35648**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**945279**
Накладные расходы -			Тенге				**24597**
Сметная прибыль -			Тенге				**80910**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1092282**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**38**
Сметная заработная плата -			Тенге				**35648**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**16563095**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**441**
Сметная заработная плата -			Тенге				**425793**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**51858216**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2942765**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1194067**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**259555**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**47721384**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**3180561**
	ИТОГО:		Тенге				**55038777**
	Сметная прибыль		Тенге				**4403102**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**59441879**

Итого по Ф-2	59 441 879
сметная зарплата	24 388 133
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,5%	891 628
Итого по Ф-2	**60 333 507**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	814 502
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 892 692
Итого по Ф-2	**63 040 702**
Итого с К=1,0498961	**66 186 187**
Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9998194	**66 174 233,45**
НДС - 12 %	**7 940 908,01**
Всего по Ф-2	**74 115 141,47**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сэр"

Субподрядчик:

ТОО "РусСитиСтрой"