Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "_____"_____2012г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Семей, ВКО"
Реквизиты:РК,ВКО г.Семей ул.Достоевского БИН 180440038096 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ 20070103KSN1827000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТОО «Мадина Petroleum»

Реквизиты: г.Алматы Бостандыкский район Жандосова 1/1, БИН100640018768 БИК SABRKZKA, ИИК KZ22914002203KZ0081.7 ДБ АО "Сбербанк"
Наименование объекта "Реконструкция водопровода по ул.Победы от ул.Бозтаева до пр.Ауэзова в г. Семей, ВКО
Основание: Договор №4 от 14 мая 2019г.

СПРАВКА №1 за август 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	договор			финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд	4			наименование	код	наименование	код

		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге										
				Из графы 1								
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август месяц без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Реконструкция водопровода по ул.Победы от ул.Бозтаева до пр.Ауэзова в г. Семей, ВКО	130 117 000,00	130 032 000,00	35 349 107,14							4 241 892,86	39 591 000,00
Всего по объекту	**130 117 000,00**	**130 032 000,00**	**35 349 107,14**							**4 241 892,86**	**39 591 000,00**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО»
_____ **Усельбаев А.Х.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехСапа Алматы"
_____ **Абдраимов Е.С.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мадина Petroleum"
_____ **Омаров К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Семей, ВКО"
Реквизиты:РК.ВКО г.Семей ул.Достоевского БИН 180440038096 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ 20070103KSN1827000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО «Мадина Petroleum»
Реквизиты: г.Алматы Бостандыкский район Жандосова 1/1, БИН100640018768 БИК SABRKZKA, ИИК KZ22914002203KZ008L7 ДБ АО "Сбербанк"
Наименование объекта " Реконструкция водопровода по ул.Победы от ул.Бозтаева до пр.Ауэзова в г. Семей, ВКО
Основание: Договор №4 от 14 мая 2019г.

А К Т 5

приемки выполненных работ за август 2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ==ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ РЫТЬЯ 11 ЯМ СЕЧЕНИЕМ 3Х3М И ГЛУБИНОЙ 3 М==				
1	1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	299,614	205,16	61468
2	2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/после ручной доработки/	м3 грунта	9,266	205,16	1901
3	3	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или	м3 грунта	9,266	4900,80	45413
4	4	41-010101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	540,540	981,43	530503
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	308,880	23,08	7130
6	6	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	298,980	205,16	61338
7	7	41-010101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	523,215	981,43	513500
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,000	1426,38	71319
9	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,000	32,71	1636
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,000	229,06	11453
11	11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,900	3936,96	38976
12	13	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	102,200	659,01	67351
13	14	12-160102-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	548,000	8664,34	4748057
14	15	12-160102-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	м	548,000	19309,45	10581580
15	17	12-160102-0507 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава	м	169,332	48001,68	8128221
16	20	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4,000	3826,64	15307
17	22	23-030103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1,000	74950,08	74950
18	23	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	4,000	119622,30	478489
19	24	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка/подставка ППГ/	т фасонных частей	0,076	313800,94	23849
20	25	11-220901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	34311,23	171556
21	26	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	2875,97	11504
22	27	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или кляпан	1,000	1745,51	1746
23	31	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/монтажная вставка/	т фасонных частей	0,503	699340,74	351419

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	34	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/монтажная вставка/	т фасонных частей	0,024	1111425,83	26674
25	37	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/монтажная вставка/	т фасонных частей	0,024	1111425,83	26674
26	40	11-221201-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	10,000	20912,57	209126
27	41	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8,000	1428,36	11427
28	42	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	747,54	1495
29	46	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	2963137,48	17779
30	47	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	667731,47	668
31	48	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	587256,94	587
32	53	11-221201-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	14,000	20912,57	292776
33	55	11-221201-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	26,000	20912,57	543727
34	63	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	3,000	1759,77	5279
35	64	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство/для устройства деревянного люка/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,140	3830,52	12028
36	65	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	3,530	39524,05	139520
37	73	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	25,590	2483,38	63551
38	75	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	15,720	39524,05	621318
39	84	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,343	95952,26	32880
40	88	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	124,344	985,52	122543
41	89	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,850	26413,25	48865
42	90	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	15,020	41989,44	630681
43	92	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	13,500	17725,27	239291
44	96	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,200	985,52	48488
45	97	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4,000	8087,96	32352
46	99	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	4820,34	4820
47	101	13-390101-0314 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистых и легированных сталей диаметром 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм. Зачистка без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до	стык	4,000	720,06	2880
48	102	13-390201-0805 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 10 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки	снимок	4,000	2865,96	11464
49	103	13-390101-0309 РСНБ РК 2015	Трубопровод из углеродистых и легированных сталей диаметром 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм. Зачистка без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до	стык	4,000	539,09	2156
50	104	13-390201-0803 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 11 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки	снимок	4,000	2791,85	11167
			ИТОГО:				**29170434,35**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6181359**
			Сметная прибыль				**2159917**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		1,04 %	303373	29473807
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	972636	30446442
			в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,1338991				34523194
			Итого с НДС		12 %	4142783	38665977

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО»
_____ Утельбаев А.Х.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехСапа Алматы"
_____ Ходжаимов Е.С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мадина Petroleum"
_____ Омаров К.Н.

35349107

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Семей, ВКО"
Реквизиты:РК,ВКО г.Семей ул.Достоевского БИН 130440038096 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ 20070103KSN1827000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО «Мадина Petroleum»

Реквизиты: г.Алматы Бостандыкский район Жандосова 1/1, БИН100640018768 БИК SABRKZKA, ИИК KZ22914002203KZ008L7 ДБ АО "Сбербанк"
Наименование объекта " Реконструкция водопровода по ул.Победы от ул.Бозтаева до пр.Ауэзова в г. Семей, ВКО
Основание: Договор №4 от 14 мая 2019г.

А К Т 4

приемки выполненных работ за август 2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ==ВСКРЫТИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ==				
1	1	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные. диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	150856,06	302
2	2	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные. диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	127976,64	64
3	3	11-220901-0111 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	9308,94	9309
4	4	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	517,52	2070
5	5	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	314,20	314
6	6	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка/демонтаж/	шт.	3,000	678,67	2036
7	7	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/демонтаж/	м3 железобетонны	20,070	10507,75	210891
8	8	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	36,870	453,00	16702
9	9	41-010101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	36,870	871,77	32142
10	10	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	тенге за 1 тонну	36,870	311,00	11467
11	11	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	26,730	2253,95	60248
12	12	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	48,114	453,00	21796
13	13	41-010101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	48,114	871,77	41944
			ИТОГО:				606556
			В том числе :				
			Накладные расходы				158062
			Сметная прибыль				39210
			Итого с временными		1,04 %	6308	612864
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	20225	633089
			в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,1338991				717859
			Итого с НДС		12 %	86143	804002

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО»
Утельбаев А.Х.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехСапа Алматы"
Абдраимов Е.С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мадина Petroleum"
Омаров К.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Семей, ВКО"
Реквизиты:РК,ВКО г.Семей ул.Достоевского БИН 180440038096 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ 20070103KSN1827000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО «Мадина Petroleum»
Реквизиты: г.Алматы Бостандыкский район Жандосова 1/1, БИН100640018768 БИК SABRKZKA, ИИК KZ22914002203KZ008L7 ДБ АО "Сбербанк"
Наименование объекта " Реконструкция водопровода по ул.Победы от ул.Бозтаева до пр.Ауэзова в г. Семей, ВКО
Основание: Договор №4 от 14 мая 2019г.

А К Т 3

приемки выполненных работ за август 2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010207-0111 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	13,000	170,15	2211,95
2	2	11-010207-0313 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см	дерево	13,000	547,38	10635
3	3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	40,600	453,00	16637
4	4	41-010101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	40,600	871,77	35442
5	5	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	тенге за 1 тонну	40,600	311,00	11381
			ИТОГО:				91301
			В том числе :				
			Накладные расходы				9260
			Сметная прибыль				5734
			Итого с временными		1,04 %	950	92251
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	3044	95295
			в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,1338991				108055
			Итого с НДС		12 %	12967	121021

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Семей ВКО»
Утельбаев А.Х.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехСапа Алматы"
Абраимов Е.С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мадина Petroleum"
Омаров К.Н.