Форма № 3

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ-1"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Строительство школы искусств на пересечении ул. Ташенова и Бекет Батыра в г.Шымкент"

ДОГОВОР: № 20 от 01.11.2019 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от "18" ноября 2019 года

Наименование и виды выполенных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	по отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты субподрядчика	49 514 195,00	5 305 092,32		49 514 195,00						5 305 092,32	49 514 195,00
Итого:	49 514 195,00	5 305 092,32		49 514 195,00						5 305 092,32	49 514 195,00

Генподрядчик

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Сулайманов А.Н.

Субподрядчик:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ Ералиев С.А.

Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "РСУ-1"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы искусств на пересечении ул. Ташенова и Бекет Батыра в г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20** от **01.11.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Объект: 1-1 Подготовительные работы				
		Смета: 01-01 Подготовительные работы				
1	**11-460401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**152,750**	**12460,66**	**1903366**
		Накладные расходы			***3779,51***	***577320***
		Сметная прибыль			***923,01***	***140990***
2	**11-460401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м3**	**13,759**	**16460,09**	**226478**
		Накладные расходы			***4723,05***	***64985***
		Сметная прибыль			***1219,27***	***16776***
3	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**298,360**	**355,50**	**106066**
		Накладные расходы			***130,16***	***38836***
		Сметная прибыль			***26,33***	***7857***
4	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**298,360**	**210,66**	**62854**
		Накладные расходы			***72,95***	***21766***
		Сметная прибыль			***15,60***	***4656***
5	**12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**298,360**	**364,46**	**108739**
		Накладные расходы			***129,88***	***38751***
		Сметная прибыль			***27,00***	***8055***
6	**12-080101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**298,360**	**96,47**	**28782**
		Накладные расходы			***32,83***	***9794***
		Сметная прибыль			***7,15***	***2132***
7	**11-460401-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бутовые. Разборка**	**м3**	**53,770**	**12874,34**	**692253**
		Накладные расходы			***3831,56***	***206023***
		Сметная прибыль			***953,66***	***51278***
8	**11-460401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**73,030**	**12460,66**	**910002**
		Накладные расходы			***3779,51***	***276018***
		Сметная прибыль			***923,01***	***67408***
9	**11-460401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м3**	**5,600**	**16460,09**	**92177**
		Накладные расходы			***4723,05***	***26449***
		Сметная прибыль			***1219,27***	***6828***
10	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**120,000**	**355,50**	**42659**
		Накладные расходы			***130,16***	***15620***
		Сметная прибыль			***26,33***	***3160***
11	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**120,000**	**210,66**	**25280**
		Накладные расходы			***72,95***	***8754***
		Сметная прибыль			***15,60***	***1873***
12	**12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**120,000**	**364,46**	**43735**
		Накладные расходы			***129,88***	***15586***
		Сметная прибыль			***27,00***	***3240***
13	**12-080101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**120,000**	**96,47**	**11576**
		Накладные расходы			***32,83***	***3939***
		Сметная прибыль			***7,15***	***857***
14	**11-460401-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бутовые. Разборка**	**м3**	**40,000**	**12874,34**	**514974**
		Накладные расходы			***3831,56***	***153262***
		Сметная прибыль			***953,66***	***38146***
15	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**91,980**	**2157,71**	**198467**
		Накладные расходы			***709,52***	***65262***
		Сметная прибыль			***159,83***	***14701***
16	**12-060101-0201 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные неостекленные/Витраж деревянный/. Снятие**	**м2**	**24,660**	**428,29**	**10562**
		Накладные расходы			***156,26***	***3853***
		Сметная прибыль			***31,72***	***782***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
17	**11-460401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**361,150**	**12460,66**	**4500169**
		Накладные расходы			***3779,51***	***1364970***
		Сметная прибыль			***923,01***	***333346***
18	**11-460401-0902 РСНБ РК 2015**	**Покрытия полов дощатых. Разборка**	**м2 покрытия**	**245,383**	**386,42**	**94821**
		Накладные расходы			***121,98***	***29932***
		Сметная прибыль			***28,62***	***7024***
19	**11-460401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м3**	**37,380**	**16460,09**	**615278**
		Накладные расходы			***4723,05***	***176548***
		Сметная прибыль			***1219,27***	***45576***
20	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**764,360**	**355,50**	**271726**
		Накладные расходы			***130,16***	***99493***
		Сметная прибыль			***26,33***	***20128***
21	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**764,360**	**210,66**	**161023**
		Накладные расходы			***72,95***	***55761***
		Сметная прибыль			***15,60***	***11928***
22	**12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**764,360**	**364,46**	**278576**
		Накладные расходы			***129,88***	***99275***
		Сметная прибыль			***27,00***	***20635***
23	**12-080101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**764,360**	**96,47**	**73736**
		Накладные расходы			***32,83***	***25091***
		Сметная прибыль			***7,15***	***5462***
24	**11-460401-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бутовые. Разборка**	**м3**	**106,790**	**12874,34**	**1374851**
		Накладные расходы			***3831,56***	***409172***
		Сметная прибыль			***953,66***	***101841***
25	**11-460601-0202 РСНБ РК 2015**	**Разборка надземной части надворных уборных без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**17,590**	**5466,61**	**96158**
		Накладные расходы			***1714,75***	***30162***
		Сметная прибыль			***404,93***	***7123***
26	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Очистка ям от фекалий**	**м3**	**16,000**	**2037,26**	**32596**
		Накладные расходы			***748,94***	***11983***
		Сметная прибыль			***150,91***	***2415***
27	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка бетонного выгреба**	**м3**	**15,600**	**18499,00**	**288584**
		Накладные расходы			***5198,93***	***81103***
		Сметная прибыль			***1370,30***	***21377***
28	**11-460401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены мелкоблочные. Разборка**	**м3**	**26,840**	**9155,68**	**245738**
		Накладные расходы			***2804,34***	***75268***
		Сметная прибыль			***678,20***	***18203***
29	**11-460401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Разборка плескательного бассейна**	**м3**	**4,030**	**35045,02**	**141231**
		Накладные расходы			***9159,06***	***36911***
		Сметная прибыль			***2595,93***	***10462***
30	**11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,114**	**101718,05**	**11586**
		Накладные расходы			***23689,06***	***2698***
		Сметная прибыль			***7534,67***	***858***
31	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**62,400**	**355,50**	**22183**
		Накладные расходы			***130,16***	***8122***
		Сметная прибыль			***26,33***	***1643***
32	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**62,400**	**210,66**	**13145**
		Накладные расходы			***72,95***	***4552***
		Сметная прибыль			***15,60***	***974***
33	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций/стоек/, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,560**	**18680,69**	**10461**
		Накладные расходы			***4936,67***	***2765***
		Сметная прибыль			***1383,75***	***775***
34	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**0,510**	**18499,00**	**9434**
		Накладные расходы			***5198,93***	***2651***
		Сметная прибыль			***1370,30***	***699***
35	**12-180101-1205 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**93,900**	**1956,01**	**183669**
		Накладные расходы			***524,20***	***49223***
		Сметная прибыль			***144,89***	***13605***
36	**11-230601-0103 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Разборка. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,950**	**23801,77**	**46413**
		Накладные расходы			***7683,88***	***14984***
		Сметная прибыль			***1763,09***	***3438***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
37	**12-010101-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами**	**м2 основания**	**45,000**	**2728,85**	**122798**
		Накладные расходы			***913,88***	***41125***
		Сметная прибыль			***202,14***	***9096***
38	**12-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами**	**м2 основания**	**45,000**	**2143,08**	**96438**
		Накладные расходы			***776,41***	***34939***
		Сметная прибыль			***158,75***	***7144***
39	**12-160101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м**	**90,000**	**2837,32**	**255359**
		Накладные расходы			***1043,06***	***93875***
		Сметная прибыль			***210,17***	***18915***
40	**11-240101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,070**	**597501,59**	**41825**
		Накладные расходы			***181917,50***	***12734***
		Сметная прибыль			***44259,38***	***3098***
41	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из труб высотой до 25 м массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,594**	**15353,96**	**9120**
		Накладные расходы			***4186,01***	***2486***
		Сметная прибыль			***1137,33***	***676***
42	**11-010207-0105 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	**дерево**	**17,000**	**234,36**	**3984**
		Накладные расходы			***84,28***	***1433***
		Сметная прибыль			***17,36***	***295***
43	**11-010207-0306 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см**	**дерево**	**17,000**	**757,50**	**12878**
		Накладные расходы			***271,99***	***4624***
		Сметная прибыль			***56,11***	***954***
44	**11-010207-0702 РСНБ РК 2015**	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	**пень**	**17,000**	**204,84**	**3482**
		Накладные расходы			***34,85***	***592***
		Сметная прибыль			***15,17***	***258***
45	**11-010207-0901 РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**17,000**	**126,70**	**2154**
		Накладные расходы			***22,59***	***384***
		Сметная прибыль			***9,39***	***160***
46	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1973,603**	**480,71**	**948737**
		Накладные расходы			***18,10***	***35732***
		Сметная прибыль			***35,61***	***70277***
47	**41-020101-1014 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км**	**тенге за 1 тонну**	**1973,603**	**591,68**	**1167746**
		Накладные расходы			***22,28***	***43980***
		Сметная прибыль			***43,83***	***86500***
		ИТОГО:				**16113871**
		Итого по объекту:				**0**
		Объект: 02-01 Земляные работы				
		Смета: 02-01 Земляные работы				
		Раздел: Земляные работы				
1	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**618,622**	**162,36**	**100440**
		Накладные расходы			***33,36***	***20636***
		Сметная прибыль			***12,03***	***7440***
2	**11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**3979,495**	**101,40**	**403522**
		Накладные расходы			***20,83***	***82900***
		Сметная прибыль			***7,51***	***29891***
3	**11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1021,236**	**111,54**	**113909**
		Накладные расходы			***22,91***	***23401***
		Сметная прибыль			***8,26***	***8438***
4	**11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1933,128**	**111,54**	**215622**
		Накладные расходы			***22,91***	***44297***
		Сметная прибыль			***8,26***	***15972***
5	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Разработка грунта,в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15/срезка недобора бульдозером/**	**м3 грунта**	**426,350**	**42,29**	**18029**
		Накладные расходы			***8,12***	***3464***
		Сметная прибыль			***3,13***	***1335***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
6	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2/срезка недобора вручную/**	**м3 грунта**	**142,117**	**2060,54**	**292837**
		Накладные расходы			***757,50***	***107653***
		Сметная прибыль			***152,63***	***21692***
7	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**2078,632**	**1900,99**	**3951467**
		Накладные расходы			***485,89***	***1009995***
		Сметная прибыль			***140,81***	***292701***
8	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /устройство въезда и выезда/**	**м3**	**381,199**	**42,97**	**16382**
		Накладные расходы			***8,26***	***3148***
		Сметная прибыль			***3,18***	***1213***
9	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м во временный отвал**	**м3**	**8120,947**	**36,77**	**298617**
		Накладные расходы			***7,07***	***57375***
		Сметная прибыль			***2,72***	***22120***
10	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки и подсыпки под полы**	**м3**	**8120,947**	**36,77**	**298617**
		Накладные расходы			***7,07***	***57375***
		Сметная прибыль			***2,72***	***22120***
11	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см основания**	**м3 уплотненного грунта**	**307,934**	**74,86**	**23053**
		Накладные расходы			***13,22***	***4072***
		Сметная прибыль			***5,55***	***1708***
12	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	**м3**	**307,934**	**38,94**	**11992**
		Накладные расходы			***6,21***	***1913***
		Сметная прибыль			***2,88***	***888***
13	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка гравийного грунта грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**4469,597**	**188,24**	**841354**
		Накладные расходы			***37,24***	***166432***
		Сметная прибыль			***13,94***	***62322***
14	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**7821,795**	**629,45**	**4923451**
		Накладные расходы			***23,71***	***185429***
		Сметная прибыль			***46,63***	***364700***
15	**21-010701-0201 РСНБ РК 2015**	**Камень бутовый**	**м3**	**1847,000**	**2013,77**	**3719436**
		Накладные расходы			***75,84***	***140083***
		Сметная прибыль			***149,17***	***275514***
16	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	**м3**	**4469,597**	**419,86**	**1876600**
		Накладные расходы			***68,40***	***305715***
		Сметная прибыль			***31,10***	***139007***
17	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уступы в подушке/**	**м3 грунта**	**30,375**	**2444,71**	**74259**
		Накладные расходы			***898,73***	***27299***
		Сметная прибыль			***181,09***	***5501***
18	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/уступы в подушке/**	**м3**	**24,948**	**1064,34**	**26553**
		Накладные расходы			***391,27***	***9761***
		Сметная прибыль			***78,84***	***1967***
19	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1768,594**	**25,82**	**45669**
		Накладные расходы			***4,96***	***8775***
		Сметная прибыль			***1,91***	***3383***
20	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1768,594**	**194,69**	**344329**
		Накладные расходы			***60,92***	***107745***
		Сметная прибыль			***14,42***	***25506***
21	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1768,594**	**69,99**	**123788**
		Накладные расходы			***13,32***	***23555***
		Сметная прибыль			***5,18***	***9169***
22	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**196,510**	**1064,34**	**209153**
		Накладные расходы			***391,27***	***76889***
		Сметная прибыль			***78,84***	***15493***
23	**11-010205-0801 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка под полы в грунтах 1 группы**	**м3**	**3095,283**	**1113,86**	**3447703**
		Накладные расходы			***395,01***	***1222673***

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*82,51*	*255385*
24	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3095,283	194,69	602623
		Накладные расходы			*60,92*	*188569*
		Сметная прибыль			*14,42*	*44639*
25	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3095,283	69,99	216646
		Накладные расходы			*13,32*	*41225*
		Сметная прибыль			*5,18*	*16048*
		ИТОГО:				22196048
		Итого по объекту:				0
		Объект: 7-1 Благоустройство				
		Смета: 7-1-1 Вертикальная планировка				
1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м - устройстве корыта под покрытия	м3	234,400	42,97	10073
		Накладные расходы			*8,26*	*1935*
		Сметная прибыль			*3,18*	*746*
2	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта в выемке бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	118,000	42,97	5071
		Накладные расходы			*8,26*	*974*
		Сметная прибыль			*3,18*	*376*
3	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	118,000	36,77	4339
		Накладные расходы			*7,07*	*834*
		Сметная прибыль			*2,72*	*321*
4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта в насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	230,000	42,97	9884
		Накладные расходы			*8,26*	*1899*
		Сметная прибыль			*3,18*	*732*
5	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	230,000	36,77	8457
		Накладные расходы			*7,07*	*1625*
		Сметная прибыль			*2,72*	*626*
6	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	230,000	74,86	17218
		Накладные расходы			*13,22*	*3042*
		Сметная прибыль			*5,55*	*1275*
7	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	м3	230,000	19,47	4478
		Накладные расходы			*3,11*	*714*
		Сметная прибыль			*1,44*	*332*
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под водоотводные сооружения	м3 грунта	12,000	2037,26	24447
		Накладные расходы			*748,94*	*8987*
		Сметная прибыль			*150,91*	*1811*
9	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3175,155	188,24	597689
		Накладные расходы			*37,24*	*118231*
		Сметная прибыль			*13,94*	*44273*
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2594,445	629,45	1633081
		Накладные расходы			*23,71*	*61506*
		Сметная прибыль			*46,63*	*120969*
		ИТОГО:				2314738
		Накладные расходы				8498915
		Сметная прибыль				3009234
		Итого с временными		1,5 %	609370,00	41234027
		Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	288638,00	41522665
		Итого в текущих ценах на 2018 год (91%), к =1,0599383				40050431
		Итого в текущих ценах на 2019 год (9%), к =1,112825				4158671
		Итого				44209103
		Итого с НДС		12 %	5 305 092	49 514 195,00

Генподрядчик:

ТОО «РСУ-1»

Директор

_____ А. Сулайманов

Субподрядчик:

ТОО «Авторемстрой ЛТД»

Директор

_____ С.Ералиев