Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Степняк,район Биржан сал

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	19.08.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Физкультурно-оздоровительный комплекс	370 171 900,00	46 840 661,00							5 620 879,00	52 461 540.00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан
_____ Мустафин Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Степняк, район Биржан сал

АКТ №15

выполненных работ за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 24.Отделочные работы									
			Стены									
1	428	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	649,2	1087,86	70,18	706237	45561	178775	414256	1210133
			НР - 80%, СП - 8%			742,30	55,33	481901	35919		89639	
2	429	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	466,35	1151,30	19,06	536907	8887	119713	328808	934973
			НР - 80%, СП - 8%			875,54	5,80	408307	2703		69257	
3	430	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	57,475	1998,67	13,92	114874	800	62254	46903	174719
			НР - 90%, СП - 8%			901,61	5,13	51820	295		12942	
4	431	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	523,825	301,32	2,31	157839	1209	75523	65346	241040
			НР - 80%, СП - 8%			154,84	1,10	81107	575		17855	
5	432	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	219	98,33	0,73	21534	160	2153	15439	39930

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%, СП - 8%			87,77	0,35	19221	77		2958	
6	433	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены,стол бы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных угловых плиток).Облицовка гладкая без установкиплиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	318,095	3314,97	18,99	1054474	6040	308545	594213	1780582
			НР - 80%, СП - 8%			2326,00	9,05	739889	2877		131895	
7	434	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные.Обшивка доскамиобшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	21,2	2893,37	14,76	61339	313	52861	7481	74326
			НР - 90%, СП - 8%			385,14	6,96	8165	148		5506	
8	435	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	14,8	2347,09	160,53	34737	2376	17418	14458	53131
			НР - 90%, СП - 8%			1009,65	75,78	14943	1122		3936	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				2687941	65346	817242	1486904	4508834
								1805353	43716	–	333988	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2687941				
		Материалы		Тенге				817242				
		Всего заработная плата		Тенге					1849070			
			Накладные расходы	Тенге				1486905				
			Сметная прибыль	Тенге				333988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4508834				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1604
			Сметная заработная плата	Тенге					1849070			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				4508834				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1604
			Сметная заработная плата	Тенге					1849070			

РАЗДЕЛ 25.Полы

Тип пола 1

9	439	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	121,07	1026,60	93,08	124290	11269	73511	40966	178476
			НР - 94%, СП - 8%			326,34	33,62	39510	4070		13220	
10	440	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	121,07	-214,25	-8,13	-25939	-984	-22678	-2590	-30811
			НР - 94%, СП - 8%			-18,80	-3,95	-2277	-478		-2282	
11	441	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные.Устройство	м плинтусов	129,5449	159,69	1,05	20687	136	3804	15802	39409
			НР - 94%, СП - 8%			129,27	0,50	16747	64		2919	

Тип пола 2

12	446	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	129,1	2753,13	70,92	355429	9156	198342	142923	538220
			НР - 94%, СП - 8%			1145,56	31,88	147931	4115		39868	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	447	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	138,137	552,57 288,86	1,58 0,75	76330 39903	218 103	36209	37605 9115	123051
			НР - 94%, СП - 8%									
				Тип пола 3								
14	452	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	120,8	3760,53 377,42	20,38 9,86	454272 45592	2462 1190	406218	43975 39860	538107
			НР - 94%, СП - 8%									
15	453	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	129,256	309,11 80,19	2,18 0,81	39954 10365	282 105	29307	9841 3984	53779
			НР - 94%, СП - 8%									
				Тип пола 4								
16	458	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	277,77	2753,13 1145,86	70,92 31,88	764738 318286	19699 8854	426753	307511 85780	1158029
			НР - 94%, СП - 8%									
17	459	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	297,2139	552,57 288,86	1,58 0,75	164231 85854	468 222	77909	80911 19611	264754
			НР - 94%, СП - 8%									
				Ванны бассейнов								
18	460	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм.Устройство	м2 покрытия	550,1	1268,15 661,20	138,33 117,54	697609 363726	76097 64656	257786	402680 88023	1188311
			НР - 94%, СП - 8%									
19	461	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	550,1	2753,13 1145,86	70,92 31,88	1514498 630338	39012 17535	845148	609000 169880	2293378
			НР - 94%, СП - 8%									
				Обходные дорожки								
20	462	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 2 0 мм.Устройство	м2 стяжки	331,43	691,94 321,82	27,75 13,21	229330 106662	9198 4378	113470	104377 26697	360404
			НР - 94%, СП - 8%									
21	463	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	331,43	187,07 7,96	9,44 4,37	62002 2637	3129 1448	56236	3839 5267	71108
			НР - 94%, СП - 8%									
22	464	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	331,43	1458,76 630,24	88,17 11,39	483477 208880	29221 3775	245376	199896 54670	738043
			НР - 94%, СП - 8%									
23	465	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	331,43	908,60 380,27	43,42 6,49	301137 126031	14390 2152	160716	120492 33730	455360
			НР - 94%, СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	466	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпи ая песчаная.Устройство									
				м3 изоляции	16,5715	7255,93	1567,53	120242	25976	25156	73107	208817
			НР - 94%, СП - 8%			4170,40	522,81	69110	8664		15468	
12	467	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство									
				м2 стяжки	331,43	691,94	27,75	229330	9198	113470	104377	360404
			НР - 94%, СП - 8%			321,82	13,21	106662	4378		26697	
13	468	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
				м2 стяжки	331,43	187,07	9,44	62002	3129	56236	3839	71108
			НР - 94%, СП - 8%			7,96	4,37	2637	1448		5267	
14	469	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит ок керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство									
				м2 покрытия	331,43	2753,13	70,92	912471	23505	509194	366917	1381738
			НР - 94%, СП - 8%			1145,86	31,88	379772	10564		102351	
					Тип пола 4-1							
15	474	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство									
				м2 покрытия	34,9	1026,60	93,08	35828	3248	21191	11809	51448
			НР - 94%, СП - 8%			326,34	33,62	11389	1173		3811	
16	475	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 111 1-0101-1501									
				м2 покрытия	34,9	-214,25	-8,13	-7477	-284	-6537	-747	-8882
			НР - 94%, СП - 8%			-18,80	-3,95	-656	-138		-658	
17	476	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные.Устройство									
				м плинтусов	37,343	159,69	1,05	5963	39	1097	4555	11460
			НР - 94%, СП - 8%			129,27	0,50	4827	19		841	
					Тип пола 5							
18	481	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя									
				м2 изолируемой поверхности	749,7	1443,08	88,17	1081877	66099	543287	452168	1656769
			НР - 94%, СП - 8%			630,24	11,39	472491	8539		122724	
19	482	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя									
				м2 изолируемой поверхности	749,7	892,92	43,42	669421	32550	351786	272556	1017335
			НР - 94%, СП - 8%			380,27	6,49	285085	4868		75358	
20	483	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий									
				м2 пола	749,7	945,98	10,60	709199	7947	450192	239593	1024695
			НР - 94%, СП - 8%			334,88	5,10	251060	3826		75903	
21	484	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия лощатые толщиной 36 мм. Устройство									
				м2 покрытия	749,7	5203,70	45,97	3901216	34463	3398161	455683	4705450
			НР - 94%, СП - 8%			625,04	21,58	468592	16176		348552	
22	485	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву									
				м2 окрашиваемой поверхности	749,7	706,39	3,30	529583	2477	127280	320805	918419
			НР - 80%, СП - 8%			533,31	1,58	399826	1181		68031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	486	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	802,179	394,67 79,56	2,10 0,99	316598 63821	1686 798	251091	60742 30187	407527
			НР - 94%, СП - 8%									
				Тип пола 6								
17	487	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	33,4433	945,98 334,88	10,60 5,10	31637 11199	354 171	20084	10688 3386	45711
			НР - 94%, СП - 8%									
18	488	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	202,27	5203,70 625,04	45,97 21,58	1052553 126427	9298 4364	916828	122944 94040	1269536
			НР - 94%, СП - 8%									
19	489	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	202,27	706,39 533,31	3,30 1,58	142882 107873	668 319	34341	86554 18355	247791
			НР - 80%, СП - 8%									
20	490	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	216,4289	394,67 79,56	2,10 0,99	85419 17219	455 215	67745	16388 8145	109951
			НР - 94%, СП - 8%									
				Тип пола 7								
21	493	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм.Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	108,62	19171,85 611,16	22,91 7,58	2082447 66384	2489 824	2013574	72584 172402	2327433
			НР - 108%, СП - 8%									
22	494	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	116,2234	309,11 80,19	2,18 0,81	35926 9320	253 94	26353	8849 3582	48357
			НР - 94%, СП - 8%									
				Тип пола 8								
23	498	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	20,11	2753,13 1145,86	70,92 31,88	55365 23043	1426 641	30896	22263 6210	83839
			НР - 94%, СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				17314526 5016266	438730 180311	11859532 –	4822902 1770994	23908424
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17314526				
		Материалы		Тенге				11859530				
		Всего заработная плата		Тенге					5196577			
			Накладные расходы	Тенге				4822904				
			Сметная прибыль	Тенге				1770994				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23908424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4557
			Сметная заработная плата	Тенге					5196577			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				23908424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4557
			Сметная заработная плата	Тенге					5196577			

РАЗДЕЛ 26.Лестница № 1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
810	1106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,123	544349,00	--	66955	--	66955	--	72311
		СП - 8%			--	--	--	--		5356	
811	1107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни,тип П-1,размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	9,2	1101,00	--	10129	--	10129	--	10940
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				77084	--	77084	--	83251
							--	--	--	6166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10129				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10129				
		Сметная прибыль	Тенге				810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10940				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66955				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66955				
		Сметная прибыль	Тенге				5356				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				83251				

РАЗДЕЛ 27.Лестница № 2

828	1106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,057	544349,00	--	31028	--	31028	--	33510
		СП - 8%			--	--	--	--		2482	
829	1107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни,тип П-1,размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	7,41	1101,00	--	8158	--	8158	--	8811
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
830	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Косоуры.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	20390,42	33,12	224295	364	207556	13234	256531
		НР - 80%, СП - 8%			1488,64	15,26	16375	168		19002	
831	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,96	84,16	2,32	2690	74	1286	923	3902
		НР - 69%, СП - 8%			41,62	0,25	1330	8		289	
832	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,96	75,41	1,64	2410	53	1580	542	3188
		НР - 69%, СП - 8%			24,32	0,25	777	8		236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				268581	491	249608	14699	305942
							18483	184	--	22662	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237553				
	Материалы		Тенге				210421				
	Всего заработная плата		Тенге					18667			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8158				
		Накладные расходы	Тенге				14700				
		Сметная прибыль	Тенге				20180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				272433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					18667			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				31028				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31028				
		Сметная прибыль	Тенге				2482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				305943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18667			

РАЗДЕЛ 28.Крыльцо Кр-1

51	533	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	38,81	234,12	30,50	9086	1184	5246	2896	12941
			НР - 94%, СП - 8%			68,44	10,94	2656	425		959	
52	534	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,34	25374,15	1137,86	8627	387	6507	1654	11103
			НР - 91%, СП - 8%			5096,00	248,82	1733	85		822	
53	535	1106-0101-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3.Устройство	м3	7,8	23001,57	1388,64	179412	10831	147084	21645	217142
			НР - 91%, СП - 8%			2756,00	293,51	21497	2289		16085	
54	536	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с пазами,стаканами и подколонниками,высотой до 2 м,толщиной до 1000 мм.Устройство	м3	17,73	23574,94	1925,69	417984	34143	340140	46844	502014
			НР - 91%, СП - 8%			2464,80	438,59	43701	7776		37186	
55	537	1105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2215	247106,00	--	54734	--	54734	--	59113
			СП - 8%			--	--	--	--		4379	
56	538	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0749	651245,02	1279,02	48778	96	31746	15448	69364
			НР - 91%, СП - 8%			226116,00	527,43	16936	40		5138	
57	539	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,3155	62225,23	26163,55	19632	8255	5103	6284	27990
			НР - 69%, СП - 8%			19887,30	8981,00	6274	2834		2073	
58	540	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощьюкрана на автомобильном ходу	т конструкций	0,3155	157692,69	39385,18	49752	12426	1639	27306	83223
			НР - 69%, СП - 8%			113113,00	12321,62	35687	3887		6165	
59	541	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ10705-80	м	4,32	10718,00	--	46302	--	46302	--	50006
			СП - 8%			--	--	--	--		3704	
60	542	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0014	271250,00	--	380	--	380	--	410
			СП - 8%			--	--	--	--		30	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	543	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0035	216590,00 --	-- --	758 --	-- --	758	-- 61	819
62	544	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0981	250422,00 --	-- --	24566 --	-- --	24566	-- 1965	26532
63	545	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка *НР - 90%, СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,065	93947,29 22612,50	1003,06 447,48	6107 1470	65 29	4572	1349 596	8052
64	546	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила.Установка с изготовлением *НР - 90%, СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,024	98420,01 21834,80	1377,45 539,86	100782 22359	1411 553	77012	20620 9712	131115
65	547	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита *НР - 90%, СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,024	8776,49 827,58	55,77 23,80	8987 847	57 24	8083	785 782	10553
66	548	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%, СП - 8%*	м2 кровли	26,97	5118,76 1814,31	97,94 25,78	138053 48932	2641 695	86480	45657 14697	198407
67	549	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	12	1289,00 --	-- --	15468 --	-- --	15468	-- 1237	16705
68	550	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	12	1290,00 --	-- --	15480 --	-- --	15480	-- 1238	16718
69	551	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Карниз.Облицовка стальным профилированным листом *НР - 69%, СП - 8%*	м2	44,9	354,68 329,50	11,40 4,49	15925 14794	512 202	619	10347 2102	28374
70	552	Прайс-лист	Сайдинг МП СК-14х226 *СП - 8%*	м2	51,635	1839,29 --	-- --	94972 --	-- --	94972	-- 7598	102569
71	553	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня.Установка *НР - 118%, СП - 8%*	м ограждения	23,09	14269,58 499,66	76,77 31,42	329485 11537	1773 726	316175	14470 27516	371471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,55	84,16	2,32	2235	62	1068	767	3242
					41,62	0,25	1105	7		240	
		НР - 69%; СП - 8%									
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,55	75,41	1,64	2002	44	1312	450	2648
					24,32	0,25	646	7		196	
		НР - 69%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1589506	73885	1285446	216522	1950511
							230175	19577	--	144481	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1362924				
		Материалы	Тенге				1025427				
		Всего заработная плата	Тенге					186073			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				111386				
		Накладные расходы	Тенге				172585				
		Сметная прибыль	Тенге				122841				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1658350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					186073			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				85309				
		Материалы	Тенге				7361				
		Всего заработная плата	Тенге					63679			
		Накладные расходы	Тенге				43938				
		Сметная прибыль	Тенге				10340				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				139587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					63679			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				141273				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				141273				
		Сметная прибыль	Тенге				11302				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				152575				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1950513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					249752			

РАЗДЕЛ 29.Крыльцо Кр-2

75	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,33	234,12	30,50	2184	285	1260	696	3111
					68,44	10,94	639	102		230	
		НР - 94%; СП - 8%									
76	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные желе зобетонные плоские.Устройство	м3	0,9	22471,40	1662,58	20224	1496	17053	1822	23810
					1861,60	362,96	1675	327		1764	
		НР - 91%; СП - 8%									
77	1105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0132	247106,00	--	3262	--	3262	--	3523
					--	--	--	--		261	
		СП - 8%									
78	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом д о 4 кг.Установка	т	0,0077	651245,02	1279,02	5015	10	3264	1588	7131
					226116,00	527,43	1741	4		528	
		НР - 91%; СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	860	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,2389	62225,23	26163,55	14866	6250	3865	4759	21194
		НР - 69%; СП - 8%				19887,30	8981,00	4751	2146		1570	
79	861	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2389	157692,69	39385,18	37673	9409	1241	20677	63018
		НР - 69%; СП - 8%				113113,00	12321,62	27023	2944		4668	
80	862	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ10705-80	м	8,9	3213,00	--	28596	--	28596	--	30883
		СП - 8%				--	--	--	--		2288	
81	863	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголяльной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-20 05	т	0,0512	250422,00	--	12822	--	12822	--	13847
		СП - 8%				--	--	--	--		1026	
82	864	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,005	93947,29	1003,06	470	5	352	104	615
		НР - 90%; СП - 8%				22612,50	447,48	113	2		46	
83	865	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,038	98420,01	1377,45	3740	52	2858	765	4866
		НР - 90%; СП - 8%				21834,80	539,86	830	21		360	
84	866	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,043	8776,49	55,77	377	2	339	33	44.
		НР - 90%; СП - 8%				827,58	23,80	36	1		33	
85	867	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2кровли	5,9	5118,76	97,94	30201	578	18919	9988	4340
		НР - 92%; СП - 8%				1814,31	25,78	10704	152		3215	
86	868	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1289,00	--	5156	--	5156	--	556
		СП - 8%				--	--	--	--		412	
87	869	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	4	1290,00	--	5160	--	5160	--	557
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
88	870	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Карниз.Облицовка стальным профилированным листом	м2	10,5	354,68	11,40	3724	120	144	2420	663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			329,50	4,49	3460	47		492	
31	331	1 ПРАЙС-ЛИСТ Сайдинг МП СК-1 4х226	м2	12,075	1839,29	--	22209	--	22209	--	23986
		СП - 8%			--	--	--	--		1777	
32	333	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	6,99	14269,58	76,77	99744	537	95714	4380	112455
		НР - 118%; СП - 8%			499,66	31,42	3493	220		8330	
33	334	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,13	84,16	2,32	684	19	327	235	993
		НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	338	2		74	
34	335	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,13	75,41	1,64	613	13	402	138	811
		НР - 69%; СП - 8%			24,32	0,25	198	2		60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				296720	18776	222943	47605	371870
							55000	5969	--	27547	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				189652				
		Материалы	Тенге				140489				
		Всего заработная плата	Тенге					20599			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26399				
		Накладные расходы	Тенге				19749				
		Сметная прибыль	Тенге				16752				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				226154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					20599			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				56263				
		Материалы	Тенге				5250				
		Всего заработная плата	Тенге					40370			
		Накладные расходы	Тенге				27855				
		Сметная прибыль	Тенге				6729				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				90847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40370			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				50805				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50805				
		Сметная прибыль	Тенге				4064				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				54869				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				371870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					60969			

РАЗДЕЛ 30.Крыльцо Кр-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	338	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,33	234,12	30,50	2184	285	1260	696	3111
		НР - 94%; СП - 8%			68,44	10,94	639	102		230	
36	376	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Плиты фундаментные жел езобетонные плоские.Устройство	м3	1,19	22471,40	1662,58	26741	1978	22548	2409	31482
		НР - 91%; СП - 8%			1861,60	362,96	2215	432		2332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	1103-0109-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 д о 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0246	247106,00 --	-- --	6079 --	-- --	6079	-- 486	6565
		СП - 8%									
[illegible]	1106-0101-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0077	651245,02 226116,00	1279,02 527,43	5015 1741	10 4	3264	1588 528	7131
		НР - 91%; СП - 8%									
[illegible]	1109-0105-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,2389	62225,23 19887,30	26163,55 8981,00	14866 4751	6250 2146	3865	4759 1570	21194
		НР - 69%; СП - 8%									
[illegible]	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2389	157692,69 113113,00	39385,18 12321,62	37673 27023	9409 2944	1241	20677 4668	63018
		НР - 69%; СП - 8%									
[illegible]	1101-0101-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ10705-80	м	8,9	3213,00 --	-- --	28596 --	-- --	28596	-- 2288	30883
		СП - 8%									
[illegible]	1105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512	250422,00 --	-- --	12822 --	-- --	12822	-- 1026	13847
		СП - 8%									
[illegible]	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,005	93947,29 22612,50	1003,06 447,48	470 113	5 2	352	104 46	619
		НР - 90%; СП - 8%									
[illegible]	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,038	98420,01 21834,80	1377,45 539,86	3740 830	52 21	2858	765 360	4866
		НР - 90%; СП - 8%									
[illegible]	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,043	8776,49 827,58	55,77 23,80	377 36	2 1	339	33 33	443
		НР - 90%; СП - 8%									
[illegible]	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2кровли	5,9	5118,76 1814,31	97,94 25,78	30201 10704	578 152	18919	9988 3215	43404
		НР - 92%; СП - 8%									
[illegible]	1110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1289,00 --	-- --	5156 --	-- --	5156	-- 412	5568
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1110-0102-0110 Ц ПБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	4	1290,00	--	5160	--	5160	--	5573
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
107	1109-0501-0101 Ц ПБ РК 2015	Карниз.Облицовка стальным профилированным листом	м2	10,5	354,68	11,40	3724	120	144	2420	6635
		НР - 69%; СП - 8%			329,50	4,49	3460	47		492	
108	С ПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг МП СК-1 4х226	м2	12,075	1839,29	--	22209	--	22209	--	23986
		СП - 8%			--	--	--	--		1777	
109	1107-0519-0104 Ц ПБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	6,99	14269,58	76,77	99744	537	95714	4380	112455
		НР - 118%; СП - 8%			499,66	31,42	3493	220		8330	
110	1111-0301-0406 Ц ПБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,13	84,16	2,32	684	19	327	235	993
		НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	338	2		74	
111	1111-0301-1406 Ц ПБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,13	75,41	1,64	613	13	402	138	811
		НР - 69%; СП - 8%			24,32	0,25	198	2		60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				306053	19259	231255	48192	382584
							55540	6074	--	28340	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				198986				
	Материалы		Тенге				145984				
	Всего заработная плата		Тенге					21244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29216				
		Накладные расходы	Тенге				20336				
		Сметная прибыль	Тенге				17546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					21244			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56263				
	Материалы		Тенге				5250				
	Всего заработная плата		Тенге					40370			
		Накладные расходы	Тенге				27855				
		Сметная прибыль	Тенге				6729				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				90847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40370			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50805				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50805				
		Сметная прибыль	Тенге				4064				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54869				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				382585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					61614			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 31.Отмостка									
111	1111-0101-0102 Ц ЦЦ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	50,52	234,12	30,50	11828	1541	6829	3770	16845
		НР - 94%, СП - 8%			68,44	10,94	3458	553		1248	
111	1106-0101-0101 Ц ЦЦ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	16,84	21072,69	1083,00	354864	18238	316825	21473	406444
		НР - 91%, СП - 8%			1175,85	225,36	19801	3795		30107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				366692	19778	323654	25243	423289
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23259	4348	--	31355	
		Материалы	Тенге				366692				
		Всего заработная плата	Тенге				323655				
		Накладные расходы	Тенге					27607			
		Сметная прибыль	Тенге				25242				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31355				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				423289				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					27607			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				423289				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								30
			Тенге					27607			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	**Тенге**				22907104	636266	15066764	6662067	31934705
		Стоимость общестроительных работ					7204076	260179	--	2365533	
		Материалы	Тенге				22368403				
		Всего заработная плата	Тенге				14522746				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7319836			
		Накладные расходы	Тенге				185290				
		Сметная прибыль	Тенге				6562422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2314466				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				31245291				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								6419
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					7319836			
		Материалы	Тенге				295817				
		Всего заработная плата	Тенге				17860				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					144419			
		Накладные расходы	Тенге				97983				
		Сметная прибыль	Тенге				99649				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				31637				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				427103				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								117
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					144419			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				242883				
		Сметная прибыль	Тенге				242883				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19431				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				262314				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				31934708				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								6536
			Тенге					7464255			

Локальная смета 2-1-2. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
111	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	36	16083,80 788,16	152,43 72,96	579017 28374	5488 2627	545155	30380 48752	658149
110	1	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных,диаметр нитки 150 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	м труб нитки регистра	69,5	4731,10 281,13	30,10 13,21	328811 19538	2092 918	307181	20047 27909	376767
110	1	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	56	432,18 165,50	-- --	24202 9268	-- --	14934	9083 2663	35948
111	1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	957	765,44 700,65	38,19 13,55	732522 670523	36547 12966	25452	669820 112187	1514529
110	19	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	156	2760,24 700,65	38,19 13,55	430597 109302	5958 2114	315337	109187 43183	582967
110	19	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 1 25 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	34	6242,79 1272,96	90,88 28,27	212255 43281	3090 961	165884	43357 20449	276061
110	11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	813	83,30 78,81	1,19 --	67725 64070	963 --	2692	62789 10441	140955
111	11	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	34	91,23 78,81	1,19 --	3102 2679	40 --	383	2626 458	6186
111	11	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	162	846,14 711,89	1,00 0,48	137074 115327	161 77	21586	92323 18352	247749
111	11	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	15,7	122,65 18,27	2,99 0,37	1926 287	47 6	1592	202 170	2298
111	19	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки,трубы стальные,диаметромот 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,колич ество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	95,5	540,88	1,00	51654	95	12725	31104	8[illegible]579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			406,64	0,48	38834	46		6621	
16	1	1116-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы.Изоляционконструкциями теплоизоляционными комплектными из о снове цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**								
			м3 изоляции	1,3	64736,19	1970,25	84157	2561	20657	47235	141903
		НР - 76%, СП - 8%			46876,21	932,25	60939	1212		10511	
17	1	1116-0301-0701 РСНБ РК 2015 Прц. к пп. вып. 14	**Поверхность изоляции.Об ертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**								
			м2 поверхности покрытия изоляции	35	513,90	26,97	17987	944	5167	9181	29341
		НР - 76%, СП - 8%			339,31	5,84	11876	204		2173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2671029	57986	1438745	1127334	4102232
							1174297	21130	--	303869	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				292798				
		Материалы	Тенге				61727				
		Всего заработная плата	Тенге					228807			
		Накладные расходы	Тенге				180044				
		Сметная прибыль	Тенге				37827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				510670				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					228807			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2378231				
		Материалы	Тенге				1377018				
		Всего заработная плата	Тенге					966620			
		Сдача и испытание	Тенге				1886				
		Накладные расходы	Тенге				947288				
		Сметная прибыль	Тенге				266042				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3591561				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								758
		Сметная заработная плата	Тенге					966620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4102230				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								958
		Сметная заработная плата	Тенге					1195428			
		РАЗДЕЛ 2.Тепловой узел									
18	1	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Грязевики,наружный диаметр патрубков 108 мм.Установка**								
			шт.	2	71221,51	423,66	142443	847	132872	8672	163204
		НР - 98%, СП - 8%			4362,19	62,19	8724	124		12089	
19	1	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопров одах систем отопления,диаметр 100 мм.Установка**								
			фильтр	2	30290,25	494,41	60580	989	55619	4124	69881
		НР - 98%, СП - 8%			1986,14	117,98	3972	236		5176	
20	1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка**								
			шт.	2	3769,18	278,39	7538	557	1043	5928	14543
		НР - 98%, СП - 8%			2969,20	55,05	5938	110		1077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка								
			НР - 98%, СП - 8%	шт.	2	2094,61 1678,74	117,99 24,86	4189 3357	236 50	596	3339 602	1
111	11	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном.Установка								
			НР - 98%, СП - 8%	комплект	14	10354,22 292,54	– –	144959 4096	– –	140863	4014 11918	160
112	11	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка								
			НР - 98%, СП - 8%	комплект	14	4753,93 384,44	– –	66555 5382	– –	61173	5274 5746	77
113	11	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65мм.Прокладка								
			НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	2	3274,33 831,15	45,83 15,84	6549 1662	92 32	4795	1660 657	88
114	11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50мм.Прокладка								
			НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	8	2760,24 700,65	38,19 13,55	22082 5605	306 108	16171	5599 2214	298
115	11	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка								
			НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	7	5141,24 918,58	66,78 22,53	35989 6430	467 158	29092	6456 3396	4584
116	11	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 108 мм.Установка								
			НР - 98%, СП - 8%	шт.	2	18895,37 8782,79	214,44 62,19	37791 17566	429 124	19796	17336 4410	5953
117	11	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях								
			НР - 75%, СП - 8%	шт.	1	1389,41 1329,73	– –	1389 1330	– –	59	997 191	257
118	11	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка								
			НР - 98%, СП - 8%	фильтр	1	12905,06 1108,83	222,62 66,76	12905 1109	223 67	11573	1152 1125	15182
119	11	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка								
			НР - 98%, СП - 8%	насос	1	19854,13 15840,37	431,06 129,87	19854 15840	431 130	3583	15651 2840	38345
120	11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка								
			НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	2094,61 1678,74	117,99 24,86	2095 1679	118 25	298	1670 301	4065
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				564918	4694	477533	81872	698534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							82691	1164	–	51742	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1389				
	Материалы		Тенге				60				
	Всего заработная плата		Тенге					1330			
		Накладные расходы	Тенге				997				
		Сметная прибыль	Тенге				191				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1330			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				563529				
	Материалы		Тенге				477474				
	Всего заработная плата		Тенге					82525			
	Сдача и испытание		Тенге				1736				
		Накладные расходы	Тенге				80875				
		Сметная прибыль	Тенге				51552				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				695956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					82525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				698534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					83855			
		РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение установок П1,П2									
50	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до50 мм.Прокладка**	м трубопровода	210	2760,24	38,19	579650	8020	424493	146982	784763
		НР - 98%, СП - 8%			700,65	13,55	147137	2845		58131	
51	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 25 мм.Прокладка**	м трубопровода	2	765,44	38,19	1531	76	54	1400	3165
		НР - 98%, СП - 8%			700,65	13,55	1401	27		234	
52	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2068,34	91,72	4137	183	597	3315	8047
		НР - 98%, СП - 8%			1678,74	12,43	3357	25		596	
53	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы.Изоляцияконструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	м3 изоляции	2,6	64736,19	1970,25	168314	5123	41313	94470	283806
		НР - 76%, СП - 8%			46876,21	932,25	121878	2424		21023	
54	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	95,5	513,90	26,97	49078	2576	14098	25051	80059
		НР - 76%, СП - 8%			339,31	5,84	32404	558		5930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				802709	15978	480555	271218	1159840
							306178	5879	–	85914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				217392				
		Материалы	Тенге				55411				
		Фонд заработной платы	Тенге					157264			
		Накладные расходы	Тенге				119520				
		Сметная прибыль	Тенге				26953				
		Раздел 3 Стоимость общестроительных работ	Тенге				363865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					157264			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				585317				
		Материалы	Тенге				425142				
		Фонд заработной платы	Тенге					154793			
		Накладные расходы	Тенге				151697				
		Сметная прибыль	Тенге				58961				
		Раздел 3 Стоимость сантехнических работ	Тенге				795975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					154793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1159841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					312057			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	**Тенге**				4038657	78659	2396833	1480424	5960606
		Раздел 4 Стоимость монтажных работ	Тенге				1563166	28173	–	441525	
		Материалы	Тенге				1389				
		Фонд заработной платы	Тенге				60				
		Накладные расходы	Тенге					1330			
		Сметная прибыль	Тенге				997				
		Раздел 4 Стоимость монтажных работ	Тенге				191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2578				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Раздел 5 Стоимость общестроительных работ	Тенге					1330			
		Материалы	Тенге				510190				
		Фонд заработной платы	Тенге				117138				
		Накладные расходы	Тенге					386071			
		Сметная прибыль	Тенге				299565				
		Раздел 5 Стоимость общестроительных работ	Тенге				64780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				874535				
		Сметная заработная плата	Тенге								327
		Раздел 6 Стоимость сантехнических работ	Тенге					386071			
		Материалы	Тенге				3527077				
		Фонд заработной платы	Тенге				2279634				
		Глава 8 Оборудование	Тенге					1203938			
		Накладные расходы	Тенге				3622				
		Сметная прибыль	Тенге				1179860				
		Раздел 8 Стоимость сантехнических работ	Тенге				376555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5083492				
		Сметная заработная плата	Тенге								949
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					1203938			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5960604				
		Сметная заработная плата	Тенге								1277
								1591339			

Локальная смета 2-1-3. Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.Установка на стене НР - 98%, СП - 8%	1 сплит-система	4	5826,97 5706,24	10,68 --	23308 22825	43 --	440	22368 3654	49330
19	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка НР - 98%, СП - 8%	вентилятор	5	7451,35 6552,00	161,97 31,70	37257 32760	810 158	3687	32260 5561	75078
20	1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 1600 мм.Установка над шахтами НР - 98%, СП - 8%	зонт	2	5416,35 940,29	55,83 13,05	10833 1881	112 26	8840	1869 1016	13717
21	1120-1801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Калориферы,масса до 0,1 т.Установка НР - 98%, СП - 8%	калорифер	2	5960,30 5318,04	405,68 121,20	11921 10636	811 242	474	10661 1807	24388
22	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000 мм.Установка НР - 98%, СП - 8%	заслонка	1	1640,51 1248,79	42,05 13,05	1641 1249	42 13	350	1237 230	3107
23	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1600 мм.Установка НР - 98%, СП - 8%	заслонка	1	1892,04 1390,16	44,28 13,05	1892 1390	44 13	458	1375 261	3529
24	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка НР - 98%, СП - 8%	решетка	56	1604,55 1260,57	31,55 13,05	89855 70592	1767 731	17496	69896 12780	172531
25	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка НР - 98%, СП - 8%	решетка	70	1698,73 1260,57	31,55 13,05	118911 88240	2209 914	28462	87370 16502	22278
26	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м2поверхности воздуховодов	44,26	4961,64 1747,98	51,75 19,88	219602 77365	2291 880	139946	76680 23703	31998
27	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	97,86	4803,38 1600,42	41,13 15,61	470058 156617	4025 1527	309416	154982 50003	67504
28	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,7	5180,19 1747,98	52,30 20,14	8806 2972	89 34	5745	2946 940	1269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	176,14	4995,03	41,13	879824	7244	628668	241728	1211276
					1384,76	15,61	243912	2749		89724	
		НР - 98%, СП - 8%									
98	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	141,94	4642,71	38,34	658986	5442	505646	146961	870423
					1041,98	14,53	147898	2062		64476	
		НР - 98%, СП - 8%									
99	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными марок 75,100,плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,17	52587,30	1702,70	8940	289	4591	3188	13099
					23882,95	795,52	4060	135		970	
		НР - 76%, СП - 8%									
100	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,32	513,90	26,97	2734	144	785	1396	4460
					339,31	5,84	1805	31		330	
		НР - 76%, СП - 8%									
101	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	7451,35	161,97	7451	162	737	6452	15016
					6552,00	31,70	6552	32		1112	
		НР - 98%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге				2552018	25523	1655741	861369	3686458
							870753	9548	–	273069	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11674				
	Материалы		Тенге				5376				
	Всего заработная плата		Тенге					6032			
		Накладные расходы	Тенге				4584				
		Сметная прибыль	Тенге				1301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6032			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2540344				
	Материалы		Тенге				1650367				
	Всего заработная плата		Тенге					874269			
	Сдача и испытание		Тенге				41291				
		Накладные расходы	Тенге				856784				
		Сметная прибыль	Тенге				271770				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3668899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								797
		Сметная заработная плата	Тенге					874269			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге				3686457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								802
		Сметная заработная плата	Тенге					880301			

Локальная смета 2-1-4. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранны ми в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка НР - 98%, СП - 8%	узел	1	30560,42 9707,00	465,15 110,10	30560 9707	465 110	20388	9621 3214	43396
9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 м м.Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	11	3769,18 2969,20	278,39 55,05	41461 32661	3062 606	5738	32601 5925	79987
11	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка НР - 98%, СП - 8%	насос	1	19854,13 15840,37	431,06 129,87	19854 15840	431 130	3583	15651 2840	38345
14	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах,диаметр 80 мм.Установка НР - 98%, СП - 8%	фильтр	1	23270,76 1681,52	394,08 108,10	23271 1682	394 108	21195	1754 2002	27027
16	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка НР - 98%, СП - 8%	кран	12	20015,58 372,90	– –	240187 4475	– –	235712	4385 19566	264138
19	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка НР - 98%, СП - 8%	кран	11	23781,95 1118,70	114,89 37,29	261601 12306	1264 410	248031	12462 21925	295988
21	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители.Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	18	910,32 870,10	0,14 –	16386 15662	3 –	721	15349 2539	34273
24	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	3769,18 2969,20	278,39 55,05	3769 2969	278 55	522	2964 539	7272
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.Ус тройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,06	25374,15 5096,00	1137,86 248,82	1522 306	68 15	1148	292 145	1959
28	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диамет р 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	50	1328,97 1300,18	15,74 0,09	66449 65009	787 5	653	63713 10413	140575
31	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	2	2011,64 418,89	20,08 7,71	4023 838	40 15	3145	836 389	5248
33	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	7	2291,89 418,89	20,08 7,71	16043 2932	141 54	12970	2926 1518	20487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	5	3162,85 538,22	35,10 13,80	15814 2691	175 69	12948	2705 1482	20001
34	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	135	4268,16 645,47	46,57 18,18	576202 87138	6287 2455	482777	87801 53120	717122
35	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	28	4898,92 645,47	46,57 18,18	137170 18073	1304 509	117793	18211 12430	167811
36	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	112	3274,33 831,15	45,83 15,84	366725 93089	5133 1774	268503	92966 36775	496466
37	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	20	5141,24 918,58	66,78 22,53	102825 18372	1336 451	83117	18446 9702	130972
38	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы,диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%, СП - 8%	м трубопровода	178	604,10 272,40	65,68 31,08	107530 48487	11690 5531	47353	41054 11887	160471
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м2	79,2	150,81 48,65	3,29 0,50	11945 3853	260 39	7832	2686 1170	15801
40	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными марок 75,100,плитами минераловатными марки 75 НР - 76%, СП - 8%	м3 изоляции	0,93	52587,30 23882,95	1702,70 795,52	48906 22211	1584 740	25111	17443 5308	71657
41	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 76%, СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	30,74	513,90 339,31	26,97 5,84	15797 10430	829 180	4538	8064 1909	25770
42	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	2068,34 1678,74	91,72 12,43	2068 1679	92 12	297	1657 298	4024
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2110109 470409	35623 13268	3259816 –	1314956 478165	6455248
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				185700				
		Материалы	Тенге				85981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					91793			
		Накладные расходы	Тенге				69538				
		Сметная прибыль	Тенге				20419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				275658				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					91793			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1924409				
	Материалы		Тенге				1518095				
	Всего заработная плата		Тенге					391884			
	Сдача и испытание		Тенге				534				
		Накладные расходы	Тенге				384047				
		Сметная прибыль	Тенге				184676				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2493132				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					391884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2768790				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					483677			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение									
104	59	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка**	кран	8	20015,58	–	160125	–	157142	2924	176092
			НР - 98%, СП - 8%			372,90	–	2983	–		13044	
105	61	**1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	15	1101,78	2,43	16527	36	203	15965	35091
			НР - 98%, СП - 8%			1085,88	0,18	16288	3		2599	
106	63	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	30	1328,97	15,74	39869	472	392	38228	84345
			НР - 98%, СП - 8%			1300,18	0,09	39005	3		6248	
107	65	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка**	м трубопровода	90	1730,93	20,08	155784	1807	116277	37626	208883
			НР - 98%, СП - 8%			418,89	7,71	37700	694		15473	
108	66	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка**	м трубопровода	42	2011,64	20,08	84489	843	66053	17559	110212
			НР - 98%, СП - 8%			418,89	7,71	17593	324		8164	
109	67	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка**	м трубопровода	32	2291,89	20,08	73340	643	59292	13378	93656
			НР - 98%, СП - 8%			418,89	7,71	13405	247		6937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге				176016				
	Сметная прибыль		Тенге				78536				
			Тенге				1019729				
											145
								179608			
							1202137				
											192
								240578			
	РАЗДЕЛ 14 Канализация										
		110	1510,04 722,96	3,28 0,98	527109 151822	689 205	374598	148986 54088	730183		
		110	1179,04 753,94	1,34 0,43	247598 158328	282 90	88988	155249 32228	435076		
		13,4	8196,15 870,10	32,16 11,44	109828 11659	431 153	97738	11576 9712	131117		
		26	10561,73 957,11	47,71 16,90	274605 24885	1240 440	248480	24818 23954	323377		
		15	15167,98 981,97	70,62 34,02	227520 14730	1059 510	211731	14935 19396	261851		
		1	15148,13 4120,27	625,48 210,34	15148 4120	625 210	10403	4244 1551	20943		
		1	3769,18 2969,20	278,39 55,05	3769 2969	278 55	522	2964 539	7272		
		1	3769,18 2969,20	278,39 55,05	3769 2969	278 55	522	2964 539	7272		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1409347 371482	4884 1718	1032982 –	365736 142007	1917091		
	Стоимость сантехнических работ	Тенге			1409347						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1032981				
	Всего заработная плата		Тенге					373200			
	Сдача и испытание		Тенге				138				
		Накладные расходы	Тенге				365736				
		Сметная прибыль	Тенге				142007				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1917090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					373200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1917090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					373200			
		РАЗДЕЛ 15.Оборудование									
99	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	10	2733,22	85,00	27332	850	2243	24154	55605
		НР - 98%; СП - 8%			2423,85	40,87	24239	409		4119	
103	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**	**комплект**	6	3426,36	169,01	20558	1014	3240	16458	39978
		НР - 98%; СП - 8%			2717,28	81,76	16304	491		2961	
105	**1117-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Ванны ножные и ручные.Установка**	**комплект**	2	3906,34	142,08	7813	284	618	6907	15897
		НР - 98%; СП - 8%			3455,54	68,24	6911	136		1178	
107	**1117-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины.Установка**	**комплект**	2	1424,54	51,56	2849	103	732	2022	5261
		НР - 98%; СП - 8%			1006,83	24,68	2014	49		390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				58552	2251	6833	49541	116741
							49467	1085	--	8648	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				58552				
	Материалы		Тенге				6834				
	Всего заработная плата		Тенге					50552			
		Накладные расходы	Тенге				49541				
		Сметная прибыль	Тенге				8647				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				116740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					50552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				116740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					50552			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4	**Тенге**				4468829	62003	3283292	1091134	6004760
							1123535	24472	--	444799	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				308343				
	Материалы		Тенге				140771				
	Всего заработная плата		Тенге					152762			
		Накладные расходы	Тенге				115792				
		Сметная прибыль	Тенге				33931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					152762			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4160486				
	Материалы		Тенге				3142519				
	Всего заработная плата		Тенге					995245			
	Сдача и испытание		Тенге				705				
		Накладные расходы	Тенге				975340				
		Сметная прибыль	Тенге				410866				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5546692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					995245			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4	Тенге				6004758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					1148007			

Локальная смета 2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Защита калорифера от замерзания

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямы е или угловые.Установка								
			комплект	2	449,93	--	900	--	131	753	17
		НР - 98%, СП - 8%			384,44	--	769	--		132	
211	3	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установкана резьбовых соединениях								
			шт.	2	1389,41	--	2779	--	120	1995	51
		НР - 75%, СП - 8%			1329,73	--	2659	--		382	
212	5	1308-0303-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Переключатель на плите сцентральной или боковой рукояткой или управлением штангой,двухполюсный на ток до 250 А.Установка на металлическом основании								
			шт.	2	3249,92	8,84	6500	18	838	4064	114
		НР - 72%, СП - 8%			2822,00	--	5644	--		845	
213	8	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5кг.Прокладка с креплением накладными скобами								
			м кабеля	20	744,56	350,02	14891	7000	4908	3766	201
		НР - 72%, СП - 8%			149,16	112,39	2983	2248		1493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25070	7018	5997	10578	385
							12056	2248	--	2852	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24170				
	Материалы		Тенге				5865				
	Всего заработная плата		Тенге					13534			
		Накладные расходы	Тенге				9825				
		Сметная прибыль	Тенге				2720				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					13534			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				900				
	Материалы		Тенге				131				
	Всего заработная плата		Тенге					769			
	Сдача и испытание		Тенге				22				
		Накладные расходы	Тенге				753				
		Сметная прибыль	Тенге				132				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					769			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					14303			
			РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение									
214	10	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 1700х1100 мм.Установка на полу**	шт.	3	25804,77	3802,07	77414	11406	50516	13828	98542
			НР - 72%; СП - 8%			5164,00	1237,79	15492	3713		7299	
215	14	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитн ый общего назначения отдельно стоящий на ток до 40А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	6491,81	112,86	45443	790	19810	18039	68560
			НР - 72%; СП - 8%			3549,00	30,19	24843	211		5079	
216	18	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами**	м	501	420,39	54,47	210617	27291	26493	118038	354947
			НР - 72%; СП - 8%			313,04	14,19	156833	7109		26292	
217	21	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами**	м	115	672,74	92,08	77365	10589	11392	42151	129078
			НР - 72%; СП - 8%			481,60	27,47	55384	3159		9561	
218	23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенны х трубах,блоках и коробах**	м кабеля	624	316,01	146,46	197193	91389	28241	75153	294133
			НР - 72%; СП - 8%			124,30	42,97	77563	26816		21788	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				608031	141465	136452	267209	945260
		Стоимость монтажных работ		Тенге				330115	41009	--	70019	
		Материалы		Тенге				608031				
		Всего заработная плата		Тенге				136452				
			Накладные расходы	Тенге					371124			
			Сметная прибыль	Тенге				267209				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				70019				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				945260				
			Сметная заработная плата	Тенге					371124			305
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				945260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
			Сметная заработная плата	Тенге					371124			
			РАЗДЕЛ 3.Заземление									
219	33	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечени ем 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям**	м	200	498,95	23,00	99791	4600	56663	28566	138625

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					30							139
220	34	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	НР - 72%, СП - 8% **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечение м 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям**			192,64	5,74	38528	1147		10269	
221	35	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	НР - 72%, СП - 8% **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж по строительным основаниям**	м	20	652,15 216,72	28,28 7,55	13043 4334	566 151	8143	3229 1302	17874
222	36	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	НР - 72%, СП - 8% **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям**	м	15	497,35 216,72	23,00 5,74	7460 3251	345 86	3864	2403 789	10652
			НР - 72%, СП - 8% **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3**	м	20	364,43 204,68	15,96 3,32	7289 4094	319 66	2876	2995 823	11107
			Стоимость монтажных работ	Тенге				127582	5830	71546	37193	177958
			Материалы	Тенге				50207	1451	--	13183	
			Всего заработная плата	Тенге				127582				
			Накладные расходы	Тенге				71546				
			Сметная прибыль	Тенге					51657			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				37193				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				13182				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				177958				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	Тенге					51657			43
			Сметная заработная плата	чел.-ч				177958				
				Тенге					51657			43
223	39	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.Прокладка по основанию пола**									
			НР - 72%, СП - 8% **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4**	м	2	256,03 168,56	9,82 3,32	512 337	20 7	155	248 61	820
			Стоимость монтажных работ	Тенге				512	20	155	248	820
			Материалы	Тенге				337	7	--	61	
			Всего заработная плата	Тенге				512				
			Накладные расходы	Тенге				155				
			Сметная прибыль	Тенге					344			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				248				
			Сметная заработная плата	Тенге				61				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				820				
			Сметная заработная плата	Тенге					344			
				Тенге				820				
									344			

РАЗДЕЛ 4.Система теплых полов

РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	41	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями**									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	3097,68	92,13	3098	92	424	1881	5377
225	43	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат.Установка**			2582,00	30,19	2582	30		398	
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	13	1300,99	–	16913	–	130	12084	31316
226	46	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**			1291,00	–	16783	–		2320	
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	4	1488,62	179,62	5954	718	72	3892	10634
227	48	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальнымиусловиями среды.Монтаж с креплением винтами или болтами**			1291,00	60,38	5164	242		788	
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	92	1833,78	736,35	168708	67745	11884	96066	285956
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			968,25	482,02	89079	44346		21182	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				194673	68555	12510	113923	333283
			Материалы	Тенге				113608	44617	–	24688	
			Всего заработная плата	Тенге				194673				
			Накладные расходы	Тенге				12510				
			Сметная прибыль	Тенге					158225			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				113922				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				24688				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				333283				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	Тенге					158225			130
			Сметная заработная плата	чел.-ч				333283				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5	Тенге								
				Тенге					158225			130
			Стоимость монтажных работ	Тенге				955869	222888	226660	429151	1495821
			Материалы	Тенге				506323	89331	–	110803	
			Всего заработная плата	Тенге				954969				
			Накладные расходы	Тенге				226527				
			Сметная прибыль	Тенге					594885			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				428397				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				110669				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				1494035				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге								
			Материалы	Тенге					594885			487
			Всего заработная плата	Тенге				900				
			Сдача и испытание	Тенге				131				
			Накладные расходы	Тенге					769			
			Сметная прибыль	Тенге				22				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				753				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				132				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				1786				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	Тенге					769			1
				чел.-ч				1495821				

488

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					595654			49082350
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				11267853				
		В ТОМ ЧИСЛЕ						1025338			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					411703			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						22629290		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							10524145	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3635729	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		в том числе СМР									
		в том числе оборудование									
		Временные здания и сооружения 1,5%									
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								49082350
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	**Тенге**								0
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г.	**Тенге**								736 235
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%									49 818 585
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ									1 205 610
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА									51 024 195
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА на 2019 год									1 020 484
											52 044 679
		НДС - 12 %									-5 204 018
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге								46 840 661
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								5 620 879
			Тенге								52 461 540
											52 461 540

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

Мустафин Б.М.

Авторский надзор: ТОО "Астана Проект Индустрия"
Эксперт Ахадов Х.А.

Подрядчик:
Директор
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УКСтрой»

Мусин М.А.

Технический надзор: ТОО "УКС"
Эксперт Мухамбетжанова А.Ж