Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Степняк,район Биржан сал

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	19.08.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Физкультурно-оздоровительный комплекс	385 171 900,00	13 392 857,00							1 607 143,00	15 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан
_____ Мустафин Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М. А.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Степняк, район Биржан сал

АКТ №16

выполненных работ за июль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение									
1	48	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальнымиусловиями среды.Монтаж с креплением винтами или б олтами**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	117	1833,78	736,35	214553	86153	15115	122171	363661
						968,25	482,02	113285	56396		26938	
2	59	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	5921,50	1718,58	71058	20623	19976	27074	105982
						2538,21	595,34	30459	7144		7851	
3	61	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2800	744,56	350,02	2084777	980067	687062	527281	2821022
						149,16	112,39	417648	314686		208965	
4	62	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	200	400,57	15,60	80113	3120	24017	38621	128233
						264,88	3,32	52976	664		9499	
5	67	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утоплени ого типа.Монтаж при скрытой проводке**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	390,85	3,52	3908	35	129	2704	7142
						374,39	1,21	3744	12		529	
6	69	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	436,34	3,54	1745	14	27	1230	3213
						426,03	0,91	1704	4		238	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	71	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке**									
				шт.	48	390,85	3,52	18761	169	621	12981	34281
			НР - 72%, СП - 8%			374,39	1,21	17971	58		2539	
8	73	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленноготипа.Монтаж при скрытой проводке**									
				шт.	87	465,63	3,52	40510	306	2016	27571	73527
			НР - 72%, СП - 8%			438,94	1,21	38188	105		5446	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2515425**	**1090488**	**748963**	**759633**	**3537061**
								675974	**379070**	**--**	**262005**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2515425**				
		Материалы		Тенге				**748963**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1055044**			
			Накладные расходы	Тенге				**759632**				
			Сметная прибыль	Тенге				**262005**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3537061**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**836**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1055044**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3537061**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**836**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1055044**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5	**Тенге**				**2515425**	**1090488**	**748963**	**759633**	**3537061**
								675974	**379070**	**--**	**262005**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2515425**				
		Материалы		Тенге				**748963**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1055044**			
			Накладные расходы	Тенге				**759632**				
			Сметная прибыль	Тенге				**262005**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3537061**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**836**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1055044**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5	Тенге				**3537061**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**836**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1055044**			

Локальная смета 2-1-6. Пожарная сигнализация

9	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 16 лучей.Монтаж оборудования**									
				шт.	1	50711,46	2,24	50711	2	739	30482	87689
			НР - 61%, СП - 8%			49970,00	--	49970	--		6495	
10	2	2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П**									
				шт.	1	24526,00	--	24526	--	24526	--	26488
			СП - 8%			--	--	--	--		1962	
11	3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования**									
				шт.	1	6879,26	1,82	6879	2	182	4084	11840
			НР - 61%, СП - 8%			6695,00	--	6695	--		877	
12	4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный Р ИП-12,исполнение 01**									
				шт.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
			СП - 8%			--	--	--	--		1879	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	5	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой,дымовой,световой во взрывозащищенном испо лнении.Монтаж оборудования	шт.	93	3313,35	2,66	308142	247	9923	181763	529097
			НР - 61%; СП - 8%			3204,00	--	297972	--		39192	
14	6	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	71	287,00	--	20377	--	20377	--	22007
			СП - 8%			--	--	--	--		1630	
15	7	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	22	1662,00	--	36564	--	36564	--	39489
			СП - 8%			--	--	--	--		2925	
16	8	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка,ключ управления,за мок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	7	1634,67	351,96	11443	2464	278	6873	19781
			НР - 72%; СП - 8%			1243,00	120,76	8701	845		1465	
17	9	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	7	1348,00	--	9436	--	9436	--	10191
			СП - 8%			--	--	--	--		755	
18	10	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования	шт.	6	14146,51	1,82	84879	11	1246	51009	146760
			НР - 61%; СП - 8%			13937,00	--	83622	--		10871	
19	11	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТР 54126-2010	шт.	6	1482,00	--	8892	--	8892	--	9603
			СП - 8%			--	--	--	--		711	
20	12	1310-0411-0215 РСНБ РК 2015	Транспарант световой (табло).Монта ж оборудования	шт.	6	2526,71	--	15160	--	244	9099	26200
			НР - 61%; СП - 8%			2486,00	--	14916	--		1941	
21	13	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	602,00	--	3612	--	3612	--	3901
			СП - 8%			--	--	--	--		289	
22	14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	5	316,01	146,46	1580	732	226	602	2357
			НР - 72%; СП - 8%			124,30	42,97	622	215		175	
23	15	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	890	637,50	68,30	567376	60785	171186	214922	844882
			НР - 61%; СП - 8%			376,86	19,02	335405	16926		62584	
24	16	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,6528	20450,00	--	13350	--	13350	--	14418
			СП - 8%			--	--	--	--		1068	
25	17	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,255	39264,00	--	10012	--	10012	--	10813
			СП - 8%			--	--	--	--		801	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распро страняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0051	171879,00	--	877	--	877	--	947
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
27	19	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	5	400,57	15,60	2003	78	601	966	3206
			НР - 72%, СП - 8%			264,88	3,32	1324	17		237	
28	20	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаме тром 20 мм**	м	5	60,00	--	300	--	300	--	324
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
29	21	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	41	153,00	--	6273	--	6273	--	6775
			СП - 8%			--	--	--	--		502	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6	**Тенге**				**1205877**	**64321**	**342329**	**499800**	**1842132**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**799227**	**18003**	--	**136453**	
			Материалы	Тенге				**1205577**				
			Всего заработная плата	Тенге				**184625**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**817230**			
			Накладные расходы	Тенге				**157404**				
			Сметная прибыль	Тенге				**499800**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**136430**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1841807**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**624**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**817230**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**300**				
			Сметная прибыль	Тенге				**300**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**24**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6	Тенге				**324**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1842131**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**817230**			**624**

Локальная смета 2-1-8. Технологическое оборудование

РАЗДЕЛ 1.Регистратура

30	1	Прайс-лист	**Шкаф для карт учета 850х 430х1820**	шт	2	88928,57	--	177857	--		--	177857
						--	--	--	--	177857	--	
31	2	Прайс-лист	**Стол письменный однотумбовый 1100х600х750**	шт	1	32946,43	--	32946	--		--	32946
						--	--	--	--	32946	--	
32	3	Прайс-лист	**Стул мягкий 420х420х770**	шт	1	6964,29	--	6964	--		--	6964
						--	--	--	--	6964	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**217769**	--	**342329**	**499800**	**2059900**
			Стоимость оборудования	Тенге				--	--	**217768**	**136453**	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**217768**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**217768**				

РАЗДЕЛ 2.Касса

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	4	Прайс-лист	Стол письменный однотумбовый 1100x600x750	шт	1	32946,43	--	32946	--		--	32946
						--	--	--	--	32946	--	
34	5	Прайс-лист	Стул мягкий 420x420x770	шт	1	6964,29	--	6964	--		--	6964
						--	--	--	--	6964	--	
35	6	Прайс-лист	Сейф	шт	1	42142,86	--	42143	--		--	42143
						--	--	--	--	42143	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				82055	--	--	--	82054
								--	--	82054	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				82054				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				82054				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				82054				
			РАЗДЕЛ 3.Комната охраны									
36	7	Прайс-лист	Диван мягкий	шт	1	100000,00	--	100000	--		--	100000
						--	--	--	--	100000	--	
37	8	Прайс-лист	Стол письменный однотум бовый 1100x600x750	шт	1	32946,43	--	32946	--		--	32946
						--	--	--	--	32946	--	
38	9	Прайс-лист	Стул мягкий 420x420x770	шт	1	6964,29	--	6964	--		--	6964
						--	--	--	--	6964	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				139912	--	--	--	139911
								--	--	139911	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				139911				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				139911				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				139911				
			РАЗДЕЛ 4.Гардероб									
39	10	Прайс-лист	Вешалка напольная 48 кр юков	шт	2	13214,29	--	26429	--		--	26429
						--	--	--	--	26429	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26429	--	--	--	26429
								--	--	26429	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				26429				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				26429				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26429				
			РАЗДЕЛ 5.Приемная									
40	11	Прайс-лист	Сейф	шт	1	42142,86	--	42143	--		--	42143
						--	--	--	--	42143	--	
41	12	Прайс-лист	Стол письменный двухтумбовый	шт	1	31311,93	--	31312	--		--	31312
						--	--	--	--	31312	--	
42	13	Прайс-лист	Стул мягкий 420x420x770	шт	1	6964,29	--	6964	--		--	6964
						--	--	--	--	6964	--	
43	14	Прайс-лист	Шкаф для документации 850x430x1820	шт	1	88928,57	--	8892[illegible]	--		--	88929

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	15	Прайс-лист	Шкаф для одежды 1260x630x2000	шт	1	57053,57	--	57054	--	57054	--	57054
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	226400	--	226401	--	226401
		Стоимость оборудования		Тенге				226401				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				226401				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				226401				

РАЗДЕЛ 6.Кабинет директора,завхозяйством,тренеров

45	16	Прайс-лист	Сейф	шт	3	42142,86	--	126429	--	126429	--	126429
46	17	Прайс-лист	Стол письменный дву хтумбовый	шт	3	31311,93	--	93936	--	93936	--	93936
47	18	Прайс-лист	Стул мягкий 420x420x770	шт	3	6964,29	--	20893	--	20893	--	20893
48	19	Прайс-лист	Шкаф для документации 850x430x1820	шт	3	88928,57	--	266786	--	266786	--	266786
49	20	Прайс-лист	Шкаф для одежды 1260x63 0x2000	шт	3	57053,57	--	171161	--	171161	--	171161
50	21	Прайс-лист	Диван мягкий	шт	3	100000,00	--	300000	--	300000	--	300000
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	979203	--	--	--	979204
		Стоимость оборудования		Тенге				979204		979204		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				979204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				979204				

РАЗДЕЛ 7.Медпункт

51	22	Прайс-лист	Кушетка медицинская смотровая 1860x600x450	шт	1	42589,29	--	42589	--	42589	--	42589
52	23	Прайс-лист	Стол письменный однотумбовый 1100x600x750	шт	1	32946,43	--	32946	--	32946	--	32946
53	24	Прайс-лист	Стул мягкий 420x420x770	шт	1	6964,29	--	6964	--	6964	--	6964
54	25	Прайс-лист	Шкаф для документации 850x430x1820	шт	1	88928,57	--	88929	--	88929	--	88929
55	26	Прайс-лист	Шкаф для одежды 1260x63 0x2000	шт	1	57053,57	--	57054	--	57054	--	57054
56	27	Прайс-лист	Шкаф медицинский двухстворчатый 600x416x1625	шт	1	99375,00	--	99375	--	99375	--	99375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							7				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**327857**	--	--	--	**327857**
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	**327857**	--	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**327857**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**327857**				
		РАЗДЕЛ 8.Раздевальня помещ 15,19									
57	28	**Прайс-лист** **Шкаф для раздевалок металлический с отверстиями серии LE,укомплектованны й крючками и полками 1130x470x1830**	**шт**	**8**	**16232,14**	--	**129857**	--			
58	29	**Прайс-лист** **Банкетка 1370x420x425**	**шт**	**8**	**21428,57**	--	**171429**	--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**		--	--	--	--	**129857**	--	**129857**
		Стоимость оборудования	Тенге				**301286**	--	**171429**	--	**171429**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**301286**		**301286**	--	**301286**
		РАЗДЕЛ 9.Раздевальня помещ 31,Комната персонала									
59	30	**Прайс-лист** **Шкаф для раздевалок металлический с отверстиями серии LE,укомплектованный крючками и полками 1130x470x1830**	**шт**	**1**	**16232,14**	--	**16232**	--			
60	31	**Прайс-лист** **Банкетка 1370x420x425**	**шт**	**4**	**21428,57**	--	**85714**	--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**		--	--	--	--	**16232**	--	**16232**
		Стоимость оборудования	Тенге				**101946**	--	**85714**	--	**85714**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**101946**		**101946**	--	**101946**
		РАЗДЕЛ 10.Комната отдыха									
61	32	**Прайс-лист** **Банкетка 1370x420x425**	**шт**	**6**	**21428,57**	--	**128571**	--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**		--	--	--	--	**128571**	--	**128571**
		Стоимость оборудования	Тенге				**128571**	--	--	--	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				--	--	**128571**	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**128571**				
		РАЗДЕЛ 11.Игровая площадка									
62	33	**Прайс-лист** **Скамья**	**шт**	**14**	**15178,57**	--	**212500**	--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**		--	--	--	--	**212500**	--	**212500**
							212500	--	--	--	
							--	--	**212500**	--	**212500**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования		Тенге				212500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				212500				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				212500				
			РАЗДЕЛ 12.Инвентарная									
63	34	Прайс-лист	Стеллаж металлический	шт	12	13750,00	--	165000	--		--	165000
						--	--	--	--	165000	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				165000	--	--	--	165000
								--	--	165000	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				165000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				165000				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				165000				
			РАЗДЕЛ 13.Лаборатория хим анализа									
64	35	Прайс-лист	Шкаф вытяжной лаборато рный	шт	1	271875,00	--	271875	--		--	271875
						--	--	--	--	271875	--	
65	36	Прайс-лист	Стол рабочий	шт	1	24017,86	--	24018	--		--	24018
						--	--	--	--	24018	--	
66	37	Прайс-лист	Тумба выкатная	шт	1	33839,29	--	33839	--		--	33839
						--	--	--	--	33839	--	
67	38	Прайс-лист	Кресло рабочее поворотное для лаборатории	шт	1	30267,86	--	30268	--		--	30268
						--	--	--	--	30268	--	
68	39	Прайс-лист	Шкаф для одежды 1260x63 0x2000	шт	1	57053,57	--	57054	--		--	57054
						--	--	--	--	57054	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				417054	--	--	--	417054
								--	--	417054	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				417054				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				417054				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				417054				
			РАЗДЕЛ 14.Инструкторская/деж медсестра									
69	40	Прайс-лист	Кушетка медицинская смо тровая 1860x600x450	шт	1	42589,29	--	42589	--		--	42589
						--	--	--	--	42589	--	
70	41	Прайс-лист	Стол письменный однотумбовый 1100x600x750	шт	1	32946,43	--	32946	--		--	32946
						--	--	--	--	32946	--	
71	42	Прайс-лист	Стул мягкий 420x420x770	шт	1	6964,29	--	6964	--		--	6964
						--	--	--	--	6964	--	
72	43	Прайс-лист	Шкаф для одежды 1260x630x2000	шт	1	57053,57	--	57054	--		--	57054
						--	--	--	--	57054	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				139555	--	--	--	139554
								--	--	139554	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				139554				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				139554				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				139554				
			РАЗДЕЛ 15.Раздевальня помещ 36,39									
73	44	Прайс-лист	**Шкаф для раздевалок металлический с отверстиями серии LE,укомплектованный крючками и полками 1130x470x1830**									
				шт	10	16232,14	--	162321	--		--	162321
						--	--	--	--	162321	--	
74	45	Прайс-лист	**Банкетка 1370x420x425**									
				шт	8	21428,57	--	171429	--		--	171429
						--	--	--	--	171429	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**333750**	--	--	--	**333750**
								--	--	**333750**	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				333750				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				333750				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				333750				
			РАЗДЕЛ 16.Тренажерный зал 2 этаж									
75	46	Прайс-лист	**Беговая дорожка 6 в одном**									
				шт	2	116875,00	--	233750	--		--	233750
						--	--	--	--	233750	--	
76	47	Прайс-лист	**Велотренажер**									
				шт	2	68750,00	--	137500	--		--	137500
						--	--	--	--	137500	--	
77	48	Прайс-лист	**Силовой тренажер**									
				шт	2	400714,29	--	801429	--		--	801429
						--	--	--	--	801429	--	
78	49	Прайс-лист	**Универсальный тренажер**									
				шт	2	200812,50	--	401625	--		--	401625
						--	--	--	--	401625	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1574304**	--	--	--	**1574304**
								--	--	**1574304**	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				1574304				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1574304				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1574304				
			РАЗДЕЛ 17.Раздевальня помещ 3									
79	50	Прайс-лист	**Шкаф для раздевалок металлический с отверстиями серии LE,укомплектованны й крючками и полками 1130x470x1830**									
				шт	3	16232,14	--	48696	--		--	48696
						--	--	--	--	48696	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**48696**	--	--	--	**48696**
								--	--	**48696**	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				48696				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				48696				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				48696				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-8	**Тенге**				**5422283**	--	--	--	**5422283**
								--	--	**5422283**	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				5422283				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5422283				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-8	Тенге				5422283				

Локальная смета 6-2-1. Наружные теплосети

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	7	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 с борных конструкций	0,4559	10664,72 3872,79	2733,48 813,46	4862 1766	1246 371	1850	2521 591	7974
			НР - 118%; СП - 8%									
81	12	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 133 мм.Прокладка	км трубопровода	0,12	1361430,58 752653,00	578488,10 142158,35	163372 90318	69419 17059	3635	106304 21574	291249
			НР - 99%; СП - 8%									
82	19	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 133 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	3354,00 --	-- --	33540 --	-- --	33540	-- 2683	36223
			СП - 8%									
83	20	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 48 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	811,00 --	-- --	4866 --	-- --	4866	-- 389	5255
			СП - 8%									
84	21	2304-0203-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-100 с комплектом ответных фланцев.PN 16,DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	163827,00 --	-- --	163827 --	-- --	163827	-- 13106	176933
			СП - 8%									
85	22	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN16,DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6350,00 --	-- --	12700 --	-- --	12700	-- 1016	13716
			СП - 8%									
86	23	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN16,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1305,00 --	-- --	2610 --	-- --	2610	-- 209	2819
			СП - 8%									
87	24	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-200 5	т	0,059	309446,00 --	-- --	18257 --	-- --	18257	-- 1461	19718
			СП - 8%									
88	25	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1148	609042,00 --	-- --	69918 --	-- --	69918	-- 5593	75511
			СП - 8%									
			Узел прохода через стену									
89	26	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 400 мм	сальник	1	9004,32 4065,52	26,27 12,43	9004 4066	26 12	4912	3996 1040	14041
			НР - 98%; СП - 8%									
90	27	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 426 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	0,8	19533,00	--	15626	--	15626	--	16877

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1250	
91	28	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный спараллельными гранями полок № 5П-10П из углеродист ой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0014	283593,00	--	397	--	397	--	429
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
92	29	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	**Стены.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,035	122923,28	1136,05	4302	40	1781	2100	6914
			НР - 84%; СП - 8%			70894,04	534,49	2481	19		512	
			Дренажный колодец									
93	30	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в о твал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	28,26	111,70	106,62	3157	3013	--	562	4017
			НР - 72%; СП - 8%			5,09	22,56	144	637		298	
94	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.РАЗР АБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ,ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ,ЗАЧИСТКА ДНАИ СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ,ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	МЗ ГРУНТА	0,49	1857,24	--	910	--	--	655	1691
			НР - 72%; СП - 8%			1857,24	--	910	--		125	
95	32	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	МЗ ГРУНТА	27,64	17,95	17,95	496	496	--	134	681
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,75	--	187		50	
96	33	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железо бетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	1,11	51857,96	10829,36	57562	12021	25426	24396	88515
			НР - 99%; СП - 8%			18121,26	4079,38	20115	4528		6557	
97	34	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для коло дцев КЦД-10 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	1	8905,00	--	8905	--	8905	--	9617
			СП - 8%			--	--	--	--		712	
98	35	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев КЦП1-10-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	1	8359,00	--	8359	--	8359	--	9028
			СП - 8%			--	--	--	--		669	
99	36	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КЦ7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	2	2859,00	--	5718	--	5718	--	6175
			СП - 8%			--	--	--	--		457	
100	37	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КЦ10.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	2	13073,00	--	26146	--	26146	--	28238
			СП - 8%			--	--	--	--		2092	
101	38	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КЦ10.9а СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	1	13073,00	--	13073	--	13073	--	14119

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1046	
102	39	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дликолодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1**	шт.	1	2695,00	--	2695	--	2695	--	2911
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
103	40	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	9	595,00	--	5355	--	5355	--	5783
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
104	41	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	18256,00	--	18256	--	18256	--	19716
			СП - 8%			--	--	--	--		1460	
105	42	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,3	8645,64	1670,30	2594	501	1166	1064	3951
			НР - 94%; СП - 8%			3090,96	683,65	927	205		293	
106	43	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см.Устройство**	м2 покрытия	5	1294,96	2,82	6475	14	5609	925	7992
			НР - 108%; СП - 8%			170,35	0,98	852	5		592	
107	44	1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимныенеармированные в 1/4 кирпича.Кладка**	м2 стенки	8	2243,53	57,26	17948	458	9752	7372	27346
			НР - 93%; СП - 8%			967,20	23,73	7738	190		2026	
				Щитовая неподвижная опора								
108	45	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки же лезобетонные высотой до 3 м,толщиной до 100 мм.Устройство**	м3	0,24	70910,37	11363,51	17018	2727	7364	6811	25736
			НР - 91%; СП - 8%			28862,70	2322,39	6927	557		1906	
109	46	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод ы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 125 мм.Укладка**	км трубопровода	0,001	550349,36	3441,04	550	3	135	410	1037
			НР - 99%; СП - 8%			412262,00	1426,01	412	1		77	
110	47	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	1	688,00	--	688	--	688	--	743
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
				Прочее								
111	48	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-811**	м2	3	296,37	1,64	889	5	838	32	995
			НР - 69%; СП - 8%			15,42	0,25	46	1		74	
112	49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,5	84,16	2,32	126	3	61	43	183
			НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	62	--		14	
113	50	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы.Изоляция холстами стекловолокнистыми,полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ,полотномиглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	0,2	111696,24	1023,08	22339	205	251	16703	42165
			НР - 76%; СП - 8%			109415,04	472,34	21883	94		3123	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	51	2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые изтонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50ГОСТ 21880-2011	м3	0,206	14997,00	--	3089	--	3089	--	3337
			СП - 8%			--	--	--	--		247	
115	52	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции.Оклеивание тканями стеклянными,хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	2	832,61	20,71	1665	41	690	715	2571
			НР - 76%; СП - 8%			466,84	3,73	934	7		190	
116	53	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0024	438576,00	--	1053	--	1053	--	1137
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				728350	90219	478548	174743	975343
								159581	23875	--	72247	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				397314				
		Материалы		Тенге				58559				
		Всего заработная плата		Тенге					179377			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28151				
		Местные материалы		Тенге				64896				
			Накладные расходы	Тенге				170749				
			Сметная прибыль	Тенге				45445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				613508				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					179377			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				69918				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69918				
			Сметная прибыль	Тенге				5593				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75511				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				261118				
		Материалы		Тенге				4913				
		Всего заработная плата		Тенге					4078			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				252113				
			Накладные расходы	Тенге				3996				
			Сметная прибыль	Тенге				21209				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				286323				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4078			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				975343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
			Сметная заработная плата	Тенге					183455			
			РАЗДЕЛ 3.СОДК									
117	54	1308-0303-2502 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимамидля кабелей и проводов сечением до 6 мм2,количес тво зажимов до 20.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9526,57	62,27	19053	125	9136	7050	28192
			НР - 72%; СП - 8%			4896,00	--	9792	--		2088	
118	55	Прайс-лист Карагандинская фабрика труб	Терминал концевой КТ-15	шт	1	7321,43	--	7321	--	7321	--	7907
			СП - 8%			--	--	--	--		586	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	56	Прайс-лист Карагандинская фабрика труб	Терминал концевой КТ-13	шт	1	6383,93	--	6384	--	6384	--	6895
			СП - 8%			--	--	--	--		511	
120	57	Прайс-лист Карагандинская фабрика труб	Детектор повреждений стационарный "ПИККОН" ДП С-2А	шт	1	45571,43	--	45571	--	45571	--	49217
			СП - 8%			--	--	--	--		3646	
121	58	1311-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 35 кг. Установка на стене	шт.	1	13798,71	1605,21	13799	1605	9612	2608	17719
			НР - 75%, СП - 8%			2582,00	894,96	2582	895		1313	
122	59	1311-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 35 кг. Установка на полу	шт.	1	13122,06	2867,91	13122	2868	7672	3092	17512
			НР - 75%, СП - 8%			2582,00	1541,32	2582	1541		1297	
123	60	Прайс-лист Карагандинская фабрика труб	Ковер наземный "КНЗ"	шт	1	31250,00	--	31250	--	31250	--	33750
			СП - 8%			--	--	--	--		2500	
124	61	Прайс-лист Карагандинская фабрика труб	Ковер настенный "КНС"	шт	1	31250,00	--	31250	--	31250	--	33750
			СП - 8%			--	--	--	--		2500	
125	62	Прайс-лист Карагандинская фабрика труб	Комплект удлинения кабеля 3-х жильного КУК-3	ш т	2	2589,29	--	5179	--	5179	--	5593
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
126	63	2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	254258,00	--	1271	--	1271	--	1373
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				174201	4598	154646	12750	201908
								14956	2436	--	14957	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				47245				
		Материалы		Тенге				26420				
		Всего заработная плата		Тенге					17392			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1271				
			Накладные расходы	Тенге				12750				
			Сметная прибыль	Тенге				4800				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				64795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					17392			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				126955				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126955				
			Сметная прибыль	Тенге				10156				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				137112				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				201907				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					17392			
			ИТОГО ПО смете 6-2-1	Тенге				902550	94817	633194	187493	1177251
								174537	26311	--	87204	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		Тенге				47245				
		Материалы		Тенге				26420				
		Всего заработная плата		Тенге					17392			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1271				
			Накладные расходы	Тенге				12750				
			Сметная прибыль	Тенге				4800				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				64795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					17392			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				397314				
		Материалы		Тенге				58559				
		Всего заработная плата		Тенге					179377			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28151				
		Местные материалы		Тенге				64896				
			Накладные расходы	Тенге				170749				
			Сметная прибыль	Тенге				45445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				613508				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					179377			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				69918				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69918				
			Сметная прибыль	Тенге				5593				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75511				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				388073				
		Материалы		Тенге				4913				
		Всего заработная плата		Тенге					4078			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				379069				
			Накладные расходы	Тенге				3996				
			Сметная прибыль	Тенге				31366				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				423435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4078			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1177250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
			Сметная заработная плата	Тенге					200847			

Локальная смета 7-1-1. Благоустройство

РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка

127	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-срезка почвенно-растительного сл оя в резерв для озеленения**	м3 грунта	1211,2	41,87	41,87	50712	50712	--	12752	68541
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,62	--	17710		5077	
128	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1211,2	155,05	155,05	187799	187799	--	47222	253823
			НР - 72%; СП - 8%			--	54,15	--	65586		18802	
129	3	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-вытесненный грунт от устройства покрытий**	м3 грунта	1293,8	57,87	57,87	74870	74870	--	18826	101191

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			--	20,21	--	26147		7496	
130	4	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1293,8	175,31	175,31	226811	226811	--	57032	306550
			НР - 72%, СП - 8%			--	61,22	--	79211		22707	
131	5	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-недостаток**	м3грунта	1937,2952	344,14	331,90	666693	642993	256	136036	866947
			НР - 72%, СП - 8%			12,10	85,43	23444	165495		64218	
132	6	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км**	Тенге за 1 тонну	3099,6724	229,00	--	709825	--		--	766611
			СП - 8%			--	--	--	--		56786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1916710	1183185	256	271868	2363663
			Стоимость общестроительных работ					23444	354149	--	175086	
			Материалы	Тенге				1916710				
			Всего заработная плата	Тенге				256				
			Транспортные расходы	Тенге					377593			
			Накладные расходы	Тенге				709825				
			Сметная прибыль	Тенге				271867				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				175086				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2363663				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					377593			179
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2363663				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-1	Тенге					377593			179
			Стоимость общестроительных работ					1916710	1183185	256	271868	2363663
			Материалы	Тенге				23444	354149	--	175086	
			Всего заработная плата	Тенге				1916710				
			Транспортные расходы	Тенге				256				
			Накладные расходы	Тенге					377593			
			Сметная прибыль	Тенге				709825				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				271867				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				175086				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				2363663				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-1	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	Тенге					377593			179
			Сметная заработная плата	чел.-ч				2363663				
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					377593			179
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								14342390
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1673182				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2432810			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					777532			
			- Перевозка грузов	Тенге						1724742		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге				709825				
			- Накладные расходы	Тенге						5422283		
											1718794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							660748	
		в том числе СМР									**14342390**
		в том числе оборудование									**5 422 283**
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**								**133 802**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									**14 476 192**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	**Тенге**								**219 105**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г.	**Тенге**								**14 695 296**
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%									**185 460**
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ									**14 880 756**
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА									**-1 487 899**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА на 2019 год									**13 392 857**
		НДС - 12 %	Тенге								**1 607 143**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**Тенге**								**15 000 000**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**15 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

_____ Мустафин Б.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М. А.

Авторский надзор: ТОО "Астана Проект Индустрия"
Эксперт _____ Ахмадов Х.А.

Технический надзор: ТОО "УКС"
Эксперт _____ Мухиноткалиев А.Ж.