Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Степняк,района Биржан сал

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	19.08.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Физкультурно-оздоровительный комплекс	431 704 937,66	41 547 355,05							4 985 682,61	46 533 037,66

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан
_____ Мустафин Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М. А.

Форма390

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Степняк, район Биржан сал

АКТ №17

выполненных работ за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 7-1-1. Благоустройство									
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1	5	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы.Раз работка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-недостаток**	м3грунта	1234,439	344,14	331,90	424815	409713	164	86682	552416
			НР - 72%; СП - 8%			12,10	85,43	14938	105453		40920	
2	6	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км**	Тенге за 1 тонну	1975,1023	229,00	--	452298	--		--	488482
			СП - 8%			--	--	--	--		36184	
3	7	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы.Разработк а бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-грунт планировки в насыпь**	м3грунта	6213,9	57,87	57,87	359586	359586	--	90418	486004
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,21	--	125580		36000	
4	8	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	6213,9	175,31	175,31	1089334	1089334	--	273913	1472307
			НР - 72%; СП - 8%			--	61,22	--	380435		109060	
5	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	6213,9	74,67	74,67	463973	463973	--	122734	633644
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,43	--	170464		46937	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2790007	2322607	164	573747	3632853
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14938	781932	--	269101	
								2790007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				163				
	Всего заработная плата		Тенге					796870			
	Транспортные расходы		Тенге				452298				
		Накладные расходы	Тенге				573746				
		Сметная прибыль	Тенге				269100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3632853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					796870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3632853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					796870			
		РАЗДЕЛ 2.Проезд и парковка									
6	10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	90,5	2539,31	1022,39	229808	92526	125280	33945	284853
			НР - 108%; СП - 8%			132,62	214,67	12002	19428		21100	
7	11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	905	768,25	225,37	695271	203959	462821	101179	860166
			НР - 108%; СП - 8%			31,48	72,04	28491	65193		63716	
8	12	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103**	м2 основания	905	-213,33	-57,66	-193062	-52178	-140884	-18404	-228384
			НР - 108%; СП - 8%			--	-18,83	--	-17041		-16917	
9	13	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	905	1495,64	97,24	1353555	88004	1227754	68828	1536173
			НР - 108%; СП - 8%			41,76	28,65	37797	25932		113791	
10	14	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	905	677,41	0,08	613054	74	612575	437	662571
			НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	405	--		49079	
11	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	905	1553,09	97,24	1405545	88004	1279744	68828	1592322
			НР - 108%; СП - 8%			41,76	28,65	37797	25932		117950	
12	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	205	1865,52	30,63	382431	6279	229914	160446	586307

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			713,36	11,33	146238	2323		43430	
13	17	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,1	5373,26	962,30	22030	3945	6390	12431	37218
			НР - 94%; СП - 8%			2852,46	372,90	11695	1529		2757	
14	18	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	9,635	32523,00	--	313359	--	313359	--	338428
			СП - 8%			--	--	--	--		25069	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4821991**	**430613**	**4116953**	**427690**	**5669654**
								274426	**123297**	**--**	**419975**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4821991**				
		Материалы		Тенге				**3483990**				
		Всего заработная плата		Тенге					**397723**			
		Местные материалы		Тенге				**632961**				
			Накладные расходы	Тенге				**427689**				
			Сметная прибыль	Тенге				**419974**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5669654**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**343**
			Сметная заработная плата	Тенге					**397723**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5669654**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**343**
			Сметная заработная плата	Тенге					**397723**			
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие из тротуарных плит									
15	19	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня,толщиной 12 см.Устройство**	м2 покрытия	1905	875,96	125,99	1668700	240011	955590	592121	2441686
			НР - 108%; СП - 8%			248,35	39,45	473099	75161		180866	
16	20	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания под тротуары из щебня.Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	1905	-106,08	-8,85	-202078	-16859	-164192	-27823	-248293
			НР - 108%; СП - 8%			-11,04	-2,49	-21027	-4736		-18392	
17	21	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	95,25	2539,31	1022,39	241870	97383	131855	35726	299804
			НР - 108%; СП - 8%			132,62	214,67	12632	20448		22208	
18	22	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	1905	3427,97	125,23	6530278	238558	4265455	1967680	9177795
			НР - 94%; СП - 8%			1063,66	35,18	2026265	67012		679837	
19	23	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5,1	8308,55	1670,30	42374	8519	18091	18095	65307
			НР - 94%; СП - 8%			3090,96	683,65	15764	3487		4838	
20	24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	560	1133,71	30,63	634880	17153	218248	438291	1159024
			НР - 108%; СП - 8%			713,36	11,33	399479	6345		85854	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	25	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8**	м3	8,96	32523,00	--	291406	--	291406	--	314719
			СП - 8%			--	--	--	--		23312	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9207429	584764	5716453	3024090	13210042
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2906213	167717	--	978523	
		Материалы		Тенге				9207429				
		Всего заработная плата		Тенге				1174992				
		Местные материалы		Тенге					3073930			
			Накладные расходы	Тенге				4541461				
			Сметная прибыль	Тенге				3024090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				978522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13210041				
			Сметная заработная плата	Тенге								2796
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3073930			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13210041				
			Сметная заработная плата	Тенге								2796
									3073930			

РАЗДЕЛ 4.Покрытие волейбольного поля

22	26	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	28,6	2539,31	1022,39	72624	29240	39591	10727	90020
			НР - 108%; СП - 8%			132,62	214,67	3793	6140		6668	
23	27	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня,толщиной 12 см.Устройство**	м2 покрытия	286	875,96	125,99	250524	36033	143464	88896	366573
			НР - 108%; СП - 8%			248,35	39,45	71027	11284		27154	
24	28	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из щебня.Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	286	29,83	13,28	8532	3797	--	6266	15981
			НР - 108%; СП - 8%			16,56	3,73	4735	1066		1184	
25	29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0,858	1724,63	1724,63	1480	1480	--	799	2461
			НР - 108%; СП - 8%			--	861,88	--	739		182	
26	30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 пок рытия	286	1553,58	97,24	444324	27811	404568	21751	503361
			НР - 108%; СП - 8%			41,76	28,65	11945	8195		37286	
27	31	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 6 мм.Устройство на готовое основание**	м2 покрытия	286	9036,11	22,91	2584329	6553	2402985	191116	2997480
			НР - 108%; СП - 8%			611,16	7,58	174791	2169		222036	
28	32	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни б ортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	70	1134,63	30,63	79424	2144	27345	54786	144947
			НР - 108%; СП - 8%			713,36	11,33	49935	793		10737	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	33	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Уст ройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег ослоя	0,7							
			НР - 94%; СП - 8%			8645,64 3090,96	1670,30 683,65	6052 2164	1169 479	2719	2484 683	9218
30	34	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона кл асса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,12							
			СП - 8%			32523,00 --	-- --	36426 --	-- --	36426	-- 2914	39340
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3483714	108228	3057098	376825	4169381
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				318389	30865	--	308844	
		Материалы		Тенге				3483714				
		Всего заработная плата		Тенге				3020672				
		Местные материалы		Тенге					349254			
			Накладные расходы	Тенге				36426				
			Сметная прибыль	Тенге				376825				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				308843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4169382				
			Сметная заработная плата	Тенге								330
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					349254			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4169382				
			Сметная заработная плата	Тенге					349254			330

РАЗДЕЛ 5.Покрытие баскетбольного поля

31	35	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотномтеле	27,9							
			НР - 108%; СП - 8%			2539,31 132,62	1022,39 214,67	70847 3700	28525 5989	38622	10465 6505	87817
32	36	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня,толщиной 7 см.Устройство	м2 покрытия	558							
			НР - 108%; СП - 8%			875,96 248,35	125,99 39,45	488785 138577	70302 22016	279906	173440 52978	715203
33	37	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5	Основания под тротуары из щебня.Устр ойство.добавлять на каждый 1 см изменения толщиныk нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	558							
			НР - 108%; СП - 8%			-265,19 -27,59	-22,13 -6,22	-147978 -15397	-12346 -3468	-120235	-20375 -13468	-181821
34	38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	1,674							
			НР - 108%; СП - 8%			1724,63 --	1724,63 861,88	2887 --	2887 1443	--	1558 356	4801
35	39	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	558							
			НР - 108%; СП - 8%			1553,58 41,76	97,24 28,65	866897 23305	54261 15989	789331	42438 72747	982081
36	40	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 6 мм.Устройство на готовое основани е	м2 покрытия	558							
			НР - 108%; СП - 8%			9036,11 611,16	22,91 7,58	5042152 341025	12786 4231	4688341	372876 433202	5848231

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покры тий**	м бортового камня	98	1134,63	30,63	111194	3002	38283	76701	202926
			НР - 108%, СП - 8%			713,36	11,33	69909	1110		15032	
38	42	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,9	8645,64	1670,30	7781	1503	3496	3193	11852
			НР - 94%, СП - 8%			3090,96	683,65	2782	615		878	
39	43	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,568	32523,00	--	50996	--	50996	--	55076
			СП - 8%			--	--	--	--		4080	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6493560**	**160920**	**5768740**	**660296**	**7726166**
								563900	**47926**	--	**572310**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6493560**				
		Материалы		Тенге				**5717744**				
		Всего заработная плата		Тенге					**611826**			
		Местные материалы		Тенге				**50996**				
			Накладные расходы	Тенге				**660297**				
			Сметная прибыль	Тенге				**572309**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7726165**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**583**
			Сметная заработная плата	Тенге					**611826**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7726165**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**583**
			Сметная заработная плата	Тенге					**611826**			
			РАЗДЕЛ 6.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
40	44	1147-0102-0209 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратнымкомом земли,размеры 0,8х0,8х0,5 м.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.Добавление растительной земли до 75%**	яма	116	5083,77	347,01	589717	40253	197859	322458	985149
			НР - 88%, СП - 8%			3031,08	127,80	351605	14824		72974	
41	45	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кус тарники с комом земли,размеры кома 0,8х0,8х0,5 м.Посадка**	шт.	116	4965,10	1146,56	575952	133001	16587	410786	1065677
			НР - 88%, СП - 8%			3675,55	348,61	426364	40439		78939	
42	46	2501-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская,груша уссурийская,боярышник,рябина красная,дуб черешчатый,черёмуха,липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м,возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	шт.	116	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
43	47	1147-0108-0109 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди.Подготовка стандартных посадочны хмест механизированным способом.Добавление растительной земли до 75%**	м траншеи	144,4	1109,31	37,98	160184	5484	33078	109100	290827
			НР - 88%, СП - 8%			842,26	16,31	121622	2355		21543	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	48	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	144,4	553,60	94,89	79940	13703	782	60285	151443
			НР - 88%; СП - 8%			453,29	21,13	65455	3051		11218	
45	49	2501-0301-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственныхпород умеренного роста (ирга,арония,облепиха,сирень,снежноягодник,боярышник,барбарис,калина,яблоня сибирская),с комом земли 0,3 м х 0,3 м,возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	433,2	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
46	50	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м2	2320	257,28	152,95	596894	354837	117577	179075	838047
			НР - 88%; СП - 8%			53,66	34,06	124480	79015		62078	
47	51	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостаток плодородного грунта /	м3 грунта	464	220,29	212,48	102214	98591	37	20856	132915
			НР - 72%; СП - 8%			7,73	54,70	3586	25381		9846	
48	52	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	464	871,00	--	404144	--	404144	--	436476
			СП - 8%			--	--	--	--		32332	
49	53	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	Тенге за 1 тонну	742,4	229,00	--	170010	--		--	183610
			СП - 8%			--	--	--	--		13601	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2679054**	**645870**	**770064**	**1102560**	**4084144**
								1093111	**165066**	--	**302531**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2679054**				
		Материалы		Тенге				**365920**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1258177**			
		Местные материалы		Тенге				**404144**				
		Транспортные расходы		Тенге				**170010**				
			Накладные расходы	Тенге				**1102561**				
			Сметная прибыль	Тенге				**302529**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4084144**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1189**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1258177**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4084144**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1189**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1258177**			

РАЗДЕЛ 7.МАФЫ

50	**54**	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**22**	**24659,00**	**77,00**	**542498**	**1694**	**511390**	**27087**	**615152**
						1337,00	**16,00**	**29414**	**352**		**45567**	
50.1	54.1	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на двух стойках	шт.	22	24659,00	77,00	542498	1694	511390	27087	615152
			НР - 91%; СП - 8%			1337,00	16,00	29414	352		45567	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	**55**	**86-010302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**20**	**41781,00** **5331,00**	**191,00** **47,00**	**835620** **106620**	**3820** **940**	**725180**	**97880** **74680**	**1008180**
51.1	55.1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья прямолинейная без спинки *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	20	41781,00 5331,00	191,00 47,00	835620 106620	3820 940	725180	97880 74680	1008180
52	**56**	**86-010209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**2**	**169769,00** **8450,00**	**2477,00** **695,00**	**339538** **16900**	**4954** **1390**	**317684**	**12620** **28173**	**380331**
52.1	56.1	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Стойка баскетбольная со щитом *НР - 69%; СП - 8%*	комплект	2	169769,00 8450,00	2477,00 695,00	339538 16900	4954 1390	317684	12620 28173	380331
53	**57**	**86-010210-0104**	**Стойки волейбольные с сеткой**	**комплект**	**1**	**60858,00** **6783,00**	**2592,00** **763,00**	**60858** **6783**	**2592** **763**	**51483**	**5207** **5285**	**71350**
53.1	57.1	8601-0210-0104 УСН РК 8.02-03-2018	Стойки волейбольные с сеткой *НР - 69%; СП - 8%*	комплект	1	60858,00 6783,00	2592,00 763,00	60858 6783	2592 763	51483	5207 5285	71350
54	**58**	**86-010602-0502**	**Ограждение из панелей с прутками,и металлическими стойками,тип 3 D,размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**17**	**38960,00** **4932,00**	**7122,00** **2341,00**	**662320** **83844**	**121074** **39797**	**457402**	**112513** **61987**	**836820**
54.1	58.1	8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м *НР - 91%; СП - 8%*	секция	17	38960,00 4932,00	7122,00 2341,00	662320 83844	121074 39797	457402	112513 61987	836820
55	**59**	**86-010602-0502**	**Ограждение из панелей с прутками,и металлическими стойками,тип 3 D,размеры секции 1,5м х 2,0 м**	**секция**	**1**	**19480,00** **--**	**--** **--**	**19480** **--**	**--** **--**	**19480**	**--** **1558**	**21038**
55.1	59.1	8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м *СП - 8%*	секция	19480	1,00 --	-- --	19480 --	-- --	19480	-- 1558	21038
56	**60**	**86-010605-0401**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D,2D размером проема 1,0 м х 1,6 м,с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**70631,00** **10280,00**	**153,00** **51,00**	**70631** **10280**	**153** **51**	**60198**	**9401** **6403**	**86435**
56.1	60.1	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	1	70631,00 10280,00	153,00 51,00	70631 10280	153 51	60198	9401 6403	86435
57	**61**	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка**									
58	**62**	**2401-0201-0114 РСНБ РК 2015**	*НР - 108%; СП - 8%* **Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,В 600 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1**	**4586,71** **3328,00**	**794,65** **247,34**	**4587** **3328**	**795** **247**	**464**	**3861** **676**	**9124**
			СП - 8%	**шт.**	**1**	**6331,00** **--**	**--** **--**	**6331** **--**	**--** **--**	**6331**	**--** **506**	**6837**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	63	2401-0202-0711 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для д орожных знаков марки СКМ 2.45 ГОСТ 32948-2014**	шт.	1	14935,00	--	14935	--	14935	--	16130
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2556798**	**135082**	**2164547**	**268569**	**3051397**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**257169**	**43540**	--	**226030**	
		Материалы		Тенге				**2556798**				
		Всего заработная плата		Тенге				**2143281**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					300709			
			Накладные расходы	Тенге				**21266**				
			Сметная прибыль	Тенге				**268569**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**226029**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3051396**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**300709**			**122380**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3051396**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					300709			**122380**
			РАЗДЕЛ 8.Площадка ТБО									
60	64	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	135,75	2539,31	1022,39	344712	138789	187919	50917	427279
			НР - 108%; СП - 8%			132,62	214,67	18004	29142		31650	
61	65	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40 -70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочностинасжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основан ия**	905	768,25	225,37	695271	203959	462821	101179	860166
			НР - 108%; СП - 8%			31,48	72,04	28491	65193		63716	
62	66	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Основанияиз щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103**	**м2 основания**	905	153,21	34,59	138655	31307	107348	11043	161673
			НР - 108%; СП - 8%			--	11,30	--	10225		11976	
63	67	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покры тия**	8	1495,64	97,24	11965	778	10853	608	13579
			НР - 108%; СП - 8%			41,76	28,65	334	229		1006	
64	68	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	8	677,41	0,08	5419	1	5414	4	5857
			НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	4	--		434	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	69	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**									
			НР - 108%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**8**	**1553,09**	**97,24**	**12425**	**778**	**11313**	**608**	**14076**
						41,76	**28,65**	**334**	**229**		**1043**	
66	70	**86-010602-0601**	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5,с металлическими стойками размеры секции2,0 м х2,5 м**									
				секция	**4**	**58107,00**	**403,00**	**232428**	**1612**	**187712**	**39563**	**293750**
						10776,00	**93,00**	**43104**	**372**		**21759**	
66.1	70.1	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м									
			НР - 91%; СП - 8%	секция	4	58107,00	403,00	232428	1612	187712	39563	293750
						10776,00	93,00	43104	372		21759	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1440874**	**377224**	**973380**	**203922**	**1776380**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**90271**	**105390**	**–**	**131584**	
			Материалы	Тенге				**1440874**				
			Всего заработная плата	Тенге				**512894**				
			Местные материалы	Тенге					**195661**			
			Накладные расходы	Тенге				**460486**				
			Сметная прибыль	Тенге				**203923**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**131584**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1776381**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**195661**			**153**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1776381**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**195661**			**153**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-1	**Тенге**				**33473427**	**4765306**	**22567399**	**6637699**	**43536136**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5518418**	**1465732**	**–**	**3208898**	
			Материалы	Тенге				**33473427**				
			Всего заработная плата	Тенге				**16419656**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**6984150**			
			Местные материалы	Тенге				**21266**				
			Транспортные расходы	Тенге				**6126473**				
			Накладные расходы	Тенге				**622308**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6853819**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3208890**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**43536136**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**6984150**			**128100**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**43320017**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					**6984150**			**128100**
			ИТОГО ПО акту	**Тенге**								**43536136**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5518418**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4765306**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1465732**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**22567399**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**622308**				
			- Накладные расходы	Тенге							**6637699**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							3208898	
		в том числе СМР									43536136
		в том числе оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								653 042
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									44 189 178
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге								1 069 378
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г.	Тенге								45 258 556
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%									905 171
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ									46 163 727,27
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА									-4 616 372,22
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА на 2019 год									41 547 355,05
		НДС - 12 %	Тенге								4 985 682,61
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге								46 533 037,66
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	Тенге								46 533 037,66

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

_____ Мустафин Б.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М. А.

Авторский надзор: ТОО "Астана Проект Индустрия"
Эксперт _____ Авхадов Х.А.

Технический надзор: ТОО "УКС"
Эксперт _____ Муханбеткалиев А.Ж.