Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление культуры города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КДК СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт помещения "Массовая библиотека -филиал №4", расположенного по адресу : г.Алматы, пр.Абая ,141**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт Библиотека №4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51 от 2020-06-17**

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на 02-02-1 Текущий ремонт Библиотека №4 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-130101-0106	Демонтаж витринных окон		100	883,64	6,14	88364	614	0	52014	151608	
				м2 остекления		877,5	3,5	87750	350		11230		
2	2	Е12-170101-0701	Телефонный узел. Демонтаж		2	54,66	0	109	0	0	65	188	
				точка		54,66	0	109	0		14		
3	3	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		10	107		1070				1156	
				т							86		
4	4	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		10	633		6330				6836	
				т							506		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									159788	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
5	5	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		777	644,57	26,05	500831	20242	211722	215749	773907	
				м2 стяжки		346,03	14,2	268867	11036		57326		
6	6	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		777	459,57	26,44	357084	20542	316604	23808	411364	
				м2 стяжки		25,66	14,09	19938	10949		30471		
7	7	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах		254	2310,28	12,5	586811	3175	263604	237218	889952	
				м2 потолка		1259,97	5,52	320033	1401		65922		
8	8	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство		50,5	2480,02	45,34	125241	2289	36461	64616	205046	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1712,69	21,09	86491	1065		15189		
9	9	Е11-260101-1101	Утепление откосов оконных		0,9	21886,57	1256,78	19698	1131	1624	10941	33090	
				м3 изоляции		18825,6	681,36	16943	613		2451		
10	10	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки		0,9	25989		23390		23390		25261	
				м3							1871		
11	11	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Левкас потолка из гипсокартона		254	691,72	2,7	175696	685	42545	87062	283778	
				м2 отделываемой поверхности		521,52	0,98	132466	250		21021		
12	12	Е11-110101-1507	Шлифовка потолка из гипсокартона		254	914,45	64,73	232270	16441	610	171358	435918	
				м2 покрытия		847,32	27,92	215219	7092		32290		
13	13	Е11-150301-0101	Шпатлевка примыканий потолка и стены		67	309,27	3,13	20721	209	263	13339	36785	
				м		302,22	1,27	20249	85		2725		
14	14	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки из гипсокартона, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		254	350,62	0,69	89057	175	15110	48458	148516	
				м2 окрашиваемой поверхности		290,44	0,38	73772	96		11001		
15	15	Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4	Выравнивание потолка гипсовой смесью по плите перекрытия до 5см		502	150,47	0,93	75535	468	3058	47407	132777	
				м2 окрашиваемой поверхности		143,44	0,51	72009	257		9835		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4	Левкас потолка	м2 окрашиваемой поверхности	502	150,47	0,93	75535	468	3058	47407	132777	
						143,44	0,51	72009	257		9835		
17	17	Е11-110101-1507	Шлифовка потолка	м2 покрытия	502	914,45	64,73	459053	32494	1205	338668	861538	
						847,32	27,92	425355	14017		63818		
18	18	Е11-150301-0101	Шпатлевка примыканий потолка и стены	м	68	386,59	3,91	26288	266	333	16923	46668	
						377,78	1,59	25689	108		3457		
19	19	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска влагостойкой водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	502	350,62	0,69	176010	345	29863	95771	293523	
						290,44	0,38	145801	190		21742		
20	20	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Левкас стен из гипсокартона. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	101	1016,68	6,34	102684	640	32615	45705	160261	
						687,42	2,41	69429	243		11871		
21	21	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1620	1333,95	16,57	2161000	26848	609690	1006669	3421082	
						941,03	6,23	1524461	10095		253413		
22	22	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	1810	284,34	5,68	514655	10279	0	333866	916403	
						278,66	2,52	504376	4566		67882		
23	23	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Левкас стен . Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1810	1016,68	6,34	1840185	11472	584484	819070	2871995	
						687,42	2,41	1244228	4354		212740		
24	24	Е11-110101-1507	Шлифовка стен	м2 покрытия	1810	914,45	64,73	1655151	117158	4344	1221093	3106344	
						847,32	27,92	1533649	50540		230100		
25	25	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска водостойкими водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1810	618,51	4,07	1119495	7373	260524	561293	1815252	
						470,5	2,23	851598	4032		134463		
26	26	Е11-150212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Художественное оформление стен	м2	12	755,64	4,16	9068	50	610	5533	15769	
						700,66	2,21	8408	27		1168		
27	27	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15	Устройство самоналивного выравнивающего пола	м2	288	747,32	6,24	215229	1797	26	164493	410099	
						740,99	0	213405	0		30378		
28	28	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	288	3279,09	10,95	944379	3153	866719	58777	1083408	
						258,7	6,07	74507	1747		80252		
29	29	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	211	289,04	0,74	60988	155	35004	19973	87438	
						122,41	0,4	25828	85		6477		
30	30	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	1643,4	68,38	9663	402	2595	5069	15911	
						1133,69	34,51	6666	203		1179		
31	31	С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами СТ РК 943-92	м2	3,78	9277,6		35069		35069		37875	
											2806		
32	32	С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами в санузел СТ РК 943-92	м2	2,1	9277,6		19483		19483		21042	
											1559		
33	33	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	32,76	2282,25	118,8	74766	3892	3123	51394	136254	
						2068,12	57,64	67752	1888		10093		
34	34	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,16	40521		1181592		1181592		1276120	
											94527		
35	35	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	12,6	1643,4	68,38	20707	862	5561	10863	34095	
						1133,69	34,51	14284	435		2526		
36	36	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полов из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	490	1576,67	68,68	772569	33651	94386	509750	1384905	
						1315,37	34,27	644532	16794		102586		
37	37	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	67	3073,29	30,68	205910	2056	105271	65406	293022	
						1471,4	16,73	98584	1121		21705		
38	38	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в санузле	м2 изолируемой поверхности	6	623,79	35,68	3743	214	1241	1788	5973	
						381,22	5,35	2287	32		442		
39	39	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в подвале	м2 изолируемой поверхности	397	623,79	35,68	247643	14165	82134	118294	395212	
						381,22	5,35	151344	2125		29275		
40	40	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство трасс системы отопление	к-т	1	75000		75000		75000		81000	
											6000		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	79,75	1046,45	13,95	83454	1113	27868	44133	137795	
						683,05	5,59	54473	446		10207		
42	42	С123-051001-0303	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	550	2660		1463000		1463000		1580040	
											117040		
43	43	Е12-150101-0910 Изм. и доп. вып. 4	Ремонт общедомого стояка канализации	м трубопровода	26	11482,04	107,02	298533	2782	189424	63152	390620	
						4089,5	24,54	106327	638		28935		
44	44	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб. Разводка	шт.	3	21941,64	228,63	65825	686	29739	28649	102031	
						11799,89	83,55	35400	251		7558		
45	45	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3483,37	158,78	6967	318	806	4837	12748	
						2921,52	87,89	5843	176		944		
46	46	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	16042		32084		32084		34651	
											2567		
47	47	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	2	954,01	0,1	1908	0	37	1503	3684	
						935,2	0	1870	0		273		
48	48	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	2969		5938		5938		6413	
											475		
49	49	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	2	1393,15	48,3	2786	97	525	1782	4934	
						1082,16	26,53	2164	53		365		
50	50	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Л, размер 500х400х410 мм	шт.	2	7142		14284		14284		15427	
											1143		
51	51	Е11-070519-0104	Установка опорного поручня для инвалидов колясочников	шт	1	15470,16	86,57	15470	87	14713	690	17453	
						671,06	42,22	671	42		1293		
52	52	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка на раковину кухни	шт.	1	954,01	0,1	954	0	19	752	1842	
						935,2	0	935	0		136		
53	53	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2969		2969		2969		3207	
											238		
54	54	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1860	287,26	1,62	534310	3006	51281	283620	883364	
						258,08	0,2	480022	364		65434		
55	55	С123-060144-0103	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	1,86	62010		115339		115339		124566	
											9227		
56	56	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная . Монтаж при скрытой проводке	шт.	82	493,3	2,85	40451	234	1519	22910	68429	
						471,92	1,3	38697	106		5069		
57	57	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	54	393		21222		21222		22920	
											1698		
58	58	С123-070220-0705	Розетка коммуникационная компьютерна ГОСТ 8810-81	шт.	28	467		13076		13076		14122	
											1046		
59	59	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный . Монтаж при скрытой проводке	шт.	35	415,73	2,85	14550	100	362	8344	24726	
						402,52	1,3	14088	45		1832		
60	60	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	330		11550		11550		12474	
											924		
61	61	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	63	1865,99	716,73	117557	45154	6820	58000	189601	
						1041	518,33	65583	32655		14045		
62	62	С123-070101-0336	Светильники потолочные,споты	шт.	20	6012		120240		120240		129859	
											9619		
63	63	С123-070101-0256	Светильники подвесные, с абажуром	шт.	9	13456		121104		121104		130792	
											9688		
64	64	С123-070101-0315	Светильник накладной потолочный		34	2880		97920		97920		105754	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							7834		
65	65	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка		8	10325,17	696,28	82601	5570	3800	60304	154338	
				агрегат		9153,9	226,46	73231	1812		11432		
66	66	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка		3	1718,11	44,91	5154	135	953	3301	9132	
				решетка		1355,39	14,03	4066	42		676		
67	67	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	5254,23	78,21	5254	78	1012	2478	8350	
				шт.		4164	32,45	4164	32		619		
68	68	С123-070201-0112	Щиты распределительные навесные ГОСТ Р 51778-2001		1	8394		8394		8394		9066	
				шт.							672		
69	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	2403,73	17,34	4807	35	2141	1554	6870	
				шт.		1316	0	2632	0		509		
70	70	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1643		1643		1643		1774	
				шт.							131		
71	71	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	507		507		507		548	
				шт.							41		
72	72	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,3281	284606		93379		93379		100850	
				т							7470		
73	73	Е12-020101-1601 Изм. и доп. вып. 16	Настил пола из фанеры		48	1217,9	2,45	58459	118	38202	11929	76019	
				м2		419,58	1,34	20140	64		5631		
74	74	Е11-110101-3609	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо		48	2051,18	19,15	98456	919	88951	7011	113905	
				м2 покрытия		178,89	10,59	8587	509		8437		
75	75	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами		16,2	47123,23	22,76	763396	369	741926	15634	841353	
				м2		1302,59	5,08	21102	82		62322		
76	76	СПРАЙС-ЛИСТ	Защитная решетка на окна		6	6500		39000		39000		42120	
				шт							3120		
77	77	Е11-070108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену		1	4175,6	1954,57	4176	1955	110	2540	7253	
				шт. сборных конструкций		2111,2	514,36	2111	514		537		
78	78	Е11-460201-0701	Ступени деревянные		12	2171,69	99,24	26060	1191	1308	16632	46107	
				м ступеней		1963,42	48,75	23561	585		3415		
79	79	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		12	31,55	1,41	379	17	48	179	603	
				м2		26,16	0,27	314	3		45		
80	80	Е12-110102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью		8	1426,61	77,39	11413	619	3816	4447	17129	
				м2		872,16	69,45	6977	556		1269		
81	81	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		20	191,24	1,27	3825	25	1561	1477	5726	
				м2 окрашиваемой поверхности		111,94	0,67	2239	13		424		
82	82	Е12-110102-1501	Левкас колонн		74	1426,61	77,39	105569	5727	35302	41139	158445	
				м2		872,16	69,45	64540	5139		11737		
83	83	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Колонны. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		74	191,24	1,27	14152	94	5775	5466	21188	
				м2 окрашиваемой поверхности		111,94	0,67	8283	49		1569		
84	84	СПРАЙС-ЛИСТ	Монтаж телефонного провода		2	22085		44170		44170		47704	
				точка							3534		
85	85	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6		0,02	92340		1847		1847		1995	
				км							148		
86	86	СПРАЙС-ЛИСТ	Монтаж проводов видеонаблюдения и пожарной охраны.сигнализации		1	25200		25200		25200		27216	
				к-т							2016		
87	87	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6		0,012	92340		1108		1108		1197	
				км							89		
88	88	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		12	4193,14	4,44	50318	53	0	25142	81497	
				камера		4188,7	0	50264	0		6037		
89	89	С123-080501-2003	Видеокамера купольная типа INNOVI		12	41359		496308		496308		536013	
				шт.							39705		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									23453104,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**19455138**	**404194**	**8927221**	**7187445**	**23453104,,66**	
								10116322	**190229**		**2131407**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**469062,0931**				**23922166,8**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**2870660,01**					
			Итого с НДС									**26792826,76**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КДК СТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Атагелдиев А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление культуры

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мулюкова Н.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)