"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Карагандинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" Заказ 13-2017

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АЙСАНА-ПВ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Завершение строительства скотомогильника в с.Бакты Бактинского с/о Карагандинской области

(наименование, адрес)

Объект: Вскрывочная. Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2019-08-21

Акт №5

приемки выполненных работ

от 16 июня 2020 года

НА Вскрывочная. Общестроительные работы С2-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Стены и перегородки									
10	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	15,86278	22157,55	1455,41	351480	23087	30179	4,54	72
		м3 кладки		3398,29	346,79	53906	5501	50,8	0,4	6
11	11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швовК=-1,000;	-48,17	189,89	–	-9147	–	-4646	0,219	-11
		м2 стен (без вычета проемов)		189,87	–	-9146	–	50,8	–	–

12	11-080401-0305								
	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	6,49	3252,08	149,61	21106	971	3181	1,21	8
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		929,28	35,59	6031	231	50,8	0,0411	-
	Итого прямые затраты по разделу 2				**363439**				**69**
									6
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				50 791				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 058				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 732				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				287 882				
	Накладные расходы I уровня, тенге				28 714				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				391 444				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				16 597				
	Итого, тенге				408 041				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				32 643				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**440 685**				
	Раздел 3 Заполнения оконных и дверных проемов								
13	11-100106-0201								
	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными К=2,000;	2,02	2642,57	295,05	5338	596	1700	1,64	3
	м2		1324,26	82,67	2675	167	59,8	0,0901	-
14	21-090101-9902								
	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=2,000;	2,02	15558,65		31428				
	м2								
15	11-150501-0104								
	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	2,02	2661,88	20,3	5377	41	392	0,452	1
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		347,03	6,93	701	14	54,8	0,0079	-

16	11-100106-0802	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	2,02	813,86	17,82	1644	36	556	0,586	1
		м2 проемов		455,94	4,46	921	9	59,8	0,0047	-
17	29-000001-0001(пл)	Доска подоконная ПД-1-34х300 деревяннаяК=2,000;	1,9	2530		4807				
		м								
18	11-120101-1001	Покрытия мелкие (подоконные отливы) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=2,000;	0,54	2244,44	9,26	1212	5	228	0,972	1
		м2 покрытия		746,3	1,85	403	1	56,4	0,0027	-
19	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428,75		1715				
		шт.								
20	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	4	346,42		1386				
		шт.								
21	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	2	3503,78		7008				
		пара								
22	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоковК=2,000;	5,32	1838,91	335,53	9783	1785	2657	0,899	5
		м2		743,98	91,17	3958	485	59,8	0,101	1
23	21-090102-0218	Блоки дверные входные двупольные с глухими полотнами ДНГ 21-13 СТ РК 943-92К=2,000;	5,32	13816,01		73501				
		м2								
24	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	2	3230,62		6461				
		шт.								
25	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	8	428,75		3430				
		шт.								
26	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	2	3503,78		7008				
		пара								
27	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	1,39	1181,29	52,52	1642	73	657	0,9753	1

		м2		768,35	22,3	1068	31	59,8	0,0253	-
28	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	1,39	7444,62		10348				
29	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *шт.*	4	428,75		1715				
30	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *пара*	1	3503,78		3504				
		Итого прямые затраты по разделу 3				**177307**				**12**
										1
		в том числе				9 726				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 536				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				707				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				165 045				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 190				
		Накладные расходы I уровня, тенге				183 497				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 780				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				191 277				
		Итого, тенге				15 302				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**206 579**				
		Итого по разделу на подряд, тенге								
	Раздел 4 Полы									
31	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	12,6	2847,54	50,48	35879	636	6588	1,06	13
				835,32	23,25	10525	293	60,9	0,0294	-
32	11-110101-3902	Плинтуса цементные. УстройствоК=1,070; *м плинтусов*	13,482	123,79	0,74	1669	10	744	0,104	1
				90,19	0,37	1216	5	60,9	0,0004	-
33	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	12,6	667,78	19,44	8414	245	2029	0,356	4

			254,68	9,76	3209	123	60,9	0,0127	-
34 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (изолом) на битумной мастике. Устройство первого слоя	12,6	1031,19	61,11	12993	770	3301	0,416	5
	м2 изолируемой поверхности		422,06	8,1	5318	102	60,9	0,0098	-
35 11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	12,6	669,6	30	8437	378	1990	0,251	3
	м2 изолируемой поверхности		254,68	4,6	3209	58	60,9	0,0056	-
36 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	12,6	667,78	19,44	8414	245	2029	0,356	4
	м2 стяжки		254,68	9,76	3209	123	60,9	0,0127	-
37 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	1,008	18375	5,95	18522	6	1653	3,66	4
	м3 подстилающего слоя		2692,46	–	2714	–	60,9	–	–
38 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	12,6	225,16	22,54	2837	284	453	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		51,43	7,62	648	96	60,9	0,0088	-
	Итого прямые затраты по разделу 4				**97165**				**37**
									1

в том числе	30 048
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	800
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 543
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 787
Накладные расходы I уровня, тенге	115 952
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 916
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	120 868
Итого, тенге	9 669
Сметная прибыль (8 %), тенге	**130 537**
Итого по разделу на подряд, тенге	

Раздел 5 Монолитные конструкции

5.1 (АС-8) Перемычки ПРм										
39	11-060701-0109	Перемычки ПРм1-ПРм3. Устройство	*м3*	0,5	33462	2796	16731	1398	2612	13,1	7
					10188	584	5094	292	48,5	0,6699	-
5.2 (АС-9) Пандус П-1											
40	11-060201-0101	Пандусы бетонные объемом до 5 м3. Устройство	*м3*	0,4	19042,5	662,5	7617	265	626	3,94	2
					3000	227,5	1200	91	48,5	0,2285	-
5.3 (АС-11) Пояс обвязки											
41	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	*м3*	0,4186	26580,43	3016,3	11127	1263	1480	8,25	8
					6660,87	629,35	2788	263	48,5	0,7231	1
		Итого прямые затраты по разделу 5					**35475**				**16**
											1
		в том числе					9 082				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 926				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					646				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 820				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 718				
		Накладные расходы I уровня, тенге					40 193				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 704				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					41 897				
		Итого, тенге					3 352				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**45 249**				
		Итого по разделу на подряд, тенге									
		Итого прямые затраты по акту					**823 049**				**134**
											9
		Временные здания и сооружения (2,5 %)					20 576				
		Итого с времянными					843 626				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,1 %)	43 025
Итого в ценах с 01.10.17 г (МРП=2269)	886 651
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г (МРП=2405) К=1,06	939 849,62
Налог на добавленную стоимость 12%	**112 781,95**
ИТОГО ПО АКТУ К ОПЛАТЕ	**1 052 631,58**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского
Руководитель
_____Омаров Т.З.

Подрядчик
ТОО "АЙСАНА-ПВ"
Директор
_____Карагужинова Ж. Б.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнология"
Эксперт
_____ Елеусизов Р.Н.

Авторский надзор
ТОО "Astana Mix Building"
Директор
_____Муталиев К.Ж.

ФОРМА 3

"Заказчик": **ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"** Карагандинская область, Каркаралинский район, г. Каркаралинск, А. Бокейханова, 55 БИН 18044003687 БИН KKMFKZ2A ИИК KZ29070103KSN3005000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	**"Подрядчик":** **ТОО "АЙСАНА-ПВ"** Павлодарская область, Актогайский район, с.Приреченское, Садовая, 42 БИН/ИИН 090540001626 БИК KCJBKZKX ИИК KZ08856000000051434 АО "БанкЦентрКредит" г.Павлодар

Объект: "Строительства скатомогильника в селе Бакты Бактинского сельского округа"
Дополнительное соглашение №1 от "26" ноября 2019 года
к Договору №61 от "21" августа 2019 года

Акт
Выполненных работ №3 от 24 июня 2020 года

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	12 260 950,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	8 212 433,35
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком исполнителю	7 801 811,68
5	Виды выполняемых работ	строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	4 048 516,69
7	Сумма выполненных работ	4 048 516,69
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва	202 425,83
10	Сумма, требуемая для перечисления исполнителю для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	3 846 090,86
11	В том числе НДС 12%	412 081,16

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"

_____ **Омаров Т.З.**

ПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "АЙСАНА-ПВ"

_____ **Карагужинова Ж.Б.**

ФОРМА 3

"Заказчик": **ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"** Карагандинская область, Каркаралинский район, г. Каркаралинск, А. Бокейханова, 55 БИН 18044003687 БИН KKMFKZ2A ИИК KZ29070103KSN3005000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	**"Подрядчик":** **ТОО "АЙСАНА-ПВ"** Павлодарская область, Актогайский район, с.Приреченское, Садовая, 42 БИН/ИИН 090540001626 БИК KCJBKZKX ИИК KZ08856000000051434 АО "БанкЦентрКредит" г.Павлодар

Объект: "Строительства скатомогильника в селе Бакты Бактинского сельского округа"
Дополнительное соглашение №1 от "26" ноября 2019 года
к Договору №61 от "21" августа 2019 года

Акт
Выполненных работ №2 от 16 июня 2020 года

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	12 260 950,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	7 159 801,77
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком исполнителю	6 801 811,68
5	Виды выполняемых работ	строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	1 052 631,58
7	Сумма выполненных работ	1 052 631,58
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва	52 631,58
10	Сумма, требуемая для перечисления исполнителю для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	1 000 000,00
11	В том числе НДС 12%	107 142,86

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"

_____ **Омаров Т.З.**

ПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "АЙСАНА-ПВ"

_____ **Карагужинова Ж.Б.**