"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Карагандинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" Заказ 13-2017

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АЙСАНА-ПВ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Завершение строительства скотомогильника в с.Жарлы Н. Абдировского с/о Карагандинской области

(наименование, адрес)

Объект: Вскрывочная с биотермической ямой и навесом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 2019-08-21

Акт №5

приемки выполненных работ

от 24 июня 2020 года

НА Оборудование и материалы. С2-1-4

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Грузоподъемное оборудование									
48	13-030110-0102	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема до 6 м. Монтаж оборудования	1	6597	1574	6597	1574	2230	6	6
		шт.		5023	470	5023	470	40,6	0,47	0,47
		Итого прямые затраты по разделу 4				**6597**				**6**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 023				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 574				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				470				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 230				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 827				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				374				
		Итого, тенге				9 201				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				736				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 937**				
		Итого прямые затраты по акту				**6 597**				**6**

в том числе	5 023
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 230
Накладные расходы I уровня, тенге	8 827
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	374
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	9 201
Итого, тенге	736
Сметная прибыль (8 %), тенге	**9937**
Итого по акту, тенге	
Временные здания и сооружения (2,5%)	248
Итого с временными	**10 185**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,1%)	519
Итого в ценах с 01.10.17г (МРП=2269)	10 705
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г (МРП=2405) К=1,06	11 347,17
Налог на добавленную стоимость 12%	**1 361,66**
ИТОГО ПО АКТУ К ОПЛАТЕ	**12 708,84**

Закачик
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
Руководитель

_____ Омаров Т.З.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнология"
Эксперт

_____ Елеусизов Р.Н.

Подрядчик
ТОО "АЙСАНА-ПВ"
Директор

_____ Карагужинова Ж.Б.

Авторский надзор
ТОО "Astana Mix Building"
Директор

_____ Муталиев К.Ж,

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Карагандинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" Заказ 13-2017

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АЙСАНА-ПВ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Завершение строительства скотомогильника в с.Жарлы Н. Абдировского с/о Карагандинской области

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 2019-08-21

Акт №6

приемки выполненных работ

от 24 июня 2020 года

НА Биотермическая яма. С2-1-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Бетонные работы								
		1.1 Стенки и днище								
1	11-150203-0101	Стены внутри резервуара. Штукатурка цементно-песчаным раствором простая по камню и бетону с добавлением 15% церезита от массы цемента	124	795,4	41,98	98629	5206	33712	0,566	70,184
		м2 оштукатуриваемой поверхности		462,87	33,25	57396	4123	54,8	0,0433	5,3692
		1.2 Перекрытие								
2	11-060801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,5	27088,4	914,8	67721	2287	5693	5,75	14,375
		м3		4471,6	224	11179	560	48,5	0,2559	0,63975
3	21-050309-0303	Сетки С-1 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,16128	208521,27		33630				
		т								
4	21-050301-3201	(Поз.1) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01472	195987		2885				
		т								

5	21-050301-3001	(Фиксаторы Ф-2) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,012	197827,94		2374				
		т	13,7	537,81	18,03	7368	247	1034	0,155	2,1235
6	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		131,24	2,63	1798	36	56,4	0,0028	0,03836
		м2 изолируемой поверхности	0,96	8929,17	1191,67	8572	1144	1191	2,71	2,6016
7	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитомК=0,100;		1904,17	294,79	1828	283	56,4	0,34	0,3264
		м3 утеплителя	13,7	553,14	71,61	7578	981	1449	0,243	3,3291
8	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		170,73	16,86	2339	231	56,4	0,0194	0,26578
		м2 стяжки	13,7	665,11	36,72	9112	503	241	0,0315	0,43155
9	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;		22,12	9,12	303	125	56,4	0,0105	0,14385
		м2 стяжки	0,0295	10203,39	915,25	301	27	138	11,6	0,3422
10	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		9254,24	372,88	273	11	48,5	0,38	0,01121
		т	0,0295	236874,2		6988				
11	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	0,36	2594,44	330,56	934	119	221	1,23	0,4428
12	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		936,11	88,89	337	32	59,8	0,0964	0,0347
		м2	0,36	31529,95		11351				
13	21-090102-0305	Люки утепленные однопольные Лу-1								
		м2								
	Итого прямые затраты по разделу 1					**257443**				**947**

в том числе	75 453
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 513
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	171 475
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 680
Накладные расходы I уровня, тенге	301 121
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 768
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	313 889
Итого, тенге	25 111
Сметная прибыль (8 %), тенге	**339 000**
Итого по разделу на подряд, тенге	

Раздел 2 Дыхательное устройство

14	11-230201-0102	Стояк из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,003	477333,33	47000	1432	141	598	375	1,125
		км трубопровода		306666,67	14333,33	920	43	62,1	12,37	0,03711
15	23-011201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 ГОСТ 31416-2009К=1,008;	3,024	2840,9		8591				
		м								
16	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,02298	60704,96	14229,77	1395	327	674	56,5	1,29837
		т конструкций		44516,97	3655,35	1023	84	60,9	3,608	0,08291
17	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,02298	346306,78		7958				
		т								
18	11-070107-0103	(Пл-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00212	363679,25	5660,38	771	12	53	42,7	0,09052
		т стальных элементов		39150,94	943,4	83	2	62,1	1,03	0,00218
19	11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	2508	33	2508	33	185	0,36	0,36
		зонт		298	9	298	9	60,4	0,01	0,01
20	11-460101-0801	Стояк. Обетонирование	0,2	45395	835	9079	167	2235	26,5	5,3
		м3		21670	325	4334	65	50,8	0,33	0,066
21	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	0,73	116,44	1,37	85	1	14	0,0426	0,0311
		м2		34,25	–	25	–	54,2	0,0004	0,00029
		Итого прямые затраты по разделу 2				**31819**				**8**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 683				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				681				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				203				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 455				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 759				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				35 578				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 509				
		Итого, тенге				37 087				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 967				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**40 054**				
		Итого прямые затраты по акту				**289 262**				**102**

в том числе	82 135
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 196
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	195 931
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 438
Накладные расходы I уровня, тенге	336 700
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 277
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	350 977
Итого, тенге	28 078
Сметная прибыль (8 %), тенге	**490821**
Итого по акту, тенге	
Временные здания и сооружения (2,5%)	12 271
Итого с временными	**503 092**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,1%)	25 658
Итого в ценах с 01.10.17г (МРП=2269)	528 750
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г (МРП=2405) К=1,06	560 474,65
Налог на добавленную стоимость 12%	**67 256,96**
ИТОГО ПО АКТУ К ОПЛАТЕ	**627 731,60**

Закачик
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
Руководитель

_____ Омаров Т.З.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнология"
Эксперт

_____ Елеусизов Р.Н.

Подрядчик
ТОО "АЙСАНА-ПВ"
Директор

_____ Карагужинова Ж.Б.

Авторский надзор
ТОО "Astana Mix Building"
Директор

_____ Муталиев К.Ж,

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Карагандинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" Заказ 13-2017

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АЙСАНА-ПВ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Завершение строительства скотомогильника в с.Жарлы Н. Абдировского с/о Карагандинской области

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 2019-08-21

Акт №7

приемки выполненных работ

от 24 июня 2020 года

НА Навес ямы. С2-1-3

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фундаменты									
1	11-060101-0113	Фундаменты-столбы МФ-1 бетонные. УстройствоК=4,000; *м3*	1,08	23050,93	706,48	24895	763	2062	4,9	5,292
				3762,96	173,15	4064	187	48,5	0,197	0,21276
2	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=4,000; *м3*	0,324	16287,04	663,58	5277	215	174	1,35	0,4374
				947,53	157,41	307	51	48,5	0,1813	0,05874
3	21-050309-0303	Сетки КР-1 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012К=8,000; *т*	0,0432	208521,27		9008				
4	21-050309-0302	Сетки КР-1 арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012К=8,000; *т*	0,01128	218677,92		2467				
5	21-050301-3001	(ОС-1) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000; *т*	0,01144	197827,94		2263				
6	21-050309-0303	Сетки С-1 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012К=4,000; *т*	0,0104	208521,27		2169				
7	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=4,000; *м2 поверхности*	29	738	14,28	21402	414	2703	0,212	6,148
				181,76	1,72	5271	50	50,8	0,002	0,058

	Итого прямые затраты по разделу 1				**67481**				–
	в том числе				9 642				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 392				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				288				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				56 447				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 939				
	Накладные расходы I уровня, тенге				72 420				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 071				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				75 491				
	Итого, тенге				6 039				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**81 530**				
	Итого по разделу на подряд, тенге								
Раздел 2 Металлический каркас									
8 11-090301-0201	Стойки Ст-1, Ст-2 высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,17674	17234,36	7728,87	3046	1366	1050	9,35	1,65252
	т конструкций		7734,53	2019,92	1367	357	60,9	2,03	0,35878
9 11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,17674	2223,61	509,22	393	90	153	1,34	0,23683
	т								
10 21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т kстм=1,04;	0,17674	360159,05		63655				
	т								
11 11-090302-0401	Балки и прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,61936	22345,65	8030,87	13840	4974	4877	14,1	8,73298
	т конструкций		11111,47	1818,01	6882	1126	60,9	1,598	0,98974
12 11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,61936	9774,61	1910,04	6054	1183	2272	5,25	3,25164
	т		6020,73	3,23	3729	2	60,9	0,003	0,00186
13 21-060408-0801	Балки и прогоны кровельные из прокатных профилей kстм=1,04;	0,61936	236042,94		146196				
	т								
14 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,28518	60687,99	14191,04	17307	4047	8363	56,5	16,11267
	т конструкций		44522,76	3629,29	12697	1035	60,9	3,608	1,02893
15 11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,28518	5319,45	1090,54	1517	311	572	2,96	0,84413
	т		3296,16	–	940	–	60,9	0,002	0,00057
16 21-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам (распорки) kстм=1,04;	0,28518	286565,71		81723				
	т								
17 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,07465	418888,14	5840,59	31270	436	1862	42,7	3,18756
	т стальных элементов		39263,23	897,52	2931	67	62,1	1,03	0,07689
18 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза kтрр1=2; kтрм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	33,52	117,66	1,67	3944	56	640	0,0426	1,42795

		м2		34,84	0,36	1168	12	54,2	0,0004	0,01341
19 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01204	381819,66		4597				
										35
	Итого прямые затраты по разделу 2					**373542**				2
	в том числе					29 966				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 463				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 599				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					331 113				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 789				
	Накладные расходы I уровня, тенге					393 331				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					16 677				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					410 008				
	Итого, тенге					32 801				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**442 809**				
	Итого по разделу на подряд, тенге									
Раздел 3 Кровля										
20 11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	40	2340,33	132,2	93613	5288	6821	0,317	12,68
				249,8	30,23	9992	1209	60,9	0,02673	1,0692
21 21-130208-0215	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 19 мм	1000шт.	0,24	8372,43		2009				
										13
	Итого прямые затраты по разделу 3					**95622**				1
	в том числе					9 992				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 288				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 209				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					80 342				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 821				
	Накладные расходы I уровня, тенге					102 443				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 344				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					106 787				
	Итого, тенге					8 543				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**115 330**				
	Итого по разделу на подряд, тенге									
Раздел 4 Полы										
22 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	м3 подстилающего слоя	1,2	18375	5,83	22050	7	1968	3,66	4,392
				2692,5	–	3231	–	60,9	–	–
										4
	Итого прямые затраты по разделу 4					**22050**				–
	в том числе					3 231				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге									

Сметная прибыль (8 %), тенге	49 386
Итого по акту, тенге	**778 475**
Временные здания и сооружения (2,5%)	19 462
Итого с временными	797 937
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,1%)	40 695
Итого в ценах с 01.10.17г (МРП=2269)	838 632
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г (МРП=2405) К=1,06	888 950,06
Налог на добавленную стоимость 12%	**106 674,01**
ИТОГО ПО АКТУ К ОПЛАТЕ	**995 624,06**

Закачик
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
Руководитель

_____ Омаров Т.З.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнология"
Эксперт

_____ Елеусизов Р.Н.

Подрядчик
ТОО "АЙСАНА-ПВ"
Директор

_____ Карагужинова Ж.Б.

Авторский надзор
ТОО "Astana Mix Building"
Директор

_____ Муталиев К.Ж,

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 13-2017

Подрядчик: ТОО "АЙСАНА-ПВ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Завершение строительства скотомогильника в с. Жарлы Н. Абдировского с/о Карагандинской области
(наименование, адрес)

Объект : Вскрывочная с биотермической ямой и навесом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 2019-08-21

Акт №8
приемки выполненных работ
от 24 июня 2020 года

НА Вскрывочная. Общестроительные работы. С2-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы								
77	11-150203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчаным раствором улучшенная по камню и бетону	50,6633	866,34	42,43	32435	2250	14456	0,59	32,4245
		м2 оштукатуриваемой поверхности		542,04	33,48	24601	1779	54,8	0,0404	2,2089
78	11-150401-0201	(С проемами) Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	47,81	75,26	0,5	3598	24	1779	0,092	4,39852
		м2 окрашиваемой поверхности		67,66	0,25	3235	12	54,8	0,0003	0,01434
79	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	25,8	3732,71	17,33	96304	447	17964	1,52	39,216
		м2 поверхности облицовки		1257,83	12,75	32452	329	54,8	0,0165	0,4257
80	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	4,2	2208,1	29,52	9274	124	3485	1,79	7,518
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1498,57	15,71	6294	66	54,8	0,0206	0,08652
		Итого прямые затраты по разделу 7				**141611**				**84**

в том числе	66 582
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 186
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 185
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 684
Накладные расходы I уровня, тенге	179 296
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 602
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	186 897
Итого, тенге	14 951
Сметная прибыль (8 %), тенге	**201 849**
Итого по разделу на подряд, тенге	

Раздел 8 Наружные отделочные работы

81	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	57,8	853,37	24,64	49325	1424	17363	0,611	35,3158
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	30619	1065	54,8	0,024	1,3872
82	11-150402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	65	37,42	0,42	2432	27	1146	0,0406	2,639
		м2 фасада		32	0,17	2080	11	54,8	0,0002	0,013
83	11-150201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	6,32	383,23	0,63	2422	4	961	0,32	2,0224
		м откосов		277,37	–	1753	–	54,8	–	–
84	11-150201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	6	853,33	24,67	5120	148	1802	0,611	3,666
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,67	18,5	3178	111	54,8	0,024	0,144
85	11-150402-0302	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, силикатная	6	185	2,33	1110	14	343	0,131	0,786
		м2 фасада		103,17	1	619	6	54,8	0,0012	0,0072
		Итого прямые затраты по разделу 8				**60409**				**44 2**

в том числе	38 249
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 617
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 193
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 543
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 615
Накладные расходы I уровня, тенге	82 024
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 478
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	85 502
Итого, тенге	6 840
Сметная прибыль (8 %), тенге	**92 342**
Итого по разделу на подряд, тенге	

Раздел 9 Козырек Кв-1

	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	0,05976	60692,77 44528,11	14190,09 3631,19	3627 2661	848 217	1753 60,9	56,5 3,608	3,37644 0,21561	
87 21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *т*	0,05976	346306,78		20695					
88 11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	1,73	305,2 294,22	0,58 –	528 509	1 –	279 54,8	0,369 0,0004	0,63837 0,00069	
89 12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *отверстие*	4	43 42,25	0,75 –	172 169	3 –	100 59,1	0,0549 –	0,2196 –	
90 12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; *отверстие*	4	82,5 81	1,5 –	330 324	6 –	191 59,1	0,1056 –	0,4224 –	
91 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *т*	0,00596	232046,98 230536,91	1510,07 671,14	1383 1374	9 4	668 48,5	289 0,62	1,72244 0,0037	
92 21-060405-1403	Детали крепления МИ-1 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 *т*	0,00596	346978,78		2068					
93 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	2,85	3996,49 1329,82	61,05 17,89	11390 3790	174 51	2166 56,4	1,71 0,0195	4,8735 0,05558	
94 21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	0,024	20578,24		494					
95 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *м2 обработанной поверхности*	2,85	209,82 22,81	1,75 0,7	598 65	5 2	40 59,8	0,029 0,00079	0,08265 0,00225	
96 11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	0,95	2245,26 746,32	8,42 3,16	2133 709	8 3	402 56,4	0,972 0,0027	0,9234 0,00257	
	Итого прямые затраты по разделу 9				**43418**					**12**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г (МРП=2405) К=1,06	616 640,64
Налог на добавленную стоимость 12%	**73 996,88**
ИТОГО ПО АКТУ К ОПЛАТЕ	**690 637,51**

Закачик
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
Руководитель

_____ Омаров Т.З.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнология"
Эксперт

_____ Елеусизов Р.Н.

Подрядчик
ТОО "АЙСАНА-ПВ"
Директор

_____ Карагужинова Ж.Б.

Авторский надзор
ТОО "Astana Mix Building"
Директор

_____ Муталиев К.Ж,

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 13-2017

Подрядчик: ТОО "АЙСАНА-ПВ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Завершение строительства скотомогильника в с. Жарлы Н. Абдировского с/о Карагандинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 2019-08-21

Акт №9
приемки выполненных работ
от 24 июня 2020 года

НА Общестроительные работы. С7-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
12	11-160401-0111	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр 400 мм. Прокладка	4,5	7709,74	392,3	34694	1765	11121	0,814	3,663
		м трубопровода		3957,6	134	17809	603	60,4	0,0643	0,28935
13	23-010301-0267	Трубы сстальные бесшовные, внутренним диаметром 400 мм, ГОСТ 1839-80	4,5	29902		134559				
		м								
	2.1 Площадки									
12	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	171,98	453,82	90,75	78048	15607	5825	0,0416	7,15438
		м2 основания или покрытия		31,41	24,76	5402	4258	60,3	0,02419	4,16019
	2.2 Дороги и проезды									
13	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	509,568	343,27	90,76	174919	46247	17259	0,0416	21,19803
		м2 основания или покрытия		31,41	24,76	16005	12617	60,3	0,02419	12,32645
		Итого прямые затраты по разделу 2				**422220**				**32**
										17

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 39 216
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 63 619
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 478

63	41-010901-0991	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 тК=7,000; км	35	116,62	4082	
64	41-040901-0991	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Автоцементовозы. Грузоподъемность 20 т км	50	197,09	9855	
		Итого прямые затраты по разделу 4			**183825**	–
		в том числе			183 825	–
		- перевозка грузов, тенге			183 825	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			7 794	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			191 619	
		Итого, тенге			15 330	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			**206 949**	
		Итого по разделу на подряд, тенге			**606045**	32
		Итого прямые затраты по акту				17
		в том числе			39 216	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			63 619	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			17 478	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			503 209	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			183 825	
		- перевозка грузов, тенге			34 205	
		Накладные расходы I уровня, тенге			640 250	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			27 147	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			667 397	
		Итого, тенге			53 392	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			**720788**	
		Итого по акту, тенге			18 019,71	
		Временные здания и сооружения (2,5%)			738 807,98	
		Итого с временными			37 679,21	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,1%)			776 487,19	
		Итого в ценах с 01.10.17г (МРП=2269)			823 076,42	
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г (МРП=2405) К=1,06			**98 769,17**	
		Налог на добавленную стоимость 12%			**921 845,59**	
		ИТОГО ПО АКТУ К ОПЛАТЕ				

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
Руководитель
_____ Омаров Т.З.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнология"
Эксперт
_____ Елеусизов Р.Н.

Подрядчик
ТОО "АЙСАНА-ПВ"
Директор
_____ Карагужинова Ж. Б.

Авторский надзор
ТОО "Astana Mix Building"
Директор
_____ Муталиев К.Ж.

Заказчик (застройщик): **ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"**

Подрядчик: **ТОО "АЙСАНА-ПВ"**

Наименование строики: **"Строительствоскотомогильника в с.Жарлы Н.Абдировского с/о Карагандинской области"**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 4

Справка 4
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		62	21.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 3						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			СМР в смтном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Строительствоскотомогильника в с.Жарлы Н.Абдировского с/о Карагандинской области"	**3 248 547,68**	**2 900 488,95**							**348 058,72**	**3 248 547,68**
Итого а оплате:	**3 248 547,68**	**2 900 488,95**							**348 058,72**	**3 248 547,68**
Всего к оплате: Три миллиона двести сорок восемь тысяч пятьсот сорок семь тенге, 68 тиын										

Закачик
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
Руководитель
_____ Омаров Т.З.

Подрядчик
ТОО "АЙСАНА-ПВ"
Директор
_____ Карагужинова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнология"
Эксперт
_____ Елеусизов Р.Н.

Авторский надзор
ТОО "Astana Mix Building"
Директор
_____ Муталиев К.Ж.

ФОРМА 3

"Заказчик":	"Подрядчик":
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" Карагандинская область, Каркаралинский район, г. Каркаралинск, А. Бокейханова, 55 БИН 18044003687 БИН KKMFKZ2A ИИК KZ29070103KSN3005000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	**ТОО "АЙСАНА-ПВ"** Павлодарская область, Актогайский район, с.Приреченское, Садовая, 42 БИН/ИИН 090540001626 БИК KCJBKZKX ИИК KZ08856000000051434 АО "БанкЦентрКредит" г.Павлодар

Объект: "Строительства скатомогильника в селе Жарлы Н.Абдироского сельского округа"
Дополнительное соглашение №1 от "26" ноября 2019 года
к Договору №62 от "21" августа 2019 года

Акт
Выполненных работ №4 от 24 июня 2020 года

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	10 304 870,21
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	7 056 322,53
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком исполнителю	6 703 506,40
5	Виды выполняемых работ	строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	3 248 547,68
7	Сумма выполненных работ	3 248 547,68
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва	162 427,38
10	Сумма, требуемая для перечисления исполнителю для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	3 086 120,30
11	В том числе НДС 12%	330 655,75

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"

_____ **Омаров Т.З.**

ПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "АЙСАНА-ПВ"

_____ **Карагужинова Ж.Б.**