Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 33	25.07.2019	029-011-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области	99 939 565	99 939 565						11 992 748	99 939 565
Итого									99 939 565
Итого с учетом скидки 10%	**89 945 608,00**	**89 945 608,00**						**10 793 472,96**	**89 945 608,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

SANA-2015. Версия 18.3 от 02.07.18 г. Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 2-4-1									
1	1	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	28975	192,44	182,58	5575949	5290255,5	-	1118557	7230129
						9,87	43,75	285983	1267656	-	535565	
2	2	1101-0205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	896	1526,14	-	1367421	-	-	984543	2540121
						1526,14	-	1367421	-	-	188157	
3	3	1101-0205-0102	Подбивка пазух труб вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	99,6	1872,99	-	186550	-	-	134316	346535
						1872,99	-	186550	-	-	25669	
4	4	1123-0101-0101	Устройство основания из песка НР = 99 %	м3 грунта	995,7	3037,3	153,58	3024240	152920	1915627	988400	4333651
						959,82	42,88	955693	42691	-	321011	
5	10	1122-0501-0103	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметром до 110 мм НР = 99 %	км трубопровода	4,7	325069,12	95866,76	1527825	450574	14092	1183036	2927729
						226204,02	28048,18	1063159	131826	-	36046	

6	11	2301-0405-0203	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	4449,8883	2629		11698756		11698756	-	12634657
						-		-		-	935901	
7	12	2301-0405-0202	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	5606,51	1755		9839425,05		9839425,05	-	10626579
						-		-		-	787154	
8	15	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	48	40087		1924176		1924176	-	2078110
						-		-		-	153934	
9	17	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	244	2169		529236		529236	-	571575
						-		-		-	42339	
10	19	2302-0103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	174	1795		312330		312330	-	337316
						-		-		-	24986	
11	29	2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	200841		200841		200841	-	216908
						-		-		-	16067	
12	30	2302-0101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	18	2892		52056		52056	-	56220
						-		-		-	4164	
13	31	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	30	81503		2445090		2445090	-	2640697
						-		-		-	195607	
14	32	2302-0803-0410	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	172836		172836		172836	-	186663
						-		-		-	13827	

15	36	2304-1013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	202	1359		274518		274518	-	296479
						-		-		-	21961	
16	42	2304-1010-3402	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 100, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1159713		2319426		2319426	-	2504980
						-		-		-	185554	
17	46	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	396	16537		6548652		6548652	-	7072544
						-		-		-	523892	
18	56	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	90	24704		2223360		2223360	-	2401229
						-		-		-	177869	
19	57	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	3	43704		131112		131112	-	141601
								-		-	10489	
20	58	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9(92шт) и прим.КС15.9а(90шт)	шт.	182	21190		3856580		3856580	-	4165106
								-		-	308526	
21	59	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9(3шт) и прим.КС20.9б(3шт)	шт.	6	32185		193110		193110	-	208559
								-		-	15449	
22	60	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1(41шт), 2ПП15-1(49шт) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	90	18007		1620630		1620630	-	1750280
								-		-	129650	
23	61	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2	шт.	3	49670		149010		149010	-	160931
								-		-	11921	
24	62	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	5	2763		13815		13815	-	14920
								-		-	1105	
25	63	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	98	1479		144942		144942	-	156537
								-		-	11595	
26	64	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	93	21260		1977180		1977180	-	2135354

								-		-	158174	
27	74	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7821	192,44	182,57	1505089	1427919	-	301924	1951574
						9,87	43,75	77170	342169	-	144561	
28	75	1101-0205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	234,6	1526,14	-	358032	-	-	257783	665080
						1526,14	-	358032	-	-	49265	
29	76	1101-0205-0102	Подбивка пазух труб вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	11,57	1872,95	-	21670	-	-	15602	40254
						1872,95	-	21670	-	-	2982	
30	86	2301-0405-0203	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	2393,7	2629		6293037,3		6293037,3	-	6796480
						-		-		-	503443	
31	104	1125-0204-0101	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм НР = 91 %	м кожуха	19	31625,95	19964,79	600893,05	379331	35247	256131	925586
						9806,05	5007,79	186315	95148	-	68562	
32	105	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37	11886		439782		439782	-	474965
						-		-		-	35183	
33	122	1125-0204-0101	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм НР = 91 %	м кожуха	20	31625,85	19964,75	632517	399295	37101	269613	974300
						9806,05	5007,85	196121	100157	-	72170	
34	123	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33	11886		392238		392238	-	423617
								-		-	31379	
35	140	1125-0204-0101	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм НР = 91 %	м кожуха	8	31626	19964,75	253008	159718	1484	210784	4389720
						9806	5007,75	78448	40062	-	28868	

36	141	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	11886		213948		213948	-	231064
								-		-	17116	
			Итого по Акту выполненных работ					69019281				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					4776562				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6832093				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2019710				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					55969638				
			Накладные расходы, тенге					5720689				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					5790143				
			ИТОГО:					**84608053**				
			Итого с временными		**1,3%**		**1099904,689**	**85707958**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**1774154,725**	**87482112**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**		**1749642,249**	**89231755**				
			Итого с НДС		**12%**		**10707810,56**	**99939565**				
			Итого с учетом скидки:		**10%**		**9993956,526**	**89945609**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

ДЛЯ ФОРМ №2

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 33	25.07.2019	029-011-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области	99 939 565	99 939 565						11 992 748	99 939 565
Итого									99 939 565
Итого с учетом скидки 10%	**89 945 608,00**	**89 945 608,00**						**10 793 472,96**	**89 945 608,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

SANA-2015. Версия 18.3 от 02.07.18 г. Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 2-4-1									
1	1	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	28975	192,44	182,58	5575949	5290255,5	-	1118557	7230129
						9,87	43,75	285983	1267656	-	535565	
2	2	1101-0205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	896	1526,14	-	1367421	-	-	984543	2540121
						1526,14	-	1367421	-	-	188157	
3	3	1101-0205-0102	Подбивка пазух труб вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	99,6	1872,99	-	186550	-	-	134316	346535
						1872,99	-	186550	-	-	25669	
4	4	1123-0101-0101	Устройство основания из песка НР = 99 %	м3 грунта	995,7	3037,3	153,58	3024240	152920	1915627	988400	4333651
						959,82	42,88	955693	42691	-	321011	
5	10	1122-0501-0103	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметром до 110 мм НР = 99 %	км трубопровода	4,7	325069,12	95866,76	1527825	450574	14092	1183036	2927729
						226204,02	28048,18	1063159	131826	-	36046	

6	11	2301-0405-0203	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	4449,8883	2629		11698756		11698756	-	12634657
						-		-		-	935901	
7	12	2301-0405-0202	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	5606,51	1755		9839425,05		9839425,05	-	10626579
						-		-		-	787154	
8	15	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	48	40087		1924176		1924176	-	2078110
						-		-		-	153934	
9	17	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	244	2169		529236		529236	-	571575
						-		-		-	42339	
10	19	2302-0103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	174	1795		312330		312330	-	337316
						-		-		-	24986	
11	29	2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	200841		200841		200841	-	216908
						-		-		-	16067	
12	30	2302-0101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	18	2892		52056		52056	-	56220
						-		-		-	4164	
13	31	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	30	81503		2445090		2445090	-	2640697
						-		-		-	195607	
14	32	2302-0803-0410	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	172836		172836		172836	-	186663
						-		-		-	13827	

15	36	2304-1013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	202	1359		274518		274518	-	296479
						-		-		-	21961	
16	42	2304-1010-3402	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 100, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1159713		2319426		2319426	-	2504980
						-		-		-	185554	
17	46	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	396	16537		6548652		6548652	-	7072544
						-		-		-	523892	
18	56	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	90	24704		2223360		2223360	-	2401229
						-		-		-	177869	
19	57	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	3	43704		131112		131112	-	141601
								-		-	10489	
20	58	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9(92шт) и прим.КС15.9а(90шт)	шт.	182	21190		3856580		3856580	-	4165106
								-		-	308526	
21	59	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9(3шт) и прим.КС20.9б(3шт)	шт.	6	32185		193110		193110	-	208559
								-		-	15449	
22	60	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1(41шт), 2ПП15-1(49шт) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	90	18007		1620630		1620630	-	1750280
								-		-	129650	
23	61	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2	шт.	3	49670		149010		149010	-	160931
								-		-	11921	
24	62	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	5	2763		13815		13815	-	14920
								-		-	1105	
25	63	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	98	1479		144942		144942	-	156537
								-		-	11595	
26	64	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	93	21260		1977180		1977180	-	2135354

								-		-	158174	
27	74	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7821	192,44	182,57	1505089	1427919	-	301924	1951574
						9,87	43,75	77170	342169	-	144561	
28	75	1101-0205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	234,6	1526,14	-	358032	-	-	257783	665080
						1526,14	-	358032	-	-	49265	
29	76	1101-0205-0102	Подбивка пазух труб вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	11,57	1872,95	-	21670	-	-	15602	40254
						1872,95	-	21670	-	-	2982	
30	86	2301-0405-0203	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	2393,7	2629		6293037,3		6293037,3	-	6796480
						-		-		-	503443	
31	104	1125-0204-0101	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм НР = 91 %	м кожуха	19	31625,95	19964,79	600893,05	379331	35247	256131	925586
						9806,05	5007,79	186315	95148	-	68562	
32	105	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37	11886		439782		439782	-	474965
						-		-		-	35183	
33	122	1125-0204-0101	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм НР = 91 %	м кожуха	20	31625,85	19964,75	632517	399295	37101	269613	974300
						9806,05	5007,85	196121	100157	-	72170	
34	123	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33	11886		392238		392238	-	423617
								-		-	31379	
35	140	1125-0204-0101	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм НР = 91 %	м кожуха	8	31626	19964,75	253008	159718	1484	210784	4389720
						9806	5007,75	78448	40062	-	28868	

36	141	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	11886		213948		213948	-	231064
								-		-	17116	
			Итого по Акту выполненных работ					69019281				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					4776562				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6832093				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2019710				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					55969638				
			Накладные расходы, тенге					5720689				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					5790143				
			ИТОГО:					**84608053**				
			Итого с временными		**1,3%**		**1099904,689**	**85707958**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**1774154,725**	**87482112**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**		**1749642,249**	**89231755**				
			Итого с НДС		**12%**		**10707810,56**	**99939565**				
			Итого с учетом скидки:		**10%**		**9993956,526**	**89945609**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.