Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №1 от 05.12.2019 г. К договору № 33 от 25.07.2019 г.	05.12.2019	029-011-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области	208 645 813	50 367 744						6 044 129	50 367 744
Итого									50 367 744
Итого с учетом скидки 10%	**187 781 230,59**	**45 330 969,59**						**4 856 889,60**	**45 330 969,59**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Оспанов С.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коныр, Ескельдинского района, Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 1-1-1									
1	4	1105-0101-4809	Скважины диаметром 295 мм. Бурение скважин вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 9 НР = 99 % К=2,000;	м скважины	80,0	54037,53	34369,03	4323002	2749522,4	-	884313	7776039
						19668,5	16657,69	1573480	1332615,2	-	177046	
			Локальный сметный расчет 2-1-1									
			Раздел 1 Устройство насосной станции									
			1.1 Земляные работы									
2	1	1101-0104-0101	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м грунты 1 группы (срезка растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	5,4	39,07	39,07	211	211	–	56	
						–	14,44	–	78	–	21	288
3	2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	70,86	192,44	182,57	13636	12937	–	2735	
						9,86	43,75	699	3100	–	1310	17681
4	3	1101-0205-0303	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР= 72 %	м3 грунта	2,12	2457,55	–	5210	–	–	3751	
						2457,55	–	5210	–	–	717	9678
5	4	4131-0104-0301	Погрузка грунта К=1,650;	т	29,007	220		6382		–	–	
						–		–		–	511	6893
6	5	4101-0104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650;	т	29,007	415		12038		–	–	
						–		–		–	963	13001
7	6	1101-0105-0502	Устройство насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16	62,31	62,31	997	997	–	288	
						–	25	–	400	–	103	1388

8	7	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ямы. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,9	796,15	–	3105	–	–	2236	
						796,15	–	3105	–	–	427	5768
9	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40,9	31,96	31,96	1307	1307	–	348	
						–	11,81	–	483	–	132	1787
10	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40,9	143,96	66,41	5888	2716	–	3231	
						77,56	32,15	3172	1315	–	730	9849
			1.2 Установка ж/б изделий									
11	10	1122-1301-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	4,02	33186,32	8498,51	133409	34164	61277	51327	
						9444,78	3451,99	37968	13877	–	14779	199515
12	11	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7337		14674		14674	–	
						–		–		–	1174	15848
13	12	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	32185		128740		128740	–	
						–		–		–	10299	139039
14	13	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35064		70128		70128	–	
						–		–		–	5610	75738
15	14	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10848		21696		21696	–	
						–		–		–	1736	23432
16	15	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1479		2958		2958	–	
						–		–		–	237	3195
17	16	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18977		37954		37954	–	
						–		–		–	3036	40990
18	17	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0776	550868		42747		42747	–	
						–		–		–	3420	46167
19	18	1108-0101-0201	Устройство песчано-гравийного основания НР = 93 %	м3 основания	1,48	3184,46	904,73	4713	1339	2288	1525	
						733,78	374,32	1086	554	–	499	6737
20	19	1111-0101-1903	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 25 мм (0,44/0,1) НР = 94 %	м2 покрытия	8,8	937,61	63,52	8251	559	6425	1396	
						143,98	24,77	1267	218	–	772	10419
21	20	1111-0101-1904	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 НР = 94 % К=15,000;	м2 покрытия	132	158,94	3,26	20980	430	17878	2709	
						20,24	1,59	2672	210	–	1895	25584

22	21	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	42	1952,67	44,31	82012	1861	71490	8390	
						206,21	8,57	8661	360	–	7232	97634
23	22	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через колодцы диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	5216	–	10432	–	5117	5209	
						2657,5	–	5315	–	–	1251	16892
			1.3 Устройство крышки									
24	23	1110-0206-0103	Перегородки дощатые щитовые. Сборка НР = 90 %	м2 перегородок (без вычета проемов)	0,51	447,06	25,49	228	13	13	187	
						396,08	11,76	202	6	–	33	448
25	24	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,0225	12088,89	844,44	272	19	–	199	
						11244,44	400	253	9	–	38	509
26	25	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,51	2801,96	13,73	1429	7	913	469	
						998,04	1,96	509	1	–	152	2050
27	26	2113-0211-0501	Петля накладная	шт	2	298		596		596	–	
						–		–		–	48	644
28	27	1110-0116-0201	Стены рубленые. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 стен	0,51	190,2	–	97	–	62	32	
						68,63	–	35	–	–	10	139
			Раздел 2 Тех.оборудование									
			2.1 Оголовок трубчатого колодца									
29	28	1109-0305-0302	Монтаж устьевого оголовка ОГ-100 и патрубка внутри здания массой до 0,5 т НР = 69 %	т конструкций	0,42888	57673,48	2825,97	24735	1212	1598	15243	
						51121,53	389,39	21925	167	–	3198	43176
30	29	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (оголовок и патрубок)	т	0,42888	496929		213123		213123	–	
						–		–		–	17050	230173
31	30	1109-0301-0101	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью массой до 0,1 т НР = 69 %	т конструкций	0,0885	80056,5	42949,15	7085	3801	1062	2215	
						25107,34	11163,84	2222	988	–	744	10044
32	31	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0885	438742		38829		38829	–	
						–		–		–	3106	41935
			2.2 Оборудование насосной									
33	32	1118-0501-0101	Установка центробежных насосов с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т НР = 98 %	насос	2	18820	401,5	37640	803	6521	29954	
						15158	124,5	30316	249	–	5408	73002
34	33	5800-0000-0000 (пл) (об)Инвольт	Насос ЭЦВ 6-6,5-105	шт	4	154464		617856		–	–	
										617856		617856

35	34	1116-0901-0502	Установка счетчика, диаметр до 50 мм. НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	4185	117,5	8370	235	5239	2886	
						1448	24,5	2896	49	–	900	12156
36	35	2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт	2	35144		70288		70288	–	
						–		–		–	5623	75911
37	36	1116-0601-0102	Установка кранов шаровых диаметром 50 мм НР = 98 %	шт	2	2073	117,5	4146	235	601	3292	
						1655	24,5	3310	49	–	595	8033
38	37	2304-0905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	2	7238		14476		14476	–	
						–		–		–	1158	15634
39	38	1122-1001-0101	Установка одинарных вантузов НР = 99 %	шт	6	59492,33	52	356954	312	345697	10981	
						1824,17	24,5	10945	147	–	29435	397370
40	39	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2494,5	–	4989	–	4429	549	
						280	–	560	–	–	443	5981
41	40	1116-0401-0401	Установка фланцевых соединений диаметром 50 мм НР = 98 %	соединение	8	3825,38	108,25	30603	866	19960	9678	
						1222,13	12,25	9777	98	–	3222	43503
42	41	2302-0101-0716	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1294		5176		5176	–	
						–		–		–	414	5590
43	42	1116-0401-0402	Установка фланцевых соединений диаметром 65 мм НР = 98 %	соединение	2	5689	166,5	11378	333	7328	3667	
						1858,5	12,5	3717	25	–	1204	16249
44	43	1123-0201-0101	Укладка трубопровода из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм (вентиляц.труба) НР = 99 %	км трубопровода	0,004	543250	3250	2173	13	534	1616	
						406500	1500	1626	6	–	303	4092
45	44	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4	693		2772		2772	–	
						–		–		–	222	2994
46	45	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	0,32	90,63	–	29	–	21	6	
						25	–	8	–	–	3	38
47	46	1122-0801-0105	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 100-250 мм НР = 99 %	т фасонных частей	0,04592	1285779,62	465418,12	59043	21372	16635	27081	
						458101,05	137608,89	21036	6319	–	6890	93014
48	47	2404-0207-3947	Набивки сальниковые, хлопчатобумажные, пропитанные ГОСТ Р 51177-98	кг	2	3153		6306		6306	–	
						–		–		–	504	6810
49	48	1122-0301-0102	Укладка труб водопроводных стальных, диаметром 89 мм (патрубки) НР = 99 %	км трубопровода	0,00076	432894,74	77631,58	329	59	11	278	

						340789,47	28947,37	259	22	–	49	656
50	49	2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,76	2394		1819		1819	–	1965
						–		–		–	146	
51	50	1122-0301-0101	Укладка труб водопроводных стальных, диаметром 50 мм (патрубки) НР = 99 %	км трубопровода	0,0003	413333,33	63333,33	124	19	3	107	249
						340000	20000	102	6	–	18	
52	51	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	1241		372		372	–	402
						–		–		–	30	
53	52	1109-0601-0102	Монтаж ребра из толстолистовой стали НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,0032	54062,5	2812,5	173	9	11	107	302
						47812,5	625	153	2	–	22	
54	53	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0032	438742		1404		1404	–	1516
						–		–		–	112	
55	54	1122-0301-0210	Укладка труб водопроводных стальных, диаметром 426 мм НР= 99 %	км трубопровода	0,002	2177500	1067000	4355	2134	138	2808	7736
						1041500	376500	2083	753	–	573	
56	55	2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	18721		37442		37442	–	40437
						–		–		–	2995	
57	56	1109-0601-0102	Монтаж кольца из толстолистовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,0148	53851,35	2432,43	797	36	53	493	1393
						47837,84	405,41	708	6	–	103	
58	57	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0148	438742		6493		6493	–	7012
						–		–		–	519	
59	58	1122-1201-0111	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм НР = 99 %	фланец	4	21444,25	16121,5	85777	64486	1953	35368	130837
						4834,5	4096,75	19338	16387	–	9692	
60	59	2302-0103-0120	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	4	21041		84164		84164	–	90897
						–		–		–	6733	
61	60	1107-0107-0104	Установка изделий монтажных массой свыше 20 кг (для повыш-я сейсмостойкости) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0876	669189,5	6449,77	58621	565	54425	4413	68077
						41449,77	1244,29	3631	109	–	5043	

						–		–		–	3974	53644
72	9	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2763		5526		5526	–	
						–		–		–	442	5968
73	10	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21260		21260		21260	–	
						–		–		–	1701	22961
74	11	2106-0304-0401	Лестницы приставные (стремянка)	т	0,01708	550868		9409		9409	–	
						–		–		–	753	10162
75	12	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг. НР = 91 % К=4,000;	т	0,02108	387666,03	1233,4	8172	26	3446	4287	
						222960,15	521,82	4700	11	–	997	13456
76	13	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (повыш-е сейсмостойкости) НР = 118 % К=6,000;	т стальных элементов	0,01116	686379,93	6630,82	7660	74	6957	759	
						56362,01	1254,48	629	14	–	674	9093
77	14	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,54	155,56	1,85	84	1	66	12	
						31,48	–	17	–	–	8	104
78	15	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	0,54	88,89	–	48	–	35	9	
						24,07	–	13	–	–	5	62
79	16	1108-0101-0301	Гидроизоляция горизонтальная дна колодца (1кг/1м2) НР = 93 %	м2 поверхности	15	402,4	10,4	6036	156	1	5536	
						391,93	4,93	5879	74	–	926	12498
80	17	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 К=15,000;	кг	15	1647		24705		24705	–	
						–		–		–	1976	26681
81	18	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	11312		226		226	–	
						–		–		–	18	244
82	19	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,2	580		116		116	–	
						–		–		–	9	125
83	20	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1008	67,5	2016	135	123	1740	
						879	–	1758	–	–	300	4056
84	21	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2199		4398		4398	–	
						–		–		–	352	4750
85	22	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	0,55	17390,91	1078,18	9565	593	8335	691	
						1158,18	221,82	637	122	–	820	11076
			1.3 Установка хлор-сатуратора									
86	23	1109-0601-0102	Монтаж хлор-сатуратора НР = 69 %	т конструкций	0,1	53850	2530	5385	253	351	3329	

						47810	440	4781	44	–	697	9411
87	24	5800-0002-0080 (пл) (об)"Экотех"	Хлор-сатуратор ХС-10-100 (корпус из нержавеющей стали) (1-раб., 1-рез.)	шт	2	370536		741072		–	–	
						–		–		741072	–	741072
88	25	1122-0901-0103	Установка задвижек чугунных диаметром 100 мм НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1928	78	1928	78	330	1541	
						1520	37	1520	37	–	278	3747
89	26	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20016		20016		20016	–	
						–		–		–	1601	21617
90	27	1118-1101-0102	Установка манометра с трехходовым краном НР = 98 %	комплект	2	2494,5	–	4989	–	4429	549	
						280	–	560	–	–	443	5981
91	28	1122-0301-0103	Установка трубы диаметром 100 мм для зонта НР = 99 %	км трубопровода	0,0021	480952,38	101428,57	1010	213	35	835	
						362857,14	38571,43	762	81	–	148	1993
92	29	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1	2436		5116		5116	–	
						–		–		–	409	5525
93	30	1120-0701-0101	Установка вентиляционного зонта из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм НР = 98 %	зонт	1	2470	40	2470	40	2017	417	
						413	12	413	12	–	231	3118
94	31	1122-0801-0105	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 100-250 мм НР = 99 %	т фасонных частей	0,03589	1285734,19	465394,26	46145	16703	13001	21166	
						458094,18	137614,93	16441	4939	–	5385	72696
95	32	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1007,75	67,25	4031	269	246	3481	
						879	–	3516	–	–	601	8113
96	33	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2199		8796		8796	–	
						–		–		–	704	9500
97	34	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	771	50,5	1542	101	93	1335	
						674	–	1348	–	–	230	3107
98	35	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1742		3484		3484	–	
						–		–		–	279	3763
			Раздел 2 Противопросадочные мероприятия									
99	36	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,25	144	66,45	1764	814	–	968	
						77,55	32,16	950	394	–	219	2951

100	37	1108-0101-0301	Гидроизоляция горизонтальная дна колодца (1кг/1м2) НР = 93 %	м2 поверхности	3,2	402,19	10,31	1287	33	–	1181	
						391,88	5	1254	16	–	197	2665
101	38	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 К=3,200;	кг	3,2	1647		5270		5270	–	
						–		–		–	422	5692
102	39	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,076	8903		677		677	–	
						–		–		–	54	731
103	40	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	1	15356	1078	15356	1078	13120	1257	
						1158	223	1158	223	–	1329	17942
104	41	1111-0101-0205	Устройство глинянного замка с уплотнением трамбовками НР =94 %	м3 подстилающего слоя	2,88	12016,67	2728,47	34608	7858	7342	22389	
						6738,89	1531,25	19408	4410	–	4560	61557
			Локальный сметный расчет 2-1-3									
			Раздел 1 Водопроводные колодцы									
			1.1 Земляные работы									
105	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	483,4	192,44	182,58	93027	88257	–	18662	
						9,87	43,75	4770	21149	–	8935	120624
106	2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	461	31,95	31,95	14729	14729	–	3919	
						–	11,81	–	5443	–	1492	20140
107	3	1101-0107-1802	Планировка вручную выемки группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	57,25	132,35	–	7577	–	–	5455	
						132,35	–	7577	–	–	1043	14075
108	4	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,4	61,61	61,61	1380	1380	–	317	
						–	19,64	–	440	–	136	1833
109	5	1123-0101-0101	Устройство основания из песчано-гравийной смеси НР = 99 %	м3 основания	5,72	2654,37	153,5	15183	878	8815	5678	
						959,79	42,83	5490	245	–	1669	22530
			1.2 Устройство колодца									

110	6	1122-1301-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,99	33186,08	8498,54	364715	93399	167518	140320	
						9444,77	3452,14	103798	37939	–	40403	545438
111	7	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	24704		123520		123520	–	
						–		–		–	9882	133402
112	8	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43704		43704		43704	–	
						–		–		–	3496	47200
113	9	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев (КС15.9=5шт), (КС15.9а=5шт) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	21190		211900		211900	–	
						–		–		–	16952	228852
114	10	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19182		38364		38364	–	
						–		–		–	3069	41433
115	11	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев (КС20.9=2шт), (КС20.9а=1шт) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	32185		96555		96555	–	
						–		–		–	7724	104279
116	12	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	22792		113960		113960	–	
						–		–		–	9117	123077
117	13	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	49670		49670		49670	–	
						–		–		–	3974	53644
118	14	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	1479		22185		22185	–	
						–		–		–	1775	23960
119	15	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2763		8289		8289	–	
						–		–		–	663	8952
120	16	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	18977		113862		113862	–	
						–		–		–	9109	122971
121	17	2106-0304-0401	Лестницы приставные (стремянка)	т	0,13472	550868		74213		74213	–	
						–		–		–	5937	80150
122	18	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг. НР = 91 %	т	0,02619	387628,87	1221,84	10152	32	4281	5326	
						222947,69	534,56	5839	14	–	1238	16716
			Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (повыш-е	т стальных элементов	0,241	686410,79	6655,6	165425	1604	150237	16388	

						56365,15	1261,41	13584	304	–	14545	196358
124	20	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	4,2	155,95 31,43	2,38 0,48	655 132	10 2	513 –	92 60	807
125	21	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	4,2	90 24,05	1,67 0,48	378 101	7 2	270 –	71 36	485
126	22	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетонных стен НР = 93 %	м2 поверхности	117	848,98 255,88	20,12 2,45	99331 29938	2354 287	67039 –	28109 10195	137635
127	23	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,09	11312		1018 –		1018 –	– 81	1099
128	24	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1	580 –		580 –		580 –	– 46	626
129	25	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 % К=6,000;	м3	3,3	17390 1158,18	1077,58 222,12	57387 3822	3556 733	50009 –	4145 4923	66455
			Раздел 2 Противопросадочные мероприятия									
130	26	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	57,25	143,95 77,54	66,41 32,16	8241 4439	3802 1841	– –	4522 1021	13784
131	27	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,33	8903 –		11841 –		11841 –	– 947	12788
132	28	1111-0101-0205	Устройство глинянного замка с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,88	12016,67 6738,89	2728,47 1531,25	34608 19408	7858 4410	7342 –	22389 4360	61557
			Локальный сметный расчет 2-1-4 Раздел 1 Водопровод 1.1 Земляные работы									
133	1	1101-0101-0314	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1609,43	192,44 9,87	182,59 43,73	309722 15880	293842 70413	– –	62131 10748	401601
134	2	1101-0205-0302	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	49,77	1526,14 1526,14	– –	75936 75936	– –	– –	34688 10432	141096
135	3	1101-0201-0501	Предварительная трамбовка грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	119,7	143,96 77,54	66,42 32,16	17232 9282	7950 3849	– –	9454 2135	28821
136	4	1123-0101-0101	Устройство основания из мягкого грунта НР = 99 %	м3 основания	20,15	1113,4 959,8	153,6 42,88	22435 19340	3095 864	– –	20002 3395	45832

137	5	1101-0205-0102	Подбивка пазух труб вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	8,06	1872,95	–	15096	–	–	10869	
						1872,95	–	15096	–	–	2077	28042
138	6	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	331,84	192,44	182,58	63860	60586	–	12810	
						9,87	43,75	3274	14518	–	6134	82804
139	7	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненн ого грунта	331,84	143,96	66,41	47771	22039	–	26210	
						77,54	32,16	25732	10671	–	5918	79899
140	8	1101-0104-0402	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	1299,15	31,95	31,95	41508	41508	–	11045	
						–	11,81	–	15340	–	4204	56757
141	9	1101-0104-0408	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1299,15	15,78	15,78	20496	20496	–	5454	
						–	5,83	–	7575	–	2076	28026
142	10	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненн ого грунта	1299,15	16,77	16,77	21791	21791	–	6063	
						–	6,48	–	8421	–	2228	30082
			1.2 Трубопроводная арматура									
143	11	1122-0901-0103	Установка задвижек чугунных диаметром 100 мм НР = 99 %	задвижка или клапан	12	1928,92	78	23147	936	3966	18499	
						1520,42	36,75	18245	441	–	3332	44978
144	12	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	12	40087		481044		481044	–	
						–		–		–	38484	519528
145	13	1116-0601-0101	Установка вентилей, диаметром до 25 мм НР = 98 %	шт.	1	1839	91	1839	91	93	1634	
						1655	12	1655	12	–	278	3751
146	14	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	455		455		455	–	
						–		–		–	36	491
147	15	1118-1001-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения, диаметр до 25 мм НР = 98 %	фильтр	1	1052	148	1052	148	14	916	
						890	45	890	45	–	157	2125
148	16	2304-1013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1359		1359		1359	–	
						–		–		–	109	1468
			1.3 Прокладка трубопроводов									

149	17	1122-0301-0103	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 114 мм с гидравлическим испытанием НР= 99 %	км трубопровода	0,1978	483832,15	101693,63	95702	20115	3809	78520	
						362881,7	38094,03	71778	7535	–	13938	188160
150	18	2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	198,5912	3011		597958		597958	–	
						–		–		–	47837	645795
151	19	1122-0501-0101	Укладка полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,0265	269471,7	66905,66	7141	1773	22	5801	
						201735,85	19396,23	5346	514	–	1035	13977
152	20	2301-0501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	26,765	103		2757		2757	–	
						–		–		–	221	2978
153	21	1122-0301-0105	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 150 мм (футляры) НР = 99 % К=21,000;	км трубопровода	0,0042	753095,24	220952,38	3163	928	203	2323	
						483809,52	74761,9	2032	314	–	439	5925
154	22	2301-0201-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=21,000;	м	4,2	4248		17842		17842	–	
						–		–		–	1427	19269
155	23	1122-0501-0103	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметром до 110 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,2215	325069,98	95869,07	72003	21235	664	55754	
						226203,16	28049,66	50104	6213	–	10221	137978
156	24	2301-0405-0602	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90х8,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	223,715	2888		646089		646089	–	
						–		–		–	51687	697776
157	25	1122-0701-0103	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 100 мм. НР = 99 %	км трубопровода	0,4458	61229,25	–	27296	–	3740	23320	
						52839,84	–	23556	–	–	4049	54665
			1.4 Фасонные изделия									
158	26	1122-0801-0105	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 100-250 мм (тройники, крестовина, отводы) НР = 99 %	т фасонных частей	0,888	1285775,9	465416,67	1141769	413290	321681	523718	
						458105,86	137623,87	406798	122210	–	133239	1798726
159	27	1122-1201-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (19+2) НР = 99 %	фланец	21	1007,9	67,33	21166	1414	1293	18274	
						879	–	18459	–	–	3155	42595
160	28	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	19	3019		57361		57361	–	
						–		–		–	4589	61950

161	29	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2199		4398		4398	–	
						–		–		–	352	4750
162	30	1122-0801-0201	Установка ПХВ втулок под фанец НР = 99 %	шт.	5	1293,2	827	6466	4135	–	3458	
						466,2	232,4	2331	1162	–	794	10718
163	31	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1256		2512		2512	–	
						–		–		–	201	2713
164	32	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	942		2826		2826	–	
						–		–		–	226	3052
			Раздел 2 Изоляционные работы									
165	33	1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0038	1615526,32	137631,58	6139	523	4782	923	
						219473,68	25789,47	834	98	–	565	7627
166	34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,2	84,29	2,14	354	9	173	120	
						40,95	0,48	172	2	–	38	512
			Раздел 3 Трубы к септику									
167	35	1122-0501-0103	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметром 110 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,012	325000	95833,33	3900	1150	36	3020	
						226166,67	28083,33	2714	337	–	554	7474
168	36	2301-0405-0203	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	12,12	26,29		31863		31863	–	
						–		–		–	2549	34412
			Локальный сметный расчет 2-1-5									
			Раздел 1 Устройство колодца									
			1.1 Земляные работы									
169	1	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,28	192,44	182,56	2748	2607	–	552	
						9,87	43,77	141	625	–	264	3564
170	2	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами грунта 2 группы. НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,94	1831,44	–	3553	–	–	2558	
						1831,44	–	3553	–	–	489	6600
171	3	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	11,02	31,94	31,94	352	352	–	94	
						–	11,8	–	130	–	36	482

172	4	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,02	144,01	66,42	1587	732	–	870	
						77,59	32,12	855	354	–	197	2654
173	5	4131-0104-0101	Погрузка грунта (излишек) К=1,600;	т	8,32	294		2446		–	–	
						–		–		–	196	2642
174	6	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	8,32	110		915		–	–	
						–		–		–	73	988
			1.2 Установка ж/б изделий									
175	7	1123-0601-0103	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром в сухих грунтах НР =99 %	м3 конструкций колодца	1,45	33645,52	9853,1	48786	14287	11855	28030	
						15616,55	3909,66	22644	5669	–	6145	82961
176	8	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1479		1479		1479	–	
						–		–		–	118	1597
177	9	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12147		12147		12147	–	
						–		–		–	972	13119
178	10	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев (КС10.9=4шт, КС10.9а=1шт) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13066		65330		65330	–	
						–		–		–	5226	70556
179	11	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2763		2763		2763	–	
						–		–		–	221	2984
180	12	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18977		18977		18977	–	
						–		–		–	1518	20495
181	13	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	0,6	349		209		209	–	
						–		–		–	17	226
182	14	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (стремянка)	т	0,03328	550868		18333		18333	–	
						–		–		–	1467	19800
183	15	1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР = 91 %	т	0,05696	187201,54	1228,93	10663	70	9310	1195	
						22524,58	526,69	1283	30	–	949	12807
184	16	1123-0101-0103	Устройство основания из гравия под колодец НР = 99 %	м3 основания	1,27	5136,22	223,62	6523	284	5020	1285	
						959,84	62,2	1219	79	–	625	8433
185	17	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетонных стен НР = 93 %	м2 поверхности	11,9	849,08	20,17	10104	240	6819	2859	
						255,88	2,44	3045	29	–	1037	14000
186	18	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,13	153,85	–	20	–	16	3	
						30,77	–	4	–	–	2	25

7	19	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	0,13	84,62	–	11	–	8	2	
						23,08	–	3	–	–	1	14
8	20	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	0,55	16381,82	1078,18	9010	593	7780	691	
						1158,18	221,82	637	122	–	776	10477
			Локальный сметный расчет 2-1-6									
			Раздел 1 Земляные работы									
9	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	74	192,45	182,58	14241	13511	–	2857	
						9,86	43,76	730	3238	–	1368	18466
0	2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	61,6	31,95	31,95	1968	1968	–	523	
						–	11,8	–	727	–	199	2690
1	3	1101-0107-1802	Планировка вручную выемки группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	12,5	132,32	–	1654	–	–	1191	
						132,32	–	1654	–	–	228	3073
2	4	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,7	61,62	61,62	228	228	–	53	
						–	19,73	–	73	–	22	303
			Раздел 2 Устройство колодца									
			2.1 Установка ж/б изделий									
93	5	1123-0601-0105	Устройство септика диаметром 1,5 м НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,77	27341,24	6575,71	48394	11639	17512	23747	
						10871,75	2680,23	19243	4744	–	5771	77912
94	6	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24704		24704		24704	–	
						–		–		–	1976	26680
95	7	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21190		42380		42380	–	
						–		–		–	3390	45770
96	8	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11716		11716		11716	–	
						–		–		–	937	12653
97	9	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18007		18007		18007	–	
						–		–		–	1441	19448
98	10	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2763		5526		5526	–	
						–		–		–	442	5968

199	11	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1479		4437		4437	–	
						–		–		–	355	4792
200	12	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18977		18977		18977	–	
						–		–		–	1518	20495
201	13	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (повыш-е сейсмостойкости) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0036	686388,89	6666,67	2471	24	2244	245	
						56388,89	1388,89	203	5	–	217	2933
202	14	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	11312		226		226	–	
						–		–		–	18	244
203	15	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,2	580		116		116	–	
						–		–		–	9	125
204	16	1120-0701-0102	Установка вентиляционного зонта из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм НР = 98 %	зонт	1	3438	40	3438	40	2985	417	
						413	12	413	12	–	308	4163
205	17	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	11	599		6589		6589	–	
						–		–		–	527	7116
206	18	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	0,55	15356,36	1078,18	8446	593	7216	691	
						1158,18	221,82	637	122	–	731	9868
			2.2 Устройство деревянной крышки									
207	19	1110-0206-0103	Устройство крышки диаметром 0,7 м (п*r2(в квадрате)) НР = 90 %	м2 перегородок (без вычета проемов)	0,4	445	25	178	10	10	147	
						395	12,5	158	5	–	26	351
208	20	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943- 92	м2	0,4	33423		13369		13369	–	
						–		–		–	1070	14439
209	21	2113-0211-0501	Петля накладная	шт	1	298		298		298	–	
						–		–		–	24	322
210	22	1110-0116-0201	Антисептирование крышки НР =90 %	м2 стен	0,4	190	–	76	–	49	24	
						67,5	–	27	–	–	8	108
			Раздел 3 Отделка стен колодца									
211	23	1115-0203-0203	Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное (19+3,14) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,14	1284,87	73,62	28447	1630	7370	16565	
						878,36	56,87	19447	1259	–	3601	48613
212	24	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стенам колодца НР = 93 %	м2 поверхности	26	848,96	20,12	22073	523	14897	6247	
						255,88	2,46	6653	64	–	2266	30586
			Локальный сметный расчет 2-1-8									
			Раздел 1 Силовое оборудование									
213	1	1308-0303-1204	Установка на конструкции на стене или колонне поста управления кнопочного общего назначения количество элементов поста до 3. НР = 72 %	шт.	1	4368	25	4368	25	1929	1738	
						2414	–	2414	–	–	488	6594

214	2	5800-0000-0001 (пл) (об)"Инвольт"	Станция управления и защиты СУЗ-25	шт.	1	91071		91071		–	–	
						–		–		91071	–	91071
215	3	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	600	216,22	95,33	129730	57199	28431	44344	
						73,5	29,15	44100	17489	–	13926	188000
216	4	2900-0000-0011 (пл)"Эл/техника"	Водопогружной провод ВПП 4	м	360	138		49680		49680	–	
						–		–		–	3974	53654
217	5	2900-0000-0012 (пл)"Эл/Техника"	Водопогружной провод ВПП 1,5	м	240	87		20880		20880	–	
						–		–		–	1670	22550
218	6	1308-0206-2202	Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава провода одножильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. НР= 72 %	м	3	92,33	1,67	277	5	58	156	
						71,33	0,67	214	2	–	35	468
219	7	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	695181		2086		2086	–	
						–		–		–	167	2253
220	8	1308-0206-2201	Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава провода одножильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 НР = 72 %	м	3	78,67	0,67	236	2	56	129	
						59,33	0,33	178	1	–	29	394
221	9	2306-0201-0301	Кабели контрольные КВВГ 7х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,003	235404		706		706	–	
						–		–		–	56	762
222	10	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	7	254,57	9,43	1782	66	553	853	
						166,14	3,14	1163	22	–	211	2846
223	11	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	7	29		203		203	–	
						–		–		–	16	219
224	12	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	5	281,4	11,8	1407	59	398	699	
						190	4,2	950	21	–	168	2274
225	13	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	69		345		345	–	
						–		–		–	28	373
226	14	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3060	88	3060	88	426	1855	
						2546	30	2546	30	–	393	5308
227	15	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510		8510		8510	–	
						–		–		–	681	9191
228	16	1308-0305-0103	Монтаж автоматических выключателей НР = 72 %	шт.	9	1012,22	17	9110	153	1166	5629	
						865,67	3	7791	27	–	1179	15918

229	17	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	
						–		–		–	118	1591
230	18	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473		2946		2946	–	
						–		–		–	236	3182
231	19	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465		2790		2790	–	
						–		–		–	223	3013
232	20	1310-0702-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной НР = 61 %	шт.	1	629	–	629	–	4	381	
						625	–	625	–	–	81	1091
233	21	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	1	3592		3592		3592	–	
						–		–		–	287	3879
			Раздел 2 Эл/освещение									
234	22	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	1803	719	3606	1438	258	2060	
						955	475,5	1910	951	–	453	6119
235	23	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	564		1128		1128	–	
						–		–		–	90	1218
236	24	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	583		117		117	–	
						–		–		–	9	126
237	25	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	431	3	431	3	8	303	
						420	1	420	1	–	59	793
238	26	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	449		449		449	–	
						–		–		–	36	485

239	27	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	20	424,5	174,4	8490	3488	1327	3371	
						183,75	50,35	3675	1007	–	949	12810
240	28	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	157082		3142		3142	–	
						–		–		–	251	3393
241	29	1310-0702-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной НР = 61 %	шт.	2	628,5	–	1257	–	8	762	
						624,5	–	1249	–	–	162	2181
242	30	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 (прим.к У409)	шт.	2	263		526		526	–	
						–		–		–	42	568
243	31	2900-0000-0013 (пл)"КазСвет"	Светильник ФЖА 1.02	шт.	1	13549		13549		13549	–	
						–		–		–	1084	14633
			Раздел 3 Заземление									
244	32	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	470,9	22,2	4709	222	2588	1408	
						189,9	5,6	1899	56	–	489	6606
245	33	1308-0208-0101	Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали размером до 50х50х5 мм (8/2) НР = 72 %	шт.	4	4192	191	16768	764	11731	3239	
						1068,25	56,5	4273	226	–	1601	21608
			Локальный сметный расчет 2-1-9									
			Раздел 1 Наружное освещение									
			1.1 Кабельная траншея									
246	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	30,87	192,45	182,57	5941	5636	–	1192	
						9,88	43,76	305	1351	–	571	7704
247	2	1308-0201-0301	Устройство постели под кабель НР = 72 %	м кабеля	154,53	489,62	416,12	75663	64304,85037	–	24695,14743	
						73,5	148,45	11358,27767	22940,6302	–	8028	108387
248	3	1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей (подушка под кабель) грунтом 1 группы НР = 72 %	м3 грунта	10,29	724,78	–	7458	–	–	5370	
						724,78	–	7458	–	–	1026	13854
			1.2 Установка опор и светильников									
249	14	2900-0000-0020 (пл)АСПМК-519	Опора наружного освещения СГК-8-3 70/158-Б	шт	6	60920		365520		365520	–	
						–		–		–	29242	394762
250	15	2900-0000-0021 (пл)АСПМК-519	Кронштейн КРГ 2,0/25-1,42 п	шт	6	7107		42642		42642	–	
						–		–		–	3411	46053
251	16	2900-0000-0022 (пл)АСПМК-519	Закладная деталь ЗДФ 1.6-Б	шт	6	20018		120108		120108	–	
						–		–		–	9609	129717
252	18	2900-0000-0022 (пл)"Эл/комплект"	Светильник LED ШБ/К50 100 Вт	шт	6	40950		245700		245700	–	
						–		–		–	19656	265356
253	20	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=6,000:	км	0,072	157082		11310		11310	–	12215

						–		–		–	905	
254	21	1310-0702-0501	Монтаж на стене коробок ответвительных на опоре НР = 61%	шт	6	628,83	–	3773	–	26	2286	
						624,5	–	3747	–	–	485	6544
255	22	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	263		1578		1578	–	
						–		–		–	126	1704
256	23	2404-0207-3806	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	26592		798		798	–	
						–		–		–	64	862
			Локальный сметный расчет 2-3-1									
			Раздел 1 Земляные работы									
257	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,96	192,23	182,43	569	540	–	114	
						9,8	43,92	29	130	–	55	738
258	2	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,96	61,49	61,49	182	182	–	42	
						–	19,59	–	58	–	18	242
			Раздел 2 Фундамент									
			2.1 Фундамент под контейнер									
259	3	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	0,41	15353,66	1075,61	6295	441	5379	515	
						1158,54	221,95	475	91	–	545	7355
260	4	1106-0101-0119	Устройство фундаментов ленточных бетонных НР = 91 %	м3	6,08	20259,7	1316,28	123179	8003	97242	17862	
						2949,67	278,78	17934	1695	–	11283	152324
261	5	1108-0101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная поверхности фундамента НР = 93 %	м2 поверхности	4,15	678,31	10,36	2815	43	1145	1532	
						392,05	4,82	1627	20	–	348	4695
262	6	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен фундамента НР = 93 %	м2 поверхности	15	849	20,13	12735	302	8595	3604	
						255,87	2,47	3838	37	–	1307	17646
263	7	1111-0101-0803	Устройство засыпной керамзитовой теплоизоляции НР = 94 %	м3 изоляции	2,43	14919,34	1546,91	36254	3759	23918	9240	
						3529,63	515,64	8577	1253	–	3640	49134
			2.2 Крыльцо									
264	8	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	0,13	15353,85	1076,92	1996	140	1705	164	
						1161,54	223,08	151	29	–	173	2333
265	9	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 %	м3	0,6	16310	1653,33	9786	992	7692	1198	
						1836,67	358,33	1102	215	–	879	11863
266	10	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,02279	215512		4912		4912	–	
						–		–		–	393	5305
267	11	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен крыльца НР = 93 %	м2 поверхности	2,46	848,78	20,33	2088	50	1409	591	

						255,69	2,44	629	6	–	214	2893
			Раздел 3 Отмостка									
268	12	1108-0101-0202	Устройство под фундаменты щебеночного основания НР = 93 % К=0,050;	м3 основания	0,84	5017,86	1529,76	4215	1285	2258	1156	
						800	679,76	672	571	–	430	5801
269	13	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=0,070;	м3	1,176	15354,59	1077,38	18057	1267	15428	1477	
						1158,16	221,94	1362	261	–	1563	21097
			Раздел 4 Монтаж контейнера									
270	14	1109-0201-0103	Монтаж контейнера массой свыше 0,25 т НР = 69 %	т конструкций	7	73789,43	8925,29	516526	62477	21663	314043	
						61769,43	3249,86	432386	22749	–	66446	897015
271	15	2900-0103-0001 (пл)"КазКонт"	Утепленный контейнер (модульное здание 6х2,4х2,6(h))	шт.	1	1099500		1099500		1099500	–	
						–		–		–	87960	1187460
			Локальный сметный расчет 2-3-2									
			Раздел 1 Силовое оборудование									
272	1	1308-0304-0203	Установка на стене распределительного пункта, высота и ширина до 600х600 мм НР = 72 %	шт.	1	11200	978	11200	978	7676	2048	
						2546	298	2546	298	–	1060	14308
273	2	5108-0401-0803 (об)	Пункт распределительный ПР 8501-047 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	60653		60653		–	–	
						–		–		60653	–	60653
274	3	1308-0305-0103	Монтаж автоматических выключателей НР = 72 %	шт.	11	1012,18	17	11134	187	1425	6879	
						865,64	2,91	9522	32	–	1441	19454
275	4	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523		1523		1523	–	
						–		–		–	122	1645
276	5	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1473		5892		5892	–	
						–		–		–	471	6363
277	6	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465		2790		2790	–	
						–		–		–	223	3013
278	7	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	250770		1254		1254	–	
						–		–		–	100	1354
279	8	1308-0206-2202	Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава провода одножильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. НР = 72 %	м	10	92,4	1,7	924	17	195	517	
						71,2	0,6	712	6	–	115	1556
280	9	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	695181		6952		6952	–	
						–		–		–	556	7508
281	10	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	10	254,5	9,3	2545	93	790	1220	
						166,2	3,2	1662	32	–	301	4066

282	11	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	29		290		290	–	
						–		–		–	23	313
			Раздел 2 Заземление									
283	12	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12	412,67	17,5	4952	210	2463	1677	
						189,92	4,17	2279	50	–	530	7159
284	13	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	470,9	22,2	4709	222	2588	1408	
						189,9	5,6	1899	56	–	489	6606
285	14	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	52	567,06	24,19	29487	1258	19588	6466	
						166,17	6,54	8641	340	–	2876	38829
			Локальный сметный расчет 2-4-1									
			Раздел 1 Водопровод -В1									
			1.1 Земляные работы									
286	5	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2979,2	192,44	182,58	573317	543942	-	115010	743399
						9,87	43,75	29405	130340	-	55066	
287	6	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненн ого грунта	5974,2	143,96	66,41	860024	396761	–	471867	
						77,54	32,16	463263	192108	–	106551	1438442
			1.2 Прокладка трубопроводов									
288	14	1122-0901-0103	Установка задвижек чугунных диаметром 100 мм НР = 99 %	задвижка или клапан	48	1928,9	78,02	92587	3745	15863	73996	
						1520,4	36,75	72979	1764	–	13327	179910
289	25	1122-0301-0104	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 133 мм (футляры) НР = 99 % К=108,000;	км трубопрово да	0,0216	590370,37	119490,74	12752	2581	649	10393	
						440833,33	45185,19	9522	976	–	1852	24997
290	27	1122-0701-0103	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 100 мм. НР = 99 %	км трубопрово да	9,95683	61230,33	–	609660	–	83551	520848	
						52839,01	–	526109	–	–	90441	1220949
			1.3 Пожарный гидрант									
291	28	1122-1001-0103	Установка гидрантов пожарных НР = 99 %	шт	48	65522,73	168,52	3145091	8089	3047371	92144	
						1867,31	71,75	89631	3444	–	258979	3496214
292	33	1134-0201-0804	Установка указателя пож.гидранта НР = 76 %	шт	48	604,5	–	29016	–	–	22052	
						604,5	–	29016	–	–	4085	55153
			Раздел 2 Трубопроводная арматура									
			2.1 Установка арматуры									
293	35	1118-1001-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения, диаметр до 25 мм НР = 98 %	фильтр	202	1052,29	147,54	212563	29804	2928	185069	
						890,25	44,63	179831	9015	–	31811	429443
294	37	1116-0601-0101	Установка вентилей, диаметром до 25 мм НР = 98 %	шт.	202	1839,68	91,46	371616	18475	18787	330092	
						1655,22	12,25	334354	2475	–	56137	757845

295	39	1116-0901-0501	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм НР = 98 %	счетчик (водомер)	202	529,19	26,01	106896	5254	3335	98766	
						486,67	12,25	98307	2475	–	16453	222115
296	41	1116-0601-0103	Установка регулятора давления диаметром 100 мм НР = 98 %	шт.	2	3729	275	7458	550	1053	5845	
						2927,5	54,5	5855	109	–	1064	14367
297	43	1116-0601-0102	Установка вентилей, диаметром до 50 мм НР = 98 %	шт.	4	1836,75	117,5	7347	470	256	6585	
						1655,25	24,5	6621	98	–	1115	15047
298	47	1122-1001-0101	Установка вантуза одинарного 100 мм НР = 99 %	шт.	1	59492	52	59492	52	57616	1831	
						1824	25	1824	25	–	4906	66229
			2.2 Врезка									
299	48	1122-1101-0103	Врезка в существующие сети из стальных труб из штуцеров (патрубков) стальных, диаметром 100 мм НР = 99 %	врезка	3	7927,67	3848,33	23783	11545	3850	11969	
						2796	1234	8388	3702	–	2860	38612
300	49	1122-0801-0105	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 100-250 мм (отвод) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0022	1285909,09	465454,55	2829	1024	797	1298	
						458181,82	137727,27	1008	303	–	330	4457
			Раздел 3 Колодцы водопроводной сети									
			3.2 Устройство колодцев									
301	55	1107-0201-0202	Монтаж из плит и колец колодцев диаметром более 1000 мм НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	125,33	7783,69	4106,54	975530	514673	37775,29843	721395	
						3375,75	1502,19	423083	188269	–	135754	1832678
302	67	2106-0304-0401	Лестницы приставные иприслоненные с ограждениями	т	-1,588	550868		-874778		-874778,384		
											-69982	-50658
303	67	2106-0304-0401	Лестницы приставные иприслоненные с ограждениями	т	1,588	550868		874778		874778,384	–	
						–		–		–	69982	944760
304	69	1106-0301-0407	Установка деталей закладных весом до 4 кг (крепление стремянки: 378,4+537,56) НР = 91 %	т	0,91596	387626,1	1224,94	355050	1122	149717	186265	
						222947,51	519,67	204211	476	–	43305	584620
305	70	1107-0107-0104	Установка изделий монтажных массой свыше 20 кг (для повыш-я сейсмостойкости) НР = 118 %	т стальных элементов	2,68572	669200,44	6454,51	1797285	17335	1668632	135315	
						41448,1	1249,57	111318	3356	–	154608	2087208
306	71	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки из В10 НР = 91 % К=93,000;	м3	51,15	17390,48	1077,75	889523	55127	775149	64252	
						1158,3	222,09	59247	11360	–	76302	1030077
307	72	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	55,18	156,02	2,5	8609	138	6740	1209	
						31,37	0,38	1731	21	–	785	10603
308	73	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	55,18	89,91	1,58	4961	87	3551	923	
						23,98	0,25	1323	14	–	471	6355
			Раздел 6 Разборка и восст-е покрытий									
			6.1 Гравийное покрытие									
309	92	1127-0202-0102	Разборка гравийных покрытий НР = 108 % К=0,015;	м3 конструкции	5,22	336,97	236,59	1759	1235	–	852	

						100,38	50,77	524	265	–	209	2820
			6.2 Асфальт									
310	94	1127-0302-0104	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований НР = 108 % К=0,050;	м3 конструкции	7,04	2605,4	1095,74	18342	7714	–	15152	
						1509,66	483,24	10628	3402	–	2680	36174
			7.2 Переход от ПГ15 до ВК15а									
311	121	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42	16,76	16,76	704	704	–	197	
						–	6,5	–	273	–	72	973
			Локальный сметный расчет 4-1-1									
			Раздел 1 Силовое эл/оборудование									
			1.1 Установка оборудования									
312	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	10532	6356	10532	6356	978	5021	
						3198	3078	3198	3078	–	1244	16797
313	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	34149	8326	34149	8326	10710	14470	
						15113	2974	15113	2974	–	3890	52509
314	3	5108-0102-0403 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	841174		841174		–	–	
						–		–		841174	–	841174
315	4	5108-0101-0101 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	368396		368396		–	–	
						–		–		368396	–	368396
316	5	1308-0103-1501	Монтаж разрядника напряжением до 10 кВ НР = 72 %	комплект (3 фазы)	1	4870	918	4870	918	277	2882	
						3675	328	3675	328	–	620	8372
317	6	5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435		19305		–	–	
						–		–		19305	–	19305
318	7	1308-0103-0201	Монтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ НР = 72 %	шт.	3	3157,67	406,33	9473	1219	904	5594	
						2450	139,67	7350	419	–	1205	16272

319	8	2307-0503-0108	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3026		9078		9078	–	
						–		–		–	726	9804
320	9	1308-0304-0206	Установка на полу блока управления шкафного исполнения высота и ширина до 1200х1000 мм НР = 72 %	шт.	1	19172	2650	19172	2650	12703	3393	
						3819	893	3819	893	–	1805	24370
321	10	5800-0000-0001 (пл) (об)ТОО "Сайман"	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NT-08 (сч-к, термостат, УСПД, колодка, выключатели)	шт.	1	441071		441071		–	–	
						–		–		441071	–	441071
322	11	1308-0303-0103	Установка рубильника на металлическом основании, ток до 630 А (опросный лист) НР = 72 %	шт.	1	3028	6	3028	6	240	2003	
						2782	–	2782	–	–	402	5433
323	12	2307-0205-0119	Рубильник разрывной ВР-32-39 Ф-А30220 630А	шт.	1	15276		15276		15276	–	
						–		–		–	1222	16498
324	13	1308-0305-0103	Монтаж выключателей (опросный лист) НР = 72 %	шт.	4	1012,25	17,25	4049	69	517	2502	
						865,75	3	3463	12	–	524	7075
325	14	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1523		6092		6092	–	
						–		–		–	487	6579
326	15	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу (опросный лист) НР = 72 %	шт.	1	5007	108	5007	108	2567	1701	
						2332	30	2332	30	–	537	7245
327	16	2307-0208-0706	Контакторы (пускатели) электромагнитные модели ПМ12К-016150, 110 В, типа ИЭК	шт.	1	1714		1714		1714	–	
						–		–		–	137	1851
328	17	2307-0504-0117	Амперметр марки Э47 200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002 (опросный лист)	шт.	1	1885		1885		1885	–	
						–		–		–	151	2036
329	18	2307-0504-0206	Вольтметр марки Э47 300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002 (опросный лист)	шт.	1	1885		1885		1885	–	
						–		–		–	151	2036
330	19	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	1	4870	918	4870	918	277	2882	
						3675	328	3675	328	–	620	8372
331	20	5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435		19305		–	–	
						–		–		19305	–	19305
332	21	1308-0103-0105	Монтаж изолятора проходного (опросный лист) НР = 72 %	шт.	3	1767,33	449,33	5302	1348	279	2933	
						1225	132,67	3675	398	–	659	8894

333	22	2404-0105-0401	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85	шт.	3	8814		26442		26442	–	
						–		–		–	2115	28557
			Раздел 2 Анкерная опора А10-1									
334	23	1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) с одним подкосом НР = 80 %	опора	1	13816	6810	13816	6810	631	7732	
						6375	3290	6375	3290	–	1724	23272
335	24	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2	50962		101924		101924	–	
						–		–		–	8154	110078
336	25	1133-0101-0110	Установка плит анкерных сборных железобетонных объемом до 0,5 м3 НР = 80 % К=2,000;	м3	0,24	10670,83	6325	2561	1518	–	1166	
						4345,83	1729,17	1043	415	–	298	4025
337	26	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	4358		8716		8716	–	
						–		–		–	697	9413
			2.2 Металлоконструкции									
338	27	2900-0000-0001 (пл)"Инвольт"	Траверса ТМ6	шт	1	14477		14477		14477	–	
						–		–		–	1158	15635
339	28	2900-0000-0002 (пл)"Инвольт"	Оголовок ОГ2	шт	2	1381		2762		2762	–	
						–		–		–	221	2983
340	29	2900-0000-0003 (пл)"Инвольт"	Оголовок ОГ5	шт	1	1326		1326		1326	–	
						–		–		–	106	1432
341	30	2900-0000-0004 (пл)"Инвольт"	Хомут Х-1	шт	1	1146		1146		1146	–	
						–		–		–	92	1238
342	31	2900-0000-0006 (пл)"Инвольт"	Болт Б-5	шт	1	786		786		786	–	
						–		–		–	63	849
343	32	2900-0000-0005 (пл)"Инвольт"	Узел крепления У-1	шт	1	4347		4347		4347	–	
						–		–		–	348	4695
344	33	2900-0000-0007 (пл)"Инвольт"	Стяжка Г-1	шт	2	3616		7232		7232	–	
						–		–		–	579	7811
345	34	2900-0000-0008 (пл)"Инвольт"	Проводник ЗП1	м	2	964		1928		1928	–	
						–		–		–	154	2082
			2.3 Линейная арматура									
346	35	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт	1	1558		1558		1558	–	
						–		–		–	125	1683
347	36	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	1	51		51		51	–	
						–		–		–	4	55
348	37	2404-0201-0641	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-98 (прим к СШ-2)	шт	1	191		191		191	–	

						–		–		–	15	206
349	38	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548		1096		1096	–	
						–		–		–	88	1184
350	39	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	383		3447		3447	–	
						–		–		–	276	3723
351	40	2404-0106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 К=6,000;	шт.	12	2127		25524		25524	–	
						–		–		–	2042	27566
352	41	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1070		6420		6420	–	
						–		–		–	514	6934
353	42	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	603		3618		3618	–	
						–		–		–	289	3907
354	43	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1524		9144		9144	–	
						–		–		–	732	9876
			Раздел 3 Подвеска провода									
355	44	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (0,03/3) НР = 80 %	км линии	0,01	154400	89100	1544	891	36	716	
						61700	27800	617	278	–	181	2441
356	45	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,03	903904		27117		27117	–	
						–		–		–	2169	29286
			Раздел 4 Установка разъединителя									
			4.1 Монтаж разъединителя									
357	46	1133-0208-0103	Установка разъединителя с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	13537	3826	13537	3826	95	8949	
						9616	1570	9616	1570	–	1799	24285
358	47	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	48793		48793		–	–	
						–		–		48793	–	48793
359	48	2900-0000-0010 (пл)"Инвольт"	Кронштейн РА-1	шт.	1	8558		8558		8558	–	
						–		–		–	685	9243
360	49	2900-0000-0011 (пл)"Инвольт"	Кронштейн РА-2	шт.	1	3013		3013		3013	–	
						–		–		–	241	3254
361	50	2900-0000-0012 (пл)"Инвольт"	Кронштейн РА-3 (вал привода)	шт.	2	7479		14958		14958	–	
						–		–		–	1197	16155
362	51	2900-0000-0013 (пл)"Инвольт"	Кронштейн РА-4	шт.	1	964		964		964	–	
						–		–		–	77	1041
363	52	2900-0000-0014 (пл)"Инвольт"	Кронштейн РА-5	шт.	1	964		964		964	–	

						–		–		–	77	1041
364	53	2900-0000-0008 (пл)"Инвольт"	Хомут-7	шт.	3	892		2676		2676	–	
						–		–		–	214	2890
365	54	2900-0000-0009 (пл)"Инвольт"	Хомут-8	шт.	1	892		892		892	–	
						–		–		–	71	963
366	55	2900-0000-0010 (пл)"Инвольт"	Проводник ЗП1	м	4,5	964		4338		4338	–	
						–		–		–	347	4685
367	56	2900-0000-0003 (пл)"Инвольт"	Кронштейн КМ-1	шт.	2	1687		3374		3374	–	
						–		–		–	270	3644
368	57	2113-0201-1104	Болты с гайками и шайбами М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	22	34		748		748	–	
						–		–		–	60	808
369	58	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	869		10428		10428	–	
						–		–		–	834	11262
370	59	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2953	164,25	23624	1314	15663	5026	
						830,88	41,63	6647	333	–	2292	30942
371	60	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР =72 %	м	24	567,04	24,17	13609	580	9041	2984	
						166,17	6,54	3988	157	–	1327	17920
			4.2 Линейная арматура и эл/оборудование									
372	61	2404-0102-0225		шт.	2	1558		3116		3116	–	
						–		–		–	249	3365
373	62	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51		102		102	–	
						–		–		–	8	110
374	63	1133-0208-0103	Установка разъединителя с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	13537	3826	13537	3826	95	8949	
						9616	1570	9616	1570	–	1799	24285
375	64	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	48793		48793		–	–	
						–		–		48793	–	48793
			4.3 Ответвление на опоре									
376	65	2900-0000-0009 (пл)"Инвольт"	Траверса ТМ2	шт.	1	6437		6437		6437	–	
						–		–		–	515	6952
377	66	2900-0000-0004 (пл)"Инвольт"	Хомут Х-1	шт.	2	1146		2292		2292	–	
						–		–		–	183	2475
378	67	2900-0000-0010 (пл)"Инвольт"	Проводник ЗП1	м	1,2	964		1157		1157	–	
						–		–		–	93	1250
379	68	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1558		3116		3116	–	
						–		–		–	249	3365
380	69	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51		102		102	–	
						–		–		–	8	110
381	70	2404-0201-0641	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-98 (крепление провода)	шт.	1	191		191		191	–	
						–		–		–	15	206

382	71	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383		2298		2298	–	
						–		–		–	184	2482
			Раздел 5 Заземление									
			5.1 Заземление КТП									
383	72	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4,5	192,44	182,67	866	822	–	174	
						9,78	43,78	44	197	–	83	1123
384	73	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	2953	164,2	29530	1642	19579	6283	
						830,9	41,7	8309	417	–	2865	38678
385	74	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР =72 %	м	40	567,08	24,2	22683	968	15068	4974	
						166,18	6,55	6647	262	–	2213	29870
386	75	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,5	32	32	144	144	–	38	
						–	11,78	–	53	–	15	197
			5.2 Заземление опор									
387	76	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2952,75	164,25	11811	657	7830	2514	
						831	41,75	3324	167	–	1146	15471
388	77	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	8	412,75	17,63	3302	141	1642	1118	
						189,88	4,25	1519	34	–	354	4774
			Раздел 6 Кабельная линия КЛ-0,4 кВ									
389	78	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	52,47	192,45	182,58	10098	9580	–	2026	
						9,87	43,76	518	2296	–	970	13094
390	79	1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей (земля над кабелем) грунтом 1 группы НР = 72 %	м3 грунта	17,49	724,81	–	12677	–	–	9127	
						724,81	–	12677	–	–	1744	23548
391	80	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели (272+13) НР = 72 %	м кабеля	285	489,62	416,12	139541	118593	–	45545	
						73,5	148,45	20948	42309	–	14807	199893
392	81	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	80	143,75	119,25	11500	9540	–	3861	
						24,5	42,54	1960	3403	–	1229	16590
393	82	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель (285-8) НР = 72 %	м кабеля	277	427,08	353,57	118300	97940	–	39816	
						73,5	126,14	20360	34940	–	12649	170765

394	83	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,008	1160625	–	9285	–	7875	1072	
						176250	–	1410	–	–	829	11186
395	84	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99%	м3 основания	2,4	3743,75	223,75	8985	537	6144	2429	
						960	62,5	2304	150	–	913	12327
396	85	2103-0101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,3	23530		54119		54119	–	
						–		–		–	4330	58449
397	86	1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) траншей и котлованов при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	34,98	31,96	31,96	1118	1118	–	297	
						–	11,81	–	413	–	113	1528
398	87	2306-0137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	315852		25268		25268	–	
						–		–		–	2021	27289
399	88	2306-0137-0224	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,276	359625		99257		99257	–	
						–		–		–	7941	107198
400	89	1308-0201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1415,5	83,5	2831	167	214	1807	
						1225	30	2450	60	–	371	5009
401	90	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10846		21692		21692	–	
						–		–		–	1735	23427
402	91	1107-0101-0101	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т НР = 118 %	шт сборных конструкций	1	1569	874	1569	874	–	1186	
						695	310	695	310	–	220	2975
403	92	2104-0405-0503	Стойка под оборудование типа УСО 3А, размерами 3600 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	1	28254		28254		28254	–	
						–		–		–	2260	30514
			Раздел 7 Демонтаж									
404	93	1133-0202-0102	Демонтаж опор железобетонных НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	опора	1	10548	5448	10548	5448	–	6186	
						5100	2632	5100	2632	–	1339	18073

405	94	1133-0204-0206	Демонтаж провода НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км линии	0,18	45233,33	26727,78	8142	4811	–	3867	
						18505,56	8350	3331	1503	–	961	12970
406	95	1133-0208-0202	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	подстанция	1	14896	5828	14896	5828	–	8920	
						9068	2082	9068	2082	–	1905	25721
407	96	1133-0208-0104	Демонтаж разъединителя вручную НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	комплект	1	3174	289	3174	289	–	2417	
						2885	136	2885	136	–	447	6038
			Итого по Акту выполненных работ					30603688				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					6372707				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6300634				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2493556				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					14604037				
			Накладные расходы, тенге					6302319				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					2449146				
			ИТОГО:					**42640937**				
			Итого с временными		**1,3%**		**554332,1874**	**43195269,68**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**894142,0823**	**44089411,76**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**		**881788,2352**	**44971199,99**				
			Итого с НДС		**12%**		**5396543,999**	**50367743,99**				
			Итого с учетом скидки:		**10%**		**5036774,399**	**45 330 969,59**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Г.С.