Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 33	25.07.2019	029-011-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области	158 278 069	58 338 504						7 000 620	58 338 504
Итого									58 338 504
Итого с учетом скидки 10%	**142 450 261,00**	**52 504 653,00**						**6 300 558,36**	**52 504 653,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылгасымов Б.А.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

SANA-2015. Версия 18.3 от 02.07.18 г. Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-1
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 2-4-1									
1	5	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2995	192,44	182,58	576358	546827	-	115619	747342
						9,87	43,75	29561	131031	-	55359	
2	7	1101-0104-0402	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	22801,5	31,95	31,95	728504	728504	-	193851	996143
						-	11,81	-	269238	-	73788	
3	8	1101-0104-0408	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	22801,5	15,78	15,78	359733	359733	-	95723	491892
						-	5,83	-	132949	-	36436	
4	9	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22801,5	16,77	16,77	382459	382459	-	106407	527975
						-	6,48	-	147787	-	39109	
5	13	1122-0801-0105	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 100-250 мм (вставки, крест, тройники, отводы, переходы, заглушки: 12*13,9+69*4,17+18*9,38+4*2,8+23+10*33,2+2*1,5+65*0,9+11*0,7+0,6) НР = 99 %	т фасонных частей	1,05937	1285775,51	465417,18	1362112	493049	383760	624787	2145851

						458105,29	137624,25	485303	145795	-	158952	
6	16	1122-1201-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (138+106) НР = 99 %	фланец	244	1007,87	67,32	245921	16426	15019	212331	494912
						879	-	214476	-	-	36660	
7	18	1122-1201-0102	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 и 90 мм (66+108) НР = 99 %	фланец	174	771,09	50,49	134169	8785	8125	116086	270275
						673,9	-	117259	-	-	20020	
8	20	1122-0801-0201	Установка ПХВ втулок под фанец НР = 99 %	шт.	214	1293,21	827,05	276748	176989	-	148022	458752
						466,16	232,51	99759	49758	-	33982	
9	21	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	106	1256		133136		133136	-	143787
						-		-		-	10651	
10	22	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	942		101736		101736	-	109875
						-		-		-	8139	
11	23	1122-0301-0105	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 150 мм (футляры) НР = 99 % К=117,000	км трубопровода	0,0234	753119,66	220726,5	17623	5165	1136	12942	33010
						483846,15	74829,06	11322	1751	-	2445	
12	24	2301-0201-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,4	4248		99403		99403	-	107355
						-		-		-	7952	
13	26	2301-0201-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	3746		80914		80914	-	87387
						-		-		-	6473	
14	34	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 (прим.к флуор.указателю)	100шт.	0,48	111681		53607		53607	-	57896
						-		-		-	4289	
15	38	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	202	455		91910		91910	-	99263
						-		-		-	7353	
16	40	2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	202	5783		1168166		1168166	-	1261619
						-		-		-	93453	
17	44	2304-0501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2609		10436		10436	-	11271

						-		-		-	835	
18	45	1122-0301-0108	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 325 мм (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,396	1389881,31	640722,22	550393	253726	28426	347625	969859
						677376,26	209330,81	268241	82895	-	71841	
19	50	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3572	192,44	182,58	687403	652158	-	137894	891321
						9,87	43,75	35245	156275	-	66024	
20	51	1101-0104-0402	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	3103	31,95	31,95	99140	99140	-	26381	135563
						-	11,81	-	36640	-	10042	
21	52	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3103	143,96	66,41	446697	206078	-	245088	747128
						77,54	32,16	240619	99781	-	55343	
22	53	1101-0107-1802	Планировка вручную дна выемки грунта 2 группы НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	810,75	132,35	-	107306	-	-	77260	199331
						132,35	-	107306	-	-	14765	
23	54	1101-0107-1302	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. НР = 72 %	м3 грунта	469	61,63	61,63	28903	28903	-	6629	38375
						-	19,63	-	9207	-	2843	
24	55	1107-0201-0202	Монтаж из плит и колец колодцев диаметром более 1000 мм НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	33,2	7783,69	4106,54	258419	136337	10006,70157	191098	485478
						3375,75	1502,19	112075	49873	-	35961	
25	77	1123-0101-0101	Устройство основания из песка НР = 99 %	м3 основания	296,25	3037,3	153,58	899800	45498	569955	294079	1289389
						959,82	42,88	284347	12702	-	95510	
26	78	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1564,18	192,44	182,57	301014	285580	-	60384	390310
						9,87	43,75	15434	68433	-	28912	

27	79	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1564,18	143,96	66,41	225174	103881	-	123546	376618
						77,54	32,16	121293	50298	-	27898	
28	80	1101-0104-0402	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	5949	31,95	31,95	190070	190070	-	50576	259898
						-	11,81	-		-	19252	
29	81	1101-0104-0408	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5949	15,78	15,78	93856	93856	-	24975	128337
						-	5,83	-		-	9506	
30	82	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5949	16,77	16,77	99785	99785	-	27762	137751
						-	6,48	-	38558	-	10204	
31	83	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	72,275	256,34	246,92	18527	17846	6	3910	24232
						9,34	65,8	675	4756	-	1795	
32	84	1101-0105-0110	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	212,94	314,69	307,77	67011	65537	-	13645	87108
						6,92	82,07	1474	17477	-	6452	
33	85	1122-0501-0103	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметром до 110 мм НР = 99 %	км трубопровода	2,37	325068,78	95866,67	770413	227204	7106	596552	1476322
						226203,8	28048,52	536103	66475	-	109357	
34	88	1122-0401-0101	Укладка железобетонных арычных труб, диаметром до 500 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,227	3044533,04	531528,63	691109	120657	332768	267394	1035183
						1047066,08	142779,74	237684	32411	-	76680	
35	89	2301-1201-0208	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 500 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 К=3.000	м	90	17816		1603440		1603440	-	1731715
						-		-		-	128275	

36	90	2301-1201-0207	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 400 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 К=3.000:	м	120	11443		1373160		1373160	-	1483013
						-		-		-	109853	
37	91	2301-1201-0205	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	17	7298		124066		124066	-	133991
						-		-		-	9925	
38	98	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	55	192,45	182,58	10585	10042	-	2123	13725
						9,87	43,75	543	2406	-	1017	
39	99	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2:	м3 грунта	2	1831,5	-	3663	-	-	2637	6804
						1831,5	-	3663	-	-	504	
40	100	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	192,47	182,6	2887	2739	-	579	3743
						9,87	43,73	148	656	-	277	
41	101	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15	143,93	66,4	2159	996	-	1184	3610
						77,53	32,13	1163	482	-	267	
42	102	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	42	31,95	31,95	1342	1342	-	357	1835
						-	11,81	-	496	-	136	
43	103	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42	16,76	16,76	704	704	-	197	973
						-	6,5	-	273	-	72	
44	106	1126-0301-0901	Изоляции трубопроводов цементно-песчаным покрытием (2*п*г*18м) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	19,8	1134,09	59,8	22455	1184	6	16585	42163
						1073,99	28,18	21265	558	-	3123	

45	107	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,020	м3	0,396	11312		4480		4480	-	4838
						-		-		-	358	
46	109	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	1286		23148		23148	-	25000
						-		-		-	1852	
47	110	1106-0101-0101	Заделка кожуха бетоном НР = 91 %	м3	0,17	18252,94	1070,59	3103	182	2724	213	3581
						1158,82	217,65	197	37	-	265	
48	111	1109-0601-0102	Монтаж ползунка и ручек из полосовой и арматурной стали (1,61+0,74+0,6) НР = 69 % К=12,000:	т конструкций	0,0354	53841,81	2514,12	1906	89	124	1179	3332
						47824,86	423,73	1693	15	-	247	
49	112	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (0,805х2) К=12,000:	т	0,01932	253752		4902		4902	-	5294
						-		-		-	392	
50	113	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 (2,47х0,15х2) К=12,000:	т	0,00888	195324		1734		1734	-	1873
						-		-		-	139	
51	114	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015 К=12,000:	т	0,0072	198284		1428		1428	-	1542
						-		-		-	114	
52	115	2113-0603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78 (0,15х0,10х36кг) К=12,000:	кг	6,48	3495		22648		22648	-	24460
						-		-		-	1812	
53	116	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	55	192,45	182,58	10585	10042	-	2123	13725
						9,87	43,75	543	2406	-	1017	
54	117	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2:	м3 грунта	2	1831,5	-	3663	-	-	2637	6804
						1831,5	-	3663	-	-	504	

55	118	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	192,47	182,6	2887	2739	-	579	3743
						9,87	43,73	148	656	-	277	
56	119	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15	149,93	66,4	2159	996	-	1184	3610
						77,53	32,13	1163	482	-	267	
57	120	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	42	31,95	31,95	1342	1342	-	357	1835
						-	11,81	-	496	-	136	
58	124	1126-0301-0901	Изоляции трубопроводов цементно-песчаным покрытием (2*п*г*18м) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	19,8	1134,09	59,8	22455	1184	6	16585	42163
						1073,99	28,18	21265	558	-	3123	
59	125	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,020;	м3	0,396	11312		4480		4480	-	4838
						-		-		-	358	
60	126	1125-0205-0101	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	м кожуха	18	2771,78	1732,33	49892	31182	5738	19161	74577
						720,67	449,11	12972	8084	-	5524	
61	127	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	1286		23148		23148	-	25000
						-		-		-	1852	
62	128	1106-0101-0101	Заделка кожуха бетоном НР = 91 %	м3	0,17	18258,82	1076,47	3104	183	2724	213	3582
						1158,82	217,65	197	37	-	265	
63	129	1109-0601-0102	Монтаж ползунка и ручек из полосовой и арматурной стали Монтаж ползунка и ручек из полосовой и арматурной стали (1,61+0,74+0,6) НР = 69 % К=12,000	т конструкций	0,0354	53841,81	2514,12	1906	89	124	1179	3332
						47824,86	423,73	1693	15	-	247	
64	130	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (0,805x2) К=12,000	т	0,01932	253752		4902		4902	-	5294

						-		-		-	392	
65	131	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 (2,47х0,15х2) К=12,000:	т	0,00888	195324		1734		1734	-	1873
						-		-		-	139	
66	132	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015 К=12,000:	т	0,0072	198284		1428		1428	-	1542
						-		-		-	114	
67	133	2113-0603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78 (0,15х0,10х36кг) К=12,000:	кг	6,48	3495		22648		22648	-	24460
						-		-		-	1812	
68	134	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	55	192,45	182,58	10585	10042	-	2123	13725
						9,87	43,75	543	2406	-	1017	
69	135	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2:	м3 грунта	2	1831,5	-	3663	-	-	2637	6804
						1831,5	-	3663	-	-	504	
70	136	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	192,47	182,6	2887	2739	-	579	3743
						9,87	43,73	148	656	-	277	
71	137	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15	143,93	66,4	2159	996	-	1184	3610
						77,53	32,13	1163	482	-	267	
72	138	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	42	31,95	31,95	1342	1342	-	357	1835
						-	11,81	-	496	-	136	
73	139	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42	16,76	16,76	704	704	-	197	973
						-	6,5	-	273	-	72	

74	142	1126-0301-0901	Изоляции трубопроводов цементно-песчаным покрытием (2*п*г*18м) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	19,8	1134,09	59,8	22455	1184	6	16585	42163
						1073,99	28,18	21265	558	-	3123	
75	143	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,020;	м3	0,396	11312		4480		4480	-	4838
						-		-		-	358	
76	146	1106-0101-0101	Заделка кожуха бетоном НР = 91 %	м3	0,17	18258,82	1076,47	3104	183	2724	213	3582
						1158,82	217,65	197	37	-	265	
77	147	1109-0601-0102	Монтаж ползунка и ручек из полосовой и арматурной стали (1,61+0,74+0,6) НР = 69 % К=12,000;	т конструкций	0,0354	53841,81	2514,12	1906	89	124	1179	3332
						47824,86	423,73	1693	15	-	247	
78	148	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (0,805х2) К=12,000;	т	0,01932	253752	-	4902	-	4902	-	5294
						-	-	-	-	-	392	
79	149	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 (2,47х0,15х2) К=12,000;	т	0,00888	195324	-	1734	-	1734	-	1873
						-	-	-	-	-	139	
80	150	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015 К=12,000;	т	0,0072	198284		1428		1428	-	1542
						-		-		-	114	
81	151	2113-0603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78 (0,15х0,10х36кг) К=12,000;	кг	6,48	3495		22648		22648	-	24460
			Итого по Акту выполненных работ					14806094				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3017164				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5421342				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1626670				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6362454				
			Накладные расходы, тенге					4214693				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1519847				

			ИТОГО:					20542452				
			Итого с временными		1,3%		267051,8773	20809504				
			Итого с зимними удорожаниями		2,07%		430756,7324	21240261				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%		424805,2143	21665066				
			Итого с НДС		12%		2599807,911	24264874				
			Итого с учетом скидки:		10%		2426487,384	21838386				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"

Абылкасымов Б.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "УКС"

Квас И.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"

Дуйсембинов Р.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Геодезия сервис"

Сванов Т.С.

SANA-2015. Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-2
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 1-1-1									
1	1	1101-0205-0203	Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 1,5 м для глинистого раствора и для шлама НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	м3 грунта	16	2671,75	-	42748	-	-	30779	79409
						2671,75	-	42748	-	-	5882	
2	2	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	м	60	6865,4	4681	411929	280858	2078	190289	650395
						2149,88	1581	128993	94876	-	48177	
3	3	1104-0301-0301	Цементация затруб.пространства скважины глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения (прим.) НР = 85 % К=2,000;	м	60	10509,62	6699,87	630577	401992	-	281660	985216
						3809,75	1713	228585	102780	-	72979	
4	4	1105-0101-4809	Скважины диаметром 295 мм. Бурение скважин вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 9 НР = 99 % К=2,000;	м скважины	40	54037,53	34369,03	2161501	1374761,2	-	1438517	3888020
						19668,5	16657,69	786740	666307,6	-	288001	

5	5	1104-0501-0102	Пробная откачка и деглинизация из скважины глубиной до 500 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания (4+10) НР = 85 %	сутки	14	315409,79	235705,5	4415737	3299877	-	1783501	6695177
						79704,29	70169,79	1115860	982377	-	495939	
6	6	1104-0501-0201	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки	2	127175	69719	254350	139438	-	131237	416434
						57456	19742	114912	39484	-	30847	
7	7	1116-0601-0103	Установка задвижек и клапанов обратных диаметром до 100 мм НР = 98 %	шт.	6	3728,5	274,5	22371	1647	3158	17534	43097
						2927,67	54,33	17566	326	-	3192	
8	8	1308-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования НР = 72 %	шкаф	2	24354,5	6671	48709	13342	3517	26359	81073
						15925	2380	31850	4760	-	6005	
9	9	2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	60	22313		1338780		1338780	-	1445882
						-		-		-	107102	
10	10	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ (прим.к IV-295)	шт.	0,42	386257		162228		162228	-	175206
						-		-		-	12978	
11	11	2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН (прим.к IV-190)	шт.	6,68	177821		1187844,28		1187844,28	-	1282872
						-		-		-	95028	
12	12	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	7,16	37724		270104		270104	-	291712
						-		-		-	21608	
13	13	2304-0102-1802	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80 °С, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	4	31033		124132		124132	-	134063
						-		-		-	9931	
14	14	2304-1001-0901	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	16816		33632		33632	-	36323
						-		-		-	2691	

15	15	2301-0301-0185	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 60 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	140	1445		202300		202300	-	218484
						-		-		-	16184	
16	16	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	5,52	16852		93023		93023	-	100465
						-		-		-	7442	
17	17	2900-0001-0072 (пл)"ЭлПром Снаб	Провод для водопогружных электродвигателей ВПП 10	м	200	286		57200		57200	-	61776
						-		-		-	4576	
			Итого по Акту выполненных работ					6715998				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2467254				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5511915				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1890911				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3477996				
			Накладные расходы, тенге					3899876				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1228561				
			ИТОГО:					**16585603**				
			Итого с временными		**1,3%**		**215612,8366**	**16801216**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**347785,164**	**17149001**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**		**342980,0163**	**17491981**				
			Итого с НДС		**12%**		**2099037,7**	**19591019**				
			Итого с учетом скидки:		**10%**		**1959101,853**	**17631917**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

SANA-2015. Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-3
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 2-2-1									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	249	192,44	182,57	47918	45461	-	9613	62133
						9,87	43,75	2457	10894	-	4602	
2	2	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (растительный слой) НР = 72 %	м3 грунта	22,5	152,4	144,58	3429	3253	-	688	4446
						7,82	34,67	176	780	-	329	
3	3	1101-0201-0905	Уплотнение грунта трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу под основание резервуара в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Диаметр трамбовки до 1,5 м (8х8) НР = 72 %	м2 уплотненной поверхности основания	64	846,72	729,16	54190	46666	1811	13661	73279
						89,27	207,19	5713	13260	-	5428	

4	4	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (доп.грунт для обратной засыпки и обваловки резервуаров) НР = 72 %	м3 грунта	156	256,33	246,92	39988	38519	13	8439	52301
						9,33	65,8	1456	10265	-	3874	
5	5	4102-0102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=1,750;	т	273	85		23205		-	-	25061
						-		-		-	1856	
6	6	1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами пазух мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	171	31,95	31,95	5463	5463	-	1454	7470
						-	11,81	-	2019	-	553	
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	171	143,95	66,41	24616	11356	-	13506	41172
						77,54	32,16	13260	5499	-	3050	
8	8	1101-0105-0502	Устройство бульдозерами насыпи вокруг резервуаров с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	256,5	62,34	62,34	15989	15989	-	-	22260
						-	25,03	-	6419	-	1649	
9	10	2104-0302-9904	Стеновые панели и днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	13,42	84192		1129857		1129857	-	1220245
						-		-		-	90389	
10	12	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,51	75939		266546		266546	-	287870
						-		-		-	21324	

11	14	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,29	75939		97961		97961	-	105798
						-		-		-	7837	
12	17	2205-0105-0101	Устройство основания из песка НР = 99 %	кг	177,3	1647		292013		292013	-	315374
						-		-		-	23361	
			Итого по Акту выполненных работ					2001175				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					23062				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					166707				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49136				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1788201				
			Накладные расходы, тенге					47361				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					164251				
			ИТОГО:					**2217409**				
			Итого с временными		**1,3%**		**28826,31824**	**2246235**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**46497,07306**	**2292732**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**		**45854,64973**	**2338587**				
			Итого с НДС		**12%**		**280630,4563**	**2619218**				
			Итого с учетом скидки:		**10%**		**261921,7593**	**2357296**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

SANA-2015. Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-4
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 7-1-1									
1	1	1127-0401-0102	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,85	2547	1013,17	45464	18085	25045	6772	56415
						130,76	220,5	2334	3936	-	4179	
2	5	1101-0104-0101	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	23,56	39,01	39,01	919	919	-	245	1257
						-	14,43	-	340	-	93	
3	6	1101-0105-0502	Устройство насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23,56	62,35	62,35	1469	1469	-	425	2046
						-	25,04	-	590	-	152	
4	7	1101-0105-0505	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта при устройстве бульдозерами насыпей грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	23,56	25,08	25,08	591	591	-	171	823
						-	10,06	-	237	-	61	
5	11	1107-0111-0101	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м НР = 118 %	м оград	196	2842,45	1478,13	557120	289713	22623	421514	1056925

						1248,9	573,63	244784	112431	-	78291	
6	12	2104-1202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (П6ВА)	м3	32,34	60373		1952463		1952463	-	2108660
						-		-		-	156197	
7	13	2104-9999-9917	Блоки подкладные, опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ФО-3)	м3	13,2	45017		594224,4		594224,4	-	641762
						-		-		-	47538	
8	14	2104-9999-9917	Столбы из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (С5Бб)	м3	0,14	45017		6302		6302	-	6807
						-		-		-	504	6806
9	15	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,08418	615028		51773		51773	-	55915
						-		-		-	4142	
10	20	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,08996	513085		46157		46157	-	49850
						-		-		-	3693	
11	21	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	298		1192		1192	-	1287
						-		-		-	95	
12	22	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 (защелка)	шт.	1	490		490		490	-	529
						-		-		-	39	
			Итого по Акту выполненных работ					3258165				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					247118				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					310777				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					117534				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2700270				
			Накладные расходы, тенге					429127				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					294984				
			ИТОГО:					**3982276**				
			Итого с временными		**1,3%**		**51769,58704**	**4034046**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**83504,74213**	**4117550**				

			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%		82351,00511	4199901				
			Итого с НДС		12%		503988,1513	4703889				
			Итого с учетом скидки:		10%		470388,9412	4233500				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-5
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 7-1-2									
1	1	1127-0401-0102	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	95,35	2547	1013,17	242855	96603	133785	36169	301346
						130,76	220,5	12467	21023	-	22322	
2	5	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1152,02	39,01	39,01	44935	44935	-	11957	61443
						-	14,43	-	16607	-	4551	
3	6	1101-0105-0502	Устройство насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1152,02	62,35	62,35	71810	71810	-	20757	99972
						-	25,04	-	28829	-	7405	
4	7	1101-0105-0505	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта при устройстве бульдозерами насыпей грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	1152,02	25,06	25,06	28875	28875	-	8346	40199
						-	10,06	-	11592	-	2978	
5	11	1107-0111-0101	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м НР = 118 %	м оград	276,8	2842,45	1478,13	786791	409146	31949	595282	1492639
						1248,9	573,63	345696	158780	-	110566	

6	12	2104-1202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (П6ВА)	м3	46,2	60373		2789233		2789233	-	3012371
						-		-		-	223139	
7	13	2104-9999-9917	Блоки подкладные, опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ФО-3)	м3	18,74	45017		843618,58		843618,58	-	911108
						-		-		-	67489	
8	14	2104-9999-9917	Столбы из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (С5Бб)	м3	0,21	45017		9454		9454	-	10210
						-		-		-	756	
9	15	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,12078	615028		74283		74283	-	80226
						-		-		-	5943	
10	20	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,08996	513085		46157		46157	-	49850
						-		-		-	3693	
11	21	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	298		1192		1192	-	1287
						-		-		-	95	
12	22	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 (защелка)	шт.	1	490		490		490	-	529
						-		-		-	39	
			Итого по Акту выполненных работ					4939693				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					358163				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					651369				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					236831				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3930161				
			Накладные расходы, тенге					672511				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					448976				
			ИТОГО:					**6061180**				
			Итого с временными		**1,3%**		**78795,3415**	**6139975**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**127097,492**	**6267073**				

			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%		125341,459	6392414				
			Итого с НДС		12%		767089,7289	7159504				
			Итого с учетом скидки:		10%		715950,4136	6443554				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 33	25.07.2019	029-011-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение		
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области	158 278 069	58 338 504						7 000 620	58 338 504
									58 338 504
Итого								**6 300 558,36**	**52 504 653,00**
Итого с учетом скидки 10%	**142 450 261,00**	**52 504 653,00**							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкаиров Б.А.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-1
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 2-4-1									
1	5	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2995	192,44	182,58	576358	546827	-	115619	747342
						9,87	43,75	29561	131031	-	55359	
2	7	1101-0104-0402	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	22801,5	31,95	31,95	728504	728504	-	193851	996143
						-	11,81	-	269238	-	73788	
3	8	1101-0104-0408	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	22801,5	15,78	15,78	359733	359733	-	95723	491892
						-	5,83	-	132949	-	36436	
4	9	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22801,5	16,77	16,77	382459	382459	-	106407	527975
						-	6,48	-	147787	-	39109	
5	13	1122-0801-0105	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 100-250 мм (вставки, крест, тройники, отводы, переходы, заглушки: 12*13,9+69*4,17+18*9,38+4*2,8+23+10*33,2+2*1,5+65*0,9+11*0,7+0,6) НР = 99 %	т фасонных частей	1,05937	1285775,51	465417,18	1362112	493049	383760	624787	2145851

						458105,29	137624,25	485303	145795	-	158952	
6	16	1122-1201-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (138+106) НР = 99 %	фланец	244	1007,87	67,32	245921	16426	15019	212331	494912
						879	-	214476	-	-	36660	
7	18	1122-1201-0102	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 и 90 мм (66+108) НР = 99 %	фланец	174	771,09	50,49	134169	8785	8125	116086	270275
						673,9	-	117259	-	-	20020	
8	20	1122-0801-0201	Установка ПХВ втулок под фанец НР = 99 %	шт.	214	1293,21	827,05	276748	176989	-	148022	458752
						466,16	232,51	99759	49758	-	33982	
9	21	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	106	1256		133136		133136	-	143787
						-		-		-	10651	
10	22	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	942		101736		101736	-	109875
						-		-		-	8139	
11	23	1122-0301-0105	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 150 мм (футляры) НР = 99 % К=117,000	км трубопровода	0,0234	753119,66	220726,5	17623	5165	1136	12942	33010
						483846,15	74829,06	11322	1751	-	2445	
12	24	2301-0201-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,4	4248		99403		99403	-	107355
						-		-		-	7952	
13	26	2301-0201-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	3746		80914		80914	-	87387
						-		-		-	6473	
14	34	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 (прим.к флуор.указателю)	100шт.	0,48	111681		53607		53607	-	57896
						-		-		-	4289	
15	38	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	202	455		91910		91910	-	99263
						-		-		-	7353	
16	40	2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	202	5783		1168166		1168166	-	1261619
						-		-		-	93453	
17	44	2304-0501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2609		10436		10436	-	11271

						-		-		-	835	
18	45	1122-0301-0108	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 325 мм (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,396	1389881,31	640722,22	550393	253726	28426	347625	969859
						677376,26	209330,81	268241	82895	-	71841	
19	50	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3572	192,44	182,58	687403	652158	-	137894	891321
						9,87	43,75	35245	156275	-	66024	
20	51	1101-0104-0402	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	3103	31,95	31,95	99140	99140	-	26381	135563
						-	11,81	-	36640	-	10042	
21	52	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3103	143,96	66,41	446697	206078	-	245088	747128
						77,54	32,16	240619	99781	-	55343	
22	53	1101-0107-1802	Планировка вручную дна выемки грунта 2 группы НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	810,75	132,35	-	107306	-	-	77260	199331
						132,35	-	107306	-	-	14765	
23	54	1101-0107-1302	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. НР = 72 %	м3 грунта	469	61,63	61,63	28903	28903	-	6629	38375
						-	19,63	-	9207	-	2843	
24	55	1107-0201-0202	Монтаж из плит и колец колодцев диаметром более 1000 мм НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	33,2	7783,69	4106,54	258419	136337	10006,70157	191098	485478
						3375,75	1502,19	112075	49873	-	35961	
25	77	1123-0101-0101	Устройство основания из песка НР = 99 %	м3 основания	296,25	3037,3	153,58	899800	45498	569955	294079	1289389
						959,82	42,88	284347	12702	-	95510	
26	78	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1564,18	192,44	182,57	301014	285580	-	60384	390310
						9,87	43,75	15434	68433	-	28912	

27	79	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1564,18	143,96	66,41	225174	103881	-	123546	376618
						77,54	32,16	121293	50298	-	27898	
28	80	1101-0104-0402	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	5949	31,95	31,95	190070	190070	-	50576	259898
						-	11,81	-		-	19252	
29	81	1101-0104-0408	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5949	15,78	15,78	93856	93856	-	24975	128337
						-	5,83	-		-	9506	
30	82	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5949	16,77	16,77	99785	99785	-	27762	137751
						-	6,48	-	38558	-	10204	
31	83	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	72,275	256,34	246,92	18527	17846	6	3910	24232
						9,34	65,8	675	4756	-	1795	
32	84	1101-0105-0110	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	212,94	314,69	307,77	67011	65537	-	13645	87108
						6,92	82,07	1474	17477	-	6452	
33	85	1122-0501-0103	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметром до 110 мм НР = 99 %	км трубопровода	2,37	325068,78	95866,67	770413	227204	7106	596552	1476322
						226203,8	28048,52	536103	66475	-	109357	
34	88	1122-0401-0101	Укладка железобетонных арычных труб, диаметром до 500 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,227	3044533,04	531528,63	691109	120657	332768	267394	1035183
						1047066,08	142779,74	237684	32411	-	76680	
35	89	2301-1201-0208	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 500 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 К=3,000	м	90	17816		1603440		1603440	-	1731715
						-		-		-	128275	

36	90	2301-1201-0207	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 400 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 К=3.000:	м	120	11443		1373160		1373160	-	1483013
						-		-		-	109853	
37	91	2301-1201-0205	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	17	7298		124066		124066	-	133991
						-		-		-	9925	
38	98	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	55	192,45	182,58	10585	10042	-	2123	13725
						9,87	43,75	543	2406	-	1017	
39	99	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2:	м3 грунта	2	1831,5	-	3663	-	-	2637	6804
						1831,5	-	3663	-	-	504	
40	100	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	192,47	182,6	2887	2739	-	579	3743
						9,87	43,73	148	656	-	277	
41	101	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15	143,93	66,4	2159	996	-	1184	3610
						77,53	32,13	1163	482	-	267	
42	102	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	42	31,95	31,95	1342	1342	-	357	1835
						-	11,81	-	496	-	136	
43	103	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42	16,76	16,76	704	704	-	197	973
						-	6,5	-	273	-	72	
44	106	1126-0301-0901	Изоляции трубопроводов цементно-песчаным покрытием (2*п*г*18м) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	19,8	1134,09	59,8	22455	1184	6	16585	42163
						1073,99	28,18	21265	558	-	3123	

45	107	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,020	м3	0,396	11312		4480		4480	-	4838
						-		-		-	358	
46	109	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	1286		23148		23148	-	25000
						-		-		-	1852	
47	110	1106-0101-0101	Заделка кожуха бетоном НР = 91 %	м3	0,17	18252,94	1070,59	3103	182	2724	213	3581
						1158,82	217,65	197	37	-	265	
48	111	1109-0601-0102	Монтаж ползунка и ручек из полосовой и арматурной стали (1,61+0,74+0,6) НР = 69 % К=12,000;	т конструкций	0,0354	53841,81	2514,12	1906	89	124	1179	3332
						47824,86	423,73	1693	15	-	247	
49	112	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (0,805х2) К=12,000;	т	0,01932	253752		4902		4902	-	5294
						-		-		-	392	
50	113	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 (2,47х0,15х2) К=12,000;	т	0,00888	195324		1734		1734	-	1873
						-		-		-	139	
51	114	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015 К=12,000;	т	0,0072	198284		1428		1428	-	1542
						-		-		-	114	
52	115	2113-0603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78 (0,15х0,10х36кг) К=12,000;	кг	6,48	3495		22648		22648	-	24460
						-		-		-	1812	
53	116	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	55	192,45	182,58	10585	10042	-	2123	13725
						9,87	43,75	543	2406	-	1017	
54	117	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2	1831,5	-	3663	-	-	2637	6804
						1831,5	-	3663	-	-	504	

55	118	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	192,47	182,6	2887	2739	-	579	3743
						9,87	43,73	148	656	-	277	
56	119	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15	149,93	66,4	2159	996	-	1184	3610
						77,53	32,13	1163	482	-	267	
57	120	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	42	31,95	31,95	1342	1342	-	357	1835
						-	11,81	-	496	-	136	
58	124	1126-0301-0901	Изоляции трубопроводов цементно-песчаным покрытием (2*п*г*18м) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	19,8	1134,09	59,8	22455	1184	6	16585	42163
						1073,99	28,18	21265	558	-	3123	
59	125	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,020;	м3	0,396	11312		4480		4480	-	4838
						-		-		-	358	
60	126	1125-0205-0101	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	м кожуха	18	2771,78	1732,33	49892	31182	5738	19161	74577
						720,67	449,11	12972	8084	-	5524	
61	127	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	1286		23148		23148	-	25000
						-		-		-	1852	
62	128	1106-0101-0101	Заделка кожуха бетоном НР = 91 %	м3	0,17	18258,82	1076,47	3104	183	2724	213	3582
						1158,82	217,65	197	37	-	265	
63	129	1109-0601-0102	Монтаж ползунка и ручек из полосовой и арматурной стали Монтаж ползунка и ручек из полосовой и арматурной стали (1,61+0,74+0,6) НР = 69 % К=12,000;	т конструкций	0,0354	53841,81	2514,12	1906	89	124	1179	3332
						47824,86	423,73	1693	15	-	247	
64	130	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (0,805х2) К=12,000;	т	0,01932	253752		4902		4902	-	5294

						-		-		-	392	
65	131	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 (2,47х0,15х2) К=12,000:	т	0,00888	195324		1734		1734	-	1873
						-		-		-	139	
66	132	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015 К=12,000:	т	0,0072	198284		1428		1428	-	1542
						-		-		-	114	
67	133	2113-0603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78 (0,15х0,10х36кг) К=12,000:	кг	6,48	3495		22648		22648	-	24460
						-		-		-	1812	
68	134	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	55	192,45	182,58	10585	10042	-	2123	13725
						9,87	43,75	543	2406	-	1017	
69	135	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2:	м3 грунта	2	1831,5	-	3663	-	-	2637	6804
						1831,5	-	3663	-	-	504	
70	136	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	192,47	182,6	2887	2739	-	579	3743
						9,87	43,73	148	656	-	277	
71	137	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15	143,93	66,4	2159	996	-	1184	3610
						77,53	32,13	1163	482	-	267	
72	138	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	42	31,95	31,95	1342	1342	-	357	1835
						-	11,81	-	496	-	136	
73	139	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42	16,76	16,76	704	704	-	197	973
						-	6,5	-	273	-	72	

74	142	1126-0301-0901	Изоляции трубопроводов цементно-песчаным покрытием (2*п*г*18м) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	19,8	1134,09	59,8	22455	1184	6	16585	42163
						1073,99	28,18	21265	558	-	3123	
75	143	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,020;	м3	0,396	11312		4480		4480	-	4838
						-		-		-	358	
76	146	1106-0101-0101	Заделка кожуха бетоном НР = 91 %	м3	0,17	18258,82	1076,47	3104	183	2724	213	3582
						1158,82	217,65	197	37	-	265	
77	147	1109-0601-0102	Монтаж ползунка и ручек из полосовой и арматурной стали (1,61+0,74+0,6) НР = 69 % К=12,000;	т конструкций	0,0354	53841,81	2514,12	1906	89	124	1179	3332
						47824,86	423,73	1693	15	-	247	
78	148	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (0,805х2) К=12,000;	т	0,01932	253752	-	4902	-	4902	-	5294
						-	-	-	-	-	392	
79	149	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 (2,47х0,15х2) К=12,000;	т	0,00888	195324	-	1734	-	1734	-	1873
						-	-	-	-	-	139	
80	150	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015 К=12,000;	т	0,0072	198284		1428		1428	-	1542
						-		-		-	114	
81	151	2113-0603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78 (0,15х0,10х36кг) К=12,000;	кг	6,48	3495		22648		22648	-	24460
			Итого по Акту выполненных работ					14806094				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3017164				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5421342				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1626670				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6362454				
			Накладные расходы, тенге					4214693				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1519847				

			ИТОГО:					20542452				
			Итого с временными		1,3%		267051,8773	20809504				
			Итого с зимними удорожаниями		2,07%		430756,7324	21240261				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%		424805,2143	21665066				
			Итого с НДС		12%		2599807,911	24264874				
			Итого с учетом скидки:		10%		2426487,384	21838386				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

SANA-2015. Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-2
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 1-1-1									
1	1	1101-0205-0203	Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 1,5 м для глинистого раствора и для шлама НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	м3 грунта	16	2671,75	-	42748	-	-	30779	79409
						2671,75	-	42748	-	-	5882	
2	2	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	м	60	6865,4	4681	411929	280858	2078	190289	650395
						2149,88	1581	128993	94876	-	48177	
3	3	1104-0301-0301	Цементация затруб.пространства скважины глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения (прим.) НР = 85 % К=2,000;	м	60	10509,62	6699,87	630577	401992	-	281660	985216
						3809,75	1713	228585	102780	-	72979	
4	4	1105-0101-4809	Скважины диаметром 295 мм. Бурение скважин вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 9 НР = 99 % К=2,000;	м скважины	40	54037,53	34369,03	2161501	1374761,2	-	1438517	3888020
						19668,5	16657,69	786740	666307,6	-	288001	

5	5	1104-0501-0102	Прооная откачка и деглинизация из скважины глубиной до 500 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания (4+10) НР = 85 %	сутки	14	315409,79	235705,5	4415737	3299877	-	1783501	6695177
						79704,29	70169,79	1115860	982377	-	495939	
6	6	1104-0501-0201	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки	2	127175	69719	254350	139438	-	131237	416434
						57456	19742	114912	39484	-	30847	
7	7	1116-0601-0103	Установка задвижек и клапанов обратных диаметром до 100 мм НР = 98 %	шт.	6	3728,5	274,5	22371	1647	3158	17534	43097
						2927,67	54,33	17566	326	-	3192	
8	8	1308-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования НР = 72 %	шкаф	2	24354,5	6671	48709	13342	3517	26359	81073
						15925	2380	31850	4760	-	6005	
9	9	2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	60	22313		1338780		1338780	-	1445882
						-		-		-	107102	
10	10	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ (прим.к IV-295)	шт.	0,42	386257		162228		162228	-	175206
						-		-		-	12978	
11	11	2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН (прим.к IV-190)	шт.	6,68	177821		1187844,28		1187844,28	-	1282872
						-		-		-	95028	
12	12	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	7,16	37724		270104		270104	-	291712
						-		-		-	21608	
13	13	2304-0102-1802	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80 °С, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	4	31033		124132		124132	-	134063
						-		-		-	9931	
14	14	2304-1001-0901	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	16816		33632		33632	-	36323
						-		-		-	2691	

15	15	2301-0301-0185	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 60 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	140	1445		202300		202300	-	218484
						-		-		-	16184	
16	16	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	5,52	16852		93023		93023	-	100465
						-		-		-	7442	
17	17	2900-0001-0072 (пл)"ЭлПром Снаб	Провод для водопогружных электродвигателей ВПП 10	м	200	286		57200		57200	-	61776
						-		-		-	4576	
			Итого по Акту выполненных работ					6715998				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2467254				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5511915				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1890911				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3477996				
			Накладные расходы, тенге					3899876				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1228561				
			ИТОГО:					**16585603**				
			Итого с временными		**1,3%**		**215612,8366**	**16801216**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**347785,164**	**17149001**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**		**342980,0163**	**17491981**				
			Итого с НДС		**12%**		**2099037,7**	**19591019**				
			Итого с учетом скидки:		**10%**		**1959101,853**	**17631917**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

SANA-2015. Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-3
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 2-2-1									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	249	192,44	182,57	47918	45461	-	9613	62133
						9,87	43,75	2457	10894	-	4602	
2	2	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (растительный слой) НР = 72 %	м3 грунта	22,5	152,4	144,58	3429	3253	-	688	4446
						7,82	34,67	176	780	-	329	
3	3	1101-0201-0905	Уплотнение грунта трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу под основание резервуара в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Диаметр трамбовки до 1,5 м (8х8) НР = 72 %	м2 уплотненной поверхности основания	64	846,72	729,16	54190	46666	1811	13661	73279
						89,27	207,19	5713	13260	-	5428	

4	4	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (доп.грунт для обратной засыпки и обваловки резервуаров) НР = 72 %	м3 грунта	156	256,33	246,92	39988	38519	13	8439	52301
						9,33	65,8	1456	10265	-	3874	
5	5	4102-0102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=1,750;	т	273	85		23205		-	-	25061
						-		-		-	1856	
6	6	1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами пазух мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	171	31,95	31,95	5463	5463	-	1454	7470
						-	11,81	-	2019	-	553	
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	171	143,95	66,41	24616	11356	-	13506	41172
						77,54	32,16	13260	5499	-	3050	
8	8	1101-0105-0502	Устройство бульдозерами насыпи вокруг резервуаров с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	256,5	62,34	62,34	15989	15989	-	-	22260
						-	25,03	-	6419	-	1649	
9	10	2104-0302-9904	Стеновые панели и днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	13,42	84192		1129857		1129857	-	1220245
						-		-		-	90389	
10	12	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,51	75939		266546		266546	-	287870
						-		-		-	21324	

11	14	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,29	75939		97961		97961	-	105798
						-		-		-	7837	
12	17	2205-0105-0101	Устройство основания из песка НР = 99 %	кг	177,3	1647		292013		292013	-	315374
						-		-		-	23361	
			Итого по Акту выполненных работ					2001175				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					23062				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					166707				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49136				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1788201				
			Накладные расходы, тенге					47361				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					164251				
			ИТОГО:					**2217409**				
			Итого с временными		**1,3%**		**28826,31824**	**2246235**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**46497,07306**	**2292732**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**		**45854,64973**	**2338587**				
			Итого с НДС		**12%**		**280630,4563**	**2619218**				
			Итого с учетом скидки:		**10%**		**261921,7593**	**2357296**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекцииЕскельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

SANA-2015. Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-4
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 7-1-1									
1	1	1127-0401-0102	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,85	2547	1013,17	45464	18085	25045	6772	56415
						130,76	220,5	2334	3936	-	4179	
2	5	1101-0104-0101	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	23,56	39,01	39,01	919	919	-	245	1257
						-	14,43	-	340	-	93	
3	6	1101-0105-0502	Устройство насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23,56	62,35	62,35	1469	1469	-	425	2046
						-	25,04	-	590	-	152	
4	7	1101-0105-0505	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта при устройстве бульдозерами насыпей грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	23,56	25,08	25,08	591	591	-	171	823
						-	10,06	-	237	-	61	
5	11	1107-0111-0101	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м НР = 118 %	м оград	196	2842,45	1478,13	557120	289713	22623	421514	1056925

						1248,9	573,63	244784	112431	-	78291	
6	12	2104-1202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (П6ВА)	м3	32,34	60373		1952463		1952463	-	2108660
						-		-		-	156197	
7	13	2104-9999-9917	Блоки подкладные, опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ФО-3)	м3	13,2	45017		594224,4		594224,4	-	641762
						-		-		-	47538	
8	14	2104-9999-9917	Столбы из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (С5Бб)	м3	0,14	45017		6302		6302	-	6807
						-		-		-	504	
9	15	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,08418	615028		51773		51773	-	55915
						-		-		-	4142	
10	20	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,08996	513085		46157		46157	-	49850
						-		-		-	3693	
11	21	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	298		1192		1192	-	1287
						-		-		-	95	
12	22	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 (защелка)	шт.	1	490		490		490	-	529
						-		-		-	39	
			Итого по Акту выполненных работ					3258165				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					247118				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					310777				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					117534				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2700270				
			Накладные расходы, тенге					429127				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					294984				
			ИТОГО:					**3982276**				
			Итого с временными		**1,3%**		**51769,58704**	**4034046**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**83504,74213**	**4117550**				

			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%		82351,00511	4199901				
			Итого с НДС		12%		503988,1513	4703889				
			Итого с учетом скидки:		10%		470388,9412	4233500				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Н.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-5
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 7-1-2									
1	1	1127-0401-0102	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	95,35	2547	1013,17	242855	96603	133785	36169	301346
						130,76	220,5	12467	21023	-	22322	
2	5	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1152,02	39,01	39,01	44935	44935	-	11957	61443
						-	14,43	-	16607	-	4551	
3	6	1101-0105-0502	Устройство насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1152,02	62,35	62,35	71810	71810	-	20757	99972
						-	25,04	-	28829	-	7405	
4	7	1101-0105-0505	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта при устройстве бульдозерами насыпей грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	1152,02	25,06	25,06	28875	28875	-	8346	40199
						-	10,06	-	11592	-	2978	
5	11	1107-0111-0101	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м НР = 118 %	м оград	276,8	2842,45	1478,13	786791	409146	31949	595282	1492639
						1248,9	573,63	345696	158780	-	110566	

6	12	2104-1202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (П6ВА)	м3	46,2	60373		2789233		2789233	-	3012371
						-		-		-	223139	
7	13	2104-9999-9917	Блоки подкладные, опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ФО-3)	м3	18,74	45017		843618,58		843618,58	-	911108
						-		-		-	67489	
8	14	2104-9999-9917	Столбы из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (С5Бб)	м3	0,21	45017		9454		9454	-	10210
						-		-		-	756	
9	15	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,12078	615028		74283		74283	-	80226
						-		-		-	5943	
10	20	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,08996	513085		46157		46157	-	49850
						-		-		-	3693	
11	21	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	298		1192		1192	-	1287
						-		-		-	95	
12	22	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 (защелка)	шт.	1	490		490		490	-	529
						-		-		-	39	
			Итого по Акту выполненных работ					4939693				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					358163				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					651369				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					236831				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3930161				
			Накладные расходы, тенге					672511				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					448976				
			ИТОГО:					**6061180**				
			Итого с временными		**1,3%**		**78795,3415**	**6139975**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**127097,492**	**6267073**				

			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%		125341,459	6392414				
			Итого с НДС		12%		767089,7289	7159504				
			Итого с учетом скидки:		10%		715950,4136	6443554				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 33	25.07.2019	029-011-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)								
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области	158 278 069	58 338 504						7 000 620	58 338 504
Итого									58 338 504
Итого с учетом скидки 10%	**142 450 261,00**	**52 504 653,00**						**6 300 558,36**	**52 504 653,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Тулсембинов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-1
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 2-4-1									
1	5	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2995	192,44	182,58	576358	546827	-	115619	747342
						9,87	43,75	29561	131031	-	55359	
2	7	1101-0104-0402	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	22801,5	31,95	31,95	728504	728504	-	193851	996143
						-	11,81	-	269238	-	73788	
3	8	1101-0104-0408	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	22801,5	15,78	15,78	359733	359733	-	95723	491892
						-	5,83	-	132949	-	36436	
4	9	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22801,5	16,77	16,77	382459	382459	-	106407	527975
						-	6,48	-	147787	-	39109	
5	13	1122-0801-0105	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 100-250 мм (вставки, крест, тройники, отводы, переходы, заглушки: 12*13,9+69*4,17+18*9,38+4*2,8+23+10*33,2+2*1,5+65*0,9+11*0,7+0,6) НР = 99 %	т фасонных частей	1,05937	1285775,51	465417,18	1362112	493049	383760	624787	2145851

						458105,29	137624,25	485303	145795	-	158952	
6	16	1122-1201-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм (138+106) НР = 99 %	фланец	244	1007,87	67,32	245921	16426	15019	212331	494912
						879	-	214476	-	-	36660	
7	18	1122-1201-0102	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 и 90 мм (66+108) НР = 99 %	фланец	174	771,09	50,49	134169	8785	8125	116086	270275
						673,9	-	117259	-	-	20020	
8	20	1122-0801-0201	Установка ПХВ втулок под фанец НР = 99 %	шт.	214	1293,21	827,05	276748	176989	-	148022	458752
						466,16	232,51	99759	49758	-	33982	
9	21	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	106	1256		133136		133136	-	143787
						-		-		-	10651	
10	22	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	942		101736		101736	-	109875
						-		-		-	8139	
11	23	1122-0301-0105	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 150 мм (футляры) НР = 99 % К=117,000	км трубопровода	0,0234	753119,66	220726,5	17623	5165	1136	12942	33010
						483846,15	74829,06	11322	1751	-	2445	
12	24	2301-0201-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,4	4248		99403		99403	-	107355
						-		-		-	7952	
13	26	2301-0201-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	3746		80914		80914	-	87387
						-		-		-	6473	
14	34	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 (прим.к флуор.указателю)	100шт.	0,48	111681		53607		53607	-	57896
						-		-		-	4289	
15	38	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	202	455		91910		91910	-	99263
						-		-		-	7353	
16	40	2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	202	5783		1168166		1168166	-	1261619
						-		-		-	93453	
17	44	2304-0501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2609		10436		10436	-	11271

						-		-		-	835	
18	45	1122-0301-0108	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 325 мм (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,396	1389881,31	640722,22	550393	253726	28426	347625	969859
						677376,26	209330,81	268241	82895	-	71841	
19	50	1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3572	192,44	182,58	687403	652158	-	137894	891321
						9,87	43,75	35245	156275	-	66024	
20	51	1101-0104-0402	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	3103	31,95	31,95	99140	99140	-	26381	135563
						-	11,81	-	36640	-	10042	
21	52	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3103	143,96	66,41	446697	206078	-	245088	747128
						77,54	32,16	240619	99781	-	55343	
22	53	1101-0107-1802	Планировка вручную дна выемки грунта 2 группы НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	810,75	132,35	-	107306	-	-	77260	199331
						132,35	-	107306	-	-	14765	
23	54	1101-0107-1302	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. НР = 72 %	м3 грунта	469	61,63	61,63	28903	28903	-	6629	38375
						-	19,63	-	9207	-	2843	
24	55	1107-0201-0202	Монтаж из плит и колец колодцев диаметром более 1000 мм НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	33,2	7783,69	4106,54	258419	136337	10006,70157	191098	485478
						3375,75	1502,19	112075	49873	-	35961	
25	77	1123-0101-0101	Устройство основания из песка НР = 99 %	м3 основания	296,25	3037,3	153,58	899800	45498	569955	294079	1289389
						959,82	42,88	284347	12702	-	95510	
26	78	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1564,18	192,44	182,57	301014	285580	-	60384	390310
						9,87	43,75	15434	68433	-	28912	

27	79	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1564,18	143,96	66,41	225174	103881	-	123546	376618
						77,54	32,16	121293	50298	-	27898	
28	80	1101-0104-0402	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	5949	31,95	31,95	190070	190070	-	50576	259898
						-	11,81	-		-	19252	
29	81	1101-0104-0408	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5949	15,78	15,78	93856	93856	-	24975	128337
						-	5,83	-		-	9506	
30	82	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5949	16,77	16,77	99785	99785	-	27762	137751
						-	6,48	-	38558	-	10204	
31	83	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	72,275	256,34	246,92	18527	17846	6	3910	24232
						9,34	65,8	675	4756	-	1795	
32	84	1101-0105-0110	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	212,94	314,69	307,77	67011	65537	-	13645	87108
						6,92	82,07	1474	17477	-	6452	
33	85	1122-0501-0103	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметром до 110 мм НР = 99 %	км трубопровода	2,37	325068,78	95866,67	770413	227204	7106	596552	1476322
						226203,8	28048,52	536103	66475	-	109357	
34	88	1122-0401-0101	Укладка железобетонных арычных труб, диаметром до 500 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,227	3044533,04	531528,63	691109	120657	332768	267394	1035183
						1047066,08	142779,74	237684	32411	-	76680	
35	89	2301-1201-0208	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 500 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 К=3 000	м	90	17816		1603440		1603440	-	1731715
						-		-		-	128275	

36	90	2301-1201-0207	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 400 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 К=3,000:	м	120	11443		1373160		1373160	-	1483013
						-		-		-	109853	
37	91	2301-1201-0205	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	17	7298		124066		124066	-	133991
						-		-		-	9925	
38	98	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	55	192,45	182,58	10585	10042	-	2123	13725
						9,87	43,75	543	2406	-	1017	
39	99	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2:	м3 грунта	2	1831,5	-	3663	-	-	2637	6804
						1831,5	-	3663	-	-	504	
40	100	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	192,47	182,6	2887	2739	-	579	3743
						9,87	43,73	148	656	-	277	
41	101	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15	143,93	66,4	2159	996	-	1184	3610
						77,53	32,13	1163	482	-	267	
42	102	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	42	31,95	31,95	1342	1342	-	357	1835
						-	11,81	-	496	-	136	
43	103	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42	16,76	16,76	704	704	-	197	973
						-	6,5	-	273	-	72	
44	106	1126-0301-0901	Изоляции трубопроводов цементно-песчаным покрытием (2*п*г*18м) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	19,8	1134,09	59,8	22455	1184	6	16585	42163
						1073,99	28,18	21265	558	-	3123	

45	107	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,020	м3	0,396	11312		4480		4480	-	4838
						-		-		-	358	
46	109	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	1286		23148		23148	-	25000
						-		-		-	1852	
47	110	1106-0101-0101	Заделка кожуха бетоном НР = 91 %	м3	0,17	18252,94	1070,59	3103	182	2724	213	3581
						1158,82	217,65	197	37	-	265	
48	111	1109-0601-0102	Монтаж ползунка и ручек из полосовой и арматурной стали (1,61+0,74+0,6) НР = 69 % К=12,000:	т конструкций	0,0354	53841,81	2514,12	1906	89	124	1179	3332
						47824,86	423,73	1693	15	-	247	
49	112	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (0,805х2) К=12,000:	т	0,01932	253752		4902		4902	-	5294
						-		-		-	392	
50	113	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 (2,47х0,15х2) К=12,000:	т	0,00888	195324		1734		1734	-	1873
						-		-		-	139	
51	114	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015 К=12,000:	т	0,0072	198284		1428		1428	-	1542
						-		-		-	114	
52	115	2113-0603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78 (0,15х0,10х36кг) К=12,000:	кг	6,48	3495		22648		22648	-	24460
						-		-		-	1812	
53	116	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	55	192,45	182,58	10585	10042	-	2123	13725
						9,87	43,75	543	2406	-	1017	
54	117	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2:	м3 грунта	2	1831,5	-	3663	-	-	2637	6804
						1831,5	-	3663	-	-	504	

55	118	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	192,47	182,6	2887	2739	-	579	3743
						9,87	43,73	148	656	-	277	
56	119	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15	149,93	66,4	2159	996	-	1184	3610
						77,53	32,13	1163	482	-	267	
57	120	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	42	31,95	31,95	1342	1342	-	357	1835
						-	11,81	-	496	-	136	
58	124	1126-0301-0901	Изоляции трубопроводов цементно-песчаным покрытием (2*п*г*18м) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	19,8	1134,09	59,8	22455	1184	6	16585	42163
						1073,99	28,18	21265	558	-	3123	
59	125	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,020;	м3	0,396	11312		4480		4480	-	4838
						-		-		-	358	
60	126	1125-0205-0101	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	м кожуха	18	2771,78	1732,33	49892	31182	5738	19161	74577
						720,67	449,11	12972	8084	-	5524	
61	127	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	1286		23148		23148	-	25000
						-		-		-	1852	
62	128	1106-0101-0101	Заделка кожуха бетоном НР = 91 %	м3	0,17	18258,82	1076,47	3104	183	2724	213	3582
						1158,82	217,65	197	37	-	265	
63	129	1109-0601-0102	Монтаж ползунка и ручек из полосовой и арматурной стали Монтаж ползунка и ручек из полосовой и арматурной стали (1,61+0,74+0,6) НР = 69 % К=12,000;	т конструкций	0,0354	53841,81	2514,12	1906	89	124	1179	3332
						47824,86	423,73	1693	15	-	247	
64	130	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (0,805x2) К=12,000;	т	0,01932	253752		4902		4902	-	5294

						-		-		-	392	
65	131	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 (2,47х0,15х2) К=12,000:	т	0,00888	195324		1734		1734	-	1873
						-		-		-	139	
66	132	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015 К=12,000:	т	0,0072	198284		1428		1428	-	1542
						-		-		-	114	
67	133	2113-0603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78 (0,15х0,10х36кг) К=12,000:	кг	6,48	3495		22648		22648	-	24460
						-		-		-	1812	
68	134	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	55	192,45	182,58	10585	10042	-	2123	13725
						9,87	43,75	543	2406	-	1017	
69	135	1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2:	м3 грунта	2	1831,5	-	3663	-	-	2637	6804
						1831,5	-	3663	-	-	504	
70	136	1101-0101-0314	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	192,47	182,6	2887	2739	-	579	3743
						9,87	43,73	148	656	-	277	
71	137	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15	143,93	66,4	2159	996	-	1184	3610
						77,53	32,13	1163	482	-	267	
72	138	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР = 72 %	м3 грунта	42	31,95	31,95	1342	1342	-	357	1835
						-	11,81	-	496	-	136	
73	139	1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42	16,76	16,76	704	704	-	197	973
						-	6,5	-	273	-	72	

74	142	1126-0301-0901	Изоляции трубопроводов цементно-песчаным покрытием (2*п*т*18м) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	19,8	1134,09	59,8	22455	1184	6	16585	42163
						1073,99	28,18	21265	558	-	3123	
75	143	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,020;	м3	0,396	11312		4480		4480	-	4838
						-		-		-	358	
76	146	1106-0101-0101	Заделка кожуха бетоном НР = 91 %	м3	0,17	18258,82	1076,47	3104	183	2724	213	3582
						1158,82	217,65	197	37	-	265	
77	147	1109-0601-0102	Монтаж ползунка и ручек из полосовой и арматурной стали (1,61+0,74+0,6) НР = 69 % К=12,000;	т конструкций	0,0354	53841,81	2514,12	1906	89	124	1179	3332
						47824,86	423,73	1693	15	-	247	
78	148	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (0,805х2) К=12,000;	т	0,01932	253752	-	4902	-	4902	-	5294
						-	-	-	-	-	392	
79	149	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 (2,47х0,15х2) К=12,000;	т	0,00888	195324	-	1734	-	1734	-	1873
						-	-	-	-	-	139	
80	150	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015 К=12,000;	т	0,0072	198284		1428		1428	-	1542
						-		-		-	114	
81	151	2113-0603-0301	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78 (0,15х0,10х36кг) К=12,000;	кг	6,48	3495		22648		22648	-	24460
			Итого по Акту выполненных работ					14806094				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3017164				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5421342				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1626670				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6362454				
			Накладные расходы, тенге					4214693				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1519847				

			ИТОГО:					20542452				
			Итого с временными		1,3%		267051,8773	20809504				
			Итого с зимними удорожаниями		2,07%		430756,7324	21240261				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%		424805,2143	21665066				
			Итого с НДС		12%		2599807,911	24264874				
			Итого с учетом скидки:		10%		2426487,384	21838386				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-2
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 1-1-1									
1	1	1101-0205-0203	Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 1,5 м для глинистого раствора и для шлама НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	м3 грунта	16	2671,75	-	42748	-	-	30779	79409
						2671,75	-	42748	-	-	5882	
2	2	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	м	60	6865,4	4681	411929	280858	2078	190289	650395
						2149,88	1581	128993	94876	-	48177	
3	3	1104-0301-0301	Цементация затруб.пространства скважины глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения (прим.) НР = 85 % К=2,000;	м	60	10509,62	6699,87	630577	401992	-	281660	985216
						3809,75	1713	228585	102780	-	72979	
4	4	1105-0101-4809	Скважины диаметром 295 мм. Бурение скважин вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 9 НР = 99 % К=2,000;	м скважины	40	54037,53	34369,03	2161501	1374761,2	-	1438517	3888020
						19668,5	16657,69	786740	666307,6	-	288001	

5	5	1104-0501-0102	Пробная откачка и дегазация из скважины глубиной до 500 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания (4+10) НР = 85 %	сутки	14	315409,79	235705,5	4415737	3299877	-	1783501	6695177
						79704,29	70169,79	1115860	982377	-	495939	
6	6	1104-0501-0201	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки	2	127175	69719	254350	139438	-	131237	416434
						57456	19742	114912	39484	-	30847	
7	7	1116-0601-0103	Установка задвижек и клапанов обратных диаметром до 100 мм НР = 98 %	шт.	6	3728,5	274,5	22371	1647	3158	17534	43097
						2927,67	54,33	17566	326	-	3192	
8	8	1308-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования НР = 72 %	шкаф	2	24354,5	6671	48709	13342	3517	26359	81073
						15925	2380	31850	4760	-	6005	
9	9	2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	60	22313		1338780		1338780	-	1445882
						-		-		-	107102	
10	10	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ (прим.к IV-295)	шт.	0,42	386257		162228		162228	-	175206
						-		-		-	12978	
11	11	2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН (прим.к IV-190)	шт.	6,68	177821		1187844,28		1187844,28	-	1282872
						-		-		-	95028	
12	12	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	7,16	37724		270104		270104	-	291712
						-		-		-	21608	
13	13	2304-0102-1802	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80 °С, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	4	31033		124132		124132	-	134063
						-		-		-	9931	
14	14	2304-1001-0901	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	16816		33632		33632	-	36323
						-		-		-	2691	

15	15	2301-0301-0185	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 60 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	140	1445		202300		202300	-	218484
						-		-		-	16184	
16	16	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	5,52	16852		93023		93023	-	100465
						-		-		-	7442	
17	17	2900-0001-0072 (пл)"ЭлПром Снаб	Провод для водопогружных электродвигателей ВПП 10	м	200	286		57200		57200	-	61776
						-		-		-	4576	
			Итого по Акту выполненных работ					6715998				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2467254				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5511915				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1890911				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3477996				
			Накладные расходы, тенге					3899876				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1228561				
			ИТОГО:					**16585603**				
			Итого с временными		**1,3%**		**215612,8366**	**16801216**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**347785,164**	**17149001**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**		**342980,0163**	**17491981**				
			Итого с НДС		**12%**		**2099037,7**	**19591019**				
			Итого с учетом скидки:		**10%**		**1959101,853**	**17631917**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель РГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-3
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин.	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 2-2-1									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	249	192,44	182,57	47918	45461	-	9613	62133
						9,87	43,75	2457	10894	-	4602	
2	2	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (растительный слой) НР = 72 %	м3 грунта	22,5	152,4	144,58	3429	3253	-	688	4446
						7,82	34,67	176	780	-	329	
3	3	1101-0201-0905	Уплотнение грунта трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу под основание резервуара в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Диаметр трамбовки до 1,5 м (8х8) НР = 72 %	м2 уплотненной поверхности основания	64	846,72	729,16	54190	46666	1811	13661	73279
						89,27	207,19	5713	13260	-	5428	

4	4	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (доп.грунт для обратной засыпки и обваловки резервуаров) НР = 72 %	м3 грунта	156	256,33	246,92	39988	38519	13	8439	52301
						9,33	65,8	1456	10265	-	3874	
5	5	4102-0102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=1,750;	т	273	85		23205		-	-	25061
						-		-		-	1856	
6	6	1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами пазух мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	171	31,95	31,95	5463	5463	-	1454	7470
						-	11,81	-	2019	-	553	
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	171	143,95	66,41	24616	11356	-	13506	41172
						77,54	32,16	13260	5499	-	3050	
8	8	1101-0105-0502	Устройство бульдозерами насыпи вокруг резервуаров с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	256,5	62,34	62,34	15989	15989	-	-	22260
						-	25,03	-	6419	-	1649	
9	10	2104-0302-9904	Стеновые панели и днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	13,42	84192		1129857		1129857	-	1220245
						-		-		-	90389	
10	12	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,51	75939		266546		266546	-	287870
						-		-		-	21324	

11	14	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,29	75939		97961		97961	-	105798
						-		-		-	7837	
12	17	2205-0105-0101	Устройство основания из песка НР = 99 %	кг	177,3	1647		292013		292013	-	315374
						-		-		-	23361	
			Итого по Акту выполненных работ					2001175				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					23062				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					166707				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49136				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1788201				
			Накладные расходы, тенге					47361				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					164251				
			ИТОГО:					**2217409**				
			Итого с временными		**1,3%**		**28826,31824**	**2246235**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**46497,07306**	**2292732**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**		**45854,64973**	**2338587**				
			Итого с НДС		**12%**		**280630,4563**	**2619218**				
			Итого с учетом скидки:		**10%**		**261921,7593**	**2357296**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Текелийского района"
Абылкасымов Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-4
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 7-1-1									
1	1	1127-0401-0102	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,85	2547	1013,17	45464	18085	25045	6772	56415
						130,76	220,5	2334	3936	-	4179	
2	5	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	23,56	39,01	39,01	919	919	-	245	1257
						-	14,43	-	340	-	93	
3	6	1101-0105-0502	Устройство насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23,56	62,35	62,35	1469	1469	-	425	2046
						-	25,04	-	590	-	152	
4	7	1101-0105-0505	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта при устройстве бульдозерами насыпей грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	23,56	25,08	25,08	591	591	-	171	823
						-	10,06	-	237	-	61	
5	11	1107-0111-0101	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м НР = 118 %	м оград	196	2842,45	1478,13	557120	289713	22623	421514	1056925

						1248,9	573,63	244784	112431	-	78291	
6	12	2104-1202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (П6ВА)	м3	32,34	60373		1952463		1952463	-	2108660
						-		-		-	156197	
7	13	2104-9999-9917	Блоки подкладные, опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ФО-3)	м3	13,2	45017		594224,4		594224,4	-	641762
						-		-		-	47538	
8	14	2104-9999-9917	Столбы из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (С5Бб)	м3	0,14	45017		6302		6302	-	6807
						-		-		-	504	
9	15	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,08418	615028		51773		51773	-	55915
						-		-		-	4142	
10	20	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,08996	513085		46157		46157	-	49850
						-		-		-	3693	
11	21	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	298		1192		1192	-	1287
						-		-		-	95	
12	22	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 (защелка)	шт.	1	490		490		490	-	529
						-		-		-	39	
			Итого по Акту выполненных работ					3258165				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					247118				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					310777				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					117534				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2700270				
			Накладные расходы, тенге					429127				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					294984				
			ИТОГО:					**3982276**				
			Итого с временными		**1,3%**		**51769,58704**	**4034046**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**83504,74213**	**4117550**				

			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%		82351,00511	4199901				
			Итого с НДС		12%		503988,1513	4703889				
			Итого с учетом скидки:		10%		470388,9412	4233500				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Текельдинского района"
Абылкасымов Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.

SANA-2015. Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Коныр Ескельдинского района Алматинской области
Договор подряда (контракт) **№ 33** от **25.07.2019**

Акт приемки выполненных работ №2-5
за октябрь 2019 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальный сметный расчет 7-1-2									
1	1	1127-0401-0102	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	95,35	2547	1013,17	242855	96603	133785	36169	301346
						130,76	220,5	12467	21023	-	22322	
2	5	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1152,02	39,01	39,01	44935	44935	-	11957	61443
						-	14,43	-	16607	-	4551	
3	6	1101-0105-0502	Устройство насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1152,02	62,35	62,35	71810	71810	-	20757	99972
						-	25,04	-	28829	-	7405	
4	7	1101-0105-0505	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта при устройстве бульдозерами насыпей грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	1152,02	25,06	25,06	28875	28875	-	8346	40199
						-	10,06	-	11592	-	2978	
5	11	1107-0111-0101	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м НР = 118 %	м оград	276,8	2842,45	1478,13	786791	409146	31949	595282	1492639
						1248,9	573,63	345696	158780	-	110566	

6	12	2104-1202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (П6ВА)	м3	46,2	60373		2789233		2789233	-	3012371
						-		-		-	223139	
7	13	2104-9999-9917	Блоки подкладные, опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (ФО-3)	м3	18,74	45017		843618,58		843618,58	-	911108
						-		-		-	67489	
8	14	2104-9999-9917	Столбы из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (С5Бб)	м3	0,21	45017		9454		9454	-	10210
						-		-		-	756	
9	15	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,12078	615028		74283		74283	-	80226
						-		-		-	5943	
10	20	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,08996	513085		46157		46157	-	49850
						-		-		-	3693	
11	21	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	298		1192		1192	-	1287
						-		-		-	95	
12	22	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 (защелка)	шт.	1	490		490		490	-	529
						-		-		-	39	
			Итого по Акту выполненных работ					4939693				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					358163				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					651369				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					236831				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3930161				
			Накладные расходы, тенге					672511				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					448976				
			ИТОГО:					**6061180**				
			Итого с временными		**1,3%**		**78795,3415**	**6139975**				
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**		**127097,492**	**6267073**				

			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%		125341,459	6392414				
			Итого с НДС		12%		767089,7289	7159504				
			Итого с учетом скидки:		10%		715950,4136	6443554				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
Абылкасымов Н.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов Р.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Квас И.А.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Геодезия сервис"
Сванов Т.С.