474

Утверждена приказом Председателя агенства РК по делам строительства и жилищн-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г №170

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2019 года

Заказчик Государственное учреждение"Отдел строительства города Усть-Каменогорска ". Г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан -27, РНН 181600242894, БИН 060140009176 , ИИК KZ 06070103KSN1816000, РГУ"Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик ТОО "стройЭлитРиэлти. г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова 25/1, БИН 030740013973 , БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006197167, АО "БанкЦентрКредит"

Наименование объекта "Строительство восьми пятиэтажных домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска" (поз. 88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Наружные сети и благоустройство к жилому дому поз. 89"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансироавния		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	317021	№106	03.07.2019 г.	Республиканский	004:011	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		доп.согл №1	30.07.2019 г.				
		доп.согл №2	18.10.2019	Местный	004:015		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в 2001 году	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные расходы(Оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	24 727 043,70									
Акт выполненных работ №2 за ноябрь 2019 года	9 960 702,53	8 893 484,40							1 067 218,13	9 960 702,53
Погашение аванса		0,00							0,00	0,00
Всего к оплате									0,00	9 960 702,53

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Усть-Каменогорска"

Руководитель _____ Д.М. Кенесбаев

Согласовано: Технический надзор ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Ж.А. Каребаева

Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Директор _____ П.Б. Айтенов

Сканировано с CamScanner

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма2В

Заказчик. Государственное учреждение"Отдел строительства города Усть-Каменогорска ". г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан -27, РНН 181600242894, БИН 060140009176 , ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ"Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик. ТОО "СтройЭлитРиэлти. г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова 25/1, БИН 030740013973 , БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006197167, АО "БанкЦентрКредит"

Наименование объекта. "Строительство восьми пятиэтажных домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска" (поз. 88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Наружные сети и благоустройство к жилому дому поз. 89"

Договор № 106 от 03.07.2019 г., доп.согл. № 1 от 30.07.2019 г., доп.согл. № 2 от 18.10.2019 г.

Акт №2
выполненных работ за ноябрь 2019 года

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

28.11.2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-1 Тепломеханические решения тепловых сетей									
		Раздел 1 Земляные работы									
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	55	2919,51	152,6	160573	8393	100007	53959	231695
					948,6	42,38	52173	2331	–	17163	
4	1308-0201-0201	Лента сигнальная. Монтаж в готовых траншеях. НР = 72 %	м кабеля	211	280,78	147,57	59245	31138	–	26940	93080
					133,21	44,12	28107	9310	–	6895	
5	2901-0001-0001 (пл)	Лента сигнальная "Осторожно теплосеть!"	м	211	84		17724		17724	–	19142
					–		–		–	1418	

Сканировано с CamScanner

6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,22954	786,35	–	8044	–	–	5792	14943
				786,35	–	8044	–	–	1107	
7 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	591,50796	7,27	7,27	4299	4299	–	1238	5980
				–	2,91	–	1719	–	443	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	601,7375	142,67	65,99	85852	39711	–	46994	143474
				76,68	31,79	46141	19128	–	10628	

Всего по разделу **508 314**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 134 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 83 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 32 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге 117 731

Накладные расходы, тенге 134 923

Сметная прибыль (8 %), тенге 37 654

Всего по разделу **508 314**

Раздел 2 Трубопроводы

9 1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,211	780341,23	279417,06	164652	58957	1752	119347	306719
				492620,85	78720,38	103943	16610	–	22720	

Сканировано с CamScanner

10	2301-0402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	211	6630		1398930		1398930	–	1510844
					–		–		–	111914	
11	2901-0001-0002 (пл)	Комплект изоляции стыка 89/180 ПЭ	шт	16	84		1344		1344	–	1452
					–		–		–	108	
12	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,212	94377,36	5047,17	20008	1070	1572	12038	34610
					81915,09	382,08	17366	81	–	2564	
13	2302-0201-4906	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	39602		158408		158408	–	171081
					–		–		–	12673	
14	1124-0108-0403	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	16306	4946	32612	9892	399	24925	62140
					11160,5	1428	22321	2856	–	4603	
15	2901-0001-0009 (пл)	П-образный компенсатор Ст 89х4-90-1-ППУ-ПЭ Н=2000, А=2000	шт.	1	42116		42116		42116	–	45485
					–		–		–	3369	
16	2901-0001-0009 (пл)	П-образный компенсатор Ст 89х4-90-1-ППУ-ПЭ Н=2000, А=1380	шт	1	42116		42116		42116	–	45485
					–		–		–	3369	

Сканировано с CamScanner

17	1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %								
			шт.	4	14205,5	3604,5	56822	14418	798	45469	110474
					10401,5	1080,5	41606	4322	–	8183	
18	2302-0201-0503	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	33310		133240		133240	–	143899
					–		–		–	10659	
19	1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %								
			шт.	4	14205,5	3604,5	56822	14418	798	45469	110474
					10401,5	1080,5	41606	4322	–	8183	
20	2302-0201-5806	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	31719		63438		63438	–	68513
					–		–		–	5075	
21	2901-0001-0004 (пл)	Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст 89х4,0-1-ППУ-ПЭ	шт	2	84		168		168	–	181
					–		–		–	13	
22	1124-0201-0102	Ввод цокольный газопровода диаметром 80 мм в здания. Устройство НР = 99 %								
			газовый ввод	4	40415,25	2292,5	161661	9170	111167	42585	220586
					10331	422,75	41324	1691	–	16340	
23	2901-0001-0003 (пл)	Манжета стенового ввода СВ-180	шт	4	84		336		336	–	363
					–		–		–	27	

Сканировано с CamScanner

24	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными НР = 76 %	м3 изоляции	1,512	20529,1	1325,4	31040	2004	3235	20319	55468
					17064,15	617,72	25801	934	–	4109	
25	2901-0001-0008 (пл)	Полиэтиленовый мат 2000x1400x45	шт	12	8423		101076		101076	–	109162
					–		–		–	8086	
26	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	20285	1060	8114	424	7232	497	9300
					1145	220	458	88	–	689	
27	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,16	21496,3	1621,3	46432	3502	39009	4263	54751
					1815,28	353,7	3921	764	–	4056	
28	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12952	227769		29501		29501	–	31861
					–		–		–	2360	
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00616	204885		1262		1262	–	1363
					–		–		–	101	
30	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09856	200618		19773		19773	–	21355
					–		–		–	1582	
31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,6	844,28	17,71	14015	294	9523	3941	19392
					252,89	2,41	4198	40	–	1436	

Сканировано с CamScanner

Всего по разделу	**3 134 958**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	302 544
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	114 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 708
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 167 193
Накладные расходы, тенге	318 853
Сметная прибыль (8 %), тенге	232 219
Всего по разделу	**3 134 958**

Всего по смете	**3 643 272**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	437 009
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	197 690
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 196
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 284 924
Накладные расходы, тенге	453 776
Сметная прибыль (8 %), тенге	269 873
Всего по смете	**3 643 272**

ЛС № 2-1-2Наружные сети водоснабжения и канализации

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1.1 Земляные работы

5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,64	2920,31	153,13	1869	98	1164	628	2697
					948,44	42,19	607	27	–	200	
6	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,7925	1125,24	–	2017	–	–	1452	3747
					1125,24	–	2017	–	–	278	
7	1101-0101-0309	Грунты 3 группы.Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	57,9575	181,84	172,35	10539	9989	–	2165	13720

Сканировано с CamScanner

				9,49	42,39	550	2457	–	1016	
8 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	57,9575	170,14	78,56	9861	4553	–	5401	16483
				91,58	37,84	5308	2193	–	1221	
1.2 Сети										
9 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	408083,33	63250	4897	759	106	4263	9893
				336000	22833,33	4032	274	–	733	
10 2901-0001-0002 (пл)	Стальные электросварные трубы d57x3,5 по ГОСТ 10704-91* с антикоррозийным покрытием внутренних поверхностей лаком АФП-ХО25 в 4 слоя К=1,004	м	12,048	842		10144		10144	–	10956
				–		–		–	812	
11 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1145	26	2290	52	350	1893	4518
				944	12	1888	24	–	335	
12 2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	72889		72889		72889	–	78720
				–		–		–	5831	
13 2901-0001-0001 (пл)	Виброкомпенсатор резиновый фланцевый d50 DI7240 Tecofi	шт	1	42116		42116		42116	–	45485
				–		–		–	3369	
14 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	2354,75	161	9419	644	492	8248	19080
				2070,75	12	8283	48	–	1413	

Сканировано с CamScanner

15	2302-0103-0214	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7653		30612		30612	–	33061
					–		–		–	2449	
16	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	510	26	510	26	21	458	1045
					463	–	463	–	–	77	
17	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 63 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	752	39	752	39	47	659	1524
					666	–	666	–	–	113	
18	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2049		2049		2049	–	2213
					–		–		–	164	
19	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1616		1616		1616	–	1745
					–		–		–	129	
20	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1283,5	822,5	2567	1645	–	1367	4249
					461	229,5	922	459	–	315	
21	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	775		775		775	–	815
					–		–		–	60	
22	2302-0302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5416		21664		21664	–	23397
					–		–		–	1733	
23	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,012	54500	–	654	–	27	621	1377

Сканировано с CamScanner

				52250	–	627	–	–	102	
24 1126-0101-0201	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта НР = 76 %	м3 изоляции	0,146	51356,16	1136,99	7498	166	3773	2763	11082
				24376,71	520,55	3559	76	–	821	
25 2901-0001-0002 (пл)	скорлупа ППУ с покрытием тз фольги для труб d50, толщиной 40 мм	м	12	1011		12132		12132	–	13103
				–		–		–	971	
1.3 Колодцы										
26 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,804	33926,83	8441,8	61204	15229	29128	22773	90695
				9338,69	3412,42	16847	6156	–	6718	
27 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24347		24347		24347	–	26295
				–		–		–	1948	
28 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16924		33848		33848	–	36556
				–		–		–	2708	
29 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13339		26678		26678	–	28812
				–		–		–	2134	
30 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22575		22575		22575	–	24381
				–		–		–	1806	

Сканировано с CamScanner

31	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3199		6398		6398	–	6910
					–		–		–	512	
32	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3233		3233		3233	–	3492
					–		–		–	259	
33	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,04308	461729		19891		19891	–	21482
					–		–		–	1591	
34	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (стремянки)	т	0,046	550864		25340		25340	–	27367
					–		–		–	2027	
35	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10612		10612		10612	–	11461
					–		–		–	849	
36	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	5340		1068		1068	–	1153
					–		–		–	85	
37	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	14389		5756		5756	–	6216
					–		–		–	460	
38	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5185	–	5185	–	2558	2574	8380
					2627	–	2627	–	–	621	
39	1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм НР = 98 %	сальник	2	8864,5	26	17729	52	9752	7790	27561

Сканировано с CamScanner

				3962,5	12	7925	24	–	2042		
40 1106-0101-0101	Обойма бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,02	21450	1050	429	21	385	25	490	
				1150	200	23	4	–	36		

Всего по разделу	**620 161**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 344
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 273
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 742
- материалы, изделия и конструкции, тенге	421 526
- перевозка грузов, тенге	4 826
Накладные расходы, тенге	63 080
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 938
Всего по разделу	**620 161**

Всего по смете	**620 161**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 344
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 273
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 742
- материалы, изделия и конструкции, тенге	421 526
- перевозка грузов, тенге	4 826
Накладные расходы, тенге	63 080
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 938
Всего по смете	**620 161**

ЛС № 2-2-1 Вертикальная планировка

9 1101-0105-0302	*Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %*	м3 грунта	11061,051	194,95	192,15	2156361	2125408	–	571587	2946184	
				2,8	68,97	30953	762918	–	218236		

Сканировано с CamScanner

10 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11061,051	68,42	68,42	756813	756813	–	212818	1047201
				–	26,72	–	295581	–	77570	
11 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	44244,204	6,56	6,56	290222	290222	–	63194	381689
				–	1,98	–	87770	–	28273	

Всего по смете	**4 375 074**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 953
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 172 443
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 146 269
- перевозка грузов, тенге	291 835
Накладные расходы, тенге	847 599
Сметная прибыль (8 %), тенге	324 079
Всего по смете	**4 375 074**
Всего по акту	**8 638 507**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	524 306
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 403 406
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 222 207
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 706 450
- перевозка грузов, тенге	296 661
Накладные расходы, тенге	1 364 455
Сметная прибыль (8 %), тенге	639 890
Всего	**8 638 507**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	112 301
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	192 518
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	

Сканировано с CamScanner

экологического бедствия и радиационнного риска	101 934
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**180 792**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**9 322 311**
Итого с учетом договорного коэффициента, k=0,95399999527	**8 893 484,40**
НДС (12 %)	1 067 218,13
Всего к оплате	**9 960 702,53**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"

Руководитель_____Д.М. Кенесбаев

Согласовано: Технический надзор ТОО "VK BTNA"

Директор_____Ж.А. Каребаева

Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Директор_____П.Б. Айтенов

Сканировано с CamScanner