Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы
«Темір ауданды сәулет, қала
құрылысы және құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
№105 29.10 2020

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 4

п.Шубаркудук «29» 10 2020
года

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства, руководитель Биалиев Амантай Тлекович, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, ул. Желтоксан, 5_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 29. 10. 2020 года, ПрК «Ерзат», председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы, Актюбинская область, г.Актобе, пос.Новый, уч.394 Б_____,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 29.10. 2020 года, ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», технический надзор Каманов Амирхан_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 29.10. 2020 года, ТОО «МастИнжПроект», директор Балмагамбетов Манас Кенесулы,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. «Кызылжар-3» п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» сетей газоснабжения**
наименование объекта, вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), **уровень ответственности II (нормальный), не относящийся к технически сложным**, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: **Актюбинская область,Темирский район, п.Шубаркудук мкр. «Кызылжар-3»**_____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,

номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:_____

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"_09_" _11_____2016 года № 200 ГУ «Акимат Шубаркудукского сельского округа»;**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 16.06.2020 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «МастИнжПроект» № 04-0110/18 от 19.07.2018 года_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) филиал РГП «Госэкспертиза» от 19.07.2018 года_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 год**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, **3,5** месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___**3,5**_____;
фактически, месяц:_____**3,5**_____;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Протяженность газопровода высокого давления	м	757,0		757,0
Протяженность газопровода среднего давления	м	901,0		901,0
Протяженность газопровода низкого давления	м	7677,0		7677,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Наружное газоснабжение. Точка подключения-существующий газопровод высокого давления диаметром 325мм. На врезке предусмотрено отключающее устройство-кран шаровый ПЭ диаметром 160мм в подземном исполнении под люк на расстоянии 5,0м от ГРПШ-13-2НВ-У1. Далее предусмотрен подводящий газопровод высокого давления от точки врезки до проектируемой ГРПШ-13-2НВ-У1 подземной прокладки из труб ПЭ100SDR11 диаметром 160х14,6мм- 757 м и из стальных труб диаметром 159х6,0мм- 3,0м. Для количества жилых домов 226шт.расход газа составляет 678 м3/час. Предусмотрен ГРПШ с двумя линиями рецудирования, где с одной линии выходит низкое давление, со второй линии выходит среднее давление для обеспечения проектируемых социальных объектов и жилых участков в перспективе (проектирование будет производится следующим этапом). Установка ГРПШ-13-2НВ-У1 предусмотрена для понижения высокого давления II категории до среднего и низкого давления. От ГРПШ-13-2НВ-У1 газопровод среднего давления для подключения потребителей коммунально-бытовых предприятий на перспективу запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб диаметром 160мм-31,0м, 125мм-870м. На конечной точке газопровода установлено отключающее устройство-кран шаровый ПЭ ДУ 125мм для дальнейшего перспективного подключения потребителей. Проектом предусмотрена параллельная (в одной траншее) прокладка газопровода среднего и

низкого давления. От ГРПШ-13-2НВ-У1 газопровод низкого давления запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб диаметром 225х13,4мм-2794м,110х6,6мм-2356,0м,90х5,4-647,0м,63х3,8м-840,5м и стальных труб диаметром 219х5,0мм-2,0м,57х3,5мм-1039,5м. Надземный газопровод прокладывается по опорам высотой Н-2,5 м, в местах проезда автотранспорта высотой Н-5,0м. Опоры предусмотрены из труб стальных электросварных. Весь надземный газопровод защищается от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски или эмали желтого цвета (газопровод в желтый цвет, опоры- в черный.) Средняя глубина заложения подземного газопровода h=1,1 м до верха трубы. Укладка газопровода осуществляется на песчаное основание толщиной не менее 10 см и присыпается естественным мягким грунтом.;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и
приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **104296,6** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **88003,5** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **2295,2** тысяч тенге; прочие затраты **13997,9** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **86286,4** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **78973,6** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2295,2** тысяч тенге; прочие затраты **5017,6** тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. «Кызылжар-3» в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» сетей газоснабжения_____

наименование объекта (комплекса)

_____**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Заказчик

Биалиев Амантай Тлекович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

КамановАмирхан_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор

БалмагамбетовМанас Кенесулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Аликулов Каржаубай Койшыбайулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение
к акту приемки в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	Высокое давление-757м, среднее давление-901м,низкое давление-7677м	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	1039,5	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	1039,5	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	226	
	Протяженность подземной прокладки:	м	8295,5	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		

4	Количество вводов	шт	226	
5	Количество задвижек d =	шт	226	
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
Горизонтальный разрез скважины (колодца)		Вертикальный разрез скважины (колодца)		
Масштаб _____		Масштаб _____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Газопровод высокого давления	PE100ГАЗ SDR11	полиэтилен	160х14,6	757 м	
2	Газопровод среднего давления	PE100ГАЗ SDR11	полиэтилен	160х14,6 125х11,4	31,0 м 870 м	
3	Газопровод среднего давления	PE100ГАЗ SDR17	полиэтилен	225х13,4 110х6,6 90х5,4 63х3,8 57х3,5	2794 м 2356 м 647 м 840,5 м 1039,5	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Биалиев Амантай Тлекович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Балмагамбетов Манас Кенесулы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

п.Шубаркудук «29» 10 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПрК «Ерзат», председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы, Актюбинская область, г.Актобе, пос.Новый, уч.394 Б**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Аликулова Каржаубая Койшыбайулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. «Кызылжар-3» в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» сетей газоснабжения**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Биалиев Амантай Тлекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация)_ ТОО «МастИнжПроект» № 04-0110/18 от 19.07.2018 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области от 19.07.2018 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода высокого давления	м	757,0		757,0	
Протяженность газопровода среднего давления	м	901,0		901,0	
Протяженность газопровода низкого давления	м	7677,0		7677,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Наружное газоснабжение. Точка подключения-существующий газопровод высокого давления диаметром 325мм. На врезке предусмотрено отключающее устройство-кран шаровый ПЭ диаметром 160мм в подземном исполнении под люк на расстоянии 5,0м от ГРПШ-13-2НВ-У1. Далее предусмотрен подводящий газопровод высокого давления от точки врезки до проектируемой ГРПШ-13-2НВ-У1 подземной прокладки из труб ПЭ100SDR11 диаметром 160х14,6мм- 757 м и из стальных труб диаметром 159х6,0мм- 3,0м. Для количества жилых домов 226шт.расход газа составляет 678 м3/час. Предусмотрен ГРПШ с двумя линиями рецудирования, где с одной линии выходит низкое давление, со второй линии выходит среднее давление для обеспечения проектируемых социальных объектов и жилых участков в перспективе (проектирование будет производится следующим этапом). Установка ГРПШ-13-2НВ-У1 предусмотрена для понижения высокого давления II категории до среднего и низкого давления. От ГРПШ-13-2НВ-У1 газопровод среднего давления для подключения потребителей коммунально-бытовых предприятий на перспективу запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб диаметром 160мм-31,0м, 125мм-870м. На конечной точке газопровода установлено отключающее устройство-кран шаровый ПЭ ДУ 125мм для дальнейшего перспективного подключения потребителей. Проектом предусмотрена параллельная (в одной траншее) прокладка газопровода среднего и низкого давления. От ГРПШ-13-2НВ-У1 газопровод низкого давления запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб диаметром

225х13,4мм- 2794м,110х6,6мм-2356,0м,90х5,4-647,0м,63х3,8м-840,5м и стальных труб диаметром 219х5,0мм-2,0м,57х3,5мм-1039,5м. Надземный газопровод прокладывается по опорам высотой Н-2,5 м, в местах проезда автотранспорта высотой Н-5,0м. Опоры предусмотрены из труб стальных электросварных. Весь надземный газопровод защищается от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски или эмали желтого цвета (газопровод в желтый цвет, опоры- в черный.) Средняя глубина заложения подземного газопровода h=1,1 м до верха трубы. Укладка газопровода осуществляется на песчаное основание толщиной не менее 10 см и присыпается естественным мягким грунтом.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2020_____;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, 3.5 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_3,5_____;
фактически, месяц:_____3,5_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «КазТрансГаз Аймак» нач. ПТО Аюмханов Д.Б
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) СЧИТАЕТ ОБЪЕКТ: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. «Кызылжар-3» в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» сетей газоснабжения готовым к приемке в эксплуатацию,**_____
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан._____

Подрядчик(генеральный подрядчик)

Аликулов Каржаубай Койшыбайулы_____

Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Шалқар қаласы Өндірістік кооператив Производственный кооператив «ЕРЗАТ» РК Актюбинская область город Шалкар

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

п.Шубаркудук "29" 10 2020 года

Авторский надзор ТОО «МастИнжПроект», директор Балмагамбетов Манас Кенесулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Балмагамбетова Манаса Кенесулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора **№ 42 от 03.06.2020 года**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. «Кызылжар-3» в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» сетей газоснабжения**,
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства, руководитель Биалиев Амантай Тлекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ПрК «Ерзат»**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Аликулова Каржаубая Койшыбайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июнь 2020;

месяц, год
окончание работ _октябрь___2020_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, 3,5 месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____3,5_____месяц;
фактически_____3,5_____месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «МастИнжПроект» № 04-0110/18 от 19.07.2018 года _____,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) филиал РГП «Госэкспертиза» от 19.07.2018 года _____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО «МастИнжПроект» Балмагамбетов Манас Кенесулы_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата Место печати (при наличии)
эксперт(ы) по авторскому надзору_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

п. Шубаркудук "29" 10 2020 года

Технический надзор ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», региональный директор Тавасаров Тимур Узакбаевич, г.Алматы, проспект Аль-Фараби дом № 15 н.п.19к,

Ответственные лица по приказу № 223-ТН от 23.04.2020 года- Каманов А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора **№25 от 30.04.2020 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. «Кызылжар-3» в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» сетей газоснабжения**,
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства, руководитель Биалиев Амантай Тлекович,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ПрК «Ерзат»**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Аликулова Каржаубая Койшыбайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 ;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020;
месяц, год
при продолжительности строительства, 3,5 месяц:
по норме или по проекту организации строительства_____3,5_____ месяц; фактически _____3,5_____ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **104296,6** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **88003,5** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **2295,2** тысяч тенге; прочие затраты **13997,9** тысяч тенге_____

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **86286,4** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **78973,6** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2295,2** тысяч тенге; прочие затраты **5017,6** тысяч тенге

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «МастИнжПроект» № 04-0110/18 от 19.07.2018 года _____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) филиал РГП «Госэкспертиза» от 19.07.2018 года _____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Тавасаров Т.У. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

Каманов А.Б.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)