Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 235
Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« » август 2020г.

Заказчик: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» в лице и.о. руководителя отдела – Габбасова Ш.А., Атырауская область, Индерский р-н, п.Индерборский, Мендигалиева 30 тел. 8 (71234) 20928

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) « » август 2020г. ТОО "Бекет Сат Жол" Атырауская область, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) « » август 2020г. ТОО «ДСП «Строинтергация», Каюпова П.Т. в лице эксперта по осуществлению технического надзора, аттестат №KZ19VJE00019352 от 03.08.2016г.

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ (прилагается) « » август 2020г. ТОО «ЛМ Транспроект» в лице директора Лукьянова С.А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области».

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Атырауская область, Индерский район, с.Индер

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управления государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ЛМ Транспроект».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»_____

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «июль» 2019 г.;

окончание работ «июль» 2020 г.;
при продолжительности строительства, месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц 12;
фактический месяц 12;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги	II	основные улицы в жилой застройке	основные улицы в жилой застройке
2	Общая длина дороги	км	2,642	2,642
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
5	Ширина проезжей части	м	7-7,5	7-7,5
6	улица Шамин	м	510	510
7	улицаСейфуллина	м	500	500
8	Улица Майдырова	м	420	420
9	улица Валиханова	м	502	502

10	Улица Момышулы	м	430	430
11	улица Нысанбаева	м	280	280

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 2,642 км. Произведена ремонт улиц Шамин, Сейфуллина, Майдырова, Валиханова, Момышулы и Нысанбаева. По улице Шамин предусмотрена парковка. Тротуар с бортовым камнем предусматривается на улице Шамин, Сейфуллин, Момышулы и Нысанбаева. Ширина тротуаров - 1м. длина пешеходной дороги 3420 п.м., общая дорожная разметка 9052,61 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): 363 936 515,88 (триста шестьдесят три миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот пятнадцать тенге восемьдесят восемь тиын);

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 350 096 968,48 (триста пятьдесят миллионов девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят восемь тенге сорок восемь тиынов).

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области» принять объект в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»
Габбасов Ш.А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «ДСП «Стройинтеграция» Ермуханов К.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор: ТОО «ЛМ Транспроект» Лукьянов С.А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «БекетСатЖол» Фирсов В.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«____» август 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Бекет Сат Жол" Атырауская область, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18

наименование организации, юридический адрес,

в лице директора Фирсов В.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции», и.о. руководителя отдела –Габбасова Ш.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____

Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЛМ Транспроект»

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги	II	основные улицы в жилой застройке	основные улицы в жилой застройке
2	Общая длина дороги	км	2,642	2,642
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
5	Ширина проезжей части	м	7-7,5	7-7,5
6	улица Шамин	м	510	510
7	улицаСейфуллина	м	500	500
8	Улица Майдырова	м	420	420
9	улица Валиханова	м	502	502
10	Улица Момышулы	м	430	430
11	улица Нысанбаева	м	280	280

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 2,642 км. Произведена ремонт улиц Шамин, Сейфуллина, Майдырова, Валиханова, Момышулы и Нысанбаева. По улице Шамин предусмотрена парковка. Тротуар с бортовым камнем предусматривается на улице Шамин, Сейфуллин, Момышулы и Нысанбаева. Ширина тротуаров -1м. длина пешеходной дороги 3420 п.м., общая дорожная разметка 9052,61 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «июль» 2019 г.;

месяц, год

окончание работ «июль» 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: 12;

фактический, месяц: 12 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

_____

_____

_____

_____

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области» готовым к приёмке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «БекетСатЖол» Фирсов В.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Наименование объекта: **Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№84	04.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области	95 565 587,00	85 326 416,96							10 239 170,04	95 565 587,00

К оплате: **95 565 587(девяносто пять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысячи пятьсот восемьдесят семь) тенге 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
_____ Рамазанов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"
_____ Фирсов В.О.

Заказчик : ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) №84 от 04.07.2019г.

Объект Средний ремонт улицы Валиханова, Нысанбаева,Сейфуллина

(наименование)

РЕЕСТР

актов выполненных работ за август месяц 2019 года

№	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ,тенге	
			С начала строительства по текущий месяц	из них в отчетном месяце август
1	Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области	350 096 968.48	95 565 587,00	95 565 587,00
	Итого	**350 096 968.48**	**95 565 587,00**	**95 565 587,00**

Заказчик : ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель отдела _____ **Рамазанов А.М.**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Фирсов В.О.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт улицы Валиханова, Нысанбаева,Сейфуллина**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№84** от **04.07.2019г.**

Акт выполненных работ за август месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица ВалихановаВосстановление и закрепление оси трассы									
1	**ЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4**	**Восстановление и закрепление оси трассы 2 категории сложности**									
			км	**0,502**	**133270,20**	**--**	**66902**	**--**	**--**	**--**	**66902**
					--	--	--	--		--	
2	**ЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4**	**Восстановление и закрепление осей съездов 2категории сложности**									
			км	**0,125**	**133270,20**	**--**	**16659**	**--**	**--**	**--**	**16659**
					--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 2.Расчистка территории									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Погрузка ж/б мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3										
			м3 грунта	6	353,13	341,37	2119	2048	5	322	2636	✓
		НР - 72%; СП - 8%			11,02	63,49	66	381		195		
4	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка ж/б мусора на свалку.Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 20 км										
			т	10,8	603,00	--	6512	--		--	7033	✓
		СП - 8%			--	--	--	--		521		
		РАЗДЕЛ 3.Разборка существующего покрытия										
5	1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 12 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм										
			м2	3012	331,69	321,26	999048	967628	917	146870	1237592	✓
		НР - 108%; СП - 8%			10,13	35,02	30503	105488		91673		
6	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (на свалку)										
			т	722	603,00	--	435366	--		--	470195	✓
		СП - 8%			--	--	--	--		34829		
		РАЗДЕЛ 4.Подъем существующих люков до проектной отметки										
7	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков										
			шт.	2	1172,39	132,00	2345	264	--	2189	4896	✓
		НР - 99%; СП - 8%			1040,39	65,16	2081	130		363		
8	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках										
			т	0,2	505,00	--	101	--		--	109	✓
		СП - 8%			--	--	--	--		8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км										
			т	0,2	603,00	--	121	--		--	130	✓
		СП - 8%			--	--	--	--		10		
10	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков										
			шт	6	1950,73	1071,21	11704	6427	--	9009	22370	✓
		НР - 118%; СП - 8%			879,52	392,90	5277	2357		1657		
11	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1										
			м3	0,096	83914,00	--	8056	--	8056	--	8700	✓
		СП - 8%			--	--	--	--		644		
12	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.										
			м3	0,55	42380,76	8191,71	23309	4505	11232	9345	35266	✓
		НР - 99%; СП - 8%			13768,03	3393,74	7572	1867		2612		
13	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1										
			шт.	2	19846,00	--	39692	--	39692	--	42867	✓
		СП - 8%			--	--	--	--		3175		
14	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка										
			шт.	2	2187,32	220,01	4375	440	467	3648	8665	✓
		НР - 99%; СП - 8%			1733,98	108,59	3468	217		642		
15	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99										
			комплект	2	18083,00	--	36166	--	36166	--	39059	✓
		СП - 8%			--	--	--	--		2893		
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличиваниелюков бетоном В15 F200 W6										
			м3	0,32	37549,69	1262,65	12016	404	11143	509	13527	✓
		НР - 91%; СП - 8%			1467,11	281,26	469	90		1002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2									
			м2	1,6	1546,68	261,53	2475	418	83	1549	4346
		НР - 72%; СП - 8%			1234,03	110,72	1974	177		322	
18	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)									
			т	0,19	21632,00	--	4110	--	4110	--	4439
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда									
19	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении грунта до 10 м									
			м3	322	71,27	71,27	22947	22947	--	5138	30332
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,16	--	7136		2247	
20	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) . Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения 5 грунта									
			м3 грунта	322	59,86	59,86	19276	19276	--	4316	25479
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,61	--	5994		1887	
21	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3	322	269,92	260,88	86915	84005	202	13202	108126
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,53	2708	15627		8009	
22	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (для утилизации)									
			т	515,2	603,00	--	310666	--		--	335519
		СП - 8%			--	--	--	--		24853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство дренирующего слоя из ПГС										
			м3	354	8540,69	1477,30	3023403	522966	2430160	203994	3485589	√
		НР - 108%; СП - 8%			198,52	335,05	70277	118607		258192		
24	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги в местах уширения прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следупри толщине слоя 30 см										
			м3	192,9	78,20	78,20	15085	15085	--	4243	20874	√
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	5893		1546		
25	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)										
			м3	192,9	53,08	53,08	10239	10239	--	2253	13491	√
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	3129		999		
26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой										
			м3	192,9	99,50	79,80	19194	15394	1659	4170	25233	√
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	2141	3651		1869		
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство										
			м3	95	8540,69	1477,30	811365	140344	652161	54744	935398	√
		НР - 108%; СП - 8%			198,52	335,05	18860	31830		69289		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство однослойных оснований толщиной15 см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком	м2	580	1520,35	332,03	881801	192576	661861	97272	1057399
		НР - 108%; СП - 8%			47,18	108,11	27364	62703		78326	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,474	136762,97	2480,84	64826	1176	63650	661	70725
		НР - 108%; СП - 8%			--	1290,24	--	612		5239	
30	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	527	168,66	113,78	88882	59964	1448	49953	149941
		НР - 108%; СП - 8%			52,13	35,64	27470	18782		11107	
31	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-250306(добавляется 2см)	м2	527	1,38	0,09	729	49	386	318	1130
		НР - 108%; СП - 8%			0,56	--	294	--		84	
32	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые,марки II СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	73,2	21560,00	--	1578192	--	1578192	--	1704447
		СП - 8%			--	--	--	--		126255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слой выравнивающий из высокопористой асфальтобетонной смеси марки 1. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т	388	2391,12	1371,99	927755	532332	1043	631072	1683533
		НР - 108%; СП - 8%			1016,44	489,55	394380	189946		124706	
34	2102-0501-0701 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые шебеночные марки I СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	388	19783,00	--	7675804	--	7675804	--	8289868
		СП - 8%			--	--	--	--		614064	
35	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	339,452	21632,00	--	7343026	--	7343026	--	7930468
		СП - 8%			--	--	--	--		587442	
		Транспорт асфальтобетона и битума учтен дополнительно на основании ЭСН РК 8.04-01-2015. РАЗДЕЛ 27. Тех.часть. 1 Общие указания П.1.4. Доставка к месту производства работ битума, битумной эмульсии, асфальтобетона и черных каменных материалов нормами неучтена.									
36	4102-0101-1178 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки178 км	т	800,843	4596,00	--	3680674	--		--	3975128
		СП - 8%			--	--	--	--		294454	
37	4105-0101-1030 РСНБ РК 2015	Доставка битума от АБЗ автобитумовозами. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,576	1527,00	--	5461	--		--	5897
		СП - 8%			--	--	--	--		437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	4105-0101-1991 РСНБ РК 2015	Доставка битума от АБЗ автобитумовозами. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1.За каждый следующий км свыше 30 км (добавляется на 148 км)									
			т·км	529,248	32,00	--	16936	--		--	18291
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
		РАЗДЕЛ 6.Устройство парковок									
39	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении грунта до 10 м									
			м3	712	71,27	71,27	50741	50741	--	11360	67070
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,16	--	15778		4968	
40	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта									
			м3 грунта	712	59,86	59,86	42622	42622	--	9543	56338
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,61	--	13254		4173	
41	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3	712	269,92	260,88	192185	185750	446	29191	239086
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,53	5989	34554		17710	
42	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (для утилизации)									
			т	1139,2	603,00	--	686938	--		--	741893
		СП - 8%			--	--	--	--		54955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги в местах уширения прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следупри толщине слоя 30 см										
			м3	426,9	78,20	78,20	33384	33384	--	9390	46196	√
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	13042		3422		
44	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)										
			м3	426,9	53,08	53,08	22660	22660	--	4986	29857	√
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	6925		2212		
45	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой										
			м3	426,9	99,50	79,80	42477	34068	3671	9228	55842	√
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	4738	8080		4136		
46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси										
			м3	210	8261,38	1231,09	1734890	258528	1441621	100845	1982593	√
		НР - 108%; СП - 8%			165,43	279,21	34741	58633		146859		
47	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)										
			м2 основания	1283	1457,15	276,69	1869518	354992	1464083	179311	2212735	√
		НР - 108%; СП - 8%			39,32	90,09	50443	115586		163906		
48	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов										
			т	1,049	136349,50	2067,37	143031	2169	140862	1218	155789	√
		НР - 108%; СП - 8%			--	1075,20	--	1128		11540		
49	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство										
			м2	1166	168,66	113,78	196654	132671	3205	110522	331749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			52,13	35,64	60778	41557		24574	
50	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306(добавляется 2см)**									
			м2	1166	1,38	0,09	1612	109	852	703	2500
		НР - 108%; СП - 8%			0,56	--	651	--		185	
51	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)**									
			т	161,957	21560,00	--	3491793	--	3491793	--	3771136
		СП - 8%			--	--	--	--		279343	
		Установка бетонного дорожного бордюра									
52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра**									
			м3	41,75	1930,39	--	80594	--	--	58028	149711
		НР - 72%; СП - 8%			1930,39	--	80594	--		11090	
53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**									
			м3	12,53	8261,38	1231,09	103515	15426	86016	6017	118295
		НР - 108%; СП - 8%			165,43	279,21	2073	3498		8763	
54	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка на бетоне В15 F200 W6**									
			м	167	2886,37	36,02	482024	6016	327346	163105	696740
		НР - 108%; СП - 8%			890,19	14,14	148662	2361		51610	
55	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетон а класса В30 ГОСТ 6665-91**									
			м3	7,515	70085,00	--	526689	--	526689	--	568824
		СП - 8%			--	--	--	--		42135	
		РАЗДЕЛ 7.Улица НысанбаеваВосстановление и закрепление оси трассы									
56	ЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4	**Восстановление и закрепление оси трассы 2 категории сложности**									
			км	0,28	133270,20	--	37316	--	--	--	37316
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4	Восстановление и закрепление осей съездов 2 категории сложности									
			км	0,05	133270,20	--	6664	--	--	--	6664
					--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 8.Расчистка территории									
58	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Погрузка ж/б мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	3	353,13	341,37	1059	1024	2	161	1318
		НР - 72%; СП - 8%			11,02	63,49	33	190		98	
59	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка ж/б мусора на свалку.Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
			т	5,4	603,00	--	3256	--		--	3517
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		РАЗДЕЛ 9.Разборка существующей дорожной одежды, бетонных бордюров									
60	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка									
			м	75	1057,40	--	79305	--	--	85650	178151
		НР - 108%; СП - 8%			1057,40	--	79305	--		13196	
61	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.									
			т	19,6	524,00	--	10270	--		--	11092
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
62	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (на свалку)									
			т	19,6	603,00	--	11819	--		--	12764
		СП - 8%			--	--	--	--		946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 12 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм									
			м2	2740	331,69	321,26	908829	880246	835	133607	1125830
		НР - 108%; СП - 8%			10,13	35,02	27748	95962		83395	
64	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (на свалку)									
			т	658	603,00	--	396774	--		--	428516
		СП - 8%			--	--	--	--		31742	
		РАЗДЕЛ 10.Подъем существующих люков до проектной отметки									
65	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков									
			шт.	5	1172,39	132,00	5862	660	--	5472	12241
		НР - 99%; СП - 8%			1040,39	65,16	5202	326		907	
66	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках									
			т	0,5	505,00	--	253	--		--	273
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
67	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км									
			т	0,5	82,00	--	41	--		--	44
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
68	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков									
			шт	15	1950,73	1071,21	29261	16068	--	22522	55925
		НР - 118%; СП - 8%			879,52	392,90	13193	5893		4143	
69	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1									
			м3	0,24	83914,00	--	20139	--	20139	--	21751
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.									
			м3	1,38	42380,76	8191,71	58485	11305	28180	23446	88486
		НР - 99%; СП - 8%			13768,03	3393,74	19000	4683		6555	
71	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1									
			шт.	5	19846,00	--	99230	--	99230	--	107168
		СП - 8%			--	--	--	--		7938	
72	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка									
			шт.	5	2187,32	220,01	10937	1100	1167	9121	21662
		НР - 99%; СП - 8%			1733,98	108,59	8670	543		1605	
73	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			комплект	5	18083,00	--	90415	--	90415	--	97648
		СП - 8%			--	--	--	--		7233	
74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6									
			м3	0,8	37549,69	1262,65	30040	1010	27856	1273	33818
		НР - 91%; СП - 8%			1467,11	281,26	1174	225		2505	
75	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное тощиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2									
			м2	4	1546,68	261,53	6187	1046	205	3873	10864
		НР - 72%; СП - 8%			1234,03	110,72	4936	443		805	
76	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки ІСТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)									
			т	0,476	21632,00	--	10297	--	10297	--	11121
		СП - 8%			--	--	--	--		824	

РАЗДЕЛ 11.Дорожная одежда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
77	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении грунта до 10 м										
			м3	168	71,27	71,27	11973	11973	--	2681	15825	✓
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,16	--	3723		1172		
78	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта										
			м3 грунта	168	59,86	59,86	10057	10057	--	2252	13293	✓
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,61	--	3127		985		
79	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3										
			м3	168	269,92	260,88	45347	43829	105	6888	56414	✓
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,53	1413	8153		4179		
80	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (для утилизации)										
			т	268,8	603,00	--	162086	--		--	175053	✓
		СП - 8%			--	--	--	--		12967		
81	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале										
			м3	168	29,85	26,04	5015	4374	35	1419	6949	✓
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	606	1365		515		
82	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство дренирующего слоя из песчано-гравийной смеси										
			м3	184	8540,69	1477,30	1571486	271824	1263134	106031	1811718	✓
		НР - 108%; СП - 8%			198,52	335,05	36528	61649		134201		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	100,5	78,20	78,20	7859	7859	--	2211	10875
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	3070		806	
84	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	100,5	53,08	53,08	5335	5335	--	1174	7029
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	1630		521	
85	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	100,5	99,50	79,80	10000	8020	865	2173	13146
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	1115	1902		974	
86	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	49	8540,69	1477,30	418494	72388	336378	28236	482468
		НР - 108%; СП - 8%			198,52	335,05	9728	16417		35738	
87	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания	301	1520,35	332,03	457624	99940	343483	50481	548754
		НР - 108%; СП - 8%			47,18	108,11	14201	32541		40648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов									
			т	0,247	136762,97	2480,84	33780	613	33167	344	36855
		НР - 108%; СП - 8%			--	1290,24	--	319		2730	
89	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
			м2	274	168,66	113,78	46212	31177	753	25972	77958
		НР - 108%; СП - 8%			52,13	35,64	14282	9765		5775	
90	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306(добавляется 2см)									
			м2	274	1,38	0,09	379	26	200	165	588
		НР - 108%; СП - 8%			0,56	--	153	--		44	
91	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые,марки II СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)									
			т	38,0586	21560,00	--	820543	--	820543	--	886187
		СП - 8%			--	--	--	--		65643	
92	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слой выравнивающий из высокопористой асфальтобетонной смеси марки 1. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона									
			т	321	2391,12	1371,99	767550	440409	862	522098	1392820
		НР - 108%; СП - 8%			1016,44	489,55	326279	157146		103172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2102-0501-0701 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)									
			т	321	19783,00	--	6350343	--	6350343	--	6858370
		СП - 8%			--	--	--	--		508027	
		Транспорт асфальтобетона и битума учтен дополнительно на основании ЭСН РК 8.04-01-2015. РАЗДЕЛ 27. Тех.часть. 1 Общие указания П.1.4. Доставка к месту производства работ битума, битумной эмульсии, асфальтобетона и черных каменных материалов нормами неучтена.									
94	4102-0101-1178 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 178 км									
			т	624,2186	4596,00	--	2868909	--		--	3098421
		СП - 8%			--	--	--	--		229513	
95	4105-0101-1030 РСНБ РК 2015	Доставка битума от АБЗ автобитумовозами. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км (добавляетсяна 148 км)									
			т·км	1,42	1527,00	--	2168	--		--	2342
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Установка бетонного дорожного бордюра									
96	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра									
			м3	154	1930,39	--	297280	--	--	214042	552227
		НР - 72%; СП - 8%			1930,39	--	297280	--		40906	
97	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси									
			м3	46,2	8540,69	1477,30	394580	68251	317157	26623	454899
		НР - 108%; СП - 8%			198,52	335,05	9172	15479		33696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка на бетоне В15 F200 W6**									
			м	616	2886,37	36,02	1778005	22190	1207455	601634	2570010
		НР - 108%; СП - 8%			890,19	14,14	548360	8709		190371	
99	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**									
			м3	33,264	70085,00	--	2331307	--	2331307	--	2517812
		СП - 8%			--	--	--	--		186505	
			РАЗДЕЛ 12.Устройство тротуаров								
100	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**									
			м2	413	1,27	1,27	527	527	--	152	732
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,51	--	211		54	
101	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			м3	206	269,92	260,88	55604	53742	129	8446	69174
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,53	1733	9997		5124	
102	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**									
			т	360,5	564,00	--	203322	--		--	219588
		СП - 8%			--	--	--	--		16266	
103	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**									
			м3 грунта	206	29,85	26,04	6150	5363	44	1740	8521
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	743	1674		631	
104	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**									
			м3	206	78,20	78,20	16109	16109	--	4531	22292
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	6293		1651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	206	53,08	53,08	10934	10934	--	2406	14407
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	3341		1067	
106	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	206	99,50	79,80	20497	16439	1772	4453	26946
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	2286	3899		1996	
107	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	9	8261,38	1231,09	74352	11080	61783	4322	84968
		НР - 108%; СП - 8%			165,43	279,21	1489	2513		6294	
108	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней с ечением 200х80 мм	м	500	1998,23	36,02	999114	18012	536005	488340	1606450
		НР - 108%; СП - 8%			890,19	14,14	445097	7069		118996	
		Устройство покрытия									
109	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравий ной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	375	1282,97	148,28	481115	55606	309293	145452	676693
		НР - 108%; СП - 8%			309,91	49,23	116216	18462		50125	
110	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(до бавляется 3 см)	м2	375	242,06	15,63	90772	5862	77162	10252	109106
		НР - 108%; СП - 8%			20,66	4,65	7748	1745		8082	

РАЗДЕЛ 13.Улица Сейфуллина Восстановление и закрепление оси трассы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	ЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4	Восстановление и закрепление оси трассы 2 категории сложности									
			км	0,5	133270,20	--	66635	--	--	--	66635
					--	--	--	--		--	
112	ЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4	Восстановление и закрепление осей съездов 2 категории сложности									
			км	0,15	133270,20	--	19991	--	--	--	19991
					--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 14.Расчистка территории									
113	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Погрузка ж/б мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	8	353,13	341,37	2825	2731	6	429	3515
		НР - 72%; СП - 8%			11,02	63,49	88	508		260	
114	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка ж/б мусора на свалку.Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 20 км									
			т	14,4	603,00	--	8683	--		--	9378
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
		РАЗДЕЛ 15.Разборка существующего покрытия									
115	1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 12 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм									
			м2	3000	331,69	321,26	995068	963773	914	146285	1232661
		НР - 108%; СП - 8%			10,13	35,02	30381	105067		91308	
116	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (на свалку)									
			т	720	603,00	--	434160	--		--	468893
		СП - 8%			--	--	--	--		34733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16.Подъем существующих люков до проектной отметки									
117	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	шт.	2	1172,39	132,00	2345	264	--	2189	4896
		НР - 99%; СП - 8%			1040,39	65,16	2081	130		363	
118	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков п щие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство ри автомобильных перевозках	т	0,2	505,00	--	101	--		--	109
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
119	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,2	603,00	--	121	--		--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
120	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК- 1 для поднятия люков	м2	6	1950,73	1071,21	11704	6427	--	9009	22370
		НР - 118%; СП - 8%			879,52	392,90	5277	2357		1657	
121	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,096	83914,00	--	8056	--	8056	--	8700
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
122	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,55	42380,76	8191,71	23309	4505	11232	9345	35266
		НР - 99%; СП - 8%			13768,03	3393,74	7572	1867		2612	
123	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	19846,00	--	39692	--	39692	--	42867
		СП - 8%			--	--	--	--		3175	
124	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2187,32	220,01	4375	440	467	3648	8665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1733,98	108,59	3468	217		642	
125	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18083,00	--	36166	--	36166	--	39059
		СП - 8%			--	--	--	--		2893	
126	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличиваниелюков бетоном В15 F200 W6	м3	0,32	37549,69	1262,65	12016	404	11143	509	13527
		НР - 91%; СП - 8%			1467,11	281,26	469	90		1002	
127	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	1,6	1546,68	261,53	2475	418	83	1549	4346
		НР - 72%; СП - 8%			1234,03	110,72	1974	177		322	
128	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, маркиI СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	0,19	21632,00	--	4110	--	4110	--	4439
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
			РАЗДЕЛ 17.Дорожная одежда								
129	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении грунта до 10 м	м3	321	71,27	71,27	22876	22876	--	5122	30238
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,16	--	7114		2240	
130	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта	м3 грунта	321	59,86	59,86	19216	19216	--	4302	25400
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,61	--	5975		1881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3	321	269,92	260,88	86645	83744	201	13161	107790
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,53	2700	15579		7984	
132	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (для утилизации)									
			т	513,6	603,00	--	309701	--		--	334477
		СП - 8%			--	--	--	--		24776	
133	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство дренирующего слоя из ПГС									
			м3	353	8540,69	1477,30	3014862	521488	2423296	203418	3475742
		НР - 108%; СП - 8%			198,52	335,05	70078	118272		257462	
134	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги в местах уширения прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следупри толщине слоя 30 см									
			м3	192,3	78,20	78,20	15038	15038	--	4230	20809
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	5875		1541	
135	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катка ми на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)									
			м3	192,3	53,08	53,08	10207	10207	--	2246	13449
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	3119		996	
136	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
			м3	192,3	99,50	79,80	19134	15346	1654	4157	25154
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	2134	3640		1863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	95	8540,69	1477,30	811365	140344	652161	54744	935398
		НР - 108%; СП - 8%			198,52	335,05	18860	31830		69289	
138	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания	578	1520,35	332,03	878760	191912	659578	96937	1053753
		НР - 108%; СП - 8%			47,18	108,11	27270	62487		78056	
139	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,473	136762,97	2480,84	64689	1173	63516	659	70576
		НР - 108%; СП - 8%			--	1290,24	--	610		5228	
140	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	525	168,66	113,78	88545	59736	1443	49763	149372
		НР - 108%; СП - 8%			52,13	35,64	27366	18711		11065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306(добавляется 2см)**									
			м2	525	1,38	0,09	726	49	384	317	1126
		НР - 108%; СП - 8%			0,56	--	293	--		83	
142	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смесиасфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)**									
			т	72,9225	21560,00	--	1572209	--	1572209	--	1697986
		СП - 8%			--	--	--	--		125777	
143	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Слой выравнивающий из высокопористой асфальтобетонной смеси марки 1. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**									
			т	126,1481	2391,12	1371,99	301635	173074	338	205177	547357
		НР - 108%; СП - 8%			1016,44	489,55	128223	61756		40545	
144	2102-0501-0701 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)**									
			т	126,1481	19783,00	--	2495588	--	2495588	--	2695235
		СП - 8%			--	--	--	--		199647	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**82942981**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3305499				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8175191			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1822858			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50260585		
		- Перевозка грузов	Тенге				9554439				
		- Прочие затраты	Тенге				214167				
		- Накладные расходы	Тенге							5305063	
		- Сметная прибыль	Тенге							6128057	
		Итого с временными 1,3х0,8=1,04%	Тенге				83 805 588				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50260585		
- Перевозка грузов	Тенге				9554439				
- Прочие затраты	Тенге				214167				
- Накладные расходы	Тенге							5305063	
- Сметная прибыль	Тенге							6128057	
Итого с временными 1,3х0,8=1,04%	Тенге				83 805 588,00				
Итого доп.затраты в зимнее время 1,5х0,9=1,35%	Тенге				84 098 907,56				
Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге				85 780 885,71				
ИТОГО прочие затраты	Тенге				87 067 772,71				
коэф 0,980000001					85 326 416,96				
НДС 12 %	Тенге				10 239 170,04				
Итого по акту	**Тенге**				**95 565 587,00**				

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Руководитель отдела _____ **Рамазанов А.М.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Ермуханов К.Н.**

Директор

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол" _____ **Фирсов В.О.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№84** от **04.07.2019г.**

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ШАМИН									
		Дорожная одежда									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,482	136762,97	2480,84	65920	1196	64724	672	71919
		НР - 108%; СП - 8%			--	1290,24	--	622		5327	
2	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2	536	168,66	113,78	90400	60988	1473	50806	152502
		НР - 108%; СП - 8%			52,13	35,64	27939	19103		11296	
3	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-250306(добавляется 2см)**	м2	536	1,38	0,09	741	50	392	323	1149
		НР - 108%; СП - 8%			0,56	--	299	--		86	
		Транспорт асфальтобетона и битума учтен дополнительно на основании ЭСН РК 8.04-01-2015. РАЗДЕЛ 27. Тех.часть. 1 Общие указания П.1.4. Доставка к месту производства работ битума, битумной эмульсии, асфальтобетона и черных каменных материалов нормами неучтена.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4102-0101-1178 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки178 км	т	239,3854	4596,00	--	1100215	--		--	1188233
		СП - 8%			--	--	--	--		88017	
5	4105-0101-1030 РСНБ РК 2015	Доставка битума от АБЗ автобитумовозами. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,881333333	1527,00	--	1346	--		--	1453
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
6	4105-0101-1991 РСНБ РК 2015	Доставка битума от АБЗ автобитумовозами. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1.За каждый следующий км свыше 30 км (добавляется на 148 км)	т·км	120,3733333	32,00	--	3852	--		--	4160
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство арыков									
7	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	257,4	221,53	212,88	57022	54795	--	8507	70771
		НР - 72%; СП - 8%			8,65	37,25	2227	9589		5242	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	28,6	2316,47	--	66251	--	--	47701	123068
		НР - 72%; СП - 8%			2316,47	--	66251	--		9116	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	286	57,38	57,38	16412	16412	--	4390	22466
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,32	--	6097		1664	
10	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	38	10674,72	262,68	405639	9982	305563	79670	524134
		НР - 84%; СП - 8%			2370,89	125,04	90094	4751		38825	
11	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Укладка лотков из сборного бетона	м3	43,4	19267,34	7921,60	836202	343798	269742	387474	1321570
		НР - 108%; СП - 8%			5130,47	3136,16	222662	136110		97894	
12	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные, БА-3 СТ РК 937-92	м3	43,4	69952,00	--	3035917	--	3035917	--	3278790
		СП - 8%			--	--	--	--		242873	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6	м3	2,6	39370,39	1262,65	102363	3283	95266	4137	115020
		НР - 91%; СП - 8%			1467,11	281,26	3814	731		8520	
14	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3	141,2	7664,83	4419,29	1082273	624003	183279	542030	1754248
		НР - 108%; СП - 8%			1947,53	1606,87	274991	226889		129944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2104-0501-0427 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные размером 1,5х0,75х0,15	шт	260	19358,57	--	5033228	--	5033228	--	5435886
		СП - 8%			--	--	--	--		402658	
16	2104-0501-0429 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетоннаяПТ200.150.15 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	220	41481,00	--	9125820	--	9125820	--	9855886
		СП - 8%			--	--	--	--		730066	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	м3	2,5	39370,39	1262,65	98426	3157	91601	3978	110596
		НР - 91%; СП - 8%			1467,11	281,26	3668	703		8192	
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слояи дорогой	м3	51	39370,39	1262,65	2007890	64395	1868672	81142	2256154
		НР - 91%; СП - 8%			1467,11	281,26	74823	14344		167123	
		РАЗДЕЛ 3.Устройство тротуаров									
19	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с)	м2	842	1,27	1,27	1073	1073	--	309	1493
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,51	--	429		111	
		Установка тротуарного бордюра									
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	18	8261,38	1231,09	148705	22160	123567	8644	169937
		НР - 108%; СП - 8%			165,43	279,21	2978	5026		12588	
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	1020	1998,23	36,02	2038193	36744	1093451	996213	3277158
		НР - 108%; СП - 8%			890,19	14,14	907998	14421		242752	
		Устройство покрытия									
22	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	765	1282,97	148,28	981475	113437	630957	296723	1380454
		НР - 108%; СП - 8%			309,91	49,23	237081	37662		102256	
23	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(до бавляется 3 см)	м2	765	242,06	15,63	185174	11958	157411	20915	222576
		НР - 108%; СП - 8%			20,66	4,65	15805	3560		16487	
24	4102-0101-1178 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 178 км	т	91,647	4596,00	--	421210	--		--	454906
		СП - 8%			--	--	--	--		33697	
		РАЗДЕЛ 4.Улица Майдырова									
		Присыпные обочины									
25	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки присыпных обочин)	м3	545	269,92	260,88	147108	142182	342	22344	183008
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,53	4584	26450		13556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	953,75	856,00	--	816410	--		--	881723
		СП - 8%			--	--	--	--		65313	
27	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	545	29,85	26,04	16270	14190	114	4604	22544
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	1966	4428		1670	
28	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3	545	78,20	78,20	42619	42619	--	11988	58976
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	16650		4369	
29	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	545	53,08	53,08	28928	28928	--	6365	38117
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	8840		2823	
30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	545	99,50	79,80	54228	43492	4688	11781	71290
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	6048	10315		5281	
31	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2	2180	892,17	167,92	1944934	366062	1496539	210992	2328400
		НР - 108%; СП - 8%			37,77	51,85	82333	113030		172474	
		РАЗДЕЛ 5.Улица Момышулы									
		Установка бетонного дорожного бордюра									
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	236,5	1930,39	--	456537	--	--	328707	848064
		НР - 72%; СП - 8%			1930,39	--	456537	--		62820	
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	70,95	8261,38	1231,09	586145	87346	487061	34071	669833
		НР - 108%; СП - 8%			165,43	279,21	11738	19810		49617	
34	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Камни бортовые бетонные. Установка на бетонеВ15 F200 W6	м	704,95	3071,61	43,23	2165327	30475	1381805	826211	3230861
		НР - 108%; СП - 8%			1068,23	16,97	753047	11963		239323	
35	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетон а класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	37,187	70085,00	--	2606251	--	2606251	--	2814751
		СП - 8%			--	--	--	--		208500	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42942096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Итого с временными 1,3х0,8=1,04%	**Тенге**				**43388694,14**				
		Итого доп.затраты в зимнее время 1,5х0,9=1,35%	**Тенге**				**43540554,56**				
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	**Тенге**				**44411365,66**				
		коэф 0,980000001					**43523138,40**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12 %	Тенге				5222776,60				
		Итого по акту	Тенге				48 745 915,00			-	

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
И.О.Руководителя отдела _____ **Габбасов Ш.А.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Ермуханов К.Н.**

Директор
Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол" _____ **Фирсов В.О.**

Заказчик: ГУ "Индерский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Наименование объекта: **Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№84 доп.согл. №1	04.07.2019г. 02.10.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области	243 918 600,00	132 458 047,32							15 894 965,68	148 353 013,00
К оплате: **148 353 013 (сто сорок восемь миллионов триста пятьдесят три тысяча тринадцать) тенге 00 тиын**										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

_____ Рамазанов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"

_____ Фирсов В.О.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт улицы Валиханова, Нысанбаева,Сейфуллина**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№84** от **04.07.2019г. доп.соглашение №1 от 02.10.2019г.**

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улица Валиханова									
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда									
1	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%	**т**	**1,406**	**136762,97**	**2480,84**	**192289**	**3488**	**188801**	**1959**	**209788**
					--	**1290,24**	**--**	**1814**		**15540**	
2	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м2**	**3514**	**172,74**	**114,05**	**607016**	**400766**	**23081**	**333510**	**1015768**
					52,13	**35,75**	**183169**	**125637**		**75242**	
		РАЗДЕЛ Присыпных обочин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	627	269,92	260,88	169242	163574	394	25706	210544
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,53	5274	30429		15596	
4	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1097,25	856,00	--	939246	--		--	1014386
		СП - 8%			--	--	--	--		75140	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	627	29,85	26,04	18718	16325	131	5296	25936
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	2262	5094		1921	
6	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	627	78,20	78,20	49032	49032	--	13791	67849
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	19155		5026	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	627	53,08	53,08	33281	33281	--	7323	43852
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,32	--	10170		3248	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	627	99,50	79,80	62387	50036	5393	13554	82016
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	6958	11867		6075	
9	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2508	852,17	167,92	2237566	421139	17221706	242737	2678728
		НР - 108%; СП - 8%			37,77	51,85	94721	130036		198424	
		РАЗДЕЛ Устройство парковок									
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,466	136349,50	2067,37	63539	963	62576	541	69206
		НР - 108%; СП - 8%			--	1075,20	--	501		5126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	1166	172,74	114,05	201417	132980	7659	110664	337048
		НР - 108%; СП - 8%			52,13	35,75	60778	41688		24966	
12	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	112,636	21632,00	--	2436542	--	2436542	--	2631465
		СП - 8%			--	--	--	--		1944923	
13	4102-0101-1178 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 178 км	т	274,593	4596,00	--	1262029	--		--	1362992
		СП - 8%			--	--	--	--		100962	
		РАЗДЕЛ Улица Нысанбаева									
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда									
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,096	136762,97	2480,84	149892	2719	147173	1527	163533
		НР - 108%; СП - 8%			--	1290,24	--	1414		12114	
15	1127-0602-0301РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	2740	172,74	114,05	473314	312493	17998	260051	792033
		НР - 108%; СП - 8%			52,13	35,75	142823	97964		58669	
16	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые,марки II СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	264,684	21632,00	--	5725644	--	5725644	--	6183696
		СП - 8%			--	--	--	--		458052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	4105-0101-1991 РСНБ РК 2015	Доставка битума от АБЗ автобитумовозами. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км (добавляетсяна 148 км)	т·км	210,16	32,00	--	6725	--		--	7263
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
		РАЗДЕЛ Присыпных обочин									
18	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	330	269,92	260,88	89074	86092	206	13530	110812
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,53	2776	16015		8208	
19	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	577,5	856,00	--	494340	--		--	533887
		СП - 8%			--	--	--	--		39547	
20	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	330	29,85	26,04	9852	8592	69	2788	13650
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	1191	2681		1011	
21	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	330	78,20	78,20	25806	25806	--	7259	35710
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	10081		2645	
22	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	330	53,08	53,08	17516	17516	--	3854	23080
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	5353		1710	
23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	330	99,50	79,80	32835	26335	2838	7134	43166
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	3662	6246		3198	
24	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	100	892,17	167,92	89217	16792	68648	9679	106807
		НР - 108%; СП - 8%			37,77	51,85	3777	5185		7912	
		РАЗДЕЛ Устройство тротуаров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основании. Розлив вяжущих материалов									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,3	136349,50	2067,37	40905	620	40285	348	44553
					–	1075,20	–	323		3300	
26	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	375	223,71	3,33	83892	1249	2907	86609	184141
					212,63	1,22	79736	457		13640	
27	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 (добавлятся 2 см)									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	375	137,03	–	51386	–	–	55497	115433
					137,03	–	51386	–		8551	
28	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013									
		СП - 8%	т	44,925	20408,00	–	916829	–	916829	–	990176
					–	–	–	–		73346	
29	4102-0101-1178 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 178 км									
		СП - 8%	т	44,925	4596,00	–	206475	–		–	222993
					–	–	–	–		16518	
		РАЗДЕЛ Улица Сейфуллина									
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда									
30	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона									
		НР - 108%; СП - 8%	т смеси	260,8519	2391,12	1371,99	623728	357886	701	424269	1131837
					1016,44	489,55	265141	127700		83840	
31	2102-0501-0701 РСНБ РК 2015	Смесиасфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)									
		СП - 8%	т	260,8519	19783,00	–	5160433	–	5160433	–	5573268
					–	–	–	–		412835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основании. Розлив вяжущих материалов									
		НР - 108%; СП - 8%	т	1,4	136762,97	2480,84	191468	3473	187995	1951	208893
					–	1290,24	–	1806		15474	
33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3500	172,74	114,05	604598	399169	22990	332181	1011721
					52,13	35,75	182439	125137		74942	
34	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013									
		СП - 8%	т	338,1	21632,00	–	7313779	–	7313779	–	7898882
					–	–	–	–		585102	
35	4102-0101-1178 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 178 км									
		СП - 8%	т	798,213	4596,00	–	3668587	–		–	3962074
					–	–	–	–		293487	
36	4105-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%	т	2,595	1527,00	–	3963	–		–	4280
					–	–	–	–		317	
37	4105-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км									
		СП - 8%	т·км	384,06	32,00	–	12290	–		–	13273
					–	–	–	–		983	
		РАЗДЕЛ Присыпные обочины									
38	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	650	269,92	260,88	175450	169575	408	26649	218267
					8,41	48,53	5467	31545		16168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1137,5	856,00	–	973700	–		–	1051596
		СП - 8%			–	–	–	–		77896	
40	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	650	29,85	26,04	19405	16924	136	5491	26887
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	2345	5281		1694	
41	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	650	78,20	78,20	50830	50830	–	14297	70338
		НР - 72%; СП - 8%			–	30,55	–	19857		5210	
42	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	650	53,08	53,08	34502	34502	–	7591	45461
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,22	–	10543		3367	
43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3 уплотненного грунта	650	99,50	79,80	64675	51872	5589	14051	85025
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	7214	12302		6298	
44	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2600	892,17	167,92	2319646	436587	1784864	251642	2776991
		НР - 108%; СП - 8%			37,77	51,85	98195	134806		205703	
		РАЗДЕЛ Устройство тротуаров									
45	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	825	1,27	1,27	1052	1052	–	303	1463
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,51	–	420		108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	413	269,92	260,88	111478	107745	259	16933	138683
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,53	3474	20044		10273	
47	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	722,75	564,00	--	407631	--		--	440241
		СП - 8%			--	--	--	--		32610	
48	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	413	29,85	26,04	12329	10753	86	3489	17084
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	1490	3355		1265	
49	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	413	78,20	78,20	32297	32297	--	9084	44692
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	12617		3310	
50	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	413	53,08	53,08	21922	21922	--	4823	28885
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	6699		2140	
51	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	413	99,50	79,80	41094	32958	3553	8928	54023
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	4583	7817		4002	
52	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающиего слоя под бордюры из пгс	м3 материала основания в плотном теле	18	8261,38	1231,09	148705	22160	123567	8644	169937
		НР - 108%; СП - 8%			165,43	279,21	2978	5026		12588	
53	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1000	1998,23	36,02	1998228	36024	1072010	976679	3212900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			890,19	14,14	890194	14138		299963	
		Устройство покрытия									
54	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	750	1282,97	148,28	962231	111213	618585	290904	1353386
		НР - 108%; СП - 8%			309,91	49,23	232433	36923		100251	
55	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	750	242,06	15,63	181543	11724	154323	20505	218212
		НР - 108%; СП - 8%			20,66	4,65	15496	3491		16164	
56	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6	136349,50	2067,37	81810	1240	80570	697	89107
		НР - 108%; СП - 8%			–	1075,20	–	645		6601	
57	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	750	223,71	3,33	167784	2499	5812	173218	368282
		НР - 108%; СП - 8%			212,63	1,22	159473	914		27280	
58	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	750	137,03	–	102771	–	–	110993	230866
		НР - 108%; СП - 8%			137,03	–	102771	–		17101	
59	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	89,85	20408,00	–	1833659	–	1833659	–	1980352
		СП - 8%			–	–	–	–		146693	
60	4102-0101-1178 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 178 км	т	89,85	4596,00	–	412951	–		–	445987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		33036	
		РАЗДЕЛ Улица Майдырова									
		Воостановление и закрепление оси трассы									
61	ЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4	Восстановление и закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,42	133270,20	--	55973	--	--	--	55973
					--	--	--	--		--	
62	ЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4	Восстановление и закрепление осей съездов 2категории сложности	км	0,125	133270,20	--	16659	--	--	--	16659
					--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ Расчистка территории									
63	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5	353,13	341,37	1766	1707	4	268	2197
		НР - 72%; СП - 8%			11,02	63,49	55	317		163	
64	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	9	603,00	--	5427	--		--	5861
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
		РАЗДЕЛ Разборка существующего покрытия									
65	1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2 покрытия	2520	331,69	321,26	835857	809570	767	122879	1035435
		НР - 108%; СП - 8%			10,13	35,02	25520	88257		76699	
66	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	604	603,00	--	364212	--		--	393349
		СП - 8%			--	--	--	--		29137	
		РАЗДЕЛ Подъем существующих люков до проектной отметки									
67	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	шт.	2	1172,39	132,00	2345	264	--	2189	4896
		НР - 99%; СП - 8%			1040,39	65,16	2081	130		363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,2	505,00	--	101	--		--	109
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
69	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,2	603,00	--	121	--		--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
70	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	6	1950,73	1071,21	11704	6427	--	9009	22370
		НР - 118%; СП - 8%			879,52	392,90	5277	2357		1657	
71	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,096	83914,00	--	8056	--	8056	--	8700
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
72	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.	м3	0,55	42380,76	8191,71	23309	4505	11232	9345	35266
		НР - 99%; СП - 8%			13768,03	3393,74	7572	1867		2612	
73	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	19846,00	--	39692	--	39692	--	42867
		СП - 8%			--	--	--	--		3175	
74	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2187,32	220,01	4375	440	467	3648	8665
		НР - 99%; СП - 8%			1733,98	108,59	3468	217		642	
75	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18083,00	--	36166	--	36166	--	39059
		СП - 8%			--	--	--	--		2893	
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличиваниелюков бетоном В15 F200 W6	м3	0,32	37549,69	1262,65	12016	404	11143	509	13527
		НР - 91%; СП - 8%			1467,11	281,26	469	90		1002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	1,6	1546,68	261,53	2475	418	83	1549	4346
		НР - 72%; СП - 8%			1234,03	110,72	1974	177		322	
78	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	0,19	21632,00	--	4110	--	4110	--	4439
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда									
79	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении грунта до 10 м	м3	270	71,27	71,27	19242	19242	--	4308	25434
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,16	--	5983		1884	
80	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) . Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения 5 грунта	м3 грунта	270	59,86	59,86	16163	16163	--	3619	21364
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,61	--	5026		1583	
81	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	270	269,92	260,88	72879	70439	169	11070	90665
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,53	2271	13104		6716	
82	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (для утилизации)	т	432	603,00	--	260496	--		--	281336
		СП - 8%			--	--	--	--		20840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство дренирующего слоя из ПГС	м3	296	8540,69	1477,30	2528043	437282	2031999	170571	2914503
		НР - 108%; СП - 8%			198,52	335,05	58762	99174		215889	
84	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги в местах уширения прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следупри толщине слоя 30 см	м3	161,7	78,20	78,20	12645	12645	--	3557	17498
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	4940		1296	
85	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	161,7	53,08	53,08	8583	8583	--	1888	11309
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	2623		838	
86	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	161,7	99,50	79,80	16089	12904	1390	3496	21152
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	1795	3060		1567	
87	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	79	8540,69	1477,30	674714	116707	542324	45524	777857
		НР - 108%; СП - 8%			198,52	335,05	15683	26469		57619	
88	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство однослойных оснований толщиной15 см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком	м2	485	1520,35	332,03	737368	161033	553453	81340	884205
		НР - 108%; СП - 8%			47,18	108,11	22882	52433		65497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,397	136762,97	2480,84	54295	985	53310	553	59236
					–	1290,24	–	512		4388	
90	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	441	168,66	113,78	74378	50178	1213	41801	125473
					52,13	35,64	22987	15717		9294	
91	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-250306(добавляется 2см)									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	441	1,38	0,09	610	41	323	266	946
					0,56	–	246	–		70	
92	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые,марки II СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)									
		СП - 8%	т	61,2549	21560,00	–	1320656	–	1320656	–	1426310
					–	–	–	–		105652	
93	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слой выравнивающий из высокопористой асфальтобетонной смеси марки 1. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона									
		НР - 108%; СП - 8%	т	325	2391,12	1371,99	777114	445897	873	528604	1410176
					1016,44	489,55	330344	159104		104457	
94	2102-0501-0701 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)									
		СП - 8%	т	325	19783,00	–	6429475	–	6429475	–	6943833
					–	–	–	–		514358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов									
		НР - 108%; СП - 8%	т	1,176	136762,97	2480,84	160833	2917	157916	1639	175470
					--	1290,24	--	1517		12998	
96	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2940	172,74	114,05	507862	335302	19311	279032	849846
					52,13	35,75	153249	105115		62952	
97	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013									
		СП - 8%	т	284,004	21632,00	--	6143575	--	6143575	--	6635060
					--	--	--	--		491486	
		Транспорт асфальтобетона и битума учтен дополнительно на основании ЭСН РК 8.04-01-2015. РАЗДЕЛ 27. Тех.часть. 1 Общие указания П.1.4. Доставка к месту производства работ битума, битумной эмульсии, асфальтобетона и черных каменных материалов нормами неучтена.									
98	4102-0101-1178 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки178 км									
		СП - 8%	т	670,449	4596,00	--	3080384	--		--	3327894
					--	--	--	--		246511	
99	4105-0101-1030 РСНБ РК 2015	Доставка битума от АБЗ автобитумовозами. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%	т	1,66	1527,00	--	2535	--		--	2738
					--	--	--	--		203	
100	4105-0101-1991 РСНБ РК 2015	Доставка битума от АБЗ автобитумовозами. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1.За каждый следующий км свыше 30 км (добавляется на 148 км)									
		СП - 8%	т·км	245,68	32,00	--	7862	--		--	8491
					--	--	--	--		629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2102-0501-0502РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	58,7547	21560,00	–	1266751	–	1266751	–	1368091
		СП - 8%			–	–	–	–		101340	
100	2102-0501-0701 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	368	19783,00	–	7280144	–	7280144	–	7862556
		СП - 8%			–	–	–	–		582412	
102	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	313,95	21632,00	–	6791366	–	6791366	–	7334676
		СП - 8%			–	–	–	–		543309	
103	2102-0501-0502РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	74,45	21560,00	–	1605142	–	1605142	–	1733553
		СП - 8%			–	–	–	–		128411	
104	2102-0501-0701 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	394	19783,00	–	7794502	–	7794502	–	8418062
		СП - 8%			–	–	–	–		623560	
105	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	344,862	21632,00	–	7460055	–	7460055	–	8056859
		СП - 8%			–	–	–	–		596804	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								129 400 218
		Итого с временными 1,3х0,8=1,04%	Тенге				130745980,63				
		Итого доп.затраты в зимнее время 1,5х0,9=1,35%	Тенге				132511051,37				

Непредвиденные работы и затраты 2 %	**Тенге**				**135161272,39**				
коэф 0,980000001					**132458047,32**				
НДС 12 %	**Тенге**				**15894965,68**				
Итого по акту	**Тенге**				**148353013,00**				

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Руководитель отдела _____ Рамазанов А.М.

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ Ермуханов К.Н.

Директор

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол" _____ Фирсов В.О.

Заказчик : **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование объекта: **Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№84 доп.согл. №1	04.07.2019г. 02.10.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области	278 898 473,40	31 232 029,82							3 747 843,58	34 979 873,40

К оплате: **34 979 873 (тридцать четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят три) тенге 40 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Индерский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных
дорог и жилищной инспекции"

Рамазанов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"

Фирсов В.О.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт улицы Валиханова, Нысанбаева,Сейфуллина**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№84** от **04.07.2019г. доп.соглашение №1 от 02.10.2019г.**

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Момышулы Восстановление и закрепление оси трассы									
1	ЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4	Восстановление и закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,43	133270,20	–	57306	–	–	–	57306
					–	–	–	–		–	
2	ЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4	Восстановление и закрепление осей съездов 2категории сложности	км	0,43	133270,20	–	57306	–	–	–	57306
					–	–	–	–		–	
		РАЗДЕЛ 2.Расчистка территории									
3	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Погрузка ж/б мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5	353,13	341,37	1766	1707	4	268	2197
					11,02	63,49	55	317		163	
4	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка ж/б мусора на свалку.Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояннеперевозки 20 км *СП - 8%*	т	9	603,00	–	5427	–		–	5861
					–	–	–	–		434	
		РАЗДЕЛ 3.Разборка существующего покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 12 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	3250	331,69	321,26	1077990	1044088	989	158475	1335383
		НР - 108%; СП - 8%			10,13	35,02	32913	113823		98917	
6	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (на свалку)	т	780	603,00	–	470340	–		–	507967
		СП - 8%			–	–	–	–		37627	
		РАЗДЕЛ 4.Подъем существующих люков до проектной отметки									
7	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	шт.	7	1172,39	132,00	8207	924	–	7661	17138
		НР - 99%; СП - 8%			1040,39	65,16	7283	456		1269	
8	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,7	505,00	–	354	–		–	382
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
9	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,7	82,00	–	57	–		–	62
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
10	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	21	1950,73	1071,21	40965	22496	–	31530	78295
		НР - 118%; СП - 8%			879,52	392,90	18470	8251		5800	
11	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,336	83914,00	–	28195	–	28195	–	30451
		СП - 8%			–	–	–	–		2256	
12	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.	м3	1,93	42380,76	8191,71	81795	15810	39413	32791	123753
		НР - 99%; СП - 8%			13768,03	3393,74	26572	6550		9167	
13	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	19846,00	–	138922	–	138922	–	150036
		СП - 8%			–	–	–	–		11114	
14	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	7	2187,32	220,01	15311	1540	1633	12769	30327
		НР - 99%; СП - 8%			1733,98	108,59	12138	760		2246	
15	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	18083,00	–	126581	–	126581	–	136707
		СП - 8%			–	–	–	–		10126	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличиваниелюков бетоном В15 F200 W6	м3	1,12	37549,69	1262,65	42056	1414	38999	1782	47345
		НР - 91%; СП - 8%			1467,11	281,26	1643	315		3507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	5,6	1546,68	261,53	8661	1465	285	5422	15210
		НР - 72%; СП - 8%			1234,03	110,72	6911	620		1127	
18	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	0,6664	21632,00	--	14416	--	14416	--	15569
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
		РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда									
19	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении грунта до 10 м	м3	259	71,27	71,27	18458	18458	--	4132	24397
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,16	--	5740		1807	
20	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) . Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения 5 грунта	м3 грунта	259	59,86	59,86	15505	15505	--	3471	20494
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,61	--	4821		1518	
21	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	259	269,92	260,88	69910	67569	162	10619	86971
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,53	2179	12570		6442	
22	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (для утилизации)	т	414,4	603,00	--	249883	--		--	269874
		СП - 8%			--	--	--	--		19991	
23	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	259	29,85	26,04	7732	6743	55	2188	10713
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	934	2104		794	
24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство дренирующего слоя из песчано-гравийной смеси	м3	284	8261,38	1231,09	2346232	349629	1949620	136380	2681222
		НР - 108%; СП - 8%			165,43	279,21	46983	79295		198609	
25	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	155,1	78,20	78,20	12129	12129	--	3412	16784
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	4738		1243	
26	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	155,1	53,08	53,08	8233	8233	--	1811	10848
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	2516		804	
27	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	155,1	99,50	79,80	15433	12377	1335	3353	20288
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	1721	2935		1503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	76	8540,69	1477,30	649092	112275	521729	43795	748318
		НР - 108%; СП - 8%			198,52	335,05	15088	25464		55431	
29	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания	300	1520,35	332,03	456105	99609	342342	50314	546932
		НР - 108%; СП - 8%			47,18	108,11	14154	32433		40514	
		РАЗДЕЛ 6.Улица Шамин Восстановление и закрепление оси трассы									
30	ЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4	Восстановление и закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,51	133270,20	–	67968	–	–	–	67968
					–	–	–	–		–	
31	ЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4	Восстановление и закрепление осей съездов 2категории сложности	км	0,125	133270,20	–	16659	–	–	–	16659
					–	–	–	–		–	
		РАЗДЕЛ 7.Расчистка территории									
32	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Погрузка ж/б мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6	353,13	341,37	2119	2048	5	322	2636
		НР - 72%; СП - 8%			11,02	63,49	66	381		195	
33	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка ж/б мусора на свалку.Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 20 км	т	10,8	603,00	–	6512	–		–	7033
		СП - 8%			–	–	–	–		521	
		РАЗДЕЛ 8.Разборка существующей дорожной одежды, бетонных бордюров. арычных лотков									
34	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м	357	1057,40	–	377492	–	–	407692	847999
		НР - 108%; СП - 8%			1057,40	–	377492	–		62815	
35	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м лотка	510	3926,03	2048,79	2002274	1044881	–	1474281	3754679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			1877,24	799,38	957393	407682		278124	
36	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	312,7	524,00	--	163855	--		--	176963
		СП - 8%			--	--	--	--		13108	
37	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	312,7	603,00	--	188558	--		--	203643
		СП - 8%			--	--	--	--		15085	
38	1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 покрытия	3060	331,69	321,26	1014969	983049	931	149210	1257314
		НР - 108%; СП - 8%			10,13	35,02	30989	107169		93134	
39	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	734	603,00	--	442602	--		--	478010
		СП - 8%			--	--	--	--		35408	
		РАЗДЕЛ 9.Подъем существующих люков до проектной отметки									
40	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	шт.	2	1172,39	132,00	2345	264	--	2189	4896
		НР - 99%; СП - 8%			1040,39	65,16	2081	130		363	
41	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,2	505,00	--	101	--		--	109
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
42	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,2	603,00	--	121	--		--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
43	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	6	1950,73	1071,21	11704	6427	--	9009	22370
		НР - 118%; СП - 8%			879,52	392,90	5277	2357		1657	
44	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,096	83914,00	--	8056	--	8056	--	8700
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
45	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.	м3	0,55	42380,76	8191,71	23309	4505	11232	9345	35266
		НР - 99%; СП - 8%			13768,03	3393,74	7572	1867		2612	
46	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	19846,00	--	39692	--	39692	--	42867
		СП - 8%			--	--	--	--		3175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2187,32	220,01	4375	440	467	3648	8665
		НР - 99%; СП - 8%			1733,98	108,59	3468	217		642	
48	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18083,00	--	36166	--	36166	--	39059
		СП - 8%			--	--	--	--		2893	
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличиваниелюков бетоном В15 F200 W6	м3	0,32	37549,69	1262,65	12016	404	11143	509	13527
		НР - 91%; СП - 8%			1467,11	281,26	469	90		1002	
50	1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	1,6	1546,68	261,53	2475	418	83	1549	4346
		НР - 72%; СП - 8%			1234,03	110,72	1974	177		322	
51	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 (оптовая цена без транспортных расходов)	т	0,19	21632,00	--	4110	--	4110	--	4439
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		РАЗДЕЛ 10.Дорожная одежда									
52	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении грунта до 10 м	м3	327	71,27	71,27	23304	23304	--	5217	30803
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,16	--	7246		2282	
53	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка непригодного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) . Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения 5 грунта	м3 грунта	327	59,86	59,86	19575	19575	--	4383	25875
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,61	--	6087		1917	
54	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	327	269,92	260,88	88265	85309	205	13407	109805
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,53	2751	15870		8134	
55	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (для утилизации)	т	523,2	603,00	--	315490	--		--	340729
		СП - 8%			--	--	--	--		25239	
56	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Устройство дренирующего слоя из песчано-гравийной смеси	м3	360	8540,69	1477,30	3074647	531829	2471350	207452	3544666
		НР - 108%; СП - 8%			198,52	335,05	71468	120617		262568	
57	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	196,2	78,20	78,20	15343	15343	--	4316	21231
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	5994		1573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	196,2	53,08	53,08	10414	10414	–	2291	13722
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,22	–	3183		1016	
59	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	196,2	99,50	79,80	19522	15657	1688	4241	25664
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	2177	3713		1901	
60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	96	8540,69	1477,30	819906	141821	659027	55320	945244
		НР - 108%; СП - 8%			198,52	335,05	19058	32165		70018	
61	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания	590	1520,35	332,03	897005	195896	673273	98949	1075630
		НР - 108%; СП - 8%			47,18	108,11	27836	63784		79676	
		РАЗДЕЛ 11.Установка бетонного дорожного бордюра									
62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	280,5	1930,39	–	541474	–	–	389862	1005843
		НР - 72%; СП - 8%			1930,39	–	541474	–		74507	
63	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 материала основания в плотном теле	84,15	8540,69	1477,30	718699	124315	577678	48492	828566
		НР - 108%; СП - 8%			198,52	335,05	16706	28194		61375	
64	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1122	2886,37	36,02	3238509	40418	2199293	1095834	4681090
		НР - 108%; СП - 8%			890,19	14,14	998798	15863		346747	
65	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	50,49	70085,00	–	3538592	–	3538592	–	3821679
		СП - 8%			–	–	–	–		283087	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30515961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Итого с временными 1,3х0,8=1,04%	**Тенге**				**30833327,48**				
		Итого доп.затраты в зимнее время 1,5х0,9=1,35%	**Тенге**				**31249577,40**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге				31874568,95				
		коэф 0,980000001					31232029,82				
		НДС 12 %	Тенге				3747843,58				
		Итого по акту	Тенге				34 979 873,40				

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель отдела _____ **Рамазанов А.М.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Ермуханов К.Н.**

Директор
Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол" _____ **Фирсов В.О.**

Заказчик : **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **ТОО "БекетСатЖол"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование объекта: **Средний ремонт внутрипоселковых дорог с тротуаром в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№84 доп.сог 3	04.07.2019г. 17.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2001 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт внутрипоселковых дорог с тротуаром в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области	350 096 968,48	20 046 946,50							2 405 633,58	22 452 580,08
К оплате: **22 452 580 (двадцать два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) тенге 08 тиын**										

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя отдела ГУ "Индерский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных
дорог и жилищной инспекции"
_____ Габбасов Ш.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "БекетСатЖол"
_____ Фирсов В.О.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт внутрипоселковых дорог с тротуаром в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт внутрипоселковых дорог с тротуаром в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№84** от **04.07.2019г. Доп согл №3 2020-07-17**

Акт выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул.ШАМИНА									
		РАЗДЕЛ 10.ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
1	Е11-270903-0201	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**1,02**	**307502,11**	**5149,15**	**313652**	**5252**	**302746**	**9350**	**348843**
		НР - 108%; СП - 8%			**5542,86**	**2945,14**	**5654**	**3004**		**25840**	
2	Е11-270903-0203	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,51**	**87379,21**	**5149,15**	**44563**	**2626**	**39110**	**4675**	**53178**
		НР - 108%; СП - 8%			**5542,86**	**2945,14**	**2827**	**1502**		**3939**	
3	Е11-270903-0204	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,112**	**240359,23**	**5149,15**	**26920**	**577**	**25722**	**1027**	**30183**
		НР - 108%; СП - 8%			**5542,86**	**2945,14**	**621**	**330**		**2236**	
4	Е11-270903-0202	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,075**	**163672,03**	**5149,15**	**12275**	**386**	**11473**	**688**	**14000**
		НР - 108%; СП - 8%			**5542,86**	**2945,14**	**416**	**221**		**1037**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	81	501,65	1,82	40634	147	19508	16842	62074
		НР - 80%; СП - 8%			259,00	0,91	20979	73		4598	
		ул.Сейфуллина									
		РАЗДЕЛ 8.ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
6	Е11-270903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1	307502,11	5149,15	307502	5149	296810	9167	342003
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	5543	2945		25334	
7	Е11-270903-0203	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,5	87379,21	5149,15	43690	2575	38344	4584	52135
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	2771	1473		3862	
8	Е11-270903-0204	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,11	240359,23	5149,15	26440	566	25264	1008	29644
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	610	324		2196	
9	Е11-270903-0202	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,09	163672,03	5149,15	14730	463	13768	825	16800
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	499	265		1244	
10	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	98	501,65	1,82	49162	178	23602	20376	75102
		НР - 80%; СП - 8%			259,00	0,91	25382	89		5563	
		ул.Майдырова									
		РАЗДЕЛ 7.ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
11	Е11-270903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,84	307502,11	5149,15	258302	4325	249321	7700	287282
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	4656	2474		21280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270903-0203	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,42	87379,21	5149,15	36699	2163	32208	3850	43793
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	2328	1237		3244	
13	Е11-270903-0204	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,092	240359,23	5149,15	22113	474	21129	843	24793
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	510	271		1837	
14	Е11-270903-0202	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,075	163672,03	5149,15	12275	386	11473	688	14000
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	416	221		1037	
15	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	81	501,65	1,82	40634	147	19508	16842	62074
		НР - 80%; СП - 8%			259,00	0,91	20979	73		4598	
		ул.Валиханова									
		РАЗДЕЛ 8.ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
16	Е11-270903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,171	307502,11	5149,15	360085	6030	347564	10735	400485
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	6491	3449		29666	
17	Е11-270903-0203	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,502	87379,21	5149,15	43864	2585	38496	4602	52344
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	2783	1478		3877	
18	Е11-270903-0204	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,129	240359,23	5149,15	31006	664	29627	1183	34764
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	715	380		2575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-270903-0202	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,075	163672,03	5149,15	12275	386	11473	688	14000
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	416	221		1037	
20	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	81	501,65	1,82	40634	147	19508	16842	62074
		НР - 80%; СП - 8%			259,00	0,91	20979	73		4598	
		ул.Момышулы									
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление и закрепление оси трассы									
21	СЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4	Восстановление и закрепление оси съездов 2 категории сложности	км	0,405	-133270,20	--	-53974	--	--	--	-53974
					--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 5.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
22	Е11-270403-0101 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2РС1602РС 1955)	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания	165	1520,35	330,32	250858	54503	188570	27629	300765
		НР - 108%; СП - 8%			47,18	107,86	7785	17797		22279	
23	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,381	136349,50	2067,37	51949	788	51161	442	56583
		НР - 108%; СП - 8%			--	1075,20	--	410		4191	
24	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	423	168,66	113,78	71342	48130	1163	40095	120352
		НР - 108%; СП - 8%			52,13	35,64	22049	15076		8915	
25	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	423	1,38	0,09	585	40	309	255	907
		НР - 108%; СП - 8%			0,56	--	236	--		67	
26	Е11-270301-0402 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т смеси	368	2391,12	1371,99	879932	504892	988	598543	1596753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			1016,44	489,55	374052	180155		118278	
27	Е11-270602-0901 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2									
		НР - 108%; СП - 8%	т	1,3	136762,97	2480,84	177792	3225	174567	1812	193972
					--	1290,24	--	1677		14368	
28	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3250	172,74	114,05	561412	370657	21348	308454	939455
					52,13	35,75	169407	116198		69589	
29	С121-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013									
		СП - 8%	т	344,862	22383,00	--	7719046	--	7719046	--	8336570
					--	--	--	--		617524	
		Транспорт асфальтобетона и битума учтен дополнительно на основании ЭСН РК 8.04-01-2015. РАЗДЕЛ 27. Тех.часть. 1 Общие указания П.1.4. Доставка к месту производства работ битума, битумной эмульсии, а/б и черных каменных материалов нормами не учтена									
30	С341-020101-1178	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 178 км									
		СП - 8%	т	741,3711	4596,00	--	3407342	--		--	3679929
					--	--	--	--		272587	
31	С341-050101-1030	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%	т	1,777	1527,00	--	2713	--		--	2931
					--	--	--	--		217	
32	С341-050101-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км									
		СП - 8%	т·км	262,996	32,00	--	8416	--		--	9089
					--	--	--	--		673	
		ПРИСЫПКА ОБОЧИНЫ									
33	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	455	269,92	260,88	122815	118702	286	18655	152787
					8,41	48,53	3827	22082		11318	
34	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%	т	796,25	856,00	--	681590	--		--	736117
					--	--	--	--		54527	
35	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
			м3 грунта	455	29,85	26,04	13583	11847	94	3843	18821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	1642	3696		1394	
36	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	455	78,20	78,20	35581	35581	--	10008	49237
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	13900		3647	
37	Е11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	455	53,08	53,08	24151	24151	--	5314	31822
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	7380		2357	
38	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	455	99,50	79,80	45273	36310	3914	9836	59517
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	18,93	5049	8612		4409	
39	Е11-270801-0111	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	910	892,17	167,92	811876	152806	624702	88075	971947
		НР - 108%; СП - 8%			37,77	51,85	34368	47182		71996	
		РАЗДЕЛ 21.ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
40	Е11-270903-0201	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,86	307502,11	5149,15	264452	4428	255257	7884	294122
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	4767	2533		21787	
41	Е11-270903-0203	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,43	87379,21	5149,15	37573	2214	32976	3942	44836
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	2383	1266		3321	
42	Е11-270903-0204	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,095	240359,23	5149,15	22834	489	21818	871	25601
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	527	280		1896	
43	Е11-270903-0202	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,015	163672,03	5149,15	2455	77	2295	138	2800
		НР - 108%; СП - 8%			5542,86	2945,14	83	44		207	
44	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	16	501,65	1,82	8026	29	3853	3327	12262
		НР - 80%; СП - 8%			259,00	0,91	4144	14		908	
		ул.Нысанбаева									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 23.ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
45	Е11-270903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,56	307502,11 5542,86	5149,15 2945,14	172201 3104	2884 1649	166213	5134 14187	191522
46	Е11-270903-0203	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,28	87379,21 5542,86	5149,15 2945,14	24466 1552	1442 825	21472	2567 2163	29196
47	Е11-270903-0204	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,062	240359,23 5542,86	5149,15 2945,14	14902 344	319 183	14239	568 1238	16708
48	Е11-270903-0202	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,03	163672,03 5542,86	5149,15 2945,14	4910 166	154 88	4590	275 415	5600
49	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	33	501,65 259,00	1,82 0,91	16555 8547	60 30	7948	6861 1873	25289
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		Итого с временными 1,3х0,8=1,04%	**Тенге**				**20 077 746,52**				19871087
		Итого доп.затраты в зимнее время 1,5х0,9=1,35%	**Тенге**				**20 348 796,10**				
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	**Тенге**				**20 755 772,02**				
		коэф 0,9800000016	**Тенге**				**20 340 656,61**				
		вычесть сумму (ф-2 август)	**Тенге**				**474 239,55**				
		итого сумма с вычетом	**Тенге**				**19 866 417,06**				
		добавить сумму (ф-2 декабрь)	**Тенге**				**180 529,44**				
		итого сумма с добавлением	**Тенге**				**20 046 946,50**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12 %	Тенге				2 405 633,58				
		Итого по акту	Тенге				22 452 580,08				

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

и.о.Руководитель отдела _____ **Саббасов Ш.А.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" _____ **Ермуханов К.Н.**

Директор

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол" _____ **Фирсов В.О.**