Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №5

стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с водозаборным сооружением в селе Сагат Урджарского района Восточно-Казахстанской области

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190059/00	28.09.2018	бюджет		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало строительства	**251 558 788,32**									
Акт выполненных работ №5	**41 756 306,13**	**37 282 416,19**								
Погашение аванса									4 473 889,94	**41 756 306,13**
Всего к оплате										**41 756 306,13**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

_____Б.Т. Торсыкбаев

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

_____М.А.Ахмедов

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETMA"

_____Ж.А.Карсбаева

Авторский надзор:
Директор
ИП "Илемесов С.К."

_____С.К.Илемесов

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области", БИН 190140019833**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Колсай Строй" БИН/ИИН 040440003154 Алматинская область, г. Талдыкорган, Микрорайон Молодежный,74/77,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с водозаборным сооружением в селе Сагат Урджарского района Восточно-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 190059/00** от **28.09.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №5

декабрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водоснабжения. Смета 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 7.Сети водоснабжения с подводкой к границам участков потребителей									
240	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,93155	54492,96	–	105256	–	4389	99859	221524
		НР - 99%; СП - 8%			52221,00	–	100867	–		16409	
243	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,02105	54492,96	–	1147	–	48	1088	2414
		НР - 99%; СП - 8%			52221,00	–	1099	–		179	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1		Тенге			106403	–	4437	100947	223938
							101966	–	–	16588	
		РАЗДЕЛ 5.Кровля.Насосная станция. Общестроительные работы. Смета 2-3-1									
40	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	0,838	13790,84	1592,10	11557	1334	–	8232	21372
		НР - 76%; СП - 8%			12198,74	726,60	10223	609		1583	
41	2111-0102-0102	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической**	м3	0,85476	10422,00	–	8908	–	8908	–	9621
		СП - 8%			–	–	–	–		713	
42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(40мм). Устройство**	м2 стяжки	19,14	664,80	98,08	12724	1877	6903	4042	18108
		НР - 92%; СП - 8%			206,06	23,49	3944	450		1341	
43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	478,5	20,19	1,45	9663	696	8602	496	10971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			0,76	0,36	365	174		813	
44	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные (четырехслойные) из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	23,34	355,35	13,59	8294	317	4934	2899	12088
		НР - 92%; СП - 8%			130,38	4,63	3043	108		895	
45	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=2	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	46,68	118,59	6,45	5536	301	2480	2630	8819
		НР - 92%; СП - 8%			59,02	2,21	2755	103		653	
46	2110-0403-0402 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97**	м2	80,523	343,00	–	27619	–	27619	–	29829
		СП - 8%			–	–	–	–		2210	
47	2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	26,841	409,00	–	10978	–	10978	–	11856
		СП - 8%			–	–	–	–		878	
48	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	6,32	2819,25	13,46	17818	85	11504	5750	25453
		НР - 92%; СП - 8%			985,61	3,27	6229	21		1885	
49	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	м2 фасада (без вычета проемов)	80,12	127,22	0,26	10193	21	6191	3671	14974
		НР - 92%; СП - 8%			49,69	0,12	3981	10		1109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			123290	4631	88119	27720	163091
							30540	1474	–	12080	
		РАЗДЕЛ 6.Двери,люки									
50	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,68	2601,45	519,71	9573	1913	3912	3799	14442
		НР - 90%; СП - 8%			1018,57	128,49	3748	473		1070	
51	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	м2	3,68	14881,00	–	54762	–	54762	–	59143
		СП - 8%			–	–	–	–		4381	
52	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Крышка люка деревянная КЛД1,КЛД2**	м2	3,02	2504,68	60,56	7564	183	4096	3023	11434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1087,66	24,53	3285	74		847	
53	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Люки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	3,92	2956,34	5,99	11589	23	8897	2411	15119
		НР - 90%; СП - 8%			680,76	2,54	2669	10		1120	
54	1110-0116-0204 РСНБ РК 2015	Крышка. Антисептирование пастами	м2 перегородок	3,68	720,90	3,16	2653	12	2022	562	3472
		НР - 90%; СП - 8%			168,34	1,37	619	5		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			86141	2131	73689	9795	103610
							10321	562	–	7675	
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные кл.В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,084	23893,27	6,72	25900	7	22203	3468	31718
		НР - 94%; СП - 8%			3403,80	–	3690	–		2349	
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(40мм). Устройство	м2 стяжки	10,84	726,99	26,28	7881	285	4196	3327	12104
		НР - 94%; СП - 8%			313,64	12,88	3400	140		897	
57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	43,36	104,88	4,46	4548	193	4187	245	5176
		НР - 94%; СП - 8%			3,88	2,13	168	92		383	
58	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,84	1589,15	76,34	17226	828	9742	6370	25484
		НР - 94%; СП - 8%			614,02	11,10	6656	120		1888	
59	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,84	988,88	37,93	10719	411	6292	3839	15724
		НР - 94%; СП - 8%			370,48	6,33	4016	69		1165	
60	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,84	1495,25	68,22	16208	740	3357	11701	30142
		НР - 94%; СП - 8%			1117,24	31,07	12111	337		2233	
61	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	11,0568	1548,00	–	17116	–	17116	–	18485
		СП - 8%			–	–	–	–		1369	
62	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,96	549,66	1,55	10421	29	5054	5031	16688
		НР - 94%; СП - 8%			281,55	0,73	5338	14		1236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			110020	2493	72147	33981	155521
							35379	771	–	11520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
63	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	15,72	350,24	2,17	5506	34	258	4185	10466
		НР - 80%; СП - 8%			331,67	1,12	5214	18		775	
64	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке потолков	м2 окрашиваемой поверхности	15,72	95,26	0,71	1497	11	141	1080	2784
		НР - 80%; СП - 8%			85,56	0,34	1345	5		206	
65	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,8	999,06	51,43	63740	3281	20268	34394	105985
		НР - 80%; СП - 8%			629,96	43,91	40191	2801		7851	
66	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	63,8	288,66	2,27	18416	145	8648	7753	28263
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	1,07	9623	68		2094	
67	1115-0403-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	58,4	430,13	1,49	25119	87	12229	10276	38227
		НР - 80%; СП - 8%			219,23	0,71	12803	41		2832	
68	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,52	2856,30	40,56	10054	143	2646	5871	17199
		НР - 80%; СП - 8%			2063,87	20,89	7265	74		1274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			124333	3701	44190	63559	202924
							76441	3007	–	15032	
		РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка									
69	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым	оштукатурива	3,76	1149,27	27,92	4321	105	1434	2299	7150
		НР - 80%; СП - 8%			739,92	24,34	2782	92		530	
70	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколя. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	3,76	212,60	1,35	799	5	412	307	1195
		НР - 80%; СП - 8%			101,46	0,61	382	2		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			5121	110	1846	2606	8345
							3164	94	–	619	
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		Крыльцо									
71	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитного крыльца из бетона В12,5Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,7	23566,87	1293,11	16497	905	13551	2033	20012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2915,88	275,83	2041	193		1482	
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,36	726,99	26,28	2443	88	1301	1031	3752
		НР - 94%; СП - 8%			313,64	12,88	1054	43		278	
73	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	3,36	368,22	0,78	1237	3	58	1071	2493
		НР - 91%; СП - 8%			349,98	0,36	1176	1		185	
		Молниезащита									
74	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	266784,69	66404,21	3201	797	10	2597	6263
		НР - 99%; СП - 8%			199469,00	19163,72	2394	230		464	
75	2301-0501-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая Ф25мм ГОСТ 18599-2001	м	12,12	362,00	–	4387	–	4387	–	4738
		СП - 8%			–	–	–	–		351	
76	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Уголков. Монтаж	т конструкций	0,0138	53271,19	2275,32	735	31	52	454	1284
		НР - 69%; СП - 8%			47252,40	437,69	652	6		95	
77	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм 75х75х5ГОСТ 535-2005	т	0,0138	232308,00	–	3206	–	3206	–	3462
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
		Отмостка									
78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3 подстилающего слоя	4,896	23115,01	6,72	113171	33	96473	15665	139143
		НР - 94%; СП - 8%			3403,80	–	16665	–		10307	
79	4101-0305-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т	81,04	3681,00	–	298308	–		–	322173
		СП - 8%			–	–	–	–		23865	
80	4101-0302-3150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км	т	89,86	10067,00	–	904621	–		–	976990
		СП - 8%			–	–	–	–		72370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			1347807	1857	119038	22851	1480310
							23982	474	–	109653	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1		Тенге			1796712	14923	399029	160512	2113801
							179827	6382	–	156579	

Водопроводная насосная станция.Силовое электрооборудование и электроосвещение. Общестроительные работы. Смета 2-3-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		1.1 Щит распределительный навесного исполнения до 36 модулей									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3823,79 2516,00	1243,76 472,29	7648 5032	2488 945	128	4303 956	12907
2	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	7919,00 –	– –	15838 –	– –	15838	– 1267	17105
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(вводной) *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3761,42 2386,00	106,42 29,41	7523 4772	213 59	2538	3478 880	11881
4	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1692,00 –	– –	3384 –	– –	3384	– 271	3655
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(На отходящих линиях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3761,42 2386,00	106,42 29,41	7523 4772	213 59	2538	3478 880	11881
6	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1353,00 –	– –	2706 –	– –	2706	– 216	2922
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на отходящих линиях) *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2180,87 1193,00	19,12 –	17447 9544	153 –	7750	6872 1945	26264
8	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	8	1310,00 –	– –	10480 –	– –	10480	– 838	11318
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(Дифференциальный) *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2180,87 1193,00	19,12 –	4362 2386	38 –	1938	1718 486	6566
10	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	5145,00 –	– –	10290 –	– –	10290	– 823	11113
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(Дифференциальный) *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2180,87 1193,00	19,12 –	13085 7158	115 –	5812	5154 1459	19698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430,00	–	2580	–	2580	–	2786
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
		1.2 Щкаф автоматизации поставляемый комплектно со шкафами									
13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	3823,79	1243,76	7648	2488	128	4303	12907
		НР - 72%; СП - 8%			2516,00	472,29	5032	945		956	
14	еновое предложение ТОО"Силумин-Восток"	Шкаф автоматизации,поставляемый комплектно со шкафами управления насосами и датчиком давления ША	шт	2	394161,00	–	788322	–		–	788322
					–	–	–	–	788322	–	
15	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	3823,79	1243,76	7648	2488	128	4303	12907
		НР - 72%; СП - 8%			2516,00	472,29	5032	945		956	
16	5108-0401-0111 РСНБ РК 2015 прим.	1.3 Ящики управления Я 5111-2876УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	66567,00	–	133134	–		–	133134
					–	–	–	–	133134	–	
		1.4 Ящик сигнализации понижения уровня в пожарных резервуарах									
17	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	3823,79	1243,76	7648	2488	128	4303	12907
		НР - 72%; СП - 8%			2516,00	472,29	5032	945		956	
18	2307-0201-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Бокс навесной 500х500х250	шт.	2	17535,00	–	35070	–	35070	–	37876
		СП - 8%			–	–	–	–		2806	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2180,87	19,12	4362	38	1938	1718	6566
		НР - 72%; СП - 8%			1193,00	–	2386	–		486	
20	2307-0204-0705 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	554,00	–	1108	–	1108	–	1197
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
21	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2(реле промежуточное). Монтаж оборудования	шт.	4	1568,63	331,60	6275	1326	105	3826	10909
		НР - 72%; СП - 8%			1211,00	117,64	4844	471		808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2307-0216-0207 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, DC, типа ИЭК	шт.	4	1230,00	–	4920	–	4920	–	5314
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
23	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3614,71	19,12	14459	76	4839	6872	23037
		НР - 72%; СП - 8%			2386,00	–	9544	–		1706	
24	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Пост управления ПКЕ112-1	шт.	4	626,00	–	2504	–	2504	–	2704
		СП - 8%			–	–	–	–		200	
25	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2.(звонок) Монтаж оборудования	шт.	4	1576,72	331,60	6307	1326	137	3826	10944
		НР - 72%; СП - 8%			1211,00	117,64	4844	471		811	
26	2307-0208-0503 РСНБ РК 2015 прим.	Звонок ЭВП-220	шт.	4	5206,00	–	20824	–	20824	–	22490
		СП - 8%			–	–	–	–		1666	
27	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Блок зажимов наборных Б 3Н24-4П25-10	шт.	2	1044,00	–	2088	–	2088	–	2255
		СП - 8%			–	–	–	–		167	
28	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5147,51	36,40	10295	73	3184	5067	16591
		НР - 72%; СП - 8%			3519,00	–	7038	–		1229	
29	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Рамка для надписи РПМ 26х66	шт.	4	249,00	–	996	–	996	–	1076
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
30	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	91,33	1,66	3653	66	772	2044	6153
		НР - 72%; СП - 8%			70,38	0,59	2815	24		456	
31	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0206	31069,00	–	640	–	640	–	691
		СП - 8%			–	–	–	–		51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0206	56436,00	–	1163	–	1163	–	1256
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
33	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Приборы, масса до 5 кг(Датчик-реле уровня с тремя датчиками). Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	636,98	–	1274	–	16	944	2395
		НР - 75%; СП - 8%			629,00	–	1258	–		177	
34	прайс-лист ТОО"ЭлектроПромснаб KZ"	1.5 Датчик-реле уровня ESP-50 с тремя датчиками	компл	2	68710,71	–	137421	–		–	137421
					–	–	–	–	137421	–	
35	1311-0301-0101	Датчик температуры ,Монтаж оборудования	шт	2	636,98	–	1274	–	16	944	2395
		НР - 75%; СП - 8%			629,00	–	1258	–		177	
36	2307-0213-0301 РСНБ РК 2015 прим.	1.6 Датчик температуры.ДТКБ-57	шт.	2	10618,00	–	21236	–		–	21236
					–	–	–	–	21236	–	
37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2180,87	19,12	13085	115	5812	5154	19698
		НР - 72%; СП - 8%			1193,00	–	7158	–		1459	
38	2307-0204-0849 РСНБ РК 2015 прим.	1.7, 1.8 Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 1н 10А,АП50Б-3МТ 1н	шт.	6	2819,00	–	16914	–	16914	–	18267
		СП - 8%			–	–	–	–		1353	
39	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	3592,00	–	7184	–	7184	–	7759
		СП - 8%			–	–	–	–		575	
40	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	384	784,52	25,31	301257	9718	93349	144730	481666
		НР - 72%; СП - 8%			516,12	7,35	198190	2823		35679	
41	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	166640,00	–	3399	–	3399	–	3671
		СП - 8%			–	–	–	–		272	
42	2306-0131-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	122714,00	–	7510	–	7510	–	8111
		СП - 8%			–	–	–	–		601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2856	66155,00	–	18894	–	18894	–	20405
		СП - 8%			–	–	–	–		1512	
44	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	302228,00	–	3083	–	3083	–	3329
		СП - 8%			–	–	–	–		247	
45	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	175820,00	–	1793	–	1793	–	1937
		СП - 8%			–	–	–	–		143	
46	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00408	258552,00	–	1055	–	1055	–	1139
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1697307	23421	305679	213037	1976761
							288095	7684	1080113	66416	
		РАЗДЕЛ 2.Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									
47	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2180,87	19,12	4362	38	1938	1718	6566
		НР - 72%; СП - 8%			1193,00	–	2386	–		486	
48	2307-0204-0849 РСНБ РК 2015 прим.	2.1 Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн 10А	шт.	2	2819,00	–	5638	–	5638	–	6089
		СП - 8%			–	–	–	–		451	
49	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1777,49	704,66	10665	4228	776	6106	18113
		НР - 72%; СП - 8%			943,50	469,93	5661	2820		1342	
50	2307-0101-0334 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-020-03 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1487,00	–	8922	–	8922	–	9636
		СП - 8%			–	–	–	–		714	
51	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	6	643,00	–	3858	–	3858	–	4167
		СП - 8%			–	–	–	–		309	
52	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	966,11	14,97	1932	30	191	1236	3422
		НР - 72%; СП - 8%			855,44	2,94	1711	6		253	
53	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	381,08	3,32	1524	13	52	1054	2785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			364,82	1,18	1459	5		206	
54	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	217,00	–	434	–	434	–	469
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
55	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	355,00	–	1420	–	1420	–	1534
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
56	2307-0202-0203 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409**	шт.	12	1092,00	–	13104	–	13104	–	14152
		СП - 8%			–	–	–	–		1048	
57	1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по**	м	120	393,04	13,83	47165	1660	14538	22576	75320
		НР - 72%; СП - 8%			258,06	3,24	30967	388		5579	
58	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	122,4	29,00	–	3550	–	3550	–	3834
		СП - 8%			–	–	–	–		284	
59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и кабель-каналах, блоках и коробах**	м кабеля	120	306,39	139,70	36767	16764	5471	14082	54917
		НР - 72%; СП - 8%			121,10	41,89	14532	5027		4068	
60	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,102	66155,00	–	6748	–	6748	–	7288
		СП - 8%			–	–	–	–		540	
61	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	45665,00	–	932	–	932	–	1006
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
62	4101-0305-1150 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км**	т	0,282	3681,00	–	1038	–		–	1121
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
63	4101-0305-2150 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 150 км**	т	0,326	4331,00	–	1412	–		–	1525
		СП - 8%			–	–	–	–		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	4101-0305-3150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км	т	0,134	6034,00	–	809	–		–	873
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			150278	22733	67572	46772	212817
							56716	8245	–	15765	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-3:		Тенге			1847585	46154	373251	259809	2189578
							344812	15929	1080113	82181	
		Водопроводная насосная станция.Технологические трубопроводы.Смета 2-3-4									
1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный	шт.	2	33841,25	799,81	67682	1600	2740	38746	114943
		НР - 61%; СП - 8%			31671,00	88,23	63342	176		8514	
2	СТПРАЙС лист ТОО "ПФ "Ульба-Электро"	Насос скважинный марки KSP-4-№96-B-0,75 с погружным электродвигателем Q 4,3м3/час,Н	шт	4	327678,57	–	1310714	–		–	1310714
					–	–	–	–	1310714	–	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2505,55	–	5011	–	4441	559	6015
		НР - 98%; СП - 8%			285,06	–	570	–		446	
4	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	55691,88	51,72	111384	103	107675	3618	124202
		НР - 99%; СП - 8%			1803,06	24,22	3606	48		9200	
5	2304-0905-0103 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1087,00	–	2174	–	2174	–	2348
		СП - 8%			–	–	–	–		174	
6	1312-1302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим	Задвижка , диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	7805,80	969,65	93670	11636	9374	47115	152047
		НР - 61%; СП - 8%			6055,00	381,45	72660	4577		11263	
7	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	12	50069,00	–	600828	–	600828	–	648894
		СП - 8%			–	–	–	–		48066	
8	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	12	5611,00	–	67332	–	67332	–	72719
		СП - 8%			–	–	–	–		5387	
9	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2049,00	–	40980	–	40980	–	44258
		СП - 8%			–	–	–	–		3278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1312-1305-0302 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	4074,47 3633,00	285,71 109,11	8149 7266	571 218	312	4565 1017	13731
11	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	6359,00 –	– –	12718 –	– –	12718	– 1017	13735
12	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015 прим	Головка муфтовая д 50 мм *СП - 8%*	шт.	2	725,00 –	– –	1450 –	– –	1450	– 116	1566
13	1116-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Оголовок герметизированный. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,076	325647,06 50697,40	3528,88 1250,79	24749 3853	268 95	20628	3869 2289	30908
14	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	30	2096,38 1104,43	960,58 271,97	62891 33133	28817 8159	941	25188 7046	95126
15	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	30	1231,00 –	– –	36930 –	– –	36930	– 2954	39884
16	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (патрубок д 57х3,5 мм) *СП - 8%*	т	0,0136	343444,00 –	– –	4671 –	– –	4671	– 374	5045
17	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	10	407,00 –	– –	4070 –	– –	4070	– 326	4396
18	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	15,2	307,88 25,60	1,83 0,36	4680 389	28 6	4263	272 396	5348
19	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015 прим	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	10	792,00 –	– –	7920 –	– –	7920	– 634	8554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1312-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	32	2294,01	1113,18	73408	35622	197	29009	110610
		НР - 61%; СП - 8%			1174,67	311,43	37589	9966		8193	
21	2301-0301-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	32	2559,00	–	81888	–	81888	–	88439
		СП - 8%			–	–	–	–		6551	
22	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	1247,11	–	2494	–	386	1581	4401
		НР - 75%; СП - 8%			1054,00	–	2108	–		326	
23	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики (водомеры) холодной воды СВМТ-32	шт.	2	18846,00	–	37692	–	37692	–	40707
		СП - 8%			–	–	–	–		3015	
24	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015 прим	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1116,00	–	2232	–	2232	–	2411
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
25	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 прим	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка	шт.	2	4770,84	1643,78	9542	3288	593	5216	15939
		НР - 75%; СП - 8%			2830,50	647,02	5661	1294		1181	
26	2305-1501-0903 РСНБ РК 2015 прим	Уровнемер УЭ-75	шт.	2	86033,00	–	172066	–	172066	–	185831
		СП - 8%			–	–	–	–		13765	
27	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015 прим	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм (ФММ-32). Установка	фильтр	2	16612,72	134,01	33225	268	31145	1853	37884
		НР - 98%; СП - 8%			906,14	39,02	1812	78		2806	
28	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 прим	Гибкая вставка д=50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1460,14	77,58	2920	155	340	2472	5824
		НР - 99%; СП - 8%			1212,31	36,33	2425	73		431	
29	2304-1012-0102 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, (FC10-50).ГОСТ 27036-86	шт.	2	9527,00	–	19054	–	19054	–	20578
		СП - 8%			–	–	–	–		1524	
30	4101-0305-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т	0,12	3681,00	–	442	–		–	477
		СП - 8%			–	–	–	–		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	4101-0305-3150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км	т	1,72	6034,00	–	10378	–		–	11209
		СП - 8%			–	–	–	–		830	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-4:		Тенге			2913345	82356	1275040	164063	3218743
							234415	24691	1310714	141333	
		Скважина. Общестроительные работы. Смета 2-3-5									
9	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	22	1025,20	652,01	22554	14344	726	9583	34709
		НР - 85%; СП - 8%			340,17	172,31	7484	3791		2571	
10	2301-0201-0222 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 158 мм ГОСТ 10705-80	м	22	6883,00	–	151426	–	151426	–	163540
		СП - 8%			–	–	–	–		12114	
11	2301-0201-0222 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	118	6883,00	–	812194	–	812194	–	877170
		СП - 8%			–	–	–	–		64976	
12	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	6	313207,28	234419,78	1879244	1406519	–	755592	2845623
		НР - 85%; СП - 8%			78787,50	69367,81	472725	416207		210787	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирования устья скважины. Устройство	м3	1,08	20221,29	1058,94	21839	1144	19459	1341	25034
		НР - 91%; СП - 8%			1144,80	219,55	1236	237		1854	
14	4101-0302-3150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км	т	13,4	10067,00	–	134898	–		–	145690
		СП - 8%			–	–	–	–		10792	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-5:		Тенге			3022155	1422007	983805	766516	4091766
							481445	420235	–	303094	
		Водонапорные стальные башни емк.50 м3, высотой опоры 15 м. Смета 2-4-1									
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции									
22	1109-0301-0206 РСНБ РК 2015	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни	т конструкций	5,98	20460,31	9382,23	122353	56106	15161	46233	182073
		НР - 69%; СП - 8%			8542,82	2662,02	51086	15919		13487	
23	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка металлоконструкий	т	5,98	2699,27	320,69	16142	1918	1715	8636	26760
		НР - 69%; СП - 8%			2091,74	1,21	12509	7		1982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,422	66500,82	23767,83	28063	10030	3727	12091	43367
		НР - 69%; СП - 8%			33899,70	7625,87	14306	3218		3212	
26	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,422	521306,00	–	219991	–	219991	–	237590
		СП - 8%			–	–	–	–		17599	
27	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,115	69643,59	21309,25	8009	2451	880	3827	12783
		НР - 69%; СП - 8%			40674,70	7556,89	4678	869		947	
28	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки с ограждением	т	0,115	629585,00	–	72402	–	72402	–	78194
		СП - 8%			–	–	–	–		5792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			466960	70505	313876	70787	580767
							82579	20013	–	43019	
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
29	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	131,6	160,04	2,47	21061	325	16656	2848	25821
		НР - 69%; СП - 8%			31,00	0,36	4080	48		1913	
30	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	263,2	225,19	1,57	59270	414	54755	2874	67115
		НР - 69%; СП - 8%			15,58	0,24	4101	64		4972	
31	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим	Покрытие внутренней поверхности башни суриком	м2 кровли	114,2	335,73	1,23	38340	141	26926	9072	51205
		НР - 80%; СП - 8%			98,72	0,59	11273	67		3793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			118671	880	98337	14794	144141
							19454	178	–	10678	
		РАЗДЕЛ 5.Утепление башни									
32	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса из полосовой стали для изоляции башни	т конструкций	0,431	53271,19	2275,32	22960	981	1613	14183	40114
		НР - 69%; СП - 8%			47252,40	437,69	20366	189		2971	
33	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции	т	0,431	608984,00	–	262472	–	262472	–	283470
		СП - 8%			–	–	–	–		20998	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	23,28	79,63	1,57	1854	37	1265	385	2418
		НР - 69%; СП - 8%			23,71	0,24	552	6		179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	125	20548,48	1325,66	2568560	165708	269802	1679791	4588219
		НР - 76%; СП - 8%			17064,40	617,61	2133050	77201		339868	
36	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	9,3	20137,00	–	187274	–	187274	–	202256
		СП - 8%			–	–	–	–		14982	
37	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Обшивка каркаса по изоляции волнистой листовой сталью	т конструкций	1,31	37464,97	6547,24	49079	8577	6142	25122	80137
		НР - 69%; СП - 8%			26228,80	1563,92	34360	2049		5936	
38	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,31	313476,00	–	410654	–	410654	–	443506
		СП - 8%			–	–	–	–		32852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3502853	175302	1139222	1719481	5640120
							2188327	79444	–	417786	
		РАЗДЕЛ 6.Дренаж									
39	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	1,59	5355,96	222,36	8516	354	6654	1590	10915
		НР - 99%; СП - 8%			948,60	61,76	1508	98		809	
40	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	15,9	327,23	4,18	5203	66	837	4060	10004
		НР - 94%; СП - 8%			270,46	1,21	4300	19		741	
41	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901	м2 покрытия	15,9	33,17	–	527	–	–	496	1105
		НР - 94%; СП - 8%			33,17	–	527	–		82	
42	2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,72	18292,00	–	13170	–	13170	–	14224
		СП - 8%			–	–	–	–		1054	
43	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	1241329,93	3278,79	6207	16	4182	1996	8859
		НР - 99%; СП - 8%			401793,00	1389,19	2009	7		656	
44	1106-0101-0114	Бортик по всему периметру фундамента. Устройство	м3	0,17	19766,43	1142,57	3360	194	2999	190	3835
		НР - 91%; СП - 8%			983,58	246,56	167	42		284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			36983	631	27842	8332	48942
							8512	166	–	3626	
		РАЗДЕЛ 7.Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная (колодец). Устройство	м3	0,54	21308,61	1058,94	11507	572	10317	670	13151
		НР - 91%; СП - 8%			1144,80	219,55	618	119		974	
46	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм (башня). Устройство	м2 покрытия	22,67	327,23	4,18	7418	95	1192	5789	14264
		НР - 94%; СП - 8%			270,46	1,21	6131	27		1057	
47	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901	м2 покрытия	22,67	-33,17	–	-752	–	–	-707	-1575
		НР - 94%; СП - 8%			-33,17	–	-752	–		-117	
48	2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,68	18292,00	–	12439	–	12439	–	13434
		СП - 8%			–	–	–	–		995	
49	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 10 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные (башня). Устройство	м2 основания	22,67	692,69	192,33	15703	4360	10504	2223	19360
		НР - 108%; СП - 8%			37,01	53,77	839	1219		1434	
50	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	22,67	-98,49	-22,26	-2233	-505	-1702	-190	-2617
		НР - 108%; СП - 8%			-1,15	-6,61	-26	-150		-194	
51	4101-0305-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т	36,604	3681,00	–	134739	–		–	145518
		СП - 8%			–	–	–	–		10779	
52	4101-0305-3150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км	т	0,321	6034,00	–	1937	–		–	2092
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			180758	4522	32750	7785	203627
							6811	1215	–	15083	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1:		Тенге			4306225	251840	1612027	1821179	6617597
							2305683	101016		490192	
		Водонапорные стальные башни емк.50 м3.Технологические трубопроводы. Смета 2-4-2									
1	1312-0101-0104 РСНБ РК 2015 прим	Трубы стальные электросварные д=100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	2	2748,30	296,49	5497	593	60	3147	9335
		НР - 61%; СП - 8%			2422,00	157,21	4844	314		691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,06	2767,00	–	5700	–	5700	–	6156
		СП - 8%			–	–	–	–		456	
3	1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	2	2658,29	218,32	5317	437	36	3100	9090
		НР - 61%; СП - 8%			2422,00	118,73	4844	237		673	
4	2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,06	2220,00	–	4573	–	4573	–	4939
		СП - 8%			–	–	–	–		366	
5	1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	4	1296,97	77,56	5188	310	34	3060	8908
		НР - 61%; СП - 8%			1211,00	43,30	4844	173		660	
6	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4,12	343,00	–	1413	–	1413	–	1526
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
7	1312-1302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим	Задвижка стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14704,01	2217,19	14704	2217	2799	6440	22835
		НР - 61%; СП - 8%			9688,00	868,77	9688	869		1691	
8	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42488,00	–	42488	–	42488	–	45887
		СП - 8%			–	–	–	–		3399	
9	1312-1302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим	Задвижка стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10154,07	1322,68	10154	1323	1565	4747	16093
		НР - 61%; СП - 8%			7266,00	516,15	7266	516		1192	
10	2304-0102-2003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35730,00	–	35730	–	35730	–	38588
		СП - 8%			–	–	–	–		2858	
11	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.	фланец	3	982,19	51,84	2947	156	185	2580	5969
		НР - 99%; СП - 8%			868,80	–	2606	–		442	
12	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2991,00	–	8973	–	8973	–	9691
		СП - 8%			–	–	–	–		718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	3	751,65	38,88	2255	117	140	1978	4572
		НР - 99%; СП - 8%			666,08	–	1998	–		339	
14	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	3	2382,00	–	7146	–	7146	–	7718
		СП - 8%			–	–	–	–		572	
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,02	1278585,21	463542,15	25572	9271	7245	11659	40209
		НР - 99%; СП - 8%			452789,60	136027,37	9056	2721		2978	
16	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	2	22250,17	111,99	44500	224	42096	2207	50444
		НР - 98%; СП - 8%			1089,90	36,33	2180	73		3737	
17	1122-0301-0103	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	трубопровода	0,006	474546,14	100816,30	2847	605	91	2353	5617
		НР - 99%; СП - 8%			358560,00	37650,34	2151	226		416	
18	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,024	2767,00	–	16668	–	16668	–	18002
		СП - 8%			–	–	–	–		1333	
19	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,006	427204,05	77877,18	2563	467	72	2175	5117
		НР - 99%; СП - 8%			337312,00	28851,49	2024	173		379	
20	2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	6,024	2220,00	–	13373	–	13373	–	14443
		СП - 8%			–	–	–	–		1070	
21	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	408169,46	63308,06	816	127	17	710	1649
		НР - 99%; СП - 8%			335984,00	22807,67	672	46		122	
22	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,008	343,00	–	689	–	689	–	744
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
23	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,006	54492,96	–	327	–	14	310	688
		НР - 99%; СП - 8%			52221,00	–	313	–		51	
24	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,008	57325,03	–	459	–	41	414	942
		НР - 99%; СП - 8%			52221,00	–	418	–		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	61270,32	–	490	–	72	414	976
		НР - 99%; СП - 8%			52221,00	–	418	–		72	
26	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим	Трубопроводы стальные диаметром 15 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	658840,44	25094,27	1318	50	889	377	1830
		НР - 99%; СП - 8%			189687,00	493,62	379	1		136	
27	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1049787,73	25506,77	12597	306	10025	2250	16036
		НР - 99%; СП - 8%			188853,00	568,83	2266	7		1188	
28	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	м2	2,14	307,88	1,83	659	4	600	38	753
		НР - 69%; СП - 8%			25,60	0,36	55	1		56	
29	4101-0305-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т	0,05	3681,00	–	184	–		–	199
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
30	4101-0305-3150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км	т	0,259	6034,00	–	1563	–		–	1688
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-2:		Тенге			276710	16206	202734	47959	350644
							56023	5356	–	25973	
		Резервуар сточных вод емк.7,5 м3(поз.12).Технологические трубопроводы. Смета 2-6-1									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	243	151,39	143,67	36789	34912	–	7345	47664
		НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,25	1877	8324		3531	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	3477,41	–	13910	–	–	10015	25839
		НР - 72%; СП - 8%			3477,41	–	13910	–		1914	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	155	31,78	31,78	4926	4926	–	1302	6727
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,67	–	1809		498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	67	715,97 715,97	– –	47970 47970	– –	–	34538 6601	89108
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	155	142,67 76,68	65,99 31,79	22114 11885	10229 4927	–	12105 2738	36957
6	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	247	1237,60 –	1237,60 863,60	305687 –	305687 213309	–	153583 36742	496011
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,97	2224,92 248,80	134,56 46,29	15508 1734	938 323	12836	1933 1395	18836
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,49	20221,29 1144,80	1058,94 219,55	9908 561	519 108	8828	608 841	11358
9	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	4,45	1527,55 614,02	76,34 11,10	6798 2732	340 49	3726	2615 753	10165
10	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	4,45	927,28 370,48	37,93 6,33	4126 1649	169 28	2308	1576 456	6159
11	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,14	5944,06 1246,12	4210,89 1409,08	18664 3913	13222 4425	1529	7587 2100	28351
12	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,14	758,27 86,47	576,99 183,22	2381 272	1812 575	297	771 252	3404
13	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	**Стекло жидкое калийное** *СП - 8%*	т	0,003	387122,00 –	– –	1161 –	– –	1161	– 93	1254
14	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,14	368,22 349,98	0,78 0,36	1156 1099	2 1	55	1001 173	2330
15	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	2,58	43502,56 10195,08	6767,78 2727,86	112237 26303	17461 7038	68473	33008 11620	156864
23	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	1	22810,00 –	– –	22810 –	– –	22810	– 1825	24635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Устройство деревянной крышки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,35	2504,68	60,56	877	21	475	350	1325
		НР - 90%; СП - 8%			1087,66	24,53	381	9		98	
25	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Утепление крышки войлоком	м3 изоляции	0,003	20548,48	1325,66	62	4	7	40	110
		НР - 76%; СП - 8%			17064,40	617,61	51	2		8	
26	2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7129,00	–	21	–	21	–	23
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
27	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование крышки	м2 покрытия по фермам	0,35	62,38	1,93	22	1	6	14	38
		НР - 90%; СП - 8%			42,48	0,83	15	–		3	
28	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	м2 проемов	0,8	4516,00	8,63	3613	7	2698	820	4787
		НР - 90%; СП - 8%			1134,60	3,67	908	3		355	
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Ручки из полосовой стали	т	0,001	385045,31	1217,31	385	1	164	201	633
		НР - 91%; СП - 8%			220374,00	513,81	220	1		47	
30	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	14,4	349,00	–	5026	–	5026	–	5428
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
31	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0044	1511473,93	3278,79	6650	14	4868	1756	9079
		НР - 99%; СП - 8%			401793,00	1389,19	1768	6		673	
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (сальник). Установка	т фасонных частей	0,016	1278585,21	463542,15	20457	7417	5795	9327	32167
		НР - 99%; СП - 8%			452789,60	136027,37	7245	2176		2383	
33	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм(колено). Установка	т фасонных частей	0,0051	329988,25	2715,30	1683	14	1451	222	2057
		НР - 99%; СП - 8%			42689,40	1271,55	218	6		152	
34	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стенка из керамического кирпича М100. Кладка	м3 кладки	2,4	29515,21	2097,72	70837	5035	52050	13762	91366
		НР - 93%; СП - 8%			5729,85	435,96	13752	1046		6768	
35	1108-0101-0401	Устройство водоупорного замка из мятой глины	изолирующег	10,389	9507,57	1441,88	98774	14980	22742	63565	175326
		НР - 93%; СП - 8%			5876,64	702,38	61052	7297		12987	
36	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	24,91	2567,52	80,11	63957	1996	31966	21287	92064
		НР - 69%; СП - 8%			1204,14	34,36	29995	856		6820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	24,91	1232,19 512,40	80,11 34,36	30694 12764	1996 856	15934	9398 3207	43299
38	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	24,24	5944,06 1246,12	4210,89 1409,08	144084 30206	102072 34156	11806	58569 16212	218866
39	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	24,24	758,27 86,47	576,99 183,22	18380 2096	13986 4441	2298	5949 1946	26276
40	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное *СП - 8%*	т	0,03	387122,00 –	– –	11614 –	– –	11614	– 929	12543
41	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	24,24	368,22 349,98	0,78 0,36	8926 8483	19 9	424	7728 1332	17986
42	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном кл.В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,27	25125,35 4968,60	1108,99 242,41	6784 1342	299 65	5143	1280 645	8709
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки бетон кл.В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,54	21308,61 1144,80	1058,94 219,55	11507 618	572 119	10317	670 974	13151
44	4101-0305-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км *СП - 8%*	т	12,961	3681,00 –	– –	47709 –	– –		– 3817	51526
45	4101-0305-3150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км *СП - 8%*	т	0,185	6034,00 –	– –	1116 –	– –		– 89	1206
46	4105-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (150 км) *СП - 8%*	т	0,02	1737,00 –	– –	35 –	– –		– 3	38
47	4105-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	0,08	35,00 –	– –	3 –	– –		– –	3
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1:		Тенге			1179361 285019	538651 291964	306828 –	462925 131384	1773668

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	6	2601,5	85,5	15609	513	–	10997	28734
					2516	29,5	15096	177	–	2128	
2	5800-0000-0000(пл)(	Печь ПЭТ-4 1кВт	шт	6	8214		49284		–	–	49284
					–		–		49284	–	
		Итого по разделу 1					**78 018**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 096				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					513				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					177				
	- оборудование, тенге					49 284				
	Накладные расходы, тенге					10 997				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 128				
Раздел 2 Вентиляция										
3 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	ефлектор	2	11139,5	69,5	22279	139	15454	6577	31164
				3343	12,5	6686	25	–	2308	
4 1120-0501-0101	Заслонки воздушные с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1591	41,5	3182	83	666	2409	6038
				1216,5	12,5	2433	25	–	447	
5 2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2	4362		8724		8724	–	9422
				–		–		–	698	
6 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,4	1178		471		471	–	509
				–		–		–	38	
7 1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	уховодов	5	4580,2	39,6	22901	198	14901	7722	33073
				1560,4	15,6	7802	78	–	2450	

8	4101-0102-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,21175	1678	2033	–	–	2196
					–	–	–	163	
9	4101-0102-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 кмК=5,000;	т·км	6,05875	34	206	–	–	222
					–	–	–	16	
10	4101-0102-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	0,0885	2751	243	–	–	262
					–	–	–	19	
11	4101-0102-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 кмК=5,000;	т·км	0,4425	56	25	–	–	27
					–	–	–	2	
		Итого по разделу 2				**82 913**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 921			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				420			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				128			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				40 216			
		- перевозка грузов, тенге				2 507			

Накладные расходы, тенге	16 708
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 141
Итого по смете	160 931
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 017
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	933
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	305
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 216
- перевозка грузов, тенге	2 507
- оборудование, тенге	49 284
Накладные расходы, тенге	27 705
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 269

Форма 4

Локальная смета № 3-1-2

Отопление. Вентиляция

Основание: ОВ1-2,ОВ.С.-1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**289,289**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**56,418**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,046**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1308-0104-0401	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт. Монтаж оборудования	шкаф	4	21080,5	6632	84322	26528	14198	38165	132286
					10899	2352,75	43596	9411	–	9799	
2	5800-0000-0000(пл)(	Конвектор электрический BETA 1000Вт	шт	3	34000		102000		–	–	102000
					–		–		102000	–	
3	5800-0000-0000(пл)(	Конвектор электрический BETA 500Вт	шт	1	31571		31571		–	–	31571
					–		–		31571	–	

	Итого по разделу 1					**265 857**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 596				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 528				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 411				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 198				
	- оборудование, тенге					133 571				
	Накладные расходы, тенге					38 165				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 799				
Раздел 2 Вентиляция										
4 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	/ховодов	0,72	4931,94	48,61	3551	35	2289	1216	5148
				1704,17	19,44	1227	14	–	381	
5 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	2373	48	2373	48	1097	1216	3876
				1228	13	1228	13	–	287	
6 2302-1104-0405	Крепления воздуховодов	кг	0,7	542		379		379	–	409
				–		–		–	30	
7 1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4493	49	4493	49	3528	910	5835
				916	13	916	13	–	432	
8 4101-0102-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,902	1678		6548		–	–	7072
				–		–		–	524	

9 4101-0102-1991								
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 кмК=5,000;	т·км	19,51	34	663	–	–	716
				–	–	–	53	
10 4101-0102-3030								
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	0,113	2751	311	–	–	336
				–	–	–	25	
11 4101-0102-3991								
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 кмК=5,000;	т·км	0,665	56	37	–	–	40
				–	–	–	3	
	Итого по разделу 2				**23 432**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 371			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				132			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 293			
	- перевозка грузов, тенге				7 559			
	Накладные расходы, тенге				3 342			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 735			
	Итого по смете				**289 289**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				46 967			

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 660
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 451
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 491
- перевозка грузов, тенге	7 559
- оборудование, тенге	133 571
Накладные расходы, тенге	41 507
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 534

Форма 4

Локальная смета № 3-1-5

Слабые токи

Основание: ПС.ОП1-3, ПС.ОП.С-1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**75,61**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**26,184**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,022**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Пожарная сигнализация											
1	1310-0701-0105	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	7594	1	7594	1	183	4520	13083
					7410	–	7410	–	–	969	
2	2308-0303-0101	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	1	8761		8761		8761	–	9462
					–		–		–	701	
3	1308-0105-0101	Аккумулятор АК1,2/12. Монтаж оборудования	шт.	1	2721	–	2721	–	299	1744	4822

4	2308-0306-0205	Аккумулятор GP 12-1.2 12В, 1,2 А/ч	шт.	1	2422 1207	–	2422 1207	–	– 1207	357 –	1304
5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	– 2519,5	1,5	– 5039	3	– 192	97 2955	8634
6	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	2	2422 911	–	4844 1822	–	– 1822	640 –	1968
7	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	15	– 619,27	67,13	– 9289	1007	– 2773	146 3530	13845
8	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5К=1,020;	км	0,0153	367,27 35095	18,53	5509 537	278	– 537	1026 –	580
9	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	13	– 214,31	2,15	– 2786	28	– 232	43 1819	4973
10	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	13	194,31 34	0,08	2526 442	1	– 442	368 –	477
					–		–		–	35	
	Итого по разделу 1						**59 148**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						22 711				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 039				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						279				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 448				
	Накладные расходы, тенге					14 568				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 382				
Раздел 2 Оповещение о пожаре										
11 1310-0701-0202	Прим. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (Светозвуковой оповещатель)	шт.	1	2519	2	2519	2	95	1477	4316
				2422	–	2422	–	–	320	
12 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2395		2395		2395	–	2587
				–		–		–	192	
13 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	2	619,5	67	1239	134	370	471	1847
				367,5	18,5	735	37	–	137	
14 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5К=1,020;	км	0,00204	35095		72		72	–	78
				–		–		–	6	
15 4101-0102-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,54	1678		906		–	–	978
				–		–		–	72	

16 4101-0102-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 кмК=5,000;	т·км	2,7	34	92	–	–	99
				–	–	–	7	
17 4101-0102-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	2,003	2751	5510	–	–	5951
				–	–	–	441	
18 4101-0102-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 кмК=5,000;	т·км	10,015	56	561	–	–	606
				–	–	–	45	
	Итого по разделу 2				**16 462**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 157			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				136			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				37			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 932			
	- перевозка грузов, тенге				7 069			
	Накладные расходы, тенге				1 948			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 220			
	Итого по смете				**75 610**			
	в том числе							

- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 868
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	316
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 380
- перевозка грузов, тенге	7 069
Накладные расходы, тенге	16 516
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 602

Проходная.Общестроительные работы. Смета 3-1-1

РАЗДЕЛ 3.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,6	331,97	11,62	7170	251	5339	1509	9374
		НР - 92%; СП - 8%			73,15	2,80	1580	61		694	
58	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	утеплителя	1,296	17070,48	1658,44	22123	2149	16996	3231	27383
		НР - 92%; СП - 8%			2298,08	411,74	2978	534		2028	
59	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	21,6	870,23	48,47	18797	1047	7365	9774	30857
		НР - 92%; СП - 8%			480,78	11,09	10385	240		2286	
60	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	3,3372	26316,00	–	87822	–	87822	–	94847
		СП - 8%			–	–	–	–		7026	
61	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм). Устройство	м2 стяжки	21,6	622,66	98,08	13449	2118	6880	4562	19452
		НР - 92%; СП - 8%			206,06	23,49	4451	507		1441	
62	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	108	17,38	1,45	1878	157	1639	112	2149
		НР - 92%; СП - 8%			0,76	0,36	82	39		159	
63	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	21,6	355,35	13,59	7676	294	4566	2683	11187
		НР - 92%; СП - 8%			130,38	4,63	2816	100		829	
64	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=2	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	43,2	118,59	6,45	5123	279	2294	2434	8161
		НР - 92%; СП - 8%			59,02	2,21	2550	95		605	
65	2110-0403-0402 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	74,52	343,00	–	25560	–	25560	–	27605
		СП - 8%			–	–	–	–		2045	
66	2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	24,84	409,00	–	10160	–	10160	–	10972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		813	
67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,24	2819,25	13,46	17592	84	11358	5677	25131
		НР - 92%; СП - 8%			985,61	3,27	6150	20		1862	
68	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	72,98	127,22	0,26	9285	19	5640	3344	13639
		НР - 92%; СП - 8%			49,69	0,12	3626	9		1010	
		Окна									
69	1110-0106-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2 проемов	4,73	3662,90	413,88	17326	1958	7248	7767	27100
		НР - 90%; СП - 8%			1716,80	107,81	8120	510		2007	
70	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	1,27	3736,34	450,30	4745	572	1896	2182	7482
		НР - 90%; СП - 8%			1792,52	116,79	2277	148		554	
71	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,73	17177,00	–	81247	–	81247	–	87747
		СП - 8%			–	–	–	–		6500	
72	2109-0201-0801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,27	14825,00	–	18828	–	18828	–	20334
		СП - 8%			–	–	–	–		1506	
73	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	4,5	2179,00	–	9806	–	9806	–	10590
		СП - 8%			–	–	–	–		784	
74	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,5	1177,59	4,67	5299	21	4311	879	6673
		НР - 90%; СП - 8%			214,87	2,22	967	10		494	
		Двери									
75	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	5,07	2601,45	519,71	13189	2635	5390	5234	19897
		НР - 90%; СП - 8%			1018,57	128,49	5164	651		1474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,68	14881,00	–	54762	–	54762	–	59143
		СП - 8%			–	–	–	–		4381	
77	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,39	12516,00	–	17397	–	17397	–	18789
		СП - 8%			–	–	–	–		1392	
78	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Наличники. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,15	818,78	2,27	123	–	34	71	210
		НР - 80%; СП - 8%			592,12	1,07	89	–		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			449357	11584	386538	49459	538722
							51236	2925	–	39906	
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
79	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.	м3 изоляции	3,84	19024,98	1531,62	73056	5881	53780	14430	94485
		НР - 94%; СП - 8%			3488,16	509,49	13395	1956		6999	
		ТИП 230									
80	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,264	23115,01	6,72	29217	8	24907	4044	35923
		НР - 94%; СП - 8%			3403,80	–	4302	–		2661	
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм)из легкого бетона М50. Устройство	м2 стяжки	15,8	885,73	26,28	13994	415	8624	4849	20351
		НР - 94%; СП - 8%			313,64	12,88	4955	203		1508	
82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	63,2	144,56	4,46	9136	282	8609	357	10253
		НР - 94%; СП - 8%			3,88	2,13	245	135		759	
83	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	15,8	3658,06	19,82	57797	313	51672	5606	68476
		НР - 94%; СП - 8%			367,87	9,60	5812	152		5072	
		ТИП 250									
84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,168	23115,01	6,72	3883	1	3310	538	4775
		НР - 94%; СП - 8%			3403,80	–	572	–		354	
85	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(40мм). Устройство	м2 стяжки	2,1	726,99	26,28	1527	55	813	645	2345
		НР - 94%; СП - 8%			313,64	12,88	659	27		174	
86	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,1	2827,98	68,22	5939	143	3450	2267	8862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1117,24	31,07	2346	65		656	
		ТИП 250									
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,152	23115,01	6,72	3513	1	2995	486	4320
		НР - 94%; СП - 8%			3403,80	–	517	–		320	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,9	726,99	26,28	1381	50	735	583	2122
		НР - 94%; СП - 8%			313,64	12,88	596	24		157	
89	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизол	м2 изолируемой поверхности	1,9	1589,15	76,34	3019	145	1707	1116	4467
		НР - 94%; СП - 8%			614,02	11,10	1167	21		331	
90	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизол	м2 изолируемой поверхности	1,9	988,88	37,93	1879	72	1103	673	2756
		НР - 94%; СП - 8%			370,48	6,33	704	12		204	
91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,9	726,99	26,28	1381	50	735	583	2122
		НР - 94%; СП - 8%			313,64	12,88	596	24		157	
92	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,9	2827,98	68,22	5373	130	3120	2051	8018
		НР - 94%; СП - 8%			1117,24	31,07	2123	59		594	
		Плинтус									
93	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	17,5	6691,46	6,02	117101	105	106445	9933	137196
		НР - 94%; СП - 8%			602,91	0,91	10551	16		10163	
94	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	11	549,66	1,55	6046	17	2932	2919	9682
		НР - 94%; СП - 8%			281,55	0,73	3097	8		717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			334244	7670	274937	51080	416153
							51637	2704	–	30826	
		РАЗДЕЛ 5.Внутренние работы									
95	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,8	1691,25	65,98	119741	4671	63850	44032	176874
		НР - 80%; СП - 8%			723,45	53,94	51220	3819		13102	
96	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	55,4	288,66	2,27	15992	126	7510	6732	24542
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	1,07	8356	59		1818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	15,4	124820,70	1,49	1922239	23	1919100	2502	2078720
		НР - 80%; СП - 8%			202,37	0,71	3116	11		153979	
98	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	19	350,24	2,17	6655	41	312	5058	12650
		НР - 80%; СП - 8%			331,67	1,12	6302	21		937	
99	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	19	319,46	2,52	6070	48	2824	2577	9338
		НР - 80%; СП - 8%			168,32	1,19	3198	23		692	
100	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,98	2979,28	40,56	23775	324	6981	13309	40050
		НР - 80%; СП - 8%			2063,87	20,89	16470	167		2967	
101	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7,98	288,66	2,27	2303	18	1081	970	3535
		НР - 80%; СП - 8%			150,83	1,07	1204	9		262	
		Наружная отделка									
102	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,14	3303,51	31,70	215191	2065	128252	68675	306575
		НР - 80%; СП - 8%			1302,95	14,88	84874	969		22709	
103	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	65,14	212,60	1,35	13849	88	7152	5319	20701
		НР - 80%; СП - 8%			101,46	0,61	6609	39		1533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2325813	7403	2137062	149174	2672985
							181350	5117	–	197999	
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		Отмостка									
104	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 отмостка	2,973	23115,01	6,72	68721	20	58582	9512	84492
		НР - 94%; СП - 8%			3403,80	–	10119	–		6259	
		Приямок									
105	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Приямка из бетона В7,5. Устройство	м3	0,32	22792,42	1293,11	7294	414	5947	929	8881
		НР - 91%; СП - 8%			2915,88	275,83	933	88		658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	м2 настила	0,18	22712,54	1082,18	4088	195	2882	836	5318
		НР - 76%; СП - 8%			5615,11	496,51	1011	89		394	
		Крыльцо									
107	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундамента крыльца из ж/бетона В12,5. Устройство**	м3	0,8	25411,39	1889,77	20329	1512	15727	3087	25289
		НР - 91%; СП - 8%			3862,80	377,54	3090	302		1873	
108	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,008	219794,00	–	1758	–	1758	–	1899
		СП - 8%			–	–	–	–		141	
109	1111-0101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных**	м2 покрытия	2,25	1096,94	88,02	2468	198	697	1565	4355
		НР - 94%; СП - 8%			699,14	40,59	1573	91		323	
110	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015 прим.	**Плитка тротуарная**	м2	2,295	1994,00	–	4576	–	4576	–	4942
		СП - 8%			–	–	–	–		366	
111	4101-0305-1150 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км**	т	69,7	3681,00	–	256566	–		–	277091
		СП - 8%			–	–	–	–		20525	
112	4101-0303-3150 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км**	т	70,69	8243,00	–	582698	–		–	629313
		СП - 8%			–	–	–	–		46616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			948498	2338	90169	15929	1041580
							16727	571	–	77155	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-1:		Тенге			4057912	28995	2888706	265642	4669440
							300950	11317		345886	
		Проходная.Водопровод и канализация. Смета 3-1-2									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)									
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	528,28	25,86	1057	52	43	966	2185
		НР - 98%; СП - 8%			480,93	12,11	962	24		162	
2	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 прим	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СГВ-15 , DN 15**	шт.	2	2694,00	–	5388	–	5388	–	5819
		СП - 8%			–	–	–	–		431	
3	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм (ФСМ-15). Установка**	фильтр	2	13751,73	139,09	27503	278	25413	1865	31718
		НР - 98%; СП - 8%			906,14	45,44	1812	91		2349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	797,00	–	3188	–	3188	–	3443
		СП - 8%			–	–	–	–		255	
5	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015 прим	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	623,00	–	1869	–	1869	–	2019
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
6	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1938,40	305,68	7754	1223	40	6699	15609
		НР - 98%; СП - 8%			1622,82	86,13	6491	345		1156	
7	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	138,00	–	552	–	552	–	596
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7,6	2572,16	495,79	19548	3768	100	16402	38826
		НР - 98%; СП - 8%			2063,12	139,06	15680	1057		2876	
9	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,6	118,00	–	897	–	897	–	969
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
10	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	7,9	587,08	64,65	4638	511	2030	1775	6926
		НР - 76%; СП - 8%			265,44	30,28	2097	239		513	
11	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4,29	626,00	–	2686	–	2686	–	2900
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
12	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	642,00	–	2825	–	2825	–	3051
		СП - 8%			–	–	–	–		226	
13	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,8	542,00	–	1518	–	1518	–	1639
		СП - 8%			–	–	–	–		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015 прим	Гибкая подводка из полиэтиленовых труб к унитазу д 16 мм	м	0,5	401,00	–	201	–	201	–	217
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
15	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 прим	Гибкая вставка д=32 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1460,14	77,58	1460	78	170	1236	2912
		НР - 99%; СП - 8%			1212,31	36,33	1212	36		216	
16	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015 прим	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 32, (FC10-032). ГОСТ 27036-86	шт.	1	7305,00	–	7305	–	7305	–	7889
		СП - 8%			–	–	–	–		584	
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод горячей воды (Т3)									
17	1308-0104-0401 РСНБ РК 2015	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт (водонагреватели). Монтаж оборудования	шкаф	2	21080,47	6632,00	42161	13264	7099	19083	66143
		НР - 72%; СП - 8%			10899,00	2352,80	21798	4706		4899	
18	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2	26472,00	–	52944	–		–	52944
					–	–	–	–	52944	–	
19	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	744,00	–	744	–	744	–	804
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
20	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1	887,34	0,10	887	–	39	831	1856
		НР - 98%; СП - 8%			847,70	–	848	–		137	
21	2303-0102-1247 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	5407,00	–	5407	–	5407	–	5840
		СП - 8%			–	–	–	–		433	
22	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015 прим	Гибкая подводка д 15 мм	м	1	401,00	–	401	–	401	–	433
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая (К1)									
23	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2671,70	82,69	2672	83	228	2353	5427
		НР - 98%; СП - 8%			2361,45	39,82	2361	40		402	
24	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8228,00	–	8228	–	8228	–	8886
		СП - 8%			–	–	–	–		658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966,00	–	966	–	966	–	1043
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
26	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3358,38	164,06	3358	164	546	2674	6515
		НР - 98%; СП - 8%			2648,46	79,68	2648	80		483	
27	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	14070,00	–	14070	–	14070	–	15196
		СП - 8%			–	–	–	–		1126	
28	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	630,00	–	630	–	630	–	680
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
29	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 прим	Прочистка д 100 мм	шт.	1	630,00	–	630	–	630	–	680
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
30	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20	151,39	143,67	3028	2873	–	605	3923
		НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,25	155	685		291	
31	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	3101,47	–	3101	–	–	2233	5761
		НР - 72%; СП - 8%			3101,47	–	3101	–		427	
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15	31,78	31,78	477	477	–	126	651
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,67	–	175		48	
33	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	715,97	–	4296	–	–	3093	7980
		НР - 72%; СП - 8%			715,97	–	4296	–		591	
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15	142,67	65,99	2140	990	–	1171	3576
		НР - 72%; СП - 8%			76,68	31,79	1150	477		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (выпуск). Прокладка	м трубопровода	10	713,11	3,16	7131	32	54	6913	15168
		НР - 98%; СП - 8%			704,48	0,95	7045	10		1124	
36	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015 прим	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110 мм	м	10	720,00	–	7200	–	7200	–	7776
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
37	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	738,35	1,29	4799	8	16	4683	10240
		НР - 98%; СП - 8%			734,67	0,42	4775	3		759	
38	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015 прим	Трубы полиэтиленовые канализационные д 50 мм	м	6,5	460,00	–	2990	–	2990	–	3229
		СП - 8%			–	–	–	–		239	
39	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм . Прокладка	м трубопровода	8,3	713,11	3,16	5919	26	46	5738	12589
		НР - 98%; СП - 8%			704,48	0,95	5847	8		933	
40	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015 прим	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110 мм	м	8,3	720,00	–	5976	–	5976	–	6454
		СП - 8%			–	–	–	–		478	
41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,31	542,00	–	1252	–	1252	–	1352
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
42	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетонный упор. Устройство	м3	0,08	22792,42	1293,11	1823	103	1487	232	2220
		НР - 91%; СП - 8%			2915,88	275,83	233	22		164	
43	4101-0305-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т	0,01	3681,00	–	37	–		–	40
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
44	4101-0305-3150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км	т	0,142	6034,00	–	857	–		–	925
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-2:		Тенге			272512	23930	112234	78678	375049
							82513	7996	52944	23860	

Проходная.Силовое электрооборудование и электроосвещение. Смета 3-1-4

РАЗДЕЛ 1.С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.1 Щит распределительный навесного исполнения до 36 модулей									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3823,79 2516,00	1243,76 472,29	3824 2516	1244 472	64	2152 478	6453
2	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	7919,00 –	– –	7919 –	– –	7919	– 634	8553
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(вводной)** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3761,42 2386,00	106,42 29,41	3761 2386	106 29	1269	1739 440	5941
4	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1692,00 –	– –	1692 –	– –	1692	– 135	1827
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(На отходящих линиях** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3761,42 2386,00	106,42 29,41	3761 2386	106 29	1269	1739 440	5941
6	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1353,00 –	– –	1353 –	– –	1353	– 108	1461
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на отходящих линиях)** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	2180,87 1193,00	19,12 –	8723 4772	76 –	3875	3436 973	13132
8	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	4	1310,00 –	– –	5240 –	– –	5240	– 419	5659
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(Дифференциальный)** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2180,87 1193,00	19,12 –	2181 1193	19 –	969	859 243	3283
10	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	5145,00 –	– –	5145 –	– –	5145	– 412	5557
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(Дифференциальный)** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2180,87 1193,00	19,12 –	6543 3579	57 –	2907	2577 730	9849
12	2307-0204-0713	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА** *СП - 8%*	шт.	3	430,00 –	– –	1290 –	– –	1290	– 103	1393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.2 Щкаф автоматизации поставляемый комплектно со шкафами									
13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3823,79	1243,76	3824	1244	64	2152	6453
					2516,00	472,29	2516	472		478	
14	еновое предложение ТОО"Силумин-Восток"	**Шкаф автоматизации,поставляемый комплектно со шкафами управления насосами и датчиком давления ША**									
			шт	1	394161,00	–	394161	–		–	394161
					–	–	–	–	394161	–	
15	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3823,79	1243,76	3824	1244	64	2152	6453
					2516,00	472,29	2516	472		478	
16	5108-0401-0111 РСНБ РК 2015 прим.	**1.3 Ящики управления Я 5111-2876УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012**									
			шт.	1	66567,00	–	66567	–		–	66567
					–	–	–	–	66567	–	
		1.4 Ящик сигнализации понижения уровня в пожарных резервуарах									
17	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3823,79	1243,76	3824	1244	64	2152	6453
					2516,00	472,29	2516	472		478	
18	2307-0201-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Бокс навесной 500х500х250**									
		СП - 8%	шт.	1	17535,00	–	17535	–	17535	–	18938
					–	–	–	–		1403	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2180,87	19,12	2181	19	969	859	3283
					1193,00	–	1193	–		243	
20	2307-0204-0705 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	1	554,00	–	554	–	554	–	598
					–	–	–	–		44	
21	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 прим.	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2(реле промежуточное). Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1568,63	331,60	3137	663	52	1913	5455
					1211,00	117,64	2422	235		404	
22	2307-0216-0207 РСНБ РК 2015	**Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, DC, типа ИЭК**									
		СП - 8%	шт.	2	1230,00	–	2460	–	2460	–	2657
					–	–	–	–		197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3614,71	19,12	7229	38	2419	3436	11518
		НР - 72%; СП - 8%			2386,00	–	4772	–		853	
24	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Пост управления ПКЕ112-1	шт.	2	626,00	–	1252	–	1252	–	1352
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
25	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2.(звонок) Монтаж оборудования	шт.	2	1576,72	331,60	3153	663	68	1913	5472
		НР - 72%; СП - 8%			1211,00	117,64	2422	235		405	
26	2307-0208-0503 РСНБ РК 2015 прим.	Звонок ЭВП-220	шт.	2	5206,00	–	10412	–	10412	–	11245
		СП - 8%			–	–	–	–		833	
27	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Блок зажимов наборных Б 3Н24-4П25-10	шт.	1	1044,00	–	1044	–	1044	–	1128
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
28	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5147,51	36,40	5148	36	1593	2534	8296
		НР - 72%; СП - 8%			3519,00	–	3519	–		614	
29	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Рамка для надписи РПМ 26х66	шт.	2	249,00	–	498	–	498	–	538
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
30	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей	м	20	91,33	1,66	1827	33	386	1022	3076
		НР - 72%; СП - 8%			70,38	0,59	1408	12		228	
31	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0103	31069,00	–	320	–	320	–	346
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
32	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0103	56436,00	–	581	–	581	–	628
		СП - 8%			–	–	–	–		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Приборы, масса до 5 кг(Датчик-реле уровня с тремя датчиками). Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	636,98	–	637	–	8	472	1197
		НР - 75%; СП - 8%			629,00	–	629	–		89	
34	прайс-лист ТОО"ЭлектроПромснаб KZ"	1.5 Датчик-реле уровня ESP-50 с тремя датчиками	компл	1	68710,71	–	68711	–		–	68711
					–	–	–	–	68711	–	
35	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Датчик температуры ,Монтаж оборудования	шт	1	636,98	–	637	–	8	472	1197
		НР - 75%; СП - 8%			629,00	–	629	–		89	
36	2307-0213-0301 РСНБ РК 2015 прим.	1.6 Датчик температуры.ДТКБ-57	шт.	1	10618,00	–	10618	–		–	10618
					–	–	–	–	10618	–	
37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2180,87	19,12	6543	57	2907	2577	9849
		НР - 72%; СП - 8%			1193,00	–	3579	–		730	
38	2307-0204-0849 РСНБ РК 2015 прим.	1.7, 1.8 Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн 10А,АП50Б-3МТ Iн	шт.	3	2819,00	–	8457	–	8457	–	9134
		СП - 8%			–	–	–	–		677	
39	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	1	3592,00	–	3592	–	3592	–	3879
		СП - 8%			–	–	–	–		287	
40	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	192	784,52	25,31	150628	4859	46674	72365	240833
		НР - 72%; СП - 8%			516,12	7,35	99095	1412		17839	
41	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	166640,00	–	1700	–	1700	–	1836
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
42	2306-0131-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	122714,00	–	3755	–	3755	–	4055
		СП - 8%			–	–	–	–		300	
43	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1428	66155,00	–	9447	–	9447	–	10203
		СП - 8%			–	–	–	–		756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	302228,00	–	1541	–	1541	–	1665
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
45	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	175820,00	–	897	–	897	–	968
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
46	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00204	258552,00	–	527	–	527	–	570
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
		РАЗДЕЛ 2.Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									
47	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2180,87	19,12	2181	19	969	859	3283
		НР - 72%; СП - 8%			1193,00	–	1193	–		243	
48	2307-0204-0849 РСНБ РК 2015 прим.	2.1 Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Iн 10А	шт.	1	2819,00	–	2819	–	2819	–	3045
		СП - 8%			–	–	–	–		226	
49	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1777,49	704,66	5332	2114	387	3053	9056
		НР - 72%; СП - 8%			943,50	469,93	2831	1410		671	
50	2307-0101-0334 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-020-03 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1487,00	–	4461	–	4461	–	4818
		СП - 8%			–	–	–	–		357	
51	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	643,00	–	1929	–	1929	–	2083
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
52	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	966,11	14,97	966	15	96	618	1711
		НР - 72%; СП - 8%			855,44	2,94	855	3		127	
53	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	381,08	3,32	762	7	25	527	1392
		НР - 72%; СП - 8%			364,82	1,18	730	2		103	
54	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки,	шт.	1	217,00	–	217	–	217	–	234
		РАЗДЕЛ 1.Гравийное покрытие S=827 м2									
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	основания в	82,7	1138,09	1007,11	94120	83288	150	31004	135135
		НР - 108%; СП - 8%			129,17	217,96	10682	18026		10010	
2	2101-0601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-	м3	82,7	2205,00	–	182354	–	182354	–	196942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		14588	
		РАЗДЕЛ 2.Гравийное покрытие по пожарным резервуарам S=210 м2									
3	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из**	основания в	21	1138,09	1007,11	23900	21149	38	7873	34315
		НР - 108%; СП - 8%			129,17	217,96	2713	4577		2542	
4	2101-0601-0101	**Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-**	м3	21	2205,00	–	46305	–	46305	–	50009
		СП - 8%			–	–	–	–		3704	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			346679	104437	228847	38877	416401
							13395	22603	–	30844	
		Благоустройство территории.Ограждение. Смета 7-1-3									
4	ТМАФУ1-34-13	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы**	ворота	1	164422,24	7852,15	164422	7852	128717	–	177576
		СП - 8%			27853,00	2641,42	27853	2641		13154	
5	ТМАФУ1-34-14	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций**	ворота	1	101969,96	155,04	101970	155	77595	–	110128
		СП - 8%			24220,00	52,15	24220	52		8158	
6	ТМАФУ1-33-5	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10,**	м ограды	495	149,01	–	73760	–	29401	–	79661
		СП - 8%			89,61	–	44359	–		5901	
7	ТМАФУ1-33-6	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций**	м ограды	495	202,23	0,28	100106	138	77189	–	108115
		СП - 8%			46,02	0,09	22779	47		8008	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-3:		Тенге			440258	8145	312902	–	475480
							119211	2740	–	35221	
		Благоустройство территории.Малые архитектурные формы. Смета 7-1-4									
1	2401-0201-0118 РСНБ РК 2015 прим	**Знак(светоотражающий) обозначающий границы запретной зоны**	шт.	6	7161,00	–	42966	–	42966	–	46403
		СП - 8%			–	–	–	–		3437	
2	84-020303-0102	**Урна, тип 2**	шт.	1	7031,00	1367,00	7031	1367	2538	2669	10476
		НР - --%; СП - --%			3126,00	433,00	3126	433		776	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			49997	1367	45504	2669	56879
							3126	433	–	4213	
		РАЗДЕЛ 5.Включаемые работы (Техническое решение №1)									
		РАЗДЕЛ 2.С Е Т И Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Я 0,4кВ. Смета 4-1-1									
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т1,Т3,Т5,Т6)**	м3 грунта	266,76	1507,66	–	402183	–	–	289572	747096
		НР - 72%; СП - 8%			1507,66	–	402183	–		55340	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	222,24	786,35	–	174758	–	–	125826	324630
		НР - 72%; СП - 8%			786,35	–	174758	–		24047	
23	СТПРАЙС лист	**Дизельный генетор KG3-60**	шт	1	3714956,29	–	3714956	–		–	3714956
					–	–	–	–	3714956	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**4291898**	**–**	**–**	**415398**	**4786682**
							576941	**–**	**3714956**	**79387**	
		Благоустройство 7-1-1									
		Ограждение из профлиста									
36	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**104**	**342,74**	**10,73**	**35645**	**1116**	**1163**	**23337**	**63701**
		НР - 69%; СП - 8%			**320,83**	**4,38**	**33366**	**456**		**4719**	
37	**2110-0103-0508 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**114,4**	**1990,00**	**–**	**227656**	**–**	**227656**	**–**	**245868**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**18212**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**263301**	**–**	**–**	**23337**	**309569**
							33366	**–**	**227656**	**22931**	
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**26094140**	**2562088**		**4738418**	**32827476**
							5291098	**918627**	**3166682**	**1994918**	
		оборудование, тенге							**3166682**		

	Временные здания и сооружения	**2,9% х 0,8**	**688130,42**		
	Итого с временными				**33515606,42**
	Зимние удорожания	**3,30%**	**1001514,51**		
	Затраты, связанные с командированием рабочих		**5169430,00**		
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радивционного		**1111351,00**		
	Итого с зимними удорожаниями				**34517120,93**
	Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**627009**		
	Итого с непредвиденными работами и затратами				**35144129,93**
	Итого в текущем уровне цен				**41424910,93**
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации		**0,9**			**37282416,19**
	НДС	**12 %**	**4473889,94**		
	Итого с НДС				**41756306,13**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района Восточно-Казахстанской области"
_____ Б.Т. Торегенбаев

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Колсай Строй"
_____ А.А. Ахмедов

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETMA"
_____ Ж.А.Карабаева

Эксперт
_____ М.Хусаинов

Сметчик 1
_____ М.Е.Милютина

расценки соответствуют

Авторский надзор:
Директор
ИП "Илемесов С.К."
_____ С.К.Илемесов