Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №3

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с водозаборным сооружением в селе Сагат Урджарского района Восточно-Казахстанской области

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190059/00	28.09.2018	бюджет		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	129 245 149,41									
Акт выполненных работ №3	61 259 459,00	54 695 945,54							6 563 513,46	61 259 459,00
Погашение аванса										
Всего к оплате										61 259 459,00

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

_____ Б.Г. Торсыкбаев

Подрядчик:
Директор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

_____

Технический надзор:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Ж.А.Каребаева

Авторский надзор:
Директор

ИП "Илемесов С.К."

_____ С.К.Илемесов

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области", БИН 190140019833 Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122, тел.: 8(72230)33462, 33519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" БИН/ИИН 040440003154 Алматинская область, г. Талдыкорган, Микрорайон Молодежный,74/77, тел.:8(7282)250576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с водозаборным сооружением в селе Сагат Урджарского района Восточно-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 190059/00** от **28.09.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №3

октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водоснабжения. Смета 2-1-1									
		Земляные работы									
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13800**	**31,78**	**31,78**	**438572**	**438572**	**--**	**115962**	**598897**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,67**	**--**	**161058**		**44363**	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6974	715,97	--	4993140	--	--	3595061	9275257
		НР - 72%; СП - 8%			715,97	--	4993140	--		687056	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	13800	142,67	65,99	1968881	910697	--	1077746	3290356
		НР - 72%; СП - 8%			76,68	31,79	1058184	438685		243730	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	1797	1041,04	1041,04	1870749	1870749	--	939897	3035498
		НР - 72%; СП - 8%			--	726,44	--	1305413		224852	
		Водоснабжение В1									
		Водоводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015 прим	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1740,00	--	6960	--	6960	--	7517
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
15	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015 прим	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1116,00	--	3348	--	3348	--	3616
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
17	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	25	3576,00	--	89400	--	89400	--	96552
		СП - 8%			--	--	--	--		7152	
19	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2049,00	--	14343	--	14343	--	15490
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
21	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1005,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
23	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	638,00	--	1276	--	1276	--	1378
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
25	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	1485,00	--	31185	--	31185	--	33680
		СП - 8%			--	--	--	--		2495	
26	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	755,00	--	755	--	755	--	815
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
28	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	21	3576,00	--	75096	--	75096	--	81104
		СП - 8%			--	--	--	--		6008	
30	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2049,00	--	2049	--	2049	--	2213
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
40	2302-0303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	649,00	--	649	--	649	--	701
		СП - 8%			--	--	--	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2302-0303-1701 РСНБ РК 2015 прим	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
					--	--	--	--		125	
43	2304-1012-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, (FC10-0100) ГОСТ 27036-86									
		СП - 8%	шт.	21	17330,00	--	363930	--	363930	--	393044
					--	--	--	--		29114	
45	2304-1012-0102 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, (FC10-050). ГОСТ 27036-86									
		СП - 8%	шт.	2	9527,00	--	19054	--	19054	--	20578
					--	--	--	--		1524	
47	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015 прим	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 32, (FC10-032) ГОСТ 27036-86									
		СП - 8%	шт.	3	7305,00	--	21915	--	21915	--	23668
					--	--	--	--		1753	
49	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	1	2009,00	--	2009	--	2009	--	2170
					--	--	--	--		161	
51	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим	Лента детекционная.Укладка									
		НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,7	89839,80	62938,80	62888	44057	--	20227	89764
					26901,00	13231,04	18831	9262		6649	
52	СТПРАЙС лист ТОО "Промтехснаб"	Лента детекционная "Внимание водопровод" (1-проводник)									
		СП - 8%	м.	700	70,64	--	49450	--	49450	--	53406
					--	--	--	--		3956	
		Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ									
		Колодец д=1500 мм									
53	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	41982,75	8537,92	61715	12551	25605	28313	97230
					16026,70	3428,34	23559	5040		7202	
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки из бетона кл.В7,5									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	21308,61	1058,94	8523	424	7641	497	9742
					1144,80	219,55	458	88		722	
63	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Обойма из бетона кл.В12,5. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,03	23566,87	1293,11	707	39	581	87	858
					2915,88	275,83	87	8		64	
64	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Элементы соединительные									
		СП - 8%	кг	20,8	542,00	--	11274	--	11274	--	12175
					--	--	--	--		902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой (днища)**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,77	139,79 55,84	2,21 0,24	247 99	4 --	144	68 25	341
		Колодец д=1000 мм									
74	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1	41982,75 16026,70	8537,92 3428,34	41983 16027	8538 3428	17418	19260 4899	66143
80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки из бетона кл.В7,5**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	21308,61 1144,80	1058,94 219,55	8523 458	424 88	7641	497 722	9742
83	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Обойма из бетона кл.В12,5. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,03	23566,87 2915,88	1293,11 275,83	707 87	39 8	581	87 64	858
84	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Элементы соединительные**									
		СП - 8%	кг	20,56	542,00 --	-- --	11144 --	-- --	11144	-- 891	12035
85	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой (днища)**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	0,785	139,79 55,84	2,21 0,24	110 44	2 --	64	30 11	151
		Поселковая сеть									
103	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**									
		СП - 8%	шт.	86	3576,00 --	-- --	307536 --	-- --	307536	-- 24603	332139
105	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**									
		СП - 8%	шт.	38	2049,00 --	-- --	77862 --	-- --	77862	-- 6229	84091
107	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**									
		СП - 8%	шт.	417	638,00 --	-- --	266046 --	-- --	266046	-- 21284	287330
109	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	шт.	86	1485,00 --	-- --	127710 --	-- --	127710	-- 10217	137927
110	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	шт.	5	755,00 --	-- --	3775 --	-- --	3775	-- 302	4077
111	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	шт.	25	694,00 --	-- --	17350 --	-- --	17350	-- 1388	18738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015 прим	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 128 ГОСТ 12816-80**	шт.	86	3703,00	–	318458	–	318458	–	343935
		СП - 8%			--	--	--	--		25477	
116	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015 прим	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 78 ГОСТ 12816-80**	шт.	5	2832,00	–	14160	–	14160	–	15293
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
118	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015 прим	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 62 ГОСТ 12816-80**	шт.	25	1924,00	–	48100	–	48100	–	51948
		СП - 8%			--	--	--	--		3848	
120	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015 прим	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 42 ГОСТ 12816-80**	шт.	104	1237,00	–	128648	–	128648	–	138940
		СП - 8%			--	--	--	--		10292	
122	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,8737	322081,67	95149,35	603484	178281	6090	466343	1155413
		НР - 99%; СП - 8%			223682,00	27720,77	419113	51940		85586	
141	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	725,00	–	725	–	725	–	783
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
142	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2009,00	–	2009	–	2009	–	2170
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
143	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	2473,00	–	4946	–	4946	–	5342
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
144	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015 прим	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	725,00	–	1450	–	1450	–	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
145	2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	304,00	–	304	–	304	–	328
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
148	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Лента детекционная.Укладка**	км кабеля	3,0611	89839,80	62938,80	275009	192662	–	88451	392536
		НР - 72%; СП - 8%			26901,00	13231,04	82347	40502		29077	
149	СТПРАЙС лист ТОО "Промтехснаб"	**Лента детекционная "Внимание водопровод" (1-проводник)**	м.	3061,1	70,64	–	216245	–	216245	–	233544
		СП - 8%			--	--	--	--		17300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2304-1012-0105 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100,(FC10-100). ГОСТ 27036-86**	шт.	9	17330,00	--	155970	--	155970	--	168448
		СП - 8%			--	--	--	--		12478	
153	2304-1012-0102 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, (FC10-050). ГОСТ 27036-86**	шт.	5	9527,00	--	47635	--	47635	--	51446
		СП - 8%			--	--	--	--		3811	
155	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 32, (FC10-032)ГОСТ 27036-86**	шт.	104	7305,00	--	759720	--	759720	--	820498
		СП - 8%			--	--	--	--		60778	
158	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	2473,00	--	4946	--	4946	--	5342
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
159	2302-0303-1702 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	649,00	--	1298	--	1298	--	1402
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
		Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ									
		Колодец д=2000 мм									
170	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,93	41982,75	8537,92	290940	59168	120707	133475	458369
		НР - 99%; СП - 8%			16026,70	3428,34	111065	23758		33953	
178	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5**	м3	1,2	21308,61	1058,94	25570	1271	22925	1490	29225
		НР - 91%; СП - 8%			1144,80	219,55	1374	263		2165	
181	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Обойма из бетона кл.В12,5. Устройство**	м3	0,09	23566,87	1293,11	2121	116	1743	261	2573
		НР - 91%; СП - 8%			2915,88	275,83	262	25		191	
182	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Элементы соединительные**	кг	62,4	542,00	--	33821	--	33821	--	36526
		СП - 8%			--	--	--	--		2706	
		Колодец д=1500 мм									
192	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	72,52	41982,75	8537,92	3044589	619170	1263163	1396771	4796669
		НР - 99%; СП - 8%			16026,70	3428,34	1162256	248623		355309	
200	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5**	м3	19,6	21308,61	1058,94	417649	20755	374456	24335	477342
		НР - 91%; СП - 8%			1144,80	219,55	22438	4303		35359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Обойма из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	1,47	23566,87	1293,11	34643	1901	28456	4270	42026
		НР - 91%; СП - 8%			2915,88	275,83	4286	405		3113	
204	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Элементы соединительные	кг	1019,2	542,00	--	552406	--	552406	--	596599
		СП - 8%			--	--	--	--		44193	
		Колодец д=1000 мм									
215	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,99	41982,75	8537,92	167511	34066	69498	76849	263909
		НР - 99%; СП - 8%			16026,70	3428,34	63947	13679		19549	
222	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки из бетона кл.В7,5	м3	1,6	21308,61	1058,94	34094	1694	30568	1986	38967
		НР - 91%; СП - 8%			1144,80	219,55	1832	351		2886	
225	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Обойма из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	0,12	23566,87	1293,11	2828	155	2323	349	3431
		НР - 91%; СП - 8%			2915,88	275,83	350	33		254	
226	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Элементы соединительные	кг	82,24	542,00	--	44574	--	44574	--	48140
		СП - 8%			--	--	--	--		3566	
		Водотлив									
236	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1	474546,14	100816,30	47455	10082	1517	39225	93614
		НР - 99%; СП - 8%			358560,00	37650,34	35856	3765		6934	
237	2301-0201-0176 РСНБ РК 2015	Трубы стальные быстроразборные тонкостенные д 102х1,8 мм с быстроразборными соединениями БРС-4 для отвода в пониженное место	м	100,4	1635,00	--	164154	--	164154	--	177286
		СП - 8%			--	--	--	--		13132	
		Водоснабжения В2									
250	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,076	8815,00	--	168155	--	168155	--	181607
		СП - 8%			--	--	--	--		13452	
258	СТПРАЙС лист Генератор Маркет	Мотопомпа Q 1000л/мин , Н	компл.	2	150032,72	--	300065	--	300065	--	300065
					--	--	--	--		--	
260	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8199,00	--	32796	--	32796	--	35420
		СП - 8%			--	--	--	--		2624	
263	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Элементы соединительные	кг	176,88	542,00	--	95869	--	95869	--	103538
		СП - 8%			--	--	--	--		7670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	2304-1012-0108 РСНБ РК 2015 прим	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 200, FC 10-200									
		СП - 8%	шт.	4	37168,00	–	148672	--	148672	–	160566
					--	–	--	--		11894	
		Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ									
		Колодец д=1500 мм									
266	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,24	41982,75	8537,92	303955	61815	126107	139446	478873
					16026,70	3428,34	116033	24821		35472	
276	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Обойма из бетона кл.В12,5. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,12	23566,87	1293,11	2828	155	2323	349	3431
					2915,88	275,83	350	33		254	
277	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Элементы соединительные									
		СП - 8%	кг	83,2	542,00	–	45094	--	45094	--	48702
					--	–	--	--		3608	
		Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ									
		Колодец д=1500 мм									
313	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,49	41982,75	8537,92	62554	12722	25952	28698	98553
					16026,70	3428,34	23880	5108		7300	
322	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Обойма из бетона кл.В12,5. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,03	23566,87	1293,11	707	39	581	87	858
					2915,88	275,83	87	8		64	
323	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Элементы соединительные									
		СП - 8%	кг	30,52	542,00	--	16542	--	16542	–	17865
					--	–	--	--		1323	
		Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ									
		Колодец д=1500 мм									
344	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	1,2	42774,83	6869,42	51330	8243	28182	18044	74924
					12421,08	2767,65	14905	3321		5550	
349	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	21308,61	1058,94	8523	424	7641	497	9742
					1144,80	219,55	458	88		722	
352	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Обойма из бетона кл.В12,5. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,03	23566,87	1293,11	707	39	581	87	858
					2915,88	275,83	87	8		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Элементы соединительные	кг	20,8	542,00	--	11274	--	11274	--	12175
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1		Тенге			19660971	4488851	6700152	8218745	30086092
							8171901	2344115	300065	2206379	
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент под модуль водоподготовки. Смета 2-2-6									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	44	151,39	143,67	6661	6321	--	1330	8631
		НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,25	340	1507		639	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	3101,47	--	3101	--	--	2233	5761
		НР - 72%; СП - 8%			3101,47	--	3101	--		427	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	31,78	31,78	636	636	--	168	868
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,67	--	233		64	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8	715,97	--	5728	--	--	4124	10640
		НР - 72%; СП - 8%			715,97	--	5728	--		788	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20	142,67	65,99	2853	1320	1	1562	4769
		НР - 72%; СП - 8%			76,68	31,79	1534	636		353	
6	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные из бетона кл.В12,5 на сульфатостойком портландцементе. Устройство	м3	23,04	25081,25	1293,11	577872	29793	480897	66919	696374
		НР - 91%; СП - 8%			2915,88	275,83	67182	6355		51583	
7	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	1,2	19766,43	1142,57	23720	1371	21169	1343	27068
		НР - 91%; СП - 8%			983,58	246,56	1180	296		2005	
8	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство крыльца из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	1,66	21784,50	1622,04	36162	2693	30456	3276	42593
		НР - 91%; СП - 8%			1815,06	353,61	3013	587		3155	
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0168	268302,00	--	4507	--	4507	--	4868
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	3,76	21308,61	1058,94	80120	3982	71834	4668	91572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
11	4101-0305-1150 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км**	т	0,246	1144,80	219,55	4304	826		6783	
		СП - 8%			3681,00	--	906	--		--	978
12	4101-0305-3150 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км**	т	0,004	--	--	--	--		72	
		СП - 8%			6034,00	--	24	--		--	26
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-6	Тенге		--	--	--	--		2	
							742291	46116	608864	85623	894148
							86382	10440	--	66232	

РАЗДЕЛ 3.Насосная станция. Общестроительные работы. Смета 2-3-1

		Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в котлованах**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	46	151,39	143,67	6964	6609	--	1390	9023
2	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в **траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения** до 5 м2, глубиной до 2 м			7,73	34,25	355	1576		668	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4	1585,98	--	6344	--	--	4568	11784
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**			1585,98	--	6344	--		873	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	22	16,44	16,44	362	362	--	104	503
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**			--	6,57	--	145		37	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	22	142,67	65,99	3139	1452	--	1718	5245
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**			76,68	31,79	1687	699		389	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9	715,97	--	6444	--	--	4639	11970
6	1101-0205-0801 РСНБ РК 2015	**Подсыпка под полы**			715,97	--	6444	--		887	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2	854,12	83,48	1708	167	--	1157	3094
		Фундаменты			770,64	32,60	1541	65		229	
7	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	34	1524,28	771,25	51825	26223	8544	31599	90099
					501,70	285,92	17058	9721		6674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2158,00	1082,36	21580	10824	3715	13060	37411
		НР - 118%; СП - 8%			704,07	402,68	7041	4027		2771	
9	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3259,24	1712,90	32592	17129	5222	19680	56454
		НР - 118%; СП - 8%			1024,14	643,68	10241	6437		4182	
10	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,236	23222,00	--	191256	--	191256	--	206557
		СП - 8%			--	--	--	--		15301	
11	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,52	23138,00	--	127722	--	127722	--	137940
		СП - 8%			--	--	--	--		10218	
12	Т29-888888-8-3-1-7	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость	м3	13,756	270,00	--	3714	--	3714	--	4011
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5	м3	1	22792,42	1293,11	22792	1293	18583	2904	27753
		НР - 91%; СП - 8%			2915,88	275,83	2916	276		2056	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-2,45м	м2 стяжки	10,28	780,71	26,28	8026	270	4532	3155	12075
		НР - 94%; СП - 8%			313,64	12,88	3224	132		894	
15	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса армированного. Устройство	м3	10,28	33393,87	4474,08	343289	45994	204598	92587	470746
		НР - 91%; СП - 8%			9017,25	880,03	92697	9047		34870	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,14266	215893,00	--	30799	--	30799	--	33263
		СП - 8%			--	--	--	--		2464	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,01422	219456,00	--	3121	--	3121	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
18	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	746925,11	219035,95	2241	657	150	1640	4191
		НР - 99%; СП - 8%			478080,00	73962,04	1434	222		310	
19	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	4152,00	--	12506	--	12506	--	13506
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
20	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Фундамент под оголовок. Устройство	м3	4	19766,43	1142,57	79066	4570	70562	4478	90227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			983,58	246,56	3934	986		6683	
21	Т29-888888-8-3-1-7	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость**	м3	4	270,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		Стены									
22	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	27,72	27225,56	2330,80	754693	64610	568891	125197	950280
		НР - 93%; СП - 8%			4372,02	484,40	121192	13428		70391	
23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	444,78	244,73	890	489	89	491	1491
		НР - 118%; СП - 8%			155,99	52,07	312	104		110	
24	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 3ПП14-71-пГОСТ 948-84**	м3	0,238	70249,00	--	16719	--	16719	--	18057
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Антисейсмического пояса. Устройство**	м3	1,9	34335,79	4474,08	65238	8501	39604	17112	88938
		НР - 91%; СП - 8%			9017,25	880,03	17133	1672		6588	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм**	т	0,07044	215893,00	--	15208	--	15208	--	16424
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8мм**	т	0,0442	219456,00	--	9700	--	9700	--	10476
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кгАнкер. Установка**	т стальных элементов	0,04736	684831,84	5723,58	32434	271	29524	3184	38467
		НР - 118%; СП - 8%			55723,50	1247,33	2639	59		2849	
29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сетки СГ**	т металлических изделий	0,074	330961,07	2141,87	24491	158	19855	4210	30997
		НР - 93%; СП - 8%			60517,20	653,94	4478	48		2296	
		Перекрытие									
30	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2	4220,83	939,89	8442	1880	2550	5198	14730
		НР - 118%; СП - 8%			2006,22	196,18	4012	392		1091	
31	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 ПК29.15-4Вр1т-С7**	м2	8,64	6026,00	--	52065	--	52065	--	56230
		СП - 8%			--	--	--	--		4165	
32	1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	2	3544,77	821,76	7090	1644	1151	5546	13646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2147,40	202,48	4295	405		1011	
33	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92**									
		СП - 8%	м3	0,232	79154,00	--	18364	--	18364	--	19833
		Плита монолитная ПМ1			--	--	--	--		1469	
34	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,2	35584,25	1764,12	42701	2117	30583	9518	56397
35	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф8мм**			8334,04	382,35	10001	459		4178	
		СП - 8%	т	0,0112	243043,00	--	2722	--	2722	--	2940
36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф10мм**			--	--	--	--		218	
		СП - 8%	т	0,04928	228485,00	--	11260	--	11260	--	12161
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8мм			--	--	--	--		901	
		СП - 8%	т	0,03292	219456,00	--	7224	--	7224	--	7802
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм**			--	--	--	--		578	
		СП - 8%	т	0,00704	219456,00	--	1545	--	1545	--	1669
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг МН401-2. Установка			--	--	--	--		124	
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0104	684831,84	5723,58	7122	60	6482	699	8447
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1		Тенге	55723,50	1247,33	580	13		626	
							2034476	195278	1519640	353834	2579373
							319559	49913	--	191065	

РАЗДЕЛ 4.Проходная. Общестроительные работы. Смета 3-1-1

		Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в траншеях									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28	151,39	143,67	4239	4023	--	846	5492
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**			7,73	34,25	216	959		407	
			м3 грунта	0,5	3477,41	--	1739	--	--	1252	3230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3477,41	--	1739	--		239	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12	31,78	31,78	381	381	--	101	521
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,67	--	140		39	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	12	142,67	65,99	1712	792	--	937	2861
		НР - 72%; СП - 8%			76,68	31,79	920	381		212	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5	715,97	--	3580	--	--	2577	6650
		НР - 72%; СП - 8%			715,97	--	3580	--		493	
		Фундаменты									
6	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	6	1556,38	869,18	9338	5215	--	7038	17686
		НР - 118%; СП - 8%			687,21	306,87	4123	1841		1310	
7	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5	2062,64	1177,42	10313	5887	--	7694	19448
		НР - 118%; СП - 8%			885,23	418,91	4426	2095		1441	
8	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,94	38906,00	--	114384	--	114384	--	123534
		СП - 8%			--	--	--	--		9151	
9	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	15	1521,15	771,25	22817	11569	3722	13941	39699
		НР - 118%; СП - 8%			501,70	285,92	7526	4289		2941	
10	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	2152,59	1082,36	8610	4329	1465	5224	14941
		НР - 118%; СП - 8%			704,07	402,68	2816	1611		1107	
11	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	7	4594,77	2564,18	32163	17949	5186	18827	55069
		НР - 118%; СП - 8%			1289,74	989,51	9028	6927		4079	
12	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,47	23222,00	--	57358	--	57358	--	61947
		СП - 8%			--	--	--	--		4589	
13	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,37	23830,00	--	32647	--	32647	--	35259
		СП - 8%			--	--	--	--		2612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	4,83	23138,00	--	111757	--	111757	--	120697
		СП - 8%			--	--	--	--		8941	
15	Т29-888888-8-3-1-7	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость**	м3	11,61	270,00	--	3135	--	3135	--	3385
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Заделок из монолитного ж/бетона В12,5 сульфатостойкий**	Устройство	0,187	23298,88	1622,04	4357	303	3715	369	5104
		НР - 91%; СП - 8%			1815,06	353,61	339	66		378	
17	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01	136348,00	--	1363	--	1363	--	1473
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
18	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Монолитных участков из бетона М7,5 сульфатостойкий. Устройство	м3	0,73	20872,11	1142,57	15237	834	13685	817	17338
		НР - 91%; СП - 8%			983,58	246,56	718	180		1284	
19	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Монолитной обвязки из ж/бетона В15. Устройство	м3	0,53	26194,97	1889,77	13883	1002	10834	2045	17203
		НР - 91%; СП - 8%			3862,80	377,54	2047	200		1274	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,05224	215893,00	--	11278	--	11278	--	12181
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,00784	219456,00	--	1721	--	1721	--	1858
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Горизонтальной гидроизоляции раствор марки 1:2. Устройство**	м2 стяжки	10,6	780,71	26,28	8275	279	4671	3253	12451
		НР - 94%; СП - 8%			313,64	12,88	3325	137		922	
23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Шва по верху плит фундаментных из раствора М100. Устройство	м3	0,53	25253,05	1889,77	13384	1002	10335	2045	16664
		НР - 91%; СП - 8%			3862,80	377,54	2047	200		1234	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,0392	215893,00	--	8463	--	8463	--	9140
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм**	т	0,00588	219456,00	--	1290	--	1290	--	1394
		СП - 8%			--	--	--	--		103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм кожух. Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	3181124,00 450934,00	121007,10 34800,68	4772 676	182 52	3914	721 439	5932
27	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0077	474546,14 358560,00	100816,30 37650,34	3654 2761	776 290	117	3020 534	7208
28	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	7,7308	2388,00 --	-- --	18461 --	-- --	18461	-- 1477	19938
		Стены									
29	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича керамического М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	33,21	24491,01 4372,02	2330,80 484,40	813347 145195	77406 16087	590746	149992 77067	1040406
30	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	444,78 155,99	244,73 52,07	1779 624	979 208	176	982 221	2982
31	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	2149,73 856,90	1258,63 261,58	4299 1714	2517 523	68	2640 555	7494
32	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,601	70249,00 --	-- --	42220 --	-- --	42220	-- 3378	45597
33	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02914	28038,56 14861,40	9570,34 2695,59	817 433	279 79	105	353 94	1264
34	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм 125x8, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,02914	232308,00 --	-- --	6769 --	-- --	6769	-- 542	7311
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ1 *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,07232	330961,07 60517,20	2141,87 653,94	23935 4377	155 47	19403	4114 2244	30293
36	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф5мм	т	0,05952	268302,00	--	15969	--	15969	--	17247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
37	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф4мм**	т	0,0128	268302,00	--	3434	--	3434	--	3709
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
38	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки парапета**	т металлических изделий	0,0507	330961,07	2141,87	16780	109	13603	2884	21237
		НР - 93%; СП - 8%			60517,20	653,94	3068	33		1573	
39	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф5мм**	т	0,039	268302,00	--	10464	--	10464	--	11301
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф4мм**	т	0,0117	268302,00	--	3139	--	3139	--	3390
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
		Перегородки									
41	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1	25411,39	1889,77	25411	1890	19658	3859	31612
		НР - 91%; СП - 8%			3862,80	377,54	3863	378		2342	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм**	т	0,0026	219456,00	--	571	--	571	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм**	т	0,0068	215893,00	--	1468	--	1468	--	1586
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Горизонтальной гидроизоляции раствор марки 1:2. Устройство**	м2 стяжки	0,51	780,71	26,28	398	13	225	157	599
		НР - 94%; СП - 8%			313,64	12,88	160	7		44	
45	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича из керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,3	4382,15	242,33	53901	2981	33085	17171	76758
		НР - 93%; СП - 8%			1450,02	51,10	17835	629		5686	
46	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СК1**	т	0,00207	268302,00	--	555	--	555	--	600
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00458	215893,00	--	989	--	989	--	1068
		СП - 8%			--	--	--	--		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,00693	219794,00 --	-- --	1523 --	-- --	1523	-- 122	1645
49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг ИМ-1,ИМ-2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00344	684831,84 55723,50	5723,58 1247,33	2356 192	20 4	2144	231 207	2794
		Покрытие									
50	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	7056,20 3049,62	1226,41 273,81	21169 9149	3679 821	8341	11765 2635	35568
51	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	20,75	6026,00 --	-- --	125040 --	-- --	125040	-- 10003	135043
		Антисейсмический пояс									
52	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,53	34335,79 9017,25	4474,08 880,03	52534 13796	6845 1346	31893	13780 5305	71619
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм *СП - 8%*	т	0,05596	215893,00 --	-- --	12081 --	-- --	12081	-- 967	13048
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм *СП - 8%*	т	0,01436	215893,00 --	-- --	3100 --	-- --	3100	-- 248	3348
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм *СП - 8%*	т	0,02118	219456,00 --	-- --	4648 --	-- --	4648	-- 372	5020
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка А1 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00532	684831,84 55723,50	5723,58 1247,33	3643 296	30 7	3317	358 320	4321
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-1		Тенге			1772652 246990	151426 39536	1374235 --	278993 164135	2215779

РАЗДЕЛ 5.Наружное энергоснабжение. Комплектную трансформаторную подстанцию один силовой трансформатор КТПН-63-10/0,4-У1. Смета 4-1-1

1	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	33935,00 14943,50	8277,03 2939,27	33935 14944	8277 2939	10714	14306 3859	52101
		По опросному листу(ЭС 10)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3761,42 2386,00	106,42 29,41	15046 9544	426 118	5076	6956 1760	23762
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2180,87 1193,00	19,12 --	2181 1193	19 --	969	859 243	3283
6	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	2	1692,00 --	-- --	3384 --	-- --	3384	-- 271	3655
7	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	2	1353,00 --	-- --	2706 --	-- --	2706	-- 216	2922
8	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	430,00 --	-- --	430 --	-- --	430	-- 34	464
9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1198,93 1094,46	82,90 29,41	1199 1094	83 29	22	809 161	2169
10	2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А,** 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1									
		СП - 8%	шт.	1	48652,00 --	-- --	48652 --	-- --	48652	-- 3892	52544
11	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудовании									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3125,91 2422,00	402,90 137,92	9378 7266	1209 414	903	5529 1193	16100
12	2307-0503-0110 РСНБ РК 2015 прим.	**Трансформаторы тока марки ТА1-ТА3 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**									
		СП - 8%	шт.	3	3026,00 --	-- --	9078 --	-- --	9078	-- 726	9804
		Заземление подстанции									
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,2	1507,66 1507,66	-- --	16886 16886	-- --	--	12158 2323	31367
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,2	786,35 786,35	-- --	8807 8807	-- --	--	6341 1212	16360
15	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	40	663,12 164,22	22,75 6,47	26525 6569	910 259	19046	4916 2515	33956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	4253,12	182,71	46784	2010	33161	8804	60035
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			1055,70	55,88	11613	615		4447	
17	4101-0305-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км									
		СП - 8%	т	0,199	3681,00	--	733	--		--	791
18	4101-0305-2150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 150 км			--	--	--	--		59	
		СП - 8%	т	1,234	4331,00	--	5344	--		--	5772
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-1		Тенге	--	--	--	--		428	
							231067	12933	134141	60678	315085
							77915	4374	--	23339	

РАЗДЕЛ 6.Наружное энергоснабжение. Сети ВЛ-10кВ. Смета 4-1-2

1	1308-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	69615,01	19910,82	139230	39822	21904	64510	220039
2	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	4.5 Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)			38752,00	6046,73	77504	12093		16299	
			шт.	2	51104,00	--	102208	--		--	102208
		6 Опора анкерная(концевая)железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5м А10-1 2шт(по серии 3.407.1-143)			--	--	--	--	102208	--	
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	2	13771,12	6754,40	27542	13509	1427	15289	46257
5	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка			6302,92	3252,40	12606	6505		3426	
		НР - 80%; СП - 8%	м3	1,76	10597,50	6301,32	18652	11090	1	8457	29277
6	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(ПЗи)			4296,18	1709,94	7561	3009		2169	
		СП - 8%	м3	1,76	38906,00	--	68475	--	68475	--	73953
					--	--	--	--		5478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ-6	шт	2	18058,04	--	36116	--	36116	--	39005
		СП - 8%			--	--	--	--		2889	
8	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Оголовок ОГ-2	шт	4	1973,21	--	7893	--	7893	--	8524
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
9	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Оголовок ОГ-5	шт	2	1357,14	--	2714	--	2714	--	2931
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
10	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х-1	шт	2	1160,71	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
11	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Болт Б5	шт	2	1517,86	--	3036	--	3036	--	3279
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
12	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У-1	шт	2	4464,29	--	8929	--	8929	--	9643
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
13	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Стяжка Г-1	шт	2	4071,43	--	8143	--	8143	--	8794
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
14	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП-1	м	4	1392,86	--	5571	--	5571	--	6017
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
15	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	548,00	--	2192	--	2192	--	2367
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
16	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383,00	--	2298	--	2298	--	2482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	

6 Установка разъединителя на концевой опоре КР-1 2шт ЭС8,9(по серии 3.407.1-143,вып 1,стр.29,47)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Кронштейн РА-1**									
		СП - 8%	шт	2	9500,00	–	19000	–	19000	–	20520
					–	–	–	–		1520	
18	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Кронштейн РА-2**									
		СП - 8%	шт	2	5446,43	–	10893	–	10893	–	11764
					–	–	–	–		871	
19	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Вал привода РА-3**									
		СП - 8%	шт	4	8214,29	–	32857	–	32857	–	35486
					–	–	–	–		2629	
20	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Кронштейн РА-4**									
		СП - 8%	шт	2	1357,14	–	2714	–	2714	–	2931
					–	–	–	–		217	
21	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА-5									
		СП - 8%	шт	2	1357,14	–	2714	–	2714	–	2931
					–	–	–	–		217	
22	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х-7									
		СП - 8%	шт	6	1071,43	–	6429	–	6429	–	6943
					–	–	–	–		514	
23	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х-8									
		СП - 8%	шт	2	1160,71	–	2321	–	2321	–	2507
					–	–	–	–		186	
24	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Проводник ЗП-1**									
		СП - 8%	м	9	1392,86	–	12536	–	12536	–	13539
					–	–	–	–		1003	
25	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Крепление провода СП-2									
		СП - 8%	шт	2	223,21	–	446	–	446	–	482
					–	–	–	–		36	
26	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**6**	**383,00**	–	**2298**	–	**2298**	–	**2482**
					–	–	–	–		**184**	

7 Опора промежуточная железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5м ,П10-1 10шт(по серии 3.407.1-143.7,вып 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	9	6861,38	2922,34	61752	26301	6424	33348	102709
29	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Траверса ТМ-1**			3225,24	1406,49	29027	12658		7608	
		СП - 8%	шт	9	12214,29	--	109929	--	109929	--	118723
30	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Хомут Х-1**			--	--	--	--		8794	
		СП - 8%	шт	9	1160,71	--	10446	--	10446	--	11282
31	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Крепление провода СШ-2**			--	--	--	--		836	
		СП - 8%	шт	27	223,21	--	6027	--	6027	--	6509
32	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**			--	--	--	--		482	
		СП - 8%	шт.	9	548,00	--	4932	--	4932	--	5327
					--	--	--	--		395	
		8 Опора угловая промежуточная железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5м УП10-1 1шт (по серии 3.407.1-143.5 вып.1.стр.28)									
33	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	13771,12	6754,40	13771	6754	714	7644	23129
35	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**			6302,92	3252,40	6303	3252		1713	
		НР - 80%; СП - 8%	м3	0,88	10597,50	6301,32	9326	5545	--	4228	14638
36	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(ПЗи)**			4296,18	1709,94	3781	1505		1084	
		СП - 8%	м3	0,88	38906,00	--	34237	--	34237	--	36976
37	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ-5			--	--	--	--		2739	
		СП - 8%	шт	1	12214,29	--	12214	--	12214	--	13191
38	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Оголовок ОГ-1**			--	--	--	--		977	
		СП - 8%	шт	1	5446,43	--	5446	--	5446	--	5882
					--	--	--	--		436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Хомут Х-1**									
		СП - 8%	шт	1	1160,71	--	1161	--	1161	--	1254
					--	--	--	--		93	
40	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Хомут Х-2**									
		СП - 8%	шт	1	1357,14	--	1357	--	1357	--	1466
					--	--	--	--		109	
41	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Кронштейн У-1**									
		СП - 8%	шт	1	4464,29	--	4464	--	4464	--	4821
					--	--	--	--		357	
42	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Проводник ЗП-1**									
		СП - 8%	м	2	1392,86	--	2786	--	2786	--	3009
					--	--	--	--		223	
43	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	**Стяжка Г-1**									
		СП - 8%	шт	2	4071,43	--	8143	--	8143	--	8794
					--	--	--	--		651	
44	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Крепление провода СШ-2									
		СП - 8%	шт	2	223,21	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
45	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	3	548,00	--	1644	--	1644	--	1776
					--	--	--	--		132	
46	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт	3	383,00	--	1149	--	1149	--	1241
					--	--	--	--		92	
		9 Опора угловая анкерная железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5м,УА10-1 3шт(по серии 3.407.1-143,вып 1)									
47	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) **одностоечные с двумя подкосами. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	3	21072,26	10872,46	63217	32617	2142	35335	106435
					9486,00	5236,71	28458	15710		7884	
49	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	м3	3,96	10597,50	6301,32	41966	24953	--	19027	65873
					4296,18	1709,94	17013	6771		4879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(ПЗи)**									
		СП - 8%	м3	3,96	38906,00	--	154068	--	154068	--	166393
51	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ-6			--	--	--	--		12325	
		СП - 8%	шт	3	18058,04	--	54174	--	54174	--	58508
52	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Оголовок ОГ-2			--	--	--	--		4334	
		СП - 8%	шт	6	1973,21	--	11839	--	11839	--	12786
53	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Оголовок ОГ-5			--	--	--	--		947	
		СП - 8%	шт	3	1357,14	--	4071	--	4071	--	4397
54	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х-1			--	--	--	--		326	
		СП - 8%	шт	3	1160,71	--	3482	--	3482	--	3761
55	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Болт Б5			--	--	--	--		279	
		СП - 8%	шт	3	1517,86	--	4554	--	4554	--	4918
56	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У-1			--	--	--	--		364	
		СП - 8%	шт	6	4464,29	--	26786	--	26786	--	28929
57	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Стяжка Г-1			--	--	--	--		2143	
		СП - 8%	шт	9	4071,43	--	36643	--	36643	--	39574
58	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП-1			--	--	--	--		2931	
		СП - 8%	м	6	1392,86	--	8357	--	8357	--	9026
59	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Крепление провода СШ-2			--	--	--	--		669	
		СП - 8%	шт	6	223,21	--	1339	--	1339	--	1446
60	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**			--	--	--	--		107	
			шт.	9	548,00	--	4932	--	4932	--	5327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
61	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**9**	**383,00**	--	**3447**	--	**3447**	--	**3723**
					--	--	--	--		276	
62	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
		НР - 80%; СП - 8%	**км линии**	**0,85**	**107683,64**	**54498,30**	**91531**	**46324**	**2379**	**46730**	**149322**
					50386,10	**18334,54**	**42828**	**15584**		**11061**	
63	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**10 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**									
		СП - 8%	**т**	**0,4947**	**1065482,00**	--	**527094**	--	**527094**	--	**569261**
					--	--	--	--		42168	
64	2404-0102-0206 РСНБ РК 2015	11. Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
		СП - 8%	шт.	47	997,00	--	46859	--	46859	--	50608
					--	--	--	--		3749	
		12 Подвеска натяжная изолирующая на два подвесных изолятора ПС70-Е 21шт(по серии 3.407.1-143.1.30)									
65	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93									
		СП - 8%	шт.	42	2127,00	--	89334	--	89334	--	96481
					--	--	--	--		7147	
66	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**21**	**1070,00**	--	**22470**	--	**22470**	--	**24268**
					--	--	--	--		1798	
67	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	21	603,00	--	12663	--	12663	--	13676
					--	--	--	--		1013	
68	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	21	1524,00	--	32004	--	32004	--	34564
					--	--	--	--		2560	
69	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**21**	**533,00**	--	**11193**	--	**11193**	--	**12088**
					--	--	--	--		895	
		Заземление опор(спец. поз.13,14)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	70	1824,86	--	127740	--	--	91973	237290
		НР - 72%; СП - 8%			1824,86	--	127740	--		17577	
71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	786,35	--	5504	--	--	3963	10225
		НР - 72%; СП - 8%			786,35	--	5504	--		757	
72	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	25	432,55	16,11	10814	403	5719	3452	15407
		НР - 72%; СП - 8%			187,68	4,12	4692	103		1141	
73	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2257,09	102,90	11285	514	6665	3041	15472
		НР - 72%; СП - 8%			821,10	23,53	4106	118		1146	
74	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования(на существующих опорах пересечений линий)	комплект (3 фазы)	1	37023,90	17969,76	37024	17970	4522	15541	56770
		НР - 72%; СП - 8%			14532,00	7052,82	14532	7053		4205	
75	2307-0208-0230 РСНБ РК 2015 прим.	15 Ограничители перенапряжения ОПН-КР/TEL-10/11,5УХЛ2	шт.	3	22109,00	--	66327	--	66327	--	71633
		СП - 8%			--	--	--	--		5306	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
76	4101-0305-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т	58,17	3681,00	--	214124	--		--	231254
		СП - 8%			--	--	--	--		17130	
77	4101-0305-2150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 150 км	т	15,824	4331,00	--	68534	--		--	74016
		СП - 8%			--	--	--	--		5483	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-2		Тенге			2610135	225803	1617810	352538	3191508
							381655	84363	102208	228837	

РАЗДЕЛ 7.Наружное энергоснабжение. Сети ВЛ-0,4кВ. Смета 4-1-3

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	222,24	786,35	--	174758	--	--	125826	324630
					786,35	--	174758	--		24047	
3	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**									
		НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,12	133864,68	--	16064	--	184	12069	30383
					132335,00	--	15880	--		2251	
4	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
		СП - 8%	м	120	1845,00	--	221400	--	221400	--	239112
					--	--	--	--		17712	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	120	306,39	139,70	36767	16764	5471	14082	54917
					121,10	41,89	14532	5027		4068	
6	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2660	321,39	147,57	854906	392549	108018	339624	1290092
					133,21	44,12	354339	117361		95562	
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1391	486,33	413,67	676486	575416	--	219749	967935
					72,66	146,76	101070	204137		71699	
8	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1269	142,77	118,55	181171	150436	--	60555	261065
					24,22	42,06	30735	53369		19338	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**									
		СП - 8%	м3	89	2709,00	--	241101	--	241101	--	260389
					--	--	--	--		19288	
10	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	78	424,16	351,50	33084	27417	--	11084	47701
					72,66	124,70	5667	9726		3533	
11	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	84	246,90	210,57	20739	17688	1	6715	29651
					36,33	74,70	3052	6275		2196	
12	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный **марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**									
		СП - 8%	1000 шт.	2,58	44040,00	--	113623	--	113623	--	122713
					--	--	--	--		9090	
13	23О6-0137-0804 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**									
		СП - 8%	км	0,0306	830762,00	--	25421	--	25421	--	27455
					--	--	--	--		2034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2306-0137-0802 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,509кг/м)**	км	0,051	509241,00	--	25971	--	25971	--	28049
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
15	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,452 кг/м**	км	0,1836	439919,00	--	80769	--	80769	--	87231
		СП - 8%			--	--	--	--		6462	
16	2306-0137-0418 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,377кг/м)**	км	0,5508	294446,00	--	162181	--	162181	--	175155
		СП - 8%			--	--	--	--		12974	
17	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78(0,17кг/м)**	км	1,8972	399308,00	--	757567	--	757567	--	818173
		СП - 8%			--	--	--	--		60605	
18	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015 прим.	**Прокладка ленты сигнальной**	м	900	37,04	12,82	33334	11536	--	18677	56171
		НР - 72%; СП - 8%			24,22	4,60	21798	4142		4161	
19	СТИРАЙС-ЛИСТ"ПКФ"БАКОЭЛЕКТРОСНАБ"	**Лента сигнальная шириной 300мм**	рулон	9	8002,05	--	72018	--	72018	--	77780
		СП - 8%			--	--	--	--		5761	
20	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	20280,02	15363,11	40560	30726	146	14711	59693
		НР - 72%; СП - 8%			4844,00	5372,08	9688	10744		4422	
21	2306-1703-1703 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	23318,00	--	46636	--	46636	--	50367
		СП - 8%			--	--	--	--		3731	
		Установка светильника на опоре наружного освещения лист ЭС12									
22	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015 прим	Опоры. Земляные работы при сборке и установке	опора	20	2745,09	679,25	54902	13585	--	38313	100672
		НР - 80%; СП - 8%			2065,84	328,70	41317	6574		7457	
23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15**	м3	25,6	25125,35	1108,99	643209	28390	487623	121396	825773
		НР - 91%; СП - 8%			4968,60	242,41	127196	6206		61168	
24	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	140,8	2143,74	37,28	301839	5249	217978	73981	405886
		НР - 93%; СП - 8%			558,32	6,66	78612	938		30066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	20	24132,22 13596,00	8663,13 3229,98	482644 271920	173263 64600	37461	269216 60149	812009
26	СТЦЕНОВОЕ Предложение ТОО"Энергосистемы ЭЛТО"	**Стойка опоры освещения СТ9-4,0-IV оцинкованное покрытие**									
		СП - 8%	шт	20	74966,31 --	-- --	1499326 --	-- --	1499326	-- 119946	1619272
27	СТЦЕНОВОЕ Предложение ТОО"Энергосистемы ЭЛТО"	**Кронштейн типа ИВА оцинкованное покрытие**									
		СП - 8%	шт	20	5390,84 --	-- --	107817 --	-- --	107817	-- 8625	116442
28	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	20	4620,93 2156,73	2446,76 980,91	92419 43135	48935 19618	349	50202 11410	154030
29	2307-0103-0317 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип РКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82**									
		СП - 8%	шт.	20	24668,00 --	-- --	493360 --	-- --	493360	-- 39469	532829
30	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампа дуговая ртутная 250Вт ДРЛ-125,ДРЛ-250 цоколь Е27**									
		СП - 8%	шт.	20	643,00 --	-- --	12860 --	-- --	12860	-- 1029	13889
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Установка металлических труб в фундамент									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0053	221591,31 220374,00	1217,31 513,81	1174 1168	6 3	--	1065 179	2419
32	2301-0201-0154 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	40	721,00 --	-- --	28840 --	-- --	28840	-- 2307	31147
33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах(для заправки светильников)**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	250	306,39 121,10	139,70 41,89	76598 30275	34925 10472	11398	29338 8475	114411
34	2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,255	68462,00 --	-- --	17458 --	-- --	17458	-- 1397	18854
35	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	22	663,12 164,22	22,75 6,47	14589 3613	500 142	10476	2704 1383	18676
36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	20	3124,96 821,10	152,64 41,17	62499 16422	3053 823	43024	12417 5993	80909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-3		**Тенге**			**7704091**	**1530438**	**4828477**	**1421724**	**9855880**
							1345177	**520158**	--	**730065**	
		РАЗДЕЛ 8.Наружное энергоснабжение. Фундаменты под КТПН-63-10/0,4У1. Смета 4-1-4									
1	**1101-0205-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**7**	**2584,56**	--	**18092**	--	--	**13026**	**33608**
					2584,56	--	**18092**	--		**2489**	
2	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**5**	**786,35**	--	**3932**	--	--	**2831**	**7304**
					786,35	--	**3932**	--		**541**	
3	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	**5**	**142,67**	**65,99**	**713**	**330**	--	**390**	**1192**
					76,68	**31,79**	**383**	**159**		**88**	
4	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные кл.В12,5. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,34	25081,25	1293,11	58690	3026	48841	6796	70725
					2915,88	275,83	6823	645		5239	
5	**1123-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм**									
		НР - 99%; СП - 8%	км	0,004	1511473,93	3278,79	6046	13	4426	1597	8254
					401793,00	1389,19	1607	6		611	
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,56	21308,61	1058,94	33241	1652	29803	1937	37993
					1144,80	219,55	1786	343		2814	
7	4101-0305-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км									
		СП - 8%	т	**0,024**	**3681,00**	--	**88**	--		--	**95**
					--	--	--	--		7	
8	**4101-0305-3150 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км**									
		СП - 8%	т	0,025	6034,00	--	151	--		--	163
					--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-4		Тенге			120954	5021	83070	26577	159334
							32623	1152	--	11801	
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**34876637**	**6655865**	**16866389**	**10798712**	**49297199**
	Стоимость оборудования -						**10662203**	**3054051**	**402273**	**3621853**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			**Тенге**			**402273**				
				Тенге			**402273**				
	Временные здания и сооружения				**2,9% x 0,8**		**1134362**				
	Итого с временными										**50029288**
	Зимние удорожания				**3,30%**		**1650967**				

Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №3

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с водозаборным сооружением в селе Сагат Урджарского района Восточно-Казахстанской области

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190059/00	28.09.2018	бюджет		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало	**129 245 149**								6 563 513	61 259 459
Акт выполненных работ №3	61 259 459	54 695 946								
Погашение аванса										**61 259 459**
Всего к оплате										

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

_____Б.Г.Торсыкбаев

Подрядчик:
Директор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

_____А.Илемесов

Технический надзор:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____Ж.А.Каребаева

Авторский надзор:
Директор

ИП "Илемесов С.К."

_____С.К.Илемесов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты, связанные с командированием рабочих						**6276000**				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радивционного риска						**1231000**				
	Итого с зимними удорожаниями, командированием рабочих и доп. оплата в зонах экологического бедствия и радивционного риска										**59187255**
	Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**1183745**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами										**60371000**
	Итого в текущем уровне цен										**60773273**
	Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации				**0,9**						
	НДС				**12 %**		**6563513**				**54695946**
	Итого с НДС										**61259459**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

_____Б.Г.Торсыкбаев

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй"

_____Ж.Ахмедов

Технический надзор:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____Ж.А.Каребаева

Эксперт
_____М.Т.Отарбаев

Сметчик
_____М.Е.Милютина

Авторский надзор:
Директор

ИП "Илемесов С.К."

_____С.К.Илемесов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-3		Тенге			7704091	1530438	4828477	1421724	9855880
							1345177	520158	–	730065	
		РАЗДЕЛ 8.Наружное энергоснабжение. Фундаменты под КТПН-63-10/0,4У1. Смета 4-1-4									
1	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	7	2584,56	–	18092	–	–	13026	33608
		НР - 72%; СП - 8%			2584,56	–	18092	–		2489	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	786,35	–	3932	–	–	2831	7304
		НР - 72%; СП - 8%			786,35	–	3932	–		541	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5	142,67	65,99	713	330	–	390	1192
		НР - 72%; СП - 8%			76,68	31,79	383	159		88	
4	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные кл.В12,5. Устройство	м3	2,34	25081,25	1293,11	58690	3026	48841	6796	70725
		НР - 91%; СП - 8%			2915,88	275,83	6823	645		5239	
5	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,004	1511473,93	3278,79	6046	13	4426	1597	8254
		НР - 99%; СП - 8%			401793,00	1389,19	1607	6		611	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	м3	1,56	21308,61	1058,94	33241	1652	29803	1937	37993
		НР - 91%; СП - 8%			1144,80	219,55	1786	343		2814	
7	4101-0305-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т	0,024	3681,00	–	88	–		–	95
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
8	4101-0305-3150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 150 км	т	0,025	6034,00	–	151	–		–	163
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-4		Тенге			120954	5021	83070	26577	159334
							32623	1152	–	11801	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			37066579	5825022	16816939	12607318	53615628
							13732438	2495769	402273	3941736	
	Стоимость оборудования -			Тенге			402273				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			402273				
	Временные здания и сооружения				2,9% x 0,8		1234550				
	Итого с временными										54447905
	Зимние удорожания				3,30%		1796781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты, связанные с командированием рабочих						**2442307**				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радивционного риска						**559114**				
	Итого с зимними удорожаниями										**56244686**
	Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**1124894**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами										**57369580**
	Итого в текущем уровне цен										**60773274**
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации					**0,9**						**54695945,54**
	НДС				**12 %**		**6563513,46**				
	Итого с НДС										**61259459,00**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уйгурского района Восточно-Казахстанской области"

_____ В.Г. Торыкозен

Подрядчик:
Директор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

_____ А. А. Ахмедов

Технический надзор:
Директор

ТОО "УК ETNA"

_____ Ж.А.Каребаева

Эксперт

_____ М.Т.Отарбаев

Сметник

_____ М.Е.Милютина

Авторский надзор:
Директор

ИП "Илемесов С.К."

_____ С.К.Илемесов