Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» ноября 2020 г.

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, улица М.Ихсанова 44/1**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «20» ноября 2020г. ТОО «Бекет Сат Жол» Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, ул. Нысанбаева, 18, директор Утепкалиев О.Х.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:

технический надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

авторский надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару)-Шымкент" через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78 км**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗКО, Сырымский район** _____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____20__года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (ПСД) сметного расчета ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Ведомственной экспертизы КАД МИР РК №343 от 22.12.2017 г.

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 г.**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять)**;
фактически, месяц: **30 (тридцать)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Заливка трещин в а/б покрытии битумно-резиновой мастикой	м2	312,50		312,50	
Ямочный ремонт покрытия до h=6 см горячей а/б смесью	м2	6075		6075	
Устранение просадок и колеи выравнивающим слоем до h=4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	65740		65740	
Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением чёрного щебня фр. 10-20мм	м2	641946		641946	
Разработка грунта 1 группы бульдозерами	м3	651		651	
Разработка грунта 2 группы бульдозерами	м3	1302		1302	
Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом 4,5м3 грунта 2 группы	м3	868		868	
Укрепление обочин смесью ПГС (50%)+щебень фр.20-40 (40%)+грунт (10%), толщ. 10 см	м2	70000		70000	
Планировка площадей мех.способом грунтов 1 и 2 группы	м2	8680		8680	

Разметка проезжей части с добавлением стеклошарика: 1.1 сплошной, 1.11 (привед)	км линии	160,08		160,08	
Разметка проезжей части с добавлением стеклошарика: 1.6 (3:1)	км линии	3,830		3,830	
Разметка проезжей части с добавлением стеклошарика: 1.5 (1:3)	км линии	70,457		70,457	
Разметка проезжей части с добавлением стеклошарика: 1.7 (1:1)	км линии	2,833		2,833	
Разметка проезжей части с добавлением стеклошарика: 1.13, 1.14.1, 1.20, 2.5, 2.6	м2	1768		1768	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **заливка трещин в асфальтобетонном покрытии, ямочный ремонт, устройство выравнивающего слоя покрытия, устройство ШПО, укрепление обочин, дорожная разметка;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. **На объекте не предусмотрено оборудование;**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **710 181 039,00 тенге**, в том числе:
строительно-монтажных работ **710 181 039,00 тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря **на объекте не предусмотрено оборудование**

8. Сметная стоимость основных фондов,
принимаемых в эксплуатацию **660 464 000,00 тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **660 464 000,00 тенге**.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару)-Шымкент" через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78 км

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
И.о. директора - Садык Е.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Начальник ОЭиБД – Нурханов М.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Эксплуатационная организация:
И.о. директора ЗКОФ ТОО «Казахавтодор» - Косшыгулов Е.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Бекет Сат Жол» - Утепкалиев О.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Начальник участка ТОО «Бекет Сат Жол» - Сапаров А.У.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Акт
приемки объекта в эксплуатацию
средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 «Гр.РФ (на Самару) – Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду»

от «25» ноября 2020 г. г. Уральск, ЗКО

Приемочная комиссия, назначенная приказом № 52 от 24.11.2020 г. и.о.директора ЗКО филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» в составе:

Председателя:

Садық Е. Е. - и.о. директора ЗКО филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместителя председателя:

Нурханов М.С. - начальник ОЭиБД ЗКО филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Членов комиссии-представителей:

Косшыгулов Е.А. - и.о. директора ЗКОФ ТОО «Казахавтодор»

Утепкалиев О.Х. - директор ТОО «Бект Сат Жол»

Сапаров А.У. - начальник участка ТОО «Бект Сат Жол»

Установила:

1. Подрядчиком ТОО "Бекет Сат Жол" совместно с заказчиком ЗКО филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» предъявлен к приемке в эксплуатацию средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 «Гр.РФ (на Самару) – Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду».
2. Средний ремонт осуществлен на основании Приказа АО «НК «ҚазАвтоЖол» №_____ от _____.20___г. «Электронные закупки работ по среднему ремонту участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 «Гр.РФ (на Самару) – Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду» способом открытого тендера и в соответствии с разрешением на производства строительно-монтажных работ.
3. Средний ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО "Бекет Сат Жол" выполнившим ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 «Гр.РФ (на Самару) – Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду».
4. Проектно-сметная документация на средний ремонт разработано генеральным проектировщиком _____.
5. Исходные данные для проектирования выданы: на основании дефектной ведомости.
6. Средний ремонт осуществлялся согласно технической спецификации.
7. Техническая документация утверждена: Заключением №_____ от _____.20___г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июнь 2018 года; окончание работ ноябрь 2020 года при продолжительности строительства, мес.: 5 месяцев по норме или по ПОС; фактически 30 месяцев.

9. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация: техническая документация, исполнительная документация.

10. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объекты имеют следующие показатели:

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во по проекту	Фактически выполнено	Сметная стоимость по проекту, тенге	Фактические затраты, тенге
1	2	3	4	5	6
Заливка трещин в а/б покрытии битумно-резиновой мастикой	м2	312,50	312,50	5 187 500,00	5 187 500,00
Ямочный ремонт покрытия до h=6см горячей а/б смесью	м2	6 075,0	6 075,0	20 351 250,00	20 351 250,00
Устранение просадок и колеи выравнивающим слоем до h=4см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	65 740,00	65 740,00	184 072 000,00	184 072 000,00
Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением чёрного щебня фр. 10-20мм	м2	641 946,0	641 946,0	410 845 440,00	410 845 440,00
Разработка грунта 1 группы бульдозерами	м3	651,00	651,00	156 240,00	156 240,00
Разработка грунта 2 группы бульдозерами	м3	1 302,00	1 302,00	312 480,00	312 480,00
Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом 4,5м3 грунта 2 группы	м3	868,00	868,00	234 360,00	234 360,00
Укрепление обочин смесью ПГС (50%)+щебень фр.20-40 (40%)+грунт (10%), толщиной 10см	м2	70 000,0	70 000,0	22 400 000,00	22 400 000,00
Планировка площадей механизированным способом грунтов 1 и 2 группы	м2	8 680,00	8 680,00	173 600,00	173 600,00
Разметка проезжей части с добавлением стеклошарика: 1.1 сплошной, 1.11 (привед)	км линии	160,080	160,080	11 607 418,00	11 607 418,00
Разметка проезжей части с добавлением стеклошарика: 1.6 (3:1)	км линии	3,830	3,830	205 288,00	205 288,00
Разметка проезжей части с добавлением стеклошарика:	км	70,457	70,457	3 776 495,20	3 776 495,20

1.5 (1:3)	линии				
Разметка проезжей части с добавлением стеклошарика: 1.7 (1:1)	км линии	2,833	2,833	151 848,80	151 848,80
Разметка проезжей части с добавлением стеклошарика: 1.13, 1.14.1, 1.20, 2.5, 2.6	м2	1 768,0	1 768,0	990 080,00	990 080,00
ИТОГО:	тенге			**660 464 000,00**	**660 464 000,00**

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: заливка трещин, ямочный ремонт, устройство ШПО, укрепление обочин и нанесение дорожной разметки.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актом о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмического мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **710 181 039,00 тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **710 181 039,00 тенге**; оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **660 464 000,00 тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **660 464 000,00 тенге**; оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

16. Решение приемочной комиссии: Предъявленный к приемке средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 «Гр.РФ (на Самару) – Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду» принять в эксплуатацию.

Председатель
Приемочной комиссии _____ Садық Е. Е.

Заместитель председателя
Приемочной комиссии _____ Нурханов М.С.

Члены приемочной комиссии _____ Косшыгулов Е.А.

_____ Утепкалиев О.Х.

_____ Сапаров А.У.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование работ: **"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78 км"**

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.
Доп.соглашение №4 от 15.07.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
от 20 октября 2020 года
за период с 01.10.2020 г. по 20.10.2020 г.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	Укрепление обочин смесью ПГС + щебень фр.20-40 + грунт, толщиной 10см	м2	58 000,0	18 560 000,00	28 000,0	8 960 000,00	48	28 000,0	8 960 000,00
	Итого:			**18 560 000,00**		**8 960 000,00**	**48**		**8 960 000,00**

Заказчик:
Зам. директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____Садык Е.Е.

И.о. директора филиала ЗКОФ РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"

_____Кабышев С.З.

Начальник ОЭиБД
ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____Нурханов М.С.

Дорожный инженер по строительству ЗКОФ РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"

_____Кипшакбаев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____Утепкалиев О.Х.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Бекет Сат Жол"
Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78 км"

Справка № 3 от 20.10.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за период с 01.10.2020 г. по 20.10.2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 24-05-21/2 доп согл.№4	от 28.03.2018г. от 15.07.2020г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном периоде с 01.10.2020г. по 20.10.2020г. без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	60 453 250,00								6 477 133,93	
В том числе: в текущем периоде - с 01.10.2020г. по 20.10.2020г.	8 960 000,00	8 000 000,00							960 000,00	8 960 000,00
Выплата аванса									0,00	0,00
Удержание аванса									0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	3 022 662,50	400 000,00							48 000,00	448 000,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)									0,00	0,00
Удержание штрафов и пени									0,00	0,00
Итого к оплате	57 430 587,50	7 600 000,00							912 000,00	8 512 000,00

Заказчик
Директор Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____ **Жуманов Е.Б.**

Подрядчик
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"
_____ **Утепкалиев О.Х.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ихсанова, дом № 44/1**	**130941004472**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бекет Сат Жол", Республика Казахстан, Атырауская обл., Исатайский район, с.Аккистау, ул. Нысанбаева, дом № 18**	**090540011801**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор 24-05-21/2 от 28.03.2018г. Доп.согл. №4 от 15.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
94	**21.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару)-Шымкент, протяженностью 78км" за период с 01.10.2020г. по 20.10.2020г.	20.10.2020 г.		усл.	1	8 960 000,00	8 960 000,00
				Итого	1	x	8 960 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "Бекет Сат Жол" / _____ / Утепкалиев О.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" / _____ / Жуманов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020 г.

М.П.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование работ: **"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78 км"**

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.
Доп.соглашение №4 от 15.07.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
от 20 ноября 2020 года
за период с 01.11.2020 г. по 20.11.2020 г.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	Укрепление обочин смесью ПГС + щебень фр.20-40 + грунт, толщиной 10см	м2	58 000,0	18 560 000,00	58 000,0	18 560 000,00	100	30 000,0	9 600 000,00
Итого:				**18 560 000,00**		**18 560 000,00**	**100**		**9 600 000,00**

Заказчик:
Зам. директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Садык Е.Е.

И.о. директора филиала ЗКОФ РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"

_____ Кабышев С.З.

Начальник ОЭиБД
ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Нурханов М.С.

Инженер по строительству ЗКОФ РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"

_____ Кипшакбаев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ Утепкалиев О.Х.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Бекет Сат Жол"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78 км"

Справка № 4 от 20.11.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за период с 01.11.2020 г. по 20.11.2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 24-05-21/2 доп согл.№4	от 28.03.2018г. от 15.07.2020г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном периоде с 01.11.2020г. по 20.11.2020г. без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	70 053 250,00								7 505 705,36	
В том числе: в текущем периоде - с 01.11.2020г. по 20.11.2020г.	9 600 000,00	8 571 428,57							1 028 571,43	9 600 000,00
Выплата аванса									0,00	0,00
Удержание аванса									0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	3 502 662,50	428 571,43							51 428,57	480 000,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)									0,00	0,00
Удержание штрафов и пени									0,00	0,00
Итого к оплате	66 550 587,50	8 142 857,14							977 142,86	9 120 000,00

Заказчик
И.о. директора Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

_____ **Габбасов Ж.Ш.**

Подрядчик
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ **Утепкалиев О.Х.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ихсанова, дом № 44/1**	**130941004472**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бекет Сат Жол", Республика Казахстан, Атырауская обл., Исатайский район, с.Аккистау, ул. Нысанбаева, дом № 18**	**090540011801**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор 24-05-21/2 от 28.03.2018г. Доп.согл. №4 от 15.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
110	**20.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару)-Шымкент, протяженностью 78км" за период с 01.11.2020г. по 20.11.2020г.	20.11.2020 г.		усл.	1	9 600 000,00	9 600 000,00
				Итого	1	x	9 600 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)	Директор ТОО "Бекет Сат Жол"	/	Утепкалиев О.Х.	Принял (Заказчик)	И.о. директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"	/	Габбасов Ж.Ш.
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*
М.П.				Дата подписания (принятия) работ (услуг)	20.11.2020 г.		
				М.П.			

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 20 августа 2019 года

код		код		договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
16		17		№ 24-05-21/2 доп согл.№3	от 28.03.2018г. от 17.05.2019г.	РБ		СКС	

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный **август** месяц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр РФ. (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"	227 774 320,00									
в том числе: в текущем месяце - **август**	52 511 960,00	46 885 678,57							5 626 281,43	52 511 960,00
выданый аванс	0,00	0,00							0,00	0,00
удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	11 388 716,00	2 344 283,93							281 314,07	2 625 598,00
Итого к оплате:	**216 385 604,00**	**193 201 432,14**							**5 344 967,36**	**49 886 362,00**

Заказчик
Директор Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ **Жуманов Е.Б.**

Подрядчик
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ **Фирсов В.О.**

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование работ: **"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78км"**

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.
Доп.соглашение №3 от 17.05.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
от 20 августа 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Устранение просадок и колей выравнивающим слоем до h=4см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	7 325,70	2 800,00	20 511 960,00
2	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением чёрного щебня фр. 10-20мм	м2	50 000,00	640,00	32 000 000,00
	ВСЕГО в том числе НДС 12%:				**52 511 960,00**

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Садык Е.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Насипов М.

Главный специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"
по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ Фирсов В.О.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Бекет Сат Жол"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "7" мая 2018 №118

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
16	17	№ 24-05-21/2 доп согл.№1	28.03.2018г. от 11.07.2018г.	РБ		СКС	

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный июль месяц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...ний ремонт участка км 330-408 ...бильной дороги М-32 "Гр РФ. (на Самару) - ...ент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" ...женностью 78 км"	239 658 650									
...сле: в текущем месяце- июль	171 753 100	153 350 982		171 753 100					18 402 118	171 753 100
...ый аванс	0									
...ение аванса	0	0		0					0	0
...ение гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	8 587 655	7 667 549		8 587 655					920 106	8 587 655
...к оплате:	163 165 445	145 683 433		163 165 445					17 482 012	163 165 445

...ник
...директора Западно-Казахстанкого областного ...ала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Темирханов Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

Утепкалиев О.

ЖШС/ТОО «Бекет Сат Жол» БИН 090 540 011 201

Копия верна: Б. Темирханов

к: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"

дчик: ТОО "Бекет Сат Жол"

АКТ №2 за июль месяц 2018 года

Выполнение работ по среднему ремонту участка км 330-408 а/д М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км

Основные виды работы	ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала года	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполенным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
полнение работ по среднему монту участка км 330-408 а/д М-32 "Гр. РФ (на Самару) - шкент", через г.г. Уральск, тобе, Кызылорду" (вженностью 78 км в т.ч НДС	тенге	660 464 000,00	171 753 100	0	67 905 550	171 753 100	0	8 587 655	163 165 445
НДС	тенге	589 700 000	153 350 982	0	60 629 955	153 350 982	0	7 667 549	145 683 433
С	тенге	70 764 000	18 402 118	0	7 275 595	18 402 118	0	920 106	17 482 012

аказчик:
. директора ЗКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол"
Темирханов Б.

Руководитель РГУ "Батысжолдаборатория"
Габбасов Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"
Утепкалиев О.

Исан Берік: Б Жаленов

к: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

рдчик: ТОО "Бекет Сат Жол"

именование работ: "Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78км"

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г. Доп.соглашение №1 от 11.07.2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Ямочный ремонт покрытия до h=6см горячей а/б смесью	м2	1 650,0	3 350,0	5 527 500,0
2	Устранение просадок и колей выравнивающим слоем до h=4см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	13 652,0	2 800,0	38 225 600,00
3	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фр. 10-20мм	м2	200 000,0	640,0	128 000 000,00
		км	25,0		
	ВСЕГО в том числе НДС 12%:				**171 753 100,00**

Заказчик:
И.о. директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.

Начальник ОККиПР ЗКОФ
АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Насипов М.

Руководитель РГУ "Батыс коллаборатория"

_____ Таббасов Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ Утепкалиев О.

Нормоконтроль: Р. Шалена к

Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

ТОО "Бекет Сат Жол"

строительства и его адрес: "Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
16	17	№ 24-05-21/2	28.03.2018г.	РБ		СКС	

нование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный июнь месяц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
ремонт участка км 330-408 льной дороги М-32 "Гр РФ, (на Самару) - через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" ностью 78 км"	67 905 550									
в текущем месяце- июнь	67 905 550	60 629 955		67 905 550					7 275 595	67 905 550
аванс	0									
аванса	0	0		0					0	0
гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	3 395 278	3 031 498		3 395 278					363 780	3 395 278
лато:	**64 510 272**	**57 598 457**		**64 510 272**					**6 911 815**	**64 510 272**

Западно-Казахстанкого областного
АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Куаншалиев М.Г.

Подрядчик
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

Утепкалиев О.

Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

ТОО "Бекет Сат Жол"

АКТ №1 за июнь месяц 2018 года

Выполнение работ по среднему ремонту участка км 330-408 а/д М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км

виды работы	ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала года	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполенным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
работ по среднему ства км 330-408 а/д М- (на Самару) - через г.г. Уральск, Кызылорду" стью 78 км в т.ч НДС	тенге	660 464 000,00	67 905 550	0	0	67 905 550	0	3 395 278	64 510 272
	тенге	589 700 000	60 629 955	0	0	60 629 955	0	3 031 498	57 598 457
	тенге	70 764 000	7 275 595	0	0	7 275 595	0	363 780	6 911 815

ЗКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Куаншалиев М.Г.

Руководитель РГУ "Батысжолдаборатория"

Габбасов Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

Утепкалиев О.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Бекет Сат Жол"

Наименование работ: "Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78км"

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Ямочный ремонт покрытия до Н=6см горячей а/б смесью	м2	2 883,0	3 350,00	9 658 050,00
2	Заливка трещин а/б покрытии битумно-резиновой мастикой	м2	312,5	16 600,00	5 187 500,00
3	Устранение просадок и колей выравнивающим слоем до h=4см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	18 950,0	2 800,00	53 060 000,00
	ВСЕГО в том числе НДС 12%:				**67 905 550,0**

Заказчик:
Заместитель директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Темирханов Б.

Главный специалист ОККиПР ЗКОФ
АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.

Руководитель РГУ "Батысжолдаборатория"
_____ Габбасов Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"
_____ Утепкалиев О.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование работ: **"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78км"**

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.
Доп.соглашение №3 от 17.05.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Устранение просадок и колей выравнивающим слоем до h=4см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	6 500,00	2 800,00	18 200 000,00
2	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением чёрного щебня фр. 10-20мм	м2	83 500,00	640,00	53 440 000,00
	ВСЕГО в том числе НДС 12%:				**71 640 000,00**

Заказчик:

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Насипов М.

Главный специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"
по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ Фирсов В.О.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"**

Подрядчик: ТОО "Бекет Сат Жол"

АКТ №3 за июнь месяц 2019 года

Выполнение работ по среднему ремонту участка км 330-408 а/д М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км

Основные виды работы	ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала года	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по среднему ремонту участка км 330-408 а/д М-32 "Гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км в т.ч НДС 12%	тенге	401 079 391,50	86 262 360,00	0,00	0,00	71 640 000,00	0,00	3 582 000,00	68 058 000,00
без НДС	тенге	358 106 599,55	77 019 964,29	0,00	0,00	63 964 285,71	0,00	3 198 214,29	60 766 071,43
НДС	тенге	42 972 791,95	9 242 395,71	0,00	0,00	7 675 714,29	0,00	383 785,71	7 291 928,57

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Темирханов Б.Р.

Директор филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ЗКО

Габбасов Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

Фирсов В.О.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	№ 24-05-21/2 доп согл.№3	от 28.03.2018г. от 17.05.2019г.	РБ		СКС	

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный июнь месяц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр РФ. (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"	86 262 360,00									
в том числе: в текущем месяце - июнь	71 640 000,00	63 964 285,71							7 675 714,29	71 640 000,00
выданый аванс	0,00	0,00							0,00	71 640 000,00
удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	4 313 118,00	3 198 214,29							383 785,71	3 582 000,00
Итого к оплате:	**81 949 242,00**	**73 168 966,07**							**7 291 928,58**	**68 058 000,00**

Заказчик
Директор Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ **Есенгалиев М.Ж.**

Подрядчик
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ **Фирсов В.О.**

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Бекет Сат Жол"

Наименование работ: "Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78км"

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.
Доп.соглашение №3 от 17.05.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Ямочный ремонт покрытия до h=6см горячей а/б смесью	м2	1 021,60	3 350,00	3 422 360,00
2	Устранение просадок и колей выравнивающим слоем до h=4см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	4 000,00	2 800,00	11 200 000,00
	ВСЕГО в том числе НДС 12%:				**14 622 360,00**

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Темирханов Б.Р.

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"
_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Насипов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"
_____ Фирсов В.О.

Главный специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.

АКТ №3 за май месяц 2019 года

Выполнение работ по среднему ремонту участка км 330-408 а/д М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км

Основные виды работы	ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала года	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по среднему ремонту участка км 330-408 а/д М-32 "Гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км в т.ч НДС 12%	тенге	387427570,00	14622360,00	0,00		14622360,00	0,00	731118,00	13891242,00
без НДС	тенге	345917473,21	13055678,57	0,00		13055678,57	0,00	652783,93	12402894,64
НДС	тенге	41510096,79	1566681,43	0,00		1566681,43	0,00	78334,07	1488347,36

Заказчик:
Директор ЗКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ Фирсов В.О.

"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32
"Гр.РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

код		код		договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
16		17		№ 24-05-21/2 доп согл.№3	от 28.03.2018г. от 17.05.2019г.	РБ		СКС	

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный май месяц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр РФ. (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"	14 622 360,00									
в том числе: в текущем месяце - май	14 622 360,00	13 055 678,57		14 622 360,00					1 566 681,43	14 622 360,00
выданый аванс	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
удержание аванса	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	731 118,00	652 783,93		731 118,00					78 334,07	731 118,00
Итого к оплате:	**13 891 242,00**	**12 402 894,64**		**13 891 242,00**					**1 488 347,36**	**13 891 242,00**

Заказчик
Директор Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ **Есенгалиев М.Ж.**

Подрядчик
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ **Фирсов В.О.**

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование работ: "Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78км"

Догозор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.
Доп.соглашение №2 от 06.08.2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Устранение просадок и колей выравнивающим слоем до h=4см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	641,3	2 800,0	1 795 640,00
	ВСЕГО в том числе НДС 12%:				**1 795 640,00**

Заказчик:
Заместитель директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Руководитель РГУ "Батысжолдаборатория"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР ЗКОФ
АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Насипов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ Утепкалиев О.

Главный специалист ОККиПР ЗКОФ
АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.

Подрядчик: ТОО "Бекет Сат Жол"

АКТ №3 за октябрь месяц 2018 года

Выполнение работ по среднему ремонту участка км 330-408 а/д М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км

Основные виды работы		Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала года	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по среднему ремонту участка км 330-408 а/д М-32 "Гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км в т.ч НДС 12%	тенге	660 464 000,00	1 795 640	0	67 905 550	1 795 640	0	0	1 795 640
без НДС	тенге	589 700 000	1 603 250	0	60 629 955	1 603 250	0	0	1 603 250
НДС	тенге	70 764 000	192 390	0	7 275 595	192 390	0	0	192 390

Заказчик:
Директор ЗКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Есенгалиев М.Ж.

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"

Габбасов Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

Утепкалиев О.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование работ: **"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78км"**

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.
Доп.соглашение №2 от 06.08.2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Устранение просадок и колей выравнивающим слоем до h=4см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	641,3	2 800,0	1 795 640,00
	ВСЕГО в том числе НДС 12%:				**1 795 640,00**

Заказчик:
Заместитель директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР ЗКОФ
АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Насипов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ Утепкалиев О.

Главный специалист ОККиПР ЗКОФ
АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Бекет Сат Жол"

Наименование работ: "Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78 км"

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.
Доп.соглашение №4 от 15.07.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
от 14 сентября 2020 года
за период с 01.09.2020 г. по 14.09.2020 г.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением чёрного щебня фр. 10-20мм	м2	21 304,9	13 635 149,00	21 304,9	13 635 149,00	100	21 304,9	13 635 149,00
Итого:				**13 635 149,00**		**13 635 149,00**	**100**		**13 635 149,00**

Заказчик:
И.о. зам. директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Нурханов М.С.

И.о. директора филиала ЗКОФ РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"

_____ Кабышев С.З.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ Утепкалиев О.Х.

Дорожный инженер по строительству ЗКОФ РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"

_____ Кипшакбаев З.А.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Бекет Сат Жол"
Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78 км"

Справка № 2 от 18.09.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за период с 01.09.2020 г. по 14.09.2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 24-05-21/2 доп согл.№4	от 28.03.2018г. от 15.07.2020г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном периоде с 01.09.2020г. по 14.09.2020г. без НДС	строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	51 493 250,00								5 517 133,93	
В том числе: в текущем периоде - с 01.09.2020г. по 14.09.2020г.	13 635 149,00	12 174 240,18							1 460 908,82	13 635 149,00
Выплата аванса									0,00	0,00
Удержание аванса									0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	2 574 662,50	608 712,01							73 045,44	681 757,45
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)									0,00	0,00
Удержание штрафов и пени									0,00	0,00
Итого к оплате	48 918 587,50	11 565 528,17							1 387 863,38	12 953 391,55

Заказчик
Директор Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Жуманов Е.Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

Утепкалиев О.Х.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
16	17	№ 24-05-21/2 доп согл.№2	от 28.03.2018г. от 06.08.2018г.	РБ		СКС	

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный сентябрь месяц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр РФ. (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"	271 240 790,00									
в том числе: в текущем месяце - сентябрь	31 582 140,00	28 198 339,29							3 383 800,71	31 582 140,00
выданый аванс	0,00									
удержание аванса	0,00	0,00								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	13 562 039,50	1 409 916,96							169 190,04	1 579 107,00
Итого к оплате:	**257 678 750,50**	**26 788 422,33**							**3 214 610,67**	**30 003 033,00**

Заказчик
Директор Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Есенгалиев М.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

Утепкалиев О.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование работ: "Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78км"

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.
Доп.соглашение №2 от 06.08.2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Ямочный ремонт покрытия до h=6см горячей а/б смесью	м2	520,4	3 350,0	1 743 340,0
2	Устранение просадок и колей выравнивающим слоем до h=4см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	5 171,0	2 800,0	14 478 800,00
3	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фр. 10-20мм	м2	24 000,0	640,0	15 360 000,00
		км	3,0		
	ВСЕГО в том числе НДС 12%:				**31 582 140,00**

Заказчик:
Заместитель директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Темирханов Б.Р.

Руководитель РГУ "Батысжолдаборатория"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Начальник ОККиПР ЗКОФ
АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Насипов М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ Утепкалиев О.

Главный специалист ОККиПР ЗКОФ
АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: ТОО "Бекет Сат Жол"

АКТ №3 за сентябрь месяц 2018 года

Выполнение работ по среднему ремонту участка км 330-408 а/д М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Қызылорду" протяженностью 78 км

Основные виды работы	ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала года	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по среднему ремонту участка км 330-408 а/д М-32 "Гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км в т.ч НДС 12%	тенге	660 464 000,00	31 582 140	0	67 905 550	31 582 140	0	1 579 107	30 003 033
без НДС	тенге	589 700 000	28 198 339	0	60 629 955	28 198 339	0	1 409 917	26 788 422
НДС	тенге	70 764 000	3 383 801	0	7 275 595	3 383 801	0	169 190	3 214 611

Заказчик:
Директор ЗКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель РГУ "Батысжолдаборатория"

_____ Габбасов Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ Утепкалиев О.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование работ: **"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78км"**

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.
Доп.соглашение №3 от 17.05.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
от 20 сентября 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
2	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением чёрного щебня фр. 10-20мм	м2	140 000,00	640,00	89 600 000,00
	ВСЕГО в том числе НДС 12%:				**89 600 000,00**

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Садык Е.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Насипов М.

Главный специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"
по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ Фирсов В.О.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 20 сентября 2019 года за период с 01.09.2019 г. по 20.09.2019 г.

код		код		договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
16		17		№ 24-05-21/2 доп согл.№3	от 28.03.2018г. от 17.05.2019г.	РБ		СКС	

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр РФ. (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"	317 374 320,00									
в том числе: в текущем месяце - за период с 01.09.2019 г. по 20.09.2019 г.	89 600 000,00	80 000 000,00							9 600 000,00	89 600 000,00
выданый аванс	0,00	0,00							0,00	0,00
удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	15 868 716,00	4 000 000,00							480 000,00	4 480 000,00
Итого к оплате:	**301 505 604,00**	**269 201 432,14**							**9 120 000,00**	**85 120 000,00**

Заказчик
Директор Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ **Жуманов Е.Б.**

Подрядчик
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ **Фирсов В.О.**

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование работ: **"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "гр. РФ (на Самару) - Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78км"**

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.
Доп.соглашение №3 от 17.05.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
от 22 июля 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Устранение просадок и колей выравнивающим слоем до h=4см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	9 500,00	2 800,00	26 600 000,00
2	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением чёрного щебня фр. 10-20мм	м2	97 500,00	640,00	62 400 000,00
	ВСЕГО в том числе НДС 12%:				**89 000 000,00**

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Садык Е.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Насипов М.

Главный специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"
по ЗКО

_____ Габбасов Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

_____ Фирсов В.О.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Бекет Сат Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр.РФ (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 22 июля 2019 года

код		код		договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
16		17		№ 24-05-21/2 доп согл.№3	от 28.03.2018г. от 17.05.2019г.	РБ		СКС	

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный июль месяц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
"Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "Гр РФ. (на Самару) - Шымкент, через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду" протяженностью 78 км"	175 262 360,00									
в том числе: в текущем месяце - июль	89 000 000,00	79 464 285,71							9 535 714,29	89 000 000,00
выданый аванс	0,00	0,00							0,00	0,00
удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	8 763 118,00	3 973 214,29							476 785,71	4 450 000,00
Итого к оплате:	**166 499 242,00**	**148 660 037,50**							**9 058 928,58**	**84 550 000,00**

Заказчик

И.о. директора Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Жуманов Е.Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Бекет Сат Жол"

Фирсов В.О.

Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

ик: ТОО "Бекет Сат Жол"

менование работ: "Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "гр.РФ (на Самару)-Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78км"

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.
Доп.соглашение №4 от 15.07.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
от 06.12.2019 года
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Разметка проезжей части: 1.13, 1.14.1, 1.20, 2.5, 2.6	м2	340,00	560,00	**190400**
2	Разработка грунта 1 группы бульдозерами	м3	651	240	**156240**
3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами	м3	1302	240	**312480**
4	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом 4,5м3 грунта 2 группы	м3	868	270	**234360**
5	Укрепление обочин смесью ПГС (50%)+щебень фр.20-40 (40%)+грунт (10%), толщиной 10см	м2	12000	320	**3840000**
6	Планировка площадей механизированным способом грунтов 1 и 2 группы	м2	8680	20	**173600**
	ВСЕГО в том числе НДС 12%:				**4 907 080,00**

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Садык Е.Е.

И.о. директора ЗКОФ РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"
23.07.20г _____ Кабышев С.З.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____ Насипов М.Е.
На основании реш суда от 17.02.20.

Дорожный инженер по строительству ЗКОФ РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"
_____ Кипшакбаев З.А. 22.01.202

Главный специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
22.07.2020 _____ Дюсенгалиев Д.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"
_____ Утепкалиев О.Х.

Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

ик: ТОО "Бекет Сат Жол"

менование работ: "Средний ремонт участка км 330-408 автомобильной дороги М-32 "гр.РФ (на Самару)-Шымкент", через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорду", протяженностью 78км"

Договор: №24-05-21/2 от 28.03.2018г.
Доп.соглашение №4 от 15.07.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
от 30.10.2019 года
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением чёрного щебня фр. 10-20мм	м2	25641,07969	640	**16410291**
2	Разметка проезжей части: 1.1 сплошной, 1.11 (привед)	км линии	160,08	72 510,11	**11607418**
3	Разметка проезжей части: 1.6 (3:1)	км линии	3,83	53 600,00	**205288**
4	Разметка проезжей части: 1.5 (1:3)	км линии	70,46	53 600,00	**3776495,2**
5	Разметка проезжей части: 1.7 (1:1)	км линии	2,83	53 600,00	**151848,8**
6	Разметка проезжей части: 1.13, 1.14.1, 1.20, 2.5, 2.6	м2	1 428,00	560,00	**799680**
	ВСЕГО в том числе НДС 12%:				**32 951 021,00**

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Садык Е.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
22.07.2020
_____ Насипов М.Е.
На основании реш. суда от 17.04.20г.

Главный специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
22.07.2020г _____ Дюсенгалиев Д.У.

И.о. директора ЗКОФ РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"
_____ Кабышев С.З.
28.07.2020г

Дорожный инженер по строительству ЗКОФ РГП
"Национальный центр качества дорожных активов"
_____ Кипшакбаев З.А. 22.07.20г

Подрядчик:
Директор ТОО "Бекет Сат Жол"
_____ Утепкалиев О.Х.