Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой" Акмолинская область, г.Кокшетау, Сулейменова, 3
адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6) в г.Кокшетау

Договор №095/018 от 02.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 1 от "13" июля 2020 г

за июль 2020 г

на строительн-омонтажные работы

Составлена в текщих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории строительства 1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6 /Локальная смета №1-1-1/									
1	1	1127-0302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	1407	621,27	--	874127	--	--	944057	1963639
			НР - 108%; СП - 8%			621,27	--	874127	--		145455	
2	2	4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	133,66	70,00	--	9356	--		--	10104
			СП - 8%			--	--	--	--		748	
3	3	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	133,66	212,00	--	28336	--		--	30603
			СП - 8%			--	--	--	--		2267	
4	4	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015	**Ограждения пешеходные металлические. Демонтаж**	м	530	343,45	20,24	182028	10726	21976	166401	376303
			НР - 108%; СП - 8%			281,75	8,96	149326	4749		27874	
5	5	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	10,6	423,00	--	4484	--		--	4843
			СП - 8%			--	--	--	--		359	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	4101-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	10,6	231,00	--	2449	--		--	2645
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
7	7	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	10,6	423,00	--	4484	--		--	4843
			СП - 8%			--	--	--	--		359	
8	8	1127-1202-0303 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка	м3 сборных железобетонных плит	2,9	3138,85	2045,73	9102	5932	--	5838	16135
			НР - 108%; СП - 8%			1093,12	771,17	3170	2236		1195	
9	9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,97	212,00	--	418	--		--	451
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
10	10	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5424,18	241,41	231,40	1309439	1255138	703	266313	1701812
			НР - 72%; СП - 8%			9,88	58,31	53598	316281		126060	
11	11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9709,28	212,00	--	2058367	--		--	2223036
			СП - 8%			--	--	--	--		164669	
12	12	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	624,26	431,89	396,00	269609	247207	80	79399	376930
			НР - 72%; СП - 8%			35,76	140,89	22322	87955		27921	
13	13	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1117,43	212,00	--	236895	--		--	255847
			СП - 8%			--	--	--	--		18952	
14	14	1134-0201-0801 РСНБ РК 2015	Колодцы. Демонтаж люка	шт.	11	2345,11	--	25796	--	--	19605	49033
			НР - 76%; СП - 8%			2345,11	--	25796	--		3632	
15	15	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,92	423,00	--	389	--		--	420
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
16	16	4101-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	0,92	231,00	--	213	--		--	230
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
17	17	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,92	423,00	--	389	--		--	420
			СП - 8%			--	--	--	--		31	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**тенге**								**7017294**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1128339**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1519002**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**411221**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**22759**		
			- Перевозка грузов	тенге				**2345779**				
			- Накладные расходы	тенге							**1481613**	
			- Сметная прибыль	тенге							**519799**	
			РАЗДЕЛ 2. Замена аварийных сетей теплоснабжения 1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6 /Локальная смета №6-1-3/									
18	**1**	**1101-0101-0369 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1416,03**	**281,02**	**281,02**	**397931**	**397931**	**--**	**62952**	**497754**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**61,75**	**--**	**87434**		**36871**	
19	**2**	**1101-0102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**572,51**	**317,43**	**306,66**	**181734**	**175568**	**74**	**35356**	**234457**
			НР - 72%; СП - 8%			**10,64**	**75,13**	**6092**	**43014**		**17367**	
20	**3**	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**146,27**	**2630,78**	**--**	**384805**	**--**	**--**	**277060**	**714814**
			НР - 72%; СП - 8%			**2630,78**	**--**	**384805**	**--**		**52949**	
21	**4**	**4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**277,91**	**281,00**	**--**	**78093**	**--**		**--**	**84340**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6247**	
22	**5**	**4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1365,682**	**212,00**	**--**	**289525**	**--**		**--**	**312687**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23162**	
23	**6**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**146,26**	**2451,13**	**148,93**	**358502**	**21782**	**211404**	**129607**	**527158**
			НР - 99%; СП - 8%			**856,80**	**38,29**	**125316**	**5600**		**39049**	
24	**7**	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 -песком**	**м3 грунта**	**426,24**	**1458,66**	**13,26**	**621738**	**5651**	**616087**	**1524**	**673123**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**4,97**	**--**	**2117**		**49861**	
25	**8**	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1000**	**18,05**	**18,05**	**18052**	**18052**	**--**	**4870**	**24755**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,76**	**--**	**6763**		**1834**	
26	**9**	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1842,27**	**157,69**	**75,00**	**290506**	**138170**	**--**	**155029**	**481177**
			НР - 72%; СП - 8%			**82,69**	**34,19**	**152335**	**62983**		**35643**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	10	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,51	8824949,21	295443,28	4500724	150676	4108363	278056	5161082
			НР - 99%; СП - 8%			473892,17	76822,27	241685	39179		382302	
28	11	1125-0210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100	трубопров	0,51	506789,65	424794,49	258463	216645	4012	68032	352614
			НР - 91%; СП - 8%			74128,94	72459,18	37806	36954		26120	
29	12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопрово да	0,51	56500,74	--	28815	--	4783	23792	56816
			НР - 99%; СП - 8%			47122,50	--	24032	--		4209	
30	13	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков	км труб	0,346	15700720,59	592742,49	5433109	205114	5024218	251625	6139513
			НР - 99%; СП - 8%			588879,38	145618,44	203777	50390		454779	
31	14	1125-0210-0203 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)трубопровода диаметром до 150 мм	км трубопрово да	0,346	691121,39	585692,90	239128	202650	3134	61703	324897
			НР - 91%; СП - 8%			96369,00	99599,70	33344	34461		24066	
32	15	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопров	0,346	78097,00	--	27021	--	7456	19369	50101
			НР - 99%; СП - 8%			56547,00	--	19565	--		3711	
33	16	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,088	7474064,44	271990,36	657719	23935	594644	44941	758873
			НР - 99%; СП - 8%			444768,81	71081,31	39140	6255		56213	
34	17	1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)трубопровода диаметром до 100 мм	км трубопрово да	0,088	506784,09	424793,20	44597	37382	692	11739	60843
			НР - 91%; СП - 8%			74130,00	72458,90	6523	6376		4507	
35	18	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопрово да	0,088	52411,99	--	4612	--	465	4105	9415
			НР - 99%; СП - 8%			47122,50	--	4147	--		697	
36	19	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,553	4576750,86	252729,29	2530943	139759	2167677	257565	3011589
			НР - 99%; СП - 8%			404171,87	66291,72	223507	36659		223081	
37	20	1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)трубопровода диаметром до 100 мм	км трубопрово да	0,553	506791,88	424793,20	280256	234911	4351	73768	382346
			НР - 91%; СП - 8%			74130,00	72458,90	40994	40070		28322	
38	21	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с	трубопров	0,553	49477,04	--	27361	--	1302	25798	57412

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			47122,50	--	26059	--		4253	
39	23	1125-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром 400 мм	т фасонных частей	0,804	1048508,68	726582,38	843001	584172	25380	346830	1285017
			НР - 91%; СП - 8%			290360,00	183684,68	233449	147682		95186	
40	24	2302-0201-0506 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	61269,00	--	490152	--	490152	--	529364
			СП - 8%			--	--	--	--		39212	
41	25	2302-0201-0504 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	38791,00	--	232746	--	232746	--	251366
			СП - 8%			--	--	--	--		18620	
42	26	2302-0201-0503 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	33309,00	--	133236	--	133236	--	143895
			СП - 8%			--	--	--	--		10659	
43	27	2302-0201-0501 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	20	22645,00	--	452900	--	452900	--	489132
			СП - 8%			--	--	--	--		36232	
44	28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка в траншее сигнальной ленты	км кабеля	1,642	86068,60	61771,60	141325	101429	--	36305	191840
			НР - 72%; СП - 8%			24297,00	11948,96	39896	19620		14210	
45	29	СТ Прайс-лист ИП "ФИВАРУСС"	Сигнальная лента	м	1642	53,00	--	87026	--	87026	--	93988
			СП - 8%			--	--	--	--		6962	
46	30	2302-0201-6108 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	51	14136,00	--	720936	--	720936	--	778611
			СП - 8%			--	--	--	--		57675	
47	31	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	109	8360,00	--	911240	--	911240	--	984139
			СП - 8%			--	--	--	--		72899	
48	32	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	23	7649,00	--	175927	--	175927	--	190001
			СП - 8%			--	--	--	--		14074	
49	33	2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	98	5148,00	--	504504	--	504504	--	544864
			СП - 8%			--	--	--	--		40360	
50	34	1124-0108-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	22877,34	8438,44	45754	16877	806	32056	84035
			НР - 99%; СП - 8%			14035,50	2154,55	28071	4309		6225	
51	35	2302-0201-4609 РСНБ РК 2015	П-образный элемент Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	97149,00	--	194298	--	194298	--	209842
			СП - 8%			--	--	--	--		15544	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	36	1124-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	7	16429,73	5352,74	115008	37469	1609	85013	216022
			НР - 99%; СП - 8%			10847,14	1420,27	75930	9942		16002	
53	37	2302-0201-4607 РСНБ РК 2015	П-образный элемент Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	7	62173,00	--	435211	--	435211	--	470028
			СП - 8%			--	--	--	--		34817	
54	38	1124-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	1	15081,78	4811,58	15082	4812	199	11247	28435
			НР - 99%; СП - 8%			10070,73	1289,85	10071	1290		2106	
55	39	2302-0201-4606 РСНБ РК 2015	П-образный элемент Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	52151,00	--	52151	--	52151	--	56323
			СП - 8%			--	--	--	--		4172	
56	40	1124-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	13501,34	4365,85	54005	17463	561	40254	101801
			НР - 99%; СП - 8%			8995,30	1169,97	35981	4680		7541	
57	41	2302-0201-4704 РСНБ РК 2015	П-образный элемент Ст 57-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	38474,00	--	153896	--	153896	--	166208
			СП - 8%			--	--	--	--		12312	
58	68	1125-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 400 мм. Установка	т фасонных частей	0,475	1048508,68	726582,38	498042	345127	14994	204906	759184
			НР - 91%; СП - 8%			290360,00	183684,68	137921	87250		56236	
59	69	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	4387,00	--	26322	--	26322	--	28428
			СП - 8%			--	--	--	--		2106	
60	70	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1431,00	--	14310	--	14310	--	15455
			СП - 8%			--	--	--	--		1145	
61	71	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1044,00	--	4176	--	4176	--	4510
			СП - 8%			--	--	--	--		334	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	72	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	441,00	--	8820	--	8820	--	9526
			СП - 8%			--	--	--	--		706	
63	73	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	26	333,00	--	8658	--	8658	--	9351
			СП - 8%			--	--	--	--		693	
64	74	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015 прим.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 135°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	333,00	--	5328	--	5328	--	5754
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
65	75	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	32	217,00	--	6944	--	6944	--	7500
			СП - 8%			--	--	--	--		556	
66	76	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015 прим.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 135°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	217,00	--	5208	--	5208	--	5625
			СП - 8%			--	--	--	--		417	
67	77	2302-0101-0751 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	10079,00	--	40316	--	40316	--	43541
			СП - 8%			--	--	--	--		3225	
68	78	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4458,00	--	8916	--	8916	--	9629
			СП - 8%			--	--	--	--		713	
69	79	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	2652,00	--	21216	--	21216	--	22913
			СП - 8%			--	--	--	--		1697	
70	80	2304-0902-1034 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	5803,00	--	162484	--	162484	--	175483
			СП - 8%			--	--	--	--		12999	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	81	2304-0902-1036 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	8092,00	--	161840	--	161840	--	174787
			СП - 8%			--	--	--	--		12947	
72	82	2304-0902-1037 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	8082,00	--	210132	--	210132	--	226943
			СП - 8%			--	--	--	--		16811	
73	83	2304-0902-1039 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	14329,00	--	57316	--	57316	--	61901
			СП - 8%			--	--	--	--		4585	
74	84	2304-0902-1040 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	17011,00	--	170110	--	170110	--	183719
			СП - 8%			--	--	--	--		13609	
75	85	2304-0902-1042 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	42530,00	--	85060	--	85060	--	91865
			СП - 8%			--	--	--	--		6805	
					Демонтаж							
76	86	1216-0101-1504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	394	455,10	101,75	179310	40090	2947	108574	310915
			НР - 72%; СП - 8%			345,87	36,86	136273	14525		23031	
77	87	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	528	414,77	89,54	218996	47278	2143	134446	381717
			НР - 72%; СП - 8%			321,17	32,49	169575	17155		28275	
78	88	1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	104	402,16	89,54	41824	9312	348	25591	72808
			НР - 72%; СП - 8%			309,27	32,49	32164	3379		5393	
79	89	1216-0101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	616	284,89	77,77	175494	47905	1333	103444	301253
			НР - 72%; СП - 8%			204,96	28,27	126256	17416		22315	
80	90	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	26	816,23	247,10	21222	6425	--	12702	36638
			НР - 72%; СП - 8%			569,13	109,40	14797	2844		2714	
81	91	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	14	1310,72	247,10	18350	3459	--	11824	32589
			НР - 72%; СП - 8%			1063,62	109,40	14891	1532		2414	
82	92	1216-0101-2403 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	2	1982,48	247,10	3965	494	--	2657	7152
			НР - 72%; СП - 8%			1735,38	109,40	3471	219		530	
83	93	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	15,606	423,00	--	6601	--		--	7129
			СП - 8%			--	--	--	--		528	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	94	4101-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	15,606	231,00	--	3605	--		--	3893
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
85	95	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	15,606	423,00	--	6601	--		--	7129
			СП - 8%			--	--	--	--		528	
86	96	1127-1202-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка	м3 сборных железобетонных плит	78,008	3138,85	2045,73	244855	159583	--	157064	434073
			НР - 108%; СП - 8%			1093,12	771,17	85272	60158		32154	
87	97	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	188,16	70,00	--	13171	--		--	14225
			СП - 8%			--	--	--	--		1054	
88	98	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	188,16	212,00	--	39890	--		--	43081
			СП - 8%			--	--	--	--		3191	
89	99	1129-0150-0601 РСНБ РК 2015	Башмаки опорные металлические. Демонтаж	т металла	0,4072	40684,14	273,72	16567	111	5184	12399	31283
			НР - 110%; СП - 8%			27682,26	--	11272	--		2317	
90	100	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,407	423,00	--	172	--		--	186
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
91	101	4101-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	0,407	231,00	--	94	--		--	102
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
92	102	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,407	423,00	--	172	--		--	186
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
93	103	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными - демонтаж	м3 изоляции	75,3	13572,37	961,72	1021999	72417	--	745723	1909140
			НР - 76%; СП - 8%			12610,65	420,10	949582	31633		141418	
94	104	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3,39	70,00	--	237	--		--	256
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
95	105	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,39	212,00	--	719	--		--	777
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
96	106	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхность изоляции трубопроводов. Демонтаж стали оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	912	1090,65	97,05	994673	88511	--	693597	1823332

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%			993,60	7,09	906162	6465		135062	
97	107	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	3,767	423,00	--	1593	--		--	1720
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
98	108	4101-0104-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	3,767	231,00	--	870	--		--	940
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
99	109	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	-3,766	423,00	--	1593	--		--	1720
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**тенге**								**33989035**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**4580160**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**3551161**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**888357**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**18345545**		
			- Перевозка грузов	тенге				**442937**				
			- Накладные расходы	тенге							**4551523**	
			- Сметная прибыль	тенге							**2517710**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**41006329**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**5708499**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**5070163**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1299578**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**18368304**		
			- Перевозка грузов	тенге				**2788716**				
			- Накладные расходы	тенге							**6033136**	
			- Сметная прибыль	тенге							**3037509**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**41 006 329**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5 708 499**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5 070 163**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1 299 578**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18 368 304**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**2 788 716**				
			- Оборудование	Тенге						**0**		
			- Накладные расходы	Тенге							**6 033 136**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3 037 509**	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	Тенге			**123 019**					
			ИТОГО с временными:	Тенге			**41 129 348**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,268 %%	Тенге			**932 814**					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.:	Тенге			**42 062 162**					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				**841 243**					
			ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2019 года:	Тенге			**42 903 405**					
			ИТОГО в прогнозном уровне цен на 2019 года, Кинф=1,05:	Тенге			**450 486**					
			ИТОГО ПО АКТУ:				**43 353 891**					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=374884327,44/416538142:				**39 018 502**					

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС (12%):	Тенге			4 682 220					
			ИТОГО С НДС (12%):	Тенге			43 700 722					
			Авансовый платеж (30%)	Тенге			13 110 217					

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель Шидловский Ю.П.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6) в г.Кокшетау

Справка № 1 от "13" июля 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за июль 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		№095/018	02.05.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
			из гр.1							
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**43700722**	**39018502**							**4682220**	
В том числе за отчетный период	**43700722**	**39018502**							**4682220**	**30590505**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель Шидловский Ю.П.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"