Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6) в г.Кокшетау

Справка № 2 от "28" июля 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за июль 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		№095/018	02.05.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**89415008**	**26575080**							**3189010**	
В том числе за отчетный период	**89415008**	**26575080**							**3189010**	**29764090**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель Шидловский Ю.П.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" Феоктистов Ю.Д.

Авторский надзор:

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой" Акмолинская область, г.Кокшетау, Сулейменова, 3

адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6) в г.Кокшетау

Договор №095/018 от 02.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 2 от "29" июля 2020 г

за июль 2020 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Наружное освещение /Локальная смета №4-1-1/									
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	80	1361,36	0	108909	0	0	78414	202309
						1361,36	0	108909	0	–	14986	
2	2	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	154,15	281		43316	–		–	46781
						–		–		–	3465	
3	3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	154,15	212		32680		–	–	35294
						–		–		–	2614	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50	710,53	0	35527	0	0	25579	65994

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						710,53	0	35527	0	–	4888	
8	8	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	300	308,01	145,58	92403	43674	12627	34595	137158
						120,34	39,82	36102	11946	–	10160	
10	10	2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3	520401		156120		156120	–	168610
						–		–		–	12490	
			Замена кабельных линий электроснабжения /Локальная смета №4-1-2/									
12	12	2306-0137-0729	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2601	770288		200352		200352	–	216380
						–		–		–	16028	
15	15	2306-1703-0228	Муфта 4КВНТп-1-25/50 (прим)	шт.	6	7029		42174		42174	–	45548
						–		–		–	3374	
17	17	2306-1703-0229	Муфта 4КВНТп-1-70/120 (прим)	шт.	20	9780		195600		195600	–	211248
						–		–		–	15648	
			Водопровод /Локальная смета №6-1-1/									
1	1	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2400	281,02	281,02	674448	674448	0	106704	843644
						0	61,75	0	148200	–	62492	
2	2	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	780	309,12	309,12	241114	241114	0	38144	301599
						0	67,92	0	52978	–	22341	
3	3	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	360	317,43	306,66	114275	110398	47	22231	147426
						10,64	75,13	3830	27047	–	10920	
4	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	48	2630,78	0	126277	0	0	90919	234572
						2630,78	0	126277	0	–	17376	
6	6	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	864	212		183168	0		–	197821
						–		–		–	14653	
9	9	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 -песком НР = 72 %	м3 грунта	324	1458,66	13,26	472606	4296	468310	1159	511666
						0	4,97	0	1610	–	37901	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3240	18,05	18,05	58482	58482	0	15769	80191
						0	6,76	0	21902	–	5940	
12	12	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,53	8040397,04	170690,13	4261410	90466	4015878	178018	4794582
						292577,66	46698,4	155066	24750	–	355154	
12	12	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 % ***/только материал/***	км трубопровода	0,268	7577129,25	0	2030671	0	2030671	0	2193125
						0	0	0	0	–	162454	
14	14	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 % ***/только материал/***	км трубопровода	0,3747	606498,53	0	227255	0	227255	0	245435
						0	0	0	0	–	18180	
16	16	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 % ***/только материал/***	задвижка или клапан	17	142477,06	0	2422110	0	9810	0	2422895
						0	0	0	0	2412300	785	
17	17	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка (прим) НР = 99 % ***/только материал/***	задвижка или клапан	14	35726,71	0	500174	0	6702	0	500710
						0	0	0	0	493472	536	
18	18	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % ***/только материал/***	задвижка или клапан	1	27470	0	27470	0	175	0	27484
						0	0	0	0	27295	14	
20	20	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	75	5864		439800		439800	–	474984
						–		–		–	35184	
22	22	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	28	1838		51464		51464	–	55581
						–		–		–	4117	
24	24	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1298		1298		1298	–	1402
						–		–		–	104	
26	26	2302-0302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	4032		141120		141120	–	152410
						–		–		–	11290	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	726		10164		10164	–	10977
						–		–		–	813	
28	28	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % **/только материал/**	т фасонных частей	0,11405	362253,4	0	41315	0	41315	0	44620
						0	0	0	0	–	3305	
29	29	2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (прим)	шт.	1	11199		11199		11199	–	12095
						–		–		–	896	
30	30	2302-0101-0637	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	12985		12985		12985	–	14024
						–		–		–	1039	
76	76	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	17948		269220		269220	–	290758
						–		–		–	21538	
77	77	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	14956		448680		448680	–	484574
						–		–		–	35894	
78	78	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	19899		298485		298485	–	322364
						–		–		–	23879	
79	79	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	14287		214305		214305	–	231449
						–		–		–	17144	
80	80	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	2583		38745		38745	–	41845
						–		–		–	3100	
81	81	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	2702		81060		81060	–	87545
						–		–		–	6485	
Замена аварийных сетей теплоснабжения 1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6 /Локальная смета №6-1-3/												
1	8	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	573,76	18,05	18,05	10356	10356	–	2793	14201
						–	6,76	–	3879	–	1052	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	22	1127-1202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	80,85	52137,3	471,29	4215301	38104	4143605	50144	4606681
						415,49	158,79	33592	12838	–	341236	
3	42	1312-0901-0104	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	68	1151,25	54,84	78285	3729	164	45383	133561
						1094	0,1	74392	7	–	9893	
4	43	2401-0106-2301	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	68	194		13192		13192	–	14247
						–		–		–	1055	
5	44	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	98	575,98	–	56446	–	782	41748	106050
						568	–	55664	–	–	7856	
6	45	2900-0006-0002 (пл)ТОО "Восток Монтаж Инжиниринг"	Терминал концевой КТ11	шт	19	7875		149625		149625	–	161595
						–		–		–	11970	
7	46	2900-0006-0003 (пл)ТОО "Восток Монтаж Инжиниринг"	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля NYM 3x1.5	шт	19	3000		57000		57000	–	61560
						–		–		–	4560	
8	47	2900-0006-0004 (пл)ТОО "Восток Монтаж Инжиниринг"	Ковер настенный	шт	18	29571		532278		532278	–	574860
						–		–		–	42582	
9	48	2900-0006-0005 (пл)ТОО "Восток Монтаж Инжиниринг"	Детектор повреждений переносной многоуровневый ДПП-АМ	шт	2	21696		43392		43392	–	46863
						–		–		–	3471	
10	49	2302-0201-5506	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	28	12190		341320		341320	–	368626
						–		–		–	27306	
11	50	2302-0201-5504	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	7817		62536		62536	–	67539
						–		–		–	5003	
12	51	2304-0105-1201	Т-образный ключ	шт.	4	9805		39220		39220	–	42358
						–		–		–	3138	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	52	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	6768,32	86,82	189513	2431	155720	31418	238605
						1120,07	24,89	31362	697	–	17674	
14	53	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,028	78071,43	–	2186	–	603	1567	4053
						56535,71	–	1583	–	–	300	
15	54	1125-0210-0203	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 150 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,028	691071,43	585678,57	19350	16399	253	4993	26290
						96357,14	99607,14	2698	2789	–	1947	
16	55	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	56	4189,25	63,61	234598	3562	185767	45451	302453
						808,38	19,82	45269	1110	–	22404	
17	56	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,056	56500	–	3164	–	525	2613	6239
						47125	–	2639	–	–	462	
18	57	1125-0210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,056	506767,86	424785,71	28379	23788	440	7470	38717
						74125	72464,29	4151	4058	–	2868	
19	58	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	3268,17	63,58	39218	763	28754	9740	52875
						808,42	19,83	9701	238	–	3917	
20	59	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,012	52416,67	–	629	–	64	559	1283
						47083,33	–	565	–	–	95	
21	60	1125-0210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,012	506833,33	424833,33	6082	5098	94	1602	8299
						74166,67	72500	890	870	–	615	
22	61	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	2144,68	36,27	94366	1596	65640	27102	131185
						616,59	11,93	27130	525	–	9717	
23	62	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,044	49454,55	–	2176	–	103	2052	4566
						47113,64	–	2073	–	–	338	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	63	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	55	1509,89	36,27	83044	1995	47136	33877	126275
						616,6	11,91	33913	655	–	9354	
25	64	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,055	49472,73	–	2721	–	129	2566	5710
						47127,27	–	2592	–	–	423	
26	65	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1147,9	36,26	66578	2103	28712	35725	110487
						616,6	11,91	35763	691	–	8184	
27	66	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,058	49482,76	–	2870	–	137	2706	6022
						47120,69	–	2733	–	–	446	
28	67	1125-0210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,157	506789,81	424796,18	79566	66693	1235	20944	108551
						74127,39	72464,97	11638	11377	–	8041	
		Раздел 2 Дренажные колодцы										
37	118	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	17948		269220		269220	–	290758
						–		–		–	21538	
38	119	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	14956		897360		897360	–	969149
						–		–		–	71789	
39	120	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	14287		214305		214305	–	231449
						–		–		–	17144	
40	121	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	2583		38745		38745	–	41845
						–		–		–	3100	
		Раздел 3 Неподвижные опоры										
43	124	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,42	2970,14	864,71	13128	3822	6410	4067	18571
						655,2	334,16	2896	1477	–	1376	
44	125	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,84	20507,07	1051,63	37733	1935	33895	2064	42981
						1034,24	198,37	1903	365	–	3184	
45	126	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	5,07	27698,03	608,88	140429	3087	96627	48673	204230
						8030,57	105,13	40715	533	–	15128	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	127	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26197	191399		50141		50141	–	54152
						–		–		–	4011	
47	128	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19343	211555		40921		40921	–	44195
						–		–		–	3274	
48	129	2302-0201-5504	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	7817		78170		78170	–	84424
						–		–		–	6254	
49	130	2302-0201-5506	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	12190		24380		24380	–	26330
						–		–		–	1950	
50	131	2302-0201-5507	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18	15068		271224		271224	–	292922
						–		–		–	21698	
51	132	2302-0201-5509	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	24681		296172		296172	–	319866
						–		–		–	23694	
52	133	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	45,75	2092,98	40,37	95754	1847	70847	21702	126852
						504,04	6,01	23060	275	–	9396	
		Раздел 4 Камеры ТК										
		4.1 Тип 2										
53	134	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3,84	157,81	75	606	288	–	323	1003
						82,81	34,11	318	131	–	74	
54	135	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,4	2011,43	130,31	77239	5004	63610	9616	93803
						224,61	41,8	8625	1605	–	6948	
55	136	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	38,4	1294,56	2,63	49711	101	43854	6252	60440
						149,9	0,86	5756	33	–	4477	
56	137	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=-4,000;	м2 покрытия	-153,6	216,58	–	-33267	–	-29557	-4007	-40256

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						24,15	–	-3710	–	–	-2982	
57	138	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	69,2	634,06	25,53	43877	1767	22500	19189	68111
						283,38	11,62	19610	804	–	5045	
58	139	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,81	20195,06	1051,85	16358	852	14668	909	18648
						1034,57	198,77	838	161	–	1381	
59	140	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,2	1361,91	56,91	22063	922	8830	10402	35062
						759,94	42,65	12311	691	–	2597	
60	141	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,52	22021,83	1051,59	55495	2650	50239	2826	62987
						1034,13	198,41	2606	500	–	4666	
61	142	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3004	211555		63551		63551	–	68635
						–		–		–	5084	
79	160	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	19,32	1092,49	1092,49	21107	21107	–	9150	32678
						–	657,82	–	12709	–	2421	
		4.2 Тип 4										
80	161	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,44	157,66	75	1646	783	–	878	2726
						82,66	34,2	863	357	–	202	
81	162	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	104,31	2011,48	130,33	209817	13595	172794	26123	254815
						224,6	41,82	23428	4362	–	18875	
82	163	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	104,31	1294,57	2,64	135037	275	119126	16984	164183
						149,9	0,86	15636	90	–	12162	
83	164	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=-4,000;	м2 покрытия	-417,24	216,58	–	-90365	–	-80288	-10883	-109348

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						24,15	–	-10077	–	–	-8100	
84	165	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	175,68	634,05	25,54	111390	4487	57120	48715	172913
						283,37	11,62	49783	2041	–	12808	
85	166	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,43	20195,47	1051,85	49075	2556	44006	2725	55944
						1034,16	198,35	2513	482	–	4144	
86	167	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,6	1361,93	56,89	66190	2765	26492	31204	105186
						759,94	42,63	36933	2072	–	7792	
87	168	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	22022,08	1051,81	158559	7573	143540	8075	179965
						1034,17	198,33	7446	1428	–	13331	
88	169	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8811	211555		186401		186401	–	201313
						–		–		–	14912	
106	187	1107-0106-0401	Заполнение швов цементно-песчанным раствором (прим) НР = 118 %	м шва	106,2	562,92	131,61	59782	13977	20963	29314	96224
						233,92	–	24842	–	–	7128	
107	188	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	54,81	1092,52	1092,52	59881	59881	–	25959	92707
						–	657,8	–	36054	–	6867	
		4.3 Тип 5										
108	189	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,8	157,86	75	442	210	–	236	732
						82,86	34,29	232	96	–	54	
109	190	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	27,6	2011,45	130,33	55516	3597	45720	6911	67421
						224,6	41,78	6199	1153	–	4994	
110	191	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	27,6	1294,57	2,64	35730	73	31520	4494	43442
						149,89	0,87	4137	24	–	3218	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	192	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=-4,000;	м2 покрытия	-110,4	216,58	–	-23910	–	-21244	-2879	-28932
						24,15	–	-2666	–	–	-2143	
112	193	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,2	634,06	25,54	35000	1410	17948	15306	54330
						283,37	11,61	15642	641	–	4024	
113	194	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,68	20194,12	1051,47	13732	715	12314	763	15655
						1033,82	198,53	703	135	–	1160	
114	195	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,6	1361,92	56,85	19884	830	7959	9374	31599
						759,93	42,67	11095	623	–	2341	
115	196	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,92	22021,88	1052,08	42282	2020	38277	2153	47990
						1033,85	198,44	1985	381	–	3555	
116	197	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,228	211555		48235		48235	–	52094
						–		–		–	3859	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**27874645**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**24718518**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1557624**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**397390**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**18814572**		
			- Перевозка грузов	тенге				**215848**				
			- Накладные расходы	тенге							**1308603**	
			- Сметная прибыль	тенге							**1847524**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**27 874 645**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24 718 518**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1 557 624**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**397 390**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18 814 572**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**215 848**				
			- Оборудование	Тенге						**2 933 067**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1 308 603**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1 847 524**	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%, К=0,8	Тенге			**259 392**					
			ИТОГО с временными:	Тенге			**28 134 037**					

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,268 %	Тенге			571 558					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.:	Тенге			28 705 595					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				515 451					
			ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2019 года:	Тенге			29 221 046					
			ИТОГО в прогнозном уровне цен на 2019 года, Кинф=1,05:	Тенге			306 821					
			ИТОГО ПО АКТУ:				29 527 867					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=374884327,44/416538142:				26 575 080					
			НДС (12%):	Тенге			3 189 010					
			ИТОГО С НДС (12%):	Тенге			29 764 090					

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель Шидловский Ю.П.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"

Феоктистов Ю.Г.

Авторский надзор: