Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района" Актюбинская обл., Иргизский р-н., с. Иргиз, Алтынсарина 12** | **100140016238**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** | **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №48 от 30.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000073	25.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области			Одна услуга	1	27 142 858,00	27 142 858,00
				Итого	1	x	27 142 858,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Ш. Гурмеев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			48	30.04.2020				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**114 732 084,15**							
В том числе за отчетный месяц		**27 142 858**		**24 234 694,64**			**2 908 163,36**	**27 142 858**
АКТ1 Насосная 1 го подъема		**459 084**		**409 896,43**			**49 187,57**	**459 084**
АКТ 2 ТХ насосной		**3 561 584**		**3 179 985,71**			**381 598,29**	**3 561 584**
АКТ3 Насосная 2го подъема		**2 733 888**		**2 440 971,43**			**292 916,57**	**2 733 888**
АКТ4 ТХ насосной 2 го подъема		**4 769 398**		**4 258 391,07**			**511 006,93**	**4 769 398**
АКТ5 Резервуары на 15 м3		**9 638 360**		**8 605 678,57**			**1 032 681,43**	**9 638 360**
АКТ6 Наруж. сети электроснаб.		**4 385 393**		**3 915 529,46**			**469 863,54**	**4 385 393**
АКТ 7 Благоустройство		**1 595 151**		**1 424 241,97**			**170 909,03**	**1 595 151**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ Туртаев И.Б.

ТЕХНАДЗОР

Эксперт(ы) ТОО "Нисан - Актобе"

_____ Кыдыралин Г.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 1

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-2-2 Технологическое оборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С123-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	66606		266424		266424	21314	287738	Казахстан
2	2	С123-040102-1403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	65880		65880		65880	5270	71150	Казахстан
3	3	С123-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	746		1492		1492	119	1611	Казахстан
4	4	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1625		3250		3250	260	3510	Казахстан
5	5	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	1055		7385		7385	591	7976	Казахстан
6	6	С123-020103-2707	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1837		3674		3674	294	3968	Казахстан
7	7	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	18	2068		37224		37224	2978	40202	Казахстан
			ИТОГО:					385329	0	385329	30826	416155	
			В том числе :					0	0				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		8323				424478	
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**14008**					
			Итого с зимними удорожаниями									**438486**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**8770**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**447256**	
			Перевод на цены 2020 г			**1,0183**						**455440**	
			Коэффициент к договорной цене			**0,9**						**409896,43**	
			НДС			**12 %**		**49187,57**					
			Итого с НДС									**459084**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема (3шт)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 2

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Технологическое оборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Прайс-лист	**Скважинные насосы (1раб+1рез) производительностью 1,0м3/час H=15m с ШУ с автоматизацией, электроснабжением и узлом управления (шкаф управления, подводный кабель, электроды для защиты от сухого хода, стальной трос, кабель для электрода, тросовые зажимы)**	комплект	1	2310191,07		2310191		2310191		2310191	
			Отпускная цена			2310191		2310191					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		27722				27722	
			Сметная стоимость оборудования					*2337913*					
2	2	С123-030301-0414	**Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 80, Qnom 40 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus**	шт.	3	125618		376854		376854	30148	407002	
3	3	С123-041007-0601	**Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	112399		337197		337197	26976	364173	Казахстан
4	4	С123-040103-0302	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	6	10880		65280		65280	5222	70502	Казахстан
5	5	С123-041001-5001	**Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°C, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91**	шт.	3	15944		47832		47832	3827	51659	Казахстан
6	6	С123-040901-0201	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	9088		27264		27264	2181	29445	Казахстан
7	7	С123-040702-0603	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	6830		20490		20490	1639	22129	Казахстан
8	8	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	471		2826		2826	226	3052	Казахстан
9	9	С123-020101-0607	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	6	727		4362		4362	349	4711	Казахстан
10	10	С123-020101-1007	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	6	364		2184		2184	175	2359	Казахстан
11	11	С123-020103-0204	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**		6	592		3552		3552		3836	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1137		6822		6822	284	7368	Казахстан
13	13	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	15	1369		20535		20535	546	22178	Казахстан
14	14	С123-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	60	959		57540		57540	1643	62143	Казахстан
15	15	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	815		2445		2445	4603	2641	Казахстан
			ИТОГО:					3313096	0	975183	196	3391111	
			В том числе :					0	0	2310191	78015		
			Стоимость оборудования, всего							2337913			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2 %		21064					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			3,3 %		35451				3412175	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		22194				3447626	
			Перевод на цены 2020 г										
			Коэффициент к договорной цене			1,0183						3469820	
			НДС			0,9						3533318	
			Итого с НДС			12 %		381598,29				3179985,71	
												3561584	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 3

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-2-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	548,5932	158,66 7,96	150,7 35,3	87040 4368	82672 19367	0	17089 8330	112459	
2	2	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,9668	1513,5 1513,5	0 0	25679 25679	0 0	0	18489 3533	47702	
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	371,898	29,32 0	29,32 10,31	10904 0	10904 3834	0	2761 1093	14757	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	371,898	152,14 79,06	73,08 32,76	56579 29401	27178 12183	0	29941 6922	93441	
5	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	371,898	85,69 8,93	68,16 15,23	31869 3321	25349 5662	3198	6468 3067	41404	
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	41,322	738,09 738,09	0 0	30499 30499	0 0	0	21960 4197	56656	
7	7	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	108	158,66 7,96	150,7 35,3	17135 860	16275 3813	0	3364 1640	22140	
8	8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	108	29,32 0	29,32 10,31	3166 0	3166 1113	0	802 317	4286	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	108	152,14 79,06	73,08 32,76	16431 8538	7893 3538	0	8695 2010	27136	
10	10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	108	85,69 8,93	68,16 15,23	9255 964	7361 1644	929	1878 891	12024	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									432005	
			Раздел: 2. Фундаменты										
11	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,79	15655,14 1179,9	1079,64 226,26	43678 3292	3012 631	37374	3570 3780	51028	
12	12	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	40,72	23471,48 3003,3	1319,48 284,26	955759 122294	53729 11575	779735	121821 86206	1163786	
13	13	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,28091	14213,92	1352,96	18207	1733	40	15607	36519	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**83418**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2611224**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**52224**				**2663449**	
			Перевод на цены 2020 г									**2712190**	
			Коэффициент к договорной цене			**1,0183**						**2440971,43**	
			НДС			**0,9**							
			Итого с НДС			**12 %**		**292916,57**				**2733888**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-2-2 Технологическое оборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Прайс-лист	**Насосная установка хоз-питьевого назначения Wilo TESCO SiBoost Smart 2 Helix VE1004**	комплект	1	3054364,29		3054364		3054364		3054364	
			Отпускная цена			3054364		3054364					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		36652				36652	
			Сметная стоимость оборудования					*3091017*					
2	2	Прайс-лист	**Ультрафиолетовая установка для обеззараживания воды УУФОВ-10**	шт	2	511500		1023000		1023000		1023000	
			Отпускная цена			511500		1023000					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		12276				12276	
			Сметная стоимость оборудования					*1035276*					
3	3	С123-040102-1404	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	66606		266424		266424	21314	287738	Казахстан
4	4	С123-040102-1403	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	65880		65880		65880	5270	71150	Казахстан
5	5	С123-020101-1024	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	746		1492		1492	119	1611	Казахстан
6	6	С123-020101-0615	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	1625		3250		3250	260	3510	Казахстан
7	7	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	1055		7385		7385	591	7976	Казахстан
8	8	С123-020103-2707	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12836-67**	шт.	2	1837		3674		3674	294	3968	Казахстан
9	9	С123-020103-0209	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	18	2068		37224		37224	2978	40202	Казахстан
10	10	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 6,5 м3/ч, напор 3,5 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**		1	72967		72967				72967	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						72967			
			Отпускная цена			72967		72967					
			Сметная стоимость оборудования					*72967*					
			ИТОГО:					4584589	0	385329			4615414
								0	0	4150331	30826		
			В том числе :							4199260			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2 %		8323					4623737
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		14008					4637745
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8770					4646515
			Итого с непредвиденными работами и затратами										4731546
			Перевод на цены 2020 г			1,0183							4258391,07
			Коэффициент к договорной цене			0,9							
			НДС			12 %		511006,93					4769398
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар 15м3(6шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 5

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-3 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		1140,223402	200,33	190,28	228416	216956	0	44846	295123	
				м3 грунта		10,05	44,58	11460	50825		21861		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		35,2646412	1864,63	0	65756	0	0	47344	122148	
				м3 грунта		1864,63	0	65756	0		9048		
3	3	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		193,98	343,51	331,24	66634	64254	22	13675	86734	
				м3 грунта		12,15	85,76	2357	16636		6425		
4	4	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км		349,164	150		52375			4190	56565	
				т									
5	5	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		193,98	448,56	446,79	87012	86669	67	19123	114625	
				м3 грунтовой подушки		1,42	135,5	276	26283		8491		
6	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1095,574435	29,32	29,32	32121	32121	0	8132	43474	
				м3 грунта		0	10,31	0	11295		3220		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1095,574435	152,14	73,08	166676	80065	0	88202	275269	
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	86612	35891		20390		
8	8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1095,574435	85,69	68,16	93882	74676	9422	19055	121971	
				м3 уплотненного грунта		8,93	15,23	9784	16681		9035		
9	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		273,8936088	738,09	0	202158	0	0	145554	375529	
				м3 грунта		738,09	0	202158	0		27817		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1491438	
			Раздел: 2. Стены и днища										
10	10	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		71,415	4322,4	284,87	308684	20344	251715	40833	377479	
				м2 покрытия		512,85	95,42	36625	6815		27961		
11	11	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		67,2	30395,39	3069,4	2042571	206264	1307403	544564	2794106	
				м3		7870,59	1034,51	528904	69519		206971		
12	12	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		2,13264	241039		514049		514049		555173	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45888	306480		140638		140638	41124	151889	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29112	222453		64761		64761	11251	69941	
15	15	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	316,875	2321,5	63,02	735624	19971	440847	5181	1045239	
16	16	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	316,875	867,24 381,97	48,7 0,79	274807 121036	15431 250	6498	232190 77425 104110	243158	
17	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	253,5	360,67 853,43	0,37 19,95	114288 216345	119 5057	145240	18012 62014	300628	
18	18	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,72	260,55 14796,49	2,5 3466,67	66049 10653	633 2496	1203	22269 9124	21360	
19	19	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	12	9659,36 4797	1080,23	6955 57564	778	57564	1582 4605	62169	
20	20	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	5281		31686		31686	2535	34221	
21	21	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19979		119874		119874	9590	129464	
22	22	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,027	489989,9 369630	107332,48 38797,18	13230 9980	2898 1048	352	10917 1932	26079	
23	23	С123-010201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27	1793		48411		48411	3873	52284	
24	24	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,35232	70587,58 34940,1	25518,66 7857,77	24869 12310	8991 2768	3569	10404 2822	38095	
25	25	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,35232	544426		191812		191812	15345	207157	
26	26	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	15,84	36188,91 8583,9	1797,65 394,03	573232 135969	28475 6241	408789	129411 56212	758855	
27	27	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48528	241039		116971		116971	9358	126329	
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12744	222453		28349		28349	2268	30617	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04704	217344		10224		10224	818	11042	
30	30	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	63,375	331,93 75,37	12,36 2,89	21036 4776	783 183	15476	4563 2048	27647	
31	31	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	12,675	10777,6 2368,54	1687,28 424,32	136606 30021	21386 5378	85199	32568 13534	182708	
			Итого по разделу: 2. Стены и днища									7245640	
			ИТОГО:					6523255	871656	4000141	1566629	8737078	
			В том числе :					1599087	266524		647193		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения	2 %				174742					
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	3,3 %				294090				8911820	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**9205910**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**184118**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9390028**	
			Перевод на цены 2020 г			**1,0183**						**9561865**	
			Коэффициент к договорной цене			**0,9**						**8605678,57**	
			НДС			**12 %**		**1032681,43**					
			Итого с НДС									**9638360**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 6

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **4-1 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1	5465,95 815,15	1677,8 693,44	547 82	168 69	297	140 55	742	
2	2	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,64	23812,48 4608,45	1708,87 364,52	15240 2949	1094 233	11197	2896 1451	19587	
3	3	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11166,36 3258	6438,36 3136,28	11166 3258	6438 3136	1470	5115 1303	17584	
4	4	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	80,99	853,43 260,55	19,95 2,5	69120 21102	1616 202	46402	19813 7115	96047	
5	5	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	35214,66 15403,3	8873,59 3029,25	35215 15403	8874 3029	10938	14746 3997	53958	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									187918	
			Раздел: 2. Сети 10кВ										
6	6	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071,16 6494,28	6897,6 3352	14071 6494	6898 3352	679	7877 1756	23704	
7	7	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071,16 6494,28	6897,6 3352	14071 6494	6898 3352	679	7877 1756	23704	
8	8	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3480,51 2496	675,42 223,66	3481 2496	675 224	309	1958 435	5874	
9	9	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	136	6986,56 3323,16	2984,12 1449,56	950172 451950	405840 197140	92382	519272 117556	1587000	
10	10	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	14071,16 6494,28	6897,6 3352	84427 38966	41386 20112	4076	47262 10535	142224	
11	11	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	21556,6 9774	11103,32 5397,08	64670 29322	33310 16191	2038	36411 8086	109167	
12	12	Е11-330206-0104	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1640,93 1456,69	184,24 87,36	1641 1457	184 87	0	1235 230	3106	
13	13	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071,16 6494,28	6897,6 3352	14071 6494	6898 3352	679	7877 1756	23704	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	147	1323,34 846,3	114,98 24,25	194531 124406	16903 3564	53222	92139 22934	309603	
15	15	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,96	221633		434401		434401	34752	469153	Казахстан
16	16	Е11-330204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	1,9466667	99284,7 86130	9554,16 4530,24	193274 167666	18599 8819	7009	141188 26757	361219	
			Итого по разделу: 2. Сети 10кВ									3058458	
			Раздел: 3. Наружное электроосвещение (общ. 16шт)										
17	17	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56	1748		97888		97888	7831	105719	Казахстан
18	18	С123-010201-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49	3884		190316		190316	15225	205541	Казахстан
19	19	С123-010201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63	6084		383292		383292	30663	413955	Казахстан
20	20	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	821		3448		3448	276	3724	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Наружное электроосвещение (общ. 16шт)									728939	
			ИТОГО:					2775042 878539	555777 262862	1340722	905806 294469	3975315	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		79506				4054821	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		133809				4188630	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		83773				4272403	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4350588	
			Перевод на цены 2020 г			1,0183						3915529,46	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						4385393	
			НДС			12 %		469863,54					
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 7

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ограждения по серии 3.017-1										
1	1	С121-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	33,6825	39750		1338878		1338878	107110	1445988	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Ограждения по серии 3.017-1									1445988	
			ИТОГО:					1338878	0	1338878		1445988	
								0	0		107110		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		28920					
			Итого с временными									1474908	
			Зимние удорожания			3,3 %		48672					
			Итого с зимними удорожаниями									1523579	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30472					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1554051	
			Перевод на цены 2020 г			1,0183						1582490	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						1424241,97	
			НДС			12 %		170909,03					
			Итого с НДС									1595151	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)