Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района** — **100140016238**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №48 от 30.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления
0000000106	21.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области			Одна услуга	1	46 924 147,82	46 924 147,82
				Итого	1	x	46 924 147,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Н. Турпаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			48	30.04.2020				
	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**161 656 231,97**							
В том числе за отчетный месяц		**46 924 147,82**		**41 896 560,55**			**5 027 587,27**	**46 924 147,82**
АКТ1 Насосная 1 го п. скважины		2 804 012		2 503 582,14			300 429,86	2 804 012
АКТ 2 ТХ насосной		256 191		228 741,96			27 449,04	256 191
АКТ3 Насосная 1го п вентиляция		147 870		132 026,79			15 843,21	147 870
АКТ4 Насоная 1 п колодец		1 559 209		1 392 150,89			167 058,11	1 559 209
АКТ5 Насосная 1 п электрооб		183 655		163 977,68			19 677,32	183 655
АКТ6 Насосная 2 п общестроител.		5 805 374		5 183 369,64			622 004,36	5 805 374
АКТ 7 Насосная 2 п ТХ		707 213		631 440,18			75 772,82	707 213
АКТ8 Насосная 2 го подъема вент.		155 711		139 027,68			16 683,32	155 711
АКТ9 Насосная 2 го п электрооб		885 413		790 547,32			94 865,68	885 413
АКТ10 насосная 2 п автоматика		130 133		116 190,18			13 942,82	130 133
АКТ11 Внутриплощ. Сети водопр.		4 054 876		3 620 425,00			434 451,00	4 054 876
АКТ12 Внутрипосел. Водопровод		2 701 580		2 412 125,00			289 455,00	2 701 580
АКТ 13 Уборная на 1 очко		851 393		760 172,32			91 220,68	851 393
АКТ14 КПП Общестроительные		1 885 855		1 683 799,11			202 055,89	1 885 855
АКТ 15 КПП ВК		30 310		27 062,50			3 247,50	30 310
АКТ16 КПП ОВ		30 468		27 203,57			3 264,43	30 468
АКТ17 КПП Электрооборудование		179 469		160 240,18			19 228,82	179 469
АКТ18 КПП Пожарная сигнализ		149 095		133 120,54			15 974,46	149 095
АКТ19 КПП видеонаблюдение		831 195		742 138,39			89 056,61	831 195
АКТ20 Наруж. сети электроснаб.		6 940 636		6 196 996,43			743 639,57	6 940 636
АКТ 21 Наружные сети связи		1 069 234		954 673,21			114 560,79	1 069 234
АКТ 22 Благоустройство		15 565 255,82		13 897 549,84			1 667 705,98	15 565 255,82

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ Туртаев И.Б.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

ТЕХНАДЗОР

Эксперт(ы) ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема (3шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Бурение скважины** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С341-020103-1120	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км/30км в расценке/	т	61,35	1716	-	105277			8422	113699	
2	2	Е11-040101-2402 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 20 м. Бурение шнековое станками типа ЛБУ-50. Грунты 2 группы	м бурения	7,2	2208,04 786,24	1289,59 561,84	15898 5661	9285 4045	952	8250 1932	26080	
3	3	Е11-040101-2403 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 20 м. Бурение шнековое станками типа ЛБУ-50. Грунты 3 группы	м бурения	31,8	2741,26 983,42	1625,63 708,05	87172 31273	51695 22516	4204	45720 10631	143524	
4	4	Е11-040101-2404 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 20 м. Бурение шнековое станками типа ЛБУ-50. Грунты 5 группы	м бурения	21	3436,83 1240,51	2064,12 898,83	72174 26051	43346 18875	2776	38187 8829	119190	
5	5	Е11-040201-0101	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	60	1021,59 511,68	498,15 125,88	61295 30701	29889 7553	706	32516 7505	101316	
6	6	С123-010201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	61,5	6084		374166		374166	29933	404099	
7	7	Е11-040401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	9	1078,37 350,61	694,95 177,59	9705 3155	6255 1598	295	4041 1100	14846	
8	8	С124-030101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	3	39812		119436		119436	9555	128991	
9	9	С123-010201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	6084		54756		54756	4380	59136	
10	10	Е11-040301-0301	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	60	10974,65 3881,28	7093,37 1745,27	658479 232877	425602 104716	0	286954 75635	1021068	
11	11	С121-130101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	6	24227		145362		145362	11629	156991	
12	12	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	24	3910,16 922,93	66,8 22,62	93844 22150	1603 543	70090	22239 9287	125370	
13	13	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25мм (3/4 дюйма). Прокладка	м трубопровода	21	1250,85 370,66	17,65 6,61	26268 7784	371 139	18114	7764 2723	36755	
			ИТОГО:					1823832	568045	790857	445671	2451065	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								359652	159985		181561		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения		2 %			49021					
			Итого с временными									2500086	
			Зимние удорожания		3,3 %			82503					
			Итого с зимними удорожаниями									2582589	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			51652					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2634241	
			Перевод на цены 2020 г		1,056							2781758	
			Коэффициент к договорной цене		0,9							2503582,14	
			НДС		12 %			300429,86					
			Итого с НДС									2804012	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема (3шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 2

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Технологическое оборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-070401-0101	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**		2	34916,53	920,09	69833	1840	2707	39935	118550	
				шт.		32643	90,93	65286	182		8781		
2	2	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		3	2491,16	0	7473	0	6592	864	9005	
				комплект		293,9	0	882	0		667		
3	3	Е11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка		3	6699,61	149,44	20099	448	13557	6045	28235	
				, счетчик (водомер)		2031,12	24,96	6093	75		2091		
4	4	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка		3	2289,31	289,41	6868	868	227	6029	13929	
				шт.		1924,12	126,71	5772	380		1032		
5	5	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		3	1172,69	26,32	3518	79	519	2928	6961	
				задвижка или клапан		973,28	12,48	2920	37		516		
6	6	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,009	986397,27	501131,66	8878	4510	168	5406	15426	
				т фасонных частей		466548,4	140161,24	4199	1261		1143		
7	7	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		27	530,24	31,68	14316	855	570	12762	29245	
				фланец		477,44	0	12891	0		2166		
			ИТОГО:					130985	8600	24340	73969	221351	
								98043	1935		16396		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		4427					
			Итого с временными									225778	
			Зимние удорожания			3,3 %		7451					
			Итого с зимними удорожаниями									233229	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4665					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									240679	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						254157	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						228741,96	
			НДС			12 %		27449,04					
			Итого с НДС									256191	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отес Актобе"
Директор Сулейменова Г.Т.
Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Руководитель Утегаев И.Б.
Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нисан - Актобе"
Кыдыралин Г.
Подпись, место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "МОК-Проект"
Саулембаев К.
Подпись, место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема (3шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-3 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-200801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка		3	3158,51	64,37	9476	193	559	8587	19508	
				дефлектор		2907,71	13,1	8723	39		1445		
2	2	C123-050301-2210	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм		3	11144		33432		33432		36107	
				шт.							2675		
3	3	E11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		3	1646,68	42,66	4940	128	1049	3726	9360	
				заслонка		1254,35	13,1	3763	39		693		
4	4	C123-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм		3	4320		12960		12960		13997	
				шт.							1037		
5	5	E11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		2,1	4915,48	51,51	10323	108	6527	3655	15096	
				м2 поверхности воздуховодов		1756,06	19,96	3688	42		1118		
6	6	E11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,006	670764,46	82861,6	4025	497	947	2684	7245	
				км трубопровода		430125	21686,56	2581	130		537		
7	7	C123-011201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009		6,048	2811		17001		17001		18361	
				м							1360		
8	8	E11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		3	1704,07	31,32	5112	94	1220	3761	9583	
				решетка		1266,18	13,1	3799	39		710		
			ИТОГО:					97269	1020	73695	22413	129257	
								22554	289		9575		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		2585					
			Итого с временными									131842	
			Зимние удорожания			3,3 %		4351					
			Итого с зимними удорожаниями									136193	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2724					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									138917	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						146696	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						132026,79	
			НДС			12 %		15843,21					
			Итого с НДС									147870	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Турлаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МНК-Проект"

Сулейменова Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема (3шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 4

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-4 Колодец работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ж/б колодец										
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	19409,76 1179,9	1079,64 226,26	34938 2124	1943 407	30870	2303 2979	40220	
2	2	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	4,83	8035,7 3438,71	4262,3 1530,15	38812 16609	20587 7391	1617	28320 5371	72502	
3	3	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	23115		138690		138690	11095	149785	
4	4	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20396		61188		61188	4895	66083	
5	5	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5281		31686		31686	2535	34221	
6	6	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	489989,9 369630	107332,48 38797,18	294 222	64 23	8	243 43	580	
7	7	С123-010201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	2383		1430		1430	114	1544	
8	8	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0009	1207572,66 603729	536485,67 169934,51	1087 543	483 153	61	689 142	1918	
9	9	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	12125		10913		10913	873	11786	
10	10	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	3	1685,93 1395,15	184,24 87,36	5058 4185	553 262	320	4403 757	10218	
11	11	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18079		54237		54237	4339	58576	
12	12	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,905262	3618,56 194,32	121,23 50,44	3276 176	110 46	2990	199 278	3753	
13	13	Е11-061301-0309 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	12	26118,14 2967,8	536,23 199,66	313418 35614	6435 2396	271369	34589 27841	375847	
14	14	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,3982	646,5 323,25	27,62 13,27	7369 3684	315 151	3370	3606 878	11852	
15	15	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,3982	658,47 356,24	43,6 5	7505 4060	497 57	2948	3870 910	12286	
16	16	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	11,3982	490,39 240,42	45,06 5,58	5590 2740	514 64	2336	2636 658	8883	
17	17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,3982	646,5 323,25	27,62 13,27	7369 3684	315 151	3370	3606 878	11852	
18	18	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,3982	81,84 4	4,69 2,19	-933 -46	-53 -25	-834	-66 -80	-1079	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		66,3168	853,43	19,95	56597	1323	37995	16223	78646	
				м2 поверхности		260,55	2,5	17279	166		5826		
20	20	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		2,4	36944,07	1797,65	88666	4314	63750	19608	116935	
				м3		8583,9	394,03	20601	946		8662		
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2907	217344		63182		63182		68236	
				т							5055		
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04275	222453		9510		9510		10271	
				т							761		
23	23	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство		0,69	24414,28	1708,87	16846	1179	12487	3123	21566	
				м3		4608,45	364,52	3180	252		1597		
24	24	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,294	25457,8	12235,04	7485	3597	1939	2011	10255	
				т конструкций		6626,76	3284,85	1948	966		760		
25	25	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,294	463203		136182		136182		147076	
				т							10895		
26	26	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		8,526	857,39	1	7310	8	1210	4877	13162	
				м2 окрашиваемой поверхности		714,48	0,48	6092	4		975		
27	27	Е11-120101-0701 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		12	1551,43	76,78	18617	921	12277	5242	25768	
				м2 кровли		451,56	23,23	5419	279		1909		
28	28	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0075	25443		191		191		206	
				м3							15		
			Итого по разделу: 1. Ж/б колодец									1362947	
			ИТОГО:					1126512	43108	955292	135482	1362948	
								128114	13689		100961		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		27259					
			Итого с временными									1390207	
			Зимние удорожания			3,3 %		45877					
			Итого с зимними удорожаниями									1436084	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28722					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1464805	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						1546835	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						1392150,89	
			НДС			12 %		167058,11					
			Итого с НДС									1559209	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Турсын Н.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Сагимбаева К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема (3шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 5

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-5 Электрооборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		9	316,24	145,95	2846	1314	409	1088	4249	
		-		м кабеля		124,8	43,17	1123	389		315	-	
2	2	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		18	93,77	1,76	1688	32	350	948	2847	
				м		72,54	0,61	1306	11		211		
3	3	Ц13-080206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава		9	41,91	0,88	377	8	152	159	579	
				м		24,18	0,3	218	3		43		
4	4	С123-060201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78		0,018	164960		2969		2969		3207	
				км							238		
5	5	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		27	693,51	51,63	18725	1394	7864	6945	27724	
				м		350,61	6,67	9466	180		2054		
6	6	С123-061705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22		12	249		2988		2988		3227	
				м							239		
7	7	С123-061705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32		15	388		5820		5820		6286	
				м							466		
8	8	Ц13-080206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		9	1184,05	177,34	10656	1596	573	6482	18510	
				м		943,02	57,29	8487	516		1371		
9	9	С123-010103-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75		9	4179		37611		37611		40620	
				м							3009		
10	10	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		24	263,47	24,84	6323	596	1665	3040	10112	
				м		169,26	6,67	4062	160		749		
11	11	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,033	268795		8870		8870		9580	
				т							710		
12	12	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		3	4038,21	1360,31	12115	4081	252	6654	20271	
				шт.		2594	486,73	7782	1460		1502		
13	13	С123-070506-0101	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		3	4113		12339		12339		13326	
				шт.							987		
			ИТОГО:					123327	9021	81862	25316	160538	
								32444	2719		11894		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**3211**					
			Итого с временными									**163749**	
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**5404**					
			Итого с зимними удорожаниями									**169152**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3383**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**172536**	
			Перевод на цены 2020 г			**1,056**						**182198**	
			Коэффициент к договорной цене			**0,9**						**163977,68**	
			НДС			**12 %**		**19677,32**					
			Итого с НДС									**183655**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев А.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 6

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-2-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,02637	92264,5 85794,5	4552,69 1784,71	2433 2262	120 47	51	1594 322	4349	
2	2	C121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02637	463203		12215		12215	977	13192	
3	3	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,76473	857,39 714,48	1 0,48	656 546	1 0	109	437 87	1181	
4	4	E11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,451	23580,05 4042,44	979,81 339,59	81375 13950	3381 1172	64043	13761 7611	102747	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									121469	
			Раздел: 2. Стены										
5	5	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	35,80818	27169,32 4503,68	2375,6 499,2	972884 161269	85066 17875	726550	166604 91159	1230647	
6	6	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0743	371040,29 62378,4	2181,89 673,92	27568 4635	162 50	22771	4357 2554	34479	
7	7	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,2	2873,33 1015,74	13,72 3,37	32181 11376	154 38	20651	10501 3415	46097	
8	8	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00678	711326,22 57431,5	6450,96 1285,44	4823 389	44 9	4390	470 423	5716	
9	9	E11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,765	4084,3 1264,45	244,09 51,29	68473 21199	4092 860	43182	20514 7119	96107	
10	10	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,807	42102,05 13951,5	4271,29 842,46	33976 11259	3447 680	19271	10864 3587	48428	
11	11	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0526	209067		10997		10997	880	11877	
12	12	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03572	217344		7764		7764	621	8385	
13	13	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02895	222453		6440		6440	515	6955	
			Итого по разделу: 2. Стены									1488691	
			Раздел: 3. Перекрытия										
14	14	E11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		4	6251,45	1283,84	25006	5135	6794	16727	45072	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт. сборных конструкций		3269,14	274,81	13077	1099		3339		
15	15	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		0,46	31119,89	2602,3	14315	1197	9096	3881	19651	
				м3		8743,65	526,89	4022	242		1456		
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,037	217344		8042		8042		8685	
				т							643		
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00907	222453		2018		2018		2179	
				т							161		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									75587	
			Раздел: 4. Кровля Разрез 1-1, 2-2										
18	18	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		35,5	403,43	12,36	14322	439	11207	2556	18228	
				м2 изолируемой поверхности		75,37	2,89	2676	103		1350		
19	19	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		4,4375	10777,6	1687,28	47826	7487	29828	11402	63966	
				м3 утеплителя		2368,54	424,32	10510	1883		4738		
20	20	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		35,5	567,69	100,07	20153	3553	9061	7727	30111	
				м2 стяжки		212,38	24,21	7540	859		2230		
21	21	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		35,5	151,27	14,8	5370	525	4565	379	6209	
				м2 стяжки		7,87	3,74	279	133		460		
22	22	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,03905	14213,92	1352,96	555	53	1	476	1113	
				т		12829,6	559,84	501	22		82		
23	23	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,03905	306480		11968		11968		12925	
				т							957		
24	24	Е11-120101-0201 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство		35,5	3272,58	130,94	116176	4648	100240	10909	137253	
				м2 кровли		317,97	16,06	11288	570		10167		
25	25	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		2,2	567,69	100,07	1249	220	562	479	1866	
				м2 стяжки		212,38	24,21	467	53		138		
26	26	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		2,2	226,9	22,2	499	49	424	35	577	
				м2 стяжки		11,8	5,62	26	12		43		
27	27	Е11-120101-0201 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство		2,2	3272,58	130,94	7200	288	6212	676	8506	
				м2 кровли		317,97	16,06	700	35		630		
			Итого по разделу: 4. Кровля Разрез 1-1, 2-2									280754	
			Раздел: 5. Монорельс АС 7,13										
28	28	Е11-090301-0601 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м		20,63	3843,65	2502,45	79294	51626	2368	30854	118960	
				м рельса в одну нитку		1226,4	941,11	25301	19415		8812		
29	29	С121-060408-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"		0,538124	459190		247101		247101		266869	
				т							19768		
30	30	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		15,605596	146,36	3,28	2284	51	1470	532	3041	
				м2		48,86	0,5	763	8		225		
31	31	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		0,075	9186,29	3981,26	689	299	40	372	1146	
				м3		4677,05	771,37	351	58		85		
32	32	С121-020104-0107	Бетон мелкозернистый класса В20 ГОСТ 7473-2010		0,023	17259		397		397		429	
				м3							32		
33	33	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,052	15115		786		786		849	
				м3							63		
34	34	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0046	676923,27	1278,27	3114	6	2802	281	3666	
				т		66526	529,53	306	2		272		
35	35	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,14268	633337,27	1278,27	90365	182	86909	3047	100885	
				т		22940	529,53	3273	76		7473		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,84	27777,02	1888,11	23333	1586	16181	5375	31005	
				м3		6625,3	406,62	5565	342		2297		
37	37	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0122	217344		2652		2652		2864	
				т							212		
38	38	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0086	221633		1906		1906		2059	
				т							152		
39	39	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00036	499540		180		180		194	
				т							14		
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00208	222453		463		463		500	
				т							37		
41	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,01168	209067		2442		2442		2637	
				т							195		
42	42	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		0,12399	25457,8	12235,04	3157	1517	818	848	4325	
				т конструкций		6626,76	3284,85	822	407		320		
43	43	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014		0,0804	332698		26749		26749		28889	
				т							2140		
44	44	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,04359	463581		20207		20207		21824	
				т							1617		
45	45	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,59571	146,36	3,28	526	12	339	122	701	
				м2		48,86	0,5	176	2		52		
			Итого по разделу: 5. Монорельс АС 7,13									590843	
			Раздел: 6. Пол										
46	46	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		5,74	1695,04	18,89	9730	108	6940	2562	13275	
				м2 пола		467,12	7,74	2681	44		983		
47	47	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		5,74	5166,81	45,91	29657	264	25789	3506	35816	
				м2 покрытия		628,05	21,67	3605	124		2653		
48	48	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		6,14	386,16	2,11	2371	13	1867	467	3065	
				м плинтусов		79,94	1	491	6		227		
49	49	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		29,17	217,27	30,46	6338	888	3445	2185	9205	
				м2 площади уплотнения		68,71	10,98	2004	320		682		
50	50	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		2,3336	21037,42	7,2	49093	17	40885	7699	61336	
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	8191	0		4543		
51	51	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		29,17	3661,14	70,88	106796	2068	71149	32443	150377	
				м2 покрытия		1151,16	32,02	33579	934		11139		
52	52	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		30,63	550,28	1,58	16855	48	7923	8373	27246	
				м плинтусов		290,04	0,75	8884	23		2018		
			Итого по разделу: 6. Пол									300320	
			Раздел: 7. Проемы										
53	53	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		3,45	2469,6	49,07	8520	169	1338	4886	14479	
				м2		2032,56	19,99	7012	69		1072		
54	54	С121-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой		3,45	74703		257725		257725		278343	
				м2							20618		
55	55	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		1	1612		1612		1612		1741	
				шт.							129		
56	56	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		2,1	1637,67	74,4	3439	156	1059	2063	5942	
				м2		1059,18	32,24	2224	68		440		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,1	4293		9015		9015	721	9737	
58	58	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209		4209		4209	337	4546	
59	59	Е11-100106-0202 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	4,5	2655,5 1353,46	365,38 100,11	11950 6091	1644 450	4215	5887 1427	19264	
60	60	С121-090101-6902	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99	м2	4,5	30345		136553		136553	10924	147477	
			Итого по разделу: 7. Проемы									481529	
			Раздел: 8. Отделка										
61	61	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	110	3210,76 2284,09	24,2 6,06	353183 251250	2662 667	99271	201533 44377	599094	
62	62	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	7,7	22829		175783		175783	14063	189846	
63	63	С121-050308-0132	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	126,5	953		120555		120555	9644	130199	
64	64	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	110	51,95 44,09	0,57 0,25	5715 4850	62 27	802	3902 769	10386	
65	65	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	35,52	358,85 341,81	2,27 1,15	12746 12141	81 41	525	9745 1799	24291	
66	66	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	131,03	50,24 42,2	0,73 0,35	6583 5529	96 46	958	4460 883	11927	
67	67	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,67	2233,1 894,66	74,38 57,89	202475 81119	6744 5249	114612	69094 21726	293295	
68	68	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,42	658,47 356,24	43,6 5	70074 37911	4640 532	27523	36136 8497	114707	
69	69	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	106,42	490,39 240,42	45,06 5,58	52188 25586	4795 594	21806	24609 6144	82941	
			Итого по разделу: 8. Отделка									1456686	
			Раздел: 9. Лестница АС 11,12,19										
70	70	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,238342	73889,68 41931,2	23278,33 7788,44	17611 9994	5548 1856	2069	8177 2063	27851	
71	71	С121-060304-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,238342	466981		111301		111301	8904	120205	
72	72	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,136	25630,12 4608,45	1708,87 364,52	3486 627	232 50	2627	615 328	4429	
73	73	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,133668	70587,58 34940,1	25518,66 7857,77	9435 4670	3411 1050	1354	3947 1071	14453	
74	74	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,133668	544426		72772		72772	5822	78594	
75	75	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,03726	25457,8 6626,76	12235,04 3284,85	949 247	456 122	246	255 96	1300	
76	76	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2,7	2536		6847		6847		7395	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							548		
77	77	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		9,56	537		5134		5134		5544	
				кг							411		
78	78	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,40927	146,36	3,28	60	1	39	14	80	
				м2		48,86	0,5	20	0		6		
			Итого по разделу: 9. Лестница АС 11,12,19									259851	
			Раздел: 10. Крыльцо Кр-1 АС-5 прим.										
79	79	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,57	21762,41	979,81	12405	558	9542	2273	15852	
				м3		4042,44	339,59	2304	194		1174		
80	80	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0085008	14213,92	1352,96	121	12	0	104	242	
				т		12829,6	559,84	109	5		18		
81	81	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0085008	306480		2605		2605		2814	
				т							208		
			Итого по разделу: 10. Крыльцо Кр-1 АС-5 прим.									18908	
			ИТОГО:					3938018	210009	2902357	760715	5074638	
								825647	58523		375894		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		101493					
			Итого с временными									5176131	
			Зимние удорожания			3,3 %		170812					
			Итого с зимними удорожаниями									5346943	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		106939					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5453882	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						5759299	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						5183369,64	
			НДС			12 %		622004,36					
			Итого с НДС									5805374	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 7

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-2-2 Технологическое оборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования		2	34916,53	920,09	69833	1840	2707	39935	118550	
				шт.		32643	90,93	65286	182		8781		
2	2	Ц13-340106-0204	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования		2	7783,42	0	15567	0	83	9445	27013	
				комплект		7742	0	15484	0		2001		
3	3	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		17	3910,16	66,8	66473	1136	49647	15753	88804	
				м трубопровода		922,93	22,62	15690	385		6578		
4	4	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		4	1910,44	78,96	7642	316	1309	6105	14846	
				задвижка или клапан		1504,16	37,44	6017	150		1100		
5	5	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1172,69	26,32	1173	26	173	976	2320	
				задвижка или клапан		973,28	12,48	973	12		172		
6	6	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0242	986397,27	501131,66	23871	12127	453	14536	41479	
				т фасонных частей		466548,4	140161,24	11290	3392		3073		
7	7	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		18	780,3	47,52	14045	855	836	12230	28378	
				фланец		686,32	0	12354	0		2102		
8	8	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		8	857,39	1	6859	8	1135	4576	12350	
				м2 окрашиваемой поверхности		714,48	0,48	5716	4		915		
9	9	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования		1	34916,53	920,09	34917	920	1353	19968	59275	
				шт.		32643	90,93	32643	91		4391		
10	10	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		17	84,01	1,13	1428	19	63	1319	2967	
				м трубопровода		79,16	0	1346	0		220		
11	11	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,017	61779,21	0	1050	0	135	906	2112	
				км трубопровода		53817,5	0	915	0		156		
12	12	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		6	23294,47	1133,41	139767	6800	102243	29322	182616	
				м3		5120,5	249,81	30723	1499		13527		
13	13	Ц13-030110-0102	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования		1	9111,02	1983,02	9111	1983	0	4777	14999	
				шт.		7128	703,36	7128	703		1111		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	5110-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м**	**шт.**	1	24166		24166		24166		24166	
			Отпускная цена			24166		24166					
			Сметная стоимость оборудования					*24166*					
			ИТОГО:					415902	26031	160137	159848	619875	
								205565	6418	24166	44127		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							24166			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		11914					
			Итого с временными									631789	
			Зимние удорожания			3,3 %		20052					
			Итого с зимними удорожаниями									651841	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12553					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									664394	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						701600	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						631440,18	
			НДС			12 %		75772,82					
			Итого с НДС									707213	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Турдаев Б.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 8

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-2-3 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вентиляция ВЕ-1										
1	1	Е11-200801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка		1	3158,51	64,37	3159	64	186	2862	6503	
				дефлектор		2907,71	13,1	2908	13		482		
2	2	С123-050301-2206	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм		1	7815		7815		7815		8440	
				шт.							625		
3	3	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		1,7	4915,48	51,51	8356	88	5283	2959	12220	
				м2 поверхности воздуховодов		1756,06	19,96	2985	34		905		
4	4	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80		0,035	1031		36		36		39	
				м2							3		
5	5	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		1	1646,68	42,66	1647	43	350	1242	3120	
				заслонка		1254,35	13,1	1254	13		231		
6	6	С123-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм		1	4320		4320		4320		4666	
				шт.							346		
			Итого по разделу: 1. Вентиляция ВЕ-1									34988	
			Раздел: 2. Вентиляция ВЕ-2										
7	7	Е11-200801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка		1	3158,51	64,37	3159	64	186	2862	6503	
				дефлектор		2907,71	13,1	2908	13		482		
8	8	С123-050301-2206	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм		1	7815		7815		7815		8440	
				шт.							625		
9	9	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		5,2	4915,48	51,51	25561	268	16161	9051	37380	
				м2 поверхности воздуховодов		1756,06	19,96	9132	104		2769		
10	10	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80		0,035	1031		36		36		39	
				м2							3		
11	11	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		1	1646,68	42,66	1647	43	350	1242	3120	
				заслонка		1254,35	13,1	1254	13		231		
12	12	С123-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм		1	4320		4320		4320		4666	
				шт.							346		
			Итого по разделу: 2. Вентиляция ВЕ-2									60148	
			Раздел: 3. Отопление										
13	13	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка		4	8461,25	72,62	33845	290	29515	4094	40975	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				квт		1009,9	34,59	4040	138		3035		
			Итого по разделу: 3. Отопление									40975	
			ИТОГО:					101716	860	76373	24312	136111	
								24481	328		10083		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		2722					
			Итого с временными									138833	
			Зимние удорожания			3,3 %		4581					
			Итого с зимними удорожаниями									143415	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2868					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									146283	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						154475	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						139027,68	
			НДС			12 %		16683,32					
			Итого с НДС									155711	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев Т.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев Я.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 9

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-2-4 Электрооборудование и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Электрооборудование										
1	1	Ц13-080303-0502 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	5005,1	111,25	5005	111	2398	1819	7370	
				шт.		2496	30,31	2496	30		546		
2	2	С123-070206-0103	**Переключатели кулачковые модели ПКП32-11 /О, положений "0-1", 40 А, 1Р/400 В, типа ИЭК**		1	3359		3359		3359		3628	
				шт.							269		
3	3	Ц13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		1	4038,21	1360,31	4038	1360	84	2218	6757	
				шт.		2594	486,73	2594	487		501		
4	4	С123-070201-0103	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	16101		16101		16101		17389	
				шт.							1288		
5	5	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		3	4377,13	116,25	13131	349	5409	5375	19987	
				шт.		2458	30,31	7374	91		1480		
6	6	С123-070204-0941	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	9149		9149		9149		9881	
				шт.							732		
7	7	С123-070204-0646	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1602		1602		1602		1730	
				шт.							128		
8	8	С123-070204-0645	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1602		1602		1602		1730	
				шт.							128		
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		10	2304,4	23,4	23044	234	10520	8849	34444	
				шт.		1229	0	12290	0		2551		
10	10	С123-070204-1606	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	3180		3180		3180		3434	
				шт.							254		
11	11	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		5	492		2460		2460		2657	
				шт.							197		
12	12	С123-070204-0611	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		2	517		1034		1034		1117	
				шт.							83		
13	13	С123-070204-0643	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		2	1550		3100		3100		3348	
				шт.							248		
14	14	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	12114,25	1014,02	12114	1014	8506	2086	15336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2594	303,1	2594	303		1136		
15	15	5108-0401-0241 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012**		1	84354		84354				84354	
				шт.						84354			
			Отпускная цена			84354		84354					
			Сметная стоимость оборудования					*84354*					
16	16	Ц13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**		1	1395,59	0	1396	0	60	1002	2589	
				шт.		1335,91	0	1336	0		192		
17	17	С123-051501-1401	**Датчик температуры накладной модели 5267, типа Samson**		1	12890		12890		12890		13921	
				шт.							1031		
18	18	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		184	316,24	145,95	58189	26855	8371	22253	86877	
				м кабеля		124,8	43,17	22963	7943		6435		
19	19	Ц13-080201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**		20	683,86	349,75	13677	6995	3687	3782	18856	
				м кабеля		149,76	112,87	2995	2257		1397		
20	20	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,05	171879		8594		8594		9281	
				км							688		
21	21	С123-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,06	269000		16140		16140		17431	
				км							1291		
22	22	С123-060144-0902	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,03	446071		13382		13382		14453	
				км							1071		
23	23	С123-060144-0904	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,01	995817		9958		9958		10755	
				км							797		
24	24	С123-060144-0906	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,003	2696878		8091		8091		8738	
				км							647		
25	25	С123-060201-0103	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**		0,001	226796		227		227		245	
				км							18		
26	26	С123-060201-0104	**Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**		0,05	358682		17934		17934		19369	
				км							1435		
27	27	Ц13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**		161	365,42	15,29	58832	2461	13548	31219	97255	
				м		265,98	3,33	42823	537		7204		
28	28	С123-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**		151	32		4832		4832		5219	
				м							387		
29	29	С123-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**		10	45		450		450		486	
				м							36		
30	30	Ц13-080206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**		3	470,22	35	1411	105	254	779	2365	
				м		350,61	10	1052	30		175		
31	31	С123-010504-0105	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**		3	91		273		273		295	
				м							22		
32	32	Ц13-080206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**		20	426,62	53,7	8532	1074	1172	4732	14325	
				м		314,34	14,25	6287	285		1061		
33	33	С123-010201-0107	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**		20	219		4380		4380		4730	
				м							350		
34	34	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**		1	467,66	3,51	468	4	23	318	849	
				шт.		440,98	1,21	441	1		63		
35	35	С123-070220-0503	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**		1	361		361		361		390	
				шт.							29		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	1460,35	87,85	2921	176	249	1841	5142	
				шт.		1248	30,31	2496	61		381		
37	37	С124-040207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98		2	6453		12906		12906		13938	
				комплект							1032		
38	38	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10		2	6510		13020		13020		14062	
				шт.							1042		
39	39	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		15	291,36	60,97	4370	915	1098	1877	6748	
				м		157,17	16,67	2358	250		500		
40	40	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,0118	274850		3243		3243		3503	
				т							259		
			Итого по разделу: 4. Электрооборудование									584984	
			Раздел: 5. Электроосвещение										
41	41	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями		2	3214,74	91,99	6429	184	1057	3779	11025	
				шт.		2594	30,31	5188	61		817		
42	42	С123-070201-0945	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-2 УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013		2	5738		11476		11476		12394	
				шт.							918		
43	43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	2304,4	23,4	4609	47	2104	1770	6889	
				шт.		1229	0	2458	0		510		
44	44	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	492		984		984		1063	
				шт.							79		
45	45	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		8	1838,48	737,6	14708	5901	1025	8393	24949	
				шт.		972,75	484,3	7782	3874		1848		
46	46	С123-070102-1413	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82		2	6150		12300		12300		13284	
				шт.							984		
47	47	С123-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82		6	1559		9354		9354		10102	
				шт.							748		
48	48	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		2	3286		6572		6572		7098	
				шт.							526		
49	49	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60		0,2	577		115		115		125	
				10 шт.							9		
50	50	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		2	1494,08	179,08	2988	358	36	1955	5339	
				шт.		1297	60,62	2594	121		395		
51	51	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		2	10354		20708		20708		22365	
				шт.							1657		
52	52	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91		2	440		880		880		950	
				шт.							70		
53	53	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт		1	1285		1285		1285		1388	
				шт.							103		
54	54	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24 Вт, цоколь Е27		5	646		3230		3230		3488	
				шт.							258		
55	55	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		50	316,24	145,95	15812	7298	2275	6047	23608	
				м кабеля		124,8	43,17	6240	2159		1749		
56	56	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,05	168498		8425		8425		9099	
				км							674		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		50	365,42	15,29	18271	764	4208	9695	30203	
				м		265,98	3,33	13299	167		2237		
58	58	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		50	32		1600		1600		1728	
				м							128		
59	59	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		1	1022,11	16,95	1022	17	123	637	1792	
				шт.		881,96	3,03	882	3		133		
60	60	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		1	444		444		444		480	
				шт.							36		
61	61	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		5	438,25	3,47	2191	17	34	1544	4034	
				шт.		428,01	0,91	2140	5		299		
62	62	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		5	220		1100		1100		1188	
				шт.							88		
63	63	С124-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98		8	261		2088		2088		2255	
				шт.							167		
			Итого по разделу: 5. Электроосвещение									194846	
			ИТОГО:					606341	56240	315070	121970	779830	
								150682	18665	84354	51517		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							84354			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		13910					
			Итого с временными									793740	
			Зимние удорожания			3,3 %		23410					
			Итого с зимними удорожаниями									817149	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14656					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									831805	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						878386	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						790547,32	
			НДС			12 %		94865,68					
			Итого с НДС									885413	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта, строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев Ж.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 10

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-2-5 Автоматизация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Электроосвещение										
1	1	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	3	4303,53	0	12911	0	371	7649	22205	
						4180	0	12540	0		1645		
2	2	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	3	6510		19530		19530		21092	
											1562		
3	3	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	316,24	145,95	949	438	136	363	1416	
						124,8	43,17	374	130		105		
4	4	Ц13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	14	154,27	7,03	2160	98	369	1243	3675	
						120,9	2,42	1693	34		272		
5	5	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	28	683,86	349,75	19148	9793	5162	5295	26398	
						149,76	112,87	4193	3160		1955		
6	6	С123-060215-1304	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВБбШнг 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	410856		4109		4109		4437	
											329		
7	7	С123-060215-1404	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВБбШнг 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,021	514473		10804		10804		11668	
											864		
8	8	С123-060201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,008	277104		2217		2217		2394	
											177		
9	9	С123-061401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,006	180137		1081		1081		1167	
											86		
10	10	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	365,42	15,29	1096	46	252	582	1812	
						265,98	3,33	798	10		134		
11	11	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	3	45		135		135		146	
											11		
12	12	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	14	693,51	51,63	9709	723	4078	3601	14375	
						350,61	6,67	4909	93		1065		
13	13	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	14	201		2814		2814		3039	
											225		
			Итого по разделу: 5. Электроосвещение									113824	
			ИТОГО:					86663	11097	51058	18733	113824	
								24507	3427		8430		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**2276**					
			Итого с временными									**116100**	
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**3756**					
			Итого с зимними удорожаниями									**119857**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2397**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**122254**	
			Перевод на цены 2020 г			**1,056**						**129100**	
			Коэффициент к договорной цене			**0,9**						**116190,18**	
			НДС			**12 %**		**13942,82**					
			Итого с НДС									**130133**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Турлаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК "Проект"

Саулембаев Е.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 11

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-4 Внутриплощадочные водопроводные сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		2027,557337	158,66	150,7	321692	305548	0	63161	415641	
				м3 грунта		7,96	35,3	16144	71580		30788		
2	2	E11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		62,7079589	1513,5	0	94908	0	0	68334	176302	
				м3 грунта		1513,5	0	94908	0		13059		
3	3	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		102,8	738,09	0	75876	0	0	54630	140947	
				м3 грунта		738,09	0	75876	0		10440		
4	4	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1939,0763	29,32	29,32	56852	56852	0	14394	76945	
				м3 грунта		0	10,31	0	19991		5700		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									809835	
			Раздел: 2. Трубопровод										
5	5	E11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0385	495333	108232,48	19070	4167	673	15567	37409	
				км трубопровода		369630	38797,18	14231	1494		2771		
6	6	C123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		13,042	2536		33075		33075		35720	
				м							2646		
7	7	E11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,2045	445039,44	83624,54	91011	17101	2799	76418	180823	
				км трубопровода		347726	29730,28	71110	6080		13394		
8	8	E11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,021	424350,9	68058,32	8911	1429	209	7689	17929	
				км трубопровода		346357	23502,32	7273	494		1328		
9	9	C123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		21,084	343		7232		7232		7810	
				м							579		
10	10	E11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		9	1910,44	78,96	17194	711	2946	13736	33404	
				задвижка или клапан		1504,16	37,44	13537	337		2474		
11	11	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	1954,68	78,96	3909	158	655	3140	7613	
				задвижка или клапан		1548,4	37,44	3097	75		564		
12	12	C123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	978		978		978		1056	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							78		
13	13	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		20	1019,81	63,36	20396	1267	1225	17725	41171	
				фланец		895,2	0	17904	0		3050		
14	14	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		29	780,3	47,52	22629	1378	1347	19704	45720	
				фланец		686,32	0	19903	0		3387		
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0739	986397,27	501131,66	72895	37034	1383	44387	126665	
				т фасонных частей		466548,4	140161,24	34478	10358		9383		
16	16	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		5	1625		8125		8125		8775	
				шт.							650		
17	17	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		5	1129		5645		5645		6097	
				шт.							452		
18	18	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,0046	523257,34	188430,73	2407	867	4	1764	4505	
				км трубопровода		334048	53325,16	1537	245		334		
19	19	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		4,6	5375		24725		24725		26703	
				м							1978		
20	20	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		6,84	537		3673		3673		3967	
				кг							294		
21	21	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0385	67935,18	0	2616	0	544	2051	5040	
				км трубопровода		53817,5	0	2072	0		373		
22	22	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,2045	61779,21	0	12634	0	1628	10896	25412	
				км трубопровода		53817,5	0	11006	0		1882		
23	23	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,021	57361,94	0	1205	0	74	1119	2509	
				км трубопровода		53817,5	0	1130	0		186		
24	24	С123-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008		15	959		14385		14385		15536	
				м							1151		
25	25	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	20028,98	424,7	40058	849	7394	31434	77211	
				насос		15907,32	130,39	31815	261		5719		
26	26	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85		2	60634		121268				121268	
				шт.						121268			
			Отпускная цена			60634		121268					
			Сметная стоимость оборудования					*121268*					
			Итого по разделу: 2. Трубопровод									832343	
			Раздел: 3. Водопроводные колодцы диам.1,5м (7шт)										
27	27	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		14,35	19496,09	8960,13	279769	128578	13116	186660	503743	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	138075	50470		37314		
28	28	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,35	15115		5290		5290		5713	
				м3							423		
29	29	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	16245		113715		113715		122812	
				шт.							9097		
30	30	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	18238		127666		127666		137879	
				шт.							10213		
31	31	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	5281		36967		36967		39924	
				шт.							2957		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	4797		33579		33579	2686	36265	
33	33	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	7	7096		49672		49672	3974	53646	
34	34	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,21	544426		114329		114329	9146	123476	
35	35	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,09	146,36	3,28	891	20	574	207	1187	
						48,86	0,5	298	3		88		
36	36	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,607	21037,42	7,2	117957	40	98236	18499	147373	
						3509,94	0	19680	0		10916		
37	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	116,0544	853,43	19,95	99045	2315	66492	28390	137630	
						260,55	2,5	30238	290		10195		
			Итого по разделу: 3. Водопроводные колодцы диам.1,5м (7шт)									1309648	
			Раздел: 4. Водопроводный колодец диам.1м										
38	38	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,34	19496,09	8960,13	26125	12007	1225	17430	47039	
						9621,96	3517,06	12893	4713		3484		
39	39	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	15115		756		756	60	816	
40	40	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11808		11808		11808	945	12753	
41	41	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8049		24147		24147	1932	26079	
42	42	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11208		11208		11208	897	12105	
43	43	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11208		11208		11208	897	12105	
44	44	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10889		10889		10889	871	11760	
45	45	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281	422	5703	
46	46	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	384	5181	
47	47	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7096		7096		7096	568	7664	
48	48	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов. лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04606	544426		25076		25076	2006	27082	
49	49	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,33574	146,36	3,28	195	4	126	45	260	
						48,86	0,5	65	1		19		
50	50	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	21037,42	7,2	16851	6	14034	2643	21053	
						3509,94	0	2811	0		1559		
51	51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,9368	853,43	19,95	11041	258	7412	3165	15342	
						260,55	2,5	3371	32		1136		
			Итого по разделу: 4. Водопроводный колодец диам.1м									204942	
			Раздел: 5. Канализация										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		15,28332	158,66	150,7	2425	2303	0	476	3133	
				м3 грунта		7,96	35,3	122	540		232		
53	53	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,47268	1513,5	0	715	0	0	515	1329	
				м3 грунта		1513,5	0	715	0		98		
54	54	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		4	738,09	0	2952	0	0	2126	5484	
				м3 грунта		738,09	0	2952	0		406		
55	55	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		7,31604	29,32	29,32	214	214	0	54	290	
				м3 грунта		0	10,31	0	75		22		
56	56	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,01	449321,74	147141,86	4493	1471	137	3261	8374	
				км трубопровода		288496	40887,5	2885	409		620		
57	57	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		10,1	1526		15413		15413		16646	
				м							1233		
58	58	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,335	29716,29	6929,27	39671	9251	15637	18245	62550	
				м3 конструкций колодца		11074,29	2730,42	14784	3645		4633		
59	59	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	17521		17521		17521		18923	
				шт.							1402		
60	60	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	16245		16245		16245		17545	
				шт.							1300		
61	61	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	12180		12180		12180		13154	
				шт.							974		
62	62	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	18238		18238		18238		19697	
				шт.							1459		
63	63	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	5281		5281		5281		5703	
				шт.							422		
64	64	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19979		19979		19979		21577	
				комплект							1598		
65	65	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами		1	3618,56	121,23	3619	121	3303	220	4146	
				м2		194,32	50,44	194	50		307		
66	66	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,001	489989,9	107332,48	490	107	13	404	966	
				км трубопровода		369630	38797,18	370	39		72		
67	67	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1	1935		1935		1935		2090	
				м							155		
68	68	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,002	781107,08	233055,12	1562	466	110	1127	2904	
				км трубопровода		492840	76218,34	986	152		215		
69	69	С123-010201-0216	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		2,008	2874		5771		5771		6233	
				м							462		
70	70	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		5,9	8429,5	1665,69	49734	9828	21574	21039	76435	
				м3 подстилающего слоя		3107,16	686,4	18332	4050		5662		
71	71	Е11-090201-0301 Изм. и доп. вып. 16	Корпуса и опорные конструкции декомпозеров. Монтаж		0,01664	120476,82	40480,72	2005	674	491	681	2900	
				т конструкций		50470	8805,16	840	147		215		
72	72	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,01664	463203		7708		7708		8324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							617		
73	73	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,11327	55270,27	2513,62	6260	285	460	3841	10910	
				т конструкций		48697	451,08	5516	51		808		
74	74	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,11327	709799		80399		80399		86831	
				т							6432		
			Итого по разделу: 5. Канализация									396144	
			ИТОГО:					2543537	595314	1155813	755177	3552912	
								671148	175582	121268	254193		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							121268			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		68633					
			Итого с временными									3621545	
			Зимние удорожания			3,3 %		115509					
			Итого с зимними удорожаниями									3737054	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		72316					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3809370	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						4022694	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						3620425	
			НДС			12 %		434451					
			Итого с НДС									4054876	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.А.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 12

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-5 Внутрипоселковые водопроводные сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сеть В1										
1	1	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,252	67935,18 53817,5	0 0	356796 282650	0 0	74146	279823 50929	687548	
2	2	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,274	57361,94 53817,5	0 0	245165 230016	0 0	15149	227716 37830	510711	
			Итого по разделу: 1. Сеть В1									1198259	
			Раздел: 2. Водопроводные колодцы диам.1,5м (13шт)										
3	3	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,39	544426		212326		212326	16986	229312	
4	4	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,31	146,36 48,86	3,28 0,5	1655 553	37 6	1066	385 163	2204	
5	5	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	10,413	21037,42 3509,94	7,2 0	219063 36549	75 0	182439	34356 20273	273692	
			Итого по разделу: 2. Водопроводные колодцы диам.1,5м (13шт)									505208	
			Раздел: 3. Водопроводные колодцы диам.1м (3шт)										
6	6	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13818	544426		75229		75229	6018	81247	
7	7	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,00722	146,36 48,86	3,28 0,5	586 196	13 2	378	136 58	781	
8	8	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,403	21037,42 3509,94	7,2 0	50553 8434	17 0	42101	7928 4678	63160	
			Итого по разделу: 3. Водопроводные колодцы диам.1м (3шт)									145188	
			Раздел: 4. Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-13										
9	9	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03	544426		16333		16333	1307	17639	
10	10	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	146,36 48,86	3,28 0,5	127 43	3 0	82	30 13	170	
11	11	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7096		7096		7096	568	7664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,801	21037,42	7,2	16851	6	14034	2643	21053	
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	2811	0		1559		
			Итого по разделу: 4. Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-13									46526	
			Раздел: 5. Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-5,9										
13	13	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,06	544426		32666		32666		35279	
				т							2613		
14	14	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,74	146,36	3,28	255	6	164	59	339	
				м2		48,86	0,5	85	1		25		
15	15	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,602	21037,42	7,2	33702	12	28067	5286	42106	
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	5623	0		3119		
			Итого по разделу: 5. Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-5,9									77724	
			Раздел: 6. Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-2										
16	16	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,03	544426		16333		16333		17639	
				т							1307		
17	17	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,87	146,36	3,28	127	3	82	30	170	
				м2		48,86	0,5	43	0		13		
18	18	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,801	21037,42	7,2	16851	6	14034	2643	21053	
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	2811	0		1559		
			Итого по разделу: 6. Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-2									38862	
			Раздел: 7. Водоразборные колодцы на 4 потребителя ВРК-3,4										
19	19	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,06	544426		32666		32666		35279	
				т							2613		
20	20	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,74	146,36	3,28	255	6	164	59	339	
				м2		48,86	0,5	85	1		25		
21	21	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,602	21037,42	7,2	33702	12	28067	5286	42106	
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	5623	0		3119		
			Итого по разделу: 7. Водоразборные колодцы на 4 потребителя ВРК-3,4									77724	
			Раздел: 8. Водоразборные колодцы на 5 потребителей ВРК-8,10,11,12										
22	22	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,12	544426		65331		65331		70558	
				т							5226		
23	23	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,48	146,36	3,28	509	11	328	119	678	
				м2		48,86	0,5	170	2		50		
24	24	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,204	21037,42	7,2	67404	23	56135	10571	84213	
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	11246	0		6238		
			Итого по разделу: 8. Водоразборные колодцы на 5 потребителей ВРК-8,10,11,12									155449	
			Раздел: 9. Водоразборные колодцы на 6 потребителей ВРК-7										
25	25	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,03	544426		16333		16333		17639	
				т							1307		
26	26	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,87	146,36	3,28	127	3	82	30	170	
				м2		48,86	0,5	43	0		13		
27	27	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,801	21037,42	7,2	16851	6	14034	2643	21053	
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	2811	0		1559		
			Итого по разделу: 9. Водоразборные колодцы на 6 потребителей ВРК-7									38862	
			Раздел: 10. Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03	544426		16333		16333	1307	17639	
29	29	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	146,36	3,28	127	3	82	30	170	
						48,86	0,5	43	0		13		
30	30	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	21037,42	7,2	16851	6	14034	2643	21053	
						3509,94	0	2811	0		1559		
			Итого по разделу: 10. Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-1									38862	
			Раздел: 11. Водоразборные колодцы на 6 потребителей ВРК-6										
31	31	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03	544426		16333		16333	1307	17639	
32	32	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	146,36	3,28	127	3	82	30	170	
						48,86	0,5	43	0		13		
33	33	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	21037,42	7,2	16851	6	14034	2643	21053	
						3509,94	0	2811	0		1559		
			Итого по разделу: 11. Водоразборные колодцы на 6 потребителей ВРК-6									38862	
			ИТОГО:					1601514	253	1005763	585089	2361526	
			В том числе :					595500	12		174926		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		47231					
			Итого с временными									2408757	
			Зимние удорожания			3,3 %		79489					
			Итого с зимними удорожаниями									2488245	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49765					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2538010	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						2680139	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						2412125	
			НДС			12 %		289455					
			Итого с НДС									2701580	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Уборная на 1 очко**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 13

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **3-1 Уборная на 1 очко** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		69,8046886	158,66	150,7	11075	10519	0	2174	14310	
				м3 грунта		7,96	35,3	556	2464		1060		
2	2	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,1589079	1513,5	0	3268	0	0	2353	6070	
				м3 грунта		1513,5	0	3268	0		450		
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		54,4564229	29,32	29,32	1597	1597	0	404	2161	
				м3 грунта		0	10,31	0	561		160		
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		54,4564229	152,14	73,08	8285	3980	0	4384	13682	
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	4305	1784		1014		
5	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		54,4564229	85,69	68,16	4666	3712	468	947	6063	
				м3 уплотненного грунта		8,93	15,23	486	829		449		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		6,0507137	738,09	0	4466	0	0	3215	8296	
				м3 грунта		738,09	0	4466	0		615		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									50582	
			Раздел: 2. Выгреб										
7	7	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,63	15655,14	1079,64	9863	680	8439	806	11522	
				м3		1179,9	226,26	743	143		854		
8	8	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		6,12	29401,71	3069,4	179938	18785	112986	49594	247895	
				м3		7870,59	1034,51	48168	6331		18363		
9	9	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0076	306480		2329		2329		2516	
				т							186		
10	10	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,7132	646,5	27,62	1754	75	802	858	2821	
				м2 стяжки		323,25	13,27	877	36		209		
11	11	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		2,7132	381,97	0,79	1036	2	56	891	2082	
				м2 поверхности		360,67	0,37	979	1		154		
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20,008	853,43	19,95	17075	399	11463	4895	23728	
				м2 поверхности		260,55	2,5	5213	50		1758		
13	13	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная		15,088	1541,32	10,53	23255	159	7448	14624	40909	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	15,088	1037,18 381,97	4,99 0,79	15649 5763	75 12	309	3030 4957	11578	
15	15	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м2 поверхности	0,66	360,67 35195,23	0,37 1797,65	5442 23229	6 1186	16377	858 5392	30911	
16	16	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	м3 т	0,07444	8583,9 241039	394,03	5665 17943	260	17943	2290 1435	19378	
			Итого по разделу: 2. Выгреб									393340	
			Раздел: 3. Отмостка(дет.89 серия 2.110-3) и лоток										
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,064	19409,76 1179,9	1079,64 226,26	40062 2435	2228 467	35398	2641 3416	46119	
18	18	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,064	1339,28 171,07	2,82 0,98	2764 353	6 2	2405	384 252	3400	
19	19	Е11-061301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	0,2	62963,41 33989,2	7241,24 2504,21	12593 6798	1448 501	4347	6642 1539	20773	
			Итого по разделу: 3. Отмостка(дет.89 серия 2.110-3) и лоток									70292	
			Раздел: 4. Стены уборной										
20	20	Е11-080201-1031 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,279375	35207,27 9274,44	2316,21 486,72	115458 30414	7596 1596	77448	29770 11618	156846	
21	21	Е11-100301-0401	Трубы водораспределения. Устройство мостков	м3 древесины в деле	0,074	35020,31 22089,2	1337,78 561,62	2592 1635	99 42	858	1509 328	4428	
22	22	С121-070301-0203	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0777	60812		4725		4725	378	5103	
			Итого по разделу: 4. Стены уборной									166377	
			Раздел: 5. Кровля										
23	23	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,119	93986,23 21923,2	1376,31 542,01	11184 2609	164 64	8412	2406 1087	14678	
24	24	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,119	8779,61 830,7	55,77 23,89	1045 99	7 3	939	92 91	1227	
25	25	Е11-120101-0701 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с еоустройством	м2 кровли	4,1472	1551,43 451,56	76,78 23,23	6434 1873	318 96	4243	1812 660	8905	
26	26	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	52853		2167		2167	173	2340	
27	27	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	4,1472	305,56 31,49	2,59 1,11	1267 131	11 5	1126	122 111	1500	
28	28	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка надподпольными каналами	м2	1,5896	3618,56 194,32	121,23 50,44	5752 309	193 80	5250	350 488	6590	
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002136	222453		475		475	38	513	
			Итого по разделу: 5. Кровля									35753	
			Раздел: 6. Проемы										
30	30	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,68	2575,16 1050,03	534,39 132,41	4326 1764	898 222	1664	1788 489	6603	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П сдекоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,68	5239		8802		8802	704	9506	
32	32	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209		4209		4209	337	4546	
33	33	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка ФРАМУГИ	м2	0,24	3665,06 1848,28	464,93 120,36	880 444	112 29	324	425 104	1409	
34	34	С121-090101-6801	Блоки оконные из деревянныхпрофилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,24	22447		5387		5387	431	5818	
			Итого по разделу: 6. Проемы									27882	
			ИТОГО:					545664	54184	346799	143435	744226	
								144681	15647		55129		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		14885					
			Итого с временными									759111	
			Зимние удорожания			3,3 %		25051					
			Итого с зимними удорожаниями									784161	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15683					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									799844	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						844636	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						760172,32	
			НДС			12 %		91220,68					
			Итого с НДС									851393	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев Н.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно-пропусной пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 14

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **3-2-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**		38,133513	158,66	150,7	6050	5747	0	1188	7817	
				м3 грунта		7,96	35,3	304	1346		579		
2	2	E11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		1,179387	1428,74	0	1685	0	0	1213	3130	
				м3 грунта		1428,74	0	1685	0		232		
3	3	E11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		35,38161	29,32	29,32	1037	1037	0	263	1404	
				м3 грунта		0	10,31	0	365		104		
4	4	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		35,38161	152,14	73,08	5383	2586	0	2848	8890	
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	2797	1159		659		
5	5	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		35,38161	85,69	68,16	3032	2412	304	615	3939	
				м3 уплотненного грунта		8,93	15,23	316	539		292		
6	6	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		3,93129	738,09	0	2902	0	0	2089	5390	
				м3 грунта		738,09	0	2902	0		399		
			Итого по разделу: 7. Земляные работы									30570	
			Раздел: 8. Фундамент										
7	7	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,72	15655,14	1079,64	11272	777	9645	921	13168	
				м3		1179,9	226,26	850	163		975		
8	8	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**		3,84	23311,11	1319,48	89515	5067	72915	11488	109083	
				м3		3003,3	284,26	11533	1092		8080		
9	9	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,042	14213,92	1352,96	597	57	1	512	1197	
				т		12829,6	559,84	539	24		89		
10	10	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,042	18899,05	971,45	794	41	12	686	1598	
				т		17639,6	303,11	741	13		118		
11	11	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,03204	217344		6964		6964		7521	
				т							557		
12	12	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,00996	222453		2216		2216		2393	
				т							177		
13	13	E11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**		4,8	745,7	10,53	3579	51	1613	1804	5814	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		399,19	4,99	1916	24		431		
14	14	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		10,608	2159,64	41,43	22909	440	16369	5742	30944	
				м2 поверхности		575,17	6,86	6101	73		2292		
			Итого по разделу: 8. Фундамент									171718	
			Раздел: 9. Стены										
15	15	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		11,829	27169,32	2375,6	321386	28101	240011	55037	406536	
				м3 кладки		4503,68	499,2	53274	5905		30114		
16	16	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,3	42102,05	4271,29	12631	1281	7164	4039	18003	
				м3		13951,5	842,46	4185	253		1334		
17	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0105	217344		2282		2282		2465	
				т							183		
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00456	222453		1014		1014		1096	
				т							81		
			Итого по разделу: 9. Стены									428100	
			Раздел: 10. Перекрытие										
19	19	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		8,41	567,69	100,07	4774	842	2147	1831	7133	
				м2 стяжки		212,38	24,21	1786	204		528		
20	20	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		8,41	75,63	7,4	636	62	541	45	735	
				м2 стяжки		3,93	1,87	33	16		54		
21	21	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		8,41	331,93	12,36	2792	104	2054	605	3669	
				м2 изолируемой поверхности		75,37	2,89	634	24		272		
22	22	Е11-100207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки, с утеплением плитами минераловатными. Сборка		8,41	1976,36	157,55	16621	1325	876	13460	32488	
				м2 перекрытия		1714,65	63,72	14420	536		2407		
23	23	С121-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200		0,841	34635		29128		29128		31458	
				м3							2330		
24	24	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,3	52853		15856		15856		17124	
				м3							1268		
25	25	С121-070507-0102	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм		0,0068	200442		1363		1363		1472	
				1000 м2							109		
26	26	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,78	33006,09	4626,15	25745	3608	14884	7243	35627	
				м3		9297,75	906,92	7252	707		2639		
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,016785	217344		3648		3648		3940	
				т							292		
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00528	222453		1175		1175		1269	
				т							94		
29	29	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,15	93814,3	1004,3	14072	151	10516	3125	18573	
				м3 древесины в конструкции		22702,5	449,28	3405	67		1376		
30	30	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0027	711326,22	6450,96	1921	17	1748	187	2276	
				т стальных элементов		57431,5	1285,44	155	3		169		
			Итого по разделу: 10. Перекрытие									155764	
			Раздел: 11. Кровля										
31	31	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		0,1672	93986,23	1376,31	15714	230	11819	3381	20623	
				м3 древесины в конструкции		21923,2	542,01	3666	91		1528		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1672	8779,61 830,7	55,77 23,89	1468 139	9 4	1320	129 128	1724	
33	33	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,06	79804,68 16222,8	1279,83 529,53	4788 973	77 32	3738	905 455	6148	
34	34	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,06	8779,61 830,7	55,77 23,89	527 50	3 1	474	46 46	619	
35	35	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,174	93814,3 22702,5	1004,3 449,28	16324 3950	175 78	12199	3626 1596	21545	
36	36	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,174	8779,61 830,7	55,77 23,89	1528 145	10 4	1373	134 133	1794	
37	37	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16	5278,84 1821,15	97,73 25,89	84462 29138	1564 414	53759	27188 8932	120582	
38	38	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	52853		10571		10571	846	11416	
39	39	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16	305,56 31,49	2,59 1,11	4889 504	41 18	4344	469 429	5787	
40	40	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,8	1220		4636		4636	371	5007	
41	41	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 16	Кровли. Покрытие пленкой	м2 покрытия	16	261,03 117,96	0,26 0,12	4176 1887	4 2	2285	1870 484	6531	
42	42	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,56	1531,6 1494,35	23,86 11,23	6984 6814	109 51	61	6179 1053	14216	
43	43	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,116	49347		5724		5724	458	6182	
44	44	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,56	963,23 750,14	3,1 1,48	4392 3421	14 7	958	2742 571	7705	
			Итого по разделу: 11. Кровля									229879	
			Раздел: 12. Полы										
45	45	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6,97	256,59 68,71	30,46 10,98	1788 479	212 77	1097	522 185	2495	
46	46	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,5576	21037,42 3509,94	7,2 0	11730 1957	4 0	9769	1840 1086	14656	
47	47	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,97	646,5 323,25	27,62 13,27	4506 2253	193 93	2061	2205 537	7248	
48	48	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	6,97	2903,29 378,94	20,4 9,9	20236 2641	142 69	17453	2548 1823	24606	
49	49	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9,66	313,57 114,44	0,79 0,37	3029 1106	8 4	1916	1043 326	4397	
			Итого по разделу: 12. Полы									53402	
			Раздел: 13. Проемы										
50	50	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,16	3202,57 1415,06	166,43 76,11	6918 3057	359 164	3502	2899 785	10602	
51	51	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		2,16	21461		46356		46356		50064	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							3708		
52	52	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		2	1071,06	4,78	2142	10	1690	403	2748	
				м		221,44	2,29	443	5		204		
53	53	С121-090205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		2	1400		2800		2800		3024	
				м							224		
54	54	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		1,89	2575,16	534,39	4867	1010	1872	2011	7429	
				м2		1050,03	132,41	1985	250		550		
55	55	С121-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92		1,89	15124		28584		28584		30871	
				м2							2287		
			Итого по разделу: 13. Проемы									104738	
			Раздел: 14. Отделка										
56	56	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		30,9	3210,76	24,2	99212	748	27886	56613	168291	
				м2		2284,09	6,06	70578	187		12466		
57	57	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		2,163	22829		49379		49379		53329	
				м3							3950		
58	58	С121-050308-0132	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80		35,535	953		33865		33865		36574	
				м2							2709		
59	59	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая		30,9	51,95	0,57	1605	17	225	1096	2918	
				м2 фасада		44,09	0,25	1362	8		216		
60	60	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		8,6	1123,57	29,56	9663	254	2851	5419	16288	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		762,53	25,08	6558	216		1207		
61	61	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		6,97	963,23	3,1	6714	22	1464	4191	11777	
				м2 окрашиваемой поверхности		750,14	1,48	5228	10		872		
62	62	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		25,6	2233,1	74,38	57167	1904	32360	19508	82810	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		894,66	57,89	22903	1482		6134		
63	63	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		25,6	97,91	0,73	2507	19	229	1814	4666	
				м2 окрашиваемой поверхности		88,23	0,35	2259	9		346		
64	64	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		0,36	4864,19	18,97	1751	7	903	675	2621	
				м2 поверхности облицовки		2336	9,09	841	3		194		
			Итого по разделу: 14. Отделка									379274	
			Раздел: 15. Крыльцо Кр-1										
65	65	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,53	21762,41	979,81	11534	519	8872	2113	14739	
				м3		4042,44	339,59	2142	180		1092		
66	66	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0163	14213,92	1352,96	232	22	1	199	465	
				т		12829,6	559,84	209	9		34		
67	67	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0163	306480		4996		4996		5395	
				т							400		
68	68	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,05818	84972,73	21153,44	4944	1231	143	2681	8235	
				т конструкций		61359	5427,93	3570	316		610		
69	69	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,05818	463203		26949		26949		29105	
				т							2156		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,68722	857,39	1	1447	2	239	965	2605	
				м2 окрашиваемой поверхности		714,48	0,48	1205	1		193		
71	71	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00096	711326,22	6450,96	683	6	622	67	809	
				т стальных элементов		57431,5	1285,44	55	1		60		
72	72	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		3,25	4751,75	97,73	15443	318	9207	5523	22643	
				м2 кровли		1821,15	25,89	5919	84		1677		
73	73	С121-070301-0201	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83		0,015	43723		656		656		708	
				м3							52		
74	74	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,2	2873,33	13,72	6321	30	4057	2063	9055	
				м2 покрытия		1015,74	3,37	2235	7		671		
75	75	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		0,04	24528,02	3981,26	981	159	635	198	1274	
				м3		4677,05	771,37	187	31		94		
			Итого по разделу: 15. Крыльцо Кр-1									95033	
			ИТОГО:					1248167	63140	880346	278206	1648478	
			В том числе :					304687	16421		122112		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		32970					
			Итого с временными									1681448	
			Зимние удорожания			3,3 %		55488					
			Итого с зимними удорожаниями									1736935	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34739					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1771674	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						1870888	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						1683799,11	
			НДС			12 %		202055,89					
			Итого с НДС									1885855	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта, строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно-пропусной пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 15

за декабрь 2020 (месяц, год) на 3-2-2 Водоснабжение и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Сеть В1										
1	1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	1439,98 1409,12	18,18 0,15	3600 3523	45 0	32	3453 564	7617	
2	2	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,475	130		322		322	26	347	
3	3	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575		575		575	46	621	
			Итого по разделу: 16. Сеть В1									8585	
			Раздел: 17. Сеть К1										
4	4	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	761,39 757,45	1,34 0,43	2665 2651	5 1	9	2600 421	5686	
5	5	С123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	3,493	325		1135		1135	91	1226	
6	6	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50/Прочистка/	шт.	1	187		187		187	15	202	
7	7	Е11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	2241,6 1859,52	77,15 37,3	2242 1860	77 37	305	1859 328	4429	
8	8	С123-030102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5020		5020		5020	402	5422	
9	9	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	875		875		875	70	945	
			Итого по разделу: 17. Сеть К1									17910	
			ИТОГО:					16621	126	8460	7912	26495	
			В том числе :					8034	38		1963		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		530					
			Итого с временными									27025	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**892**					
			Итого с зимними удорожаниями									**27917**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**558**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28475**	
			Перевод на цены 2020 г			**1,056**						**30070**	
			Коэффициент к договорной цене			**0,9**						**27062,50**	
			НДС			**12 %**		**3247,50**					
			Итого с НДС									**30310**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно-пропусной пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 16

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **3-2-3 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. Сеть К1										
1	1	Е11-180301-0103	**Конвекторы. Установка**		2,6	8461,25	72,62	21999	189	19185	2661	26633	
			-	квт	-	1009,9	34,59	2626	90	-	1973		
			Итого по разделу: 17. Сеть К1									26633	
			ИТОГО:					21999	189	19185	2661	26633	
								2626	90		1973		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		533					
			Итого с временными									27166	
			Зимние удорожания			3,3 %		896					
			Итого с зимними удорожаниями									28062	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		561					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28623	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						30226	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						27203,57	
			НДС			12 %		3264,43					
			Итого с НДС									30468	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.
Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.
Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.
Подпись, место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.
Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно-пропусной пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 17

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 3-2-4 Электротехническая часть работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. Сеть К1										
1	1	Ц13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка**		1	4038,21	1360,31	4038	1360	84	2218	6757	
				шт.		2594	486,73	2594	487		501		
2	2	С123-070201-0206	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	5506		5506		5506		5946	
				шт.							440		
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		6	2304,4	23,4	13826	140	6312	5309	20667	
				шт.		1229	0	7374	0		1531		
4	4	С123-070204-0938	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	9149		9149		9149		9881	
				шт.							732		
5	5	С123-070204-1606	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		3	3180		9540		9540		10303	
				шт.							763		
6	6	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		2	492		984		984		1063	
				шт.							79		
7	7	Ц13-080305-0307	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**		1	2123,56	931,89	2124	932	128	1207	3597	
				шт.		1063,54	613,43	1064	613		266		
8	8	С123-070102-0304	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 Милано ГОСТ 17677-82**		1	4247		4247		4247		4587	
				шт.							340		
9	9	Ц13-080305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**		1	1838,48	737,6	1838	738	128	1049	3119	
				шт.		972,75	484,3	973	484		231		
10	10	С123-070101-0308	**Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82**		1	1559		1559		1559		1684	
				шт.							125		
11	11	С123-070104-0109	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**		2	440		880		880		950	
				шт.							70		
12	12	С123-070104-0406	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**		1	1285		1285		1285		1388	
				шт.							103		
13	13	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		60	316,24	145,95	18975	8757	2730	7256	28329	
				м кабеля		124,8	43,17	7488	2590		2098		
14	14	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,03	171879		5156		5156		5569	
				км							413		
15	15	С123-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,03	269000		8070		8070		8716	
				км							646		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	365,42 265,98	15,29 3,33	21925 15959	917 200	5049	11634 2685	36244	
17	17	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	32		1920		1920	154	2074	
18	18	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	467,66 440,98	3,51 1,21	935 882	7 2	46	637 126	1698	
19	19	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361		722		722	58	780	
20	20	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	392,58 376,13	3,51 1,21	393 376	4 1	13	272 53	717	
21	21	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303		303		303	24	327	
22	22	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1022,11 881,96	16,95 3,03	1022 882	17 3	123	637 133	1792	
23	23	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	444		444		444	36	480	
24	24	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	39		195		195	16	211	
			Итого по разделу: 17. Сеть К1									156879	
			ИТОГО:					115036 37592	12870 4380	64573	30219 11623	156879	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		3138				160017	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		5281				165297	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3306				168603	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									178045	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						160240,18	
			Коэффициент к договорной цене			0,9							
			НДС			12 %		19228,82				179469	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно-пропусной пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 18

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **3-2-5 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. Сеть К1										
1	1	Ц13-100701-0109	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования**		1	24813,5	1,69	24814	2	170	15032	43033	
				шт.		24642	0	24642	0		3188		
2	2	С123-080303-0301	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**		1	21103		21103		21103		22791	
				шт.							1688		
3	3	Ц13-080105-0101	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**		1	2831,33	0	2831	0	335	1797	4999	
				шт.		2496	0	2496	0		370		
4	4	С123-080306-0208	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**		1	2113		2113		2113		2282	
				шт.							169		
5	5	Ц13-100701-0201	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**		2	1300,68	0,78	2601	2	104	1523	4454	
				шт.		1248	0	2496	0		330		
6	6	С123-080302-0201	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**		2	867		1734		1734		1873	
				шт.							139		
7	7	Ц13-100701-0205	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**		1	1321,13	0	1321	0	73	761	2249	
				шт.		1248	0	1248	0		167		
8	8	С123-080302-0602	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**		1	1008		1008		1008		1089	
				шт.							81		
9	9	С124-040207-3968	**Резисторы ГОСТ Р 51177-98**		2	48		96		96		104	
				шт.							8		
10	10	Ц13-100411-0207	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**		1	2492,35	0	2492	0	198	1399	4203	
				шт.		2294	0	2294	0		311		
11	11	С123-080304-0312	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**		1	1991		1991		1991		2150	
				шт.							159		
12	12	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		40	316,24	145,95	12650	5838	1820	4838	18886	
				м кабеля		124,8	43,17	4992	1727		1399		
13	13	С123-060408-0511	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**		0,03	20450		614		614		663	
				км							49		
14	14	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,01	171879		1719		1719		1856	
				км							138		
15	15	Ц13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**		10	365,42	15,29	3654	153	842	1939	6041	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		265,98	3,33	2660	33		447		
16	16	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		10	26		260		260		281	
				м							21		
17	17	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		30	225,55	2,22	6767	67	694	4327	11981	
				м		200,2	0,1	6006	3		887		
18	18	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм		30	43		1290		1290		1393	
				м							103		
			Итого по разделу: 17. Сеть К1									130328	
			ИТОГО:					89058	6061	36164	31616	130328	
								46834	1763		9654		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		2607					
			Итого с временными									132935	
			Зимние удорожания			3,3 %		4387					
			Итого с зимними удорожаниями									137321	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2746					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									140068	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						147912	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						133120,54	
			НДС			12 %		15974,46					
			Итого с НДС									149095	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно-пропусной пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 19

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **3-2-6 Видеонаблюдение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. Сеть К1										
1	1	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования		1	3028,3	44,3	3028	44	0	1828	5245	
				шт.		2984	12,48	2984	12		388		
2	2	С123-080502-0412	IP видеорегистратор 8-канальный модели NVR-208, типа EvErFOCus		1	337333		337333		337333		364320	
				шт.							26987		
3	3	Ц13-100408-0615 Изм. и доп. вып. 16	Пульт видеоинженера. Монтаж оборудования		1	67865,16	221,5	67865	222	6492	37341	113622	
				шт.		61152	62,4	61152	62		8416		
4	4	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели SAMsung S23C350H		1	57277		57277		57277		61859	
				шт.							4582		
5	5	С123-080505-0701	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ		1	19028		19028		19028		20550	
				шт.							1522		
6	6	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 750VA		1	81203		81203		81203		87699	
				шт.							6496		
7	7	С123-080505-0510	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGOOd		3	22616		67848		67848		73276	
				шт.							5428		
			Итого по разделу: 17. Сеть К1									726571	
			ИТОГО:					633582	265	569181	39169	726571	
								64136	74		53819		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		14531					
			Итого с временными									741102	
			Зимние удорожания			3,3 %		24456					
			Итого с зимними удорожаниями									765559	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15311					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									780870	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						824599	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						742138,39	
			НДС			12 %		89056,61					
			Итого с НДС									831195	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Тургаев Н.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 20

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **4-1 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	С121-040406-0107	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	шт.	2	20187		40374		40374	3230	43604	
2	2	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02612	676923,27 66526	1278,27 529,53	17681 1738	33 14	15910	1594 1542	20817	
3	3	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01134	837503,27 227106	1278,27 529,53	9497 2575	14 6	6907	2349 948	12794	
4	4	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	499540		614		614	49	664	
5	5	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,26	5465,95 815,15	1677,8 693,44	1421 212	436 180	773	365 143	1929	
6	6	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	1616,96 708,07	908,89 316,2	6468 2832	3636 1265	0	4835 904	12207	
7	7	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	25666		20019		20019	1602	21621	
8	8	Ц13-080301-0105	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка, на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	22865,13 10376	12264,2 4578,92	22865 10376	12264 4579	225	10768 2691	36323	
9	9	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	5	3286		16430		16430	1314	17744	
10	10	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	1494,08 1297	179,08 60,62	7470 6485	895 303	90	4887 989	13346	
11	11	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 . УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5	10354		51770		51770	4142	55912	
12	12	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,5	577		289		289	23	312	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									237273	
			Раздел: 2. Сети 10кВ										
13	13	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	2824		5648		5648	452	6100	
14	14	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	2824		5648		5648	452	6100	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92		12	2824		33888		33888		36599	
				шт.							2711		
16	16	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92		9	2824		25416		25416		27449	
				шт.							2033		
17	17	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования		1	3480,51	675,42	3481	675	309	1958	5874	
				шт.		2496	223,66	2496	224		435		
18	18	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)		1	79440		79440				79440	
				шт.						79440			
			Отпускная цена			79440		79440					
			Сметная стоимость оборудования					*79440*					
19	19	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92		2	2824		5648		5648		6100	
				шт.							452		
20	20	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных		1	2641,67	1712,6	2642	1713	0	1411	4377	
				шт.		929,07	834,44	929	834		324		
21	21	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 16	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования		1	42227,95	19214,74	42228	19215	8037	16016	62904	
				комплект (3 фазы)		14976	7268,75	14976	7269		4660		
22	22	Е11-330204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную		1,9466667	99284,7	9554,16	193274	18599	7009	141188	361219	
				км линии		86130	4530,24	167666	8819		26757		
23	23	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005		3,8944443	254567		991397		991397		1070709	
				км							79312		
24	24	Ц13-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16	Короткозамыкатель двухполюсный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		3	37751,47	15851,65	113254	47555	9539	52294	178792	
				шт.		18720	5490,04	56160	16470		13244		
25	25	Прайс-лист	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3		3	312500		937500				937500	
				шт						937500			
			Отпускная цена			312500		937500					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		11250					
			Сметная стоимость оборудования					*948750*					
			Итого по разделу: 2. Сети 10кВ									2794413	
			Раздел: 3. Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ										
26	26	Е11-010101-0313	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		70,83	158,66	150,7	11238	10674	0	2206	14520	
				м3 грунта		7,96	35,3	564	2501		1076		
27	27	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		47,22	29,32	29,32	1384	1384	0	351	1874	
				м3 грунта		0	10,31	0	487		139		
28	28	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		23,61	738,09	0	17426	0	0	12547	32371	
				м3 грунта		738,09	0	17426	0		2398		
29	29	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		257	447,36	372,48	114973	95728	0	37636	164817	
				м кабеля		74,88	128,51	19244	33028		12209		
30	30	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		273	260,58	223,14	71138	60917	0	22492	101120	
				м кабеля		37,44	76,99	10221	21018		7490		
31	31	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		1,582	44650		70636		70636		76287	
				1000 шт.							5651		
32	32	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,096	137955,44	0	13244	0	144	9956	25056	
				канало-километр трубопровода		136458	0	13100	0		1856		
33	33	С123-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		96	1601		153696		153696		165992	
				м							12296		
34	34	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		23	470,22	35	10815	805	1946	5972	18130	
				м		350,61	10	8064	230		1343		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		23	91		2093		2093		2260	
				м							167		
36	36	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		9	693,51	51,63	6242	465	2621	2315	9241	
				м		350,61	6,67	3155	60		685		
37	37	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20		9	201		1809		1809		1954	
				м							145		
38	38	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		8	683,86	349,75	5471	2798	1475	1513	7542	
				м кабеля		149,76	112,87	1198	903		559		
39	39	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		122	316,24	145,95	38582	17806	5550	14755	57603	
				м кабеля		124,8	43,17	15226	5267		4267		
40	40	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		9	93,77	1,76	844	16	175	474	1423	
				м		72,54	0,61	653	5		105		
41	41	Ц13-080206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава		23	41,91	0,88	964	20	388	405	1479	
				м		24,18	0,3	556	7		110		
42	42	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		401	336,58	154,14	134971	61811	18110	52764	202753	
				м кабеля		137,28	45,47	55049	18233		15019		
43	43	С123-060217-1101	Кабели контрольные АКВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78		0,025	209648		5241		5241		5660	
				км							419		
44	44	С123-060137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,168	205770		34569		34569		37335	
				км							2766		
45	45	С123-060137-0801	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,029	322484		9352		9352		10100	
				км							748		
46	46	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,148	293960		43506		43506		46987	
				км							3480		
47	47	С123-060137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,063	575358		36248		36248		39147	
				км							2900		
48	48	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		7	1460,35	87,85	10222	615	872	6443	17998	
				шт.		1248	30,31	8736	212		1333		
49	49	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		7	8670		60690		60690		65545	
				шт.							4855		
50	50	Е11-330204-0104 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную		0,492	113545,6	574,96	55864	283	25733	23969	86220	
				км линии		60667,74	228,25	29849	112		6387		
51	51	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		352	249,01	17,81	87653	6268	13294	50101	148774	
				м		193,44	4,24	68091	1494		11020		
52	52	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,22	218780		48132		48132		51982	
				т							3851		
53	53	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		88	1323,34	114,98	116454	10119	31861	55158	185341	
				шт.		846,3	24,25	74474	2134		13729		
54	54	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,4	221633		88653		88653		95745	
				т							7092		
55	55	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		13	263,47	24,84	3425	323	902	1647	5478	
				м		169,26	6,67	2200	87		406		
56	56	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0163	268795		4381		4381		4732	
				т							351		
			Итого по разделу: 3. Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ									1685466	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Наружное электроосвещение (общ. 16шт)										
57	57	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	1	7313,17 2471,04	4842,13 1984,47	7313 2471	4842 1984	0	3564 870	11748	
58	58	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,45	17589,1 1546,6	23,4 0	7915 696	11 0	7209	557 678	9150	
59	59	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1748		6992		6992	559	7551	
60	60	С123-010201-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	3884		13594		13594	1088	14682	
61	61	С123-010201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	6084		27378		27378	2190	29568	
62	62	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	821		246		246	20	266	
63	63	Е11-330303-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,19914	17032,06 3706,56	12107,52 2567,52	3392 738	2411 511	243	1000 351	4743	
64	64	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1323,34 846,3	114,98 24,25	1323 846	115 24	362	627 156	2106	
65	65	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0067	221633	-	1485		1485	119	1604	
66	66	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	4728,48 2223,06	2488,22 1010,88	4728 2223	2488 1011	17	2587 585	7901	
67	67	С123-070103-0420	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	19401		19401		19401	1552	20953	
68	68	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	50138		501		501	40	541	
69	69	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845		1845		1845	148	1993	
70	70	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410		1230		1230	98	1328	
71	71	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	153		459		459	37	496	
72	72	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254		1254		1254	100	1354	
73	73	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2630		2630		2630	210	2840	
74	74	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	395		1580		1580	126	1706	
75	75	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182		2182		2182	175	2357	
76	76	С123-061003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,034	1239732		42151		42151	3372	45523	
77	77	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928		1928		1928	154	2082	
78	78	С124-040207-5512	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6785		6785		6785	543	7328	
79	79	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	14	7313,17 2471,04	4842,13 1984,47	102384 34595	67790 27783	0	49902 12183	164469	
80	80	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	6,3	17589,1 1546,6	23,4 0	110811 9744	147 0	100920	7795 9488	128095	
81	81	Е11-330303-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	2,78796	17032,06	12107,52	47485	33755	3396	13994	66396	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	т		3706,56	2567,52	10334	7158		4918		
					14	1323,34	114,98	18527	1610	5069	8775	29486	
83	83	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	шт.		846,3	24,25	11848	339		2184		
					0,0938	221633		20789		20789		22452	
84	84	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	т							1663		
					14	4728,48	2488,22	66199	34835	241	36220	110612	
85	85	С123-070103-0420	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	светильник		2223,06	1010,88	31123	14152		8194		
					14	19401		271614		271614		293343	
86	86	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	шт.							21729		
					0,14	50138		7019		7019		7581	
87	87	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	км							562		
					14	1845		25830		25830		27896	
88	88	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	шт.							2066		
					36,4	410		14924		14924		16118	
89	89	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	м							1194		
					14	153		2142		2142		2313	
90	90	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.							171		
					14	2815		39410		39410		42563	
91	91	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.							3153		
					14	1928		26992		26992		29151	
92	92	С124-040207-5512	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.							2159		
					14	6785		94990		94990		102589	
93	93	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	шт.							7599		
					1	7313,17	4842,13	7313	4842	0	3564	11748	
94	94	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	опора		2471,04	1984,47	2471	1984		870		
					0,45	17589,1	23,4	7915	11	7209	557	9150	
95	95	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м3		1546,6	0	696	0		678		
					4	1748		6992		6992		7551	
96	96	С123-010201-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м							559		
					3,5	3884		13594		13594		14682	
97	97	С123-010201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м							1088		
					4,5	6084		27378		27378		29568	
98	98	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м							2190		
					0,3	821		246		246		266	
99	99	Е11-330303-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	м							20		
					0,19914	17032,06	12107,52	3392	2411	243	1000	4743	
100	100	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	т		3706,56	2567,52	738	511		351		
					1	1323,34	114,98	1323	115	362	627	2106	
101	101	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	шт.		846,3	24,25	846	24		156		
					0,0067	221633		1485		1485		1604	
102	102	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	т							119		
					1	4728,48	2488,22	4728	2488	17	2587	7901	
103	103	С123-070103-0420	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	светильник		2223,06	1010,88	2223	1011		585		
					1	19401		19401		19401		20953	
104	104	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	шт.							1552		
					0,01	50138		501		501		541	
105	105	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	км							40		
					1	1845		1845		1845		1993	
106	106	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	шт.							148		
					3	410		1230		1230		1328	
107	107	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	м							98		
					3	153		459		459		496	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254		1254		1254	37	1354	
109	109	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	100	8260	
110	110	С124-040207-5029	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4595		18380		18380	612	19850	
111	111	С123-061003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,034	1239732		42151		42151	1470	45523	
112	112	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928		1928		1928	3372	2082	
113	113	С124-040207-5512	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6785		6785		6785	154	7328	
			Итого по разделу: 4. Наружное электроосвещение (общ. 16шт)								543	1419911	
			ИТОГО:					5086903	532939	2819933	671725	6125813	
			В том числе :					705843	182233	1016940	378437		
			Стоимость оборудования, всего							1028190			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		101952					
			Итого с временными									6227765	
			Зимние удорожания			3,3 %		184952					
			Итого с зимними удорожаниями									6412718	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		107691					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6520408	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						6885551	
			Коэффициент к договорной цене			0,9						6196996,43	
			НДС			12 %		743639,57					
			Итого с НДС									6940636	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное видеонаблюдение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 21

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 5-1 Наружное видеонаблюдение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Наружное электроосвещение (общ. 16шт)										
1	1	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		4	4569,54	10,28	18278	41	0	13131	33922	
				камера		4559,26	0	18237	0		2513		
2	2	С123-080501-2001	Видеокамера корпусная модели SW600, типа INNOVI		4	31204		124816		124816		134801	
				шт.							9985		
3	3	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		1	3919,88	5,66	3920	6	0	2818	7277	
				камера		3914,22	0	3914	0		539		
4	4	С123-080501-2142	Видеокамера купольная модели EBD431E, типа EvErFOCus		1	36487		36487		36487		39406	
				шт.							2919		
5	5	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		69,68	158,66	150,7	11055	10501	0	2171	14284	
				м3 грунта		7,96	35,3	555	2460		1058		
6	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		66,04	29,32	29,32	1936	1936	0	490	2621	
				м3 грунта		0	10,31	0	681		194		
7	7	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		592	316,24	145,95	187217	86403	26932	71596	279518	
				м кабеля		124,8	43,17	73882	25557		20705		
8	8	С123-061401-0101	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2		0,592	69553		41175		41175		44469	
				км							3294		
9	9	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		260	470,22	35	122258	9099	22001	67507	204946	
				м		350,61	10	91159	2601		15181		
10	10	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		260	91		23660		23660		25553	
				м							1893		
11	11	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м		2	7313,17	4842,13	14626	9684	0	7129	23496	
				опора		2471,04	1984,47	4942	3969		1740		
12	12	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство		1	18804,94	23,4	18805	23	17235	1237	21646	
				м3		1546,6	0	1547	0		1603		
13	13	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,028	24578,63	979,81	688	27	548	112	864	
				м3		4042,44	339,59	113	10		64		
14	14	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,049136	14213,92	1352,96	698	66	2	599	1401	
				т		12829,6	559,84	630	28		104		
15	15	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,03656	217600		7955		7955		8592	
				т							636		
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0114	222453		2536		2536		2739	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001176	499540		587		587	203	634	
18	18	Прайс-лист	Опора освещения граненная коническая	т	2	25928,57		51857			47	51857	
			Отпускная цена	шт		25929		51857		51857			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		622					
			Сметная стоимость оборудования					*52479*					
19	19	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1664,64	197,72	3329	395	758	1650	5377	
						1088,1	57,59	2176	115		398		
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01886	240429		4534		4534		4897	
21	21	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	5	275,73	53,94	1379	270	202	363	2249	
						181,35	14,25	907	71		704		
22	22	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00112	218780		245		245	167	265	
23	23	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	137955,44	0	552	0	6	20	1044	
						136458	0	546	0		415		
24	24	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	4	771		3084		3084	77	3331	
25	25	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	4	3005,59	478,78	12022	1915	0	247	21357	
						2526,81	165,19	10107	661		7753		
26	26	С124-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	261		1044		1044	1582	1128	
			Итого по разделу: 4. Наружное электроосвещение (общ. 16шт)								84	938296	
			ИТОГО:					695365	120367	313807	177312	938296	
			В том числе :					208715	36153	51857	65616		
			Стоимость оборудования, всего							52479			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения		2 %			17716				956012	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		3,3 %			29817				985829	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			18667				1004496	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1060748	
			Перевод на цены 2020 г		1,056							954673,21	
			Коэффициент к договорной цене		0,9							1069234	
			НДС		12 %			114560,79					
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Тортаев Н.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительная или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 22

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Вертикальная планировка										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Под покрытия/		265	25,89	25,89	6860	6860	0	1871	9430	
				м3 грунта		0	9,81	0	2599		699		
2	2	Е11-010104-0113 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		265	44,81	44,81	11875	11875	0	3239	16323	
				м3 грунта		0	16,97	0	4498		1209		
3	3	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишнего грунта/		613,479	219,89	212,06	134896	130093	43	27684	175586	
				м3 грунта		7,76	54,92	4760	33690		13006		
4	4	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		920,2185	77		70857				76525	
				т							5669		
			Итого по разделу: 5. Вертикальная планировка									277864	
			Раздел: 6. Озеленение										
5	5	Е11-470112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли/на 6 резервуаров/		283,5	150,94	0	42791	0	0	37656	86884	
				м2		150,94	0	42791	0		6436		
6	6	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		283,5	243,21	153,08	68950	43399	10280	21969	98192	
				м2		53,87	34,2	15271	9694		7274		
			Итого по разделу: 6. Озеленение									185076	
			Раздел: 7. Малые архитектурные формы										
7	7	У86-010303-0204	Урна "Сатурн"		1	26392	30	26392	30	26266	94	28605	
				шт.		96	7	96	7		2119		
8	8	У86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки		1	41730	190	41730	190	36187	4914	50376	
				шт.		5353	47	5353	47		3732		
9	9	У86-010307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт.		1	223785	7813	223785	7813	200955	15757	258705	
				шт.		15017	2298	15017	2298		19163		
			Итого по разделу: 7. Малые архитектурные формы									337686	
			Раздел: 8. Покрытие										
10	10	Е11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1		883,5	5,82	5,82	5145	5145	0	953	6586	
				м2 спланированной площади		0	1,5	0	1323		488		
11	11	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство		883,5	542,44	127,14	479244	112332	329827	75432	599050	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания или покрытия		41,97	37,08	37084	32760		44374		
12	12	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство		38,5	633,15	125,98	24376	4850	9927	12014	39301	
				м2 покрытия		249,32	39,61	9599	1525		2911		
13	13	Е11-270701-0202 К=3	Основания под тротуары из ПГС. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		38,5	96,15	13,29	3702	512	2550	847	4912	
				м2 покрытия		16,62	3,74	640	144		364		
14	14	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		38,5	402,99	36,76	15515	1415	33	15792	33812	
				м2 тротуара		365,38	14,42	14067	555		2505		
15	15	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91		38,5	2155		82968		82968		89605	
				м2							6637		
16	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		45	1781,04	30,56	80147	1375	46545	35358	124745	
				м бортового камня		716,15	11,38	32227	512		9240		
17	17	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,81	36894		29884		29884		32275	
				м3							2391		
18	18	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		15,075	21037,42	7,2	317139	109	264118	49738	396227	
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	52912	0		29350		
19	19	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство		525	542,44	127,14	284780	66751	195992	44824	355972	
				м2 основания или покрытия		41,97	37,08	22037	19467		26368		
			Итого по разделу: 8. Покрытие									1682485	
			Раздел: 9. Ограждения по серии 3.017-1										
20	20	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		1	32757,26	4855,46	32757	4855	5242	28845	66531	
				шт.		22659,4	1785,75	22659	1786		4928		
21	21	С121-060405-0501	Ворота различных типов:рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003		0,2508	707814		177520		177520		191721	
				т							14202		
22	22	Е12-110103-0404	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство		1,75	231,11	2,12	404	4	0	290	750	
				м2		228,99	1	401	2		56		
23	23	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69		1,26	641		808		808		872	
				кг							65		
24	24	Е11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка		555	2996,93	1574,21	1663295	873686	83704	1215714	3109330	
				м оград		1271,9	584,44	705905	324362		230321		
25	25	С121-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		35,6925	39750		1418777		1418777		1532279	
				м3							113502		
26	26	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		26,3625	38357		1011186		1011186		1092081	
				м3							80895		
27	27	Е11-070111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами		1	33111,38	16765,06	33111	16765	977	25453	63249	
				шт.		15369,8	6200,45	15370	6200		4685		
28	28	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,6	38357		23014		23014		24855	
				м3							1841		
29	29	С121-049999-9917 прим.	Столбы железобетонные		0,15	38357		5754		5754		6214	
				м3							460		
30	30	С121-060405-0501	Ворота различных типов:рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003		0,1534	707814		108579		108579		117265	
				т							8686		
31	31	Е11-070111-0107	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		510	5140,39	926,66	2621597	472594	1088713	1450507	4397873	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м оград		2079	331,28	1060290	168953		325768		
32	32	С12I-049999-9917 прим.	Столбы железобетонные	м3	3,1875	38357		122263		122263	9781	132044	
			Итого по разделу: 9. Ограждения по серии 3.017-1									10735064	
			ИТОГО:					9170101	1760655	5282112	3068951	13218175	
			В том числе :					2056478	610422		979125		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		264364				13482539	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		444924				13927462	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		278549				14206012	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15001548	
			Перевод на цены 2020 г			1,056						13897549,84	
			Коэффициент к договорной цене			0,9							
			НДС			12 %		1667705,98				15565255,82	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)