Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6) в г.Кокшетау

Справка № 4 от "25" августа 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за август 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		№095/018	02.05.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**151244740**	**14433961**							**1732075**	
В том числе за отчетный период	**151,244,740**	**14433961**							**1732075**	**16166036**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель Шилдовский Ю.П.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
Главный специалист сектора технического надзора

Авторский надзор:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой" Акмолинская область, г.Кокшетау, Сулейменова, 3

адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6) в г.Кокшетау

Договор №095/018 от 02.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ за август 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 4 от "25" августа 2020 г

за август 2020 г

на строительн-омонтажные работы

Составлена в текщих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Замена аварийных сетей теплоснабжения 1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6 /Локальная смета №6-1-3/									
		Раздел 2 Дренажные колодцы										
123	123	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	15	25134		377010		377010	–	407171
		Раздел 4 Камеры ТК				–		–		–	30161	
		4.1 Тип 2										
143	143	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	33,36	31513,01	1114,18	1051274	37169	758084	312093	1472436
						7674,49	253,75	256021	8465	–	109069	
144	144	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2702		21616		21616	–	23345
						–		–		–	1729	
145	145	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2583		20664		20664	–	22317

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–		–		–	1653	
146	146	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 - ПО-4	м3	4,88	61290		299095		299095	–	323023
						–		–		–	23928	
147	147	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	4,88	635		3099		3099	–	3347
						–		–		–	248	
148	148	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,768	87521		67216		67216	–	72593
						–		–		–	5377	
149	149	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	20341		162728		162728	–	175746
						–		–		–	13018	
150	150	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	64	599		38336		38336	–	41403
						–		–		–	3067	
151	151	2101-0102-0101	Глина	м3	34,76	1646		57215		57215	–	61792
						–		–		–	4577	
152	152	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	12,64	29456,96	2081,88	372336	26315	280665	65411	472767
						5170,57	393,83	65356	4978	–	35020	
153	153	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,8	1361,9	56,88	88251	3686	35322	41605	140244
						759,92	42,64	49243	2763	–	10388	
154	154	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	100,36	2092,99	40,36	210052	4051	155416	47606	278271
						504,04	6,02	50585	604	–	20613	
155	155	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,2	1361,91	56,91	22063	922	8830	10402	35062
						759,94	42,65	12311	691	–	2597	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	156	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	27,6	2092,93	40,36	57765	1114	42740	13092	76526
						504,02	6,01	13911	166	–	5669	
		4.2 Тип 4										
170	170	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	84,33	31513,01	1114,17	2657492	93958	1916345	788934	3722140
						7674,48	253,75	647189	21399	–	275714	
171	171	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	2702		97272		97272	–	105054
						–		–		–	7782	
172	172	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	2583		92988		92988	–	100427
						–		–		–	7439	
173	173	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 - ПО-4	м3	21,96	61290		1345928		1345928	–	1453602
						–		–		–	107674	
174	174	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	21,96	635		13945		13945	–	15061
						–		–		–	1116	
175	175	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 - ПР-1,ПР-2	м3	1,53	87521		133907		133907	–	144620
						–		–		–	10713	
176	176	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	36	20341		732276		732276	–	790858
						–		–		–	58582	
177	177	2900-0006-0006 (пл)ТОО "ЖБИ Астана"	Балка Б-6	шт	9	26786		241074		241074	–	260360
						–		–		–	19286	
178	178	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	288	599		172512		172512	–	186313
						–		–		–	13801	
179	179	2101-0102-0101	Глина	м3	78,03	1646		128437		128437	–	138712
						–		–		–	10275	
180	180	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	30,87	29456,92	2081,89	909335	64268	685452	159749	1154611
						5170,55	393,85	159615	12158	–	85527	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	181	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,4	1315,01	56,89	220133	9523	83398	107480	353822
						759,93	42,64	127212	7138	–	26209	
182	182	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	246,42	2092,99	40,37	515754	9948	381601	116890	683256
						504,04	6,02	124205	1483	–	50612	
183	183	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,6	1315,02	56,89	63910	2765	24212	31204	102723
						759,94	42,63	36933	2072	–	7609	
184	184	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	78,3	2093	40,37	163882	3161	121255	37141	217105
						504,04	6,02	39466	471	–	16082	
		4.3 Тип 5										
198	198	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	20,8	31512,98	1114,18	655470	23175	472666	194590	918065
						7674,47	253,75	159629	5278	–	68005	
199	199	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2702		10808		10808	–	11673
						–		–		–	865	
200	200	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2583		10332		10332	–	11159
						–		–		–	827	
201	201	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 - ПО-3	м3	1,44	61290		88258		88258	–	95319
						–		–		–	7061	
202	202	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 - П11д-8	м3	0,44	61290		26968		26968	–	29125
						–		–		–	2157	
203	203	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	1,88	635		1194		1194	–	1290

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–		–		–	96	
204	204	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,374	87521		32733		32733	–	35352
						–		–		–	2619	
205	205	2900-0006-0006 (пл)ТОО "ЖБИ Астана"	Балка Б-6	шт	2	26786		53572		53572	–	57858
						–		–		–	4286	
206	206	2900-0006-0007 (пл)ТОО "ЖБИ Астана"	Балка Б-4	шт	2	10357		20714		20714	–	22371
						–		–		–	1657	
207	207	2900-0006-0008 (пл)ТОО "ЖБИ Астана"	Балка Б-3	шт	2	7500		15000		15000	–	16200
						–		–		–	1200	
208	208	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20341		81364		81364	–	87873
						–		–		–	6509	
209	209	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	32	599		19168		19168	–	20701
						–		–		–	1533	
210	210	2101-0102-0101	Глина	м3	20,6	1646		33908		33908	–	36621
						–		–		–	2713	
211	211	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	7,6	29456,71	2081,84	223871	15822	168753	39329	284256
						5170,53	393,82	39296	2993	–	21056	
212	212	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,2	1361,92	56,89	56111	2344	22458	26453	89169
						759,93	42,65	31309	1757	–	6605	
213	213	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	63	2092,98	40,37	131858	2543	97561	29884	174681
						504,03	6,02	31754	379	–	12939	
214	214	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	20515	1055	4103	211	3685	224	4673
						1035	195	207	39	–	346	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	215	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,2	1361,91	56,91	22063	922	8830	10402	35062
						—	—	—	—	—	—	
						759,94	42,65	12311	691	–	2597	
216	216	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,472	20507,47	1051,63	30187	1548	27117	1651	34385
						—	—	—	—	—	—	
						1033,97	198,37	1522	292	–	2547	
217	217	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	20,8	2093,03	40,38	43535	840	32211	9866	57673
						—	—	—	—	—	—	
						504,04	6,01	10484	125	–	4272	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**15058213**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**11898782**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**304285**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**73942**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**9725938**		
			- Перевозка грузов	тенге				**0**				
			- Накладные расходы	тенге							**2044006**	
			- Сметная прибыль	тенге							**1115425**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**15 058 213**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11 898 782**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**304 285**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**73 942**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9 725 938**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**0**				
			- Оборудование	Тенге						**0**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2 044 006**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1 115 425**	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%, К=0,8	Тенге			**156 605**					
			ИТОГО с временными:	Тенге			**15 214 818**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,268 %	Тенге			**345 072**					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.:	Тенге			**15 559 890**					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				**311 198**					

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2019 года:	Тенге			**15 871 088**					
			ИТОГО в прогнозном уровне цен на 2019 года, Кинф=1,05:	Тенге			**166 646**					
			ИТОГО ПО АКТУ:				**16 037 734**					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=374884327,44/416538142:				**14 433 961**					
			НДС (12%):	Тенге			**1 732 075**					
			ИТОГО С НДС (12%):	Тенге			**16 166 036**					

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель Шидловский Ю.П.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
Главный специалист сектора технического надзора

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Авторский надзор: