Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6) в г.Кокшетау

Форма 3КС

Справка №7 от "16" октября 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		№095/018	02.05.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**307 056 579**	**56 995 380**							**6 839 446**	
В том числе за отчетный период	**307 056 579**	**56 995 380**							**6 839 446**	**63 834 826**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель Шилловский Ю.П.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" Феоктистов Ю.Ф.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.П.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой" Акмолинская область, г.Кокшетау, Сулейменова, 3
адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6) в г.Кокшетау

Договор №095 018 от 02.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2020 г

(по ресурсному методу)

№7 от "16" октября 2020 г

за октябрь 2020 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в текщих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда 1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6 /Локальная смета №2-1-3/												
Установка бортового камня												
1	4	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	19,901	2970,08	864,68	59108	17208	28861	18314	83615
						655,20	334,30	13039	6653		6194	
2	5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	569	3168,46	27,44	1802853	15616	1430188	391737	2370157
						627,50	9,97	357049	5671		175567	
Дорожная одежда												
3	6	1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1356,05	470,73	123,51	638330	167489	437124	90444	787076
						24,86	36,89	33717	50027		58302	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	7	1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1356,05	835,57	194,53	1133080	263793	831697	122021	1355509
						27,72	55,60	37590	75393		100408	
5	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,5936	125702,85	1620,81	954537	12308	942229	6217	1037614
						--	758,06	--	5756		76860	
6	9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10848,37	1424,49	90,36	15453381	980213	14074399	725014	17472666
						36,76	25,12	398769	272540		1294272	
7	10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	43393,47	162,65	0,02	7058056	885	7052898	4614	7627684
						0,10	--	4273	--		565014	
8	11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,256	125702,85	1620,81	409288	5277	404011	2666	444911
						--	758,06	--	2468		32956	
9	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10848,37	1419,13	90,56	15395284	982428	14014087	725947	17410930
						36,76	25,20	398769	273405		1289699	
			РАЗДЕЛ 2. Тротуар 1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6 /Локальная смета №2-1-4/									
10	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,76	1361,36	--	22816	--	--	16428	42384
						1361,36	--	22816	--		3140	
11	2	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	30	281,00	--	8430	--		--	9104
						--	--	--	--		674	
12	3	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	30	212,00	--	6360	--		--	6869
						--	--	--	--		509	
13	4	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	11,17	2970,08	864,68	33176	9658	16199	10279	46931
						655,20	334,30	7319	3734		3476	
14	5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	399,1	2048,05	27,44	817375	10953	555986	274766	1179513
						627,50	9,97	250436	3977		87371	
15	7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	312,131	510,28	118,37	159274	36948	54139	85344	264187

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						218,46	34,71	68187	10835		19569	
16	8	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	15294,4	-23,56	-4,26	-360359	-65078	-221033	-98259	-495307
						-4,85	-1,09	-74248	-16732		-36689	
РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение 1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6 /Локальная смета №4-1-1/												
17	37	2307-0106-0301 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	40	63665,00	--	2546600	--	2546600	--	2750328
						--	--	--	--		203728	
18	38	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,042	325115,24	--	13655	--	8633	3817	18869
						119567,00	--	5022	--		1398	
19	39	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	400	292,89	137,77	117155	55109	18286	42396	172315
						109,40	37,81	43760	15123		12764	
20	40	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,408	167026,00	--	68147	--	68147	--	73599
						--	--	--	--		5452	
21	41	СТ Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Фотореле ФР-602	шт.	1	1643,00	--	1643	--	1643	--	1774
						--	--	--	--		131	
РАЗДЕЛ 4. Водопровод 1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6 /Локальная смета №6-1-1/												
22	1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2784,32	281,02	281,02	782446	782446	--	123783	978727
						--	61,75	--	171920		72498	
23	2	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	940,32	309,12	309,12	290672	290672	--	45984	363589
						--	67,92	--	63867		26933	
24	3	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	473,89	317,43	306,66	150428	145324	62	29266	194070
						10,64	75,13	5042	35604		14376	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	115,682	2630,78 2630,78	-- --	304333 304333	-- --	-- --	219120 41876	565330
26	5	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	219,792	281,00 --	-- --	61762 --	-- --	-- --	-- 4941	66702
27	6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	940,183	212,00 --	-- --	199319 --	-- --	-- --	-- 15946	215264
28	9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	361,29	1458,66 --	13,26 4,97	526998 --	4790 1795	522208	1292 42263	570554
29	10	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3664,64	18,05 --	18,05 6,76	66153 --	66153 24786	--	17846 6720	90719
30	11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7589,93	157,69 82,69	75,00 34,19	1196848 627604	569245 259481	--	638701 146844	1982393
31	12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	8040398,07 292578,00	170690,03 46698,09	3216 117	68 19	3031	134 268	3619
32	13	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,798401	94139,78 56547,00	-- --	75161 45147	-- --	30014	44696 9589	129446
33	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,3747	259594,57 186339,00	73255,57 19516,45	97270 69821	27449 7313	--	76363 13891	187523
34	15	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3747	52411,99 47122,50	-- --	19639 17657	-- --	1982	17480 2970	40089
35	16	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	17	4954,60 3109,92	1844,68 510,84	84229 52869	31360 8684	--	60938 11613	156780
36	17	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	14	1296,91	--	18157	--	--	17975	39023

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1296,91	--	18157	--		2891	
37	18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	877,43	24,71	878	25	--	855	1872
						852,72	10,94	853	11		139	
38	19	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	40	2186,96	194,85	87478	7794	4924	74446	174878
						1869,01	10,94	74760	438		12954	
39	21	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	14	696,78	48,87	9755	684	654	8333	19535
						601,22	--	8417	--		1447	
40	23	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	472,04	32,58	472	33	21	414	957
						418,24	--	418	--		71	
41	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	49	1217,97	801,90	59680	39293	--	30243	97117
						416,07	207,36	20387	10161		7194	
42	28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,11405	859462,24	450763,34	98021	51409	--	60009	170673
						408698,90	122783,63	46612	14003		12642	
43	34	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0028	384085,96	131404,96	1076	368	--	800	2026
						252681,00	35805,62	708	100		150	
44	35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1217,97	801,90	1217	801	--	617	1981
						416,07	207,36	416	207		147	
45	37	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,038	1639999,71	846261,71	62320	32158	--	39359	109813
						793738,00	252485,22	30162	9594		8134	
46	38	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,088	494721,75	191913,75	43536	16889	--	31005	80504
						302808,00	53073,34	26647	4670		5963	
47	39	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	768171,37	313959,37	7682	3140	--	5359	14084
						454212,00	87004,64	4543	870		1043	
48	40	1116-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	14	7608,21	322,17	106516	4510	--	100480	223555
						7286,04	37,50	102005	525		16560	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	56	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	78	5358,92	1198,73	417996	93501	240992	108608	568732
						1070,55	335,92	83503	26202		42128	
50	57	1116-1001-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	24754,48	1025,50	49509	2051	24703	22520	77791
						11377,33	112,50	22755	225		5762	
51	58	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	1826,17	160,87	9132	804	--	8561	19108
						1665,30	64,06	8327	320		1415	
52	59	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	5	539,24	--	2696	--	--	2049	5125
						539,24	--	2696	--		380	
53	60	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	0,45	21583,00	--	9712	--	9712	--	10489
						--	--	--	--		777	
54	61	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2063,86	194,85	4127	390	--	3722	8477
						1869,01	10,94	3738	22		628	
55	62	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	61125,58	49,42	61126	49	59449	1633	67780
						1628,10	21,88	1628	22		5021	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								59899053
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3145818				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4664215			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1349690			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						43161846		
			- Перевозка грузов	тенге				275871				
			- Оборудование, инвентарь	тенге							0	
			- Накладные расходы	тенге							4214336	
			- Сметная прибыль	тенге							4436969	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								59 899 053
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3145818				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4664215			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1349690			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43161846		
			- Перевозка грузов	Тенге				275871				
			- Оборудование	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							4214336	
			- Сметная прибыль	Тенге							4436969	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	Тенге			179 697					
			ИТОГО с временными:	Тенге			60 078 750					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,268 %%	Тенге			1 362 586					

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.:	Тенге			61 441 336					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				1 228 827					
			ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2019 года:	Тенге			62 670 163					
			ИТОГО в прогнозном уровне цен на 2019 года. Кинф=1,05:	Тенге			658 037					
			ИТОГО ПО АКТУ:				63 328 200					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=374884327,44/416538142:				56 995 380					
			НДС (12%):	Тенге			6 839 446					
			ИТОГО С НДС (12%):	Тенге			63 834 826					

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель Шидловский Ю.П.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" Феоктистов Ю.Ф.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Авторский надзор: расценки проверил
Рудковская А.Ю.