Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1**

Утверждаю
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. № 178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2020г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 76	12 апреля 2019г.	РБ	007-011-432		
		Доп. соглашение					
		№ 1	26 августа 2019г.				
		Доп. соглашение					
		№ 2	15 ноября 2019г.				
		Доп. соглашение					
		№ 3	09 декабря 2019г.				
		Доп. соглашение					
		№ 4	06 февраля 2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1	145 072 077	129 528 640							15 543 437	145 072 077
Всего:	**145 072 077**	**129 528 640**							**15 543 437**	**145 072 077**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Технический надзор: **ТОО "СейсмоСтройЗащита"**

Авторский надзор: **ТОО "Солтустык курылыс сервис"**

Заказчик: **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»** **Форма-2**

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Дополнительное соглашение № 4 от 06.02.2020г. к Договору о государственных закупках работ № 76 от 12.04.2019г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1**

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за **ИЮНЬ** месяц 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Геодезические работы /локальная смета № 1-1-1/									
		Вынос в натуру трассы									
1.	Е СЦИ РК 8.03-04-2 017 Раздел 01, табл. 1601-0204 -08, п.1	-Разбивка и техническое нивелирование двусторонних поперечников	км	2,36	16976	--	40063	--	--	--	40063
					16976	--	40063	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	40063	--	--	--	40063
			Тенге		--	--	40063	--	--	--	

Стоимость прочих работ	Тенге	40063	
Всего заработная плата	Тенге		40063
ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге	40063	
Сметная заработная плата	Тенге		40063
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	40063	
Сметная заработная плата	Тенге		40063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Автомобильные дороги /локальная смета № 2-1-1/									
		Устройство дорожной одежды									
2.	E11-27060 2-0901	-Розлив вяжущих материалов	т	8,2863	1779,44	1779,44	14745	14745	--	--	15925
					--	916,4	--	7594	--	1180	
3.	C121-1301 04-0202	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	8,534889	98456	--	840311	--	840311	--	907536
					--	--	--	--	--	67225	
4.	E11-27060 2-0301	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	27621	147,71	95,86	4079795	2647829	205063	--	4406178
					44,42	30,46	1226903	841416	--	326384	
5.	E11-27060 2-0401 к=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (добавить 1 см)	м2 покрытия	27621	0,28	0,04	7766	1193	--	--	8387
					0,24	--	6573	--	--	621	
6.	C121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	3336,6168	12637	--	42164827	--	42164827	--	45538013
					--	--	--	--	--	3373186	
7.	C121-1301 04-0202	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,3756456	98456	--	36985	--	36985	--	39943
					--	--	--	--	--	2959	
		Съезды									
8.	E11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и	м3 материал	479,7	1171,53	1030,56	561984	494358	--	--	606943
					140,98	237,89	67626	114117	--	44959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	а основания в плотном теле								
9.	С121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	585,234	1253	--	733298	--	733298	--	791962
					--	--	--	--	--	58664	
10.	С121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	33,579	30	--	1007	--	1007	--	1088
					--	--	--	--	--	81	
11.	Е11-27060 2-0901	-Розлив вяжущих материалов	т	0,8724	1779,44	1779,44	1552	1552	--	--	1677
					--	916,4	--	799	--	124	
12.	С121-1301 04-0202	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,898572	98456	--	88470	--	88470	--	95547
					--	--	--	--	--	7078	
13.	Е11-27060 2-0301	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2908	147,71	95,86	429530	278769	21590	--	463892
					44,42	30,46	129171	88586	--	34362	
14.	Е11-27060 2-0401 к=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (добавить 1 см)	м2 покрытия	2908	0,28	0,04	818	126	--	--	883
					0,24	--	692	--	--	65	
15.	С121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	351,2864	12637	--	4439206	--	4439206	--	4794343
					--	--	--	--	--	355136	
16.	С121-1301 04-0202	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0395488	98456	--	3894	--	3894	--	4205
					--	--	--	--	--	312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70/100									
		Тротуары									
17.	E11-27040 1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13	1171,53 / 140,98	1030,56 / 237,89	15230 / 1833	13397 / 3093	-- / --	-- / 1218	16448
18.	C121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,86	1253 / --	-- / --	19873 / --	-- / --	19873 / --	-- / 1590	21462
19.	C121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	0,91	30 / --	-- / --	27 / --	-- / --	27 / --	-- / 2	29
20.	E11-27020 1-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	280	1477,27 / 758,03	29,52 / 12,05	413634 / 212248	8267 / 3373	193119 / --	-- / 33091	446725
21.	C121-0405 08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,48	43034 / --	-- / --	192792 / --	-- / --	192792 / --	-- / 15423	208216
22.	E11-27070 1-0201	-Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	466	389,53 / 263,9	125,63 / 41,96	181520 / 122976	58543 / 19552	-- / --	-- / 14522	196042
23.	C121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	69,434	1253 / --	-- / --	87001 / --	-- / --	87001 / --	-- / 6960	93961
24.	C121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	9,32	30 / --	-- / --	280 / --	-- / --	280 / --	-- / 22	302
25.	E11-27070 1-0101 Изм. и доп. вып.	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой	м2 покрытия	3529	191,89 / 181,15	2,82 / 1,04	677179 / 639285	9944 / 3665	27950 / --	-- / 54174	731353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
26.	Е11-27070 1-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (добавить 2 см)	м2 покрытия	3529	116,74 116,74	-- --	411984 411984	-- --	-- --	-- 32959	444943
27.	С121-0205 01-0306	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	422,7742	12401 --	-- --	5242823 --	-- --	5242823 --	-- 419426	5662249
28.	С121-1301 04-0202	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,1174	98456 --	-- --	208471 --	-- --	208471 --	-- 16678	225148
		Арычная сеть									
29.	Е11-27020 1-1001	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	260	1326,05 758,03	29,52 12,05	344774 197087	7676 3132	140011 --	-- 27582	372356
30.	С121-0405 08-9902	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	13,52	44650 --	-- --	603668 --	-- --	603668 --	-- 48293	651961
31.	Е11-30010 2-0201	-Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	5,5	9645,27 3207,9	3335,66 820,62	53049 17643	18346 4513	17060 --	-- 4244	57293
32.	С121-0201 01-0602	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	5,61	12973 --	-- --	72779 --	-- --	72779 --	-- 5822	78601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.				76,827	1260,24	--	96820	--	--	--	104566
	Е11-01020 5-0301	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1260,24	--	96820	--	--	7746	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	62026090	3554746	55340505	--	66988177
			Тенге		--	--	3130842	1089839	--	4962088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62026090				
	Материалы		Тенге				604792				
	Всего заработная плата		Тенге					4220681			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1179444				
	Местные материалы		Тенге				53556266				
	Сметная прибыль		Тенге				4962087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66988177				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2899
	Сметная заработная плата		Тенге					4220681			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				66988177				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2899
	Сметная заработная плата		Тенге					4220681			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								67028240
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				3170906				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				3554746				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					1089839			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				55340505				
	Сметная прибыль		Тенге				4962088				

ИТОГО ПО АКТУ		67028240
в том числе прочие затраты		40063
Временные здания и сооружения	1,3%	870846
Итого с временными зданиями и сооружениями		67899086
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,44%	977170
ИТОГО		68876256
Непредвиденные работы и затраты	2%	1376724
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		70252980
в том числе на 2019 год		70214601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе прочих затрат на 2019 год					1684				
		в том числе на 2020 год					38379				
		в том числе прочих затрат на 2020 год					38379				
		в том числе на 2019 год с К=1,0498961					73718036				
		в том числе на 2020 год с К=1,0864865					41699				
		ИТОГО СМЕТНАЯ **СТОИМОСТЬ** В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					73759735				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					8851168				
		Всего стоимость строительства					**82610903**				
		Конкурсная скидка					**418**				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения					**82610485**				
		В том числе НДС 12%					8851123				

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «СейсмоСтройЗащита»**

СДАЛ:

Исполнитель **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

Авторский надзор **ТОО «Солтустык курылыс сервис»**

Заказчик: **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»**

Форма-2

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Дополнительное соглашение № 4 от 06.02.2020г. к Договору о государственных закупках работ № 76 от 12.04.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1**

А К Т № 2

приемки выполненных работ
за **ИЮНЬ** месяц 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное электроосвещение /локальная смета № 4-1-1/									
		Установка ж/б стоек СВ92									
1.	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	148	4621,06	3444,48	683917	509783	--	344963	1111190
					1176,58	1736,96	174134	257070	--	82310	
2.	1133-0103-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	180,56	22126,72	12594,7	3995201	2274099	105596	1799236	6257991
					8947,2	3508,74	1615506	633538	--	463555	
3.	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи	шт.	148	32860	--	4863280	--	4863280	--	5252342
					--	--	--	--	--	389062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013									
4.	1133-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	18,675	230017,77 / 107462,6	122555,17 / 28935,34	4295582 / 2006864	2288718 / 540367	-- / --	2037785 / 506669	6840036
5.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1455	321,91 / 132,2	144,83 / 45,7	468386 / 192351	210726 / 66492	65309 / --	186367 / 52380	707133
6.	2306-0131 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,45	63622 / --	-- / --	92252 / --	-- / --	92252 / --	-- / 7380	99632
7.	2306-1201 -0916 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	18,675	394632 / --	-- / --	7369753 / --	-- / --	7369753 / --	-- / 589580	7959333
8.	1308-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	91	10727,84 / 4593,27	5855,9 / 2165,6	976233 / 417988	532887 / 197070	25358 / --	442841 / 113526	1532601
9.	2404-0207 -2306 РСНБ РК 2015	-Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления светильников ГОСТ Р 51177-98	шт.	91	5691 / --	-- / --	517881 / --	-- / --	517881 / --	-- / 41430	559311
10.	2404-0207 -3141 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1929	1736 / --	-- / --	3348744 / --	-- / --	3348744 / --	-- / 267900	3616644
11.				155	9876	--	1530780	--	1530780	--	1653242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0207 -3136 РСНБ РК 2015	-Зажимы оперативные ответвительные SL30 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 122462	
12.	2404-0202 -0810 РСНБ РК 2015	-Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	329	3861 --- --	-- --- --	1270269 --- --	-- --- --	1270269 --- --	-- --- 101622	1371891
13.	2404-0202 -0819 РСНБ РК 2015	-Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-98	шт.	159	1825 --- --	-- --- --	290175 --- --	-- --- --	290175 --- --	-- --- 23214	313389
14.	2404-0203 -0202 РСНБ РК 2015	-Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	473	4086 --- --	-- --- --	1932678 --- --	-- --- --	1932678 --- --	-- --- 154614	2087292
15.	2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	636	2123 --- --	-- --- --	1350228 --- --	-- --- --	1350228 --- --	-- --- 108018	1458246
16.	2404-0207 -2809 РСНБ РК 2015	-Колпачок концевой PK99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	620	482 --- --	-- --- --	298840 --- --	-- --- --	298840 --- --	-- --- 23907	322747
17.	2404-0207 -5314 РСНБ РК 2015	-Бандажи дистанционные SO72.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	310	580 --- --	-- --- --	179800 --- --	-- --- --	179800 --- --	-- --- 14384	194184
18.	2404-0207 -4948 РСНБ РК 2015	-Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	961	2555 --- --	-- --- --	2455355 --- --	-- --- --	2455355 --- --	-- --- 196428	2651783
19.	2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	467,31	433 --- --	-- --- --	202345 --- --	-- --- --	202345 --- --	-- --- 16188	218533
20.	2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	643	179 --- --	-- --- --	115097 --- --	-- --- --	115097 --- --	-- --- 9208	124305

Заземление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1395	312,44	27,01	435854	37683	76763	239474	729354
					230,4	8,03	321408	11195	--	54026	
22.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1550	368,49	15,01	571158	23264	210614	246782	883376
					217,6	3,53	337280	5473	--	65435	
23.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	310	1620,27	191,96	502283	59506	85657	270739	834864
					1152	60,99	357120	18907	--	61842	
24.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,2506	230716	--	519249	--	519249	--	560789
					--	--	--	--	--	41540	
25.	2105-0106 -2401 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	1,75212	275860	--	483340	--	483340	--	522007
					--	--	--	--	--	38667	
26.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3441	198308	--	68238	--	68238	--	73697
					--	--	--	--	--	5459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
27.	1133-0103 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	-Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Демонтаж	м3	19,52	17233,52	10075,76	336398	196679	--	155610	531369
					7157,76	2806,99	139719	54792	--	39361	
28.	1133-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	16	4621,06	3444,48	73937	55112	--	37293	120129
					1176,58	1736,96	18825	27791	--	8898	
29.	1133-0103 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3.Установка в пробуренный котлован	м3	19,52	22126,72	12594,7	431914	245849	11416	194512	676540
					8947,2	3508,74	174649	68491	--	50114	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	39659167	6434304	27469017	5955602	49263951
			Тенге		--	--	5755845	1881187	--	3649179	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10415919				
	Материалы		Тенге				463703				
	Всего заработная плата		Тенге					1925283			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7462005				
	Накладные расходы		Тенге				1386204				
	Сметная прибыль		Тенге				944170				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12746293				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1451
	Сметная заработная плата		Тенге					1925283			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29243247				
	Материалы		Тенге				117011				
	Всего заработная плата		Тенге					5711749			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14563019				
	Местные материалы		Тенге				4863280				
	Накладные расходы		Тенге				4569399				
	Сметная прибыль		Тенге				2705012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36517658				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4017
	Сметная заработная плата		Тенге					5711749			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				49263951				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5468
	Сметная заработная плата		Тенге					7637032			
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								49263951
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				5755845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6434304				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1881187			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				27469017				
		Накладные расходы	Тенге				5955602				
		Сметная прибыль	Тенге				3649179				
		ИТОГО ПО АКТУ					49263951				
		Временные здания и сооружения			1,3%		640431				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					49904382				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			1,44%		718623				
		ИТОГО					50623005				
		Непредвиденные работы и затраты			2%		1012460				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					51635465				
		в том числе на 2019 год					9064520				
		в том числе на 2020 год					42570945				
		в том числе на 2019 год с К=1,0498961					9516804				
		в том числе на 2020 год с К=1,0864865					46252757				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					55769561				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					6692347				
		Всего стоимость строительства					**62461908**				
		Конкурсная скидка					**316**				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения					**62461592**				
		В том числе НДС 12%					6692313				

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»**

Исполнитель **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

СДАЛ:

Технический надзор **ТОО «СейсмоСтройЗащита»**

Авторский надзор **ТОО «Солтустык курылыс сервис»**