Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1,3,12,10,9,14,7,6) в г.Кокшетау

Форма 3КС

Справка № 9 от "25" ноября 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		№095/018	02.05.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**347 466 344**	**35 267 728**							**4 232 127**	
В том числе за отчетный период	**347 466 344**	**35 267 728**							**4 232 127**	**39 499 855**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

И.о. руководителя Жолдаспаев Е. Д.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
Главный специалист сектора технического надзора Касенов Б.К.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 139

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебетрой" Акмолинская область, г.Кокшетау, Сулейменова, 3

адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах микрорайона Жайляу (1-я очередь дома 1.3.12.10.9.14.7.6) в г.Кокшетау

Договор №095 018 от 02.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г

(по ресурсному методу)

№9 от "25" ноября 2020 г

за ноябрь 2020 г

на строительн-омонтажные работы

Составлена в текщих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-3									
1	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,8984	125702,85	1620,81	238634	3077	235557	1554	259404
						--	758,06	--	1439		19215	
2	9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2712,09	1424,49	90,36	3863342	245053	3518597	181253	4368163
						36,76	25,12	99692	68135		323568	
3	10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	10848,37	162,65	0,02	1764514	221	1763225	1154	1906921
						0,10	--	1068	--		141253	
4	11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,814	125702,85	1620,81	102322	1319	101003	666	111228
						--	758,06	--	617		8239	
5	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2712,09	1419,13	90,56	3848818	245607	3503519	181487	4352728
						36,76	25,20	99692	68351		322424	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-4									
6	9	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	3121,31	2871,54	120,42	8962975	375857	5666583	2836141	12743045
						935,68	30,96	2920535	96636		943929	
			РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №2-1-5									
7	4	2110-0502-1821 РСНБ РК 2015 прим.	Клей-герметик (хластосил 137-352) марки А	кг	427,685	1997,00	--	854087	--	854087	--	922414
						--	--	--	--		68327	
8	5	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	855,37	4714,00	164,00	4032214	140281	3378711	599546	5002301
						600,00	49,00	513222	41913		370541	
			РАЗДЕЛ 4. Локальная смета №2-1-7									
9	5	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие.	600	51,12	0,89	30674	534	--	21701	56565
						50,23	--	30140	--		4190	
10	6	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	600	120,34	0,74	72202	445	--	49648	131598
						119,60	0,33	71757	197		9748	
11	7	СТ Прайс-лист ТОО"КАРАТ Группа Компаний"	Сегмент центральный ЦЦН 1000х500х65	шт.	69	15179,00	--	1047351	--	1047351	--	1131139
						--	--	--	--		83788	
12	8	СТ Прайс-лист ТОО"КАРАТ Группа Компаний"	Сегмент боковой ЦЦН 1000х500х65	шт.	12	13839,00	--	166068	--	166068	--	179353
						--	--	--	--		13285	
13	9	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	45	213,00	--	9585	--	9585	--	10352
						--	--	--	--		767	
			РАЗДЕЛ 5. Локальная смета №4-1-1									
14	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	184,25	1361,36	--	250831	--	--	180598	465943
						1361,36	--	250831	--		34514	
15	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	126,16	710,53	--	89641	--	--	64541	166517
						710,53	--	89641	--		12335	
16	26	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	7,41	25102,24	1101,32	186008	8161	144624	31709	235135
						4483,50	218,98	33223	1623		17417	
17	36	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	40	4320,84	2355,71	172834	94229	697	90683	284598
						1947,69	886,14	77908	35446		21081	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №6-1-1												
18	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	48	-2630,78	--	-126277	--	--	-90920	-234572
						-2630,78	--	-126277	--		-17376	
19	11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3245,29	-157,69	-75,00	-511753	-243400	--	-273098	-847640
						-82,69	-34,19	-268353	-110950		-62788	
20	12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,7984	463268,03	170690,03	369873	136279	--	268169	689086
						292578,00	46698,09	233594	37284		51043	
РАЗДЕЛ 7. Локальная смета №6-1-3												
21	8	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	157,73	-18,05	-18,05	-2846	-2846	--	-768	-3902
						--	-6,76	--	-1066		-289	
22	214	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	-20507,42	-1051,83	-4103	-210	-3686	-224	-4673
						-1034,10	-198,34	-207	-40		-346	
23	216	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,472	-20507,42	-1051,83	-30187	-1548	-27117	-1651	-34385
						-1034,10	-198,34	-1522	-292		-2547	
РАЗДЕЛ 8. Локальная смета №7-1-1												
24	1	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	6633,2	346,76	9,24	2300104	61275	824838	1256445	3841073
						213,17	2,08	1413991	13788		284524	
25	2	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	6633,2	-85,14	-0,15	-564747	-984	-274946	-254159	-884418
						-43,54	--	-288817	--		-65512	
26	3	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	6633,2	241,49	148,59	1601836	985629	303137	450476	2216497
						47,20	29,98	313070	198834		164185	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								37064470
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5463188				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2048976			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					451915			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						21211833		
			- Перевозка грузов	тенге				0				
			- Оборудование, инвентарь	тенге							0	
			- Накладные расходы	тенге							5594951	
			- Сметная прибыль	тенге							2745515	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								37 064 470
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5463188				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2048976			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					451915			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21211833		
			- Перевозка грузов	Тенге				0				
			- Оборудование	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							5594951	
			- Сметная прибыль	Тенге							2745515	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	Тенге			111 193					
			ИТОГО с временными:	Тенге			37 175 663					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,268 %%	Тенге			843 144					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.:	Тенге			38 018 807					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				760 376					
			ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2019 года:	Тенге			38 779 183					
			ИТОГО в прогнозном уровне цен на 2019 года, Кинф=1,05:	Тенге			407 181					
			ИТОГО ПО АКТУ:				39 186 364					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=374884327,44/416538142:				35 267 728					
			НДС (12%):				4 232 127					
			ИТОГО С НДС (12%):				39 499 855					

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

И.о. руководителя Жолдасбаев С.Д.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
Главный специалист сектора технического надзора