Заказчик: **КГУ «Управление городской мобильности**

Форма-2

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Дополнительное соглашение № 2 от 15.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ № 76 от 12.04.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1**

А К Т №

приемки выполненных работ

за **ИЮНЬ** месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Геодезические работы /локальная смета № 1-1-1/									
		Вынос в натуру трассы									
1	Е СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 01, табл. 1601-0204-08, п.1	Разбивка и техническое нивелирование двусторонних поперечников	км	2,36	16976,00	–	40063	--	–	–	40063
					16976,00	–	40063	--		–	
		РАЗДЕЛ 2.Автомобильные дороги /локальная смета № 2-1-1/									
2	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	8,2863	1779,44	1779,44	14745	14745	–	–	15925
					–	916,40	–	7594		1180	
3	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	8,534889	98456,00	–	840311	--	840311	–	907536
					--	–	–	--		67225	
4	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	27621	147,71	95,86	4079795	2647829	205063	–	4406178
					44,42	30,46	1226903	841416		326384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270602-0401 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (добавить 1 см)	м2 покрытия	27621	0,28	0,04	7766	1193	–	–	8387
					0,24	–	6573	–		621	
6	С121-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	3336,6168	12637,00	–	42164827	–	42164827	–	45538013
					–	–	–	–		3373186	
7	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,3756456	98456,00	–	36985	–	36985	–	39943
					–	–	–	–		2959	
8	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	479,5785	1171,53	1030,56	561842	494233	–	–	606789
					140,98	237,89	67609	114088		44947	
9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	585,08577	1253,00	–	733112	–	733112	–	791761
					–	–	–	–		58649	
10	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	33,570495	30,00	–	1007	–	1007	–	1088
					–	–	–	–		81	
11	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,8724	1779,44	1779,44	1552	1552	–	–	1677
					–	916,40	–	799		124	
12	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,898572	98456,00	–	88470	–	88470	–	95547
					–	–	–	–		7078	
13	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2908	147,71	95,86	429530	278769	21590	–	463892
					44,42	30,46	129171	88586		34362	
14	Е11-270602-0401 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (добавить 1 см)	м2 покрытия	2908	0,28	0,04	818	126	–	–	883
					0,24	–	692	–		65	
15	С121-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	351,2864	12637,00	–	4439206	–	4439206	–	4794343
					–	–	–	–		355136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0395488	98456,00	–	3894	–	3894	–	4205
					–	–	–	–		312	
17	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13	1171,53	1030,56	15230	13397	–	–	16448
					140,98	237,89	1833	3093		1218	
18	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,86	1253,00	–	19873	–	19873	–	21462
					–	–	–	–		1590	
19	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	0,91	30,00	–	27	–	27	–	29
					–	–	–	–		2	
20	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	280	1477,27	29,52	413634	8267	193119	–	446725
					758,03	12,05	212248	3373		33091	
21	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,48	43034,00	–	192792	–	192792	–	208216
					–	–	–	–		15423	
22	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	466	389,53	125,63	181520	58543	–	–	196042
					263,90	41,96	122976	19552		14522	
23	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	69,434	1253,00	–	87001	–	87001	–	93961
					–	–	–	–		6960	
24	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	9,32	30,00	–	280	–	280	–	302
					–	–	–	–		22	
25	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3529	191,89	2,82	677179	9944	27950	–	731353
					181,15	1,04	639285	3665		54174	
26	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (добавить 2 см)	м2 покрытия	3529	116,74	–	411984	–	–	–	444943
					116,74	–	411984	–		32959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-020501-0306	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013**									
			т	422,7742	12401,00	–	5242823	–	5242823	–	5662249
					–	–	–	–		419426	
28	С121-130104-0202	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**									
			т	2,1174	98456,00	–	208471	–	208471	–	225148
					–	–	–	–		16678	
29	Е11-270201-1001	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-**	камня	260	1326,05	29,52	344774	7676	140011	–	372356
					758,03	12,05	197087	3132		27582	
30	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**									
			м3	13,52	44650,00	–	603668	–	603668	–	651961
					–	–	–	–		48293	
31	Е11-300102-0201	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	5,5	9645,27	3335,66	53049	18346	17060	–	57293
					3207,90	820,62	17643	4513		4244	
32	С121-020101-0602	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010**									
			м3	5,61	12973,00	–	72779	–	72779	–	78601
					–	–	–	–		5822	
33	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			м3 грунта	76,827	1260,24	–	96820	–	–	–	104566
					1260,24	–	96820	–		7746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62025762	3554621	55340319	–	66987822
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3130825	1089810	–	4962061	
	Материалы		Тенге				62025762				
	Всего заработная плата		Тенге				604792				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4220635			
	Местные материалы		Тенге				1179444				
		Сметная прибыль	Тенге				53556080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4962061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				66987823				
		Сметная заработная плата	Тенге								2899
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4220635			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				66987823				
		Сметная заработная плата	Тенге								2899
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					4220635			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									67027885
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3170888				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3554621			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1089810			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55340319		
		- Сметная прибыль	Тенге							4962061	
		ИТОГО ПО АКТУ					67027885				
		в том числе прочие затраты					40063				
		Временные здания и сооружения	1,3%				870842				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					67898727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ									
		в зимнее время	1,44%				977165				
		ИТОГО					68875891				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				1376717				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					70252608				
		в том числе на 2019 год					70201862				
		в том числе прочих затрат на 2019 год					1684				
		в том числе на 2020 год					10683				
		в том числе прочих затрат на 2020 год					38379				
		в том числе на 2019 год с К=1,0498961					73706429				
		в том числе на 2020 год с К=1,0864865					53305				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					73759734				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					8851168				
		Всего стоимость строительства					**82610902**				
		Конкурсная скидка					417				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения					**82610485**				
		В том числе НДС 12%					8851123				

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

СДАЛ:

Исполнитель ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Авторский надзор ТОО «Солтустык курылыс сервис»