Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области",Алматинская обл., Жамбылский р-н, с.Узынагаш, Абая, 47 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	120140000661
Исполнитель	ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340007367
Договор (контракт)	Договор № 48 от 29.11.2019г.	

Номер документа	Дата составления
6	13.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"			шт	1	42 022 000,00	42 022 000,00	4 502 357,14
				Итого	1	x	42 022 000,00	4 502 357,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / *должность* / *подпись* / Дуйсембинов М.К. / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / *должность* / *подпись* / Акишев М.Н. / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.04.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 48	29.11.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	117 967 777	46 691 110						5 002 619	46 691 110
Итого									
Итого с учетом скидки 10%	**106 171 000**	**42 022 000**						**4 502 357**	**42 022 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель : ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Акстулов М.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Сарбасов Д.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО-КОКСУ"
Нурлыбай С.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов М.К.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 29.11.2019

Акт приемки выполненных работ №3-1 за Апрель

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Водоснабжение				
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2765,1	187,66	518894
2	2	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1037	310,05	321519
3	3	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	123,8	8141,99	1007978
4	4	1101-0205-0502	Подбивка пазух вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	586,45	1478,78	867228

5	5 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	963,63	249,53	240454
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	963,63	240,78	232021
7	7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2248,47	23,06	51850
8	8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2248,47	10,2	22924
9	9 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2248,47	95,5	214719
10	10 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,501	622922,05	935006
11	12 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,3755	527424,77	198048
12	14 1122-0301-0108	Футляры стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	2449200	36738
13	16 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	951153,85	12365
14	17 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	13,052	2630,88	34339

15	18 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр16 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	837500	1340
16	19 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,6064	341,28	549
17	20 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	3748,17	22489
18	22 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	3975,95	159038
19	24 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21	2143,67	45017
20	25 2302-0301-0203	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x1", PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	346,68	6934
21	26 2302-0103-2709	Заглушки фланцевые DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2661,12	2661
22	27 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	48	2028,31	97359
23	29 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1067	2134
24	30 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1166,4	2333
25	32 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	37	2143,68	79316
26	34 2302-0101-3523	Переход стальной концентрический д.50x25	шт.	2	5292	10584
27	35 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	11	4876,82	53645

28	37 2302-1104-0604	Пожарная подставка с тройником 100х100мм,прим (68,7+33)=101,7 К=2,000;	т	0,2034	272554,2	55437
29	38 1106-0101-0101	Упор бетонный, бетон В7,5 (на поворотах труб) К=23,000;	м3	1,15	19048,7	21906
30	39 1122-1101-0103	Врезка в пластиковый водопровод, диаметр 100 мм	врезка	3	12870,67	38612
31	40 1127-0902-0101	Знаки флуоресцентные. Установка	шт.	20	8894,55	177891
32	41 2401-0107-0502	Флуоресцентный указатель пожгидранта	100 шт.	0,2	120615,48	24123
33	42 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,534	122624,51	188106
34	43 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3771	115839,3	43683
35	44 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	16,8	192,14	3228
36	45 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	16,8	115,12	1934
37	46 1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	1045769,23	13595
38	47 1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 26 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	703125	1125
39	48 1122-1401-0205	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	15	31512,53	472688
40	49 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	66228,5	132457

41	50 1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	5105666,67	76585
42	51 2302-0101-0620	Тройники, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2082,24	4164
	Раздел 2 Колодец водопроводный D=2000мм (1шт)					
43	52 1101-0101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	38,4	249,53	9582
44	53 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,6	23,07	775
45	54 1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы	м3 уплотненного грунта	33,36	240,77	8032
46	55 1122-1301-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,25	49630,67	111669
47	56 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1	47200,32	47200
48	57 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34759,8	34760
49	58 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34759,8	34760

50	59 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	53643,6	53644
51	60 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	1597,32	6389
52	61 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22960,8	22961
53	62 2106-0208-0501	Стремянка	т	0,01708	563013,72	9616
54	63 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02856	814775,91	23270
55	64 1106-0101-0101	Упор бетонный, бетон В7,5	м3	0,048	19062,5	915
56	65 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,24	19050	4572
	Раздел 3 Колодец д.1500-16шт					
57	66 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 К=10,000;	м3 грунта	125	249,52	31190
58	67 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 К=10,000;	м3 грунта	80	23,06	1845
59	68 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками К=10,000;	м3 уплотненного грунта	80	240,79	19263
60	69 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,68	49630,07	1175240

61	75 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка К=16,000;	т стальных элементов	0,40704	814752,85	331637
62	78 1106-0101-0101	Отмостка вокруг колодца. Устройство К=16,000;	м3	3,84	17940,36	68891
63	79 1106-0101-0101	Упор бетонный, бетон В7,5 К=16,000;	м3	0,768	19049,48	14630
64	80 1106-1301-0101	Заделка отверстий из бетона В10 К=16,000;	м3	0,336	67380,95	22640
65	81 1116-0401-0211	Стальные вставки для колодцев, диаметр до 350 мм. Прокладка К=55,000;	м трубопровода	16,5	26256,61	433234
	Раздел 4 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия т=10см					
66	82 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные и песчано-гравийные. Разборка К=0,160;	м3 конструкции	1,6	541,25	866
67	83 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка К=0,100;	м3 конструкции	1	5140	5140
68	84 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси и щебня. Устройство К=0,160;	м3 материала основания в плотном теле	1,6	1644,38	2631
69	85 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,005	109600	548
70	86 1127-0602-0101	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 5 см. Устройство	м2	10	1499	14990
71	87 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10	1453,9	14539

72	88 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 К=2,000;	м2 покрытия	20	152,8	3056
73	89 1108-0101-0201	Основание песчаное траншеи под автодорогой. Устройство	м3 основания	16,8	4965,6	83422

Всего	**9 024 923**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	117324
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	167852
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**186202**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**9 496 301**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,050)	**9 971 116**
Итого с НДС	**10 867 650**
Итого с учетом скидки:	**9 572 271**
Итого	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Акегулов М.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Сарбасов Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов М.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО- КОКСУ"
Нурлыбай С.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 29.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 3-2 за Апрель

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Канализация				
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	336	187,66	63054
2	2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,08	8141,87	82070
3	3	1101-0205-0502	Подбивка пазух вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	106,4	1478,78	157342
4	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	239,68	23,06	5527
5	5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	239,68	95,49	22888

6	6 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,28	2585164,29	723846
7	7 1116-1101-0103	Гидравлическое испытание д.150мм	м трубопровода	280	173,11	48470
	Раздел 2 Колодец д.1000-20шт					
8	8 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 К=20,000;	м3 грунта	166	249,53	41422
9	9 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 К=20,000;	м2 спланированной поверхности	30	245,87	7376
10	10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 К=20,000;	м3 грунта	144	23,06	3321
11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками К=20,000;	м3 уплотненного грунта	144	240,78	34672
12	12 1101-0107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 К=20,000;	м3 грунта	42	50,98	2141
13	13 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие (9,2ж/б+7,2поток)	м3 конструкций колодца	16,4	51016,04	836663
14	14 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,2	13125,24	94502
15	19 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка К=20,000;	т стальных элементов	0,5088	814754,32	414547
16	22 1106-0101-0101	Отмостка вокруг колодца. Устройство К=20,000;	м3	11	17940,64	197347

Раздел 3 Септик д.2000-20шт

17	23	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие К=20,000;	м3 конструкций колодца	44,4	44017,55	1954379
18	30	1106-0301-0407	Детали соединительные. Установка К=20,000;	т	0,3924	638259,43	250453
19	33	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт К=20,000;	км трубопровода	0,04	1735850	69434
20	34	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами К=20,000;	зонт	20	3465,65	69313
21	36	1106-0101-0101	Отмостка вокруг колодца. Устройство К=20,000;	м3	11	17940,64	197347
22	37	1115-0203-0201	Простая штукатурка днища септика К=20,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,8	1792,39	112562
23	38	1115-0203-0201	Простая штукатурка стен септика К=20,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	240	1792,4	430175

Всего	**5 818 851**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	75645
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	108223
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**120054**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 122 773**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,050)	**6 428 912**
Итого с НДС	**7 200 382**

Итого с учетом скидки: 6 171 756

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства
Жамбылского района, Алматинской области"
Акегулов М.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Сарбасов Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов М.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО- КОКСУ"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газопровода
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 29.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 3-3 за Апрель

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Газопровод				
1	1	1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0175	0	45873
2	2	2301-1307-0206	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	17,5	0	103365
3	3	1124-0101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,2235	0	430527
4	4	2301-1307-0204	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	223,5	0	792209

5	5 1124-0101-0103	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,4525	0	774530
6	6 2301-1307-0203	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	452,5	0	1153332
7	7 1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,012	0	19752
8	8 2301-1307-0201	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	12	0	19155
9	9 2302-0101-0720	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	0	1732
10	10 2302-0101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	0	1531
11	11 2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,0 мм - 108 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	0	2155
12	12 2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 3,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	0	800
13	13 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	0	11087

14	14 2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	0	1459
15	15 2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	0	1018
16	16 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0	1043
17	17 2302-0103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	0	1560
18	18 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,5	0	109336
19	19 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные, В-15. Устройство	м3	24,5	0	713419
20	20 1109-0302-0112	Стойки опорные под газопровод. Монтаж	т конструкций	2,16982	0	72217
21	21 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	10,8	0	41699
22	23 2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	5,2	0	6969
23	24 2113-0809-9901	Лента ПВХ К=23,000;	м	92	0	5167

14	14 2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	0	1459
15	15 2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	0	1018
16	16 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0	1043
17	17 2302-0103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	0	1560
18	18 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,5	0	109336
19	19 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные, В-15. Устройство	м3	24,5	0	713419
20	20 1109-0302-0112	Стойки опорные под газопровод. Монтаж	т конструкций	2,16982	0	72217
21	21 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	10,8	0	41699
22	23 2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	5,2	0	6969
23	24 2113-0809-9901	Лента ПВХ К=23,000;	м	92	0	5167

24	25 1139-0201-0301	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр от 1,6 до 3,2 м. Контроль просвечиванием рентгеновскими лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	снимок	15	0	124365
25	26 1113-0301-1406	Окраска газопровода эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	215,7	0	42834
26	27 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	300,6	0	36719
27	28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	300,6	0	29848
	Раздел 2 Молниеприемник МО1					
28	29 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	0	10366
29	30 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	0	4271
30	31 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (0,7+0,3)	м трубопровода	1	0	2291
31	32 2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,328	0	222
32	33 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00252	0	690
33	34 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	0	4685
34	35 1106-0101-0101	Бетонные работы	м3	0,8	0	17242

	36 2105-0103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00152	0	1982
	Раздел 3 Заземление					
36	37 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 32х32х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	0	32661
37	38 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 (32х32х4)	т	0,04775	0	11904
38	39 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	0	14936
	Раздел 4 Шкафной газарегуляторный пункт					
39	40 1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	0	41831
40	42 1122-0901-0101	Задвижки диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	0	4568
41	44 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	0	4666
42	45 2302-0101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	0	1315
43	46 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0	1043

44	47	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	0	8541
		Раздел 5 Каркас ограждения с опорами					
45	48	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка (5х3,5)	м оград	17	0	102109
46	49	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,2	0	30261
47	50	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (45х45х4)	т	0,03266	0	8137
48	51	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	0	20389
49	52	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	8,7	0	865
		Раздел 6 Опоры под ШГРП					
50	53	1106-0101-0102	Фундаменты под оборудование, бетон В15. Устройство	м3	4,4	0	128968
51	54	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (63х63)	т	0,05904	0	14710
52	55	8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	0	89010

Всего	5 101 364
Временные здания и сооружения (1,3 %)	66318
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	94879
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**105251**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**5 367 812**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,050)	**5 636 202**
Итого с НДС	**6 312 546**
Итого с учетом скидки:	**5 410 754**
Итого	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Акегулов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Сарбасов Д.Б.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО- КОКСУ"
Нурлыбай С.Б.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 29.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 3-4 за Апрель

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Воздушная линия 10 кВ				
			1.1 Опора концевая (анкерная) Аж20-1-2шт				
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К=2,000;	опора	2	23270	46540
2	3	2104-0408-0104	Плиты опорно-анкерные типа ПМ 1-стальные конструкции К=2,000;	шт.	4	5085,72	20343
3	4	2404-0207-3962	Подкосы для крепления траверс У1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	45,36	91
4	5	2404-0207-1935	Траверса ТМ 2002,прим ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	15846,84	31694
5	6	2404-0207-1901	Траверса ТМ 2003,прим ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	10073,16	20146

6	7 2101-0207-3000	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	1062,72	2125
7	8 2113-0814-2802	Стяжки СМ-1 (5,3кг) К=2,000;	т	0,0106	154281,24	1635
8	9 2113-0201-1107	Болты М20х260,прим ГОСТ 28778-90 К=2,000;	шт.	4	182,52	730
9	10 2113-0202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 (3х0,063)=0,189 К=2,000;	т	0,00038	721900,08	274
10	11 2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93-линейная арматура К=2,000;	шт.	2	3061,8	6124
11	12 2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 К=2,000;	шт.	2	58,32	117
12	13 2404-0207-4701	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	комплект	4	520,56	2082
13	14 2404-0109-0704	Подвесной изолятор SNL 70/20, (SDI4.5) ГОСТ Р 55189-2012 К=2,000;	шт.	12	5166,72	62001
14	15 2404-0207-3210	Зажимы анкерные DN35 Rpl (SO 252.01) ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	5108,4	61301
15	16 2404-0207-3118	Зажим плашечный CD150 (SL4.21) ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	2398,68	14392
16	17 2404-0204-1803	Соединитель UU 7-16 прим ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	653,4	7841
	1.2 Угловая анкерная опора УАж20-1-2шт					
17	18 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка К=2,000;	опора	2	35747,5	71495
18	20 2104-0408-0104	Плиты опорно-анкерные типа ПМ 1-стальные конструкции К=2,000;	шт.	6	5085,72	30514
19	21 2404-0207-3962	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	45,36	181

	22 2404-0207-1921	Траверса ТМ2005,прим ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	16164,36	32329
	23 2404-0207-1910	Траверса ТМ2004,прим ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	2412,72	4825
	24 2404-0207-3986	Устройство заземляющее ЗП1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	1062,72	4251
23	25 2113-0814-2802	Стяжки СМ-1 (вес 5,3кг)х3 К=2,000;	т	0,0318	154281,24	4906
24	26 2113-0201-1107	Болты М20х260,прим ГОСТ 28778-90 К=2,000;	шт.	4	182,52	730
25	27 2113-0202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 (4х0,063)=0,252 К=2,000;	т	0,0005	721900,08	361
26	28 2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93-линейная арматура К=2,000;	шт.	6	3061,8	18371
27	29 2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 К=2,000;	шт.	6	58,32	350
28	30 2404-0207-4701	Вязка спиральная ВС-35 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	комплект	12	520,56	6247
29	31 2404-0204-1803	Соединитель UU 7-16,прим. ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	653,4	7841
30	32 2404-0109-0704	Подвесной изолятор SNL 70/20, (SDI4.5) ГОСТ Р 55189-2012 К=2,000;	шт.	12	5166,72	62001
31	33 2404-0207-3210	Зажимы анкерные DN35 Rpl (SO 252.01) ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	5108,4	61301
32	34 2404-0207-3118	Зажим плашечный SD150 (SL4.21) ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	10	2398,68	23987
	1.3 Опора промежуточная Пж20-1 -3шт					
33	35 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка К=3,000;	опора	3	11433,33	34300
34	37 2404-0207-1921	Траверсы ТМ2001,прим ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	16164,36	48493

35	38 2404-0207-0713	Хомут Х1,прим ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1311,12	3933
36	39 2404-0102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93-линейная арматура К=3,000;	шт.	9	3235,68	29121
37	40 2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 К=3,000;	шт.	3	58,32	175
38	41 2404-0207-4701	Вязка спиральная ВС-35 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	комплект	18	520,56	9370
39	42 2404-0207-3118	Зажим плашечный CD150 (SL4.21) ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	2398,68	7196
	1.4 РЛНД					
40	43 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	24285	24285
41	44 5108-0301-1101 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.	1	48774	48774
42	45 2404-0207-0905	Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	24196,32	24196
43	46 2113-0816-3301	Хомут Х7	шт.	3	937,44	2812
44	47 2113-0816-3301	Хомут Х8	шт.	1	937,44	937
45	48 2404-0207-3986	Устройство заземляющее ЗП1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1062,72	5314
46	49 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	2	1904,04	3808
47	50 2404-0109-0402	Колпачок К-6	шт.	2	55,08	110
48	51 2404-0207-4602	Крепление провода,прим	шт.	2	440,64	881
49	52 2404-0207-3118	Зажим плашечный SD150 (SL4.21) ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2398,68	7196
50	53 2404-0207-1901	Траверса ТМ-74 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10073,16	10073

	54	2404-0206-0109	Зажимы ответвительные CD135	шт.	3	657,72	1973
		Раздел 2 Проводниковые изделия 10кВ				
		2.0 Подраздел без наименования				
52	55	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,256	177222,66	45369
		Раздел 3 Зеземляющие устройства для опор 10 кВ				
53	57	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования 28/3	шт.	9	3867,56	34808
54	58	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	56	596,68	33414
		Раздел 4 Гидроизоляция стоек				
55	59	1108-0101-0307	Стойки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная К=13,000;	м2 поверхности	28,6	1176,36	33644
		Раздел 5 Электротехническое оборудование				
56	60	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	119749	119749
		Раздел 6 Фундамент на стойках				
57	63	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,6	7936,88	12699
58	64	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,35	6908,57	2418
59	65	1134-0207-0401	Стойки УСО-5а. Установка	стойка	6	11435	68610

60	67 1108-0101-0307	Стойки УСО. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	м2 поверхности	4	1177	4708
	Раздел 7 Заземляющее устройство ТП					
61	68 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3867,75	30942
62	69 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	17	596,71	10144
	Раздел 8 ВЛ-0,4 кВ					
	8.1 Опора промежуточная П1-34шт					
63	70 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка К=34,000;	опора	34	11433,32	388733
	8.2 Опора концевая К3 -4шт					
64	79 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К=4,000;	опора	4	23270,75	93083
65	86 2404-0207-2603	Скрепа NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	8	75,6	605
66	87 2404-0207-2313	Кронштейн анкерный CAB25 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	8	573,48	4588
67	88 2404-0203-0201	Зажимы натяжные PA2200,прим ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	8	1645,92	13167
68	89 2404-0207-3113	Зажимы Р72 (ОР72) ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	1303,56	5214
69	90 2404-0207-3113	Зажимы Р70 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	20	1303,56	26071
70	91 2404-0204-1201	Зажим плашечный CD35 (ПС-1-1) ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	8	507,6	4061
71	92 2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	8	17,28	138

8.3 Опора угловая анкерная УАЗ -3шт

72	93 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка К=3,000;	опора	3	35747,67	107243
73	95 2104-0408-0102	Плиты опорно-анкерные типа П-3и К=3,000;	шт.	9	5169,96	46530
74	96 2404-0207-2313	Кронштейн анкерный САВ25 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	6	573,48	3441
75	97 2113-0814-2802	Стяжки Г-11 (вес 7,4кг)х3 К=3,000;	т	0,0666	154281,24	10275
76	98 2404-0207-3986	Устройство заземляющее ЗП-6 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1062,72	3188
77	99 2113-0809-0701	Лента металлическая F207-линейная арматура К=3,000;	шт.	12	527,04	6324
78	100 2404-0207-2603	Скрепа NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	12	75,6	907
79	101 2404-0207-2313	Кронштейн анкерный САВ25 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	6	573,48	3441
80	102 2404-0203-0201	Зажимы натяжные РА2200,прим ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	6	1645,92	9876
81	103 2404-0207-3113	Зажимы Р72 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1303,56	3911
82	104 2404-0207-3113	Зажимы Р70 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	15	1303,56	19553
83	105 2404-0204-1201	Зажим плашечный CD35 (ПС-1-1) ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	6	507,6	3046
84	106 2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	6	17,28	104

8.4 Опора угловая промежуточная УП3-4шт

85	107 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К=4,000;	опора	4	23270,75	93083
86	109 2404-0207-2313	Кронштейн анкерный САВ25 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	8	573,48	4588
87	110 2404-0207-3986	Устройство заземляющее ЗП-6 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	1062,72	4251
88	111 2113-0809-0701	Лента металлическая F207-линейная арматура К=4,000;	шт.	8	527,04	4216
89	112 2404-0207-2603	Скрепа NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	8	75,6	605
90	113 2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E К=4,000;	комплект	4	1740,96	6964
91	114 2404-0207-3113	Зажимы Р72 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	1303,56	5214
92	115 2404-0204-1201	Зажим плашечный CD35 (ПС-1-1) ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	507,6	2030
93	116 2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	8	17,28	138
94	117 2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 -линейная арматура К=20,000;	шт.	20	469,8	9396
95	118 2404-0203-0201	Зажимы натяжные DN1,прим К=20,000;	шт.	20	1645,92	32918
96	119 2404-0207-4602	Крепления фасадные для СИП SF 50 ГОСТ Р 51177-98 К=20,000;	шт.	20	440,64	8813
97	120 2404-0207-3107	Зажимы ответвительные (СИП) Р 616 R ГОСТ Р 51177-98 К=20,000;	шт.	40	1021,68	40867
98	121 2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 -линейная арматура К=20,000;	шт.	20	469,8	9396

99	122	2113-0809-0701	Лента металлическая F207 К=20,000;	шт.	20	527,04	10541
100	123	2404-0207-2603	Скрепа NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 К=20,000;	шт.	20	75,6	1512
101	124	2404-0203-0201	Зажимы натяжные DN1,прим К=20,000;	шт.	20	1645,92	32918
102	125	2404-0207-3107	Зажимы ответвительные (СИП) Р 616 R ГОСТ Р 51177-98 К=20,000;	шт.	40	1021,68	40867
103	126	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 К=20,000;	шт.	40	17,28	691
		8.5 Арматура уличного освещения -20шт					
104	127	1308-0205-0901	Светильник. Установка вне зданий К=13,000;	шт.	13	7132,23	92719
105	129	1308-0205-0303	Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников. К=20,000;	шт.	20	4695,3	93906
106	134	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах К=13,000;	м кабеля	39	463,1	18061
107	135	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=13,000;	км	0,039	64682,28	2523
		Раздел 9 Заземляющие устройства для опор 0,4кВ					
		9.0 Подраздел без наименования					
108	136	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	96	3867,72	371301
109	137	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	192	596,66	114559
		Раздел 10 Проводниковые изделия, 0,4 кВ					
110	138	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4343	177220,82	76967

Всего	**3 099 121**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	40289
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	57640
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63941**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 260 990**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,050)	**3 424 040**
Итого с НДС	**3 834 924**
Итого с учетом скидки:	**3 287 078**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Акегулов М.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Сарбасов Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов М.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО- КОКСУ"
Нурлыбай С.Б.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 29.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 3-5 за Апрель

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Вертикальная планировка 20домов-вывоз излишнего грунта				
1	1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	15200	1,4	21216
2	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	217,95	204,44	44558
3	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	926,23	251,43	232881

	[illegible]	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,800;	т	2059,524	159,84	329195
5	5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1345,02	41,33	55585
6	6 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1345,02	32,71	43995
7	7 1101-0105-0402	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах. Группа грунтов 2	м3 грунта	1266,45	117,08	148282

Всего	**875 712**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	11384
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	16287
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18068**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**921 451**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,050)	**967 524**
Итого с НДС	**1 083 626**
Итого с учетом скидки:	**928 823**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Акегулов М.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Сарбасов Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов М.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО- КОКСУ"
Нурлыбай С.Б.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 29.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 3-6 за Апрель

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Участок №38					
1	1	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	113	5618,81	634926
2	2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=52,000;	м3	2,34	13125,24	30713
3	5	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	123,54	99,29	12266
4	6	1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
5	7	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050

		2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
7	9	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,06014	536683,32	32276
8	10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
9	11	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
10	12	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
11	13	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
12	15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
		Раздел 2 Участок №39					
13	16	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	94	5618,81	528168
14	17	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=43,000;	м3	1,935	13125,24	25397
15	20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	102,08	99,3	10137
16	21	1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
17	22	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
18	23	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321

		1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
20	26	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
21	27	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
22	28	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
23	30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
		Раздел 3 Участок №40					
24	31	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	73	5618,82	410174
25	32	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=33,000;	м3	1,485	13125,24	19491
26	35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	78,3	99,3	7775
27	36	1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
28	37	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
29	38	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
30	40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
31	41	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
32	42	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525

	33 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
34	45 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
	Раздел 4 Участок №41					
35	46 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	54	5618,83	303417
36	47 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=25,000;	м3	1,125	13125,24	14766
37	50 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	58	99,26	5757
38	51 1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
39	52 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
40	53 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
41	55 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
42	56 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
43	57 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
44	58 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
45	60 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174

Раздел 5 Участок №42

46	61	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	73	5618,82	410174
47	62	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=33,000;	м3	1,485	13125,24	19491
48	65	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	78,3	99,3	7775
49	66	1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
50	67	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
51	68	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
52	70	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
53	71	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
54	72	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
55	73	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
56	75	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174

Раздел 6 Участок №43

57	76	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	54	5618,83	303417

		2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=25,000;	м3	1,125	13125,24	14766
59	80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	58	99,26	5757
60	81	1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
61	82	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
62	83	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
63	85	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
64	86	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
65	87	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
66	88	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
67	90	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
		Раздел 7 Участок №44					
68	91	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	73	5618,82	410174
69	92	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=33,000;	м3	1,485	13125,24	19491
70	95	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	78,3	99,3	7775

		1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
72	97	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
73	98	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
74	100	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
75	101	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
76	102	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
77	103	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
78	105	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
		Раздел 8 Участок №45					
79	106	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	54	5618,83	303417
80	107	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=25,000;	м3	1,125	13125,24	14766
81	110	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	58	99,26	5757
82	111	1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
83	112	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050

	113 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
85	115 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
86	116 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
87	117 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
88	118 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
89	120 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
	Раздел 9 Участок №46					
90	121 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	73	5618,82	410174
91	122 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=33,000;	м3	1,485	13125,24	19491
92	125 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	78,3	99,3	7775
93	126 1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
94	127 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
95	128 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
96	130 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174

		Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
	132 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
	133 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
100	135 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
	Раздел 10 Участок №47					
101	136 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	54	5618,83	303417
102	137 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=25,000;	м3	1,125	13125,24	14766
103	140 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	58	99,26	5757
104	141 1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
105	142 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
106	143 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
107	145 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
108	146 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
109	147 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525

		Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
111	150 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
	Раздел 11 Участок №48					
112	151 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	73	5618,82	410174
113	152 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=33,000;	м3	1,485	13125,24	19491
114	155 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	78,3	99,3	7775
115	156 1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
116	157 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
117	158 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
118	160 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
119	161 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
120	162 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
121	163 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
122	165 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174

	Раздел 12 Участок №49					
	166 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	54	5618,83	303417
124	167 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=25,000;	м3	1,125	13125,24	14766
125	170 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	58	99,26	5757
126	171 1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
127	172 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
128	173 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
129	175 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
130	176 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
131	177 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
132	178 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
133	180 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
	Раздел 13 Участок №50					
134	181 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	73	5618,82	410174

		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=33,000;	м3	1,485	13125,24	19491
	185 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	78,3	99,3	7775
137	186 1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
138	187 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
139	188 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
140	190 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
141	191 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
142	192 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
143	193 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
144	195 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
	Раздел 14 Участок №51					
145	196 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	54	5618,83	303417
146	197 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=25,000;	м3	1,125	13125,24	14766
147	200 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	58	99,26	5757

		Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
	202 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
	203 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
151	205 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
152	206 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
153	207 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
154	208 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
155	210 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
	Раздел 15 Участок №52					
156	211 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	73	5618,82	410174
157	212 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=33,000;	м3	1,485	13125,24	19491
158	215 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	78,3	99,3	7775
159	216 1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
160	217 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050

		Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
	220 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
163	221 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
164	222 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
165	223 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
166	225 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
	Раздел 16 Участок №53					
167	226 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	54	5618,83	303417
168	227 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=25,000;	м3	1,125	13125,24	14766
169	230 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	58	99,26	5757
170	231 1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
171	232 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
172	233 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
173	235 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174

		1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
	237	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
176	238	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
177	240	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
		Раздел 17 Участок №54					
178	241	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	73	5618,82	410174
179	242	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=33,000;	м3	1,485	13125,24	19491
180	245	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	78,3	99,3	7775
181	246	1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
182	247	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
183	248	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
184	250	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
185	251	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
186	252	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525

		0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
	255	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
		Раздел 18 Участок №55					
189	256	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	54	5618,83	303417
190	257	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=25,000;	м3	1,125	13125,24	14766
191	260	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	58	99,26	5757
192	261	1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975x1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
193	262	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
194	263	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
195	265	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
196	266	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
197	267	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
198	268	2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
199	270	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174

	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=25,000;	м3	1,125	13125,24	14766
213	290 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	58	99,26	5757
214	291 1110-0113-0303	Ворота сетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов (1,975х1,4)	м2 ворот	2,7	9286,67	25074
215	292 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	13125,24	1050
216	293 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	859,68	2321
217	295 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174
218	296 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	23573	23573
219	297 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	13125,24	525
220	298 2105-0308-0123	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	859,68	1031
221	300 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;	м2	1,74	100	174

Всего	**9 204 743**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	119662
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	171196
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**189912**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**9 685 513**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,050)	**10 169 788**

Итого с НДС	12%	1162262	10 847 774
Итого с учетом скидки:	10%	1084777	9 762 997
Итого			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства
Жамбылского района, Алматинской области"
Акегулов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Сарбасов Д.Б.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО-КОКСУ"
Нурлыбай С.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 20-ти арендных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 29.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 3-7 за Апрель

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Земляные работы				
			1.1 Устройство дорожных насыпей				
1		1 1101-0104-0105	Срезка растительного слоя в грунтах 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1647	33,38	54971
2		2 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2597,6	137,16	356287
3		3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(50м) для устройства насыпи, присыпных обочин, тротуаров и устройства присыпных берм для дорожных знаков	м3 грунта	1503	41,33	62114

4	4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=4,000;	м3 грунта	6012	32,71	196649
5	5 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1503	251,43	377898
6	6 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2405	137,16	329870
7	7 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2470	85,27	210605
8	8 1101-0201-0108	I рунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см К=7,000;	м3 уплотненного грунта	17290	7,95	137501
9	9 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2470	104,29	257586
10	10 1101-0105-0502	Устройство насыпи из грунта 2 группы (от разработки выемки)	м3 грунта	329	86,78	28551
11	11 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	329	85,27	28053
12	12 1101-0201-0108	I рунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см К=7,000;	м3 уплотненного грунта	2303	7,95	18315
13	13 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	329	104,29	34311

14	14 1101-0203-0102	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей и выемок автогрейдером в грунтах 2 группы	м2 спланированной	9422	8,16	76864
15	15 1101-0102-0602	Работа на отвале	м3 грунта	1174	27,64	32454
16	16 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1174	251,43	295178
17	17 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1878	137,16	257586
18	18 1101-0104-0103	Рытье кюветов у снования насыпей механизированным способом в грунтах 3 группы	м3 грунта	8	73,63	589
19	19 1101-0107-1802	Планировка откосов и дна кюветов вручную в грунтах 2 группы.	м2 спланированной поверхности	61	245,87	14998
20	20 1101-0101-0201	Досыпка растительного грунта на откосы насыпей и выемок средней толщиной 10см грунты 1 группы.	м3 грунта	119	69,57	8279
21	21 1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной	1190	7,02	8355
22	22 1147-0112-0106	Посев на газон смеси трав 1 класса: рейграс-30%, олвсяница красная-20%, мятлик луговой-50%	м2	1189	765,56	910251
	Раздел 2 Дорожная одежда					
23	23 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	986,835	1645,09	1623432,39

		Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2077	267,03	554631
	32 1101-0102-0380	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	533	270,51	144180
29	33 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,600;	т	852,8	63,72	54340
30	37 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	99	1513,08	149795
	Раздел 3 Пересечения и примыкания					
31	38 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)	м3 грунта	345	41,33	14258
32	39 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	345	32,71	11285
33	40 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	345	251,43	86743
34	41 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	552	137,16	75712
35	42 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	320	85,27	27285

38	46 1101-0203-0102	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей и выемок автогрейдером в грунтах 2 группы	м2 спланированной	1067	8,16	8705
39	55 1101-0102-0380	Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	197	270,5	53289
40	56 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,600;	т	315,2	63,72	20085
44	60 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	43	1513,08	65062
	Раздел 5 Установка дорожных знаков					
46	70 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21,32	1513,08	32259
49	74 2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	15	6032,88	90493
50	75 2401-0202-0702	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	3654,72	21928
51	77 2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 900x900, СТ РК 1125-2002	шт.	3	7091,28	21274
52	78 2401-0201-0108	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 900x900 мм, СТ РК 1125-2002	шт.	6	13530,24	81181
53	79 2401-0201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные700x700 мм, СТ РК 1125-2002	шт.	8	8864,64	70917
54	80 2401-0201-0122	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 500 мм x 2250 мм, СТ РК 1125-2002	шт.	3	18803,88	56412
55	81 2404-0201-0403	Крепление дорожных знаков,примГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1493,64	31366

56	83 2206-0301-0607	Плитка квадратная толщиной ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	9	3208,68	28878

Всего	**7 020 775**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	91270
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	130577
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**144852**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**7 387 475**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,050)	**7 756 849**
Итого с НДС	**8 687 671**
Итого с учетом скидки:	**7 446 575**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Акегулов М.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"
Сарбасов Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов М.К.

АВТОСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО- КОКСУ"
Нурлыбай С.Б.