Заказчик: **Акционерное общество** "Астана-Теплотранзит", РК, Нур-Султан, ул.Жансугурова,7. БИН 041140003314

839010120

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Форма 2В

Наименование стройки Реконструкция теплотрассы "2Ду80-150мм к ж/д по ул.Досмухамедулы 6,8,10,12 СШ№33 в г.Нур-Султан"

Наименование объекта ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Договор: №264/17-20 от 2020-02-25

Акт №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

02-01-01

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: 839-19-КЖ1, 839-19-ОС1.Р

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
8	**1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**520**		**309,82**	**294,26**	**161105**	**153018**	**74**	**39808**	**216986**
		НР - 72%; СП - 8%				**15,41**	**90,91**	**8013**	**47275**		**16073**	
9	**4102-0104-1012 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км/**	**т**	**993,2**		**233,00**	**--**	**231416**	**--**		**--**	**249929**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18513**	
10	**1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1673**		**224,72**	**211,34**	**375959**	**353575**	**--**	**87989**	**501064**
		НР - 72%; СП - 8%				**13,38**	**59,67**	**22384**	**99823**		**37116**	
11	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**68**		**4474,71**	**--**	**304281**	**--**	**--**	**219082**	**565232**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			4474,71	–	304281	–		41869	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	117	3015,12	165,62	352769	19378	191376	146878	539619
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	142015	6347		39972	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок	м3 грунта	27	916,86	–	24755	–	–	17824	45985
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	–	24755	–		3406	
14	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/песок	м3 грунта	155	31,81	31,81	4931	4931	–	1429	6869
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,80	–	1985		509	
15	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/песок	м3 грунта	155	17,82	17,82	2762	2762	–	800	3847
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,17	–	1112		285	
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	182	1487,00	–	270634	–	270634	–	292285
		СП - 8%			–	–	–	–		21651	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	261	1006,99	–	262825	–	–	189234	488224
		НР - 72%; СП - 8%			1006,99	–	262825	–		36165	
18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1480	37,11	37,11	54920	54920	–	15915	76502
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,94	–	22104		5667	
19	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1480	18,32	18,32	27119	27119	–	7859	37776
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,37	–	10915		2798	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1635	179,18	81,01	292958	132447	–	163465	492938
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	160511	66524		36514	
		КАНАЛ Кл2 (L=8,2м),сеч.б-б									
67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,92	6872,95	1845,60	13196	3544	7710	3344	17863
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	1942	1654		1323	
68	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	46862,66	1854,17	93725	3708	86568	5867	107560
		НР - 118%; СП - 8%			1724,25	761,82	3449	1524		7967	
69	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	13412,28	1333,29	40237	4000	32836	5911	49839
		НР - 118%; СП - 8%			1133,55	536,09	3401	1608		3692	
70	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.5	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	2,4	-648,00	–	-1555	–	–	–	-1555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
71	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.4	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	2,4	-763,00	--	-1831	--	--	--	-1831
					--	--	--	--		--	
72	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости *СП - 8%*	м3	2,4	270,00	--	648	--	648	--	700
					--	--	--	--		52	
73	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%, *СП - 8%*	м3	2,4	322,20	--	773	--	773	--	835
					--	--	--	--		62	
74	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%, *СП - 8%*	м3	2,4	241,65	--	580	--	580	--	626
					--	--	--	--		46	
75	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	16353,88	1956,82	65416	7827	52346	10075	81530
					1310,86	823,75	5243	3295		6039	
76	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	9444,46	1235,45	18889	2471	14617	3341	24009
					900,46	515,33	1801	1031		1778	
77	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	6897,69	880,07	20693	2640	16128	3567	26201
					641,65	365,90	1925	1098		1941	
78	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости *СП - 8%*	м3	3,287	270,00	--	887	--	887	--	958
					--	--	--	--		71	
79	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5 п.2.1	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 до 4-2% *СП - 8%*	м3	3,287	288,76	--	949	--	949	--	1025
					--	--	--	--		76	
80	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5 п.2.2	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 свыше 4-1,5% *СП - 8%*	м3	3,287	216,57	--	712	--	712	--	769
					--	--	--	--		57	
81	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,53	21813,30	1383,46	11561	733	8851	1970	14613
					3730,86	353,04	1977	187		1082	
82	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	42027,95	1006,53	42028	1007	38453	3327	48983
					2568,24	251,10	2568	251		3628	
83	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	13669,31	1006,53	82016	6039	60568	19961	110135
					2568,24	251,10	15409	1507		8158	
84	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	12176,75	1006,53	36530	3020	25805	9980	50232
					2568,24	251,10	7705	753		3721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.5	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	2,28	-648,00	--	-1477	--	--	--	-1477
					--	--	--	--		--	
86	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.4	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	1,53	-763,00	--	-1167	--	--	--	-1167
					--	--	--	--		--	
87	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	2,28	270,00	--	616	--	616	--	665
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
88	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В20 до 4 - 1%,	м3	0,75	171,70	--	129	--	129	--	139
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
89	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В20 свыше 4 - 1,5%,	м3	0,75	257,55	--	193	--	193	--	209
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
90	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%,	м3	1,53	322,20	--	493	--	493	--	532
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
91	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%,	м3	1,53	241,65	--	370	--	370	--	399
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
92	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	2	21588,90	1389,32	43178	2779	29141	14651	62455
		НР - 118%; СП - 8%			5628,75	579,23	11258	1158		4626	
93	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.5	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	0,34	-648,00	--	-220	--	--	--	-220
					--	--	--	--		--	
94	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	0,34	270,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
95	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В20 до 4 - 1%,	м3	0,34	171,70	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
96	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В20 свыше 4 - 1,5%,	м3	0,34	257,55	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
97	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	27,306	730,39	43,48	19944	1187	6681	11511	33972
		НР - 94%; СП - 8%			442,26	6,21	12076	170		2516	
98	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	27,306	268,01	22,54	7318	615	2628	3920	12137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			149,24	3,47	4075	95		899	
99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,552	915,80	19,97	25232	550	15769	8369	36289
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	8913	85		2688	
102	ССЦ РК 8.04-08-2019 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345	т	0,11115	16276,00	–	1809	–	1809	–	1954
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
		КАНАЛ Кл4 (L=5,3м),сеч.в-в									
137	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,3	6872,95	1845,60	8935	2399	5221	2264	12095
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	1315	1120		896	
138	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	46862,66	1854,17	46863	1854	43285	2934	53780
		НР - 118%; СП - 8%			1724,25	761,82	1724	762		3984	
139	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	13412,28	1333,29	40237	4000	32836	5911	49839
		НР - 118%; СП - 8%			1133,55	536,09	3401	1608		3692	
140	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.5	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	1,53	-648,00	–	-991	–	–	–	-991
					–	–	–	–		–	
141	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.4	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	1,53	-763,00	–	-1167	–	–	–	-1167
					–	–	–	–		–	
142	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	1,53	270,00	–	413	–	413	–	446
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
143	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%,	м3	1,53	322,20	–	493	–	493	–	532
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
144	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%,	м3	1,53	241,65	–	370	–	370	–	399
		СП - 8%			–	–	–	–		30	
145	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	16353,88	1956,82	65416	7827	52346	10075	81530
		НР - 118%; СП - 8%			1310,86	823,75	5243	3295		6039	
146	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	2,172	270,00	–	586	–	586	–	633
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
147	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5 п.2.1	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 до 4-2%	м3	2,172	288,76	–	627	–	627	–	677
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
148	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5 п.2.2	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 свыше 4-1,5%	м3	2,172	216,57	–	470	–	470	–	508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
149	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,24	21813,30	1383,46	5235	332	4008	892	6617
		НР - 91%; СП - 8%			3730,86	353,04	895	85		490	
150	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	42027,95	1006,53	42028	1007	38453	3327	48983
		НР - 118%; СП - 8%			2568,24	251,10	2568	251		3628	
151	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	13669,31	1006,53	27339	2013	20190	6654	36712
		НР - 118%; СП - 8%			2568,24	251,10	5136	502		2719	
152	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.5	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	1,11	-648,00	–	-719	–	–	–	-719
					–	–	–	–		–	
153	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.4	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	0,36	-763,00	–	-275	–	–	–	-275
					–	–	–	–		–	
154	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	1,11	270,00	–	300	–	300	–	324
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
155	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В20 до 4 - 1%,	м3	0,75	171,70	–	129	–	129	–	139
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
156	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В20 свыше 4 - 1,5%,	м3	0,75	257,55	–	193	–	193	–	209
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
157	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%,	м3	0,36	322,20	–	116	–	116	–	125
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
158	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%,	м3	0,36	241,65	–	87	–	87	–	94
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
159	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16,907	730,39	43,48	12349	735	4137	7127	21034
		НР - 94%; СП - 8%			442,26	6,21	7477	105		1558	
160	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	16,907	268,01	22,54	4531	381	1627	2427	7515
		НР - 94%; СП - 8%			149,24	3,47	2523	59		557	
161	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,748	915,80	19,97	15338	334	9586	5087	22059
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	5418	52		1634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ (72+16шт)									
175	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	72	34424,66	1854,17	2478576	133500	2220930	211217	2904976
		НР - 118%; СП - 8%			1724,25	761,82	124146	54851		215183	
176	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	16	9327,10	985,40	149234	15766	119406	24008	187101
		НР - 118%; СП - 8%			878,90	392,71	14062	6283		13859	
177	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.5	**Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20**	м3	47,04	-648,00	–	-30482	–	–	–	-30482
					–	–	–	–		–	
178	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.4	**Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15**	м3	47,04	-763,00	–	-35892	–	–	–	-35892
					–	–	–	–		–	
179	ССЦ РК 8.04-08-2019	**Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости**	м3	47,04	270,00	–	12701	–	12701	–	13717
		СП - 8%			–	–	–	–		1016	
180	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	**Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%,**	м3	47,04	322,20	–	15156	–	15156	–	16369
		СП - 8%			–	–	–	–		1213	
181	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	**Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%,**	м3	47,04	241,65	–	11367	–	11367	–	12277
		СП - 8%			–	–	–	–		909	
182	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	684	730,39	43,48	499586	29743	167337	288349	850970
		НР - 94%; СП - 8%			442,26	6,21	302506	4249		63035	
183	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	684	268,01	22,54	183321	15418	65823	98185	304026
		НР - 94%; СП - 8%			149,24	3,47	102080	2372		22520	
184	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	100,8	915,80	19,97	92313	2013	57690	30618	132765
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	32610	312		9834	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8892817**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1617633				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1005593			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					346406			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3754465		
		- Перевозка грузов	Тенге				231416				
		- Прочие затраты	Тенге				-75776				
		- Накладные расходы	Тенге							1695152	
		- Сметная прибыль	Тенге							664335	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019г											**8892817**
	НДС, 12%	Тенге			12%							1 067 138
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**										9 959 955
	С Коэффициентом Генподрядчика				0,90							8963959,54

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Бибиков В.В.**

Технадзор:
ТОО ИЦП "Альянс"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Технадзор **Курманбеков Н.К.**
KZ94VJE00013443 от 07.10.2015

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора **Филонов В.А.**

Принял (Заказчик):
Акционерное общество "Астанатеплотранзит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Начальник службы капитального строительства **Литовченко А.Н.**

Начальник отдела технического надзора **Морошан В.Г.**

Ведущий инженер-сметчик **Тригуб Л.К.**