Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

Форма № кс-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 76	12 апреля 2019г.				
		Доп. соглашение					
		№ 1	26 августа 2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2019г. без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1	57 578 518	51 409 391							6 169 127	57 578 518
Всего:	**57 578 518**	**51 409 391**							**6 169 127**	**57 578 518**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Технический надзор: **ТОО "СейсмоСтройЗащита"**

Авторский надзор: **ТОО "Солтустык курылыс сервис"**

Форма-2

Заказчик: КГУ «Управление городской мобильности

Исполнитель: ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Дополнительное соглашение № 2 от 15.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ № 76 от 12.04.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1

А К Т №

приемки выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожных корыт											
1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	39450	30,62	30,62	1208139	1208139	–	–	1304790
					–	12,86	–	507220		96651	
2	Е11-010104-0114 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	39450	96,96	96,96	3824887	3824887	–	–	4130878
					–	40,71	–	1605823		305991	
3	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	39450	158,88	151,40	6267795	5972627	2922	–	6769219
					7,41	43,80	292246	1727973		501424	
4	С341-020103-1023	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	69037,5	430,00	--	29686125	–		–	32061015
					–	--	–	–		2374890	
5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	39450	16,11	13,54	635512	534201	1947	–	686353
					2,52	5,68	99364	224116		50841	
6	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	21575,03	63,48	63,48	1369594	1369594	–	–	1479162
					–	26,03	–	561557		109568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов)**	**м3 уплотненного грунта**	**21575,03**	**30,94**	**30,94**	**667612**	**667612**	**--**	**--**	**721021**
					--	**9,88**	**--**	**213053**		**53409**	
8	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**21575,03**	**81,37**	**68,92**	**1755621**	**1486904**	**64725**	**--**	**1896070**
					9,46	**16,13**	**203992**	**347971**		**140450**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**49048508**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**595601**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15063965**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5187714**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**69594**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**29686125**				
		- Сметная прибыль	Тенге							**3633224**	
		ИТОГО ПО АКТУ					49048508				
		Временные здания и сооружения	1,3%				637631				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					49686139				
		Дополнительные затраты при производстве работ									
		в зимнее время	1,44%				715480				
		ИТОГО					50401619				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				1008032				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					51409651				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					6169158				
		Всего стоимость строительства					57578809				
		Конкурсная скидка					291				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения					**57578518**				
		В том числе НДС 12%					6169127				

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Технический надзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

СДАЛ:

Исполнитель ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Авторский надзор ТОО «Солтустык курылыс сервис»