Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **НОЯБРЬ** месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 76	12 апреля 2019г.				
		Доп. соглашение					
		№ 1	26 августа 2019г.				
		Доп. соглашение					
		№ 2	15 ноября 2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноября 2019г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1	507 578 518	401 785 714							48 214 286	450 000 000
Всего:	**507 578 518**	**401 785 714**							**48 214 286**	**450 000 000**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Технический надзор: **ТОО "СейсмоСтройЗащита"**

Авторский надзор: **ТОО "Солтустык курылыс сервис"**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление городской мобильности**

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Дополнительное соглашение № 2 от 15.11.2019г. к Договору о государственных закупках работ № 76 от 12.04.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1**

А К Т №

приемки выполненных работ

за **НОЯБРЬ** месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Геодезические работы /локальная смета № 1-1-1/									
		Вынос в натуру трассы									
1	**Е СЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 01, табл. 1601-0204-08, п.1**	**Разбивка и техническое нивелирование двусторонних поперечников**	**км**	**10,2**	**16976,00**	**–**	**173155**	**–**	**–**	**–**	**173155**
					16976,00	**–**	**173155**	**–**		**–**	
		РАЗДЕЛ 2.Автомобильные дороги /локальная смета № 2-1-1/									
2	**Е11-010104-0106**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**22249,504**	**30,62**	**30,62**	**681381**	**681381**	**–**	**–**	**735892**
					–	**12,86**	**–**	**286068**		**54511**	
3	**Е11-010104-0114 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**22249,504**	**96,96**	**96,96**	**2157208**	**2157208**	**–**	**–**	**2329784**
					–	**40,71**	**–**	**905672**		**172577**	
4	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**22249,504**	**158,88**	**151,40**	**3534989**	**3368517**	**1648**	**–**	**3817789**
					7,41	**43,80**	**164824**	**974564**		**282799**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С341-020103-1023	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	38936,632	430,00	–	16742752	–		–	18082172
					–	–	–	–		1339420	
6	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22249,504	16,11	13,54	358424	301285	1099	–	387098
					2,52	5,68	56040	126400		28674	
7	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12154,52	63,48	63,48	771575	771575	–	–	833301
					–	26,03	–	316359		61726	
8	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов)	м3 уплотненного грунта	12154,52	30,94	30,94	376106	376106	–	–	406195
					–	9,88	–	120026		30089	
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12154,52	81,37	68,92	989047	837663	36463	–	1068171
					9,46	16,13	114921	196033		79124	
		Устройство дорожной одежды									
10	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20169	1171,53	1030,56	23628635	20785290	–	–	25518926
					140,98	237,89	2843345	4798040		1890291	
11	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	24606,18	1253,00	–	30831544	–	30831544	–	33298067
					–	–	–	–		2466523	
12	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	1411,83	30,00	–	42355	–	42355	–	45743
					–	–	–	–		3388	
13	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	5992	1583,65	29,52	9489257	176905	4770248	–	10248398
					758,03	12,05	4542104	72177		759141	
14	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (БР 78.30.15)	м3	269,64	44650,00	–	12039426	–	12039426	–	13002580
					–	–	–	–		963154	
15	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	62378	169,49	125,06	10572569	7801189	–	–	11418374
					44,43	39,27	2771380	2449483		845806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	СПрайс-лист"ТОО Карьер Аксай"	Гравийно-щебеночная смесь	м3	11851,82	1250,00	–	14814775	–	14814775	–	15999957
					–	–	–	–		1185182	
17	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	817,1518	30,00	–	24515	–	24515	–	26476
					–	–	–	–		1961	
18	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	39,0208	1779,44	1779,44	69435	69435	–	–	74990
					–	916,40	–	35759		5555	
19	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	40,191424	98456,00	–	3957087	–	3957087	–	4273654
					–	–	–	–		316567	
20	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	48776	141,41	95,64	6897618	4665038	65989	–	7449427
					44,42	30,37	2166591	1481161		551809	
21	Е11-270602-0406 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (добавить 2 см)	м2 покрытия	48776	0,56	0,08	27194	3980	–	–	29369
					0,48	–	23213	–		2175	
22	С121-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	6774,9864	11515,00	–	78013968	–	78013968	–	84255086
					–	–	–	–		6241117	
23	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,7999264	98456,00	–	78758	–	78758	–	85058
					–	–	–	–		6301	
24	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	5,4304245	1779,44	1779,44	9663	9663	–	–	10436
					–	916,40	–	4976		773	
25	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	5,5933372	98456,00	–	550698	–	550698	–	594753
					–	–	–	–		44056	
26	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	18101,415	147,71	95,86	2673692	1735254	134388	–	2887588
					44,42	30,46	804050	551422		213895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-270602-0401 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (добавить 1 см)	м2 покрытия	18101,415	0,28	0,04	5089	782	–	–	5497
					0,24	–	4307	–		407	
28	С121-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	2186,650932	12637,00	–	27632708	–	27632708	–	29843324
					–	–	–	–		2210617	
29	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,2461792	98456,00	–	24238	–	24238	–	26177
					–	–	–	–		1939	
		Съезды									
30	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	492,75	1171,53	1030,56	577273	507807	–	–	623454
					140,98	237,89	69466	117221		46182	
31	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	601,155	1253,00	–	753247	–	753247	–	813507
					–	–	–	–		60260	
32	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	34,4925	30,00	–	1035	–	1035	–	1118
					–	–	–	–		83	
33	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,8958	1779,44	1779,44	1594	1594	–	–	1722
					–	916,40	–	821		128	
34	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,922674	98456,00	–	90843	–	90843	–	98110
					–	–	–	–		7267	
35	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2986	147,71	95,86	441051	286247	22168	–	476335
					44,42	30,46	132636	90962		35284	
36	Е11-270602-0401 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (добавить 1 см)	м2 покрытия	2986	0,28	0,04	840	129	–	–	907
					0,24	–	711	–		67	
37	С121-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	360,7088	12637,00	–	4558277	–	4558277	–	4922939
					–	–	–	–		364662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0406096	98456,00	–	3998	–	3998	–	4318
					–	–	–	–		320	
		Тротуары									
39	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	240	1171,53	1030,56	281168	247334	–	–	303661
					140,98	237,89	33834	57094		22493	
40	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	292,8	1253,00	–	366878	–	366878	–	396229
					–	–	–	–		29350	
41	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	16,8	30,00	–	504	–	504	–	544
					–	–	–	–		40	
42	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	5109	1477,27	29,52	7547350	150836	3523749	–	8151138
					758,03	12,05	3872765	61541		603788	
43	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	81,744	43034,00	–	3517771	–	3517771	–	3799193
					–	–	–	–		281422	
44	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	1552	781,46	–	1212818	–	–	–	1309844
					781,46	–	1212818	–		97025	
45	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5351,5	389,53	125,63	2084558	672308	–	–	2251323
					263,90	41,96	1412250	224530		166765	
46	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	797,3735	1253,00	–	999109	–	999109	–	1079038
					–	–	–	–		79929	
47	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	107,03	30,00	–	3211	–	3211	–	3468
					–	–	–	–		257	
48	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2288,5	191,89	2,82	439140	6448	18126	–	474271
					181,15	1,04	414566	2377		35131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (добавить 2 см)	м2 покрытия	2288,5	116,74	–	267165	–	–	–	288538
					116,74	–	267165	–		21373	
50	С121-020501-0306	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	274,1623	12401,00	–	3399887	–	3399887	–	3671878
					–	–	–	–		271991	
51	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,3731	98456,00	–	135190	–	135190	–	146005
					–	–	–	–		10815	
		Арычная сеть									
52	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	275,25	1171,53	1030,56	322464	283661	–	–	348261
					140,98	237,89	38804	65480		25797	
53	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	335,805	1253,00	–	420764	–	420764	–	454425
					–	–	–	–		33661	
54	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	19,2675	30,00	–	578	–	578	–	624
					–	–	–	–		46	
55	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	2749	3625,36	1747,20	9966118	4803056	583008	–	10763408
					1666,08	709,43	4580054	1950209		797289	
56	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 СТ РК 937-92	м3	233,665	59199,00	–	13832734	–	13832734	–	14939353
					–	–	–	–		1106619	
57	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4260,95	3780,27	128,81	16107527	548844	12372430	–	17396129
					747,78	44,86	3186253	191133		1288602	
58	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	116,07	1171,53	1030,56	135980	119617	–	–	146858
					140,98	237,89	16363	27612		10878	
59	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	141,6054	1253,00	–	177432	–	177432	–	191626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		14195	
60	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	8,1249	30,00	--	244	--	244	--	263
					--	--	--	--		19	
61	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3	135,66	41054,34	19189,27	5569432	2603216	1021259	--	6014986
					14337,00	5198,20	1944957	705188		445555	
62	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	714	11153,00	--	7963242	--	7963242	--	8600301
					--	--	--	--		637059	
63	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1569,372	3780,27	128,81	5932644	202147	4556952	--	6407256
					747,78	44,86	1173545	70397		474612	
64	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	313,8744	4480,79	191,75	1406405	60184	980620	--	1518917
					1164,80	66,67	365601	20924		112512	
65	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	549	28,19	28,19	15474	15474	--	--	16712
					--	10,92	--	5994		1238	
66	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	168	1326,05	29,52	222777	4960	90468	--	240599
					758,03	12,05	127349	2024		17822	
67	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,736	44650,00	--	390062	--	390062	--	421267
					--	--	--	--		31205	
68	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	16,68	9645,27	3335,66	160883	55639	51736	--	173754
					3207,90	820,62	53508	13688		12871	
69	С121-020101-0602	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	17,0136	12973,00	--	220717	--	220717	--	238375
					--	--	--	--		17657	
70	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	252,173	1260,24	--	317799	--	--	--	343222
					1260,24	--	317799	--		25424	
71	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,9	1171,53	1030,56	11598	10203	--	--	12526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					140,98	237,89	1396	2355		928	
72	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,078	1253,00	–	15134	–	15134	–	16344
					–	–	–	–		1211	
73	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	0,693	30,00	–	21	–	21	–	22
					–	–	–	–		2	
74	Е11-300401-0201	Укладка смотрового блока /Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	10,89	41054,34	19189,27	447082	208971	81981	–	482848
					14337,00	5198,20	156130	56608		35767	
75	С121-040801-0502	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-81	шт.	33	17356,00	–	572748	–	572748	–	618568
					–	–	–	–		45820	
76	С123-030101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	33	27443,00	–	905619	–	905619	–	978069
					–	–	–	–		72450	
77	С121-020102-0601	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	0,97	13241,00	–	12844	–	12844	–	13871
					–	–	–	–		1028	
78	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,9576	5744,01	930,58	22732	3683	7038	–	24551
					3034,85	396,60	12011	1570		1819	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								366108112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				33053911				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54533628			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15985868			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						234671531		
		- Перевозка грузов	Тенге				16742752				
		- Сметная прибыль	Тенге							27106295	
		ИТОГО ПО АКТУ					366108112				
		в том числе прочие затраты					173155				
		Временные здания и сооружения	1,3%				4757154				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					370865266				
		Дополнительные затраты при производстве работ									
		в зимнее время	1,44%				5337966				
		ИТОГО					376203233				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				7520602				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					383723834				
		в том числе на 2018 год					21672004				
		в том числе прочих затрат на 2018 год					21322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2019 год					361878675				
		в том числе прочих затрат на 2019 год					151833				
		в том числе на 2018 год с К=1					21693326				
		в том числе на 2019 год с К=1,0498961					380094419				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					401787745				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					48214529				
		Всего стоимость строительства					450002274				
		Конкурсная скидка					2274				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения					**450000000**				
		В том числе НДС 12%					48214286				

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Технический надзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

СДАЛ:

Исполнитель ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Авторский надзор ТОО «Солтустык курылыс сервис»