Заказчик: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит", РК, Нур-Султан, ул.Жансугурова,7. БИН 041140003314
Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756
Наименование стройки Реконструкция теплотрассы "2Ду80-150мм к ж/д по ул.Досмухамедулы 6,8,10,12 СШ№33 в г.Нур-Султан"
Наименование объекта ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Договор: №264/17-20 от 2020-02-25

Форма 2В

Акт №7

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

02-01-01

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: 839-19-КЖ1, 839-19-ОС1.Р
Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВОДООТЛИВ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,1		177,09	166,49	903	849	--	212	1204
						10,61	47,00	54	240		89	
2	3205-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Насосы мощностью 7,2 м3/ч**										
		СП - 8%	маш.-ч	100,905		156,00	156,00	15741	15741		--	17000
						--	--	--	--		1259	
3	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	м коллектора	73,37		911,40	545,89	66870	40052	2654	26941	101315
						329,35	180,64	24164	13254		7505	
4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**										
		СП - 8%	м	14,674		996,00	--	14615	--	14615	--	15785
						--	--	--	--		1169	
5	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	м коллектора	73,37		533,68	323,70	39156	23750	--	17150	60810
						209,98	114,67	15406	8413		4504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,1	19,52	19,52	100	100	--	31	141
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,41	--	43		10	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,1	179,18	81,01	914	413	--	510	1538
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	501	208		114	
		КАНАЛ Кл1 (L=84,2м),сеч.г-г, д-д									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22	19897,02	1130,61	437734	24874	380606	34977	510529
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	32254	6182		37817	
22	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	27	31711,79	3314,28	856218	89486	502901	271654	1218102
		НР - 91%; СП - 8%			9771,51	1284,81	263831	34690		90230	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7229848	217839,00	--	593172	--	593172	--	640626
		СП - 8%			--	--	--	--		47454	
25	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗД1	т	1,434572	639159,34	1406,34	916920	2017	874018	38064	1031383
		НР - 91%; СП - 8%			28500,00	657,60	40885	943		76399	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	62,92	90,83	2,37	5715	149	2299	2268	8622
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	3267	20		639	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	62,92	176,98	3,40	11136	214	7102	2662	14902
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	3820	39		1104	
28	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка ЗД2,ЗД3	т	0,05522	615965,58	18399,54	34014	1016	29360	3710	40741
		НР - 91%; СП - 8%			65875,00	7951,00	3638	439		3018	
29	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4	5927,63	--	23711	--	10259	13183	39845
		НР - 98%; СП - 8%			3363,00	--	13452	--		2951	
30	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	6	8050,03	--	48300	--	22564	25221	79403
		НР - 98%; СП - 8%			4289,25	--	25736	--		5882	
31	ССЦ РК 8.04-08-2019 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245	т	1,25	5772,00	--	7215	--	7215	--	7792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		577	
32	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	23	35560,19 2568,24	1006,53 251,10	817884 59070	23150 5775	735664	76517 71552	965953
33	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,14172	704305,53 52438,00	6367,46 1581,00	804120 59870	7270 1805	736980	72776 70152	947047
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	50,23568	90,83 51,92	2,37 0,31	4563 2608	119 16	1836	1810 510	6883
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	50,23568	176,98 60,71	3,40 0,62	8891 3050	171 31	5670	2126 881	11898
36	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	12176,75 2568,24	1006,53 251,10	243535 51365	20131 5022	172039	66536 24806	334877
37	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,246	725439,28 71309,00	6549,52 1596,50	178458 17542	1611 393	159305	21163 15970	215591
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,824	90,83 51,92	2,37 0,31	983 562	26 3	395	390 110	1483
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,824	176,98 60,71	3,40 0,62	1916 657	37 7	1222	458 190	2564
40	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.5	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	17,26	-648,00 –	– –	-11184 –	– –	–	– –	-11184
41	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.4	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	17,26	-763,00 –	– –	-13169 –	– –	–	– –	-13169
42	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости *СП - 8%*	м3	17,26	270,00 –	– –	4660 –	– –	4660	– 373	5033
43	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%, *СП - 8%*	м3	17,26	322,20 –	– –	5561 –	– –	5561	– 445	6006
44	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%, *СП - 8%*	м3	17,26	241,65 –	– –	4171 –	– –	4171	– 334	4505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 67%; СП - 8%*	т конструкций	0,35199	33496,07 19006,80	10666,09 3449,83	11790 6690	3754 1214	1346	5454 1380	18624
49	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,352	320849,00 --	-- --	112939 --	-- --	112939	-- 9035	121974
50	ССЦ РК 8.04-08-2019 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345 *СП - 8%*	т	0,352	16276,00 --	-- --	5729 --	-- --	5729	-- 458	6187
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,8432	90,83 51,92	2,37 0,31	531 303	14 2	214	211 59	801
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,8432	176,98 60,71	3,40 0,62	1034 355	20 4	659	247 103	1384
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ ДШ L=3,52 4шт									
53	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	14,08	166,85 90,20	2,93 1,55	2349 1270	41 22	1038	1524 310	4183
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ ДШ L=1,76 4шт									
54	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	7,04	741,85 739,21	2,64 1,40	5223 5204	19 10	--	6152 910	12285
55	2102-0101-2409 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,1968	15262,00 --	-- --	18266 --	-- --	18266	-- 1461	19727
56	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм *СП - 8%*	м2	5,28	704,00 --	-- --	3717 --	-- --	3717	-- 297	4014
57	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол *СП - 8%*	м2	15,84	280,00 --	-- --	4435 --	-- --	4435	-- 355	4790
58	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015 примен.	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	7,04	526,76 230,85	202,07 58,44	3708 1625	1423 411	660	2403 489	6600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16примен.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,055264	66973,25 60486,80	2565,21 560,18	3701 3343	142 31	216	2328 482	6511
60	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,055264	376920,28 241661,00	125318,60 23358,40	20830 13355	6926 1291	549	10106 2475	33411
61	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,0588009	308929,00 --	-- --	18165 --	-- --	18165	-- 1453	19619
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	7,04	753,73 401,57	30,74 16,48	5306 2827	216 116	2263	2767 646	8719
63	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	7,04	-270,76 -14,89	-15,62 -8,18	-1906 -105	-110 -58	-1691	-153 -165	-2224
64	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР - 118%; СП - 8%	м шва	7,04	166,85 90,20	2,93 1,55	1175 635	21 11	519	762 155	2092
65	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,097152	725439,28 71309,00	6549,52 1596,50	70478 6928	636 155	62914	8358 6307	85143
66	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,0009152	632651,58 397086,00	2402,58 1127,00	579 363	2 1	214	332 73	983
		КАНАЛ Кл2 (L=8,2м),сеч.б-б									
100	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Б1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,11115	33496,07 19006,80	10666,09 3449,83	3723 2113	1186 383	424	1722 436	5881
101	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,11115	320849,00 --	-- --	35662 --	-- --	35662	-- 2853	38515
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,84509	90,83 51,92	2,37 0,31	168 96	4 1	68	66 19	253
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	1,84509	176,98	3,40	327	6	209	78	437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	112	1		32	
		КАНАЛ Кл3 (L=38,7м),сеч.в-в									
105	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	8,9	6872,95	1845,60	61169	16426	35741	15501	82804
					1011,50	861,24	9002	7665		6134	
106	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	46862,66	1854,17	562352	22250	519411	35203	645359
					1724,25	761,82	20691	9142		47804	
107	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	3	13412,28	1333,29	40237	4000	32836	5911	49839
					1133,55	536,09	3401	1608		3692	
108	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.5	**Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20**									
			м3	11,1	-648,00	--	-7193	--	--	--	-7193
					--	--	--	--		--	
109	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.4	**Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15**									
			м3	11,1	-763,00	--	-8469	--	--	--	-8469
					--	--	--	--		--	
110	ССЦ РК 8.04-08-2019	**Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости**									
		СП - 8%	м3	11,1	270,00	--	2997	--	2997	--	3237
					--	--	--	--		240	
111	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	**Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%,**									
		СП - 8%	м3	11,1	322,20	--	3576	--	3576	--	3863
					--	--	--	--		286	
112	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	**Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%,**									
		СП - 8%	м3	11,1	241,65	--	2682	--	2682	--	2897
					--	--	--	--		215	
113	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	30	16353,88	1956,82	490617	58705	392586	75565	611476
					1310,86	823,75	39326	24713		45295	
114	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	3	9444,46	1235,45	28333	3706	21926	5012	36013
					900,46	515,33	2701	1546		2668	
115	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	6897,69	880,07	6898	880	5376	1189	8734
					641,65	365,90	642	366		647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	17,28	270,00	--	4666	--	4666	--	5039
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
117	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5 п.2.1	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 до 4-2%	м3	17,28	288,76	--	4990	--	4990	--	5389
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
118	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5 п.2.2	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 свыше 4-1,5%	м3	17,28	216,57	--	3742	--	3742	--	4042
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
119	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,4	21813,30	1383,46	8725	553	6680	1487	11029
		НР - 91%, СП - 8%			3730,86	353,04	1492	141		817	
120	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	42027,95	1006,53	504335	12078	461438	39922	587798
		НР - 118%; СП - 8%			2568,24	251,10	30819	3013		43541	
121	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	13669,31	1006,53	41008	3020	30283	9980	55067
		НР - 118%; СП - 8%			2568,24	251,10	7705	753		4079	
122	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.5	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	9,54	-648,00	--	-6182	--	--	--	-6182
					--	--	--	--		--	
123	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.4 п.4	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	0,54	-763,00	--	-412	--	--	--	-412
					--	--	--	--		--	
124	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	9,54	270,00	--	2576	--	2576	--	2782
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
125	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В20 до 4 - 1%,	м3	9	171,70	--	1545	--	1545	--	1669
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
126	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В20 свыше 4 - 1,5%,	м3	9	257,55	--	2318	--	2318	--	2503
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
127	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%,	м3	0,54	322,20	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
128	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%,	м3	0,54	241,65	--	130	--	130	--	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
129	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	123,453	730,39	43,48	90169	5368	30203	52043	153589
		НР - 94%; СП - 8%			442,26	6,21	54598	767		11377	
130	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	123,453	268,01	22,54	33087	2783	11880	17721	54873
		НР - 94%; СП - 8%			149,24	3,47	18424	428		4065	
131	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	122,292	915,80	19,97	111995	2442	69990	37146	161072
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	39563	379		11931	
132	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Б1	т конструкций	0,19386	33496,07	10666,09	6494	2068	741	3004	10257
		НР - 69%; СП - 8%			19006,80	3449,83	3685	669		760	
133	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19386	320849,00	–	62200	–	62200	–	67176
		СП - 8%			–	–	–	–		4976	
134	ССЦ РК 8.04-08-2019 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345	т	0,19386	16276,00	–	3155	–	3155	–	3408
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
135	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,218076	90,83	2,37	292	8	117	116	441
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	167	1		33	
136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	3,218076	176,98	3,40	570	11	364	136	762
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	195	2		56	
		ФБС(ДЛЯ ОПИРАНИЯ КУ)									
162	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	16353,88	1956,82	16354	1957	13086	2519	20383
		НР - 118%; СП - 8%			1310,86	823,75	1311	824		1510	
163	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	9444,46	1235,45	47222	6177	36543	8353	60022
		НР - 118%; СП - 8%			900,46	515,33	4502	2577		4446	
164	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	5082,90	880,07	50829	8801	35612	11889	67736
		НР - 118%; СП - 8%			641,65	365,90	6416	3659		5017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	ССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	3,138	270,00	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
166	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5 п.2.1	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 до 4-2%	м3	3,138	288,76	--	906	--	906	--	979
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
167	ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5 п.2.2	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 свыше 4-1,5%	м3	3,138	216,57	--	680	--	680	--	734
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
168	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,24	21813,30	1383,46	5235	332	4008	892	6617
		НР - 91%; СП - 8%			3730,86	353,04	895	85		490	
169	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,56	915,80	19,97	20660	450	12912	6853	29714
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	7298	70		2201	
170	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Б1	т конструкций	0,11115	33496,07	10666,09	3723	1186	424	1722	5881
		НР - 69%; СП - 8%			19006,80	3449,83	2113	383		436	
171	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11115	320849,00	--	35662	--	35662	--	38515
		СП - 8%			--	--	--	--		2853	
172	ССЦ РК 8.04-08-2019 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345	т	0,11115	16276,00	--	1809	--	1809	--	1954
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
173	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,84509	90,83	2,37	168	4	68	66	253
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	96	1		19	
174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	1,84509	176,98	3,40	327	6	209	78	437
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	112	1		32	
		ОТВЕРСТИЯ Ф200 (12шт)									
185	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,052752	69072,10	35775,90	3644	1887	--	2260	6376
		НР - 84%; СП - 8%			33296,20	17716,50	1756	935		472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	8	5927,63	--	47421	--	20517	26366	79690
		НР - 98%; СП - 8%			3363,00	--	26904	--		5903	
		КОЛОДЦЫ ДРЕНАЖНЫЕ ДК1...ДК5									
187	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,11	24613,86	9810,02	101163	40319	11757	66367	180932
		НР - 99%; СП - 8%			11943,28	4367,50	49087	17950		13402	
188	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%,	м3	4,11	322,20	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
189	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%,	м3	4,11	241,65	--	993	--	993	--	1073
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
190	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	11937,00	--	59685	--	59685	--	64460
		СП - 8%			--	--	--	--		4775	
191	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9594,00	--	47970	--	47970	--	51808
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
192	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9594,00	--	28782	--	28782	--	31085
		СП - 8%			--	--	--	--		2303	
193	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7198,00	--	35990	--	35990	--	38869
		СП - 8%			--	--	--	--		2879	
194	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4472,00	--	17888	--	17888	--	19319
		СП - 8%			--	--	--	--		1431	
195	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3893,00	--	27251	--	27251	--	29431
		СП - 8%			--	--	--	--		2180	
196	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	65803,00	--	65803	--	65803	--	71067
		СП - 8%			--	--	--	--		5264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	2303-0101-1012 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	4	27846,00	--	111384	--	111384	--	120295
		СП - 8%			--	--	--	--		8911	
198	2303-0101-1004 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	47643,00	--	47643	--	47643	--	51454
		СП - 8%			--	--	--	--		3811	
199	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки	т	0,07244	544559,00	--	39448	--	39448	--	42604
		СП - 8%			--	--	--	--		3156	
200	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04935	268507,00	--	13251	--	13251	--	14311
		СП - 8%			--	--	--	--		1060	
201	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,43115	90,83	2,37	130	3	53	52	196
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	74	--		15	
202	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /2 раза/	м2	1,43115	203,21	6,13	291	9	217	46	364
		НР - 69%; СП - 8%			45,60	0,93	65	1		27	
203	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,1168	69072,10	35775,90	8068	4179	--	5005	14118
		НР - 84%; СП - 8%			33296,20	17716,50	3889	2069		1046	
204	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0768	615965,58	18399,54	47306	1413	40834	5160	56663
		НР - 91%; СП - 8%			65875,00	7951,00	5059	611		4197	
205	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,37	23642,33	1383,46	8748	512	6856	1375	10933
		НР - 91%; СП - 8%			3730,86	353,04	1380	131		810	
206	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,888	1288,46	82,68	37221	2388	8075	23002	65041
		НР - 80%; СП - 8%			926,25	69,05	26758	1995		4818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМОСТКА									
207	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,22	6872,95 1011,50	1845,60 861,24	15258 2246	4097 1912	8915	3866 1530	20654
208	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,22	19897,02 1466,10	1130,61 281,02	44171 3255	2510 624	38406	3530 3816	51517
		ОСНОВАНИЕ ПОД ДНИЩЕ									
209	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	11,34325	526,60 170,66	66,23 27,28	5973 1936	751 309	3286	2111 647	8731
210	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,925	1077,04 407,21	101,09 41,93	4227 1598	397 165	2232	1657 471	6355
211	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,925	1064,23 983,25	77,96 32,40	4177 3859	306 127	12	3747 634	8558
212	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,925	170,69 152,60	3,76 1,45	670 599	15 6	56	568 99	1337
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ1л (5шт)									
213	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	1,45	15158,65 6901,27	7848,38 3075,70	21980 10007	11380 4460	593	17071 3124	42175
214	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм x 1500 мм x 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	5	18762,00 –	– –	93810 –	– –	93810	– 7505	101315
215	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	3893,00 –	– –	19465 –	– –	19465	– 1557	21022
216	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	4472,00 –	– –	22360 –	– –	22360	– 1789	24149
217	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	1,1	-648,00 –	– –	-713 –	– –	–	– –	-713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	1,1	-763,00	--	-839	--	--	--	-839
					--	--	--	--		--	
219	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%	м3	1,45	322,20	--	467	--	467	--	505
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
220	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%	м3	1,45	241,65	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
221	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,65	915,80	19,97	24406	532	15252	8095	35101
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	8622	83		2600	
222	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	5	2053,05	205,38	10265	1027	572	9116	20932
		НР - 99%; СП - 8%			1733,13	108,50	8666	543		1551	
223	2303-0101-1012 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	5	27846,00	--	139230	--	139230	--	150368
		СП - 8%			--	--	--	--		11138	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ2л (1шт)									
224	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,39	15158,65	7848,38	5912	3061	160	4591	11344
		НР - 118%; СП - 8%			6901,27	3075,70	2691	1200		840	
225	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,27	49752,00	--	13433	--	13433	--	14508
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
226	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3893,00	--	23358	--	23358	--	25227
		СП - 8%			--	--	--	--		1869	
227	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	0,27	-648,00	--	-175	--	--	--	-175
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	0,27	-763,00	--	-206	--	--	--	-206
					--	--	--	--		--	
229	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%	м3	0,39	322,20	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
230	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%	м3	0,39	241,65	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
231	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,33	915,80	19,97	4881	106	3051	1619	7020
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	1724	17		520	
232	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2053,05	205,38	4106	411	229	3646	8373
		НР - 99%; СП - 8%			1733,13	108,50	3466	217		620	
233	2303-0101-1012 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	27846,00	--	55692	--	55692	--	60147
		СП - 8%			--	--	--	--		4455	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ3т (2шт)									
234	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,56	15158,65	7848,38	8489	4395	229	6593	16288
		НР - 118%; СП - 8%			6901,27	3075,70	3865	1722		1207	
235	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	18762,00	--	37524	--	37524	--	40526
		СП - 8%			--	--	--	--		3002	
236	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3893,00	--	23358	--	23358	--	25227
		СП - 8%			--	--	--	--		1869	
237	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	0,44	-648,00	--	-285	--	--	--	-285
					--	--	--	--		--	
238	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	0,44	-763,00	--	-336	--	--	--	-336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
239	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%	м3	0,56	322,20	--	180	--	180	--	195
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
240	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%	м3	0,56	241,65	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
241	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,66	915,80	19,97	9762	213	6100	3238	14040
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	3449	33		1040	
242	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2053,05	205,38	4106	411	229	3646	8373
		НР - 99%; СП - 8%			1733,13	108,50	3466	217		620	
243	2303-0101-1004 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	47643,00	--	95286	--	95286	--	102909
		СП - 8%			--	--	--	--		7623	
		ОТМОСТКА									
244	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,11	6872,95	1845,60	7629	2049	4457	1933	10327
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	1123	956		765	
245	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,11	19897,02	1130,61	22086	1255	19204	1765	25758
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	1627	312		1908	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ4т (2шт)									
246	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,78	15158,65	7848,38	11824	6122	319	9183	22687
		НР - 118%; СП - 8%			6901,27	3075,70	5383	2399		1681	
247	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	18762,00	--	37524	--	37524	--	40526
		СП - 8%			--	--	--	--		3002	
248	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3893,00	--	7786	--	7786	--	8409
		СП - 8%			--	--	--	--		623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4472,00	--	26832	--	26832	--	28979
		СП - 8%			--	--	--	--		2147	
250	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	0,44	-648,00	--	-285	--	--	--	-285
					--	--	--	--		--	
251	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	0,44	-763,00	--	-336	--	--	--	-336
					--	--	--	--		--	
252	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%	м3	0,66	322,20	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
253	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%	м3	0,66	241,65	--	159	--	159	--	172
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
254	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,06	29690,24	2239,20	1781	134	1207	440	2399
		НР - 93%; СП - 8%			7330,40	558,00	440	33		178	
255	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,66	915,80	19,97	9762	213	6100	3238	14040
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	3449	33		1040	
256	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2053,05	205,38	4106	411	229	3646	8373
		НР - 99%; СП - 8%			1733,13	108,50	3466	217		620	
257	2303-0101-1004 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	47643,00	--	95286	--	95286	--	102909
		СП - 8%			--	--	--	--		7623	
		ОТМОСТКА									
258	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,11	6872,95	1845,60	7629	2049	4457	1933	10327
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	1123	956		765	
259	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,11	19897,02	1130,61	22086	1255	19204	1765	25758
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	1627	312		1908	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ5т (1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,38	15158,65	7848,38	5760	2982	156	4474	11053
		НР - 118%; СП - 8%			6901,27	3075,70	2622	1169		819	
261	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	18762,00	--	18762	--	18762	--	20263
		СП - 8%			--	--	--	--		1501	
262	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3893,00	--	11679	--	11679	--	12613
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
263	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4472,00	--	8944	--	8944	--	9660
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
264	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	0,22	-648,00	--	-143	--	--	--	-143
					--	--	--	--		--	
265	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	0,22	-763,00	--	-168	--	--	--	-168
					--	--	--	--		--	
266	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%	м3	0,38	322,20	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
267	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%	м3	0,38	241,65	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
268	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,01	29690,24	2239,20	297	22	202	73	400
		НР - 93%; СП - 8%			7330,40	558,00	73	6		30	
269	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,33	915,80	19,97	4881	106	3051	1619	7020
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	1724	17		520	
270	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2053,05	205,38	2053	205	115	1823	4186
		НР - 99%; СП - 8%			1733,13	108,50	1733	109		310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	2303-0101-1004 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	47643,00	--	47643	--	47643	--	51454
		СП - 8%			--	--	--	--		3811	
		ОТМОСТКА									
272	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,555	6872,95	1845,60	3814	1024	2229	967	5164
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	561	478		382	
273	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,555	19897,02	1130,61	11043	627	9602	882	12879
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	814	156		954	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ6т (2шт)									
274	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,62	15158,65	7848,38	9398	4866	253	7299	18033
		НР - 118%; СП - 8%			6901,27	3075,70	4279	1907		1336	
275	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	18762,00	--	37524	--	37524	--	40526
		СП - 8%			--	--	--	--		3002	
276	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3893,00	--	15572	--	15572	--	16818
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
277	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4472,00	--	8944	--	8944	--	9660
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
278	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	0,44	-648,00	--	-285	--	--	--	-285
					--	--	--	--		--	
279	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	0,44	-763,00	--	-336	--	--	--	-336
					--	--	--	--		--	
280	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%	м3	0,62	322,20	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
281	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%	м3	0,62	241,65	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,04	29690,24	2239,20	1188	90	805	293	1600
		НР - 93%; СП - 8%			7330,40	558,00	293	22		118	
283	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,66	915,80	19,97	9762	213	6100	3238	14040
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	3449	33		1040	
284	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2053,05	205,38	4106	411	229	3646	8373
		НР - 99%; СП - 8%			1733,13	108,50	3466	217		620	
285	2303-0101-1004 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	47643,00	–	95286	–	95286	–	102909
		СП - 8%			–	–	–	–		7623	
		ОТМОСТКА									
286	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,11	6872,95	1845,60	7629	2049	4457	1933	10327
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	1123	956		765	
287	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,11	19897,02	1130,61	22086	1255	19204	1765	25758
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	1627	312		1908	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ7л (1шт)									
288	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	15158,65	7848,38	4244	2198	114	3296	8144
		НР - 118%; СП - 8%			6901,27	3075,70	1932	861		603	
289	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	18762,00	–	18762	–	18762	–	20263
		СП - 8%			–	–	–	–		1501	
290	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3893,00	–	11679	–	11679	–	12613
		СП - 8%			–	–	–	–		934	
291	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	0,22	-648,00	–	-143	–	–	–	-143
					–	–	–	–		–	
292	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	0,22	-763,00	–	-168	–	–	–	-168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
293	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%									
		СП - 8%	м3	0,28	322,20	--	90	--	90	--	97
					--	--	--	--		7	
294	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.5	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 свыше 4 - 1,5%									
		СП - 8%	м3	0,28	241,65	--	68	--	68	--	73
					--	--	--	--		5	
295	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	5,33	915,80	19,97	4881	106	3051	1619	7020
					323,51	3,10	1724	17		520	
296	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2053,05	205,38	2053	205	115	1823	4186
					1733,13	108,50	1733	109		310	
297	2303-0101-1012 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013									
		СП - 8%	комплект	1	27846,00	--	27846	--	27846	--	30074
					--	--	--	--		2228	
		ОТМОСТКА									
298	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,555	6872,95	1845,60	3814	1024	2229	967	5164
					1011,50	861,24	561	478		382	
299	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,555	19897,02	1130,61	11043	627	9602	882	12879
					1466,10	281,02	814	156		954	
		КОНСТРУКЦИИ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП1 (2шт)									
300	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,32	3650,15	1081,60	1168	346	525	417	1712
					928,20	473,74	297	152		127	
301	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,98	19897,02	1130,61	19499	1108	16954	1558	22742
					1466,10	281,02	1437	275		1685	
302	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	0,4335	69072,10	35775,90	29943	15509	--	18576	52400
					33296,20	17716,50	14434	7680		3881	
303	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,186	639159,34	1406,34	118884	262	113321	4935	133724
					28500,00	657,60	5301	122		9906	
304	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм									
			сальник	4	3751,63	--	15007	--	1555	13183	30445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			3363,00	--	13452	--		2255	
305	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,5504	23657,00	--	13021	--	13021	--	14062
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
306	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/заделка проема бетоном В15	м3	0,5	25909,83	2041,81	12955	1021	9461	2470	16659
		НР - 91%; СП - 8%			4946,40	483,22	2473	242		1234	
307	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00368	217839,00	--	802	--	802	--	866
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		КОНСТРУКЦИИ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП2 (1шт)									
308	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,16	3650,15	1081,60	584	173	262	209	856
		НР - 93%; СП - 8%			928,20	473,74	149	76		63	
309	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,49	19897,02	1130,61	9750	554	8478	779	11371
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	718	138		842	
310	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,21675	69072,10	35775,90	14971	7754	--	9288	26200
		НР - 84%; СП - 8%			33296,20	17716,50	7217	3840		1941	
311	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,093	639159,34	1406,34	59442	131	56660	2468	66862
		НР - 91%; СП - 8%			28500,00	657,60	2651	61		4953	
312	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	3751,63	--	7503	--	777	6591	15222
		НР - 98%; СП - 8%			3363,00	--	6726	--		1128	
313	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,2752	23657,00	--	6510	--	6510	--	7031
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
314	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/заделка проема бетоном В15	м3	0,25	25909,83	2041,81	6477	510	4730	1235	8330
		НР - 91%; СП - 8%			4946,40	483,22	1237	121		617	
315	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	217839,00	--	401	--	401	--	433
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		КОНСТРУКЦИИ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП3 (2шт)									
316	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,4335	69072,10	35775,90	29943	15509	--	18576	52400
		НР - 84%; СП - 8%			33296,20	17716,50	14434	7680		3881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03584	693309,34	1406,34	24848	50	21836	2717	29770
		НР - 91%; СП - 8%			82650,00	657,60	2962	24		2205	
318	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4	5927,63	--	23711	--	10259	13183	39845
		НР - 98%; СП - 8%			3363,00	--	13452	--		2951	
319	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/заделка проема бетоном В15	м3	0,4	25909,83	2041,81	10364	817	7568	1976	13328
		НР - 91%; СП - 8%			4946,40	483,22	1979	193		987	
320	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00368	217839,00	--	802	--	802	--	866
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		КОНСТРУКЦИИ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП4 (1шт)									
321	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,19975	69072,10	35775,90	13797	7146	--	8559	24145
		НР - 84%; СП - 8%			33296,20	17716,50	6651	3539		1789	
322	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01792	693309,34	1406,34	12424	25	10918	1359	14885
		НР - 91%; СП - 8%			82650,00	657,60	1481	12		1103	
323	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5927,63	--	11855	--	5129	6591	19922
		НР - 98%; СП - 8%			3363,00	--	6726	--		1476	
324	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/заделка проема бетоном В15	м3	0,2	25909,83	2041,81	5182	408	3785	988	6664
		НР - 91%; СП - 8%			4946,40	483,22	989	97		494	
325	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	217839,00	--	401	--	401	--	433
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		НАЗЕМНЫЙ КОВЕР НК (4шт)									
326	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,24	3650,15	1081,60	876	260	393	313	1284
		НР - 93%; СП - 8%			928,20	473,74	223	114		95	
327	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	19897,02	1130,61	4775	271	4152	382	5569
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	352	67		413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,8	26996,33	1790,70	21597	1433	15585	4497	28181
		НР - 91%; СП - 8%			5724,18	452,73	4579	362		2088	
329	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Д1	т	0,15912	666675,03	8399,54	106081	2928	92671	10690	126113
		НР - 91%; СП - 8%			65875,00	7951,00	10482	1265		9342	
330	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж /Д2/	т конструкций	0,04728	702967,61	4963,30	33236	235	27963	3549	39728
		НР - 67%; СП - 8%			106565,80	2216,36	5038	105		2943	
331	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	915,80	19,97	3663	80	2289	1215	5268
		НР - 95%; СП - 8%			323,51	3,10	1294	12		390	
332	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	90,83	2,37	545	14	219	216	822
		НР - 60%; СП - 8%			51,92	0,31	312	2		61	
333	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6	176,98	3,40	1062	20	678	254	1421
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	364	4		105	
334	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	4	304,78	3,28	1219	13	208	691	2063
		НР - 69%; СП - 8%			249,55	0,78	998	3		153	
		ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА ПТ (15шт)									
335	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	15	1560,87	–	23413	–	11948	8713	34697
		НР - 76%; СП - 8%			764,33	–	11465	–		2570	
336	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,68	90,83	2,37	153	4	62	61	230
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	87	1		17	
337	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	1,68	176,98	3,40	297	6	189	71	398
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	102	1		29	
		РАЗДЕЛ 1.Включаемые виды работ									
		КАНАЛ Кл1 (L=84,2м),сеч.г-г, д-д									
341	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. М11-М13	т	0,0138	615965,58	8399,54	8500	254	7337	927	10182
		НР - 91%; СП - 8%			65875,00	7951,00	909	110		754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,292	26688,00	--	61169	--	61169	--	66062
		СП - 8%			--	--	--	--		4894	
343	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	12	1754,88	880,07	21059	10561	2798	14267	38151
		НР - 118%; СП - 8%			641,65	365,90	7700	4391		2826	
344	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	50	2478,39	1235,45	123919	61772	17124	83532	224047
		НР - 118%; СП - 8%			900,46	515,33	45023	25766		16596	
345	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	20,3	24002,00	--	487241	--	487241	--	526220
		СП - 8%			--	--	--	--		38979	
366	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	м2	430	2937,93	90,20	1263311	38786	561637	470442	1872452
		НР - 69%; СП - 8%			1541,60	43,98	662888	18911		138700	
367	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	м2	430	1377,00	90,20	592111	38786	271245	207684	863779
		НР - 69%; СП - 8%			656,00	43,98	282080	18911		63984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2557310	150159	10036700	2239415	16467816
							998600	68090	--	1223622	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2557310				
	Материалы		Тенге				860141				
	Всего заработная плата		Тенге					1066690			
	Местные материалы		Тенге				548409				
		Накладные расходы	Тенге				776852				
		Сметная прибыль	Тенге				266733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3600894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								658
		Сметная заработная плата	Тенге					1066690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3600894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								658
		Сметная заработная плата	Тенге					1066690			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16467816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2281850				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					737252			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					281731			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10036700		
		- Прочие затраты	Тенге				-51027				
		- Накладные расходы	Тенге							2239415	
		- Сметная прибыль	Тенге							1223622	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16467816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019г										**16467816**
	НДС, 12%	Тенге		12%							1 976 138
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									18 443 954
	С Коэффициентом Генподрядчика			0,90							16599558,53

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
Акционерное общество "Астанатеплотранзит"
номер)
Начальник службы капитального строительства _____ **Литовченко А.Н.**

Начальник отдела технического надзора _____ **Морошан В.Г.**

Технадзор:
ТОО ИЦП "Альянс"
№аттестата, подпись)
Технадзор _____ **Курманбеков Н.К.**
KZ94VJE00013443 от 07.10.2015

Ведущий инженер-сметчик _____ **Тригуб Л.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Филонов В.А.**