Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

Форма № кс-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 76	12 апреля 2019г.				
		Доп. соглашение					
		№ 1	26 августа 2019г.				
		Доп. соглашение					
		№ 2	15 ноября 2019г.				
		Доп. соглашение					
		№ 3	09 декабря 2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2019г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1	607 578 518	89 285 714							10 714 286	100 000 000
Всего:	**607 578 518**	**89 285 714**							**10 714 286**	**100 000 000**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Технический надзор: **ТОО "СейсмоСтройЗащита"**

Авторский надзор: **ТОО "Солтустык курылыс сервис"**

Заказчик: **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»**

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Форма-2

Дополнительное соглашение № 3 от 09.12.2019г. к Договору о государственных закупках работ № 76 от 12.04.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне Улжан-1**

А К Т №

приемки выполненных работ

за **ДЕКАБРЬ** месяц 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильные дороги /локальная смета № 2-1-1/									
		Устройство дорожной одежды									
1.	Е11-27060 2-0901	-Розлив вяжущих материалов	т	4,5208	1779,44	1779,44	8044	8044	--	--	8688
					--	916,4	--	4143	--	644	
2.	С121-1301 04-0202	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	4,656424	98456	--	458453	--	458453	--	495129
					--	--	--	--	--	36676	
3.	Е11-27060 2-0306	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5651	141,41	95,64	799132	540473	7646	--	863062
					44,42	30,37	251013	171602	--	63931	
4.				5651	0,56	0,08	3151	461	--	--	3403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0406 к=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (добавить 2 см)	м2 покрытия		0,48	--	2689	--	--	252	
5.	С121-0205 01-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	784,9239	11515 --	-- --	9038399 --	-- --	9038399 --	-- 723072	9761471
6.	С121-1301 04-0202	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0926764	98456 --	-- --	9125 --	-- --	9125 --	-- 730	9855
7.	Е11-27060 2-0901	-Розлив вяжущих материалов	т	1,71129	1779,44 --	1779,44 916,4	3045 --	3045 1568	-- --	-- 244	3289
8.	С121-1301 04-0202	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,7626287	98456 --	-- --	173541 --	-- --	173541 --	-- 13883	187425
9.	Е11-27060 2-0301	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5704,3	147,71 44,42	95,86 30,46	842561 253380	546831 173770	42350 --	-- 67405	909966
10.	Е11-27060 2-0401 к=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (добавить 1 см)	м2 покрытия	5704,3	0,28 0,24	0,04 --	1604 1357	246 --	-- --	-- 128	1732
11.	С121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	689,07944	12637 --	-- --	8707897 --	-- --	8707897 --	-- 696632	9404529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013									
12.	С121-1301 04-0202	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0775785	98456	--	7638	--	7638	--	8249
					--	--	--	--	--	611	
13.	Е11-27080 1-0111	-Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	9765	172,31	140,13	1682564	1368371	--	--	1817169
					32,18	44,19	314194	431468	--	134605	
14.	С121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1210,86	1253	--	1517208	--	1517208	--	1638584
					--	--	--	--	--	121377	
15.	С121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	68,355	30	--	2051	--	2051	--	2215
					--	--	--	--	--	164	
		Переустройство колодца									
16.	Е12-16010 1-2101	-Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	люк	586	6023,56	269,8	3529809	158103	435741	--	3812193
					5010,18	132,2	2935965	77469	--	282385	
17.	С121-0201 02-0601	-Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	205,1	13241	--	2715729	--	2715729	--	2932987
					--	--	--	--	--	217258	
18.	С123-0301 01-0304	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	65	21264	--	1382160	--	1382160	--	1492733
					--	--	--	--	--	110573	
19.	Е11-07050 4-0101	-Панели перекрытий площадью до 5 м 2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	586	3527,45	841,01	2067087	492830	--	--	2232454
					2686,45	187,39	1574257	109813	--	165367	
20.	Е11-06130 1-0101	-Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	9,5	44771,98	5226,65	425334	49653	180391	--	459360
					20556,8	1937,19	195290	18403	--	34027	
21.	Е11-07050 4-0101	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Устройство	шт. сборных конструкций	65	3808,21	961,15	247534	62475	33216	--	267336
					2336,04	214,16	151843	13921	--	19803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	С121-0403 02-0109	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	65	17869	--	1161485	--	1161485	--	1254404
					--	--	--	--	--	92919	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	34783549	3230532	25873030	--	37566233
			Тенге		--	--	5679989	1002156	--	2782686	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33401389				
	Материалы		Тенге				699342				
	Всего заработная плата		Тенге					6682145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				650808				
	Местные материалы		Тенге				23140717				
	Сметная прибыль		Тенге				2672111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36073500				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5535
	Сметная заработная плата		Тенге					6682145			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1382160				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1382160				
	Сметная прибыль		Тенге				110573				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1492733				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				37566232				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5535
	Сметная заработная плата		Тенге					6682145			

РАЗДЕЛ 2. Наружное электроосвещение /локальная смета № 4-1-1/

Монтажные работы

Установка ж/б стоек СВ92

23.	Е11-33010 1-0302 Изм. и доп. вып. 6	-Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	488	4621,06	3444,48	2255077	1680906	--	--	2435483
					1176,58	1736,96	574171	847636	--	180406	
24.	Е11-33010 3-0101	-Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	595,36	22126,72	12594,7	13173364	7498381	348178	--	14227233
					8947,2	3508,74	5326805	2088963	--	1053869	
25.	С121-0404 05-0202	-Стойки железобетонные вибрированные для опор	шт.	488	32860	--	16035680	--	16035680	--	17318534
					--	--	--	--	--	1282854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013									
26.	Ц13-08020 5-0301	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	488	10727,84	5855,9	5235186	2857679	135991	--	5654001
					4593,27	2165,6	2241516	1056813	--	418815	
27.	С124-0402 07-2306	-Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления светильников ГОСТ Р 51177-98	шт.	488	5691	--	2777208	--	2777208	--	2999385
					--	--	--	--	--	222177	
28.	С124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1635,98	433	--	708379	--	708379	--	765050
					--	--	--	--	--	56670	
29.	С124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	885	179	--	158415	--	158415	--	171088
					--	--	--	--	--	12673	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	40343310	12036966	20163851	--	43570775
			Тенге		--	--	8142492	3993413	--	3227464	

Стоимость монтажных работ	Тенге	5235186			
Материалы	Тенге	135991			
Всего заработная плата	Тенге		3298329		
Сметная прибыль	Тенге	418815			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	5654001			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2333
Сметная заработная плата	Тенге		3298329		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	35108124			
Материалы	Тенге	348179			
Всего заработная плата	Тенге		8837576		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3644002			
Местные материалы	Тенге	16035680			
Сметная прибыль	Тенге	2808650			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	37916774			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6003
Сметная заработная плата	Тенге		8837576		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	43570775			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12135905			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								81137008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				13822481				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				15267498				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					4995569			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				46036881				
		Сметная прибыль	Тенге				6010150				
		ИТОГО ПО АКТУ					81137008				
		Временные здания и сооружения		1,3%			1054781				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					82191789				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		1,44%			1183562				
		ИТОГО					83375351				
		Непредвиденные работы и затраты		2%			1667507				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					85042858				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2019 год с К=1,0498961					89286165				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					10714340				
		Всего стоимость строительства					**100000505**				
		Конкурсная скидка					**505**				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения					**100000000**				
		В том числе НДС 12%					10714286				

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»**

СДАЛ:

Исполнитель **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

Технический надзор **ТОО «СейсмоСтройЗащита»**

Авторский надзор **ТОО «Солтустык курылыс сервис»**