Заказчик: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит", РК, Нур-Султан, ул.Жансугурова,7, БИН 041140003314
Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756
Наименование стройки Реконструкция теплотрассы "2Ду80-150мм к ж/д по ул.Досмухамедулы 6,8,10,12 СШ№33 в г.Нур-Султан"
Наименование объекта ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Договор: №264/17-20 от 2020-02-25

Форма 2В

Акт №3
приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

01-01

на ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

наименование работ и затрат

Основание 839-19-КЖ1, ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	45,64		3228,01	1318,41	147327	60172	--	124261	293315
		НР - 108%, СП - 8%				1909,60	611,36	87154	27902		21727	
2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка/+песок**	м3 конструкции	199,9		390,60	263,53	78080	52681	--	41313	128945
		НР - 108%, СП - 8%				127,06	64,30	25400	12853		9551	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,51874		1550,00		3904,05			
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	209,8		880,52	--	184732	--	--	199511	414983
		НР - 108%, СП - 8%				880,52	--	184732	--		30739	
4	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/разборка забора металлического h=2м**	т конструкций	0,02		45451,81	19032,42	909	381	7	453	1471
		НР - 69%, СП - 8%				26027,34	6831,25	521	137		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты бетонные. Разборка/бетон из-под забора									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	0,03	20252,18	8889,20	608	267	--	397	1085
					11362,98	4402,00	341	132		80	
6	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	6,76	71043,77	4249,70	480256	28728	26135	295126	837413
					62928,00	344,08	425393	2326		62031	
7	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка железобетонных конструкций опор под трубопроводы									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	38,21	38720,38	17685,34	1479506	675757	78485	889311	2558322
					18981,00	8726,50	725264	333440		189505	
8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство/Демонтаж									
		НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	19,57	6180,41	2317,61	120951	45356	--	107941	247203
					3862,80	811,47	75595	15881		18311	
9	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство									
		НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции	37,3	9688,72	983,06	361389	36668	--	395837	817804
					8705,66	287,76	324721	10734		60578	
10	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка железобетонных конструкций опор под трубопроводы									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	29,69	38720,38	17685,34	1149608	525078	60984	691014	1987872
					18981,00	8726,50	563546	259090		147250	
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	6,76	71043,77	4249,70	480256	28728	26135	295126	837413
					62928,00	344,08	425393	2326		62031	
12	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,64	53002,16	17496,14	33921	11198	2734	16782	54760
					31233,00	6769,82	19989	4333		4056	
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	673,475	101,00	--	68021	--		--	73463
		СП - 8%			--	--	--	--		5442	
14	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	673,475	274,00	--	184532	--		--	199295
		СП - 8%			--	--	--	--		14763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4770096	1465012	194480	3057072	8453344
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2858049	669152	--	626173	
	Материалы		Тенге				3774753				
	Всего заработная плата		Тенге				139469				
	Транспортные расходы		Тенге					2646784			
		Накладные расходы	Тенге				252553				
		Сметная прибыль	Тенге				2449585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				497947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6722286				
		Сметная заработная плата	Тенге								1870
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				995342	2646784			
	Материалы		Тенге				55012				
	Всего заработная плата		Тенге					880417			
		Накладные расходы	Тенге				607488				
		Сметная прибыль	Тенге				128226				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1731057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					880417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8453342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2485
		Сметная заработная плата	Тенге					3527202			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8453344
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2858049				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1465012			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					669152			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						194480		
		- Перевозка грузов	Тенге				252553				
		- Накладные расходы	Тенге							3057072	
		- Сметная прибыль	Тенге							626173	
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019г										8453344
	НДС, 12%	Тенге			12%						1 014 401
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									9 467 745

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С Коэффициентом Генподрядчика		0,90								8520970,75	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Бибиков В.В.**

Технадзор:

ТОО ИЦП "Альянс"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Технадзор _____ **Курманбеков Н.К.**

KZ94VJE00013443 от 07.10.2015

Авторский надзор:

ТОО "Павлодарэнергопроект"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора _____ **Филонов В.А.**

Принял (Заказчик):

Акционерное общество "Астанатеплотранзит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник службы капитального строительства _____ **Литовченко А.Н.**

Начальник отдела технического надзора _____ **Морошан В.Г.**

Ведущий инженер-сметчик _____ **Тригуб Л.К.**