Форма 2В

Ген. подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный, 26/2 БИН/ИИН 080240021886 БИК KINCKZKA ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Банк "Bank RBK"
Субподрядчик: ТОО "ТЕРЕЗЕ"
реквизиты: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 97/2 БИН 010740001450, ЖСК/ИИК KZ10821HVAYZ10000001, БИК KINCKZKA, АО"Bank RBK"
Наименование объекта: **Капитальный ремонт операционного блока педиатрического блока КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» в г. Усть-Каменогорск, ВКО**
Договор №01-09.06Т от 09.06.2020

Акт № 1
выполненных работ за сентябрь 2020 года

15.09.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Операционный блок									
		Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы									
		Раздел 1 Стены									
1	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами (перемычки)	т	0,27655	301471,7	4035,44	83372	1116	29020	45080	138728
					192500,45	1558,49	53236	431	–	10276	
2	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /С245/	т	0,15044	238080		35817		35817	–	38682

					–		–		–	2865
3 2105-0204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 /С245/	т	0,10848	422029		45782		45782	–	49445
				–		–		–	3663	
	Итого по разделу 1					**226 855**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 236				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 116				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					431				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					110 619				
	Накладные расходы, тенге					45 080				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					16 804				
Раздел 2 Перегородки										
2.1 Гипсокартонные										
4 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (С111)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11	3631,73	25,64	39949	282	27368	11168	55206
				1118,09	10	12299	110	–	4089	
	Итого по разделу 2					**55 206**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 299				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					282				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					110				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 368				
	Накладные расходы, тенге					11 168				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 089				

Раздел 3 Полы										
5 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (л.5 прим.3)	м2 стяжки	137,6	780,6	32,84	107411	4519	53262	48734	168637
				360,68	16,1	49630	2215	–	12492	
6 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	137,6	3316,3	26,8	456323	3687	409968	41605	537762
				310,09	11,58	42668	1593	–	39834	
7 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	137,7	355,53	0,97	48956	134	31240	16586	70785
				127,68	0,46	17582	63	–	5243	
3.2 Тип 2										
8 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (л.5 прим.3)	м2 стяжки	29,55	780,61	32,86	23067	971	11438	10466	36216
				360,68	16,11	10658	476	–	2683	
9 1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	29,55	5259,46	49,04	155417	1449	104378	46873	218473
				1678,17	9,31	49590	275	–	16183	
10 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,5	592,28	1,94	21026	69	9463	10834	34409
				323,77	0,9	11494	32	–	2549	
3.3 мозаичный пол										
11 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	471,63	968,72	82,62	456877	38964	1386	405561	931433
				883,16	31,64	416527	14921	–	68995	
12 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	324,3	178,17	1,29	57779	419	10390	44336	110284

				144,84	0,6	46970	196	–	8169	
	Итого по разделу 3					**2 107 999**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					645 119				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50 212				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 771				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					631 525				
	Накладные расходы, тенге					624 995				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					156 148				
Раздел 4 Окна										
13 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 100 мм. Устройство	м	78	1541,17	6,12	120211	477	82625	29768	161977
				475,76	1,29	37109	101	–	11998	
14 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	132,6	25863,21	198,77	3429461	26357	3271872	129278	3843438
				989,68	93,59	131232	12410	–	284699	
15 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	82	5316,89	11,41	435985	936	414605	18800	491168
				249,32	5,43	20444	445	–	36383	
	Итого по разделу 4					**4 496 583**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					188 785				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 770				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 956				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 769 102				
	Накладные расходы, тенге					177 846				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					333 080				
Раздел 5 Двери										
16 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (заложение проема)	м3 кладки	4	28287	2913,5	113148	11654	82091	20297	144121
				4850,75	605,5	19403	2422	–	10676	
17 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	89,124	3997,95	205,43	356313	18309	246263	90165	482196
				1029,36	94,72	91741	8442	–	35718	
18 1110-0501-0102	Проемы витражные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Д-2)	м2 проемов	8,568	15490,43	194,79	132722	1669	121353	9442	153537
				1132,12	92,32	9700	791	–	11373	
22 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (поз.16)	м2	5,103	2696,45	43,9	13760	224	2715	7531	22994
				2120,52	18,22	10821	93	–	1703	
24 1303-0501-0508	Установка автоматической двери (прим.)	шахтная дверь	2	24242	–	48484	–	–	29575	84304
				24242	–	48484	–	–	6245	
	Итого по разделу 5					**887 152**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					180 149				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 856				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 748				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					452 422				
	- оборудование, тенге									
	Накладные расходы, тенге					157 010				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					65 715				
Раздел 6 Внутренняя отделка										
6.1 Потолок										
26 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	638,6485	845,73	5,26	540121	3359	177113	288608	895027
				563,14	1,74	359649	1111	–	66298	
27 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	639,3	697,94	1,86	446192	1190	166790	223022	722751
				435,18	0,88	278212	565	–	53537	
6.2 Стены,колонны или перегородки										
30 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	540,7	5227,54	22,66	2826531	12252	1405269	1131976	4275188
				2605,9	11,02	1409010	5960	–	316681	
31 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	986,1	1153,82	8,21	1137782	8099	422815	567644	1841860
				716,83	2,72	706868	2687	–	136434	

32 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	392,1	458,02	3,48	179588	1364	64376	91594	292877
				290,35	1,64	113848	644	–	21695	
33 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	594	624,66	1,54	371050	914	134446	188900	604746
				396,78	0,73	235690	435	–	44796	
6.3 Откосы										
35 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	166	3298,99	50,7	547633	8416	145224	318662	935599
				2373,45	26,11	393993	4334	–	69304	
36 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	166	1396,6	50,24	231836	8340	119827	88570	346038
				624,51	42,43	103669	7043	–	25632	
37 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	166	458,02	3,48	76031	578	27254	38777	123993

				290,36	1,64	48199	272	–	9185	
	Итого по разделу 6					**10 038 079**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 649 138				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 512				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 051				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 663 114				
	Накладные расходы, тенге					2 937 753				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					743 562				
	Раздел 7 Наружная отделка									
38	1115-0204-0101									
	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	3299	50,71	79176	1217	20996	46072	135268
				2373,46	26,13	56963	627	–	10020	
39	1115-0203-0505									
	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	1396,58	50,25	33518	1206	17324	12805	50029
				624,5	42,42	14988	1018	–	3706	
40	1115-0402-0801									
	Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	24	914,58	114,54	21950	2749	14624	3694	27696
				190,71	1,67	4577	40	–	2052	
	Итого по разделу 7					**212 993**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					76 528				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 172				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 685				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 944				
	Накладные расходы, тенге					62 571				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 778				
Раздел 8 Разные работы										
8.1 Устройство отбойников										
41 1110-0102-0603	Устройство отбойной доски (прим.)	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,66	2166,89	15,95	23099	170	13199	8828	34481
				912,76	7,41	9730	79	–	2554	
42 2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	16,2	77		1247		1247	–	1347
				–		–		–	100	
8.2 Обшивка коробов										
43 1110-0404-0101	Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (короб)	м2 стен (за вычетом проемов)	14	2228,57	16,57	31200	232	16821	12811	47532
				1010,5	6,21	14147	87	–	3521	
44 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	14	1124,86	21,5	15748	301	1708	11070	28963
				981,36	7,07	13739	99	–	2145	

45 1113-0301-0909	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14	215,07	2,29	3011	32	2656	227	3497
				23,07	0,43	323	6	–	259	
46 2308-0305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14298		28596		28596	–	30884
				–		–		–	2288	
	Итого по разделу 8					**146 704**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 939				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					735				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					271				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					64 227				
	Накладные расходы, тенге					32 936				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 867				
	Итого по смете					**18 171 571**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 843 193				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					161 655				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					70 023				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 771 321				
	- оборудование, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					4 049 359				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 346 043				

Локальная смета № 2-1-3 Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	60	1225,3	2,93	73518	176	345	71550	156673
				1216,62	0,22	72997	13	–	11605	

2	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,990;	м	59,4	179		10633		10633	–	11484
					–		–		–	851	
3	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	7,2	761,39	–	5482	–	2887	2543	8667
					360,42	–	2595	–	–	642	
4	2304-0905-1323	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	492		20664		20664	–	22317
					–		–		–	1653	
5	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	28		392		392	–	423
					–		–		–	31	
6	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	16		384		384	–	415
					–		–		–	31	
7	2302-0401-0402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53	162		8586		8586	–	9273
					–		–		–	687	
8	2302-0401-1701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	160		320		320	–	346

				–		–		–	26	
9 2302-0401-3502	Клипса одинарная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим.)	шт.	57	5		285		285	–	308
				–		–		–	23	
10 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	60	643,07	80,82	38584	4849	15420	15645	58567
				305,25	37,85	18315	2271	–	4338	
11 2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	66	167		11022		11022	–	11904
				–		–		–	882	
	Итого по разделу 1					**280 377**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 907				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 025				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 284				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					70 938				
	Накладные расходы, тенге					89 738				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					20 769				
Раздел 2 Водопровод противопожарный В2										
12 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2230,43	46,86	15613	328	9787	5502	22804

				785,43	16,57	5498	116	–	1689	
13 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	91,57	1,14	641	8	15	606	1347
				88,29	–	618	–	–	100	
14 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,253	976,86	0,8	1224	1	224	800	2186
				797,29	0,8	999	1	–	162	
15 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	20599	140,33	61797	421	57616	3818	70864
				1253,33	45,33	3760	136	–	5249	
16 1116-1401-0102	Шкафы пожарные массой до 20 кг. Установка на стене или внише	шт.	3	1953	33,67	5859	101	70	5613	12390
				1896	13,33	5688	40	–	918	
17 2308-0307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	3	19710		59130		59130	–	63860
				–		–		–	4730	

Итого по разделу 2 **173 451**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 16 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 859
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 293
- материалы, изделия и конструкции, тенге 126 842

Накладные расходы, тенге 16 339

Сметная прибыль (8 %), тенге 12 848

Раздел 3 Горячий водопровод Т3

18 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	60	1225,3	2,93	73518	176	345	71550	156673
				1216,62	0,22	72997	13	–	11605	
19 2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,990;	м	59,4	163		9682		9682	–	10457
				–		–		–	775	
20 2304-0905-1323	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	33	492		16236		16236	–	17535
				–		–		–	1299	
21 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	7	11196,86	525,57	78378	3679	385	74455	165060
				10616,29	237,14	74314	1660	–	12227	
22 5104-0106-0103(о	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	6	26472		158832		–	–	158832
				–		–		158832	–	
23 5104-0106-0108(о	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	66179		66179		–	–	66179
				–		–		66179	–	

24 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	20	1014,55	0,15	20291	3	791	19107	42550
				974,85	–	19497	–	–	3152	
25 2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	12	2270		27240		27240	–	29419
				–		–		–	2179	
26 2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	7628		15256		15256	–	16476
				–		–		–	1220	
27 2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	4342		26052		26052	–	28136
				–		–		–	2084	
28 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	10,4	761,35	–	7918	–	4170	3673	12518
				360,38	–	3748	–	–	927	
29 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	16		464		464	–	501
				–		–		–	37	
30 2302-0401-0402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53	162		8586		8586	–	9273
				–		–		–	687	

31	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	28		392		392	–	423
					–		–		–	31	
32	2302-0401-3502	Клипса одинарная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим.)	шт.	57	5		285		285	–	308
					–		–		–	23	
33	2302-0401-1701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	160		320		320	–	346
					–		–		–	26	
34	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	60	643,07	80,82	38584	4849	15420	15645	58567
					305,25	37,85	18315	2271	–	4338	
35	2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	66	167		11022		11022	–	11904
					–		–		–	882	
36	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: дозатор локтевой. Установка	шт.	12	400,08	0,17	4801	2	120	4585	10137
					389,92	–	4679	–	–	751	
37	2916-1000-0001(п.	Дозатор локтевой Ingo-man ER T	шт.	12	12946		155352		155352	–	167780

				–		–		–	12428	
	Итого по разделу 3					**963 074**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					193 550				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 709				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 944				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					292 118				
	- оборудование, тенге					225 011				
	Накладные расходы, тенге					189 015				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					54 671				
	Раздел 4 Бытовая канализация К1									
38	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	848,77	1,62	22068	42	59	21541	47098
					844,88	0,54	21967	14	–	3489	
39	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	м	25,948	281		7291		7291	–	7874
					–		–		–	583	
40	2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50 ГОСТ 9833-73 kстм=0,5;	шт.	4	108		432		432	–	467
					–		–		–	35	
41	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	44	819,16	3,93	36043	173	223	34985	76710
					810,16	1,18	35647	52	–	5682	

42	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	м	43,912	1127		49489		49489	–	53448
					–		–		–	3959	
43	2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	7	216		1512		1512	–	1633
					–		–		–	121	
44	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	658		6580		6580	–	7106
					–		–		–	526	
45	2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	261		261		261	–	282
					–		–		–	21	
46	2302-0403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	12	261		3132		3132	–	3383
					–		–		–	251	
47	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	3046,5	103,38	24372	827	1820	21681	49737
					2715,63	49,75	21725	398	–	3684	
48	2303-0102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	8	7252		58016		58016	–	62657
					–		–		–	4641	

49 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3797	205	3797	205	546	3083	7430
				3046	100	3046	100	–	550	
50 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	14070		14070		14070	–	15196
				–		–		–	1126	
51 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	3046,5	103,38	24372	827	1820	21681	49737
				2715,63	49,75	21725	398	–	3684	
52 2303-0102-0925	Умывальник керамический хирургический, шириной 590 мм, длиной 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	8	15393		123144		123144	–	132996
				–		–		–	9852	
53 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	1893,5	257	3787	514	516	2943	7268
				1378,5	123	2757	246	–	538	
54 2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	7667		15334		15334	–	16561
				–		–		–	1227	
55 2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	16	966		15456		15456	–	16692

56	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94			–		–		–	1236	
			шт.	2	966		1932		1932	–	2087
57	2302-0401-3507	Клипса одинарная DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим.) кстм=1,59;			–		–		–	155	
			шт.	22	170,13		3743		3743	–	4042
58	2302-0401-3506	Клипса одинарная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим.)			–		–		–	299	
			шт.	28	34		952		952	–	1028
59	1123-1201-0101	Люки. Установка			–		–		–	76	
			шт.	11	1925	226,27	21175	2489	1551	18118	42436
					1557,73	106	17135	1166	–	3143	
60	2910-0000-1000(п.	Люки металлические с замком 300х300									
			шт	11	3835		42185		42185	–	45560
					–		–		–	3375	

Итого по разделу 4 **651 428**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 124 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 077
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге 350 064

Накладные расходы, тенге 124 032

Сметная прибыль (8 %), тенге 48 253

Итого по смете **2 068 330**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 428 022
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 19 670
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 895

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					839 962				
	- оборудование, тенге					225 011				
	Накладные расходы, тенге					419 124				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					136 541				
Локальная смета № 2-1-4	**Пожарная сигнализация**									
1 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	49431	2	49431	2	751	29694	85455
				48678	–	48678	–	–	6330	
2 2308-0303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	19221		19221		19221	–	20759
				–		–		–	1538	
3 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	2519	2	2519	2	95	1477	4316
				2422	–	2422	–	–	320	
4 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2395		2395		2395	–	2587
				–		–		–	192	
5 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	70	2519,59	1,6	176371	112	6719	103419	302173
				2422	–	169540	–	–	22383	
6 2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	70	729		51030		51030	–	55112

7 1310-0701-0201				–		–		–	4082	
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1259,5	0,5	5038	2	192	2955	8632
				1211	–	4844	–	–	639	
8 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	825		3300		3300	–	3564
				–		–		–	264	
9 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	35	622,49	–	21787	–	174	13184	37769
				617,51	–	21613	–	–	2798	
10 2308-0306-0103	Коммутационная коробка КК-8М	шт.	34	96		3264		3264	–	3525
				–		–		–	261	
11 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2С	шт.	1	135		135		135	–	146
				–		–		–	11	
12 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	2519,63	1,63	20157	13	768	11819	34534
				2422	–	19376	–	–	2558	
13 2958-0000-1400(п.	Устройство контроля шлейфа Маяк-12 ШС-1	шт	8	580		4640		4640	–	5011
				–		–		–	371	
14 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2133		4266		4266	–	4607
				–		–		–	341	

15	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6706	1	6706	1	180	3980	11541
					6525	–	6525	–	–	855	
16	2958-0000-1500(п.	Источник резервного питания ИВЭПР112-2-2	шт	1	10679		10679		10679	–	11533
					–		–		–	854	
17	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2028	–	2028	–	–	1237	3526
					2028	–	2028	–	–	261	
18	2307-0216-0208	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	1230		1230		1230	–	1328
					–		–		–	98	
19	2307-0216-0802	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4), типа ИЭК	шт.	1	570		570		570	–	616
					–		–		–	46	
20	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1060	26	1060	26	–	785	1993
					1034	12	1034	12	–	148	
21	2958-0000-1600(п.	Корпус модульный пластиковый КМПн 2/6	шт	1	777		777		777	–	839
					–		–		–	62	
22	2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	49		3234		3234	–	3493
					–		–		–	259	
23	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	471	306,39	139,7	144308	65798	21472	55273	215547

24 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами			121,1	41,89	57038	19730	–	15966	
		м кабеля	23	723,09	336,57	16631	7741	5548	4220	22519
25 2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50			145,3	109,52	3342	2519	–	1668	
		км	0,494	18350		9065		9065	–	9790
26 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами			–		–		–	725	
		м	6	407,33	49,17	2444	295	319	1377	4127
27 2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75			305	13,83	1830	83	–	306	
		м	6	419		2514		2514	–	2715
28 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			–		–		–	201	
		м	30	393,07	13,83	11792	415	3635	5644	18831
29 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм			258,07	3,23	7742	97	–	1395	
		м	30	128		3840		3840	–	4147
30 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования			–		–		–	307	
		м	435	214,36	2,15	93246	935	7773	60899	166477

				194,34	0,1	84538	44	–	12332	
31	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	385	45		17325		17325	–	18711
					–		–		–	1386	
32	2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	40	100		4000		4000	–	4320
					–		–		–	320	
33	2306-1710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	10	195		1950		1950	–	2106
					–		–		–	156	

Итого по смете **1 072 349**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 430 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 75 342
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22 485
- материалы, изделия и конструкции, тенге 191 061

Накладные расходы, тенге 295 963

Сметная прибыль (8 %), тенге 79 433

Локальная смета № 2-1-5 Электроосвещение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стенеК=2,000;	шт.	2	5732,5	940	11465	1880	4553	4046	16752
					2516	294	5032	588	–	1241	
2	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=2,000;	шт.	2	4907		9814		9814	–	10599
					–		–		–	785	

3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=2,000;	шт.	20	2180,9	19,1	43618	382	19376	17179	65661
				1193	–	23860	–	–	4864	
4 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	шт.	2	1310		2620		2620	–	2830
				–		–		–	210	
5 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стенеК=2,000;	шт.	2	5732,5	940	11465	1880	4553	4046	16752
				2516	294	5032	588	–	1241	
6 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=2,000;	шт.	2	4907		9814		9814	–	10599
				–		–		–	785	
7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=2,000;	шт.	12	2181	19,17	26172	230	11626	10308	39398
				1193	–	14316	–	–	2918	
8 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=2,000;	шт.	2	3760,5	106,5	7521	213	2536	3478	11879
				2386	29,5	4772	59	–	880	

9	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	шт.	2	1692		3384	3384	–	3655
					–		–	–	271	
10	2307-0204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	шт.	12	430		5160	5160	–	5573
					–		–	–	413	
		Итого по разделу 1					**183 698**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 012			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 585			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 235			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					73 436			
		Накладные расходы, тенге					39 057			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 608			
		Раздел 2 Светотехническое оборудование								
11	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	131	1777,48	704,66	232850	92310	16941	133316	395459
					943,5	469,94	123599	61562	–	29293	
14	2978-0000-1400(п.	Светильник потолочный ДБО64-13-002 Shar LED	шт	1	1304		1304		1304	–	1408
					–		–		–	104	
15	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8	1241,38	129,75	9931	1038	641	6132	17348
					1031,5	33	8252	264	–	1285	

	Итого по разделу 2					**414 215**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					131 851				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 348				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					61 826				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 886				
	Накладные расходы, тенге					139 448				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					30 682				
	Раздел 3 Электроустановочные изделия									
17 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	56	381,07	3,32	21340	186	724	14757	38985
				364,82	1,18	20430	66	–	2888	
18 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012. ВС10-1-0-КБ	шт.	56	306		17136		17136	–	18507
				–		–		–	1371	
19 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	381	3	381	3	13	264	697
				365	1	365	1	–	52	
20 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012. ВС10-2-0-КБ	шт.	1	315		315		315	–	340
				–		–		–	25	

21	1308-0305-0109									
	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	452,75	3,25	1811	13	87	1236	3291
				427,75	1,25	1711	5	–	244	
22	2307-0220-0504									
	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011. РСш10-3-КБ	шт.	4	423		1692		1692	–	1827
				–		–		–	135	
	Итого по разделу 3					**63 647**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 506				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					202				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 967				
	Накладные расходы, тенге					16 257				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 715				
	Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция									
23	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	621	306,39	139,7	190268	86754	28311	72876	284196
					121,1	41,89	75203	26014	–	21052	
24	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	282	344,32	2,49	97098	702	43470	38285	146214

25 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,146	187,68	0,88	52926	248	–	10831	
				122475		17881		17881	–	19311
				–		–		–	1430	
26 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,63	180932		113987		113987	–	123106
				–		–		–	9119	
27 2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,127	251824		31982		31982	–	34541
				–		–		–	2559	
	Итого по разделу 4					**607 368**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					128 129				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					87 456				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 262				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					235 631				
	Накладные расходы, тенге					111 161				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					44 991				
Раздел 5 Материалы										
28 2972-0000-4580(п.	Лампа светодиодная 13Вт, цокольЕ27	шт	1	1710		1710		1710	–	1847
				–		–		–	137	
29 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	621	393,04	13,83	244076	8588	75233	116830	389778
				258,06	3,24	160255	2009	–	28872	

30	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	621	44		27324		27324	–	29510
					–		–		–	2186	
31	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	171	281	–	48051	–	5850	25743	79698
					246,79	–	42201	–	–	5904	
32	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	61	31		1891		1891	–	2042
					–		–		–	151	
33	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	110	78		8580		8580	–	9266
					–		–		–	686	
34	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола (для патрубков)	м	15	332,6	45,07	4989	676	1498	2176	7738
					187,67	13,8	2815	207	–	573	
35	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15	405		6075		6075	–	6561
					–		–		–	486	
		Итого по разделу 5					**526 440**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					205 271				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 264				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 216				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				128 161				
	Накладные расходы, тенге				144 749				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				38 995				
	Итого по смете				**-799 658**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				540 769				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				194 855				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				91 611				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				476 081				
	Накладные расходы, тенге				450 672				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				132 991				

Локальная смета № 2-1-6 Электромонтажные работы

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	1308-0306-0308	Щит автоматического ввода резерва. Монтаж оборудования	шт.	2	71320,5	90,5	142641	181	49368	67026	226440
					46546	–	93092	–	–	16773	
2	5820-0000-0001(п.	Щит автоматического ввода резерва 160А на два ввода ЭЩР-АВР-160А	комплект	2	976205		1952410		–	–	1952410
					–		–		1952410	–	
3	1308-0305-0909	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	14	4547,36	91,5	63663	1281	9546	38339	110162
					3774	29,43	52836	412	–	8160	
4	5820-0000-0002(п.	Щиток операционный ЭЩР-0-6С-ВС	комплект	4	84000		336000		–	–	336000
					–		–		336000	–	
5	5820-0000-0003(п.	Электрощиток питания ЭЩР-0-2П	комплект	4	48000		192000		–	–	192000
					–		–		192000	–	
6	5820-0000-0004(п.	Щиток заземления ЭЩР-3-3	комплект	6	24000		144000		–	–	144000

7 1308-0304-0203				–		–		144000	–	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	1	5732	940	5732	940	2276	2023	8375
				2516	294	2516	294	–	620	
8 5820-0000-0005(п	Шкаф распределительный ПР 8501-1055-2-У3	комплект	1	246600		246600		–	–	246600
				–		–		246600	–	
9 1308-0305-0910	Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4644	176	4644	176	694	2760	7996
				3774	59	3774	59	–	592	
10 2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	–	8553
				–		–		–	634	
11 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3761,71	106,57	26332	746	8884	12174	41586
				2386	29,43	16702	206	–	3080	
12 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2180,75	19,13	17446	153	7749	6872	26263
				1193	–	9544	–	–	1945	

13	2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908 / –	6908 / –	6908 / –	– / 553	7461
14	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692 / –	1692 / –	1692 / –	– / 135	1827
15	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353 / –	2706 / –	2706 / –	– / 216	2922
16	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353 / –	1353 / –	1353 / –	– / 108	1461
17	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310 / –	2620 / –	2620 / –	– / 210	2830
18	2307-0204-0716	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	445 / –	445 / –	445 / –	– / 36	481

19	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430		2580		2580	–	2786
					–		–		–	206	
20	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4077		4077		4077	–	4403
					–		–		–	326	
21	2910-0000-0054(п.	Шина N нулевая на DIN-рейку в корп. 4х11гр	шт.	1	2817		2817		2817	–	3042
					–		–		–	225	
22	2910-0000-0055(п.	Шина соеденительная 3ф 63А (PIN)	шт.	1	4165		4165		4165	–	4498
					–		–		–	333	
23	1308-0305-0910	Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4644	176	4644	176	694	2760	7996
					3774	59	3774	59	–	592	
24	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	–	8553
					–		–		–	634	
25	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3761,75	106,5	15047	426	5077	6956	23763
					2386	29,25	9544	117	–	1760	

26	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2180 / 1193	19 / –	6540 / 3579	57 / –	2904 / –	2577 / 729	9846
27	2307-0204-0931	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908 / –		6908 / –		6908 / –	– / 553	7461
28	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353 / –		2706 / –		2706 / –	– / 216	2922
29	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353 / –		1353 / –		1353 / –	– / 108	1461
30	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310 / –		2620 / –		2620 / –	– / 210	2830
31	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310 / –		1310 / –		1310 / –	– / 105	1415
32	2910-0000-0054(п.	Шина N нулевая на DIN-рейку в корп. 4х11гр	шт.	1	2817		2817		2817	–	3042

33	2910-0000-0055(п.			–		–		–	225	
	Шина соеденительная 3ф 63А (PIN)	шт.	1	4165		4165		4165	–	4498
34	1308-0305-0910			–		–		–	333	
	Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4644	176	4644	176	694	2760	7996
35	2307-0201-0112			3774	59	3774	59	–	592	
	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	–	8553
36	1308-0303-0602			–		–		–	634	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3761,17	106,17	22567	637	7614	10435	35642
37	1308-0303-0601			2386	29,5	14316	177	–	2640	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2180,73	19,09	23988	210	10655	9449	36112
38	2307-0204-0932			1193	–	13123	–	–	2675	
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908	–	7461
39	2307-0204-0748			–		–		–	553	
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353		2706		2706	–	2922

40	2307-0204-0716				–		–		–		216	
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	445	–		445	–	445	–	36	481
41	2307-0204-0714											
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	430	–		1720	–	1720	–	138	1858
42	2307-0204-0713											
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	430	–		3010	–	3010	–	241	3251
43	2307-0204-1608											
	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4077	–		8154	–	8154	–	652	8806
44	2910-0000-0054(п. Шина N нулевая на DIN-рейку в корп. 4х11гр	шт.	1	2817	–		2817	–	2817	–	225	3042
45	2910-0000-0055(п.											
	Шина соеденительная 3ф 63А (PIN)	шт.	1	4165	–		4165	–	4165	–	333	4498
46	1308-0305-0909											
	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4549	3774	92 / 29	4549	3774	92 / 29	683	2738 / 583	7870

47	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666 / –		5666 / –		5666 / –	– / 453	6119
48	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3760,5 / 2386	106,5 / 29,5	7521 / 4772	213 / 59	2536 / –	3478 / 880	11879
49	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2180,83 / 1193	19 / –	13085 / 7158	114 / –	5813 / –	5154 / 1459	19698
50	2307-0204-0930	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908 / –		6908 / –		6908 / –	– / 553	7461
51	2307-0204-0716	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	445 / –		445 / –		445 / –	– / 36	481
52	2307-0204-0731	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	858 / –		3432 / –		3432 / –	– / 275	3707

53	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430 / –		860 / –		860 / –	– / 69	929
54	2910-0000-0054(п.	Шина N нулевая на DIN-рейку в корп. 4х11гр	шт.	1	2817 / –		2817 / –		2817 / –	– / 225	3042
55	2910-0000-0055(п.	Шина соеденительная 3ф 63А (PIN)	шт.	1	4165 / –		4165 / –		4165 / –	– / 333	4498
56	1308-0305-0909	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4549 / 3774	92 / 29	4549 / 3774	92 / 29	683 / –	2738 / 583	7870
57	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666 / –		5666 / –		5666 / –	– / 453	6119
58	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3760,5 / 2386	106,5 / 29,5	7521 / 4772	213 / 59	2536 / –	3478 / 880	11879
59	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2180,67 / 1193	19,11 / –	19626 / 10737	172 / –	8717 / –	7731 / 2189	29546

60	2307-0204-0930	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908 / –	6908 / –	6908 / –	– / 553	7461
61	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310 / –	1310 / –	1310 / –	– / 105	1415
62	2307-0204-0716	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	445 / –	445 / –	445 / –	– / 36	481
63	2307-0204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430 / –	860 / –	860 / –	– / 69	929
64	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	430 / –	1720 / –	1720 / –	– / 138	1858
65	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4077 / –	8154 / –	8154 / –	– / 652	8806
66	2910-0000-0054(п.	Шина N нулевая на DIN-рейку в корп. 4х11гр	шт.	1	2817	2817	2817	–	3042

67 2910-0000-0055(п.				–		–		–	225
	Шина соеденительная 3ф 63А (PIN)	шт.	1	4165		4165		4165	–
									4498
68 1308-0305-0910				–		–		–	333
	Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4644	176	4644	176	694	2760
									7996
69 2307-0201-0112				3774	59	3774	59	–	592
	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	–
									8553
70 1308-0303-0602				–		–		–	634
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3761,75	106,5	15047	426	5077	6956
									23763
71 1308-0303-0601				2386	29,25	9544	117	–	1760
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2180,8	19,13	32712	287	14530	12884
									49244
72 2307-0204-0933				1193	–	17895	–	–	3648
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908	–
									7461
73 2307-0204-0750				–		–		–	553
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1692		5076		5076	–
									5482

74	2307-0204-0745				–		–		–		406	
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310		3930		3930		–		4244
				–		–		–		314		
75	2307-0204-0714											
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430		860		860		–		929
				–		–		–		69		
76	2307-0204-0713											
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	430		4300		4300		–		4644
				–		–		–		344		
77	2910-0000-0054(п.											
	Шина N нулевая на DIN-рейку в корп. 4х11гр	шт.	1	2817		2817		2817		–		3042
				–		–		–		225		
78	2910-0000-0055(п.											
	Шина соеденительная 3ф 63А (PIN)	шт.	1	4165		4165		4165		–		4498
				–		–		–		333		
79	1308-0305-0910											
	Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4644	176	4644	176	694		2760		7996
				3774	59	3774	59	–		592		
80	2307-0201-0112											
	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919		–		8553
				–		–		–		634		

81	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3760,5 / 2386	106,5 / 29,5	7521 / 4772	213 / 59	2536 / –	3478 / 880	11879
82	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2181 / 1193	19,14 / –	15267 / 8351	134 / –	6782 / –	6013 / 1702	22982
83	2307-0204-0931	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908 / –		6908 / –		6908 / –	– / 553	7461
84	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310 / –		2620 / –		2620 / –	– / 210	2830
85	2307-0204-0716	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	445 / –		445 / –		445 / –	– / 36	481
86	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4077 / –		20385 / –		20385 / –	– / 1631	22016
87	2910-0000-0054(п.	Шина N нулевая на DIN-рейку в корп. 4х11гр	шт.	1	2817		2817		2817	–	3042

88	2910-0000-0055(п.	Шина соеденительная 3ф 63А (PIN)	шт.	1	4165 / –		4165 / –		4165 / –	225 / –	4498
89	1308-0305-0910	Щитки массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4644 / 3774	176 / 59	4644 / 3774	176 / 59	694 / –	2760 / 592	7996
90	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061 / –		8061 / –		8061 / –	– / 645	8706
91	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3760,5 / 2386	106,5 / 29,5	7521 / 4772	213 / 59	2536 / –	3478 / 880	11879
92	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2180,67 / 1193	19,11 / –	19626 / 10737	172 / –	8717 / –	7731 / 2189	29546
93	2307-0204-0930	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908 / –		6908 / –		6908 / –	– / 553	7461
94	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310		2620		2620	–	2830

95 2307-0204-0716				–		–		–	210
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	445		445		445	–
				–		–		–	36
96 2307-0204-0713									481
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	430		1290		1290	–
				–		–		–	103
97 2307-0204-1608									1393
	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4077		16308		16308	–
				–		–		–	1305
98 2910-0000-0054(п.	Шина N нулевая на DIN-рейку в корп. 4х11гр	шт.	1	2817		2817		2817	–
				–		–		–	225
99 2910-0000-0055(п.									3042
	Шина соеденительная 3ф 63А (PIN)	шт.	1	4165		4165		4165	–
				–		–		–	333
100 1308-0303-0601									4498
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2180,85	19,08	28351	248	12594	11166
				1193	–	15509	–	–	3161
101 2307-0204-0711									42678
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	430		3010		3010	–
									3251

102	2307-0204-0743				–		–		–	241	
		Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310	–	1415
103	2307-0204-0715				–		–		–	105	
		Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	430		2150		2150	–	2322
104	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010			–		–		–	172	
			шт.	5	5497		27485		27485	–	29684
					–		–		–	2199	
		Итого по разделу 1					**4 062 482**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					344 463				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 276				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 971				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					501 042				
		- оборудование, тенге					2 871 010				
		Накладные расходы, тенге					249 434				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					88 257				
		Раздел 2 Электроустановочные изделия									
105	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	381	3,5	762	7	25	527	1392
					365	1	730	2	–	103	

106	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	306		612		612	–	661
					–		–		–	49	
107	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23	452,91	3,35	10417	77	502	7103	18922
					427,74	1,17	9838	27	–	1402	
108	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	23	423		9729		9729	–	10507
					–		–		–	778	
109	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	44	1010,39	16,61	44457	731	6087	27212	77403
					855,43	3,52	37639	155	–	5734	
110	2307-0220-1001	Розетки встраиваемые (скрытые), номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 (РС16-126Б-би прим.)	шт.	20	1400		28000		28000	–	30240
					–		–		–	2240	

111 2307-0220-0801	Розетки стационарные, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 (РА16-112Б-би прим.)	шт.	24	1241 / –		29784 / –		29784 / –	– / 2383	32167
112 1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	10	957,2 / 817,7	9,9 / 3,6	9572 / 8177	99 / 36	1296 / –	5913 / 1239	16724
113 2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 1P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 (прим.)	шт.	6	1400 / –		8400 / –		8400 / –	– / 672	9072
114 2307-0220-0805	Розетки стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	1358 / –		5432 / –		5432 / –	– / 435	5867
115 2307-0220-0905	Вилки переносные, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 (прим.)	шт.	10	1281 / –		12810 / –		12810 / –	– / 1025	13835
	Итого по разделу 2					**216 790**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					56 384				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					914				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					220				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					102 677				
	Накладные расходы, тенге					40 755				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					16 060				
Раздел 4 Материалы										
138	2307-0202-0703 Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	25	31		775		775	–	837
				–		–		–	62	
139	2404-0207-3972 Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	263		2630		2630	–	2840
				–		–		–	210	
140	1308-0305-0909 Ящик протяжной К655У2. Установка на стене распорными дюбелями (прим.)	шт.	10	4547,5	91,6	45475	916	6819	27384	78688
				3774	29,4	37740	294	–	5829	
141	2307-0201-0902 Ящик К655У2 протяжной 600x400x200мм IP54 металлический (прим.)	шт.	10	14652		146520		146520	–	158242
				–		–		–	11722	
142	1311-0801-0101 Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	160	151,56	–	24249	–	1703	16910	44452
				140,91	–	22546	–	–	3293	
143	2306-1702-0901 Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,8	22687		18150		18150	–	19602

144	2306-1702-0902	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	27997 / –		5599 / –		5599 / –	1452 / – / 448	6047
145	2306-1702-0903	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	41029 / –		4103 / –		4103 / –	– / – / 328	4431
146	2306-1702-0904	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	49429 / –		4943 / –		4943 / –	– / – / 395	5338
147	2306-1702-0906	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	102430 / –		40972 / –		40972 / –	– / – / 3278	44250
148	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	446	252,1 / 164,22	9,26 / 3,24	112436 / 73242	4128 / 1443	35066 / –	53773 / 13297	179506
149	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	276	284 / 187,68	18,46 / 6,47	78384 / 51800	5095 / 1785	21489 / –	38581 / 9357	126322
150	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 ммК=1,020;	м	309,06	29 / –		8963 / –		8963 / –	– / – / 717	9680
151	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=1,020;	м	145,86	24 / –		3501 / –		3501 / –	– / – / 280	3781

152	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 ммК=1,020;	м	281,52	133		37442		37442	–	40437
					–		–		–	2995	
153	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	50	407,52	49,26	20376	2463	2664	11478	34402
					304,98	13,84	15249	692	–	2548	
154	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	м	51,5	313		16120		16120	–	17410
					–		–		–	1290	
155	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	118	214,36	2,15	25295	254	2109	16520	45160
					194,34	0,1	22932	12	–	3345	
156	1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	20	246,65	2,4	4933	48	497	3161	8742
					219,4	0,1	4388	2	–	648	
157	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 ммК=1,020;	м	42,84	45		1928		1928	–	2082
					–		–		–	154	
158	2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 ммК=1,020;	м	48,96	100		4896		4896	–	5288
					–		–		–	392	
159	2306-1710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 ммК=1,020;	м	28,56	195		5569		5569	–	6015
					–		–		–	446	

160	2306-1710-0111	Канал кабельный размерами 60 мм х 60 ммК=1,020;	м	20,4	355		7242		7242	–	7821
					–		–		–	579	
161	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	150	252,11	9,26	37816	1389	11794	18085	60373
					164,22	3,23	24633	485	–	4472	
162	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	85	278,56	11,79	23678	1002	6723	11738	38249
					187,68	4,12	15953	350	–	2833	
163	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 ммК=1,020;	м	108,12	58		6271		6271	–	6773
					–		–		–	502	
164	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 ммК=1,020;	м	44,88	78		3501		3501	–	3781
					–		–		–	280	
165	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;	м	77,52	128		9923		9923	–	10717
					–		–		–	794	
166	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 ммК=1,020;	м	9,18	170		1561		1561	–	1686
					–		–		–	125	
167	1308-0305-0909	Ящик с главной заземляющей шиной. Установка на стене распорными дюбелями (прим.)	шт.	2	4547	91,5	9094	183	1363	5477	15737
					3774	29,5	7548	59	–	1166	
168	2920-0000-0006(п.	Ящик с главной заземляющей шиной ГЗЩ	комплект	1	24607		24607		24607	–	26576
					–		–		–	1969	

169 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	200	528,29	20,59	105657	4118	64003	27830	144166
				187,68	5,59	37536	1117	–	10679	
170 2113-0201-0102	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	612611		233		233	–	252
				–		–		–	19	
171 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	517,25	3,8	10345	76	1120	6600	18301
				457,45	0,85	9149	17	–	1356	
172 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,02	601874		12037		12037	–	13000
				–		–		–	963	
173 2404-0206-0104	Зажимы ответвительные У733 (прим.)	шт.	10	314		3140		3140	–	3391
				–		–		–	251	
	Итого по разделу 4					**1 194 375**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					322 716				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 672				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 256				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					525 976				
	Накладные расходы, тенге					237 537				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					88 474				

	Итого по смете								
	в том числе				**5 473 647**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				723 563				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				28 862				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 447				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 129 695				
	- оборудование, тенге				2 871 010				
	Накладные расходы, тенге				527 726				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				192 791				

Локальная смета № 2-1-7 Отопление

1 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2212,4	22	11062	110	8822	2128	14245
				426	8,2	2130	41	–	1055	
2 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	2028,59	22,05	44629	485	34771	9363	58311
				426,05	8,23	9373	181	–	4319	
3 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1775,81	22,08	149168	1855	111526	35751	199713
				426,04	8,26	35787	694	–	14794	
4 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	46	1667,35	22,09	76698	1016	56085	19577	103977
				426,02	8,26	19597	380	–	7702	

5 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1520	22,08	39520	574	27869	11066	54633
				426,04	8,27	11077	215	–	4047	
6 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	183	94,4	1,2	17276	219	410	16314	36277
				90,97	–	16647	–	–	2687	
7 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	18	317,17	0,67	5709	12	461	5137	11714
				290,89	0,33	5236	6	–	868	
8 2305-1314-0216	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	18	6453		116154		116154	–	125446
				–		–		–	9292	
9 2305-1314-0402	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8 °C до 28 °C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	18	2123		38214		38214	–	41271
				–		–		–	3057	
10 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	43,3	17004,73	184,73	736305	7999	690074	41238	839746
				882,96	88,87	38232	3848	–	62203	
11 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	18	206,94	–	3725	–	386	3272	7557
				185,5	–	3339	–	–	560	

12	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	203		3654		3654	3946
					–		–		–	–
13	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	8	2155,63	36,63	17245	293	14431	2596	21428
					315,13	16	2521	128	–	1587
14	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	142,8	2155,44	36,55	307797	5219	257583	46346	382474
					315,09	16,09	44995	2297	–	28331
15	2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11398		11398		11398	–	12310
					–		–		–	912
16	2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10876		10876		10876	–	11746
					–		–		–	870
17	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9935		9935		9935	–	10730
					–		–		–	795
18	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9512		38048		38048	–	41092
					–		–		–	3044
19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	98,1	91,75	2,75	9001	270	4154	3179	13154

20 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)К=2,000;			46,66	0,31	4577	30	–	974	
		м2	196,2	83,58	1,97	16398	386	10662	3733	21741
				27,27	0,31	5350	60	–	1610	
	Итого по смете					**2 011 511**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					198 861				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 438				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 880				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 445 513				
	Накладные расходы, тенге					199 700				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					148 999				

Всего по акту:	27 997 750
Оборудование, тенге	**3 096 021**
Сметная заработная плата, тенге	7 374 299
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	298 821
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	554 412
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	455 116
Итого	29 306 099
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**447 599**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**29 753 698**
Итого с учетом условной скидки	**24 332 144**
НДС (12%)	2 919 857,25
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**27 252 000,96**

Генеральный подрядчик

Директор ТОО "ОблШыгысЖол"

_____**Казанов Ж.Б.**

Субподрядчик

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ **Казанов Ж.Б.**